Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области".

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 13	29.03.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы				
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	227 918 543,20								24 419 843,91	
За отчетный период	29 900 000,00	26 696 428,57							3 203 571,43	29 900 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Жумабаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

_____ Емберген К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек
Договор №13 от 29.03.2018 года.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Р. 0,003 МПА ПОДЗЕМНЫЙ										
		АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС ТРУБЫ										
1	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100	0,001	58881,69	25695,31	59	26	52	194,00	--		
		км		33075,00	6813,45	33	7	130	26,38	--		
2	С130804-1226 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1	466,00	--	466	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179,00	1		
		км		30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--		
4	С130804-1221 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	3	66,00	--	198	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ОГРАЖДЕНИЕ										
5	У1-32-9	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,7 м, типа М2Б, строительные работы	48	1388,70	104,20	66658	5002	6784	0,41	19		
		м		66,83	34,12	3208	1638	140	0,17	8		

6	У1-32-10	Ограда металлическая из сетки, натянутой на уголки по железобетонным столбам, без поколя высотой 1,7 м, типа М2Б, монтаж металлоконструкций									
		м	48	1470,67	2,57	70592	123	7501	1,00		48
				172,84	0,79	8296	38	90	--		--
7	У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций									
		ворота	1	15117,23	24,98	15117	25	2234	14,00		14
				2475,25	7,48	2475	7	90	0,03		--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			180153					
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТИП 1-3305 М2											
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм									
		м2	3305	555,11	34,29	1834634	113330	65077	0,04		132
				6,01	8,79	19863	29067	133	0,03		100
9	Е0127-26-3 К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2									
		м2	3305	611,80	19,14	2022008	63274	30831	0,01		29
				1,40	5,61	4627	18554	133	0,02		62
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий									
		м	1515	639,01	6,63	968098	10046	222525	0,70		1057
				108,68	1,76	164650	2662	133	0,01		9
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400									
		м3	9,86748	29100,00	--	287144	--	--	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			5756135					
РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ТИП 5-630 М2											
12	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ 8 см									
		м2	491,4	555,11	34,29	272780	16850	9676	0,04		20
				6,01	8,79	2953	4322	133	0,03		15

13	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2									
			491,4	43,70	1,37	21474	672	327	--	--	
		м2		0,10	0,40	49	197	133	--	1	
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий									
			678,6	639,01	6,63	433631	4500	99673	0,70	474	
		м		108,68	1,76	73750	1192	133	0,01	4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			887816					

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-2430 М2

15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм									
			2430	555,11	34,29	1348914	83326	47848	0,04	97	
		м2		6,01	8,79	14604	21372	133	0,03	73	
16	Е0127-26-3 К=14	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2									
			2430	611,80	19,14	1486681	46522	22668	0,01	21	
		м2		1,40	5,61	3402	13642	133	0,02	45	
17	Е0127-34-2 Изм. и	Установка бортовых бетонных камней при других видах	486	639,01	6,63	310558	3223	71384	0,70	339	
		м		108,68	1,76	52818	854	133	0,01	3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3485624					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10 309 728					
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			10 309 728					
		Стоимость оборудования	**Тенге**			0					
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			123 717					
		Итого	**Тенге**			10 433 445					
		Зимнее удорожание (1,08%)	**Тенге**			112 681					
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			104 334					
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			41 734					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной				208 760					
		ИТОГО	**Тенге**			10 900 955					
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737									
		Итого в текущих ценах 2016 г.	**Тенге**			29 835 914					
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			596 718					
		Итого с налогами	**Тенге**			30 432 633					
		НДС 12%	**Тенге**			3 651 916					
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			34 084 548					

ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,877230344				29 900 000		
В том числе НДС				3 203 571		

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ Жумабаев Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

_____ Калдыбаева Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

_____ Ембергенов К.