Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Стройка: Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 4 от 25 сентября 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 82 Доп.соглаш. № 1	08.11.2022 г. 29.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	368 144 889,88									
Акт № 6	135 093 186,79	120 618 916,77							14 474 270,01	135 093 187
Акт № 7	19 341 274,93	17 268 995,47							2 072 279,46	19 341 275
Акт № 8	-2 559 701,84	-2 285 448,07							-274 253,77	-2 559 702
Акт № 9	-2 631 297,57	-2 349 372,83							-281 924,74	-2 631 298
За отчетный период	149 243 462,30	133 253 091,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 370,96	149 243 462,30
Удержание 30 %										44 773 038,69
Удержание 5 %										7 462 173,12
Всего к оплате										97 008 250,50

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ Культуманов И.М.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ Бекбергенов Р.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020
ИИН 610608350335
_____ Койсарин Н.М.
м.п.

52.235 212.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 82 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 9 от 25 сентября 2023 год

Общестроительные работы (АС) выше "0,000"

Основание: Проект ПСД-133-2-2020

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА № 4 от 24 августа 2023 года													
Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки.													
1.1 Стены и перегородки													
1	21	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	-40,5	45 256,11	4 232,17	-1 832 872	-171 403	-1 402 117	-274 626	-2 276 098	
						6 403,76	887,53	-259 352	-35 945	-	-168 600		

Итого по разделу 1 **-2 276 098,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -259 352,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -171 403,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -35 945,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге -1 402 117,00

- накладные расходы, тенге	-274 626,00
в т.ч. зарплата, тенге	-24 716,34
- сметная прибыль (8 %), тенге	-168 600,00
Итого	**-2 276 098,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-259352,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-171403,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-35945,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1402117,00
- накладные расходы, тенге	-274626,00
в т.ч. зарплата, тенге	-24716,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	-168600,00
Всего	**-2 276 098,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	-20484,88
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических	-23425,15
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**-46 400,16**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**-2 366 408**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**-2 473 024,03**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**-2 349 372,83**
НДС (12%)	-281 924,74
Итого	**-2 631 297,57**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор
_____ **Культуманов И.М.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель
_____ **Бекбергенов Р.К.**
м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336
_____ **Койсарин Н.М.**
м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434
_____ **Серикбаев А. Д.**
м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 82 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 8 от 25 сентября 2023 год
Общестроительные работы по чертежам АС1 - ниже отметки "0"

Основание: Проект

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА №2 от 02 августа 2023 года													
Раздел 2 Фундаментная плита													
2.2 Гидроизоляция плиты													
1	24	261-107-0970	Стеклоткань	1 м	-1320	377,00	-	-497 640	-	-497 640	-	-537 451	
						-	-	-	-	-	-39 811		

Итого по разделу 2 **-537 451,00**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге -497 640,00
- сметная прибыль (8 %), тенге -39 811,00

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА №3 от 24 августа 2023 года

Раздел 6 Перекрытие													
6.3 УзелА													
2	64	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	-23,7	50 268,31 14 133,02	4 144,37 850,64	-1 191 359 -334 953	-98 222 -20 160	-758 185 -	-323 153 -121 161	-1 635 673	
3	65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	-0,0991	383 478,00 -	- -	-38 003 -	- -	-38 003 -	- -3 040	-41 043	Казахстан

Итого по разделу 6	**-1 676 716,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-334 953,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-98 222,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-20 160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-796 187,67
- накладные расходы, тенге	-323 153,00
в т.ч. зарплата, тенге	-29 083,77
- сметная прибыль (8 %), тенге	-124 201,00
Итого	**-2 214 167,00**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-334953,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-98222,00

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-20160,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1293828,00
- накладные расходы, тенге	-323153,00
в т.ч. зарплата, тенге	-29084,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	-164012,00
Всего	**-2 214 167,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	-19927,50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	-22787,76
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**-45 137,65**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**-2 302 020**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**-2 405 734,82**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**-2 285 448,07**
НДС (12%)	-274 253,77
Итого	**-2 559 701,84**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик **:ГУ "Отдел строительства города Аксу"**
БИН/ИИН 041240006263
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчи **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008552
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка: **Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № 82 от 08.11.2022 года

Акт приемки выполненных работ № 7 от 25 сентября 2023 год
по дополнительной (нулевой) смете №1

Основание: Проект

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 9 Добавить в смету													
9.1 Стены, прегородки, перемычки													
1	1	291-000-0000 (ПЛ)	Гибкие связи фасад (в упаковке 25 шт по 350 мм) (кпл)	1 упаковка	65	1 339,29	-	87 054	-	87 054	-	94 018	
						-	-	-	-	-	6 964		
2	2	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 120 мм межкомнатные АС2 лист 15 НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1000	4 257,58	411,84	4 257 580	411 840	822 170	2 902 530	7 732 919	
						3 023,57	97,43	3 023 570	97 430	-	572 809		
3	3	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	38,808	86 153,00	-	3 343 426	-	3 343 426	-	3 610 900	Казахстан
						-	-	-	-	-	267 474		

4	4	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Перегородки межквартирные толщ 250 мм НР=93%	м3 кладки	84	18 530,85	4 475,01	1 556 591	375 901	405 637	805 262	2 550 801	
						9 226,83	1 081,18	775 054	90 819	-	188 948		
5	5	213-101-0601	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,5784	86 153,00	-	2 117 503	-	2 117 503	-	2 286 903	Казахстан
						-	-	-	-	-	169 400		
9.2 Лестница													
6	1	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	3	4 199,10	1 205,97	12 597	3 618	5 790	4 634	18 609	
						1 062,99	245,89	3 189	738	-	1 378		
7	2	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	3	5 608,12	1 419,22	16 824	4 258	8 701	5 570	24 186	
						1 288,56	284,62	3 866	854	-	1 792		
8	3	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	35,072	9 170,00	-	321 610	-	321 610	-	347 339	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 729		
9	4	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91%	т	0,1116	39 051,21	1 979,21	4 358	221	-	3 851	8 866	
						37 072,00	855,70	4 137	95	-	657		
10	5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16	1 т	0,1116	463 375,00	-	51 713	-	51 713	-	55 850	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 137		

Итого по разделу 9 **16 730 391,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 809 816,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 795 838,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 189 936,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 163 603,26
- накладные расходы, тенге 3 721 847,00

в т.ч. зарплата, тенге	334 966,23
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 239 288,31
Итого	**16 730 391,00**
Всего	**16 730 391,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	150573,52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	172185,84
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**341 063,01**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**17 394 213,36**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**18 177 889,97**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**17 268 995,47**
НДС (12%)	2 072 279,46
Итого	**19 341 274,93**

СДАЛ: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

_____ **Культуманов И.М.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

_____ **Бекбергенов Р.К.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от 07.09.2020 года.
ИИН 610608350336

_____ **Койсарин Н.М.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

_____ **Серикбаев А. Д.**

м.п.

SANA-2015 22.3 от 29.06.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Адрес:Республика Казахстан,Павлодарская область, г.Аксу, ул. Астана, д.52.
Подрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Алькея Маргулана, строение 30.
Стройка:Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов по ул.Строителей 45/1 города Аксу. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
Договор № 82 от 08.11.2022 года. Доп. Соглашение № 1 от 29.05.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 6 от 25 сентября 2023 год
Общестроительные работы (АС) выше "0,000"

Основание: Проект
Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Стены, перегородки, перемычки.													
1.1 Стены и перегородки													
1	1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 1-3 этаж	м3 кладки	350	48 906,02	3 366,50	17 117 107	1 178 275	11 482 121	4 374 541	23 210 980	
						12 733,46	705,99	4 456 711	247 097	-	1 719 332		
2	2	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	120	43 327,00	-	5 199 240	-	5 199 240	-	5 615 179	Казахстан

						-	-	-	-	-	415 939		
3	3	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м - 4-6	м3 кладки	78,75	47 267,74	3 366,50	3 722 335	265 112	2 454 463	984 272	5 083 136	
						12 733,46	705,99	1 002 760	55 597	-	376 529		
4	4	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом	1 м3									
			связующем П 120-130		27	43 327,00	-	1 169 829	-	1 169 829	-	1 263 415	Казахстан
						-	-	-	-	-	93 586		
5	7	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м с 1 по3 этаж НР=93%	м3 кладки	56,8	49 244,71	4 475,01	2 797 100	254 181	1 990 519	570 844	3 637 380	
						9 725,35	1 081,18	552 400	61 411	-	269 436		
6	10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки М1, М4 НР=93%	т металлических изделий	5,3256	586 179,73	3 597,60	3 121 759	19 159	2 565 693	504 718	3 916 595	
						100 816,13	1 089,25	536 906	5 801	-	290 118		
7	11	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки М1. М4. НР=93%	т металлических изделий	0,756	104 413,73	3 597,60	78 937	2 720	-	71 647	162 631	
						100 816,13	1 089,25	76 217	823	-	12 047		
8	13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - с 1 по 3этаж НР=93%	м3 кладки	571,4	46 488,33	4 475,01	26 563 432	2 557 021	18 734 200	5 477 697	34 604 419	
						9 226,83	1 081,18	5 272 211	617 786	-	2 563 290		
9	19	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1 Вр1	1 т	1,58508	481 766,00	-	763 638	-	763 638	-	824 729	
						-	-	-	-	-	61 091		

10	20	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки СВ1 -СВ5	т металлических изделий	0,29802	586 179,73	3 597,60	174 693	1 072	143 576	28 244	219 172	
						100 816,13	1 089,25	30 045	325	-	16 235		
11	22	1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,634	1 349,10	4,02	19 743	59	5 611	16 638	39 291	
						961,69	1,82	14 073	27	-	2 910		
12	23	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция	м3 изоляции	0,9222	126 107,75	3 832,81	116 297	3 535	75 484	29 307	157 252	
						40 423,08	1 391,81	37 278	1 284	-	11 648		
1.2 Перемычки													
13	24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	418	872,78	383,78	364 822	160 420	96 040	167 564	574 977	
						259,24	80,48	108 362	33 641	-	42 591		
14	25	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	1,1958	278 467,00	-	332 991	-	332 991	-	359 630	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 639		
15	26	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,3888	307 046,00	-	119 379	-	119 379	-	128 929	Казахстан
						-	-	-	-	-	9 550		
16	27	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3	1 м3	4,1532	213 179,00	-	885 375	-	885 375	-	956 205	Казахстан
						-	-	-	-	-	70 830		
17	28	222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,039	140 050,00	-	5 462	-	5 462	-	5 899	Казахстан
						-	-	-	-	-	437		

18	29	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	4,2336	146 712,00	-	621 120	-	621 120	-	670 810	Казахстан
						-	-	-	-	-	49 690		
19	30	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	5,3598	250 992,00	-	1 345 267	-	1 345 267	-	1 452 888	Казахстан
						-	-	-	-	-	107 621		
20	31	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.	т стальных элементов	5,64422	113 060,30	9 291,46	638 137	52 443	62 032	631 760	1 371 489	
						92 778,56	2 077,63	523 663	11 727	-	101 592		
21	32	222-519-0301	Стальные крепежные	1 т	5,64422	929 500,00	-	5 246 302	-	5 246 302	-	5 666 006	Казахстан
						-	-	-	-	-	419 704		
22	33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%;К1тр=2;К1тр	м2	169,32	191,27	4,67	32 386	791	18 940	8 821	44 504	
						74,74	0,76	12 655	129	-	3 297		
23	34	215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой	1 м3	1,098	79 039,00	-	86 785	-	86 785	-	93 728	
						-	-	-	-	-	6 943		
1.3 Балки-пояса													
24	35	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство АС2 лист 17.1 НР=91%	м3	82,6	52 220,48	7 346,31	4 313 412	606 805	2 466 367	1 238 798	5 996 387	
						15 015,00	1 465,84	1 240 239	121 078	-	444 177		
25	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5874	399 352,00	-	234 579	-	234 579	-	253 345	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 766		
26	37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	1 т	1,1308	360 478,00	-	400 607	-	400 607	-	400 320	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 691		

27	38	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	0,4392	1 122 288,01	1 979,21	492 909	869	444 822	43 311	579 118	
						107 508,80	855,70	47 218	376	-	42 898		
28	39	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Ас2 лист 17,1 п1 НР=91%	т	3,5258	1 038 988,01	1 979,21	3 663 264	6 978	3 277 231	347 686	4 331 826	
						107 508,80	855,70	379 055	3 017	-	320 876		

Итого по разделу 1 **101 688 248,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 289 793,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 109 440,00
- ~~в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 160 119,00~~
- материалы, изделия и конструкции, тенге 60 260 703,39
- накладные расходы, тенге 14 495 848,00

в т.ч. зарплата, тенге 1 304 626,32

- сметная прибыль (8 %), тенге 7 532 463,00

Раздел 2 Перекрытия

29	40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	72	5 608,12	1 419,22	403 785	102 184	208 824	133 657	580 437	
						1 288,56	284,62	92 776	20 493	-	42 995		
30	41	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118%	шт. сборных конструкций	80	4 199,10	1 205,97	335 928	96 478	154 411	123 558	496 245	
						1 062,99	245,89	85 039	19 671	-	36 759		
31	42	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	874,656	11 297,00	-	9 880 989	-	9 880 989	-	10 671 468	Казахстан
						-	-	-	-	-	790 479		

32	43	1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91%	м3	12,15867	50 268,31	4 144,37	611 196	50 390	388 967	165 796	839 151	
						14 133,02	851,59	171 839	10 354	-	62 159		
33	44	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т									
			до 25 мм НР=91%		0,42596	29 784,88	1 708,10	12 687	728	164	10 957	25 536	
						27 692,78	576,13	11 796	245	-	1 892		
34	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,53496	399 352,00	-	213 636	-	213 636	-	230 727	Казахстан
						-	-	-	-	-	17 091		
35	46	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0445	403 617,00	-	17 961	-	17 961	-	19 398	
						-	-	-	-	-	1 437		
36	47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32	1 т	1,57385	372 799,00	-	586 729	-	586 729	-	633 667	Казахстан
						-	-	-	-	-	46 938		
37	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34455	399 352,00	-	137 598	-	137 598	-	148 606	Казахстан
									-	-	11 000		

38	49	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	2,23144	354 275,00	-	790 545	-	790 545	-	853 789	
						-	-	-	-	-	63 244		
39	50	1146-0501-0803	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж НР=84%	т металлоконструкций	0,14305	1 128 586,40	6 180,80	161 444	884	139 596	17 768	193 549	
						146 548,42	1 311,13	20 964	188	-	14 337		
40	51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,58	95,62	2,32	820	20	480	224	1 128	
						37,37	0,38	321	3	-	84		

Итого по разделу 2 **14 693 701,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 382 735,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 250 684,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 50 954,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 519 899,16
- накладные расходы, тенге 451 960,00

в т.ч. зарплата, тенге 40 676,40

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 088 423,00

Раздел 7 Лестница Л1 - 3шт

41	124	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т АС2 лист 20.1Л-1 (на 1этаж идет ЛМ-2шт х9 этажей х3 подъезда	шт. сборных конструкций	6	11 486,61	5 887,15	68 920	35 323	1 710	46 415	124 562	
						5 314,40	1 241,54	31 886	7 449	-	9 227		
42	125	222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-	1 м2	19,44	16 690,00	-	324 454	-	324 454	-	350 410	Казахстан
						-	-	-	-	-	25 956		

Итого по разделу 7 **474 972,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 886,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 323,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 449,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	326 163,60
- накладные расходы, тенге	46 415,00
в т.ч. зарплата, тенге	4 177,35
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 183,00
Всего	**116 856 921,00**
Временные здания и сооружения (0,9%)	1051712,29
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,02%)	1202668,06
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 382 226,03**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**121 493 527**
Итого с коэфициентом К=1,0450538689	**126 967 280,83**
С учетом понижающего коэффициента k=0,94999999988	**120 618 916,77**
НДС (12%)	14 474 270,01
Итого	**135 093 186,79**

СДАЛ : ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.

Технический надзор: ТОО "Бестау - С"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ13VJE00048269 от 26.07.2019 года,№KZ49VJE00057127 от
ИИН 610608350336

Койсарин Н.М.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН/ИИН 041240006263
Руководитель

Бекбергенов Р.К.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "ПСД Строй проект"
эксперт по авторскому надзору
Аттестат №KZ34VJE00030722 от 25.09.2017 год
ИИН 880916350434

Серикбаев А. Д.

м.п.