Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Поставщик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области".

Форма КС3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 13	29.03.2018 г.				
		№1	24.10.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	273 280 000							29 280 000	
За отчетный период	22 495 496	20 085 264						2 410 232	22 495 496

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жумабаева Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Ембергенов К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел стройтельства"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Наименование строительства: "Проект застройки жилого квартала на пересечении улиц Амангельды и Ергешбаева в п. Теренозек
Договор №13 от 29.03.2018года и доп соглошение №1 от 24.10.2018 года.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1-3305 М2								
1	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3305	497,13	--	1643001	--	108792	0,14	476
		м2		24,75	--	81799	--	133	--	--
2	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	3305	315,52	--	1042780	--	69979	0,02	77
		м2		15,92	--	52616	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4-872 М2								
3	Е0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	87,2	2462,28	73,75	214711	6431	3833	0,14	13
		м3		21,38	11,67	1864	1018	133	0,04	4
4	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	872	1281,77	49,85	1117703	43469	100528	0,46	399
		м2		69,08	17,60	60238	15347	133	0,09	75
5	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при цементобетонных покрытиях	702	469,01	6,63	329244	4655	103110	0,70	490
		м		108,68	1,76	76293	1233	133	0,01	4
		покрытие тип 7-1400 М2								
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравий, дресвы	140	2462,28	73,75	344720	10326	6154	0,14	20
		м3		21,38	11,67	2993	1634	133	0,04	6
7	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1400	50,65	12,52	70909	17527	78990	0,24	340
		м2		38,03	4,39	53242	6149	133	0,02	25
8	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 5 см изменения толщины исключать	1400	-0,83	--	-1162	--	-1545	-0,01	-8
		м2		-0,83	--	-1162	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 5-630 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм толщ 8 см	138,6	555,11	34,29	76938	4753	2729	0,04	6
		м2		6,01	8,79	833	1219	133	0,03	4
10	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	138,6	43,70	1,37	6057	190	92	--	--
		м2		0,10	0,40	14	56	133	--	--
11	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	630	421,44	--	265508	--	20738	0,14	91
		м2		24,75	--	15593	--	133	--	--
12	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	630	264,21	--	166454	--	13339	0,02	15
		м2		15,92	--	10030	--	133	--	--
13	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	191,4	639,01	6,63	122306	1269	28113	0,70	134
		м		108,68	1,76	20801	336	133	0,01	1
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (ЗА УЧАСТКОМ)-2430 М2								
14	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2430	497,13	--	1208016	--	79990	0,14	350
		м2		24,75	--	60143	--	133	--	--
15	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины,покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	2430	315,52	--	766704	--	51452	0,02	56
		м2		15,92	--	38686	--	133	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТИП 4 (ЗА УЧАСТКОМ)-70 М2								
16	E0127-14-2 толщ10см	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	7	2462,28	73,75	17236	516	308	0,14	1
		м3		21,38	11,67	150	82	133	0,04	--
17	E0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	70	1281,77	49,85	89724	3490	8070	0,46	32
		м2		69,08	17,60	4836	1232	133	0,09	6
18	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней прицементнобетонных покрытиях	72	469,01	6,63	33769	477	10575	0,70	50
		м		108,68	1,76	7825	126	133	0,01	--
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7908048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				618010			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7908048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							3010
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				618010			
		Стоимость оборудования	**Тенге**			7 908 048				
		Итого по акту:	**Тенге**							
		Временные здания и сооружения (1,2%)	**Тенге**			7 908 048				
		Итого	**Тенге**			94 897				
		Зимнее удорожание (1,08%)	**Тенге**			8 002 945				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			86 432				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			80 029				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30% от заработной платы	**Тенге**			32 012				
		ИТОГО	**Тенге**			0				
						8 201 418				
		Индекс изменения МРП тек/МРП 2001г 2121 : 775=2,737								
		Итого в текущих ценах 2016 г.	**Тенге**			22 447 281				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			22 447 281				
		Итого с налогами	**Тенге**			448 946				
		НДС 12%	**Тенге**			22 896 226				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			2 747 547				
		ИТОГО С ПОНИЖАЮЩЕЙ СКИДКОЙ, СОГЛАСНО ДОГОВОВОРА К=0,877230344				25 643 774				
		В том числе НДС				22 495 496				
						2 410 232				

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Жумабаев Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сартобе"

Емберген К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.