Форма по приложению 3-1

Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 №656

Генподрядчик: **ТОО "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "АксарСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в с. Жаркамыс при ГКП «Байганинская центральная районная больница на ПХВ» Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Согласно договора №30/22 от 05.10.2022 г.

А К Т

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №1-1-1. Общестроительные работы.					
			Стены и перегородки					
1	1	У6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,24	9845,00	12207,80	
2	2	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,25	5566,13	6957,66	
			Оконные					
3	3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) двухстворчатых.	м2	1,03	7167,48	7382,50	
			Локальная смета №2-1-1. Внутреннее газоснабжение .					
4	4	Е11-220301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 20 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	6,00	1634	9804,00	
5	5	Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/+ за 2 раза	м2	0,06	274,5	16,47	
			Локальная смета №4-1-1. Электрооборудование и электроосвещение.					
6	6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м	2,30	562,30	1293,29	
7	7	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66.	м	2,30	3436,8	7904,64	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1. Наружные сети связи					
8	8	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	2,30	561,2	1290,76	
9	9	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205/акустический scp 16/2ofc-hl-xx-d/	м	2,30	12471	28683,30	
			Локальная смета №6-1-1. Водопровод и канализация.					

10	10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,40	974	2337,60	
			Локальная смета №б-1-7. Отопление и вентиляция.					
11	11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	2,50	945	2362,50	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1. Благоустройство территории					
12	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2,13	3388,20	7216,87	
13	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/	$м^3$	2,13	4825,00	10277,25	
			Итого по акту:	Тенге			97734,643	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			11728,157	
			Итого по акту с НДС:	Тенге			109462,800	

Генподрядчик ТОО "Иман "

Директор _____ Садибеков Б.

Субподрядчик ТОО "АксарСтрой"

Директор _____ Таукеев Н.