Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

17-20ак

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ВКСтройсбыт"

Подрядчик:

Стройка : Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22/03 от 21.07.2023 г

Акт приемки выполненных работ № 1 от 06 сентябрь 2023 года

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	51,49	24431,9	1150,71	1257999	59250	1119922	85484	1450962
						1530,9	293,52	78826	15113	–	107479	

2	2 1107-0601-0102	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	91,335	13111,05	2797,45	1197498	255505	556194	563684	1902077
					4224	1006,17	385799	91899	–	140895	
3	3 225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	53,33	75303		4015909		4015909	–	4337182
					–		–		–	321273	
4	4 225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	38,005	93840		3566389		3566389	–	3851700
					–		–		–	285311	
5	5 1106-0401-0101	Углы поворота бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,985	30728,14	1368,35	60995	2716	49727	8470	75022
					4308,48	380,86	8552	756	–	5557	
6	6 1101-0205-0501	Лотки. Засыпка вручную песком НР=72 %	м3 грунта	193	2822,57	–	544756	–	359945	133064	732046
					957,57	–	184811	–	–	54226	

7	7 1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка в канале (прим.) НР=99 %	км труб	0,3895	1064769,3	347524,16	414728	135361	6113	314367	787423
					701551,53	113704,99	273254	44288	–	58328	
8	8 291-241-0001 (пл)	Труба, усиленная бандажами Ст108х4,0-2-ППУ-ПЭ-Б ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	м	16,5	15788,58		260512		260512	–	281353
					–		–		–	20841	
9	9 241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	373	15387		5739351		5739351	–	6198499
					–		–		–	459148	

10	10 1124-0108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка в канале (прим.) НР=99 %									
			км труб	0,032	991767,58	319868,26	31737	10236	431	24193	60404
					658435,9	105207,83	21070	3367	–	4474	
11	11 241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм									
			м	32	12957		414624		414624	–	447794
					–		–		–	33170	

12	12 1124-0108-0102	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка в канале (прим.) НР=99 %									
			км труб	0,122	936055,63	300201,03	114199	36625	1423	87418	217746
					624192,95	99584,96	76152	12149	–	16129	
13	13 241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм									
			м	122	10030		1223660		1223660	–	1321553
					–		–		–	97893	

14	14 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка в канале (прим.) НР=99 %									
			км труб	0,1085	904785,47	297027,56	98169	32227	1022	74809	186816
					598336,17	98118,87	64919	10646	–	13838	
15	15 241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм									
			м	108,5	8421		913679		913679	–	986773
					–		–		–	73094	

16	16 1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 45 мм. Прокладка в канале (прим.) НР=99 %									
			км труб	0,0375	904785,47	297027,56	33929	11139	353	25856	64568
					598336,17	98118,87	22438	3679	–	4783	
17	17 241-402-0203	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм									
			м	37,5	6780		254250		254250	–	274590
					–		–		–	20340	
18	18 1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 100 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,3895	646923,1	582800,54	251977	227001	2088	62880	340046
					58762,5	118642,12	22888	46211	–	25189	
19	19 1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 80 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,032	646893,31	582800,54	20701	18650	171	5166	27936

20	20 1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 70 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,122	58762,5 / 646851,19	118642,12 / 582800,54	1880 / 78916	3797 / 71102	– / 645	2069 / 19695	106500
21	21 1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 50 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,1085	58762,5 / 646831,99	118642,12 / 582800,54	7169 / 70181	14474 / 63234	– / 572	7889 / 17517	94714
22	22 1125-0127-0501	Трубопровод диаметром 45 мм. Испытание гидравлическое НР=91 %	км трубопровода	0,0375	58762,5 / 646820,62	118642,12 / 582800,54	6376 / 24256	12873 / 21855	– / 197	7016 / 6054	32735
23	23 1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	шт.	10	58762,5 / 20220,35	118642,12 / 4799,73	2204 / 202204	4449 / 47997	– / 3739	2425 / 165119	396709
					15046,71	1632,03	150467	16320	–	29386	

24	24	291-241-0007 (пл)	Неподвижная опора Ст 108х4,0-315х16-2-ППУ-ПЭ ТОО "Qazaqstan Oleum Company" kстм=1,02;	шт	10	85389,3		853893		853893	–	922204
						–		–		–	68311	
25	25	1124-0108-0203	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	шт.	2	18397,11	4173,45	36794	8347	643	30384	72552
						13901,97	1443,7	27804	2887	–	5374	
26	26	291-241-0008 (пл)	Неподвижная опора Ст 89х4,0-295х16-2-ППУ-ПЭ kстм=1,02;	шт	2	76246,02		152492		152492	–	164691
						–		–		–	12199	

27	27	1124-0108-0202	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	4	16970,47	3759,97	67882	15040	1096	56485	134316
						12936,49	1327,49	51746	5310	–	9949	
28	28	291-241-0009 (пл)	Неподвижная опора Ст 76х3,0-275х16-2-ППУ-ПЭ kстм=1,02;									
				шт	4	65306,52		261226		261226	–	282124
						–		–		–	20898	
29	29	1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР=99 %									
				шт.	2	16192,95	3652,9	32386	7306	451	26901	64030
						12314,34	1272,18	24629	2544	–	4743	

30	30 291-241-0010 (пл)	Неподвижная опора Ст 57х3,0-255х16-2-ППУ-ПЭ кстм=1,02;	шт	2	53510,22		107020		107020	–	115582
					–		–		–	8562	
31	31 1124-0108-0201	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 45 мм. Установка НР=99 %	шт.	1	16192,95	3652,9	16193	3653	226	13450	32014
					12314,34	1272,18	12314	1272	–	2371	
32	32 291-241-0011 (пл)	Неподвижная опора Ст 45х3,0-255х16-2-ППУ-ПЭ кстм=1,02;	шт	1	52066,92		52067		52067	–	56232
					–		–		–	4165	
33	33 1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76 %	канал	26	1199,09	–	31176	–	884	23023	58535
					1165,1	–	30293	–	–	4336	
34	34 291-240-0002 (пл)	Манжета стенового ввода в полиэтиленовой оболочке СВ-200 ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	шт	7	4228,92		29602		29602	–	31970
					–		–		–	2368	

35	35	291-240-0003 (пл)	Манжета стенового ввода в полиэтиленовой оболочке СВ-180 ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	шт	4	3804,6		15218		15218	–	16435
						–		–		–	1217	
36	36	291-240-0004 (пл)	Манжета стенового ввода в полиэтиленовой оболочке СВ-160 ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	шт	8	3382,32		27059		27059	–	29224
						–		–		–	2165	
37	37	291-240-0005 (пл)	Манжета стенового ввода в полиэтиленовой оболочке СВ-140 ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	шт	6	2960,04		17760		17760	–	19181
						–		–		–	1421	
38	38	1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	7	6922,58	1056,18	48458	7393	2485	40661	96248
						5511,35	356,18	38579	2493	–	7129	
39	39	291-240-0012 (пл)	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-100-200-ОДК ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	шт	7	756453,42		5295174		5295174	–	5718788
						–		–		–	423614	

40	40 1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	2	6922,58	1056,18	13845	2112	710	11618	27500
					5511,35	356,18	11023	712	–	2037	
41	41 291-241-0013 (пл)	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.II-25-80-140-ОДК kстм=1,02;	шт	2	586132,8		1172266		1172266	–	1266047
					–		–		–	93781	
42	42 1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром 65 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	4	6922,58	1056,18	27690	4225	1420	23235	54999
					5511,35	356,18	22045	1425	–	4074	
43	43 291-241-0014 (пл)	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.IIС-25-65-140-ОДК kстм=1,02;	шт	4	485378,22		1941513		1941513	–	2096834
					–		–		–	155321	
44	44 1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	2	6922,58	1056,18	13845	2112	710	11618	27500
					5511,35	356,18	11023	712	–	2037	
45	45 291-241-0015 (пл)	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.IIС-25-50-120-ОДК kстм=1,02;	шт	2	440721,6		881443		881443	–	951958
					–		–		–	70515	

46	46	1124-0104-0101	Компенсаторы двухсильфонные диаметром 45 мм. Установка НР=99 %	компенсатор	1	6922,58	1056,18	6923	1056	355	5808	13749
						5511,35	356,18	5511	356	–	1018	
47	47	291-241-0016 (пл)	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ.IIС-25-45-120-ОДК кстм=1,02;	шт	1	440721,6		440722		440722	–	475980
						–		–		–	35258	
48	48	291-240-0017 (пл)	Комплект изоляции 108/200 с термоусаживающей муфтой "УД-МК 200-500" ТОО "Qazaqstan Oleum Company" кстм=1,02;	шт	80	7256,28		580502		580502	–	626942
						–		–		–	46440	
49	49	291-240-0018 (пл)	Комплект изоляции 89/180 с термоусаживающей муфтой "УД-МК 180-500" кстм=1,02;	шт	8	6445,38		51563		51563	–	55688
						–		–		–	4125	
50	50	291-240-0019 (пл)	Комплект изоляции 76/160 с термоусаживающей муфтой "УД-МК 160-500" кстм=1,02;	шт	25	5898,66		147467		147467	–	159264
						–		–		–	11797	

51	51	291-240-0020 (пл)	Комплект изоляции 57/140 с термоусаживающей муфтой "УД-МК 160-500" kстм=1,02;	шт	17	5503,92		93567		93567	–	101052
						–		–		–	7485	
52	52	291-240-0021 (пл)	Комплект изоляции 45/140 с термоусаживающей муфтой "УД-МК 160-500" kстм=1,02;	шт	7	5548,8		38842		38842	–	41949
						–		–		–	3107	
53	53	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	шт.	12	20220,35	4799,73	242644	57597	4487	198144	476051
						15046,71	1632,03	180561	19584	–	35263	
54	54	291-240-0022 (пл)	Отвод укороченный Ст 108х4-163"-ППУ-ПЭ-У ТОО "Qazaqstan Oleum Company" kстм=1,02;	шт	12	41087,64		493052		493052	–	532496
						–		–		–	39444	

Всего	**38 897 283**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 722 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 101 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	317 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 156 831
- накладные расходы, тенге	2 035 103
в т.ч. зарплата, тенге	183 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 881 277
Всего	**38 897 283**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	505 665
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,6 %)	1 418 506
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**816 429**
Итого в текущих ценах	**41 637 883**
НДС (12 %)	4 996 546
Итого	**46 634 429**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "ВК Стройсбыт"

Директор _____ Тусупов К. Е.