Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"14" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alyans XXI», г. Усть-Каменогорск, ул. А.Протозанова, 47- 23**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурпалиева Нуржана Мусулимовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанская область»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **является Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"Жанбаров Нуржан Ермаханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями: **ТОО «ВК Стройсбыт» № 11-00389 от 22.11.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Тусупова Каната Ерболатовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Big Build Street» лицензия № ГСЛ №09966 от 12.11.2012 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Аблкашева Асхата Кастеровича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ВОСТОКОБЛПРОЕКТ» № проекта 17-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска" № 48 от 18.03.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность теплосети в 2-х трубном исполнении	км	1,2277	-	1,25704	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Прокладка тепловых сетей предусмотрена частично подземная

бесканальная, а также в непроходных каналах. В каналах прокладка труб принята при прохождении теплотрассы под дорогой и оболочкой изоляции трубопроводов. Теплосеть в подземном исполнении выполнена из сборных железобетонных лотков по серии 3.006.1. Лотки каналов уложены на подготовку из бетона класса С10/15, толщиной 100 мм. Углы поворота выполняются из монолитного бетона класса С12/15. В местах примыкания каналов к теплофикационным камерам выполняются деформационные швы, шириной 30 мм, с последующей заделкой битумной мастикой.
Неподвижные опоры выполняются из бетона класса С12/15 F150, армированного сетками из арматуры класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016.
Теплофикационные камеры выполняются из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 по подготовке из бетона класса С8/10, толщиной 100 мм. Днище камер выполняется из бетона класса С12/15 W4 F150, армированного сеткой из арматуры А-400 диаметром 10 мм по ГОСТ 34028-2016. Плиты перекрытия теплофикационных камер – сборные железобетонные по серии 3.006.1-2.87
Колодцы СК – сборные конструкции из железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. Заделки выполняются из монолитного бетона класса С12/15.
Надземные подвижные опоры.
Фундаменты подвижных опор – столбчатые монолитные из бетона С12/15 на сульфатостойком цементе, армированного арматурой класса А240 и А400 по ГОСТ 34028-2016.
Стойки опор – труба металлическая 127х4 мм по ГОСТ 10704-91, закладные детали – сталь листовая, толщиной 12 мм по ГОСТ 19903-2015.
Надземные неподвижные опоры.
Фундаменты неподвижных опор – монолитные из бетона С12/15 на сульфатостойком цементе, армированного арматурой класса А400 по ГОСТ 34028-2016 выполняются по подбетонке из бетона класса С8/10 на сульфатостойком портландцементе. Стойки – швеллер №16 и №14 по ГОСТ 8240-89, угловая равнополочная сталь 100х7 мм по ГОСТ 8509-93. Закладные детали – сталь листовая, толщиной 12 мм по ГОСТ 19903-2015 и арматурная сталь А400 по ГОСТ 34028-2016.
Павильоны над технологическими задвижками.
Павильон УТа – размеры в осях 3,8х2,0 м
Павильон УТ14 – размеры в осях 2,0 х 2,0 м
Конструктивная схема павильонов - каркасная.
Фундаменты – столбчатые из монолитного бетона класса с12/15 выполняются по подготовке из бетона класса С8/10, толщиной 100 мм на сульфатостойком портландцементе.
Каркас – металлический профиль 100х5 и 80х5 по ГОСТ 30245-2003.
Покрытие и стеновое ограждение – профнастил Н60-845-0,8 по ГОСТ 24045-94.
Насосная станция – контейнер из сварных металлоконструкций, обшитых панелями «Сэндвич». Станция поставляется в сборном виде и устанавливается на сборный бетонный фундамент, крепится сваркой.
Фундаменты – сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 с размерами в осях 2,25х4,30 м. Блоки укладываются по подготовке из бетона класса С8/10.
Трансформаторная подстанция - контейнер из сварных металлоконструкций, обшитых панелями «Сэндвич». Элементы КТП устанавливаются на металлическую рамную конструкцию. Рама приваривается к закладным деталям в фундаменте КТП. Подстанция поставляется в сборном виде.
Фундаменты – сборные из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 с размерами в осях 2,6х6,75 м. Блоки укладываются по подготовке из бетона класса С8/10.
Трубопроводы оснащаются системой оперативного дистанционного контроля за состоянием конструкции трубопроводов (СОДК).
краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3,5 месяца;**
фактически, месяц: **8 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,7% и фактически применено 97,7%(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство сетей теплоснабжения ул.Малдыбаева в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанская область»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурпалиев Нуржан Мусулимович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)