Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Престиж холл" БИН 170240003837, по адресу: 010000 г.АСТАНА, район НҰРА, Проспект Қабанбай Батыр, дом 51, н.п. 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО Жаркын Курылыс БИН 061240011608, по адресу: 010000 Г.АСТАНА, улица Төле би, дом 25/1, н.п. 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство детского сада, расположенного по адресу: город Астана, район "Есиль", жилой массив "Пригородный", район пересечения улиц Арнасай и Сарытогай**

(наименование, адрес)

Объект : **город Астана, район "Есиль", улица Е 522, здание №5/1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **от 06 сентября 2024 г.**

Акт выполненных работ от 03 декабря 2024 г.

за **ноябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э30503: Снятие и хранение плодородного слоя грунта [1-01-01]									
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	4 661,1	128,0	128,0	596 621,0	596 620,0			596 621,0
						0,0	35,0	0,0	163 138,0			
2	2	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101**	$м^3$	4 661,1	119,0	119,0	554 671,0	554 671,0			554 671,0
						0,0	32,0	0,0	149 155,0			
3	3	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 1**	$м^3$	3 069,8	264,0	243,0	810 427,0	745 962,0	3 070,0		810 427,0
						20,0	56,0	61 396,0	171 909,0			
4	4	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/**	т·км	132 615,36	23,0		3 050 153,0				3 050 153,0
			ИТОГО по смете Э30503: Снятие и хранение плодородного слоя грунта [1-01-01]					5 011 872,0	1 897 253,0	3 070,0	0,0	5 011 872,0
								61 396,0	484 202,0	0,0	0,0	
			Смета Э30513: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]									
5	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	1 154,3	513,0	472,0	592 156,0	544 830,0	1 154,0		592 156,0
						40,0	110,0	46 172,0	126 973,0			
6	2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	36 360,45	60,0		2 181 627,0				2 181 627,0
7	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	1 154,3	737,0	275,0	850 719,0	317 433,0			850 719,0
						462,0	92,0	533 287,0	106 196,0			
8	4	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай,длина до 10 м,грунты группы 2**	$м^3$	13,94	36 525,0	21 695,0	509 158,0	302 429,0	8 183,0		509 158,0
						14 243,0	5 191,0	198 547,0	72 363,0			
9	5	6102-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай,длина до 8 м,грунты группы 2**	$м^3$	360,62	36 685,0	21 828,0	13 229 345,0	7 871 613,0	207 356,0		13 229 345,0
						14 282,0	5 220,0	5 150 375,0	1 882 436,0			
10	6	6102-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 6 м, грунты группы 2**	$м^3$	14,28	38 038,0	22 571,0	543 183,0	322 314,0	13 580,0		543 183,0
						14 516,0	5 632,0	207 288,0	80 425,0			
11	7	221-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012,тип армирования 4-6**	м	4 258	6 758,0		28 775 564,0		28 775 564,0		28 775 564,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	8	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости свай на водонепроницаемость W6/для бетона В20	м3	388,84	600,98		233 685,0		233 685,0		233 685,0
13	9	6102-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	шт.	562	15 262,0 8 413,0	6 734,0 2 249,0	8 577 244,0 4 728 106,0	3 784 508,0 1 263 938,0	64 630,0		8 577 244,0
14	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м3	72,93	16 658,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	1 214 868,0 335 989,0	438 819,0 142 359,0	440 060,0		1 214 868,0
15	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м3	60,2	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	692 059,0 401 775,0	184 814,0 38 347,0	105 470,0		692 059,0
16	12	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	61,404	22 559,0		1 385 213,0		1 385 213,0		1 385 213,0
17	13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	336,41	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	2 379 092,0 387 544,0	6 728,0 1 682,0	1 984 819,0		2 379 092,0
18	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	м3	263,97	34 134,0 22 523,0	5 505,0 1 095,0	9 010 352,0 5 945 396,0	1 453 155,0 289 047,0	1 611 801,0		9 010 352,0
19	15	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	267,92955	24 249,0		6 497 024,0		6 497 024,0		6 497 024,0
20	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1312	281 284,0		318 188,0		318 188,0		318 188,0
21	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	10,77654	271 025,0		2 920 712,0		2 920 712,0		2 920 712,0
22	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,23499	295 620,0		1 547 568,0		1 547 568,0		1 547 568,0
23	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	781,08	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	3 470 338,0 1 151 312,0	16 403,0 5 468,0	2 302 624,0		3 470 338,0
24	20	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	1 171,62	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	9 281 574,0 2 810 716,0	24 604,0 5 858,0	6 446 253,0		9 281 574,0
25	21	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	336,41	2 958,0 2 257,0	41,0 14,0	995 101,0 759 277,0	13 793,0 4 710,0	222 031,0		995 101,0
26	22	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	493	5 746,0 2 126,0	3 114,0 679,0	2 832 778,0 1 048 118,0	1 535 202,0 334 747,0	249 458,0		2 832 778,0
27	23	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	246	6 283,0 2 459,0	3 054,0 666,0	1 545 618,0 604 914,0	751 284,0 163 836,0	189 420,0		1 545 618,0
28	24	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	524	8 493,0 3 742,0	3 890,0 848,0	4 450 332,0 1 960 808,0	2 038 360,0 444 352,0	451 164,0		4 450 332,0
29	25	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	429,095	55 706,0		23 903 166,0		23 903 166,0		23 903 166,0
30	26	СТССЦ	Надбавка к сметной стоимости при изменении класса бетона от 7,5 до 10	м3	429,095	680,0		291 785,0		291 785,0		291 785,0
31	27	СТССЦ	Надбавка к стоимости бетонных блоков из тяжелого бетона класса В10 на водонепронмцаемость W8	м3	429,095	851,72		365 469,0		365 469,0		365 469,0
32	28	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки. Над отверстиями и проемами	т металлических изделий	0,24913	74 114,0 72 608,0	1 506,0 439,0	18 464,0 18 089,0	375,0 109,0			18 464,0
33	29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,24913	271 025,0		67 520,0		67 520,0		67 520,0
34	30	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,147456	74 114,0	1 506,0	10 929,0	222,0			10 929,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т металлических изделий			72 608,0	439,0	10 706,0	65,0			
35	31	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,147456	356 257,0		52 532,0		52 532,0		52 532,0
36	32	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного плиты плоской /монолитные заделки	$м^3$	12	9 524,0 5 731,0	3 347,0 715,0	114 288,0 68 772,0	40 164,0 8 580,0	5 352,0		114 288,0
37	33	212-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	12,24	21 982,0		269 060,0		269 060,0		269 060,0
38	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой - армированный пояс	$м^3$	74,2	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	3 433 753,0 2 525 694,0	599 240,0 139 719,0	308 820,0		3 433 753,0
39	35	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	28,196	99 170,0		2 796 197,0		2 796 197,0		2 796 197,0
40	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	2,7307	716 189,0 352 856,0	7 076,0 1 897,0	1 955 697,0 963 544,0	19 322,0 5 180,0	972 831,0		1 955 697,0
41	37	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$	711,9	3 354,0 3 276,0	78,0 18,0	2 387 713,0 2 332 184,0	55 528,0 12 814,0			2 387 713,0
42	38	234-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	35,595	35 441,0		1 261 522,0		1 261 522,0		1 261 522,0
43	39	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	247,333333	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	1 282 671,0 284 928,0	4 947,0 1 237,0	992 796,0		1 282 671,0
44	40	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	568,866667	435,0		247 457,0		247 457,0		247 457,0
45	41	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена /наружная грань армокаменного пояса АС9/	$м^2$	102,24	4 632,0 3 954,0	341,0 148,0	473 576,0 404 257,0	34 864,0 15 132,0	34 455,0		473 576,0
46	42	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,5	34 134,0 22 523,0	5 505,0 1 095,0	221 871,0 146 400,0	35 783,0 7 118,0	39 689,0		221 871,0
47	43	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,5975	22 412,0		147 863,0		147 863,0		147 863,0
48	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00954	295 620,0		2 820,0		2 820,0		2 820,0
49	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0764	281 284,0		21 490,0		21 490,0		21 490,0
50	46	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07678	356 257,0		27 353,0		27 353,0		27 353,0
51	47	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	15,3	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	79 346,0 17 626,0	307,0 77,0	61 414,0		79 346,0
52	48	235-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	$м^2$	35,19	267,0		9 396,0		9 396,0		9 396,0
53	49	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки - окна продуха /АР2/	$м^2$	8	2 270,0 656,0	58,0 20,0	18 160,0 5 248,0	464,0 160,0	12 448,0		18 160,0
54	50	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,11	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 265,0 734,0	338,0 70,0	193,0		1 265,0
55	51	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,1122	22 559,0		2 531,0		2 531,0		2 531,0
56	52	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	0,81	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	5 728,0 933,0	16,0 4,0	4 779,0		5 728,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	53	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,51	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	30 250,0 22 694,0	4 889,0 1 485,0	2 667,0		30 250,0
58	54	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,51765	23 749,0		12 294,0		12 294,0		12 294,0
59	55	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0364	440 050,0		16 018,0		16 018,0		16 018,0
60	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	295 620,0		390,0		390,0		390,0
61	57	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	2,88	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	22 815,0 6 909,0	60,0 14,0	15 846,0		22 815,0
62	58	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01841	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	5 317,0 5 069,0	125,0 23,0	123,0		5 317,0
63	59	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01841	167 407,0		3 082,0		3 082,0		3 082,0
64	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49707	440,0 260,0	8,0 2,0	219,0 129,0	4,0 1,0	85,0		219,0
65	61	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,13	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 494,0 868,0	399,0 83,0	228,0		1 494,0
66	62	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,1326	22 559,0		2 991,0		2 991,0		2 991,0
67	63	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,21	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	8 557,0 1 394,0	24,0 6,0	7 139,0		8 557,0
68	64	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,81	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	48 044,0 36 044,0	7 765,0 2 358,0	4 235,0		48 044,0
69	65	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,82215	23 749,0		19 525,0		19 525,0		19 525,0
70	66	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05914	440 050,0		26 025,0		26 025,0		26 025,0
71	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	295 620,0		390,0		390,0		390,0
72	68	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	4,4	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	34 857,0 10 556,0	92,0 22,0	24 209,0		34 857,0
73	69	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,03356	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	9 693,0 9 240,0	228,0 43,0	225,0		9 693,0
74	70	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,03356	167 407,0		5 618,0		5 618,0		5 618,0
75	71	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,90612	440,0 260,0	8,0 2,0	399,0 236,0	7,0 2,0	156,0		399,0
76	72	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,11	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	1 265,0 734,0	338,0 70,0	193,0		1 265,0
77	73	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,1122	22 559,0		2 531,0		2 531,0		2 531,0
78	74	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	0,81	7 072,0 1 152,0	20,0 5,0	5 728,0 933,0	16,0 4,0	4 779,0		5 728,0
79	75	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	0,67	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	39 740,0 29 814,0	6 422,0 1 950,0	3 504,0		39 740,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	76	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,68005	23 749,0		16 151,0		16 151,0		16 151,0
81	77	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0444	440 050,0		19 538,0		19 538,0		19 538,0
82	78	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00132	295 620,0		390,0		390,0		390,0
83	79	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	3,6	7 922,0 2 399,0	21,0 5,0	28 519,0 8 636,0	76,0 18,0	19 807,0		28 519,0
84	80	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01841	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	5 317,0 5 069,0	125,0 23,0	123,0		5 317,0
85	81	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,01841	167 407,0		3 082,0		3 082,0		3 082,0
86	82	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,49707	440,0 260,0	8,0 2,0	219,0 129,0	4,0 1,0	85,0		219,0
87	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,04	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	23 452,0 13 615,0	6 262,0 1 299,0	3 574,0		23 452,0
88	84	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	2,0808	22 559,0		46 941,0		46 941,0		46 941,0
89	85	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	7,92	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	469 759,0 352 432,0	75 921,0 23 055,0	41 406,0		469 759,0
90	86	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	8,0388	23 749,0		190 913,0		190 913,0		190 913,0
91	87	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,46152	271 541,0		125 322,0		125 322,0		125 322,0
92	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01116	295 620,0		3 299,0		3 299,0		3 299,0
93	89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	11,7	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	26 512,0 20 054,0	1 124,0 410,0	5 335,0		26 512,0
94	90	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	11,7	603,0 84,0	65,0 23,0	7 055,0 983,0	760,0 269,0	5 312,0		7 055,0
95	91	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	11,7	682,0 652,0	11,0 3,0	7 979,0 7 628,0	129,0 35,0	222,0		7 979,0
96	92	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	9	307,0		2 763,0		2 763,0		2 763,0
97	93	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,155	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	151 751,0 50 344,0	717,0 239,0	100 689,0		151 751,0
98	94	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	0,375	3 722,0 1 888,0	90,0 13,0	1 396,0 708,0	34,0 5,0	654,0		1 396,0
99	95	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	0,375	1 181,0 637,0	47,0 8,0	443,0 239,0	18,0 3,0	186,0		443,0
100	96	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,2601	1 311 246,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	341 055,0 33 757,0	1 182,0 388,0	306 116,0		341 055,0
101	97	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	543,0		6 516,0		6 516,0		6 516,0
102	98	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м		32,4	2 612,0	471,0	84 629,0	15 260,0	6 286,0		84 629,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		1 947,0	130,0	63 083,0	4 212,0			
103	99	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	37,26	3 851,0		143 488,0		143 488,0		143 488,0
104	100	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,44424	288 818,0 275 313,0	6 789,0 1 270,0	128 305,0 122 305,0	3 016,0 564,0	2 984,0		128 305,0
105	101	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,44424	167 407,0		74 369,0		74 369,0		74 369,0
106	102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	20,42586	440,0 260,0	8,0 2,0	8 987,0 5 311,0	164,0 41,0	3 513,0		8 987,0
107	103	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,09948	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	30 030,0 19 651,0	7 769,0 2 200,0	2 609,0		30 030,0
108	104	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,09948	1 142 607,0		113 667,0		113 667,0		113 667,0
109	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	2,88492	440,0 260,0	8,0 2,0	1 269,0 750,0	23,0 6,0	496,0		1 269,0
110	106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,19	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	2 184,0 1 268,0	583,0 121,0	333,0		2 184,0
111	107	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,1938	22 559,0		4 372,0		4 372,0		4 372,0
112	108	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,47	16 123,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	7 578,0 4 970,0	2 241,0 482,0	366,0		7 578,0
113	109	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,47705	23 749,0		11 329,0		11 329,0		11 329,0
114	110	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05228	271 541,0		14 196,0		14 196,0		14 196,0
115	111	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,8216	31 797,0 22 407,0	7 427,0 1 546,0	26 124,0 18 410,0	6 102,0 1 270,0	1 613,0		26 124,0
116	112	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	54,379281	370,0		20 120,0		20 120,0		20 120,0
117	113	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	4,91	4 699,0 3 954,0	341,0 148,0	23 072,0 19 414,0	1 675,0 727,0	1 984,0		23 072,0
118	114	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	4,91	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	21 815,0 7 237,0	103,0 34,0	14 475,0		21 815,0
119	115	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$	1,02	5 186,0 1 152,0	20,0 5,0	5 290,0 1 175,0	20,0 5,0	4 094,0		5 290,0
120	116	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	2,346	435,0		1 021,0		1 021,0		1 021,0
121	117	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,85	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	1 926,0 1 457,0	82,0 30,0	388,0		1 926,0
122	118	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	0,85	905,0 126,0	97,0 35,0	769,0 107,0	83,0 30,0	580,0		769,0
123	119	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	1,623	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	75 108,0 55 245,0	13 107,0 3 056,0	6 755,0		75 108,0
124	120	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	474,8898	101,2		48 059,0		48 059,0		48 059,0
125	121	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		2	1 812,0	674,0	3 624,0	1 348,0	460,0		3 624,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		908,0	140,0	1 816,0	280,0			
126	122	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,056	108 812,0		6 093,0		6 093,0		6 093,0
127	123	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,02615	127 181,0	29 030,0	3 326,0	760,0	302,0		3 326,0
						86 603,0	7 823,0	2 265,0	205,0			
128	124	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,01735	337 451,0		5 855,0		5 855,0		5 855,0
129	125	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,00868	356 716,0		3 096,0		3 096,0		3 096,0
130	126	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00012	283 004,0		34,0		34,0		34,0
131	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,153125	293,0	4,0	338,0	5,0	77,0		338,0
						222,0	0,0	256,0	0,0			
132	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /	$м^2$	1,153125	440,0	8,0	507,0	9,0	198,0		507,0
						260,0	2,0	300,0	2,0			
133	129	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	2,26	2 612,0	471,0	5 903,0	1 065,0	438,0		5 903,0
						1 947,0	130,0	4 400,0	294,0			
134	130	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	2,26	3 851,0		8 703,0		8 703,0		8 703,0
135	131	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0022	1 311 246,0	4 544,0	2 885,0	10,0	2 589,0		2 885,0
						129 786,0	1 491,0	286,0	3,0			
136	132	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,272	16 521,0	6 017,0	21 015,0	7 654,0	7 501,0		21 015,0
						4 607,0	1 952,0	5 860,0	2 483,0			
137	133	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	12,72	363,0	2,0	4 617,0	26,0	2 162,0		4 617,0
						191,0	1,0	2 430,0	13,0			
138	134	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	1,3	35 486,0	5 834,0	46 132,0	7 585,0	6 754,0		46 132,0
						24 457,0	1 219,0	31 794,0	1 585,0			
139	135	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3195	22 412,0		29 573,0		29 573,0		29 573,0
140	136	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,08169	271 541,0		22 182,0		22 182,0		22 182,0
141	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01768	356 257,0		6 299,0		6 299,0		6 299,0
142	138	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	1,5	307,0		461,0		461,0		461,0
143	139	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1,92	2 266,0	96,0	4 351,0	184,0	876,0		4 351,0
						1 714,0	35,0	3 291,0	67,0			
144	140	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	1,92	302,0	33,0	580,0	63,0	436,0		580,0
						42,0	12,0	81,0	23,0			
145	141	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,013988	1 289 421,0	4 544,0	18 036,0	64,0			18 036,0
						1 284 877,0	1 491,0	17 973,0	21,0			
146	142	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01144	305 482,0		3 495,0		3 495,0		3 495,0
147	143	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	52	100,0		5 200,0		5 200,0		5 200,0
148	144	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня		7,5	3 584,0	279,0	26 880,0	2 093,0	3 510,0		26 880,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		2 837,0	89,0	21 278,0	668,0			
149	145	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	18,81	1 453,0		27 331,0		27 331,0		27 331,0
150	146	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	27,3	764,0		20 857,0		20 857,0		20 857,0
151	147	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,002152	1 289 421,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	2 775,0 2 765,0	10,0 3,0			2 775,0
152	148	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00176	305 482,0		538,0		538,0		538,0
153	149	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	100,0		800,0		800,0		800,0
154	150	6104-0801-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4 807,0 4 195,0	78,0 12,0	4 807,0 4 195,0	78,0 12,0	534,0		4 807,0
155	151	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,02813	1 146 815,0		32 260,0		32 260,0		32 260,0
156	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,69862	293,0 222,0	4,0 0,0	1 963,0 1 487,0	27,0 0,0	449,0		1 963,0
157	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,69862	440,0 260,0	8,0 2,0	2 947,0 1 742,0	53,0 13,0	1 152,0		2 947,0
			ИТОГО по смете Э30513: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					146 449 904,0 34 089 555,0	20 575 842,0 5 203 258,0	89 602 884,0 0,0	0,0 0,0	146 449 904,0
			Смета Э30523: Констукции железобетонные [2-01-01-02]									
158	1	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	121	1 812,0 908,0	674,0 140,0	219 252,0 109 868,0	81 554,0 16 940,0	27 830,0		219 252,0
159	2	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	46,0		8 686,0
160	3	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,606	124 775,0		200 389,0		200 389,0		200 389,0
161	4	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,052	108 812,0		5 658,0		5 658,0		5 658,0
162	5	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,055	117 214,0		6 447,0		6 447,0		6 447,0
163	6	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,924	151 156,0		290 824,0		290 824,0		290 824,0
164	7	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	3	1 812,0 908,0	674,0 140,0	5 436,0 2 724,0	2 022,0 420,0	690,0		5 436,0
165	8	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,3	181 621,0		54 486,0		54 486,0		54 486,0
166	9	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	864	1 812,0 908,0	674,0 140,0	1 565 568,0 784 512,0	582 336,0 120 960,0	198 720,0		1 565 568,0
167	10	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	100	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	868 600,0 499 400,0	364 600,0 75 900,0	4 600,0		868 600,0
168	11	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,371	124 775,0		420 617,0		420 617,0		420 617,0
169	12	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,668	108 812,0		399 122,0		399 122,0		399 122,0
170	13	222-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84		0,15	111 509,0		16 726,0		16 726,0		16 726,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
171	14	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	24,368	117 214,0		2 856 271,0		2 856 271,0		2 856 271,0
172	15	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	22,903	151 156,0		3 461 926,0		3 461 926,0		3 461 926,0
173	16	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	52	7 510,0 6 684,0	162,0 34,0	390 520,0 347 568,0	8 424,0 1 768,0	34 528,0		390 520,0
174	17	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	1,04	67 995,0		70 715,0		70 715,0		70 715,0
175	18	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	51	1 812,0 908,0	674,0 140,0	92 412,0 46 308,0	34 374,0 7 140,0	11 730,0		92 412,0
176	19	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	27	8 686,0 4 994,0	3 646,0 759,0	234 522,0 134 838,0	98 442,0 20 493,0	1 242,0		234 522,0
177	20	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	$м^3$	9,15	181 621,0		1 661 832,0		1 661 832,0		1 661 832,0
178	21	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	323	8 460,0 4 056,0	3 398,0 703,0	2 732 580,0 1 310 088,0	1 097 554,0 227 069,0	324 938,0		2 732 580,0
179	22	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	695	10 287,0 4 868,0	3 966,0 820,0	7 149 465,0 3 383 260,0	2 756 370,0 569 900,0	1 009 835,0		7 149 465,0
180	23	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	5 787,79	12 044,0		69 708 143,0		69 708 143,0		69 708 143,0
181	24	222-203-0415 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ,длиной от 1,7 до 7,8 м,высотой сечения 280 мм,под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	369,3	16 766,0		6 191 684,0		6 191 684,0		6 191 684,0
182	25	222-203-0416 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 7,9 до 9,6 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	163,56	19 710,0		3 223 768,0		3 223 768,0		3 223 768,0
183	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,20569	295 620,0		356 426,0		356 426,0		356 426,0
184	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	34,96501	218,0 130,0	3,0 0,0	7 622,0 4 545,0	105,0 0,0	2 972,0		7 622,0
185	28	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,46	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	216 084,0 121 649,0	18 035,0 3 646,0	76 400,0		216 084,0
186	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02046	295 620,0		6 048,0		6 048,0		6 048,0
187	30	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19104	271 541,0		51 875,0		51 875,0		51 875,0
188	31	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,26	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	22 838,0 12 857,0	1 906,0 385,0	8 075,0		22 838,0
189	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00622	295 620,0		1 839,0		1 839,0		1 839,0
190	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм		0,0394	271 541,0		10 699,0		10 699,0		10 699,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
191	34	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,6	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	52 703,0 29 671,0	4 398,0 889,0	18 634,0		52 703,0
192	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01712	295 620,0		5 061,0		5 061,0		5 061,0
193	36	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10244	271 541,0		27 817,0		27 817,0		27 817,0
194	37	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,48	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	42 163,0 23 736,0	3 519,0 711,0	14 908,0		42 163,0
195	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03955	295 620,0		11 692,0		11 692,0		11 692,0
196	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06589	271 541,0		17 892,0		17 892,0		17 892,0
197	40	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,08	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	7 027,0 3 956,0	587,0 119,0	2 484,0		7 027,0
198	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00233	295 620,0		689,0		689,0		689,0
199	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01399	271 541,0		3 799,0		3 799,0		3 799,0
200	43	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,22	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	19 325,0 10 879,0	1 613,0 326,0	6 833,0		19 325,0
201	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00674	295 620,0		1 992,0		1 992,0		1 992,0
202	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,04076	271 541,0		11 068,0		11 068,0		11 068,0
203	46	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,43	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	125 610,0 70 715,0	10 483,0 2 119,0	44 412,0		125 610,0
204	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03705	295 620,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0
205	48	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33137	271 541,0		89 981,0		89 981,0		89 981,0
206	49	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,82	87 839,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	159 867,0 90 001,0	13 342,0 2 697,0	56 524,0		159 867,0
207	50	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03705	295 620,0		10 953,0		10 953,0		10 953,0
208	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33137	271 541,0		89 981,0		89 981,0		89 981,0
209	52	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		0,8	87 839,0	7 331,0	70 271,0	5 865,0	24 845,0		70 271,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^3		49 451,0	1 482,0	39 561,0	1 186,0			
210	53	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05311	271 541,0		14 422,0		14 422,0		14 422,0
211	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01828	295 620,0		5 404,0		5 404,0		5 404,0
212	55	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04148	440 050,0		18 253,0		18 253,0		18 253,0
213	56	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
214	57	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	3,21	87 839,0	7 331,0	281 963,0	23 532,0	99 693,0		281 963,0
						49 451,0	1 482,0	158 738,0	4 757,0			
215	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20613	271 541,0		55 973,0		55 973,0		55 973,0
216	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08112	295 620,0		23 981,0		23 981,0		23 981,0
217	60	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1434	440 050,0		63 103,0		63 103,0		63 103,0
218	61	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	1,11	44 328,0	5 143,0	49 204,0	5 708,0	28 762,0		49 204,0
						13 273,0	1 195,0	14 733,0	1 326,0			
219	62	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	0,71	87 839,0	7 331,0	62 366,0	5 205,0	22 051,0		62 366,0
						49 451,0	1 482,0	35 110,0	1 052,0			
220	63	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05248	271 541,0		14 250,0		14 250,0		14 250,0
221	64	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01809	295 620,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
222	65	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03358	440 050,0		14 777,0		14 777,0		14 777,0
223	66	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,23	44 328,0	5 143,0	10 195,0	1 183,0	5 960,0		10 195,0
						13 273,0	1 195,0	3 053,0	275,0			
224	67	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,8	87 839,0	7 331,0	158 110,0	13 196,0	55 902,0		158 110,0
						49 451,0	1 482,0	89 012,0	2 668,0			
225	68	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11185	271 541,0		30 372,0		30 372,0		30 372,0
226	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02749	295 620,0		8 127,0		8 127,0		8 127,0
227	70	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06652	440 050,0		29 272,0		29 272,0		29 272,0
228	71	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м^3	0,41	44 328,0	5 143,0	18 174,0	2 109,0	10 624,0		18 174,0
						13 273,0	1 195,0	5 442,0	490,0			
229	72	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,12	87 839,0	7 331,0	98 380,0	8 211,0	34 784,0		98 380,0
						49 451,0	1 482,0	55 385,0	1 660,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
230	73	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,11059	271 541,0		30 030,0		30 030,0		30 030,0
231	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02712	295 620,0		8 017,0		8 017,0		8 017,0
232	75	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	440 050,0		17 382,0		17 382,0		17 382,0
233	76	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,3	44 328,0	5 143,0	13 298,0	1 543,0	7 774,0		13 298,0
						13 273,0	1 195,0	3 982,0	359,0			
234	77	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,1	87 839,0	7 331,0	184 462,0	15 395,0	65 220,0		184 462,0
						49 451,0	1 482,0	103 847,0	3 112,0			
235	78	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15744	271 541,0		42 751,0		42 751,0		42 751,0
236	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05427	295 620,0		16 043,0		16 043,0		16 043,0
237	80	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09837	440 050,0		43 288,0		43 288,0		43 288,0
238	81	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,63	44 328,0	5 143,0	27 927,0	3 240,0	16 325,0		27 927,0
						13 273,0	1 195,0	8 362,0	753,0			
239	82	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1	87 839,0	7 331,0	87 839,0	7 331,0	31 057,0		87 839,0
						49 451,0	1 482,0	49 451,0	1 482,0			
240	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06512	271 541,0		17 683,0		17 683,0		17 683,0
241	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02685	295 620,0		7 937,0		7 937,0		7 937,0
242	85	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04345	440 050,0		19 120,0		19 120,0		19 120,0
243	86	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
244	87	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1	87 839,0	7 331,0	87 839,0	7 331,0	31 057,0		87 839,0
						49 451,0	1 482,0	49 451,0	1 482,0			
245	88	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06512	271 541,0		17 683,0		17 683,0		17 683,0
246	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02685	295 620,0		7 937,0		7 937,0		7 937,0
247	90	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04298	440 050,0		18 913,0		18 913,0		18 913,0
248	91	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
249	92	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	2,16	87 839,0	7 331,0	189 732,0	15 835,0	67 083,0		189 732,0
						49 451,0	1 482,0	106 814,0	3 201,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15792	271 541,0		42 882,0		42 882,0		42 882,0
251	94	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05427	295 620,0		16 043,0		16 043,0		16 043,0
252	95	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11022	440 050,0		48 502,0		48 502,0		48 502,0
253	96	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,84	44 328,0	5 143,0	37 236,0	4 320,0	21 766,0		37 236,0
						13 273,0	1 195,0	11 149,0	1 004,0			
254	97	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,74	87 839,0	7 331,0	65 001,0	5 425,0	22 982,0		65 001,0
						49 451,0	1 482,0	36 594,0	1 097,0			
255	98	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05375	271 541,0		14 595,0		14 595,0		14 595,0
256	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01865	295 620,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0
257	100	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	440 050,0		15 472,0		15 472,0		15 472,0
258	101	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,25	44 328,0	5 143,0	11 082,0	1 286,0	6 478,0		11 082,0
						13 273,0	1 195,0	3 318,0	299,0			
259	102	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,72	87 839,0	7 331,0	63 244,0	5 278,0	22 361,0		63 244,0
						49 451,0	1 482,0	35 605,0	1 067,0			
260	103	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05375	271 541,0		14 595,0		14 595,0		14 595,0
261	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01865	295 620,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0
262	105	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03516	440 050,0		15 472,0		15 472,0		15 472,0
263	106	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,26	44 328,0	5 143,0	11 525,0	1 337,0	6 737,0		11 525,0
						13 273,0	1 195,0	3 451,0	311,0			
264	107	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,71	87 839,0	7 331,0	62 366,0	5 205,0	22 051,0		62 366,0
						49 451,0	1 482,0	35 110,0	1 052,0			
265	108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05375	271 541,0		14 595,0		14 595,0		14 595,0
266	109	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01865	295 620,0		5 513,0		5 513,0		5 513,0
267	110	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03397	440 050,0		14 948,0		14 948,0		14 948,0
268	111	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,25	44 328,0	5 143,0	11 082,0	1 286,0	6 478,0		11 082,0
						13 273,0	1 195,0	3 318,0	299,0			
269	112	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1	87 839,0	7 331,0	87 839,0	7 331,0	31 057,0		87 839,0
						49 451,0	1 482,0	49 451,0	1 482,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	113	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06497	271 541,0		17 642,0		17 642,0		17 642,0
271	114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03282	295 620,0		9 702,0		9 702,0		9 702,0
272	115	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04187	440 050,0		18 425,0		18 425,0		18 425,0
273	116	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	0,2	44 328,0	5 143,0	8 866,0	1 029,0	5 182,0		8 866,0
						13 273,0	1 195,0	2 655,0	239,0			
274	117	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,8	87 839,0	7 331,0	158 110,0	13 196,0	55 902,0		158 110,0
						49 451,0	1 482,0	89 012,0	2 668,0			
275	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,24174	271 541,0		65 642,0		65 642,0		65 642,0
276	119	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04197	295 620,0		12 407,0		12 407,0		12 407,0
277	120	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08889	440 050,0		39 116,0		39 116,0		39 116,0
278	121	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	0,45	44 328,0	5 143,0	19 948,0	2 315,0	11 660,0		19 948,0
						13 273,0	1 195,0	5 973,0	538,0			
279	122	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,7	87 839,0	7 331,0	61 487,0	5 131,0	21 740,0		61 487,0
						49 451,0	1 482,0	34 616,0	1 037,0			
280	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07777	271 541,0		21 118,0		21 118,0		21 118,0
281	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02685	295 620,0		7 937,0		7 937,0		7 937,0
282	125	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0474	440 050,0		20 858,0		20 858,0		20 858,0
283	126	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
284	127	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	87 839,0	7 331,0	70 271,0	5 865,0	24 845,0		70 271,0
						49 451,0	1 482,0	39 561,0	1 186,0			
285	128	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,05311	271 541,0		14 422,0		14 422,0		14 422,0
286	129	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01828	295 620,0		5 404,0		5 404,0		5 404,0
287	130	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04345	440 050,0		19 120,0		19 120,0		19 120,0
288	131	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	0,35	44 328,0	5 143,0	15 515,0	1 800,0	9 069,0		15 515,0
						13 273,0	1 195,0	4 646,0	418,0			
289	132	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	14,49	16 123,0	4 769,0	233 622,0	69 103,0	11 288,0		233 622,0
						10 575,0	1 026,0	153 232,0	14 867,0			
290	133	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,70735	25 375,0		373 199,0		373 199,0		373 199,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05338	295 620,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0
292	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,86686	281 284,0		243 834,0		243 834,0		243 834,0
293	136	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,02918	271 025,0		278 934,0		278 934,0		278 934,0
294	137	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02217	356 257,0		7 898,0		7 898,0		7 898,0
295	138	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,17	59 792,0 43 977,0	10 046,0 1 984,0	309 125,0 227 361,0	51 938,0 10 257,0	29 826,0		309 125,0
296	139	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,24755	25 375,0		133 157,0		133 157,0		133 157,0
297	140	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0117	295 620,0		3 459,0		3 459,0		3 459,0
298	141	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18275	281 284,0		51 405,0		51 405,0		51 405,0
299	142	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	4,50144	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	1 358 832,0 889 223,0	351 554,0 99 572,0	118 055,0		1 358 832,0
300	143	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	4,50144	1 146 249,0		5 159 771,0		5 159 771,0		5 159 771,0
301	144	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	159,801021	293,0 222,0	4,0 0,0	46 822,0 35 476,0	639,0 0,0	10 707,0		46 822,0
302	145	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	159,801021	440,0 260,0	8,0 2,0	70 312,0 41 548,0	1 279,0 320,0	27 486,0		70 312,0
303	146	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	4,50144	7 791,0		35 071,0		35 071,0		35 071,0
304	147	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	277,2	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	2 006 374,0 1 942 618,0	51 282,0 16 909,0	12 474,0		2 006 374,0
305	148	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	277,2	4 600,0		1 275 120,0		1 275 120,0		1 275 120,0
306	149	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	64,44	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	230 953,0 182 816,0	17 979,0 5 735,0	30 158,0		230 953,0
307	150	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	2,10468	1 146 249,0		2 412 487,0		2 412 487,0		2 412 487,0
308	151	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	2,10468	7 791,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0
309	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	56,82636	293,0 222,0	4,0 0,0	16 650,0 12 615,0	227,0 0,0	3 807,0		16 650,0
310	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	56,82636	436,0 260,0	6,0 0,0	24 776,0 14 775,0	341,0 0,0	9 660,0		24 776,0
311	154	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок /косоуры и лобовые балки	м2	110,55114	9 890,0 7 925,0	114,0 41,0	1 093 351,0 876 118,0	12 603,0 4 533,0	204 630,0		1 093 351,0
312	155	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	3,02616	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	913 495,0 597 794,0	236 337,0 66 939,0	79 364,0		913 495,0
313	156	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	3,02616	1 146 249,0		3 468 733,0		3 468 733,0		3 468 733,0
314	157	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		106,534656	293,0	4,0	31 215,0	426,0	7 138,0		31 215,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		222,0	0,0	23 651,0	0,0			
315	158	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	106,534656	440,0 260,0	8,0 2,0	46 875,0 27 699,0	852,0 213,0	18 324,0		46 875,0
316	159	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	3,02616	7 791,0		23 577,0		23 577,0		23 577,0
317	160	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	184,8	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	1 337 582,0 1 295 078,0	34 188,0 11 273,0	8 316,0		1 337 582,0
318	161	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	184,8	4 600,0		850 080,0		850 080,0		850 080,0
319	162	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	44,64	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	159 990,0 126 644,0	12 455,0 3 973,0	20 892,0		159 990,0
320	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	2,10468	1 146 249,0		2 412 487,0		2 412 487,0		2 412 487,0
321	164	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	2,10468	7 791,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0
322	165	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	56,82636	293,0 222,0	4,0 0,0	16 650,0 12 615,0	227,0 0,0	3 807,0		16 650,0
323	166	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	56,82636	436,0 260,0	6,0 0,0	24 776,0 14 775,0	341,0 0,0	9 660,0		24 776,0
324	167	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,потолок /косоуры и лобовые балки	м^2	75,87246	9 890,0 7 925,0	114,0 41,0	750 379,0 601 289,0	8 650,0 3 111,0	140 440,0		750 379,0
325	168	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	м^3	0,98	11 474,0 4 227,0	3 402,0 1 074,0	11 245,0 4 142,0	3 334,0 1 053,0	3 768,0		11 245,0
326	169	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	0,94	38 871,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	36 539,0 9 941,0	4 482,0 964,0	22 115,0		36 539,0
327	170	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0444	271 541,0		12 056,0		12 056,0		12 056,0
328	171	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	м^3	1,72	90 847,0 49 451,0	7 331,0 1 482,0	156 257,0 85 056,0	12 609,0 2 549,0	58 592,0		156 257,0
329	172	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2301	271 541,0		62 482,0		62 482,0		62 482,0
330	173	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04716	295 620,0		13 941,0		13 941,0		13 941,0
331	174	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00808	291 979,0		2 359,0		2 359,0		2 359,0
332	175	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,77299	1 329 236,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	1 027 486,0 100 323,0	3 513,0 1 153,0	923 650,0		1 027 486,0
333	176	1145-2101-0202 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые.Установка	т деталей	0,00539	1 265 309,0 999 076,0	266 233,0 119 728,0	6 820,0 5 385,0	1 435,0 645,0			6 820,0
334	177	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	5,39	457,0		2 463,0		2 463,0		2 463,0
335	178	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,77299	7 791,0		6 022,0		6 022,0		6 022,0
336	179	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м^3	35,61	44 721,0 32 294,0	8 076,0 1 883,0	1 592 515,0 1 149 989,0	287 587,0 67 054,0	154 939,0		1 592 515,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	180	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	10,419486	99 170,0		1 033 300,0		1 033 300,0		1 033 300,0
338	181	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,песчаное	$м^3$	3,30225	11 474,0	3 402,0	37 890,0	11 235,0	12 697,0		37 890,0
						4 227,0	1 074,0	13 959,0	3 547,0			
339	182	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,28	38 871,0	4 769,0	10 884,0	1 335,0	6 587,0		10 884,0
						10 575,0	1 026,0	2 961,0	287,0			
340	183	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,01456	271 541,0		3 954,0		3 954,0		3 954,0
341	184	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	0,76	90 847,0	7 331,0	69 044,0	5 571,0	25 890,0		69 044,0
						49 451,0	1 482,0	37 583,0	1 126,0			
342	185	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0865	271 541,0		23 488,0		23 488,0		23 488,0
343	186	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0277	295 620,0		8 189,0		8 189,0		8 189,0
344	187	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00808	291 979,0		2 359,0		2 359,0		2 359,0
345	188	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,32289	1 329 236,0	4 544,0	429 197,0	1 467,0	385 823,0		429 197,0
						129 786,0	1 491,0	41 907,0	481,0			
346	189	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,32289	7 791,0		2 516,0		2 516,0		2 516,0
347	190	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	4	1 812,0	674,0	7 248,0	2 696,0	920,0		7 248,0
						908,0	140,0	3 632,0	560,0			
348	191	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,136	151 156,0		20 557,0		20 557,0		20 557,0
349	192	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	16,3	44 721,0	8 076,0	728 952,0	131 639,0	70 921,0		728 952,0
						32 294,0	1 883,0	526 392,0	30 693,0			
350	193	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	4,76938	99 170,0		472 979,0		472 979,0		472 979,0
351	194	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м.	т	0,1596	135 841,0	29 030,0	21 680,0	4 634,0	1 843,0		21 680,0
						95 263,0	7 823,0	15 204,0	1 249,0			
352	195	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,1596	409 481,0		65 353,0		65 353,0		65 353,0
353	196	ССЦ РК 8.04-08-2023 таблица 7 п.2	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ /С245/	т	0,1596	7 791,0		1 243,0		1 243,0		1 243,0
354	197	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,6284	588,0	10,0	2 721,0	46,0	620,0		2 721,0
						444,0	2,0	2 055,0	9,0			
355	198	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,6284	440,0	8,0	2 036,0	37,0	796,0		2 036,0
						260,0	2,0	1 203,0	9,0			
356	199	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,034	97 673,0	12 921,0	3 321,0	440,0	1 094,0		3 321,0
						52 566,0	2 552,0	1 787,0	87,0			
357	200	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00216	498 782,0		1 077,0		1 077,0		1 077,0
358	201	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 20 кг	т	0,01384	1 560 064,0	4 544,0	21 591,0	63,0	16 319,0		21 591,0
						376 378,0	1 491,0	5 209,0	21,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
359	202	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,37368	588,0	10,0	220,0	4,0	50,0		220,0
						444,0	2,0	166,0	1,0			
360	203	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,37368	440,0	8,0	164,0	3,0	64,0		164,0
						260,0	2,0	97,0	1,0			
			ИТОГО по смете Э30523: Констукции железобетонные [2-01-01-02]					137 628 262,0	6 589 549,0	113 868 843,0	0,0	137 628 262,0
								17 169 871,0	1 439 604,0	0,0	0,0	
			Смета Э30533: Архитектурная часть здания [2-01-03-03]									
361	1	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней /1-2 этажей толщиной 380мм/. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	м3	1 349,65	44 721,0	8 076,0	60 357 698,0	10 899 773,0	5 872 327,0		60 357 698,0
						32 294,0	1 883,0	43 585 597,0	2 541 391,0			
362	2	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней /3 этажа толщиной 380мм/. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	м3	537,63	44 525,0	8 076,0	23 937 976,0	4 341 900,0	2 233 853,0		23 937 976,0
						32 294,0	1 883,0	17 362 223,0	1 012 357,0			
363	3	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М150	шт	203 974,386	111,32		22 706 429,0		22 706 429,0		22 706 429,0
364	4	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	348 243,742	101,2		35 242 267,0		35 242 267,0		35 242 267,0
365	5	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной,толщина в 1/2 кирпича. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	м2	1 880,1	11 966,0	739,0	22 497 277,0	1 389 394,0	1 207 024,0		22 497 277,0
						10 585,0	169,0	19 900 858,0	317 737,0			
366	6	СТПеречень	Кирпич керамический пустотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	72 962,9208	96,14		7 014 655,0		7 014 655,0		7 014 655,0
367	7	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	10,4608	716 189,0	7 076,0	7 491 910,0	74 020,0	3 726 733,0		7 491 910,0
						352 856,0	1 897,0	3 691 156,0	19 844,0			
368	8	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций / узлы крепления кирпичных перегородок	т	0,1215	716 189,0	7 076,0	87 017,0	859,0	43 285,0		87 017,0
						352 856,0	1 897,0	42 872,0	230,0			
369	9	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг /пластина ММ-1 /АС-3/	т	0,34825	1 549 106,0	18 485,0	539 476,0	6 437,0	419 953,0		539 476,0
						324 725,0	3 619,0	113 085,0	1 260,0			
370	10	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой // АР-30 прим.п.12 - спуск от водосточной воронки	м2	0,5	6 919,0	46,0	3 460,0	24,0	754,0		3 460,0
						5 366,0	15,0	2 683,0	8,0			
371	11	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	0,525	968,0		508,0		508,0		508,0
372	12	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах //АР-30, прим.п.12 - потолочная часть	м2	0,6	7 773,0	46,0	4 664,0	28,0	761,0		4 664,0
						6 458,0	15,0	3 875,0	9,0			
373	13	232-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	0,618	1 040,0		643,0		643,0		643,0
374	14	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в бассейне	м2	32,9	6 486,0	46,0	213 389,0	1 514,0	35 335,0		213 389,0
						5 366,0	15,0	176 541,0	494,0			
375	15	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	м2	31,7156	6 804,0		215 793,0		215 793,0		215 793,0
376	16	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	м2	65,8	380,0	10,0	25 004,0	658,0	12 634,0		25 004,0
						178,0	3,0	11 712,0	197,0			
377	17	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая составом ПФ-115 по дереву,стена	м2	32,9	1 555,0	6,0	51 160,0	198,0	2 632,0		51 160,0
						1 469,0	2,0	48 330,0	66,0			
378	18	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002994	680 949,0		2 039,0		2 039,0		2 039,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379	19	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,008883	859 926,0		7 639,0		7 639,0		7 639,0
380	20	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой/ в тамбуре	м^2	39,2	6 486,0	46,0	254 251,0	1 803,0	42 101,0		254 251,0
						5 366,0	15,0	210 347,0	588,0			
381	21	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	41,16	1 096,0		45 111,0		45 111,0		45 111,0
382	22	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022*	Каркасы стен.Заполнение минераловатными плитами.Толщина заполнения 50 мм //АР-15 табл.п.3	м^2 поверхности	27,9	2 299,0	23,0	64 142,0	642,0			64 142,0
						2 276,0	8,0	63 500,0	223,0			
383	23	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м^3	3,44844	44 521,0		153 528,0		153 528,0		153 528,0
384	24	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м^2	70	6 919,0	46,0	484 330,0	3 220,0	105 490,0		484 330,0
						5 366,0	15,0	375 620,0	1 050,0			
385	25	232-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	47,25	1 096,0		51 786,0		51 786,0		51 786,0
386	26	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	26,25	968,0		25 410,0		25 410,0		25 410,0
387	27	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах // прим.п.12 - потолочная часть в коридорах	м^2	0,2	8 301,0	46,0	1 660,0	9,0	359,0		1 660,0
						6 458,0	15,0	1 292,0	3,0			
388	28	232-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м^2	0,206	536,0		110,0		110,0		110,0
389	29	6201-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство швов,примыканий,швов расширения /АР-30 прим.п.14/	м^2	50,6	26,0	2,0	1 316,0	101,0			1 316,0
						24,0	0,0	1 214,0	0,0			
390	30	251-201-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Профиль алюминиевый деформационного шва типа ARFEN,AR152-030 ширина 30 мм с уплотнителем	м	50,6	8 166,0		413 200,0		413 200,0		413 200,0
391	31	6107-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	м^2	95,235	12 666,0	395,0	1 206 247,0	37 617,0	648 646,0		1 206 247,0
						5 460,0	134,0	519 983,0	12 761,0			
392	32	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	88	543,0		47 784,0		47 784,0		47 784,0
393	33	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	44	768,0		33 792,0		33 792,0		33 792,0
394	34	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	44	2 802,0		123 288,0		123 288,0		123 288,0
395	35	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	9	1 921,0	0,0	17 289,0	0,0	81,0		17 289,0
						1 912,0	0,0	17 208,0	0,0			
396	36	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00471	625 144,0		2 944,0		2 944,0		2 944,0
397	37	Перечень п.74	Поручень для санузла МГН	шт.	4	53 534,8		214 139,0		214 139,0		214 139,0
398	38	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м^2	46,599	3 607,0	14,0	168 083,0	653,0	13 933,0		168 083,0
						3 294,0	3,0	153 497,0	140,0			
399	39	251-104-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м^2	47,53098	12 813,0		609 014,0		609 014,0		609 014,0
400	40	1308-0305-1401 *РСНБ РК 2022*	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	10	4 494,0	6,0	44 940,0	60,0	220,0		44 940,0
						4 466,0	2,0	44 660,0	20,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	41	247-216-1302 *СпрСЦ 09.2024*	Кнопка звонка одноклавишный 250 В, 10 А, IP20 Carmen, типа VIKO / Тактильно-сенсорная кнопка вызова помощи персонала со звуковым вибросигналом БК-86-01-А	шт.	10	1 740,0		17 400,0		17 400,0		17 400,0
402	42	Перечень п.121	Тактильная пиктограмма доступность (лифт)	шт.	3	3 137,2		9 412,0		9 412,0		9 412,0
403	43	Перечень п.122	Тактильная пиктограмма кнопка вызова персонал	шт.	12	3 137,2		37 646,0		37 646,0		37 646,0
404	44	Перечень п.123	Тактильная пиктограмма доступность	шт.	11	3 137,2		34 509,0		34 509,0		34 509,0
405	45	Перечень п.124	Тактильная пиктограмма доступность (вход выход)	шт.	20	3 137,2		62 744,0		62 744,0		62 744,0
406	46	Перечень п.125	Тактильная пиктограмма пандус	шт.	1	3 137,2		3 137,0		3 137,0		3 137,0
407	47	Перечень п.120	Тактильная пиктограмма помещения (с/у) h1,2-1,6м	шт.	3	3 137,2		9 412,0		9 412,0		9 412,0
408	48	Перечень п.129	Мнемосхема	шт.	6	24 692,8		148 157,0		148 157,0		148 157,0
409	49	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки,подстаканника,поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 921,0 1 912,0	0,0 0,0	5 763,0 5 736,0	0,0 0,0	27,0		5 763,0
410	50	Перечень п.126	Крючок для трости,костылей	шт.	3	4 250,4		12 751,0		12 751,0		12 751,0
411	51	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	28	3 697,0 3 622,0	54,0 17,0	103 516,0 101 416,0	1 512,0 476,0	588,0		103 516,0
412	52	251-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Светоотражающее устройство УС-1 / световой маяк "Выход"	шт.	28	1 122,0		31 416,0		31 416,0		31 416,0
413	53	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	$м^2$	168	5 716,0 5 366,0	46,0 15,0	960 288,0 901 488,0	7 728,0 2 520,0	51 072,0		960 288,0
414	54	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	$м^2$	168	6 804,0		1 143 072,0		1 143 072,0		1 143 072,0
415	55	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю,покрытия и настила по фермам	$м^2$	336	380,0 178,0	10,0 3,0	127 680,0 59 808,0	3 360,0 1 008,0	64 512,0		127 680,0
416	56	6112-0302-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная составом ПФ-115 по дереву,стена	$м^2$	168	1 555,0 1 469,0	6,0 2,0	261 240,0 246 792,0	1 008,0 336,0	13 440,0		261 240,0
417	57	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,014112	680 949,0		9 610,0		9 610,0		9 610,0
418	58	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04536	859 926,0		39 006,0		39 006,0		39 006,0
419	59	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9 /АС23/*	$м^3$	165	46 732,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	7 710 780,0 5 616 435,0	1 332 540,0 310 695,0	761 805,0		7 710 780,0
420	60	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	48 279	101,2		4 885 835,0		4 885 835,0		4 885 835,0
421	61	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бортика из раствора цементного	м	33,263158	692,0 688,0	4,0 1,0	23 018,0 22 885,0	133,0 33,0			23 018,0
422	62	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,2	22 273,0		49 001,0		49 001,0		49 001,0
423	63	6110-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов,без фартуков	м	418,71345	2 082,0 1 649,0	47,0 13,0	871 761,0 690 458,0	19 679,0 5 443,0	161 623,0		871 761,0
424	64	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	288	1 822,0		524 736,0		524 736,0		524 736,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
425	65	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	$м^2$	288	3 143,0		905 184,0		905 184,0		905 184,0
426	66	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	960	9 257,0 7 120,0	114,0 41,0	8 886 720,0 6 835 200,0	109 440,0 39 360,0	1 942 080,0		8 886 720,0
427	67	6106-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление траверсы из угловой и круглой стали.Изготовление накрывочного элемента Ф1	т конструкций	0,0936	158 436,0 102 386,0	37 947,0 9 511,0	14 830,0 9 583,0	3 552,0 890,0	1 694,0		14 830,0
428	68	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,03745	388 330,0		14 543,0		14 543,0		14 543,0
429	69	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,05615	370 109,0		20 782,0		20 782,0		20 782,0
430	70	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0126	281 284,0		3 544,0		3 544,0		3 544,0
431	71	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,7144	293,0 222,0	4,0 0,0	795,0 603,0	11,0 0,0	182,0		795,0
432	72	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	2,7144	440,0 260,0	8,0 2,0	1 194,0 706,0	21,0 5,0	467,0		1 194,0
433	73	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	0,0936	175 837,0 130 077,0	23 773,0 5 596,0	16 458,0 12 175,0	2 225,0 524,0	2 058,0		16 458,0
434	74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	16	5 824,0 5 689,0	41,0 9,0	93 184,0 91 024,0	656,0 144,0	1 504,0		93 184,0
435	75	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	16	4 515,0		72 240,0		72 240,0		72 240,0
436	76	6106-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление траверсы из угловой и круглой стали.Изготовление накрывочного элемента Ф1	т конструкций	2,6507	158 436,0 102 386,0	37 947,0 9 511,0	419 966,0 271 395,0	100 586,0 25 211,0	47 986,0		419 966,0
437	77	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,42923	388 330,0		166 683,0		166 683,0		166 683,0
438	78	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	1,94095	370 109,0		718 363,0		718 363,0		718 363,0
439	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,28056	281 284,0		78 917,0		78 917,0		78 917,0
440	80	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	68,73522	293,0 222,0	4,0 0,0	20 139,0 15 259,0	275,0 0,0	4 605,0		20 139,0
441	81	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/ за 2 раза	$м^2$	68,73522	440,0 260,0	8,0 2,0	30 243,0 17 871,0	549,0 137,0	11 822,0		30 243,0
442	82	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж. *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1*	т конструкций	2,6507	175 837,0 130 077,0	23 773,0 5 596,0	466 091,0 344 795,0	63 015,0 14 833,0	58 281,0		466 091,0
443	83	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	384	5 824,0 5 689,0	41,0 9,0	2 236 416,0 2 184 576,0	15 744,0 3 456,0	36 096,0		2 236 416,0
444	84	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	384	4 515,0		1 733 760,0		1 733 760,0		1 733 760,0
445	85	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса,свыше 20 кг	т	0,6048	265 075,0 238 791,0	18 041,0 3 584,0	160 317,0 144 421,0	10 912,0 2 168,0	4 985,0		160 317,0
446	86	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,6048	363 207,0		219 668,0		219 668,0		219 668,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
447	87	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	105,6	5 824,0	41,0	615 014,0	4 329,0	9 926,0		615 014,0
						5 689,0	9,0	600 758,0	950,0			
448	88	224-104-0309 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	105,6	4 515,0		476 784,0		476 784,0		476 784,0
449	89	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	1 874,5	457,0	35,0	856 646,0	65 607,0			856 646,0
						422,0	9,0	791 039,0	16 870,0			
450	90	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2 061,95	120,0		247 434,0		247 434,0		247 434,0
451	91	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1 674,5	4 033,0	143,0	6 753 258,0	239 454,0	1 867 068,0		6 753 258,0
						2 775,0	32,0	4 646 738,0	53 584,0			
452	92	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	354,629	57 830,0		20 508 195,0		20 508 195,0		20 508 195,0
453	93	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м2	1 600,6	2 612,0	471,0	4 180 767,0	753 883,0	310 516,0		4 180 767,0
						1 947,0	130,0	3 116 368,0	208 078,0			
454	94	224-102-1206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м2	1 600,6	8 714,0		13 947 628,0		13 947 628,0		13 947 628,0
455	95	6110-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов	м2	1 674,5	3 246,0	82,0	5 435 427,0	137 308,0	646 357,0		5 435 427,0
						2 778,0	17,0	4 651 761,0	28 466,0			
456	96	232-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	м2	3 415,98	2 492,0		8 512 622,0		8 512 622,0		8 512 622,0
457	97	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	276,2925	44 377,0	5 143,0	12 261 032,0	1 420 973,0	7 172 830,0		12 261 032,0
						13 273,0	1 195,0	3 667 230,0	330 170,0			
458	98	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	1 674,5	363,0	2,0	607 844,0	3 350,0	284 665,0		607 844,0
						191,0	1,0	319 830,0	1 675,0			
459	99	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	м2	1 674,5	1 921,0	302,0	3 216 714,0	505 699,0	718 360,0		3 216 714,0
						1 190,0	68,0	1 992 655,0	113 866,0			
460	100	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /толщиной 50мм	м2	1 674,5	1 017,0	158,0	1 702 966,0	264 570,0	1 203 966,0		1 702 966,0
						140,0	37,0	234 430,0	61 956,0			
461	101	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,930375	77 567,0	4 806,0	227 300,0	14 083,0	551,0		227 300,0
						72 573,0	1 576,0	212 666,0	4 618,0			
462	102	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,930375	356 257,0		1 043 967,0		1 043 967,0		1 043 967,0
463	103	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м2	1 674,5	1 091,0	45,0	1 826 880,0	75 353,0	490 628,0		1 826 880,0
						753,0	14,0	1 260 898,0	23 443,0			
464	104	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	1 674,5	443,0	21,0	741 804,0	35 165,0	135 634,0		741 804,0
						341,0	7,0	571 004,0	11 722,0			
465	105	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	3 851,35	1 822,0		7 017 160,0		7 017 160,0		7 017 160,0
466	106	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	м2	1 925,675	3 143,0		6 052 397,0		6 052 397,0		6 052 397,0
467	107	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	28,6	3 988,0	10,0	114 057,0	286,0	114,0		114 057,0
						3 974,0	3,0	113 656,0	86,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
468	108	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	28,6	1 202,0		34 377,0		34 377,0		34 377,0
469	109	6114-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воронок сливных,диаметр до 150 мм.	шт.	18	8 490,0 8 233,0	97,0 33,0	152 820,0 148 194,0	1 746,0 594,0	2 880,0		152 820,0
470	110	224-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	18	48 836,0		879 048,0		879 048,0		879 048,0
471	111	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,20067	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	60 575,0 39 641,0	15 672,0 4 439,0	5 263,0		60 575,0
472	112	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,20067	1 146 249,0		230 018,0		230 018,0		230 018,0
473	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	5,418	436,0 260,0	6,0 0,0	2 362,0 1 409,0	33,0 0,0	921,0		2 362,0
474	114	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	13,87	9 257,0 7 120,0	114,0 41,0	128 395,0 98 754,0	1 582,0 569,0	28 059,0		128 395,0
475	115	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м - каркас крышного вентилятора	т	0,4206	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	172 166,0 145 960,0	24 213,0 6 427,0	1 993,0		172 166,0
476	116	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3892	352 895,0		137 347,0		137 347,0		137 347,0
477	117	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0314	359 294,0		11 282,0		11 282,0		11 282,0
478	118	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,3562	293,0 222,0	4,0 0,0	3 327,0 2 521,0	45,0 0,0	761,0		3 327,0
479	119	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,3562	436,0 260,0	6,0 0,0	4 951,0 2 953,0	68,0 0,0	1 931,0		4 951,0
480	120	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	53	3 737,0 2 746,0	18,0 6,0	198 061,0 145 538,0	954,0 318,0	51 569,0		198 061,0
481	121	246-301-0612 *СпрСЦ 09.2024*	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор),пластиковая,диаметром 160 мм	шт.	53	16 710,0		885 630,0		885 630,0		885 630,0
482	122	6118-0204-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм /зонт канализационный	шт.	8	3 795,0 3 288,0	136,0 35,0	30 360,0 26 304,0	1 088,0 280,0	2 968,0		30 360,0
483	123	246-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт.	8	9 967,0		79 736,0		79 736,0		79 736,0
484	124	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	75,5	457,0 422,0	35,0 9,0	34 504,0 31 861,0	2 643,0 680,0			34 504,0
485	125	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	83,05	120,0		9 966,0		9 966,0		9 966,0
486	126	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	66,4	4 033,0 2 775,0	143,0 32,0	267 791,0 184 260,0	9 495,0 2 125,0	74 036,0		267 791,0
487	127	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	13,6784	57 830,0		791 022,0		791 022,0		791 022,0
488	128	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	10,956	44 377,0 13 273,0	5 143,0 1 195,0	486 194,0 145 419,0	56 346,0 13 092,0	284 429,0		486 194,0
489	129	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	66,4	363,0 191,0	2,0 1,0	24 103,0 12 682,0	132,0 66,0	11 288,0		24 103,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
490	130	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	66,4	1 921,0	302,0	127 554,0	20 053,0	28 486,0		127 554,0
						1 190,0	68,0	79 016,0	4 515,0			
491	131	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 /толщиной 50мм	$м^2$	66,4	1 017,0	158,0	67 529,0	10 491,0	47 742,0		67 529,0
						140,0	37,0	9 296,0	2 457,0			
492	132	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1162	77 567,0	4 806,0	9 013,0	558,0	22,0		9 013,0
						72 573,0	1 576,0	8 433,0	183,0			
493	133	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1162	356 257,0		41 397,0		41 397,0		41 397,0
494	134	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	$м^2$	66,4	1 091,0	45,0	72 442,0	2 988,0	19 455,0		72 442,0
						753,0	14,0	49 999,0	930,0			
495	135	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	66,4	443,0	21,0	29 415,0	1 395,0	5 378,0		29 415,0
						341,0	7,0	22 642,0	465,0			
496	136	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	$м^2$	152,72	1 822,0		278 256,0		278 256,0		278 256,0
497	137	235-103-0404 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером,гибкость на брусе R 25 мм,t от -25°С до -20°С,теплостойкость от+80°С до+95°С,ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя,марки ЭКП-5,2	$м^2$	76,36	3 143,0		239 999,0		239 999,0		239 999,0
498	138	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	12	7 283,0	267,0	87 396,0	3 204,0	1 128,0		87 396,0
						6 922,0	65,0	83 064,0	780,0			
499	139	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2 690,0		32 280,0		32 280,0		32 280,0
500	140	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,43416	301 866,0	78 098,0	131 058,0	33 907,0	11 386,0		131 058,0
						197 542,0	22 120,0	85 765,0	9 604,0			
501	141	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,43416	1 146 249,0		497 655,0		497 655,0		497 655,0
502	142	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,72232	436,0	6,0	5 111,0	70,0	1 993,0		5 111,0
						260,0	0,0	3 048,0	0,0			
503	143	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	30	9 257,0	114,0	277 710,0	3 420,0	60 690,0		277 710,0
						7 120,0	41,0	213 600,0	1 230,0			
504	144	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9*	$м^3$	83,23	46 732,0	8 076,0	3 889 504,0	672 165,0	384 273,0		3 889 504,0
						34 039,0	1 883,0	2 833 066,0	156 722,0			
505	145	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	24 353,098	101,2		2 464 534,0		2 464 534,0		2 464 534,0
506	146	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,16011	359 932,0	7 076,0	57 629,0	1 133,0			57 629,0
						352 856,0	1 897,0	56 496,0	304,0			
507	147	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,16011	271 541,0		43 476,0		43 476,0		43 476,0
508	148	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,07173	127 181,0	29 030,0	9 123,0	2 082,0	828,0		9 123,0
						86 603,0	7 823,0	6 212,0	561,0			
509	149	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07173	322 982,0		23 167,0		23 167,0		23 167,0
510	150	6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной		285	3 354,0	78,0	955 890,0	22 230,0			955 890,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		3 276,0	18,0	933 660,0	5 130,0			
511	151	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	28,5	44 521,0		1 268 848,0		1 268 848,0		1 268 848,0
512	152	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	133,67	9 257,0	114,0	1 237 383,0	15 238,0	270 414,0		1 237 383,0
						7 120,0	41,0	951 730,0	5 480,0			
513	153	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности,поливинилацетатная	$м^2$	133,67	688,0	5,0	91 965,0	668,0	17 243,0		91 965,0
						554,0	2,0	74 053,0	267,0			
514	154	6118-0204-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка зонтов над оборудованием	$м^2$	80,66	14 663,0	430,0	1 182 718,0	34 683,0	683 190,0		1 182 718,0
						5 763,0	140,0	464 844,0	11 292,0			
515	155	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,08943	361 317,0		32 313,0		32 313,0		32 313,0
516	156	6110-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель,высота более 600 мм с двумя фартуками	м	137,08	5 871,0	147,0	804 797,0	20 151,0	287 868,0		804 797,0
						3 624,0	28,0	496 778,0	3 838,0			
517	157	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	137,08	3 958,0		542 563,0		542 563,0		542 563,0
518	158	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	625,644	8 753,0	626,0	5 476 262,0	391 653,0	1 151 811,0		5 476 262,0
						6 286,0	219,0	3 932 798,0	137 016,0			
519	159	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	625,644	50 492,0		31 590 017,0		31 590 017,0		31 590 017,0
520	160	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,глухой	$м^2$	5,292	11 497,0	609,0	60 842,0	3 222,0	12 690,0		60 842,0
						8 490,0	214,0	44 929,0	1 132,0			
521	161	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой /АР-37 прим п.11/	$м^2$	5,292	39 205,0		207 473,0		207 473,0		207 473,0
522	162	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	9,072	11 571,0	618,0	104 972,0	5 606,0	26 762,0		104 972,0
						8 003,0	214,0	72 603,0	1 941,0			
523	163	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	2,592	58 846,32		152 530,0		152 530,0		152 530,0
524	164	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	6,48	57 245,76		370 953,0		370 953,0		370 953,0
525	165	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	14,418	8 753,0	626,0	126 201,0	9 026,0	26 544,0		126 201,0
						6 286,0	219,0	90 632,0	3 158,0			
526	166	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	14,418	52 417,04		755 749,0		755 749,0		755 749,0
527	167	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь более 2 $м^2$,глухой	$м^2$	71,5824	8 049,0	609,0	576 167,0	43 594,0	121 905,0		576 167,0
						5 737,0	214,0	410 668,0	15 319,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
528	168	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	25,8624	33 901,0		876 761,0		876 761,0		876 761,0
529	169	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	45,72	34 307,0		1 568 516,0		1 568 516,0		1 568 516,0
530	170	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	71,5824	-10 674,0		-764 071,0		-764 071,0		-764 071,0
531	171	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	71,5824	2 945,0		210 810,0		210 810,0		210 810,0
532	172	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	1,68	12 237,0 8 989,0	631,0 219,0	20 558,0 15 102,0	1 060,0 368,0	4 397,0		20 558,0
533	173	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	1,68	41 745,0		70 132,0		70 132,0		70 132,0
534	174	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,68	-10 674,0		-17 932,0		-17 932,0		-17 932,0
535	175	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	1,68	2 945,0		4 948,0		4 948,0		4 948,0
536	176	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля,площадь до 2 $м^2$,поворотный (откидной,поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,624	11 571,0 8 003,0	618,0 214,0	7 220,0 4 994,0	386,0 134,0	1 841,0		7 220,0
537	177	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,624	55 044,0		34 347,0		34 347,0		34 347,0
538	178	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной,глубина проема до 0,5 м	м	519,05	3 387,0 1 149,0	17,0 6,0	1 758 022,0 596 388,0	8 824,0 3 114,0	1 152 810,0		1 758 022,0
539	179	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм	м	202,69	1 825,0		369 909,0		369 909,0		369 909,0
540	180	223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм	м	316,36	2 086,0		659 927,0		659 927,0		659 927,0
541	181	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	168,648	5 725,0 737,0	17,0 6,0	965 510,0 124 294,0	2 867,0 1 012,0	838 349,0		965 510,0
542	182	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный	шт.	117	2 259,0		264 303,0		264 303,0		264 303,0
543	183	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм,отлив	м	354,4	3 647,0 2 260,0	12,0 3,0	1 292 497,0 800 944,0	4 253,0 1 063,0	487 300,0		1 292 497,0
544	184	6118-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 $м^2$.	шт.	1	12 295,0 10 746,0	417,0 121,0	12 295,0 10 746,0	417,0 121,0	1 132,0		12 295,0
545	185	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные	$м^2$	1,12	4 661,0		5 220,0		5 220,0		5 220,0
546	186	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной,площадь более 3 $м^2$	$м^2$	75,204	7 487,0 6 884,0	71,0 13,0	563 052,0 517 704,0	5 340,0 978,0	40 009,0		563 052,0
547	187	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом		75,204	128 307,0		9 649 200,0		9 649 200,0		9 649 200,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
548	188	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	10,745	4 383,0 4 331,0	52,0 14,0	47 095,0 46 537,0	558,0 150,0			47 095,0
549	189	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,73	3 984,0 3 889,0	95,0 26,0	10 876,0 10 617,0	259,0 71,0			10 876,0
550	190	223-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	10,745	127 324,0		1 368 096,0		1 368 096,0		1 368 096,0
551	191	223-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	2,73	141 201,0		385 479,0		385 479,0		385 479,0
552	192	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	23,94	11 681,0 9 609,0	91,0 28,0	279 643,0 230 039,0	2 178,0 670,0	47 425,0		279 643,0
553	193	223-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный,ДМА С 21-09/21-10	$м^2$	10,29	164 200,0		1 689 618,0		1 689 618,0		1 689 618,0
554	194	223-205-1305 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней части,с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 21-13	$м^2$	8,19	113 741,0		931 539,0		931 539,0		931 539,0
555	195	223-205-1901 *СпрСЦ 09.2024*	светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500x2300 мм двухстворчатая,с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением.Защитные поручни на двух створках,с двух сторон.Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке,3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм.на две створки - 2 шт.; - замок,цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт.на активную створку./21-13 из закаленного стекла	$м^2$	5,46	330 352,0		1 803 722,0		1 803 722,0		1 803 722,0
556	196	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	10	6 711,0 6 707,0	4,0 0,0	67 110,0 67 070,0	40,0 0,0			67 110,0
557	197	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса,на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	10	10 303,0		103 030,0		103 030,0		103 030,0
558	198	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного,стена кирпичная	$м^2$	6,96	13 761,0 12 357,0	161,0 53,0	95 777,0 86 005,0	1 121,0 369,0	8 651,0		95 777,0
559	199	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	$м^2$	6,96	53 232,0		370 495,0		370 495,0		370 495,0
560	200	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	383,61	6 941,0 5 990,0	277,0 91,0	2 662 637,0 2 297 824,0	106 260,0 34 909,0	258 553,0		2 662 637,0
561	201	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	89,42	12 734,0		1 138 674,0		1 138 674,0		1 138 674,0
562	202	223-201-0115 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П	$м^2$	99,94	17 485,0		1 747 451,0		1 747 451,0		1 747 451,0
563	203	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	93,69	12 298,0		1 152 200,0		1 152 200,0		1 152 200,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
564	204	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	78,09	14 666,0		1 145 268,0		1 145 268,0		1 145 268,0
565	205	223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	$м^2$	20,67	16 719,0		345 582,0		345 582,0		345 582,0
566	206	223-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	$м^2$	1,8	14 468,0		26 042,0		26 042,0		26 042,0
567	207	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	520	543,0		282 360,0		282 360,0		282 360,0
568	208	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	174	4 973,0		865 302,0		865 302,0		865 302,0
569	209	223-502-0904 *РСНБ РК 2022*	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014	шт.	44	1 621,0		71 324,0		71 324,0		71 324,0
570	210	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$ //АР-36 прим.п.4	$м^2$	46,41	5 329,0 4 826,0	112,0 36,0	247 319,0 223 975,0	5 198,0 1 671,0	18 146,0		247 319,0
571	211	223-205-1901 *СпрСЦ 09.2024*	светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	$м^2$	46,41	330 352,0		15 331 636,0		15 331 636,0		15 331 636,0
572	212	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного,однопольного,глухого или остекленного	$м^2$	31,08	17 487,0 15 742,0	469,0 70,0	543 496,0 489 261,0	14 577,0 2 176,0	39 658,0		543 496,0
573	213	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	31,08	67 001,0		2 082 391,0		2 082 391,0		2 082 391,0
574	214	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной,площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	18,27	6 899,0 5 219,0	632,0 219,0	126 045,0 95 351,0	11 547,0 4 001,0	19 147,0		126 045,0
575	215	223-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10,однопольный	$м^2$	2,1	53 364,0		112 064,0		112 064,0		112 064,0
576	216	223-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	9,45	54 217,0		512 351,0		512 351,0		512 351,0
577	217	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8,однопольный	$м^2$	6,72	57 528,0		386 588,0		386 588,0		386 588,0
578	218	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники.Установка и крепление	м коробок	1 059	917,0 423,0	4,0 1,0	971 103,0 447 957,0	4 236,0 1 059,0	518 910,0		971 103,0
579	219	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^3$	12,701	713,0 364,0	99,0 29,0	9 056,0 4 623,0	1 257,0 368,0	3 175,0		9 056,0
580	220	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	20,3216	47 285,0 18 599,0	17,0 0,0	960 907,0 377 961,0	345,0 0,0	582 600,0		960 907,0
581	221	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	254,02	5 732,0 3 355,0	184,0 31,0	1 456 043,0 852 237,0	46 740,0 7 875,0	557 066,0		1 456 043,0
582	222	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	254,02	3 250,0 2 024,0	95,0 17,0	825 565,0 514 136,0	24 132,0 4 318,0	287 297,0		825 565,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
583	223	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	569,0048	435,0		247 517,0		247 517,0		247 517,0
584	224	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м2	254,02	2 266,0	96,0	575 609,0	24 386,0	115 833,0		575 609,0
						1 714,0	35,0	435 390,0	8 891,0			
585	225	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/ до толщины 40 мм	м2	254,02	603,0	65,0	153 174,0	16 511,0	115 325,0		153 174,0
						84,0	23,0	21 338,0	5 842,0			
586	226	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,698555	77 567,0	4 806,0	54 185,0	3 357,0	131,0		54 185,0
						72 573,0	1 576,0	50 696,0	1 101,0			
587	227	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,698555	356 257,0		248 865,0		248 865,0		248 865,0
588	228	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	254,02	8 410,0	62,0	2 136 308,0	15 749,0	117 865,0		2 136 308,0
						7 884,0	19,0	2 002 694,0	4 826,0			
589	229	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	259,1004	3 066,0		794 402,0		794 402,0		794 402,0
590	230	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м3	69,7485	713,0	99,0	49 731,0	6 905,0	17 437,0		49 731,0
						364,0	29,0	25 388,0	2 023,0			
591	231	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	111,5976	47 285,0	17,0	5 276 893,0	1 897,0	3 199 392,0		5 276 893,0
						18 599,0	0,0	2 075 604,0	0,0			
592	232	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	1 394,97	5 732,0	184,0	7 995 968,0	256 674,0	3 059 169,0		7 995 968,0
						3 355,0	31,0	4 680 124,0	43 244,0			
593	233	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	1 394,97	3 250,0	95,0	4 533 652,0	132 522,0	1 577 711,0		4 533 652,0
						2 024,0	17,0	2 823 419,0	23 714,0			
594	234	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3 124,7328	435,0		1 359 259,0		1 359 259,0		1 359 259,0
595	235	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м2	1 394,97	2 266,0	96,0	3 161 002,0	133 917,0	636 106,0		3 161 002,0
						1 714,0	35,0	2 390 979,0	48 824,0			
596	236	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101/ до толщины 40 мм	м2	1 394,97	603,0	65,0	841 167,0	90 673,0	633 316,0		841 167,0
						84,0	23,0	117 177,0	32 084,0			
597	237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,836168	77 567,0	4 806,0	297 560,0	18 437,0	721,0		297 560,0
						72 573,0	1 576,0	278 402,0	6 046,0			
598	238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,836168	356 257,0		1 366 662,0		1 366 662,0		1 366 662,0
599	239	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м2	120,74	2 266,0	96,0	273 597,0	11 591,0	55 057,0		273 597,0
						1 714,0	35,0	206 948,0	4 226,0			
600	240	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	120,74	302,0	33,0	36 463,0	3 985,0	27 408,0		36 463,0
						42,0	12,0	5 071,0	1 449,0			
601	241	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	120,74	1 650,0	109,0	199 221,0	13 161,0			199 221,0
						1 541,0	38,0	186 060,0	4 588,0			
602	242	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	6,21811	67 787,0		421 507,0		421 507,0		421 507,0
603	243	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /два слоя	м2	120,74	727,0	4,0	87 778,0	483,0	41 172,0		87 778,0
						382,0	1,0	46 123,0	121,0			
604	244	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м2	120,74	2 266,0	96,0	273 597,0	11 591,0	55 057,0		273 597,0
						1 714,0	35,0	206 948,0	4 226,0			
605	245	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		120,74	905,0	97,0	109 270,0	11 712,0	82 345,0		109 270,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		126,0	35,0	15 213,0	4 226,0			
606	246	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,695462	77 567,0	4 806,0	53 945,0	3 342,0	131,0		53 945,0
						72 573,0	1 576,0	50 472,0	1 096,0			
607	247	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,695462	356 257,0		247 763,0		247 763,0		247 763,0
608	248	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	120,74	8 410,0	62,0	1 015 423,0	7 486,0	56 023,0		1 015 423,0
						7 884,0	19,0	951 914,0	2 294,0			
609	249	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м^2	123,1548	8 641,0		1 064 181,0		1 064 181,0		1 064 181,0
610	250	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	251,31	1 650,0	109,0	414 662,0	27 393,0			414 662,0
						1 541,0	38,0	387 269,0	9 550,0			
611	251	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	12,942465	67 787,0		877 331,0		877 331,0		877 331,0
612	252	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	251,31	2 298,0	96,0	577 510,0	24 126,0	122 639,0		577 510,0
						1 714,0	35,0	430 745,0	8 796,0			
613	253	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	251,31	952,0	97,0	239 247,0	24 377,0	183 205,0		239 247,0
						126,0	35,0	31 665,0	8 796,0			
614	254	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,447546	77 567,0	4 806,0	112 282,0	6 957,0	272,0		112 282,0
						72 573,0	1 576,0	105 053,0	2 281,0			
615	255	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,447546	356 257,0		515 698,0		515 698,0		515 698,0
616	256	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	251,31	5 732,0	184,0	1 440 509,0	46 241,0	551 123,0		1 440 509,0
						3 355,0	31,0	843 145,0	7 791,0			
617	257	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	251,31	3 250,0	95,0	816 758,0	23 874,0	284 232,0		816 758,0
						2 024,0	17,0	508 651,0	4 272,0			
618	258	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	562,9344	435,0		244 876,0		244 876,0		244 876,0
619	259	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	251,31	2 298,0	96,0	577 510,0	24 126,0	122 639,0		577 510,0
						1 714,0	35,0	430 745,0	8 796,0			
620	260	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	251,31	444,0	45,0	111 582,0	11 309,0	85 445,0		111 582,0
						59,0	16,0	14 827,0	4 021,0			
621	261	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,447546	77 567,0	4 806,0	112 282,0	6 957,0	272,0		112 282,0
						72 573,0	1 576,0	105 053,0	2 281,0			
622	262	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,447546	356 257,0		515 698,0		515 698,0		515 698,0
623	263	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	251,31	8 946,0	62,0	2 248 219,0	15 581,0	251 310,0		2 248 219,0
						7 884,0	19,0	1 981 328,0	4 775,0			
624	264	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м^2	256,3362	8 641,0		2 215 001,0		2 215 001,0		2 215 001,0
625	265	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	45,34	2 266,0	96,0	102 740,0	4 353,0	20 675,0		102 740,0
						1 714,0	35,0	77 713,0	1 587,0			
626	266	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	45,34	302,0	33,0	13 693,0	1 496,0	10 292,0		13 693,0
						42,0	12,0	1 904,0	544,0			
627	267	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	45,34	1 650,0	109,0	74 811,0	4 942,0			74 811,0
						1 541,0	38,0	69 869,0	1 723,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
628	268	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	2,33501	67 787,0		158 283,0		158 283,0		158 283,0
629	269	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	45,34	727,0 382,0	4,0 1,0	32 962,0 17 320,0	181,0 45,0	15 461,0		32 962,0
630	270	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	45,34	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	104 191,0 77 713,0	4 353,0 1 587,0	22 126,0		104 191,0
631	271	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	45,34	952,0 126,0	97,0 35,0	43 164,0 5 713,0	4 398,0 1 587,0	33 053,0		43 164,0
632	272	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,261158	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	20 257,0 18 953,0	1 256,0 412,0	49,0		20 257,0
633	273	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,261158	356 257,0		93 040,0		93 040,0		93 040,0
634	274	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	45,34	7 505,0 5 270,0	448,0 149,0	340 277,0 238 942,0	20 313,0 6 756,0	81 023,0		340 277,0
635	275	232-201-1359 *СпрСЦ 09.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	46,2468	13 079,0		604 862,0		604 862,0		604 862,0
636	276	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	202,06	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	457 868,0 346 331,0	19 398,0 7 072,0	92 139,0		457 868,0
637	277	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	202,06	272,0 38,0	30,0 11,0	54 960,0 7 678,0	6 062,0 2 223,0	41 220,0		54 960,0
638	278	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	202,06	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	333 399,0 311 374,0	22 024,0 7 678,0			333 399,0
639	279	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	10,40609	67 787,0		705 398,0		705 398,0		705 398,0
640	280	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	202,06	727,0 382,0	4,0 1,0	146 898,0 77 187,0	808,0 202,0	68 902,0		146 898,0
641	281	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	202,06	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	464 334,0 346 331,0	19 398,0 7 072,0	98 605,0		464 334,0
642	282	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	202,06	1 270,0 168,0	130,0 47,0	256 616,0 33 946,0	26 268,0 9 497,0	196 402,0		256 616,0
643	283	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,163866	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	90 278,0 84 465,0	5 593,0 1 834,0	219,0		90 278,0
644	284	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,163866	356 257,0		414 635,0		414 635,0		414 635,0
645	285	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	202,06	2 887,0 1 806,0	41,0 11,0	583 347,0 364 920,0	8 285,0 2 223,0	210 142,0		583 347,0
646	286	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	202,06	1 636,0 1 290,0	136,0 44,0	330 570,0 260 657,0	27 481,0 8 891,0	42 433,0		330 570,0
647	287	233-101-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	206,1012	5 644,0		1 163 235,0		1 163 235,0		1 163 235,0
648	288	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	597,31	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	1 353 504,0 1 023 789,0	57 342,0 20 906,0	272 374,0		1 353 504,0
649	289	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	597,31	332,0 46,0	36,0 13,0	198 307,0 27 476,0	21 503,0 7 765,0	149 328,0		198 307,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
650	290	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	597,31	1 650,0	109,0	985 561,0	65 107,0			985 561,0
						1 541,0	38,0	920 455,0	22 698,0			
651	291	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	30,761465	67 787,0		2 085 227,0		2 085 227,0		2 085 227,0
652	292	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	597,31	727,0	4,0	434 244,0	2 389,0	203 683,0		434 244,0
						382,0	1,0	228 172,0	597,0			
653	293	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	597,31	2 298,0	96,0	1 372 618,0	57 342,0	291 487,0		1 372 618,0
						1 714,0	35,0	1 023 789,0	20 906,0			
654	294	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	597,31	1 270,0	130,0	758 584,0	77 651,0	580 585,0		758 584,0
						168,0	47,0	100 348,0	28 074,0			
655	295	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,440506	77 567,0	4 806,0	266 870,0	16 535,0	647,0		266 870,0
						72 573,0	1 576,0	249 688,0	5 422,0			
656	296	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,440506	356 257,0		1 225 704,0		1 225 704,0		1 225 704,0
657	297	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	597,31	2 887,0	41,0	1 724 434,0	24 489,0	621 202,0		1 724 434,0
						1 806,0	11,0	1 078 742,0	6 570,0			
658	298	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	597,31	11 148,0	14,0	6 658 812,0	8 362,0	4 682 911,0		6 658 812,0
						3 294,0	3,0	1 967 539,0	1 792,0			
659	299	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	176,12	2 266,0	96,0	399 088,0	16 907,0	80 310,0		399 088,0
						1 714,0	35,0	301 870,0	6 164,0			
660	300	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	176,12	332,0	36,0	58 472,0	6 341,0	44 030,0		58 472,0
						46,0	13,0	8 102,0	2 290,0			
661	301	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	176,12	1 650,0	109,0	290 598,0	19 198,0			290 598,0
						1 541,0	38,0	271 401,0	6 693,0			
662	302	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	9,07018	67 787,0		614 840,0		614 840,0		614 840,0
663	303	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	176,12	727,0	4,0	128 039,0	704,0	60 057,0		128 039,0
						382,0	1,0	67 278,0	176,0			
664	304	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	176,12	2 298,0	96,0	404 724,0	16 907,0	85 947,0		404 724,0
						1 714,0	35,0	301 870,0	6 164,0			
665	305	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	176,12	1 270,0	130,0	223 672,0	22 896,0	171 189,0		223 672,0
						168,0	47,0	29 588,0	8 278,0			
666	306	6109-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство системы теплых полов по готовому основанию,на основе нагревательного кабеля /кабель в ЭОМ/	$м^2$	176,12	1 855,0	4,0	326 703,0	704,0	3 522,0		326 703,0
						1 831,0	1,0	322 476,0	176,0			
667	307	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,014451	77 567,0	4 806,0	78 688,0	4 876,0	191,0		78 688,0
						72 573,0	1 576,0	73 622,0	1 599,0			
668	308	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,014451	356 257,0		361 405,0		361 405,0		361 405,0
669	309	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	176,12	2 887,0	41,0	508 458,0	7 221,0	183 165,0		508 458,0
						1 806,0	11,0	318 073,0	1 937,0			
670	310	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	176,12	1 636,0	136,0	288 132,0	23 952,0	36 985,0		288 132,0
						1 290,0	44,0	227 195,0	7 749,0			
671	311	233-101-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	179,6424	5 644,0		1 013 902,0		1 013 902,0		1 013 902,0
672	312	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм		59	2 266,0	96,0	133 694,0	5 664,0	26 904,0		133 694,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		1 714,0	35,0	101 126,0	2 065,0			
673	313	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	59	302,0	33,0	17 818,0	1 947,0	13 393,0		17 818,0
						42,0	12,0	2 478,0	708,0			
674	314	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	59	1 650,0	109,0	97 350,0	6 431,0			97 350,0
						1 541,0	38,0	90 919,0	2 242,0			
675	315	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	3,0385	67 787,0		205 971,0		205 971,0		205 971,0
676	316	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м^2	59	363,0	2,0	21 417,0	118,0	10 030,0		21 417,0
						191,0	1,0	11 269,0	59,0			
677	317	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	59	2 298,0	96,0	135 582,0	5 664,0	28 792,0		135 582,0
						1 714,0	35,0	101 126,0	2 065,0			
678	318	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	59	1 080,0	111,0	63 720,0	6 549,0	48 734,0		63 720,0
						143,0	40,0	8 437,0	2 360,0			
679	319	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,33984	77 567,0	4 806,0	26 360,0	1 634,0	64,0		26 360,0
						72 573,0	1 576,0	24 663,0	536,0			
680	320	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,33984	356 257,0		121 070,0		121 070,0		121 070,0
681	321	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /два слоя/	м^2	59	5 264,0	180,0	310 576,0	10 620,0	77 172,0		310 576,0
						3 776,0	27,0	222 784,0	1 593,0			
682	322	217-703-0102 *СпрСЦ 09.2024*	Полимерный эластичный двухкомпонентный состав Robo FLEX EP	кг	207,68	6 528,0		1 355 735,0		1 355 735,0		1 355 735,0
683	323	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	59	8 946,0	62,0	527 814,0	3 658,0	59 000,0		527 814,0
						7 884,0	19,0	465 156,0	1 121,0			
684	324	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м^2	60,18	8 641,0		520 015,0		520 015,0		520 015,0
685	325	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	28	2 298,0	96,0	64 344,0	2 688,0	13 664,0		64 344,0
						1 714,0	35,0	47 992,0	980,0			
686	326	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	28	952,0	97,0	26 656,0	2 716,0	20 412,0		26 656,0
						126,0	35,0	3 528,0	980,0			
687	327	6111-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м^2	28	3 563,0	36,0	99 764,0	1 008,0	10 668,0		99 764,0
						3 146,0	7,0	88 088,0	196,0			
688	328	235-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе	кг	110,88	2 160,0		239 501,0		239 501,0		239 501,0
689	329	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей - мозайка	м^2	28	8 127,0	62,0	227 556,0	1 736,0	5 068,0		227 556,0
						7 884,0	19,0	220 752,0	532,0			
690	330	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов,фонтанов	кг	112	214,0		23 968,0		23 968,0		23 968,0
691	331	232-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Мозаика из стекла сеточной основе	м^2	28,56	10 287,0		293 797,0		293 797,0		293 797,0
692	332	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	112,28	2 298,0	96,0	258 019,0	10 779,0	54 793,0		258 019,0
						1 714,0	35,0	192 448,0	3 930,0			
693	333	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	112,28	1 270,0	130,0	142 596,0	14 596,0	109 136,0		142 596,0
						168,0	47,0	18 863,0	5 277,0			
694	334	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,646733	77 567,0	4 806,0	50 165,0	3 108,0	122,0		50 165,0
						72 573,0	1 576,0	46 935,0	1 019,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
695	335	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,646733	356 257,0		230 403,0		230 403,0		230 403,0
696	336	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	112,28	6 947,0	448,0	780 009,0	50 302,0	137 992,0		780 009,0
						5 270,0	149,0	591 716,0	16 730,0			
697	337	232-201-1359 *СпрСЦ 09.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	м^2	114,5256	13 079,0		1 497 880,0		1 497 880,0		1 497 880,0
698	338	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	241,08	2 266,0	96,0	546 287,0	23 144,0	109 932,0		546 287,0
						1 714,0	35,0	413 211,0	8 438,0			
699	339	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	241,08	1 650,0	109,0	397 782,0	26 278,0			397 782,0
						1 541,0	38,0	371 504,0	9 161,0			
700	340	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/м^3	м^2	248,3124	3 062,0		760 333,0		760 333,0		760 333,0
701	341	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	241,08	727,0	4,0	175 265,0	964,0	82 208,0		175 265,0
						382,0	1,0	92 093,0	241,0			
702	342	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	241,08	2 298,0	96,0	554 002,0	23 144,0	117 647,0		554 002,0
						1 714,0	35,0	413 211,0	8 438,0			
703	343	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	241,08	952,0	97,0	229 508,0	23 385,0	175 747,0		229 508,0
						126,0	35,0	30 376,0	8 438,0			
704	344	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,388621	77 567,0	4 806,0	107 711,0	6 673,0	261,0		107 711,0
						72 573,0	1 576,0	100 776,0	2 188,0			
705	345	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,388621	356 257,0		494 706,0		494 706,0		494 706,0
706	346	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	241,08	2 887,0	41,0	695 998,0	9 884,0	250 723,0		695 998,0
						1 806,0	11,0	435 390,0	2 652,0			
707	347	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	241,08	-335,0	-7,0	-80 762,0	-1 687,0	-52 797,0		-80 762,0
						-109,0	-3,0	-26 278,0	-723,0			
708	348	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	241,08	1 636,0	136,0	394 407,0	32 787,0	50 627,0		394 407,0
						1 290,0	44,0	310 993,0	10 608,0			
709	349	233-101-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	м^2	245,9016	5 644,0		1 387 869,0		1 387 869,0		1 387 869,0
710	350	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	7	2 266,0	96,0	15 862,0	672,0	3 192,0		15 862,0
						1 714,0	35,0	11 998,0	245,0			
711	351	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	7	1 650,0	109,0	11 550,0	763,0			11 550,0
						1 541,0	38,0	10 787,0	266,0			
712	352	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/м^3	м^2	7,21	3 062,0		22 077,0		22 077,0		22 077,0
713	353	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	7	727,0	4,0	5 089,0	28,0	2 387,0		5 089,0
						382,0	1,0	2 674,0	7,0			
714	354	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	7	2 298,0	96,0	16 086,0	672,0	3 416,0		16 086,0
						1 714,0	35,0	11 998,0	245,0			
715	355	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	7	793,0	81,0	5 551,0	567,0	4 249,0		5 551,0
						105,0	29,0	735,0	203,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
716	356	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04032	77 567,0	4 806,0	3 128,0	194,0	8,0		3 128,0
						72 573,0	1 576,0	2 926,0	64,0			
717	357	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04032	356 257,0		14 364,0		14 364,0		14 364,0
718	358	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	7	6 947,0	448,0	48 629,0	3 136,0	8 603,0		48 629,0
						5 270,0	149,0	36 890,0	1 043,0			
719	359	232-201-1359 *СпрСЦ 09.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	м^2	7,14	13 079,0		93 384,0		93 384,0		93 384,0
720	360	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	113,71	1 650,0	109,0	187 622,0	12 394,0			187 622,0
						1 541,0	38,0	175 227,0	4 321,0			
721	361	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	5,856065	67 787,0		396 965,0		396 965,0		396 965,0
722	362	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	113,71	2 298,0	96,0	261 306,0	10 916,0	55 490,0		261 306,0
						1 714,0	35,0	194 899,0	3 980,0			
723	363	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	113,71	952,0	97,0	108 252,0	11 030,0	82 895,0		108 252,0
						126,0	35,0	14 327,0	3 980,0			
724	364	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,65497	77 567,0	4 806,0	50 804,0	3 148,0	123,0		50 804,0
						72 573,0	1 576,0	47 533,0	1 032,0			
725	365	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,65497	356 257,0		233 338,0		233 338,0		233 338,0
726	366	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	113,71	5 732,0	184,0	651 786,0	20 923,0	249 366,0		651 786,0
						3 355,0	31,0	381 497,0	3 525,0			
727	367	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	113,71	3 250,0	95,0	369 558,0	10 802,0	128 606,0		369 558,0
						2 024,0	17,0	230 149,0	1 933,0			
728	368	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	254,7104	435,0		110 799,0		110 799,0		110 799,0
729	369	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	113,71	2 298,0	96,0	261 306,0	10 916,0	55 490,0		261 306,0
						1 714,0	35,0	194 899,0	3 980,0			
730	370	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	113,71	444,0	45,0	50 487,0	5 117,0	38 661,0		50 487,0
						59,0	16,0	6 709,0	1 819,0			
731	371	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,65497	77 567,0	4 806,0	50 804,0	3 148,0	123,0		50 804,0
						72 573,0	1 576,0	47 533,0	1 032,0			
732	372	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,65497	356 257,0		233 338,0		233 338,0		233 338,0
733	373	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	113,71	8 946,0	62,0	1 017 250,0	7 050,0	113 710,0		1 017 250,0
						7 884,0	19,0	896 490,0	2 160,0			
734	374	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м^2	115,9842	8 641,0		1 002 219,0		1 002 219,0		1 002 219,0
735	375	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	550,09	2 266,0	96,0	1 246 504,0	52 808,0	250 841,0		1 246 504,0
						1 714,0	35,0	942 854,0	19 253,0			
736	376	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	550,09	30,0	3,0	16 503,0	1 650,0	12 652,0		16 503,0
						4,0	1,0	2 200,0	550,0			
737	377	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	550,09	1 650,0	109,0	907 648,0	59 959,0			907 648,0
						1 541,0	38,0	847 689,0	20 903,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
738	378	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/м^3	м^2	566,5927	3 062,0		1 734 907,0		1 734 907,0		1 734 907,0
739	379	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	550,09	727,0 382,0	4,0 1,0	399 915,0 210 134,0	2 200,0 550,0	187 581,0		399 915,0
740	380	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	550,09	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	1 264 107,0 942 854,0	52 808,0 19 253,0	268 444,0		1 264 107,0
741	381	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	550,09	793,0 105,0	81,0 29,0	436 221,0 57 759,0	44 558,0 15 953,0	333 905,0		436 221,0
742	382	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,168518	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	245 772,0 229 949,0	15 228,0 4 994,0	596,0		245 772,0
743	383	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,168518	356 257,0		1 128 807,0		1 128 807,0		1 128 807,0
744	384	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	550,09	2 887,0 1 806,0	41,0 11,0	1 588 110,0 993 463,0	22 554,0 6 051,0	572 094,0		1 588 110,0
745	385	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	550,09	1 636,0 1 290,0	136,0 44,0	899 947,0 709 616,0	74 812,0 24 204,0	115 519,0		899 947,0
746	386	233-101-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	м^2	561,0918	5 644,0		3 166 802,0		3 166 802,0		3 166 802,0
747	387	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	112,28	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	258 019,0 192 448,0	10 779,0 3 930,0	54 793,0		258 019,0
748	388	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	112,28	1 270,0 168,0	130,0 47,0	142 596,0 18 863,0	14 596,0 5 277,0	109 136,0		142 596,0
749	389	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,646733	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	50 165,0 46 935,0	3 108,0 1 019,0	122,0		50 165,0
750	390	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,646733	356 257,0		230 403,0		230 403,0		230 403,0
751	391	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	112,28	6 947,0 5 270,0	448,0 149,0	780 009,0 591 716,0	50 302,0 16 730,0	137 992,0		780 009,0
752	392	232-201-1359 *СпрСЦ 09.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	м^2	114,5256	13 079,0		1 497 880,0		1 497 880,0		1 497 880,0
753	393	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	382,32	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	866 337,0 655 296,0	36 703,0 13 381,0	174 338,0		866 337,0
754	394	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	382,32	332,0 46,0	36,0 13,0	126 930,0 17 587,0	13 763,0 4 970,0	95 580,0		126 930,0
755	395	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	382,32	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	630 828,0 589 155,0	41 673,0 14 528,0			630 828,0
756	396	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	19,68948	67 787,0		1 334 691,0		1 334 691,0		1 334 691,0
757	397	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	382,32	727,0 382,0	4,0 1,0	277 947,0 146 046,0	1 529,0 382,0	130 371,0		277 947,0
758	398	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	382,32	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	878 571,0 655 296,0	36 703,0 13 381,0	186 572,0		878 571,0
759	399	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		382,32	1 270,0	130,0	485 546,0	49 702,0	371 615,0		485 546,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		168,0	47,0	64 230,0	17 969,0			
760	400	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,202163	77 567,0	4 806,0	170 815,0	10 584,0	414,0		170 815,0
						72 573,0	1 576,0	159 818,0	3 471,0			
761	401	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,202163	356 257,0		784 536,0		784 536,0		784 536,0
762	402	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	382,32	2 887,0	41,0	1 103 758,0	15 676,0	397 613,0		1 103 758,0
						1 806,0	11,0	690 470,0	4 206,0			
763	403	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м^2	382,32	11 148,0	14,0	4 262 103,0	5 353,0	2 997 389,0		4 262 103,0
						3 294,0	3,0	1 259 362,0	1 147,0			
764	404	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	74,61	2 266,0	96,0	169 066,0	7 162,0	34 022,0		169 066,0
						1 714,0	35,0	127 882,0	2 611,0			
765	405	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	74,61	332,0	36,0	24 771,0	2 686,0	18 652,0		24 771,0
						46,0	13,0	3 432,0	970,0			
766	406	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	74,61	1 650,0	109,0	123 106,0	8 132,0			123 106,0
						1 541,0	38,0	114 974,0	2 835,0			
767	407	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	3,842415	67 787,0		260 466,0		260 466,0		260 466,0
768	408	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	74,61	727,0	4,0	54 241,0	299,0	25 442,0		54 241,0
						382,0	1,0	28 501,0	75,0			
769	409	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	74,61	2 298,0	96,0	171 454,0	7 162,0	36 410,0		171 454,0
						1 714,0	35,0	127 882,0	2 611,0			
770	410	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	74,61	1 270,0	130,0	94 755,0	9 700,0	72 521,0		94 755,0
						168,0	47,0	12 534,0	3 507,0			
771	411	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,429754	77 567,0	4 806,0	33 335,0	2 065,0	81,0		33 335,0
						72 573,0	1 576,0	31 189,0	677,0			
772	412	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,429754	356 257,0		153 103,0		153 103,0		153 103,0
773	413	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м^2	74,61	8 946,0	62,0	667 461,0	4 626,0	74 610,0		667 461,0
						7 884,0	19,0	588 225,0	1 418,0			
774	414	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м^2	76,1022	8 641,0		657 599,0		657 599,0		657 599,0
775	415	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	285,5	2 266,0	96,0	646 943,0	27 409,0	130 188,0		646 943,0
						1 714,0	35,0	489 347,0	9 993,0			
776	416	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	285,5	1 650,0	109,0	471 075,0	31 119,0			471 075,0
						1 541,0	38,0	439 956,0	10 849,0			
777	417	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/м^3	м^2	294,065	3 062,0		900 427,0		900 427,0		900 427,0
778	418	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	285,5	727,0	4,0	207 558,0	1 143,0	97 356,0		207 558,0
						382,0	1,0	109 061,0	286,0			
779	419	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	285,5	2 298,0	96,0	656 079,0	27 409,0	139 324,0		656 079,0
						1 714,0	35,0	489 347,0	9 993,0			
780	420	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	285,5	952,0	97,0	271 796,0	27 694,0	208 130,0		271 796,0
						126,0	35,0	35 973,0	9 993,0			
781	421	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,64448	77 567,0	4 806,0	127 557,0	7 904,0	309,0		127 557,0
						72 573,0	1 576,0	119 345,0	2 592,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	422	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,64448	356 257,0		585 858,0		585 858,0		585 858,0
783	423	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	285,5	2 887,0	41,0	824 238,0	11 706,0	296 920,0		824 238,0
						1 806,0	11,0	515 613,0	3 141,0			
784	424	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	285,5	-335,0	-7,0	-95 642,0	-1 999,0	-62 524,0		-95 642,0
						-109,0	-3,0	-31 120,0	-857,0			
785	425	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	285,5	1 636,0	136,0	467 078,0	38 828,0	59 955,0		467 078,0
						1 290,0	44,0	368 295,0	12 562,0			
786	426	233-101-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	$м^2$	291,21	5 644,0		1 643 589,0		1 643 589,0		1 643 589,0
787	427	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7	2 266,0	96,0	15 862,0	672,0	3 192,0		15 862,0
						1 714,0	35,0	11 998,0	245,0			
788	428	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	7	1 650,0	109,0	11 550,0	763,0			11 550,0
						1 541,0	38,0	10 787,0	266,0			
789	429	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	7,21	3 062,0		22 077,0		22 077,0		22 077,0
790	430	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	7	727,0	4,0	5 089,0	28,0	2 387,0		5 089,0
						382,0	1,0	2 674,0	7,0			
791	431	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7	2 298,0	96,0	16 086,0	672,0	3 416,0		16 086,0
						1 714,0	35,0	11 998,0	245,0			
792	432	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7	793,0	81,0	5 551,0	567,0	4 249,0		5 551,0
						105,0	29,0	735,0	203,0			
793	433	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,04032	77 567,0	4 806,0	3 128,0	194,0	8,0		3 128,0
						72 573,0	1 576,0	2 926,0	64,0			
794	434	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04032	356 257,0		14 364,0		14 364,0		14 364,0
795	435	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	7	6 947,0	448,0	48 629,0	3 136,0	8 603,0		48 629,0
						5 270,0	149,0	36 890,0	1 043,0			
796	436	232-201-1359 *СпрСЦ 09.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	$м^2$	7,14	13 079,0		93 384,0		93 384,0		93 384,0
797	437	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	113,15	1 650,0	109,0	186 698,0	12 334,0			186 698,0
						1 541,0	38,0	174 364,0	4 300,0			
798	438	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	5,827225	67 787,0		395 010,0		395 010,0		395 010,0
799	439	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	113,15	2 298,0	96,0	260 019,0	10 862,0	55 217,0		260 019,0
						1 714,0	35,0	193 939,0	3 960,0			
800	440	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	113,15	952,0	97,0	107 719,0	10 975,0	82 486,0		107 719,0
						126,0	35,0	14 257,0	3 960,0			
801	441	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,651744	77 567,0	4 806,0	50 554,0	3 132,0	123,0		50 554,0
						72 573,0	1 576,0	47 299,0	1 027,0			
802	442	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,651744	356 257,0		232 188,0		232 188,0		232 188,0
803	443	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		113,15	5 732,0	184,0	648 576,0	20 820,0	248 138,0		648 576,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		3 355,0	31,0	379 618,0	3 508,0			
804	444	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	113,15	3 250,0	95,0	367 738,0	10 750,0	127 973,0		367 738,0
						2 024,0	17,0	229 016,0	1 924,0			
805	445	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	253,456	435,0		110 253,0		110 253,0		110 253,0
806	446	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	113,15	2 298,0	96,0	260 019,0	10 862,0	55 217,0		260 019,0
						1 714,0	35,0	193 939,0	3 960,0			
807	447	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	113,15	444,0	45,0	50 239,0	5 091,0	38 471,0		50 239,0
						59,0	16,0	6 676,0	1 810,0			
808	448	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,651744	77 567,0	4 806,0	50 554,0	3 132,0	123,0		50 554,0
						72 573,0	1 576,0	47 299,0	1 027,0			
809	449	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,651744	356 257,0		232 188,0		232 188,0		232 188,0
810	450	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	113,15	8 946,0	62,0	1 012 240,0	7 015,0	113 150,0		1 012 240,0
						7 884,0	19,0	892 075,0	2 150,0			
811	451	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	$м^2$	115,413	8 641,0		997 284,0		997 284,0		997 284,0
812	452	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	382,32	2 266,0	96,0	866 337,0	36 703,0	174 338,0		866 337,0
						1 714,0	35,0	655 296,0	13 381,0			
813	453	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	382,32	332,0	36,0	126 930,0	13 763,0	95 580,0		126 930,0
						46,0	13,0	17 587,0	4 970,0			
814	454	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	382,32	1 650,0	109,0	630 828,0	41 673,0			630 828,0
						1 541,0	38,0	589 155,0	14 528,0			
815	455	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	19,68948	67 787,0		1 334 691,0		1 334 691,0		1 334 691,0
816	456	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	$м^2$	382,32	727,0	4,0	277 947,0	1 529,0	130 371,0		277 947,0
						382,0	1,0	146 046,0	382,0			
817	457	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	382,32	2 298,0	96,0	878 571,0	36 703,0	186 572,0		878 571,0
						1 714,0	35,0	655 296,0	13 381,0			
818	458	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	382,32	1 270,0	130,0	485 546,0	49 702,0	371 615,0		485 546,0
						168,0	47,0	64 230,0	17 969,0			
819	459	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2,202163	77 567,0	4 806,0	170 815,0	10 584,0	414,0		170 815,0
						72 573,0	1 576,0	159 818,0	3 471,0			
820	460	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,202163	356 257,0		784 536,0		784 536,0		784 536,0
821	461	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	382,32	2 887,0	41,0	1 103 758,0	15 676,0	397 613,0		1 103 758,0
						1 806,0	11,0	690 470,0	4 206,0			
822	462	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	382,32	11 148,0	14,0	4 262 103,0	5 353,0	2 997 389,0		4 262 103,0
						3 294,0	3,0	1 259 362,0	1 147,0			
823	463	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	534,25	2 266,0	96,0	1 210 610,0	51 288,0	243 619,0		1 210 610,0
						1 714,0	35,0	915 704,0	18 699,0			
824	464	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	534,25	30,0	3,0	16 028,0	1 603,0	12 288,0		16 028,0
						4,0	1,0	2 137,0	534,0			
825	465	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	534,25	1 650,0	109,0	881 512,0	58 234,0			881 512,0
						1 541,0	38,0	823 279,0	20 302,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
826	466	234-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло,звуко и гидроизоляции толщиной 20 мм,плотностью 33 кг/м^3	м^2	550,2775	3 062,0		1 684 950,0		1 684 950,0		1 684 950,0
827	467	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	534,25	727,0 382,0	4,0 1,0	388 400,0 204 084,0	2 137,0 534,0	182 179,0		388 400,0
828	468	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	534,25	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	1 227 706,0 915 704,0	51 288,0 18 699,0	260 714,0		1 227 706,0
829	469	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	534,25	952,0 126,0	97,0 35,0	508 606,0 67 316,0	51 823,0 18 699,0	389 468,0		508 606,0
830	470	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3,07728	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	238 695,0 223 327,0	14 790,0 4 850,0	579,0		238 695,0
831	471	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,07728	356 257,0		1 096 303,0		1 096 303,0		1 096 303,0
832	472	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	534,25	2 887,0 1 806,0	41,0 11,0	1 542 380,0 964 856,0	21 905,0 5 877,0	555 620,0		1 542 380,0
833	473	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	м^2	534,25	1 636,0 1 290,0	136,0 44,0	874 033,0 689 182,0	72 658,0 23 507,0	112 192,0		874 033,0
834	474	233-101-0116 *СпрСЦ 09.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный,толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм,класс 34-43 типа IVC	м^2	544,935	5 644,0		3 075 613,0		3 075 613,0		3 075 613,0
835	475	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	112,28	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	258 019,0 192 448,0	10 779,0 3 930,0	54 793,0		258 019,0
836	476	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	112,28	1 270,0 168,0	130,0 47,0	142 596,0 18 863,0	14 596,0 5 277,0	109 136,0		142 596,0
837	477	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,646733	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	50 165,0 46 935,0	3 108,0 1 019,0	122,0		50 165,0
838	478	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,646733	356 257,0		230 403,0		230 403,0		230 403,0
839	479	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	112,28	6 947,0 5 270,0	448,0 149,0	780 009,0 591 716,0	50 302,0 16 730,0	137 992,0		780 009,0
840	480	232-201-1359 *СпрСЦ 09.2024*	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi матовая техническая,размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA,ALBINO,FONDAMENTA,IRPINA	м^2	114,5256	13 079,0		1 497 880,0		1 497 880,0		1 497 880,0
841	481	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	44,84	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	101 607,0 76 856,0	4 304,0 1 569,0	20 447,0		101 607,0
842	482	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	44,84	332,0 46,0	36,0 13,0	14 887,0 2 063,0	1 614,0 583,0	11 210,0		14 887,0
843	483	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м^2	44,84	1 650,0 1 541,0	109,0 38,0	73 986,0 69 098,0	4 888,0 1 704,0			73 986,0
844	484	234-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м^3	2,30926	67 787,0		156 538,0		156 538,0		156 538,0
845	485	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в два слоя	м^2	44,84	727,0 382,0	4,0 1,0	32 599,0 17 129,0	180,0 45,0	15 290,0		32 599,0
846	486	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	44,84	2 298,0 1 714,0	96,0 35,0	103 042,0 76 856,0	4 304,0 1 569,0	21 882,0		103 042,0
847	487	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		44,84	1 270,0	130,0	56 947,0	5 829,0	43 584,0		56 947,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		168,0	47,0	7 533,0	2 107,0			
848	488	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,258278	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	20 034,0 18 744,0	1 241,0 407,0	49,0		20 034,0
849	489	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,258278	356 257,0		92 013,0		92 013,0		92 013,0
850	490	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	44,84	8 946,0 7 884,0	62,0 19,0	401 139,0 353 519,0	2 780,0 852,0	44 840,0		401 139,0
851	491	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м²	45,7368	8 641,0		395 212,0		395 212,0		395 212,0
852	492	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	1 561,89	615,0 427,0	7,0 2,0	960 562,0 666 927,0	10 933,0 3 124,0	282 702,0		960 562,0
853	493	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	659,74	1 576,0 1 538,0	6,0 2,0	1 039 750,0 1 014 680,0	3 958,0 1 319,0	21 112,0		1 039 750,0
854	494	232-201-1617 *СпрСЦ 09.2024*	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi матовая,структурированная,размерами 30х60 см коллекции CARMO,ONDA,MARCEAU,FLORIAN	м²	46,643618	8 641,0		403 048,0		403 048,0		403 048,0
855	495	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	59,34	3 745,0 1 374,0	37,0 11,0	222 228,0 81 533,0	2 196,0 653,0	138 499,0		222 228,0
856	496	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах /для полов из пвх плитки/	м	475,245	615,0 427,0	7,0 2,0	292 276,0 202 930,0	3 326,0 950,0	86 019,0		292 276,0
857	497	6112-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями,с шагом 1000 мм из Г-образного профиля	м²	2 972,08	5 975,0 5 472,0	30,0 8,0	17 758 178,0 16 263 222,0	89 163,0 23 777,0	1 405 794,0		17 758 178,0
858	498	231-102-0401 *СпрСЦ 09.2024*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м²	2 972,08	6 249,0		18 572 528,0		18 572 528,0		18 572 528,0
859	499	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	2 839,81	1 903,0 1 331,0	9,0 3,0	5 404 158,0 3 779 787,0	25 558,0 8 519,0	1 598 813,0		5 404 158,0
860	500	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м³	365,78262	44 521,0		16 285 008,0		16 285 008,0		16 285 008,0
861	501	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Мембрана фасадная,негорючая,ветрозащитная,на основе стеклоткани,сила растяжения 1400/1000,водоотталкивание - не менее 90%,паропроницаемость - 0,08 мг/(м.ч.ПА)	м²	2 810,37	561,0		1 576 618,0		1 576 618,0		1 576 618,0
862	502	6112-0401-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м²	2 972,08	2 471,0 2 006,0	8,0 3,0	7 344 010,0 5 961 992,0	23 776,0 8 916,0	1 358 241,0		7 344 010,0
863	503	231-305-0801 *СпрСЦ 09.2024*	Панель стальная композитная толщиной 2 мм,толщиной защитного покрытия 0,3 мм /АР 51/	м²	2 972,08	10 452,0		31 064 180,0		31 064 180,0		31 064 180,0
864	504	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка фасада керамогранитными плитами,без теплоизоляционного слоя	м²	409,59	17 469,0 17 067,0	94,0 26,0	7 155 128,0 6 990 473,0	38 501,0 10 649,0	126 154,0		7 155 128,0
865	505	231-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: природный камень	м²	409,59	7 246,0		2 967 889,0		2 967 889,0		2 967 889,0
866	506	231-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,полированная,толщина 20 мм	м²	409,59	14 526,0		5 949 704,0		5 949 704,0		5 949 704,0
867	507	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки,высота до 16 м	м²	2 600,57	3 080,0 2 614,0	152,0 52,0	8 009 756,0 6 797 890,0	395 287,0 135 230,0	816 579,0		8 009 756,0
868	508	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м²	1 648,99	1 836,0 1 813,0	8,0 3,0	3 027 546,0 2 989 619,0	13 192,0 4 947,0	24 735,0		3 027 546,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
869	509	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м^2	254,02	3 867,0	21,0	982 295,0	5 334,0	92 209,0		982 295,0
						3 483,0	6,0	884 752,0	1 524,0			
870	510	1212-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние.Окраска клеевая простая	м^2	254,02	810,0	13,0	205 756,0	3 302,0	13 971,0		205 756,0
						742,0	5,0	188 483,0	1 270,0			
871	511	6112-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,стена и перегородка из блоков и плит	м^2	1 348,68	1 738,0	16,0	2 344 006,0	21 579,0	125 427,0		2 344 006,0
						1 629,0	6,0	2 197 000,0	8 092,0			
872	512	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м^2	257,02	4 699,0	341,0	1 207 737,0	87 644,0	103 836,0		1 207 737,0
						3 954,0	148,0	1 016 257,0	38 039,0			
873	513	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	257,02	2 274,0	14,0	584 463,0	3 598,0	93 298,0		584 463,0
						1 897,0	3,0	487 567,0	771,0			
874	514	1212-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние.Окраска клеевая простая	м^2	257,02	810,0	13,0	208 186,0	3 341,0	14 136,0		208 186,0
						742,0	5,0	190 709,0	1 285,0			
875	515	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	159,35	2 274,0	14,0	362 362,0	2 231,0	57 844,0		362 362,0
						1 897,0	3,0	302 287,0	478,0			
876	516	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м^2	75,36	4 699,0	341,0	354 117,0	25 697,0	30 445,0		354 117,0
						3 954,0	148,0	297 973,0	11 153,0			
877	517	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),стена	м^2	159,35	1 430,0	6,0	227 870,0	956,0	50 674,0		227 870,0
						1 106,0	2,0	176 241,0	319,0			
878	518	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м^2	1 139,49	1 836,0	8,0	2 092 104,0	9 115,0	17 092,0		2 092 104,0
						1 813,0	3,0	2 065 895,0	3 418,0			
879	519	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м^2	1 139,49	3 867,0	21,0	4 406 408,0	23 929,0	413 635,0		4 406 408,0
						3 483,0	6,0	3 968 844,0	6 837,0			
880	520	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	1 139,49	1 746,0	11,0	1 989 550,0	12 534,0	207 387,0		1 989 550,0
						1 553,0	3,0	1 769 628,0	3 418,0			
881	521	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м^2	316,62	1 836,0	8,0	581 314,0	2 533,0	4 749,0		581 314,0
						1 813,0	3,0	574 032,0	950,0			
882	522	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м^2	316,62	3 867,0	21,0	1 224 370,0	6 649,0	114 934,0		1 224 370,0
						3 483,0	6,0	1 102 787,0	1 900,0			
883	523	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску	м^2	316,62	1 557,0	3,0	492 977,0	950,0	36 412,0		492 977,0
						1 439,0	1,0	455 616,0	317,0			
884	524	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	29,58	7 773,0	46,0	229 925,0	1 361,0	37 537,0		229 925,0
						6 458,0	15,0	191 028,0	444,0			
885	525	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	30,4674	968,0		29 492,0		29 492,0		29 492,0
886	526	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	29,58	2 749,0	5,0	81 315,0	148,0	4 496,0		81 315,0
						2 592,0	1,0	76 671,0	30,0			
887	527	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	29,58	1 746,0	11,0	51 647,0	326,0	5 384,0		51 647,0
						1 553,0	3,0	45 938,0	89,0			
888	528	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м^2	3 358,23	5 622,0	358,0	18 879 969,0	1 202 246,0	1 752 996,0		18 879 969,0
						4 742,0	154,0	15 924 727,0	517 167,0			
889	529	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	3 358,23	1 944,0	14,0	6 528 399,0	47 016,0	866 424,0		6 528 399,0
						1 672,0	3,0	5 614 961,0	10 075,0			
890	530	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой,первый слой		123,82	233,0	4,0	28 850,0	495,0			28 850,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		229,0	0,0	28 355,0	0,0			
891	531	6111-0501-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой ЭП-0010,последующий слой	$м^2$	123,82	233,0	4,0	28 850,0	495,0			28 850,0
						229,0	0,0	28 355,0	0,0			
892	532	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	34,91724	448,0		15 643,0		15 643,0		15 643,0
893	533	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	$м^2$	2 449,08	2 740,0	3,0	6 710 479,0	7 347,0	3 751 991,0		6 710 479,0
						1 205,0	1,0	2 951 141,0	2 449,0			
894	534	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	2 449,08	1 532,0	1,0	3 751 991,0	2 449,0	2 199 274,0		3 751 991,0
						633,0	0,0	1 550 268,0	0,0			
895	535	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	909,15	3 040,0	11,0	2 763 816,0	10 000,0	1 499 188,0		2 763 816,0
						1 380,0	3,0	1 254 627,0	2 727,0			
896	536	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунт-шпаклевкой,первый слой	$м^2$	28	233,0	4,0	6 524,0	112,0			6 524,0
						229,0	0,0	6 412,0	0,0			
897	537	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,732	310,0		1 467,0		1 467,0		1 467,0
898	538	6111-0502-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка поверхности стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20,первый слой/Набрызг клеем Master FLX 24	$м^2$	28	7 588,0	329,0	212 464,0	9 212,0			212 464,0
						7 259,0	100,0	203 252,0	2 800,0			
899	539	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов,фонтанов	кг	87,64	214,0		18 755,0		18 755,0		18 755,0
900	540	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором,стена цементно-перезитовым раствором	$м^2$	28	5 549,0	302,0	155 372,0	8 456,0	18 144,0		155 372,0
						4 599,0	130,0	128 772,0	3 640,0			
901	541	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,732	310,0		1 467,0		1 467,0		1 467,0
902	542	6111-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция стен,фундаментов из сухих смесей на цементной основе,толщина слоя до 3 мм	$м^2$	28	10 233,0	161,0	286 524,0	4 508,0	248 836,0		286 524,0
						1 185,0	48,0	33 180,0	1 344,0			
903	543	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	28	9 338,0	51,0	261 464,0	1 428,0	5 936,0		261 464,0
						9 075,0	18,0	254 100,0	504,0			
904	544	232-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для отделки бассейнов,фонтанов	кг	112	214,0		23 968,0		23 968,0		23 968,0
905	545	232-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Мозаика из стекла сеточной основе	$м^2$	28,56	10 287,0		293 797,0		293 797,0		293 797,0
906	546	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная,стена	$м^2$	28,95	9 257,0	114,0	267 990,0	3 300,0	58 566,0		267 990,0
						7 120,0	41,0	206 124,0	1 187,0			
907	547	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	28,95	2 274,0	14,0	65 832,0	405,0	10 509,0		65 832,0
						1 897,0	3,0	54 918,0	87,0			
908	548	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	28,95	1 944,0	14,0	56 279,0	405,0	7 469,0		56 279,0
						1 672,0	3,0	48 404,0	87,0			
909	549	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	$м^2$	28,95	1 555,0	11,0	45 017,0	319,0	4 748,0		45 017,0
						1 380,0	3,0	39 951,0	87,0			
910	550	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	$м^2$	775,6	4 699,0	341,0	3 644 544,0	264 480,0	313 343,0		3 644 544,0
						3 954,0	148,0	3 066 722,0	114 789,0			
911	551	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой /два слоя/	$м^2$	65,8	2 632,0	90,0	173 186,0	5 922,0	43 033,0		173 186,0
						1 888,0	13,0	124 230,0	855,0			
912	552	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105		65,8	692,0	47,0	45 534,0	3 092,0	526,0		45 534,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		637,0	8,0	41 915,0	526,0			
913	553	217-703-0102 *СпрСЦ 09.2024*	Полимерный эластичный двухкомпонентный состав Robo FLEX EP	кг	167,132	6 528,0		1 091 038,0		1 091 038,0		1 091 038,0
914	554	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	775,6	9 620,0 9 075,0	51,0 18,0	7 461 272,0 7 038 570,0	39 556,0 13 961,0	383 146,0		7 461 272,0
915	555	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	791,112	1 416,0		1 120 215,0		1 120 215,0		1 120 215,0
916	556	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	25	9 620,0 9 075,0	51,0 18,0	240 500,0 226 875,0	1 275,0 450,0	12 350,0		240 500,0
917	557	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	25,5	1 416,0		36 108,0		36 108,0		36 108,0
918	558	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м²	1 226,92	1 836,0 1 813,0	8,0 3,0	2 252 625,0 2 224 406,0	9 816,0 3 681,0	18 404,0		2 252 625,0
919	559	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м²	1 226,92	3 867,0 3 483,0	21,0 6,0	4 744 500,0 4 273 362,0	25 766,0 7 362,0	445 372,0		4 744 500,0
920	560	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м²	1 226,92	1 746,0 1 553,0	11,0 3,0	2 142 202,0 1 905 407,0	13 496,0 3 681,0	223 300,0		2 142 202,0
921	561	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м²	141,89	1 836,0 1 813,0	8,0 3,0	260 510,0 257 247,0	1 135,0 426,0	2 128,0		260 510,0
922	562	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м²	141,89	3 867,0 3 483,0	21,0 6,0	548 689,0 494 203,0	2 979,0 851,0	51 506,0		548 689,0
923	563	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску	м²	141,89	1 557,0 1 439,0	3,0 1,0	220 923,0 204 180,0	426,0 142,0	16 318,0		220 923,0
924	564	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м²	2 574,12	5 622,0 4 742,0	358,0 154,0	14 471 703,0 12 206 477,0	921 534,0 396 414,0	1 343 690,0		14 471 703,0
925	565	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м²	2 574,12	1 944,0 1 672,0	14,0 3,0	5 004 089,0 4 303 929,0	36 037,0 7 722,0	664 123,0		5 004 089,0
926	566	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м²	2 574,12	2 740,0 1 205,0	3,0 1,0	7 053 089,0 3 101 815,0	7 722,0 2 574,0	3 943 552,0		7 053 089,0
927	567	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м²	2 574,12	1 532,0 633,0	1,0 0,0	3 943 552,0 1 629 418,0	2 574,0 0,0	2 311 560,0		3 943 552,0
928	568	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м²	348,68	4 699,0 3 954,0	341,0 148,0	1 638 447,0 1 378 681,0	118 900,0 51 605,0	140 867,0		1 638 447,0
929	569	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	348,68	9 620,0 9 075,0	51,0 18,0	3 354 302,0 3 164 271,0	17 782,0 6 276,0	172 248,0		3 354 302,0
930	570	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	355,6536	1 416,0		503 605,0		503 605,0		503 605,0
931	571	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м²	1 220,42	1 836,0 1 813,0	8,0 3,0	2 240 691,0 2 212 621,0	9 763,0 3 661,0	18 306,0		2 240 691,0
932	572	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза	м²	1 220,42	3 867,0 3 483,0	21,0 6,0	4 719 364,0 4 250 723,0	25 629,0 7 323,0	443 012,0		4 719 364,0
933	573	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м²	1 220,42	1 746,0 1 553,0	11,0 3,0	2 130 853,0 1 895 312,0	13 424,0 3 661,0	222 116,0		2 130 853,0
934	574	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором,потолок из сборных плит	м²	146,64	1 836,0 1 813,0	8,0 3,0	269 231,0 265 858,0	1 173,0 440,0	2 200,0		269 231,0
935	575	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,за два раза		146,64	3 867,0	21,0	567 057,0	3 080,0	53 230,0		567 057,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2		3 483,0	6,0	510 747,0	880,0			
936	576	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок,подготовленный под окраску	м^2	146,64	1 557,0	3,0	228 318,0	440,0	16 863,0		228 318,0
						1 439,0	1,0	211 015,0	147,0			
937	577	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная,стена	м^2	2 537,77	5 622,0	358,0	14 267 343,0	908 522,0	1 324 716,0		14 267 343,0
						4 742,0	154,0	12 034 105,0	390 817,0			
938	578	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м^2	2 537,77	1 944,0	14,0	4 933 425,0	35 528,0	654 744,0		4 933 425,0
						1 672,0	3,0	4 243 151,0	7 613,0			
939	579	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена,подготовленная под окраску	м^2	2 537,77	2 740,0	3,0	6 953 490,0	7 614,0	3 887 864,0		6 953 490,0
						1 205,0	1,0	3 058 013,0	2 538,0			
940	580	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м^2	2 537,77	1 532,0	1,0	3 887 864,0	2 538,0	2 278 917,0		3 887 864,0
						633,0	0,0	1 606 408,0	0,0			
941	581	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая,стена	м^2	370,58	4 699,0	341,0	1 741 355,0	126 368,0	149 715,0		1 741 355,0
						3 954,0	148,0	1 465 273,0	54 846,0			
942	582	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	370,58	9 620,0	51,0	3 564 980,0	18 899,0	183 067,0		3 564 980,0
						9 075,0	18,0	3 363 014,0	6 670,0			
943	583	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	377,9916	1 416,0		535 236,0		535 236,0		535 236,0
944	584	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м^2	107,98	7 773,0	46,0	839 329,0	4 967,0	137 027,0		839 329,0
						6 458,0	15,0	697 335,0	1 620,0			
945	585	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м^2	111,2194	968,0		107 660,0		107 660,0		107 660,0
946	586	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку,облицованного гипсокартонными листами	м^2	107,98	2 749,0	5,0	296 837,0	540,0	16 413,0		296 837,0
						2 592,0	1,0	279 884,0	108,0			
947	587	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям,потолок подготовленный под окраску	м^2	107,98	1 746,0	11,0	188 533,0	1 188,0	19 652,0		188 533,0
						1 553,0	3,0	167 693,0	324,0			
948	588	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами,откоса плоского оконного и дверного	м^2	322,4	12 492,0	151,0	4 027 421,0	48 683,0	343 356,0		4 027 421,0
						11 276,0	57,0	3 635 382,0	18 377,0			
949	589	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе,толщина до 10 мм	м^2	322,4	5 428,0	59,0	1 749 987,0	19 021,0	113 485,0		1 749 987,0
						5 017,0	18,0	1 617 481,0	5 803,0			
950	590	6112-0302-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом высококачественная по сборным конструкциям,стена подготовленная под окраску	м^2	322,4	3 013,0	14,0	971 391,0	4 514,0	66 415,0		971 391,0
						2 793,0	5,0	900 463,0	1 612,0			
951	591	6112-0302-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом,-разделка по эскизам,категория сложности 3	м^2	2 167,942	9 106,0	3,0	19 741 280,0	6 504,0			19 741 280,0
						9 103,0	1,0	19 734 776,0	2 168,0			
952	592	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	36,855014	306,0		11 278,0		11 278,0		11 278,0
953	593	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	0,8	46 277,0	8 076,0	37 022,0	6 460,0	3 330,0		37 022,0
						34 039,0	1 883,0	27 231,0	1 506,0			
954	594	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	234,08	101,2		23 689,0		23 689,0		23 689,0
955	595	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	1,5	16 123,0	4 769,0	24 184,0	7 154,0	1 169,0		24 184,0
						10 575,0	1 026,0	15 862,0	1 539,0			
956	596	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5225	22 412,0		34 122,0		34 122,0		34 122,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
957	597	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1092	440 050,0		48 053,0		48 053,0		48 053,0
958	598	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	7,35	2 266,0	96,0	16 655,0	705,0	3 352,0		16 655,0
						1 714,0	35,0	12 598,0	257,0			
959	599	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	7,35	1 207,0	130,0	8 871,0	955,0	6 681,0		8 871,0
						168,0	47,0	1 235,0	345,0			
960	600	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	26,45	13 272,0	297,0	351 044,0	7 856,0	17 907,0		351 044,0
						12 298,0	88,0	325 282,0	2 328,0			
961	601	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	26,45	17 251,0		456 289,0		456 289,0		456 289,0
962	602	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	9,36	3 584,0	279,0	33 546,0	2 611,0	4 380,0		33 546,0
						2 837,0	89,0	26 554,0	833,0			
963	603	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,07956	1 146 249,0		91 196,0		91 196,0		91 196,0
964	604	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	2,30724	440,0	8,0	1 015,0	19,0	397,0		1 015,0
						260,0	2,0	600,0	5,0			
965	605	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0176	2 466 337,0	4 544,0	43 408,0	80,0	20 714,0		43 408,0
						1 284 877,0	1 491,0	22 614,0	26,0			
966	606	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,25268	85 525,0	34 150,0	21 610,0	8 629,0	3 515,0		21 610,0
						37 465,0	9 247,0	9 467,0	2 337,0			
967	607	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2414	337 812,0		81 548,0		81 548,0		81 548,0
968	608	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01128	305 482,0		3 446,0		3 446,0		3 446,0
969	609	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,20434	127 181,0	29 030,0	25 988,0	5 932,0	2 360,0		25 988,0
						86 603,0	7 823,0	17 696,0	1 599,0			
970	610	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,20434	337 451,0		68 955,0		68 955,0		68 955,0
971	611	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,42737	409 334,0	57 567,0	174 937,0	24 602,0	2 025,0		174 937,0
						347 028,0	15 280,0	148 309,0	6 530,0			
972	612	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,20756	322 982,0		67 038,0		67 038,0		67 038,0
973	613	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,21981	352 895,0		77 570,0		77 570,0		77 570,0
974	615	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	18,4	5 600,0	134,0	103 040,0	2 466,0	69 718,0		103 040,0
						1 677,0	44,0	30 857,0	810,0			
975	616	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	18,5	2 612,0	471,0	48 322,0	8 714,0	3 589,0		48 322,0
						1 947,0	130,0	36 020,0	2 405,0			
976	617	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	18,5	3 211,0		59 404,0		59 404,0		59 404,0
977	618	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	18,5	21 014,0	3 077,0	388 759,0	56 924,0	31 709,0		388 759,0
						16 223,0	629,0	300 126,0	11 636,0			
978	619	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,5	3 560,0		65 860,0		65 860,0		65 860,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
979	620	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	6	8 414,0	41,0	50 484,0	246,0	16 104,0		50 484,0
						5 689,0	9,0	34 134,0	54,0			
980	621	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	2,8	4 239,0	36,0	11 869,0	101,0	7 213,0		11 869,0
						1 627,0	10,0	4 556,0	28,0			
981	622	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0	0,0	15 448,0	0,0	6 468,0		15 448,0
						2 427,0	0,0	8 980,0	0,0			
982	623	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,27872	301 866,0	78 098,0	84 136,0	21 767,0	7 310,0		84 136,0
						197 542,0	22 120,0	55 059,0	6 165,0			
983	624	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,27872	1 146 249,0		319 483,0		319 483,0		319 483,0
984	625	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	8,08288	440,0	8,0	3 556,0	64,0	1 390,0		3 556,0
						260,0	2,0	2 102,0	16,0			
985	626	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14	7 238,0	185,0	101 332,0	2 590,0	630,0		101 332,0
						7 008,0	61,0	98 112,0	854,0			
986	627	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14	4 600,0		64 400,0		64 400,0		64 400,0
987	628	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	1,05	46 277,0	8 076,0	48 591,0	8 480,0	4 370,0		48 591,0
						34 039,0	1 883,0	35 741,0	1 977,0			
988	629	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	307,23	101,2		31 092,0		31 092,0		31 092,0
989	630	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м^2	2,6	4 575,0	151,0	11 895,0	392,0	991,0		11 895,0
						4 043,0	67,0	10 512,0	174,0			
990	631	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	6,195	2 266,0	96,0	14 038,0	595,0	2 825,0		14 038,0
						1 714,0	35,0	10 618,0	217,0			
991	632	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	6,195	1 207,0	130,0	7 477,0	805,0	5 631,0		7 477,0
						168,0	47,0	1 041,0	291,0			
992	633	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 м^2 до 3 штук	м^2	11,6	13 272,0	297,0	153 955,0	3 445,0	7 853,0		153 955,0
						12 298,0	88,0	142 657,0	1 021,0			
993	634	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	м^2	11,6	17 251,0		200 112,0		200 112,0		200 112,0
994	635	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	6	3 584,0	279,0	21 504,0	1 674,0	2 808,0		21 504,0
						2 837,0	89,0	17 022,0	534,0			
995	636	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,03192	1 146 249,0		36 588,0		36 588,0		36 588,0
996	637	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	0,92568	440,0	8,0	407,0	8,0	159,0		407,0
						260,0	2,0	241,0	2,0			
997	638	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
998	639	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,18159	85 525,0	34 150,0	15 530,0	6 201,0	2 526,0		15 530,0
						37 465,0	9 247,0	6 803,0	1 679,0			
999	640	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17595	337 812,0		59 438,0		59 438,0		59 438,0
1000	641	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1001	642	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,12212	127 181,0	29 030,0	15 531,0	3 545,0	1 410,0		15 531,0
						86 603,0	7 823,0	10 576,0	955,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002	643	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,12212	337 451,0		41 210,0		41 210,0		41 210,0
1003	644	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,3993	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	163 447,0 138 568,0	22 986,0 6 101,0	1 892,0		163 447,0
1004	645	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,30017	322 982,0		96 950,0		96 950,0		96 950,0
1005	646	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09913	352 895,0		34 982,0		34 982,0		34 982,0
1006	647	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	20,38729	293,0 222,0	4,0 0,0	5 973,0 4 526,0	82,0 0,0	1 366,0		5 973,0
1007	648	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	20,38729	440,0 260,0	8,0 2,0	8 970,0 5 301,0	163,0 41,0	3 507,0		8 970,0
1008	649	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	9,3	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	52 080,0 15 596,0	1 246,0 409,0	35 238,0		52 080,0
1009	650	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	9,4	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	24 553,0 18 302,0	4 427,0 1 222,0	1 824,0		24 553,0
1010	651	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,4	3 211,0		30 183,0		30 183,0		30 183,0
1011	652	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	9,4	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	197 532,0 152 496,0	28 924,0 5 913,0	16 112,0		197 532,0
1012	653	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,4	3 560,0		33 464,0		33 464,0		33 464,0
1013	654	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1014	655	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,6	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	6 782,0 2 603,0	58,0 16,0	4 122,0		6 782,0
1015	656	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1016	657	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,25621	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	77 341,0 50 612,0	20 009,0 5 667,0	6 719,0		77 341,0
1017	658	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,25621	1 146 249,0		293 680,0		293 680,0		293 680,0
1018	659	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	7,43009	440,0 260,0	8,0 2,0	3 269,0 1 932,0	60,0 15,0	1 278,0		3 269,0
1019	660	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	12,6	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	91 199,0 88 301,0	2 331,0 769,0	567,0		91 199,0
1020	661	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	12,6	4 600,0		57 960,0		57 960,0		57 960,0
1021	662	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	$м^3$	1	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	4 162,0		46 277,0
1022	663	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	292,6	101,2		29 611,0		29 611,0		29 611,0
1023	664	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,5	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	11 438,0 10 108,0	378,0 168,0	953,0		11 438,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1024	665	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	5,472	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	12 400,0 9 379,0	526,0 192,0	2 495,0		12 400,0
1025	666	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,472	1 207,0 168,0	130,0 47,0	6 605,0 919,0	711,0 257,0	4 974,0		6 605,0
1026	667	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	10,62	13 272,0 12 298,0	297,0 88,0	140 949,0 130 605,0	3 155,0 935,0	7 190,0		140 949,0
1027	668	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	10,62	17 251,0		183 206,0		183 206,0		183 206,0
1028	669	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	9,68	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	34 693,0 27 462,0	2 701,0 862,0	4 530,0		34 693,0
1029	670	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05139	1 146 249,0		58 906,0		58 906,0		58 906,0
1030	671	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	1,49031	440,0 260,0	8,0 2,0	656,0 387,0	12,0 3,0	256,0		656,0
1031	672	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	21 704,0 11 307,0	40,0 13,0	10 357,0		21 704,0
1032	673	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,17948	85 525,0 37 465,0	34 150,0 9 247,0	15 350,0 6 724,0	6 130,0 1 660,0	2 497,0		15 350,0
1033	674	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17384	337 812,0		58 725,0		58 725,0		58 725,0
1034	675	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1035	676	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,11094	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	14 109,0 9 608,0	3 221,0 868,0	1 281,0		14 109,0
1036	677	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,11094	337 451,0		37 437,0		37 437,0		37 437,0
1037	678	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,35197	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	144 073,0 122 143,0	20 262,0 5 378,0	1 668,0		144 073,0
1038	679	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27008	322 982,0		87 231,0		87 231,0		87 231,0
1039	680	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08189	352 895,0		28 899,0		28 899,0		28 899,0
1040	681	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,62931	293,0 222,0	4,0 0,0	5 458,0 4 136,0	75,0 0,0	1 248,0		5 458,0
1041	682	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	18,62931	440,0 260,0	8,0 2,0	8 197,0 4 844,0	149,0 37,0	3 204,0		8 197,0
1042	683	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	8,7	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	48 720,0 14 590,0	1 166,0 383,0	32 964,0		48 720,0
1043	684	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	8,8	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	22 986,0 17 134,0	4 145,0 1 144,0	1 707,0		22 986,0
1044	685	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,8	3 211,0		28 257,0		28 257,0		28 257,0
1045	686	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	8,8	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	184 923,0 142 762,0	27 077,0 5 535,0	15 083,0		184 923,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1046	687	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	8,8	3 560,0		31 328,0		31 328,0		31 328,0
1047	688	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1048	689	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1049	690	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1050	691	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,2435	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	73 504,0 48 101,0	19 017,0 5 386,0	6 386,0		73 504,0
1051	692	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,2435	1 146 249,0		279 112,0		279 112,0		279 112,0
1052	693	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	7,0615	440,0 260,0	8,0 2,0	3 107,0 1 836,0	56,0 14,0	1 215,0		3 107,0
1053	694	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	11,9	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	86 132,0 83 395,0	2 202,0 726,0	536,0		86 132,0
1054	695	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	11,9	4 600,0		54 740,0		54 740,0		54 740,0
1055	696	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	1,2	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	55 532,0 40 847,0	9 692,0 2 260,0	4 994,0		55 532,0
1056	697	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	351,12	101,2		35 533,0		35 533,0		35 533,0
1057	698	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м^2	2	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	9 150,0 8 086,0	302,0 134,0	762,0		9 150,0
1058	699	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	5,168	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	11 711,0 8 858,0	496,0 181,0	2 356,0		11 711,0
1059	700	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	5,168	1 207,0 168,0	130,0 47,0	6 238,0 868,0	672,0 243,0	4 698,0		6 238,0
1060	701	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 м^2 до 3 штук	м^2	10,62	13 272,0 12 298,0	297,0 88,0	140 949,0 130 605,0	3 155,0 935,0	7 190,0		140 949,0
1061	702	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	м^2	10,62	17 251,0		183 206,0		183 206,0		183 206,0
1062	703	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	4,84	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	17 347,0 13 731,0	1 351,0 431,0	2 265,0		17 347,0
1063	704	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,02569	1 146 249,0		29 447,0		29 447,0		29 447,0
1064	705	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	0,74501	440,0 260,0	8,0 2,0	328,0 194,0	5,0 1,0	128,0		328,0
1065	706	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	21 704,0 11 307,0	40,0 13,0	10 357,0		21 704,0
1066	707	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,17948	85 525,0 37 465,0	34 150,0 9 247,0	15 350,0 6 724,0	6 130,0 1 660,0	2 497,0		15 350,0
1067	708	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17384	337 812,0		58 725,0		58 725,0		58 725,0
1068	709	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
1069	710	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,11094	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	14 109,0 9 608,0	3 221,0 868,0	1 281,0		14 109,0
1070	711	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,11094	337 451,0		37 437,0		37 437,0		37 437,0
1071	712	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,35197	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	144 073,0 122 143,0	20 262,0 5 378,0	1 668,0		144 073,0
1072	713	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27008	322 982,0		87 231,0		87 231,0		87 231,0
1073	714	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08189	352 895,0		28 899,0		28 899,0		28 899,0
1074	715	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	17,98692	293,0 222,0	4,0 0,0	5 270,0 3 993,0	72,0 0,0	1 205,0		5 270,0
1075	716	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	17,98692	440,0 260,0	8,0 2,0	7 914,0 4 677,0	144,0 36,0	3 094,0		7 914,0
1076	717	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м^2	8,7	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	48 720,0 14 590,0	1 166,0 383,0	32 964,0		48 720,0
1077	718	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м^2	8,8	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	22 986,0 17 134,0	4 145,0 1 144,0	1 707,0		22 986,0
1078	719	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	8,8	3 211,0		28 257,0		28 257,0		28 257,0
1079	720	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	м^2	8,8	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	184 923,0 142 762,0	27 077,0 5 535,0	15 083,0		184 923,0
1080	721	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	8,8	3 560,0		31 328,0		31 328,0		31 328,0
1081	722	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1082	723	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1083	724	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1084	725	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,28243	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	85 256,0 55 792,0	22 057,0 6 247,0	7 407,0		85 256,0
1085	726	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,28243	1 146 249,0		323 735,0		323 735,0		323 735,0
1086	727	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	8,19047	440,0 260,0	8,0 2,0	3 604,0 2 130,0	65,0 16,0	1 409,0		3 604,0
1087	728	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14,4	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	104 227,0 100 915,0	2 664,0 878,0	648,0		104 227,0
1088	729	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14,4	4 600,0		66 240,0		66 240,0		66 240,0
1089	730	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	1,08	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	49 979,0 36 762,0	8 722,0 2 034,0	4 495,0		49 979,0
1090	731	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100		316,008	101,2		31 980,0		31 980,0		31 980,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт								
1091	732	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,6	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	11 895,0 10 512,0	392,0 174,0	991,0		11 895,0
1092	733	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	5,472	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	12 400,0 9 379,0	526,0 192,0	2 495,0		12 400,0
1093	734	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,472	1 207,0 168,0	130,0 47,0	6 605,0 919,0	711,0 257,0	4 974,0		6 605,0
1094	735	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	11,41	13 272,0 12 298,0	297,0 88,0	151 434,0 140 320,0	3 389,0 1 004,0	7 725,0		151 434,0
1095	736	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	11,41	17 251,0		196 834,0		196 834,0		196 834,0
1096	737	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10,36	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	37 130,0 29 391,0	2 890,0 922,0	4 848,0		37 130,0
1097	738	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05488	1 146 249,0		62 906,0		62 906,0		62 906,0
1098	739	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	1,59152	440,0 260,0	8,0 2,0	700,0 414,0	13,0 3,0	274,0		700,0
1099	740	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	21 704,0 11 307,0	40,0 13,0	10 357,0		21 704,0
1100	741	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,183	85 525,0 37 465,0	34 150,0 9 247,0	15 651,0 6 856,0	6 249,0 1 692,0	2 546,0		15 651,0
1101	742	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17736	337 812,0		59 914,0		59 914,0		59 914,0
1102	743	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1103	744	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,11868	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	15 094,0 10 278,0	3 445,0 928,0	1 371,0		15 094,0
1104	745	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,11868	337 451,0		40 049,0		40 049,0		40 049,0
1105	746	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,37727	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	154 429,0 130 923,0	21 719,0 5 765,0	1 788,0		154 429,0
1106	747	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29021	322 982,0		93 733,0		93 733,0		93 733,0
1107	748	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08706	352 895,0		30 723,0		30 723,0		30 723,0
1108	749	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,68955	293,0 222,0	4,0 0,0	5 769,0 4 371,0	79,0 0,0	1 319,0		5 769,0
1109	750	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	19,68955	440,0 260,0	8,0 2,0	8 663,0 5 119,0	157,0 39,0	3 387,0		8 663,0
1110	751	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	9,7	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	54 320,0 16 267,0	1 300,0 427,0	36 753,0		54 320,0
1111	752	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	9,8	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	25 598,0 19 081,0	4 616,0 1 274,0	1 901,0		25 598,0
1112	753	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	9,8	3 211,0		31 468,0		31 468,0		31 468,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1113	754	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	м^2	9,8	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	205 937,0 158 985,0	30 154,0 6 164,0	16 797,0		205 937,0
1114	755	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	9,8	3 560,0		34 888,0		34 888,0		34 888,0
1115	756	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1116	757	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1117	758	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1118	759	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,28089	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	84 791,0 55 488,0	21 937,0 6 213,0	7 367,0		84 791,0
1119	760	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,28089	1 146 249,0		321 970,0		321 970,0		321 970,0
1120	761	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	8,14581	440,0 260,0	8,0 2,0	3 584,0 2 118,0	65,0 16,0	1 401,0		3 584,0
1121	762	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14,4	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	104 227,0 100 915,0	2 664,0 878,0	648,0		104 227,0
1122	763	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14,4	4 600,0		66 240,0		66 240,0		66 240,0
1123	764	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	1	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	4 162,0		46 277,0
1124	765	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	292,6	101,2		29 611,0		29 611,0		29 611,0
1125	766	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м^2	2,5	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	11 438,0 10 108,0	378,0 168,0	953,0		11 438,0
1126	767	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	5,472	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	12 400,0 9 379,0	526,0 192,0	2 495,0		12 400,0
1127	768	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	5,472	1 207,0 168,0	130,0 47,0	6 605,0 919,0	711,0 257,0	4 974,0		6 605,0
1128	769	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 м^2 до 3 штук	м^2	11,41	13 272,0 12 298,0	297,0 88,0	151 434,0 140 320,0	3 389,0 1 004,0	7 725,0		151 434,0
1129	770	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	м^2	11,41	17 251,0		196 834,0		196 834,0		196 834,0
1130	771	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10,36	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	37 130,0 29 391,0	2 890,0 922,0	4 848,0		37 130,0
1131	772	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05488	1 146 249,0		62 906,0		62 906,0		62 906,0
1132	773	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	1,59152	440,0 260,0	8,0 2,0	700,0 414,0	13,0 3,0	274,0		700,0
1133	774	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0176	2 466 337,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	43 408,0 22 614,0	80,0 26,0	20 714,0		43 408,0
1134	775	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,31509	85 525,0 37 465,0	34 150,0 9 247,0	26 948,0 11 805,0	10 761,0 2 914,0	4 383,0		26 948,0
1135	776	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,30381	337 812,0		102 631,0		102 631,0		102 631,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
1136	777	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01128	305 482,0		3 446,0		3 446,0		3 446,0
1137	778	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,23736	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	30 188,0 20 556,0	6 891,0 1 857,0	2 741,0		30 188,0
1138	779	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,23736	337 451,0		80 097,0		80 097,0		80 097,0
1139	780	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,70774	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	289 702,0 245 606,0	40 742,0 10 814,0	3 354,0		289 702,0
1140	781	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,53362	322 982,0		172 350,0		172 350,0		172 350,0
1141	782	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,17412	352 895,0		61 446,0		61 446,0		61 446,0
1142	783	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	36,54551	293,0 222,0	4,0 0,0	10 708,0 8 113,0	146,0 0,0	2 449,0		10 708,0
1143	784	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	36,54551	440,0 260,0	8,0 2,0	16 080,0 9 502,0	292,0 73,0	6 286,0		16 080,0
1144	785	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	19,4	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	108 640,0 32 534,0	2 600,0 854,0	73 507,0		108 640,0
1145	786	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	19,6	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	51 195,0 38 161,0	9 232,0 2 548,0	3 802,0		51 195,0
1146	787	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	19,6	3 211,0		62 936,0		62 936,0		62 936,0
1147	788	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	19,6	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	411 874,0 317 971,0	60 309,0 12 328,0	33 594,0		411 874,0
1148	789	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	19,6	3 560,0		69 776,0		69 776,0		69 776,0
1149	790	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	6	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	50 484,0 34 134,0	246,0 54,0	16 104,0		50 484,0
1150	791	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	6	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	25 434,0 9 762,0	216,0 60,0	15 456,0		25 434,0
1151	792	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1152	793	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,28089	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	84 791,0 55 488,0	21 937,0 6 213,0	7 367,0		84 791,0
1153	794	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,28089	1 146 249,0		321 970,0		321 970,0		321 970,0
1154	795	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,14581	440,0 260,0	8,0 2,0	3 584,0 2 118,0	65,0 16,0	1 401,0		3 584,0
1155	796	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14,4	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	104 227,0 100 915,0	2 664,0 878,0	648,0		104 227,0
1156	797	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14,4	4 600,0		66 240,0		66 240,0		66 240,0
1157	798	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*		1	46 277,0	8 076,0	46 277,0	8 076,0	4 162,0		46 277,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		34 039,0	1 883,0	34 039,0	1 883,0			
1158	799	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	292,6	101,2		29 611,0		29 611,0		29 611,0
1159	800	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	$м^2$	2,5	4 575,0	151,0	11 438,0	378,0	953,0		11 438,0
						4 043,0	67,0	10 108,0	168,0			
1160	801	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	$м^2$	5,472	2 266,0	96,0	12 400,0	526,0	2 495,0		12 400,0
						1 714,0	35,0	9 379,0	192,0			
1161	802	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	5,472	1 207,0	130,0	6 605,0	711,0	4 974,0		6 605,0
						168,0	47,0	919,0	257,0			
1162	803	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 $м^2$ до 3 штук	$м^2$	11,41	13 272,0	297,0	151 434,0	3 389,0	7 725,0		151 434,0
						12 298,0	88,0	140 320,0	1 004,0			
1163	804	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	$м^2$	11,41	17 251,0		196 834,0		196 834,0		196 834,0
1164	805	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	10,36	3 584,0	279,0	37 130,0	2 890,0	4 848,0		37 130,0
						2 837,0	89,0	29 391,0	922,0			
1165	806	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05488	1 146 249,0		62 906,0		62 906,0		62 906,0
1166	807	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	1,59152	440,0	8,0	700,0	13,0	274,0		700,0
						260,0	2,0	414,0	3,0			
1167	808	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1168	809	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,183	85 525,0	34 150,0	15 651,0	6 249,0	2 546,0		15 651,0
						37 465,0	9 247,0	6 856,0	1 692,0			
1169	810	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17736	337 812,0		59 914,0		59 914,0		59 914,0
1170	811	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1171	812	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,11868	127 181,0	29 030,0	15 094,0	3 445,0	1 371,0		15 094,0
						86 603,0	7 823,0	10 278,0	928,0			
1172	813	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,11868	337 451,0		40 049,0		40 049,0		40 049,0
1173	814	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,37727	409 334,0	57 567,0	154 429,0	21 719,0	1 788,0		154 429,0
						347 028,0	15 280,0	130 923,0	5 765,0			
1174	815	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29021	322 982,0		93 733,0		93 733,0		93 733,0
1175	816	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08706	352 895,0		30 723,0		30 723,0		30 723,0
1176	817	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,68955	293,0	4,0	5 769,0	79,0	1 319,0		5 769,0
						222,0	0,0	4 371,0	0,0			
1177	818	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	19,68955	440,0	8,0	8 663,0	157,0	3 387,0		8 663,0
						260,0	2,0	5 119,0	39,0			
1178	819	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	9,7	5 600,0	134,0	54 320,0	1 300,0	36 753,0		54 320,0
						1 677,0	44,0	16 267,0	427,0			
1179	820	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	9,8	2 612,0	471,0	25 598,0	4 616,0	1 901,0		25 598,0
						1 947,0	130,0	19 081,0	1 274,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1180	821	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	9,8	3 211,0		31 468,0		31 468,0		31 468,0
1181	822	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	м^2	9,8	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	205 937,0 158 985,0	30 154,0 6 164,0	16 797,0		205 937,0
1182	823	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	9,8	3 560,0		34 888,0		34 888,0		34 888,0
1183	824	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1184	825	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,8	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	7 630,0 2 929,0	65,0 18,0	4 637,0		7 630,0
1185	826	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1186	827	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	м^3	0,1	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	1 652,0 461,0	602,0 195,0	590,0		1 652,0
1187	828	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,4	37 241,0 28 949,0	3 263,0 703,0	14 896,0 11 580,0	1 305,0 281,0	2 012,0		14 896,0
1188	829	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м^3	0,408	23 135,0		9 439,0		9 439,0		9 439,0
1189	830	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2	0,8	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	3 554,0 1 179,0	17,0 6,0	2 358,0		3 554,0
1190	831	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой,рифленой,просечной и круглой стали.Монтаж	т конструкций	0,54713	335 143,0 237 066,0	74 617,0 21 928,0	183 367,0 129 706,0	40 825,0 11 997,0	12 836,0		183 367,0
1191	832	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,47082	368 739,0		173 610,0		173 610,0		173 610,0
1192	833	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01131	322 982,0		3 653,0		3 653,0		3 653,0
1193	834	214-107-0115 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606,толщиной 6 мм	т	0,065	355 931,0		23 136,0		23 136,0		23 136,0
1194	835	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	15,86677	293,0 222,0	4,0 0,0	4 649,0 3 522,0	63,0 0,0	1 063,0		4 649,0
1195	836	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	15,86677	440,0 260,0	8,0 2,0	6 981,0 4 125,0	127,0 32,0	2 729,0		6 981,0
1196	837	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,2852	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	86 092,0 56 339,0	22 274,0 6 309,0	7 480,0		86 092,0
1197	838	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,2852	1 146 249,0		326 910,0		326 910,0		326 910,0
1198	839	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	8,2708	440,0 260,0	8,0 2,0	3 639,0 2 150,0	67,0 17,0	1 423,0		3 639,0
1199	840	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	15,2	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	110 018,0 106 522,0	2 812,0 927,0	684,0		110 018,0
1200	841	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	15,2	4 600,0		69 920,0		69 920,0		69 920,0
1201	842	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	1,2	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	55 532,0 40 847,0	9 692,0 2 260,0	4 994,0		55 532,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1202	843	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250х120х88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	351,12	101,2		35 533,0		35 533,0		35 533,0
1203	844	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м^2	2,6	4 575,0	151,0	11 895,0	392,0	991,0		11 895,0
						4 043,0	67,0	10 512,0	174,0			
1204	845	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	7,486	2 266,0	96,0	16 963,0	719,0	3 414,0		16 963,0
						1 714,0	35,0	12 831,0	262,0			
1205	846	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	7,486	1 207,0	130,0	9 036,0	973,0	6 805,0		9 036,0
						168,0	47,0	1 258,0	352,0			
1206	847	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 м^2 до 3 штук	м^2	14,43	13 272,0	297,0	191 515,0	4 286,0	9 769,0		191 515,0
						12 298,0	88,0	177 460,0	1 270,0			
1207	848	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	м^2	14,43	17 251,0		248 932,0		248 932,0		248 932,0
1208	849	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	9,53	3 584,0	279,0	34 156,0	2 659,0	4 460,0		34 156,0
						2 837,0	89,0	27 037,0	848,0			
1209	850	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,05039	1 146 249,0		57 759,0		57 759,0		57 759,0
1210	851	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	1,46131	440,0	8,0	643,0	12,0	251,0		643,0
						260,0	2,0	380,0	3,0			
1211	852	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0	4 544,0	21 704,0	40,0	10 357,0		21 704,0
						1 284 877,0	1 491,0	11 307,0	13,0			
1212	853	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,183	85 525,0	34 150,0	15 651,0	6 249,0	2 546,0		15 651,0
						37 465,0	9 247,0	6 856,0	1 692,0			
1213	854	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17736	337 812,0		59 914,0		59 914,0		59 914,0
1214	855	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1215	856	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,13468	127 181,0	29 030,0	17 129,0	3 910,0	1 555,0		17 129,0
						86 603,0	7 823,0	11 664,0	1 054,0			
1216	857	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,13468	337 451,0		45 448,0		45 448,0		45 448,0
1217	858	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,44151	409 334,0	57 567,0	180 725,0	25 416,0	2 092,0		180 725,0
						347 028,0	15 280,0	153 216,0	6 746,0			
1218	859	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,33893	322 982,0		109 468,0		109 468,0		109 468,0
1219	860	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,10258	352 895,0		36 200,0		36 200,0		36 200,0
1220	861	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	22,01651	293,0	4,0	6 451,0	88,0	1 475,0		6 451,0
						222,0	0,0	4 888,0	0,0			
1221	862	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	22,01651	440,0	8,0	9 687,0	176,0	3 787,0		9 687,0
						260,0	2,0	5 724,0	44,0			
1222	863	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м^2	12,2	5 600,0	134,0	68 320,0	1 635,0	46 226,0		68 320,0
						1 677,0	44,0	20 459,0	537,0			
1223	864	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	м^2	12,3	2 612,0	471,0	32 128,0	5 793,0	2 386,0		32 128,0
						1 947,0	130,0	23 948,0	1 599,0			
1224	865	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		12,3	3 211,0		39 495,0		39 495,0		39 495,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^2								
1225	866	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	м^2	12,3	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	258 472,0 199 543,0	37 847,0 7 737,0	21 082,0		258 472,0
1226	867	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м^2	12,3	3 560,0		43 788,0		43 788,0		43 788,0
1227	868	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1228	869	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	2,1	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	8 902,0 3 417,0	76,0 21,0	5 410,0		8 902,0
1229	870	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
1230	871	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т	0,28535	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	86 137,0 56 369,0	22 285,0 6 312,0	7 484,0		86 137,0
1231	872	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,28535	1 146 249,0		327 082,0		327 082,0		327 082,0
1232	873	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	8,27515	440,0 260,0	8,0 2,0	3 641,0 2 152,0	67,0 17,0	1 423,0		3 641,0
1233	874	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	14	7 238,0 7 008,0	185,0 61,0	101 332,0 98 112,0	2 590,0 854,0	630,0		101 332,0
1234	875	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	14	4 600,0		64 400,0		64 400,0		64 400,0
1235	876	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой. *При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*	м^3	1,05	46 277,0 34 039,0	8 076,0 1 883,0	48 591,0 35 741,0	8 480,0 1 977,0	4 370,0		48 591,0
1236	877	СТПеречень	Кирпич керамический рядовой полнотелый 250x120x88 ГОСТ 530-2012 марки М100	шт	307,23	101,2		31 092,0		31 092,0		31 092,0
1237	878	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена	м^2	2,6	4 575,0 4 043,0	151,0 67,0	11 895,0 10 512,0	392,0 174,0	991,0		11 895,0
1238	879	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,толщина 20 мм	м^2	5,495	2 266,0 1 714,0	96,0 35,0	12 452,0 9 418,0	527,0 192,0	2 506,0		12 452,0
1239	880	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	5,495	1 207,0 168,0	130,0 47,0	6 632,0 923,0	714,0 258,0	4 995,0		6 632,0
1240	881	6109-0306-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из гранитных плит на цементном растворе,количество плит на 1 м^2 до 3 штук	м^2	11,27	13 272,0 12 298,0	297,0 88,0	149 575,0 138 598,0	3 347,0 992,0	7 630,0		149 575,0
1241	882	231-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая,термообработанная,толщина 20 мм	м^2	11,27	17 251,0		194 419,0		194 419,0		194 419,0
1242	883	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,28	3 584,0 2 837,0	279,0 89,0	18 924,0 14 979,0	1 473,0 470,0	2 471,0		18 924,0
1243	884	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,028	1 146 249,0		32 095,0		32 095,0		32 095,0
1244	885	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	м^2	0,812	440,0 260,0	8,0 2,0	357,0 211,0	7,0 2,0	140,0		357,0
1245	886	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0088	2 466 337,0 1 284 877,0	4 544,0 1 491,0	21 704,0 11 307,0	40,0 13,0	10 357,0		21 704,0
1246	887	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,183	85 525,0 37 465,0	34 150,0 9 247,0	15 651,0 6 856,0	6 249,0 1 692,0	2 546,0		15 651,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1247	888	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17736	337 812,0		59 914,0		59 914,0		59 914,0
1248	889	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00564	305 482,0		1 723,0		1 723,0		1 723,0
1249	890	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,11438	127 181,0 86 603,0	29 030,0 7 823,0	14 547,0 9 906,0	3 321,0 895,0	1 321,0		14 547,0
1250	891	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,11438	337 451,0		38 598,0		38 598,0		38 598,0
1251	892	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т	0,37825	409 334,0 347 028,0	57 567,0 15 280,0	154 831,0 131 263,0	21 775,0 5 780,0	1 793,0		154 831,0
1252	893	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,28946	322 982,0		93 490,0		93 490,0		93 490,0
1253	894	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08879	352 895,0		31 334,0		31 334,0		31 334,0
1254	895	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,59327	293,0 222,0	4,0 0,0	5 741,0 4 350,0	78,0 0,0	1 313,0		5 741,0
1255	896	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза	$м^2$	19,59327	440,0 260,0	8,0 2,0	8 621,0 5 094,0	157,0 39,0	3 370,0		8 621,0
1256	897	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	$м^2$	8,38	5 600,0 1 677,0	134,0 44,0	46 928,0 14 053,0	1 123,0 369,0	31 752,0		46 928,0
1257	898	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа,высота здания: до 25 м	$м^2$	8,48	2 612,0 1 947,0	471,0 130,0	22 150,0 16 511,0	3 994,0 1 102,0	1 645,0		22 150,0
1258	899	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,48	3 211,0		27 229,0		27 229,0		27 229,0
1259	900	6106-0306-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подвесного стального комбинированного потолка с облицовкой профлистом с полимерным покрытием	$м^2$	8,48	21 014,0 16 223,0	3 077,0 629,0	178 199,0 137 571,0	26 093,0 5 334,0	14 535,0		178 199,0
1260	901	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм,толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	8,48	3 560,0		30 189,0		30 189,0		30 189,0
1261	902	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3	8 414,0 5 689,0	41,0 9,0	25 242,0 17 067,0	123,0 27,0	8 052,0		25 242,0
1262	903	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	1,6	4 239,0 1 627,0	36,0 10,0	6 782,0 2 603,0	58,0 16,0	4 122,0		6 782,0
1263	904	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные.Навеска с подмостей	м труб	3,7	4 175,0 2 427,0	0,0 0,0	15 448,0 8 980,0	0,0 0,0	6 468,0		15 448,0
			ИТОГО по смете Э30533: Архитектурная часть здания [2-01-03-03]					929 544 741,0 415 646 895,0	33 083 399,0 8 982 651,0	480 814 469,0 0,0	0,0 0,0	929 544 741,0
			Смета Э30543: Водоснабжение, канализация [2-01-04-04]									
1264	1	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм	узел	1	102 654,0 82 247,0	3 209,0 789,0	102 654,0 82 247,0	3 209,0 789,0	17 198,0		102 654,0
1265	2	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894,0		3 894,0		3 894,0		3 894,0
1266	3	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797,0		1 797,0		1 797,0		1 797,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1267	4	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365,0		7 365,0		7 365,0		7 365,0
1268	5	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983,0		165 983,0		165 983,0		165 983,0
1269	6	6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	10 535,0 9 240,0	1 061,0 276,0	10 535,0 9 240,0	1 061,0 276,0	234,0		10 535,0
1270	7	242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 355,0		64 355,0		64 355,0		64 355,0
1271	8	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	33 449,0		66 898,0		66 898,0		66 898,0
1272	9	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,0		1 540,0		1 540,0		1 540,0
1273	10	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3	2 530,0		7 590,0		7 590,0		7 590,0
1274	11	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	5	3 935,0		19 675,0		19 675,0		19 675,0
1275	12	1312-1101-0305 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	51 050,0 35 943,0	14 993,0 4 607,0	51 050,0 35 943,0	14 993,0 4 607,0	114,0		51 050,0
1276	13	519-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	1 560 428,0		1 560 428,0		1 560 428,0		1 560 428,0
1277	14	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т	шт.	1	117 626,0 109 145,0	2 773,0 832,0	117 626,0 109 145,0	2 773,0 832,0	5 708,0		117 626,0
1278	15	511-703-2655 *СпрСЦ 09.2024*	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB Q 33 м^3/ч, Н 28 м вод. ст.	шт.	1	4 034 563,0		4 034 563,0		4 034 563,0		4 034 563,0
1279	16	6116-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,3 м^3	шт.	1	24 731,0 22 634,0	1 974,0 563,0	24 731,0 22 634,0	1 974,0 563,0	123,0		24 731,0
1280	17	513-204-0129 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления WRV 300 (top), Wester (0-14-0190) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, Т от 0°С до 100°С, вертикального типа	шт.	1	148 785,0		148 785,0		148 785,0		148 785,0
1281	18	6116-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 80 мм	шт.	3	29 428,0 9 776,0	352,0 64,0	88 284,0 29 328,0	1 056,0 192,0	57 900,0		88 284,0
1282	19	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	57 756,0 48 972,0	2 178,0 444,0	6 606,0		57 756,0
1283	20	242-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	70 376,0		211 128,0		211 128,0		211 128,0
1284	21	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3 152,0		18 912,0		18 912,0		18 912,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1285	22	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	19 252,0	726,0	115 512,0	4 356,0	13 212,0		115 512,0
						16 324,0	148,0	97 944,0	888,0			
1286	23	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	86 820,0		520 920,0		520 920,0		520 920,0
1287	24	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	19 252,0	726,0	57 756,0	2 178,0	6 606,0		57 756,0
						16 324,0	148,0	48 972,0	444,0			
1288	25	242-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	36 005,0		108 015,0		108 015,0		108 015,0
1289	26	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	6	1 079,0		6 474,0		6 474,0		6 474,0
1290	27	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	57 690,0	20 217,0	57 690,0	20 217,0	162,0		57 690,0
						37 311,0	6 204,0	37 311,0	6 204,0			
1291	28	519-101-1705 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	1 894 316,0		1 894 316,0				1 894 316,0
										1 894 316,0		
1292	29	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	1	1 157,0	6,0	1 157,0	6,0	215,0		1 157,0
						936,0	2,0	936,0	2,0			
1293	30	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614,0		11 614,0		11 614,0		11 614,0
1294	31	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 505,0	0,0	4 505,0	0,0	2 897,0		4 505,0
						1 608,0	0,0	1 608,0	0,0			
1295	32	1312-0901-0104 *РСНБ РК 2022*	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	1	6 331,0	110,0	6 331,0	110,0	3,0		6 331,0
						6 218,0	0,0	6 218,0	0,0			
1296	33	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 90 до 100 мм	м	6	5 339,0	254,0	32 034,0	1 524,0	990,0		32 034,0
						4 920,0	74,0	29 520,0	444,0			
1297	34	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	6	5 817,0		34 902,0		34 902,0		34 902,0
1298	35	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 861,0	72,0	5 722,0	144,0	52,0		5 722,0
						2 763,0	21,0	5 526,0	42,0			
1299	36	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1 524,0		3 048,0		3 048,0		3 048,0
1300	37	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2	438,0	2,0	876,0	4,0	6,0		876,0
						433,0	0,0	866,0	0,0			
1301	38	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	6	445,0	2,0	2 670,0	12,0	60,0		2 670,0
						433,0	0,0	2 598,0	0,0			
1302	39	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2 004,0		4 008,0		4 008,0		4 008,0
1303	40	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	3	982,0		2 946,0		2 946,0		2 946,0
1304	41	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4 003,0		72 054,0		72 054,0		72 054,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1305	42	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	10	3 152,0		31 520,0		31 520,0		31 520,0
1306	43	241-117-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	1	1 460,0		1 460,0		1 460,0		1 460,0
1307	44	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708,0		106 200,0		106 200,0		106 200,0
1308	45	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	6	293,0	4,0	1 758,0	24,0	402,0		1 758,0
						222,0	0,0	1 332,0	0,0			
1309	46	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/за 2 раза	м^2	6	440,0	8,0	2 640,0	48,0	1 032,0		2 640,0
						260,0	2,0	1 560,0	12,0			
1310	47	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	2 530,0		202 400,0		202 400,0		202 400,0
1311	48	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	91	3 796,0		345 436,0		345 436,0		345 436,0
1312	49	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	131	7 365,0		964 815,0		964 815,0		964 815,0
1313	50	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	11 614,0		116 140,0		116 140,0		116 140,0
1314	51	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	26 887,0		26 887,0		26 887,0		26 887,0
1315	52	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	19 252,0	726,0	77 008,0	2 904,0	8 808,0		77 008,0
						16 324,0	148,0	65 296,0	592,0			
1316	53	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	58 492,0		58 492,0		58 492,0		58 492,0
1317	54	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	86 820,0		260 460,0		260 460,0		260 460,0
1318	55	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0
1319	56	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003,0		24 018,0		24 018,0		24 018,0
1320	57	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	283	2 861,0	72,0	809 663,0	20 376,0	7 358,0		809 663,0
						2 763,0	21,0	781 929,0	5 943,0			
1321	58	241-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	47	899,0		42 253,0		42 253,0		42 253,0
1322	59	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	137	1 271,0		174 127,0		174 127,0		174 127,0
1323	60	241-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	99	1 524,0		150 876,0		150 876,0		150 876,0
1324	61	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	17	3 702,0	123,0	62 934,0	2 091,0	697,0		62 934,0
						3 538,0	37,0	60 146,0	629,0			
1325	62	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	17	2 530,0		43 010,0		43 010,0		43 010,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1326	63	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	70	4 342,0 4 057,0	164,0 49,0	303 940,0 283 990,0	11 480,0 3 430,0	8 470,0		303 940,0
1327	64	241-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	70	2 846,0		199 220,0		199 220,0		199 220,0
1328	65	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	11	4 360,0 4 073,0	164,0 49,0	47 960,0 44 803,0	1 804,0 539,0	1 353,0		47 960,0
1329	66	241-101-0308 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	11	3 935,0		43 285,0		43 285,0		43 285,0
1330	67	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110	924,0 888,0	25,0 0,0	101 640,0 97 680,0	2 750,0 0,0	1 210,0		101 640,0
1331	68	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	108,9	178,0		19 384,0		19 384,0		19 384,0
1332	69	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	135	1 476,0 1 434,0	32,0 0,0	199 260,0 193 590,0	4 320,0 0,0	1 350,0		199 260,0
1333	70	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	133,65	278,0		37 155,0		37 155,0		37 155,0
1334	71	6114-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в техподполье трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 110 мм	м трубопровода	6	2 368,0 2 098,0	37,0 5,0	14 208,0 12 588,0	222,0 30,0	1 398,0		14 208,0
1335	72	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6	1 828,0		10 968,0		10 968,0		10 968,0
1336	73	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	6 161,0 6 135,0	1,0 0,0	12 322,0 12 270,0	2,0 0,0	50,0		12 322,0
1337	74	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	3	19 042,0		57 126,0		57 126,0		57 126,0
1338	75	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	545	438,0 433,0	2,0 0,0	238 710,0 235 985,0	1 090,0 0,0	1 635,0		238 710,0
1339	76	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	87	445,0 433,0	2,0 0,0	38 715,0 37 671,0	174,0 0,0	870,0		38 715,0
1340	77	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 405,0		1 405,0		1 405,0		1 405,0
1341	78	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0
1342	79	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,4	708,0		25 771,0		25 771,0		25 771,0
1343	80	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	384	2 219,0 1 533,0	257,0 88,0	852 096,0 588 672,0	98 688,0 33 792,0	164 736,0		852 096,0
1344	81	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	51,7	189,0		9 771,0		9 771,0		9 771,0
1345	82	234-303-0110 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	150,7	236,0		35 565,0		35 565,0		35 565,0
1346	83	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	108,9	303,0		32 997,0		32 997,0		32 997,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1347	84	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	18,7	570,0		10 659,0		10 659,0		10 659,0
1348	85	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	77	700,0		53 900,0		53 900,0		53 900,0
1349	86	234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	12,1	1 006,0		12 173,0		12 173,0		12 173,0
1350	87	234-303-0619 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 102 мм	м	3,3	7 132,0		23 536,0		23 536,0		23 536,0
1351	88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	50,92	293,0	4,0	14 920,0	204,0	3 412,0		14 920,0
						222,0	0,0	11 304,0	0,0			
1352	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	50,92	436,0	6,0	22 201,0	306,0	8 656,0		22 201,0
						260,0	0,0	13 239,0	0,0			
1353	90	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2 835,0	97,0	2 835,0	97,0	27,0		2 835,0
						2 711,0	33,0	2 711,0	33,0			
1354	91	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4 018,0		4 018,0		4 018,0		4 018,0
1355	92	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	5 618,0	423,0	5 618,0	423,0	86,0		5 618,0
						5 109,0	114,0	5 109,0	114,0			
1356	93	242-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	19 491,0		19 491,0		19 491,0		19 491,0
1357	94	241-201-0805 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	8	207,0		1 656,0		1 656,0		1 656,0
1358	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,01	30 825,0	3 070,0	308,0	30,0	211,0		308,0
						6 674,0	637,0	67,0	6,0			
1359	96	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 20мм	шт	15	1 315,6		19 734,0		19 734,0		19 734,0
1360	97	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 25мм	шт	17	1 315,6		22 365,0		22 365,0		22 365,0
1361	98	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 32мм	шт	8	1 619,2		12 954,0		12 954,0		12 954,0
1362	99	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	37,8	524,0		19 807,0		19 807,0		19 807,0
1363	100	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	18	55 181,0	360,0	993 258,0	6 480,0	876 132,0		993 258,0
						6 147,0	100,0	110 646,0	1 800,0			
1364	101	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	18	786,0		14 148,0		14 148,0		14 148,0
1365	102	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	36	932,0		33 552,0		33 552,0		33 552,0
1366	103	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	18	9 414,0	93,0	169 452,0	1 674,0	486,0		169 452,0
						9 294,0	29,0	167 292,0	522,0			
1367	104	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	18	33 919,0		610 542,0		610 542,0		610 542,0
1368	105	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	68	3 702,0	123,0	251 736,0	8 364,0	2 788,0		251 736,0
						3 538,0	37,0	240 584,0	2 516,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1369	106	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	68	2 530,0		172 040,0		172 040,0		172 040,0
1370	107	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	68	438,0	2,0	29 784,0	136,0	204,0		29 784,0
						433,0	0,0	29 444,0	0,0			
1371	108	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	6	1 459,0	9,0	8 754,0	54,0	1 650,0		8 754,0
						1 175,0	3,0	7 050,0	18,0			
1372	109	242-207-3706 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	26 887,0		161 322,0		161 322,0		161 322,0
1373	110	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,37	708,0		4 510,0		4 510,0		4 510,0
1374	111	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,3	293,0	4,0	2 432,0	33,0	556,0		2 432,0
						222,0	0,0	1 843,0	0,0			
1375	112	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,3	436,0	6,0	3 619,0	50,0	1 411,0		3 619,0
						260,0	0,0	2 158,0	0,0			
1376	113	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	101	3 796,0		383 396,0		383 396,0		383 396,0
1377	114	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	73	7 365,0		537 645,0		537 645,0		537 645,0
1378	115	245-508-0103 *РСНБ РК 2022*	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16	шт.	57	27 225,0		1 551 825,0		1 551 825,0		1 551 825,0
1379	116	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	57	24 318,0	140,0	1 386 126,0	7 980,0	171 228,0		1 386 126,0
						21 174,0	45,0	1 206 918,0	2 565,0			
1380	117	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	2	222 280,0		444 560,0				444 560,0
										444 560,0		
1381	118	513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	76 540,0		153 080,0				153 080,0
										153 080,0		
1382	119	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	15	78 405,0		1 176 075,0				1 176 075,0
										1 176 075,0		
1383	120	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	7	61 216,0		428 512,0				428 512,0
										428 512,0		
1384	121	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	17	61 194,0		1 040 298,0				1 040 298,0
										1 040 298,0		
1385	122	513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	14	51 343,0		718 802,0				718 802,0
										718 802,0		
1386	123	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрополотенцесушителя	шт.	19	7 282,0	261,0	138 358,0	4 959,0	304,0		138 358,0
						7 005,0	83,0	133 095,0	1 577,0			
1387	124	245-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	19	34 986,0		664 734,0		664 734,0		664 734,0
1388	125	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	110	924,0	25,0	101 640,0	2 750,0	1 210,0		101 640,0
						888,0	0,0	97 680,0	0,0			
1389	126	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	135	1 476,0	32,0	199 260,0	4 320,0	1 350,0		199 260,0
						1 434,0	0,0	193 590,0	0,0			
1390	127	241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	108,9	178,0		19 384,0		19 384,0		19 384,0
1391	128	241-205-1202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм		133,65	278,0		37 155,0		37 155,0		37 155,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1392	129	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	245	438,0	2,0	107 310,0	490,0	735,0		107 310,0
						433,0	0,0	106 085,0	0,0			
1393	130	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	279	4 150,0	5,0	1 157 850,0	1 395,0	279,0		1 157 850,0
						4 144,0	0,0	1 156 176,0	0,0			
1394	131	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	278,442	307,0		85 482,0		85 482,0		85 482,0
1395	132	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	356	3 988,0	10,0	1 419 728,0	3 560,0	1 424,0		1 419 728,0
						3 974,0	3,0	1 414 744,0	1 068,0			
1396	133	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	355,288	1 111,0		394 725,0		394 725,0		394 725,0
1397	134	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	21,5	380,0	45,0	8 170,0	968,0	1 054,0		8 170,0
						286,0	14,0	6 149,0	301,0			
1398	135	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	21,5	3 444,0		74 046,0		74 046,0		74 046,0
1399	136	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	3	346,0		1 038,0		1 038,0		1 038,0
1400	137	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 300 мм. Установка	гильза	4	6 161,0	1,0	24 644,0	4,0	100,0		24 644,0
						6 135,0	0,0	24 540,0	0,0			
1401	138	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	14	19 042,0		266 588,0		266 588,0		266 588,0
1402	139	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	341,0		2 728,0		2 728,0		2 728,0
1403	140	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	597,0		5 970,0		5 970,0		5 970,0
1404	141	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	35	52,0		1 820,0		1 820,0		1 820,0
1405	142	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	128,0		4 608,0		4 608,0		4 608,0
1406	143	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 50мм	шт	24	1 872,2		44 933,0		44 933,0		44 933,0
1407	144	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 100мм	шт	40	2 125,2		85 008,0		85 008,0		85 008,0
1408	145	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	292,3	708,0		206 948,0		206 948,0		206 948,0
1409	146	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	78 619,0		157 238,0				157 238,0
										157 238,0		
1410	147	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	19	4 118,0	36,0	78 242,0	684,0	1 444,0		78 242,0
						4 006,0	4,0	76 114,0	76,0			
1411	148	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	19	1 679,0		31 901,0		31 901,0		31 901,0
1412	149	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции технологические листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах	т конструкций	0,04296	1 446 686,0	332 799,0	62 150,0	14 297,0	576,0		62 150,0
						1 100 493,0	52 958,0	47 277,0	2 275,0			
1413	150	241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0,6	15 564,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0
1414	151	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,3	3 617,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1415	152	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,3	1 453,0		436,0		436,0		436,0
1416	153	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,3	505,0		152,0		152,0		152,0
1417	154	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0189	305 482,0		5 774,0		5 774,0		5 774,0
1418	155	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	4 257,0		21 285,0		21 285,0		21 285,0
1419	156	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	15	2 077,0		31 155,0		31 155,0		31 155,0
1420	157	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	203	3 988,0 3 974,0	10,0 3,0	809 564,0 806 722,0	2 030,0 609,0	812,0		809 564,0
1421	158	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	202,594	1 111,0		225 082,0		225 082,0		225 082,0
1422	159	6114-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	18	67 904,0 17 962,0	818,0 66,0	1 222 272,0 323 316,0	14 724,0 1 188,0	884 232,0		1 222 272,0
1423	160	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	597,0		5 373,0		5 373,0		5 373,0
1424	161	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	128,0		2 048,0		2 048,0		2 048,0
1425	162	СТПеречень	Противопожарная муфта диаметром 100мм	шт	36	2 125,2		76 507,0		76 507,0		76 507,0
1426	163	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	125,86	708,0		89 109,0		89 109,0		89 109,0
1427	164	241-230-0202 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	9	805,0		7 245,0		7 245,0		7 245,0
1428	165	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	2 077,0		18 693,0		18 693,0		18 693,0
1429	166	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	44	6 891,0 6 657,0	177,0 61,0	303 204,0 292 908,0	7 788,0 2 684,0	2 508,0		303 204,0
1430	167	244-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, В 600 мм	шт.	44	21 736,0		956 384,0		956 384,0		956 384,0
1431	168	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	44	4 830,0 4 781,0	0,0 0,0	212 520,0 210 364,0	0,0 0,0	2 156,0		212 520,0
1432	169	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	43	11 136,0		478 848,0		478 848,0		478 848,0
1433	170	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
1434	171	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	53	49 044,0 46 783,0	1 957,0 683,0	2 599 332,0 2 479 499,0	103 721,0 36 199,0	16 112,0		2 599 332,0
1435	172	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	53	13 128,0		695 784,0		695 784,0		695 784,0
1436	173	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	97	2 071,0		200 887,0		200 887,0		200 887,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1437	174	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	63	12 526,0 10 494,0	197,0 67,0	789 138,0 661 122,0	12 411,0 4 221,0	115 605,0		789 138,0
1438	175	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	63	14 807,0		932 841,0		932 841,0		932 841,0
1439	176	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	40	14 824,0		592 960,0		592 960,0		592 960,0
1440	177	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	23	14 824,0		340 952,0		340 952,0		340 952,0
1441	178	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	23	1 620,0		37 260,0		37 260,0		37 260,0
1442	179	244-104-0202 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	40	4 185,0		167 400,0		167 400,0		167 400,0
1443	180	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	26	7 969,0 7 171,0	85,0 29,0	207 194,0 186 446,0	2 210,0 754,0	18 538,0		207 194,0
1444	181	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	13	18 312,0		238 056,0		238 056,0		238 056,0
1445	182	244-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900x900x130 мм	шт.	13	26 854,0		349 102,0		349 102,0		349 102,0
1446	183	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	26	1 619,0		42 094,0		42 094,0		42 094,0
1447	184	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка биде	комплект	1	10 051,0 7 374,0	119,0 41,0	10 051,0 7 374,0	119,0 41,0	2 558,0		10 051,0
1448	185	244-101-0802 *РСНБ РК 2022*	Биде с переливом и без перелива размерами L 600 мм, B 350 мм	шт.	1	24 358,0		24 358,0		24 358,0		24 358,0
1449	186	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный	шт.	1	6 329,0		6 329,0		6 329,0		6 329,0
1450	187	6115-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка слива больничного	комплект	1	32 123,0 28 454,0	1 083,0 374,0	32 123,0 28 454,0	1 083,0 374,0	2 586,0		32 123,0
1451	188	244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка	комплект	1	14 824,0		14 824,0		14 824,0		14 824,0
1452	189	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 480,0		14 480,0		14 480,0		14 480,0
1453	190	244-104-0509 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для биде набортный	шт.	1	6 329,0		6 329,0		6 329,0		6 329,0
1454	191	261-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	53	1 358,0		71 974,0		71 974,0		71 974,0
1455	192	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка смесителя	шт.	18	4 830,0 4 781,0	0,0 0,0	86 940,0 86 058,0	0,0 0,0	882,0		86 940,0
1456	193	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	18	9 945,0		179 010,0		179 010,0		179 010,0
1457	194	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	7	44 287,0 5 395,0	258,0 91,0	310 009,0 37 765,0	1 806,0 637,0	270 438,0		310 009,0
1458	195	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	10	32 801,0 3 142,0	119,0 41,0	328 010,0 31 420,0	1 190,0 410,0	295 400,0		328 010,0
1459	196	6115-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка полотенцесушителя латунного хромированного	шт.	3	17 117,0 16 937,0	98,0 33,0	51 351,0 50 811,0	294,0 99,0	246,0		51 351,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1460	197	245-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	3	13 690,0		41 070,0		41 070,0		41 070,0
1461	198	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071,0		4 142,0		4 142,0		4 142,0
1462	199	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	10	6 781,0		67 810,0		67 810,0		67 810,0
1463	200	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	12	2 071,0		24 852,0		24 852,0		24 852,0
			ИТОГО по смете Э30543: Водоснабжение, канализация [2-01-04-04]					44 355 166,0	408 402,0	18 947 514,0	0,0	44 355 166,0
								13 242 594,0	120 781,0	11 756 657,0	0,0	
			Смета Э30553: Отпление, вентиляция [2-01-04-05]									
1464	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	439,8	3 536,0	45,0	1 555 133,0	19 791,0			1 555 133,0
						3 491,0	14,0	1 535 342,0	6 157,0			
1465	2	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	3 296	5 878,0		19 373 888,0		19 373 888,0		19 373 888,0
1466	3	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конвекторов	кВт	1	20 203,0	264,0	20 203,0	264,0	14 414,0		20 203,0
						5 525,0	92,0	5 525,0	92,0			
1467	4	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17 090,0		17 090,0		17 090,0		17 090,0
1468	5	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	204	2 326,0	2,0	474 504,0	408,0	5 508,0		474 504,0
						2 297,0	1,0	468 588,0	204,0			
1469	6	245-510-0205 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15 модель RA-N	шт.	204	7 002,0		1 428 408,0		1 428 408,0		1 428 408,0
1470	7	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	204	1 401,0	2,0	285 804,0	408,0	2 856,0		285 804,0
						1 385,0	1,0	282 540,0	204,0			
1471	8	245-405-3401 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-H, прямой, Тмакс 120°C, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	204	7 353,0		1 500 012,0		1 500 012,0		1 500 012,0
1472	9	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	204	8 698,0		1 774 392,0		1 774 392,0		1 774 392,0
1473	10	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	23	2 839,0	5,0	65 297,0	115,0	2 208,0		65 297,0
						2 738,0	1,0	62 974,0	23,0			
1474	11	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	11	3 238,0	5,0	35 618,0	55,0	1 661,0		35 618,0
						3 082,0	1,0	33 902,0	11,0			
1475	12	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	84 708,0		677 664,0		677 664,0		677 664,0
1476	13	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	91 228,0		182 456,0		182 456,0		182 456,0
1477	14	242-312-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	130 324,0		130 324,0		130 324,0		130 324,0
1478	15	242-312-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	156 989,0		627 956,0		627 956,0		627 956,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1479	16	242-312-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	180 373,0		360 746,0		360 746,0		360 746,0
1480	17	242-312-1701 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	26 802,0		80 406,0		80 406,0		80 406,0
1481	18	242-312-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	30 547,0		122 188,0		122 188,0		122 188,0
1482	19	242-312-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	36 808,0		36 808,0		36 808,0		36 808,0
1483	20	242-312-1704 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	9	54 922,0		494 298,0		494 298,0		494 298,0
1484	21	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	9	10 548,0 9 229,0	220,0 33,0	94 932,0 83 061,0	1 980,0 297,0	9 891,0		94 932,0
1485	22	242-312-0901 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	85 913,0		257 739,0		257 739,0		257 739,0
1486	23	242-312-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	18	94 352,0		1 698 336,0		1 698 336,0		1 698 336,0
1487	24	242-312-0903 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	102 871,0		617 226,0		617 226,0		617 226,0
1488	25	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	75	910,0 774,0	3,0 1,0	68 250,0 58 050,0	225,0 75,0	9 975,0		68 250,0
1489	26	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	48	910,0 774,0	3,0 1,0	43 680,0 37 152,0	144,0 48,0	6 384,0		43 680,0
1490	27	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	71	3 901,0		276 971,0		276 971,0		276 971,0
1491	28	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	44	5 466,0		240 504,0		240 504,0		240 504,0
1492	29	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	8 398,0		117 572,0		117 572,0		117 572,0
1493	30	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	20	1 157,0 936,0	6,0 2,0	23 140,0 18 720,0	120,0 40,0	4 300,0		23 140,0
1494	31	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	20	12 677,0		253 540,0		253 540,0		253 540,0
1495	32	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	22	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	254 012,0 231 704,0	20 086,0 6 688,0	2 222,0		254 012,0
1496	33	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	22	4 549,0		100 078,0		100 078,0		100 078,0
1497	34	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	9	25 125,0 23 190,0	308,0 103,0	226 125,0 208 710,0	2 772,0 927,0	14 643,0		226 125,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1498	35	6116-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	9	30 133,0	308,0	271 197,0	2 772,0	18 468,0		271 197,0
						27 773,0	103,0	249 957,0	927,0			
1499	36	245-509-0135 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм	шт.	18	60 237,0		1 084 266,0		1 084 266,0		1 084 266,0
1500	37	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	18	9 414,0	93,0	169 452,0	1 674,0	486,0		169 452,0
						9 294,0	29,0	167 292,0	522,0			
1501	38	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	18	76 081,0		1 369 458,0		1 369 458,0		1 369 458,0
1502	39	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	1 555	924,0	25,0	1 436 820,0	38 875,0	17 105,0		1 436 820,0
						888,0	0,0	1 380 840,0	0,0			
1503	40	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	818,73	561,0		459 308,0		459 308,0		459 308,0
1504	41	241-205-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	720,72	723,0		521 081,0		521 081,0		521 081,0
1505	42	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	1 494	1 476,0	32,0	2 205 144,0	47 808,0	14 940,0		2 205 144,0
						1 434,0	0,0	2 142 396,0	0,0			
1506	43	241-205-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26х3.0 мм	м	1 479,06	1 316,0		1 946 443,0		1 946 443,0		1 946 443,0
1507	44	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	412	1 620,0	38,0	667 440,0	15 656,0	4 532,0		667 440,0
						1 571,0	0,0	647 252,0	0,0			
1508	45	241-205-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32х3.0 мм	м	407,88	1 777,0		724 803,0		724 803,0		724 803,0
1509	46	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	446	2 543,0	19,0	1 134 178,0	8 474,0	32 112,0		1 134 178,0
						2 452,0	4,0	1 093 592,0	1 784,0			
1510	47	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	103	452,0		46 556,0		46 556,0		46 556,0
1511	48	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	184	594,0		109 296,0		109 296,0		109 296,0
1512	49	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	39	613,0		23 907,0		23 907,0		23 907,0
1513	50	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	106	1 102,0		116 812,0		116 812,0		116 812,0
1514	51	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	14	1 369,0		19 166,0		19 166,0		19 166,0
1515	52	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	57	4 118,0	36,0	234 726,0	2 052,0	4 332,0		234 726,0
						4 006,0	4,0	228 342,0	228,0			
1516	53	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	57	1 679,0		95 703,0		95 703,0		95 703,0
1517	54	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	39	5 447,0	49,0	212 433,0	1 911,0	5 304,0		212 433,0
						5 262,0	3,0	205 218,0	117,0			
1518	55	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	39	2 240,0		87 360,0		87 360,0		87 360,0
1519	56	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	41	5 447,0	49,0	223 327,0	2 009,0	5 576,0		223 327,0
						5 262,0	3,0	215 742,0	123,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1520	57	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	41	3 043,0		124 763,0		124 763,0		124 763,0
1521	58	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3 964	438,0 433,0	2,0 0,0	1 736 232,0 1 716 412,0	7 928,0 0,0	11 892,0		1 736 232,0
1522	59	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	80	445,0 433,0	2,0 0,0	35 600,0 34 640,0	160,0 0,0	800,0		35 600,0
1523	60	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	376	166,0		62 416,0		62 416,0		62 416,0
1524	61	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	8	409,0		3 272,0		3 272,0		3 272,0
1525	62	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	34	598,0		20 332,0		20 332,0		20 332,0
1526	63	241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 32х1"	шт.	12	700,0		8 400,0		8 400,0		8 400,0
1527	64	241-209-3901 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16 мм	шт.	37	2 426,0		89 762,0		89 762,0		89 762,0
1528	65	241-209-3916 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-16 редукционный	шт.	54	2 305,0		124 470,0		124 470,0		124 470,0
1529	66	241-209-3917 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-20 редукционный	шт.	52	2 734,0		142 168,0		142 168,0		142 168,0
1530	67	241-209-3920 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-20 редукционный	шт.	46	2 953,0		135 838,0		135 838,0		135 838,0
1531	68	241-209-3921 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-16-26 редукционный	шт.	125	3 348,0		418 500,0		418 500,0		418 500,0
1532	69	241-209-3926 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-20-26 редукционный	шт.	12	1 577,0		18 924,0		18 924,0		18 924,0
1533	70	241-209-3925 *РСНБ РК 2022*	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-16-32 редукционный	шт.	7	4 148,0		29 036,0		29 036,0		29 036,0
1534	71	241-208-4703 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 26-26 мм	шт.	303	2 079,0		629 937,0		629 937,0		629 937,0
1535	72	241-208-4704 *РСНБ РК 2022*	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32-32 мм	шт.	74	2 137,0		158 138,0		158 138,0		158 138,0
1536	73	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	827	54,0		44 658,0		44 658,0		44 658,0
1537	74	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	728	78,0		56 784,0		56 784,0		56 784,0
1538	75	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	1 494	65,0		97 110,0		97 110,0		97 110,0
1539	76	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	412	99,0		40 788,0		40 788,0		40 788,0
1540	77	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	568	1 849,0 1 533,0	257,0 88,0	1 050 232,0 870 744,0	145 976,0 49 984,0	33 512,0		1 050 232,0
1541	78	234-303-0603 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 22 мм	м	107,8	2 065,0		222 607,0		222 607,0		222 607,0
1542	79	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм		191,4	2 278,0		436 009,0		436 009,0		436 009,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1543	80	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	42,9	2 610,0		111 969,0		111 969,0		111 969,0
1544	81	234-303-0609 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	93,5	3 050,0		285 175,0		285 175,0		285 175,0
1545	82	234-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	23,1	1 118,0		25 826,0		25 826,0		25 826,0
1546	83	234-303-0413 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	15,4	1 276,0		19 650,0		19 650,0		19 650,0
1547	84	234-303-0415 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	12,1	1 536,0		18 586,0		18 586,0		18 586,0
1548	85	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм	м	50,6	4 123,0		208 624,0		208 624,0		208 624,0
1549	86	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	42,9	4 875,0		209 138,0		209 138,0		209 138,0
1550	87	234-303-0618 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	45,1	5 616,0		253 282,0		253 282,0		253 282,0
1551	88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	71,8	293,0	4,0	21 037,0	287,0	4 811,0		21 037,0
						222,0	0,0	15 940,0	0,0			
1552	89	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	71,8	585,0	13,0	42 003,0	934,0	27 140,0		42 003,0
						194,0	2,0	13 929,0	144,0			
1553	90	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	257	708,0		181 956,0		181 956,0		181 956,0
1554	91	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	1	25 125,0	308,0	25 125,0	308,0	1 627,0		25 125,0
						23 190,0	103,0	23 190,0	103,0			
1555	92	6116-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	1	30 133,0	308,0	30 133,0	308,0	2 052,0		30 133,0
						27 773,0	103,0	27 773,0	103,0			
1556	93	245-509-0113 *РСНБ РК 2022*	Группа коллекторная для теплых полов с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"х3/4"Е, L 173 мм	шт.	2	39 728,0		79 456,0		79 456,0		79 456,0
1557	94	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	98 978,0	1 262,0	98 978,0	1 262,0	10 668,0		98 978,0
						87 048,0	348,0	87 048,0	348,0			
1558	95	245-509-0301 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Модуль подмешивающий с насосом, DN 1", L 290 мм	шт.	1	212 215,0		212 215,0		212 215,0		212 215,0
1559	96	6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	1	9 414,0	93,0	9 414,0	93,0	27,0		9 414,0
						9 294,0	29,0	9 294,0	29,0			
1560	97	245-509-0312 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары коллекторных групп Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм	шт.	1	76 081,0		76 081,0		76 081,0		76 081,0
1561	98	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 839,0	5,0	2 839,0	5,0	96,0		2 839,0
						2 738,0	1,0	2 738,0	1,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1562	99	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	84 708,0		84 708,0		84 708,0		84 708,0
1563	100	242-312-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	30 547,0		30 547,0		30 547,0		30 547,0
1564	101	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 466,0		10 932,0		10 932,0		10 932,0
1565	102	242-404-0702 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	26 755,0		26 755,0		26 755,0		26 755,0
1566	103	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	180	924,0 888,0	25,0 0,0	166 320,0 159 840,0	4 500,0 0,0	1 980,0		166 320,0
1567	104	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	178,2	561,0		99 970,0		99 970,0		99 970,0
1568	105	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	180	438,0 433,0	2,0 0,0	78 840,0 77 940,0	360,0 0,0	540,0		78 840,0
1569	106	241-211-1801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 16х1/2"	шт.	6	166,0		996,0		996,0		996,0
1570	107	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	19	910,0 774,0	3,0 1,0	17 290,0 14 706,0	57,0 19,0	2 527,0		17 290,0
1571	108	6114-0204-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 50 мм	шт.	3	1 459,0 1 175,0	9,0 3,0	4 377,0 3 525,0	27,0 9,0	825,0		4 377,0
1572	109	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	5 466,0		16 398,0		16 398,0		16 398,0
1573	110	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	8 398,0		50 388,0		50 388,0		50 388,0
1574	111	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	30 222,0		90 666,0		90 666,0		90 666,0
1575	112	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3 901,0		39 010,0		39 010,0		39 010,0
1576	113	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	6	11 546,0 10 532,0	913,0 304,0	69 276,0 63 192,0	5 478,0 1 824,0	606,0		69 276,0
1577	114	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	4 549,0		27 294,0		27 294,0		27 294,0
1578	115	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	16	5 745,0 5 412,0	0,0 0,0	91 920,0 86 592,0	0,0 0,0	5 328,0		91 920,0
1579	116	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	4	219 967,0		879 868,0		879 868,0		879 868,0
1580	117	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	4	26 095,0		104 380,0		104 380,0		104 380,0
1581	118	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	8	26 095,0		208 760,0		208 760,0		208 760,0
1582	119	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном		8	1 635,0	0,0	13 080,0	0,0	216,0		13 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1 608,0	0,0	12 864,0	0,0			
1583	120	245-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Манометр общетехнический диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	8	7 229,0		57 832,0		57 832,0		57 832,0
1584	121	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	1 797,0		14 376,0		14 376,0		14 376,0
1585	122	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	8	2 214,0 2 112,0	0,0 0,0	17 712,0 16 896,0	0,0 0,0	816,0		17 712,0
1586	123	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	5 844,0		46 752,0		46 752,0		46 752,0
1587	124	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	30	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	76 290,0 73 560,0	570,0 120,0	2 160,0		76 290,0
1588	125	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10	594,0		5 940,0		5 940,0		5 940,0
1589	126	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	20	613,0		12 260,0		12 260,0		12 260,0
1590	127	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	4 118,0 4 006,0	36,0 4,0	41 180,0 40 060,0	360,0 40,0	760,0		41 180,0
1591	128	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 679,0		16 790,0		16 790,0		16 790,0
1592	129	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	114	4 876,0 4 739,0	34,0 2,0	555 864,0 540 246,0	3 876,0 228,0	11 742,0		555 864,0
1593	130	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	114	2 240,0		255 360,0		255 360,0		255 360,0
1594	131	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	40	438,0 433,0	2,0 0,0	17 520,0 17 320,0	80,0 0,0	120,0		17 520,0
1595	132	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	114	445,0 433,0	2,0 0,0	50 730,0 49 362,0	228,0 0,0	1 140,0		50 730,0
1596	133	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	154	1 849,0 1 533,0	257,0 88,0	284 746,0 236 082,0	39 578,0 13 552,0	9 086,0		284 746,0
1597	134	234-303-0605 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 28 мм	м	11	2 278,0		25 058,0		25 058,0		25 058,0
1598	135	234-303-0607 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 35 мм	м	22	2 610,0		57 420,0		57 420,0		57 420,0
1599	136	234-303-0612 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 57 мм	м	11	4 123,0		45 353,0		45 353,0		45 353,0
1600	137	234-303-0616 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 76 мм	м	125,4	4 875,0		611 325,0		611 325,0		611 325,0
1601	138	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	32	293,0 222,0	4,0 0,0	9 376,0 7 104,0	128,0 0,0	2 144,0		9 376,0
1602	139	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	32	585,0 194,0	13,0 2,0	18 720,0 6 208,0	416,0 64,0	12 096,0		18 720,0
1603	140	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	88	708,0		62 304,0		62 304,0		62 304,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1604	141	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	10	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	269 240,0 261 740,0	6 540,0 1 900,0	960,0		269 240,0
1605	142	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	10	35 549,0		355 490,0		355 490,0		355 490,0
1606	143	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	10	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	104 300,0 72 960,0	510,0 0,0	30 830,0		104 300,0
1607	144	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	147	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	255 486,0 252 693,0	882,0 147,0	1 911,0		255 486,0
1608	145	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	26	1 981,0		51 506,0		51 506,0		51 506,0
1609	146	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	31	4 509,0		139 779,0		139 779,0		139 779,0
1610	147	246-304-0530 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	2	5 361,0		10 722,0		10 722,0		10 722,0
1611	148	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066,0		18 198,0		18 198,0		18 198,0
1612	149	246-304-0574 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	8	6 317,0		50 536,0		50 536,0		50 536,0
1613	150	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	77	7 120,0		548 240,0		548 240,0		548 240,0
1614	151	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	14,75	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	238 626,0 141 733,0	2 479,0 797,0	94 414,0		238 626,0
1615	152	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	15,85	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	242 996,0 139 448,0	2 108,0 650,0	101 440,0		242 996,0
1616	153	6118-0505-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 8 кВт	шт.	1	37 586,0 37 371,0	17,0 0,0	37 586,0 37 371,0	17,0 0,0	198,0		37 586,0
1617	154	246-704-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXM71R	шт.	1	860 693,0		860 693,0		860 693,0		860 693,0
1618	155	246-704-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXP20M9	шт.	1	293 115,0		293 115,0		293 115,0		293 115,0
1619	156	6118-0506-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	1	59 322,0 44 519,0	14 651,0 4 704,0	59 322,0 44 519,0	14 651,0 4 704,0	152,0		59 322,0
1620	157	246-701-0109 *СпрСЦ 09.2024*	Блок наружный типа Toshiba холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0806HS8-E	шт.	1	2 767 270,0		2 767 270,0		2 767 270,0		2 767 270,0
1621	158	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60	м	9	1 376,0		12 384,0		12 384,0		12 384,0
1622	159	241-707-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 19,05 тольщина стенки 0,71	м	9	3 338,0		30 042,0		30 042,0		30 042,0
1623	160	234-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	9	278,0		2 502,0		2 502,0		2 502,0
1624	161	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм		9	354,0		3 186,0		3 186,0		3 186,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
1625	162	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,0		8 496,0		8 496,0		8 496,0
1626	163	241-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16х2.0 мм	м	1	561,0		561,0		561,0		561,0
1627	164	234-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	1	220,0		220,0		220,0		220,0
1628	165	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0
1629	166	514-401-1004 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	4 074 648,0		4 074 648,0		4 074 648,0		4 074 648,0
1630	167	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	5	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	8 690,0 8 595,0	30,0 5,0	65,0		8 690,0
1631	168	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1 981,0		3 962,0		3 962,0		3 962,0
1632	169	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
1633	170	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
1634	171	6118-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 $м^2$	шт.	6	2 189,0 2 153,0	23,0 6,0	13 134,0 12 918,0	138,0 36,0	78,0		13 134,0
1635	172	246-304-0809 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 300 мм	шт.	6	17 108,0		102 648,0		102 648,0		102 648,0
1636	173	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	2 452,0		37 113,0
1637	174	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	132 328,0		132 328,0		132 328,0		132 328,0
1638	175	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	5	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	38 565,0 34 310,0	635,0 175,0	3 620,0		38 565,0
1639	176	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	10 221,0		30 663,0		30 663,0		30 663,0
1640	177	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1641	178	6118-0203-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 2400 мм	шт.	1	11 110,0 9 515,0	138,0 35,0	11 110,0 9 515,0	138,0 35,0	1 457,0		11 110,0
1642	179	246-302-0734 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 800 мм х 400 мм	шт.	1	28 553,0		28 553,0		28 553,0		28 553,0
1643	180	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	9,8	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	158 544,0 94 168,0	1 646,0 529,0	62 729,0		158 544,0
1644	181	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	3,9	15 357,0 7 613,0	133,0 41,0	59 892,0 29 691,0	519,0 160,0	29 683,0		59 892,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1645	182	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	60,16	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	809 393,0 344 596,0	7 460,0 2 346,0	457 337,0		809 393,0
1646	183	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	82,8	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	497 876,0 360 842,0	36 681,0 12 503,0	100 354,0		497 876,0
1647	184	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м^2	64,68	30 004,0		1 940 659,0		1 940 659,0		1 940 659,0
1648	185	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м^2	26,4	36 993,0		976 615,0		976 615,0		976 615,0
1649	186	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	54	775,0		41 850,0		41 850,0		41 850,0
1650	187	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0
1651	188	514-401-0901 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м^3/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0
1652	189	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	5 214,0 5 157,0	18,0 3,0	39,0		5 214,0
1653	190	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	5 560,0		11 120,0		11 120,0		11 120,0
1654	191	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	7 120,0		7 120,0		7 120,0		7 120,0
1655	192	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	990,0		27 690,0
1656	193	246-306-0612 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	96 764,0		96 764,0		96 764,0		96 764,0
1657	194	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	3	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	23 139,0 20 586,0	381,0 105,0	2 172,0		23 139,0
1658	195	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	10 828,0		32 484,0		32 484,0		32 484,0
1659	196	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	5,25	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	84 934,0 50 447,0	883,0 284,0	33 606,0		84 934,0
1660	197	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	21,75	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	333 449,0 191 356,0	2 893,0 892,0	139 200,0		333 449,0
1661	198	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	35,2	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	211 658,0 153 402,0	15 593,0 5 315,0	42 662,0		211 658,0
1662	199	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м^2	13,09	30 004,0		392 752,0		392 752,0		392 752,0
1663	200	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м^2	25,63	36 993,0		948 131,0		948 131,0		948 131,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1664	201	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	775,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0
1665	202	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0
1666	203	514-401-0901 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м^3/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0
1667	204	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	4	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	6 952,0 6 876,0	24,0 4,0	52,0		6 952,0
1668	205	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	7 120,0		28 480,0		28 480,0		28 480,0
1669	206	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	55 380,0 53 002,0	398,0 70,0	1 980,0		55 380,0
1670	207	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	2	98 681,0		197 362,0		197 362,0		197 362,0
1671	208	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	1,25	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	20 222,0 12 011,0	211,0 68,0	8 002,0		20 222,0
1672	209	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	68,55	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	1 050 940,0 603 103,0	9 118,0 2 811,0	438 720,0		1 050 940,0
1673	210	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м^2	88,3	6 013,0 4 358,0	443,0 151,0	530 948,0 384 811,0	39 117,0 13 333,0	107 020,0		530 948,0
1674	211	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м^2	22,55	30 004,0		676 590,0		676 590,0		676 590,0
1675	212	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м^2	74,58	36 993,0		2 758 938,0		2 758 938,0		2 758 938,0
1676	213	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	775,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0
1677	214	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м^3/час	шт.	1	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	287 837,0 269 037,0	8 674,0 2 249,0	10 126,0		287 837,0
1678	215	514-401-0901 *СпрСЦ 09.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м^3/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0		1 841 766,0
1679	216	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	7	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	12 166,0 12 033,0	42,0 7,0	91,0		12 166,0
1680	217	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981,0		9 905,0		9 905,0		9 905,0
1681	218	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	5 560,0		11 120,0		11 120,0		11 120,0
1682	219	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	55 380,0 53 002,0	398,0 70,0	1 980,0		55 380,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1683	220	246-306-0611 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010,0		95 010,0		95 010,0		95 010,0
1684	221	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681,0		98 681,0		98 681,0		98 681,0
1685	222	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	4	7 713,0	127,0	30 852,0	508,0	2 896,0		30 852,0
						6 862,0	35,0	27 448,0	140,0			
1686	223	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	10 221,0		10 221,0		10 221,0		10 221,0
1687	224	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1688	225	246-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	11 442,0		11 442,0		11 442,0		11 442,0
1689	226	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,4	16 178,0	168,0	216 785,0	2 252,0	85 773,0		216 785,0
						9 609,0	54,0	128 761,0	724,0			
1690	227	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	58,15	15 331,0	133,0	891 498,0	7 734,0	372 160,0		891 498,0
						8 798,0	41,0	511 604,0	2 384,0			
1691	228	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	92,85	6 013,0	443,0	558 307,0	41 132,0	112 534,0		558 307,0
						4 358,0	151,0	404 640,0	14 020,0			
1692	229	234-304-1205 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	$м^2$	18,095	30 004,0		542 922,0		542 922,0		542 922,0
1693	230	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	84,04	36 993,0		3 108 892,0		3 108 892,0		3 108 892,0
1694	231	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	43	775,0		33 325,0		33 325,0		33 325,0
1695	232	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	6,12	15 357,0	133,0	93 985,0	814,0	46 580,0		93 985,0
						7 613,0	41,0	46 592,0	251,0			
1696	233	6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	7	11 986,0	111,0	83 902,0	777,0	53 291,0		83 902,0
						4 262,0	32,0	29 834,0	224,0			
1697	234	6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	8	11 591,0	111,0	92 728,0	888,0	60 696,0		92 728,0
						3 893,0	32,0	31 144,0	256,0			
1698	235	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	23,2	6 013,0	443,0	139 502,0	10 277,0	28 118,0		139 502,0
						4 358,0	151,0	101 106,0	3 503,0			
1699	236	234-304-1207 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	25,52	36 993,0		944 061,0		944 061,0		944 061,0
1700	237	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	21	775,0		16 275,0		16 275,0		16 275,0
1701	238	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	26 924,0	654,0	26 924,0	654,0	96,0		26 924,0
						26 174,0	190,0	26 174,0	190,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1702	239	246-401-0801 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-100, V=230 м^3/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz	шт.	1	46 844,0		46 844,0		46 844,0		46 844,0
1703	240	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1704	241	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	2	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	3 476,0 3 438,0	12,0 2,0	26,0		3 476,0
1705	242	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	1 779,0		3 558,0		3 558,0		3 558,0
1706	243	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	4,85	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	78 463,0 46 604,0	815,0 262,0	31 045,0		78 463,0
1707	244	6118-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,2 т	шт.	1	62 143,0 56 193,0	2 611,0 783,0	62 143,0 56 193,0	2 611,0 783,0	3 339,0		62 143,0
1708	245	246-403-0123 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 3 кВт, n 1000 об/мин, корпус №5	шт.	1	245 426,0		245 426,0		245 426,0		245 426,0
1709	246	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м^2	0,374	36 112,0 35 877,0	102,0 35,0	13 506,0 13 418,0	38,0 13,0	50,0		13 506,0
1710	247	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	7 883,0		7 883,0		7 883,0		7 883,0
1711	248	246-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 5	шт.	1	13 324,0		13 324,0		13 324,0		13 324,0
1712	249	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1713	250	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	1	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	2 452,0		37 113,0
1714	251	246-306-0687 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 800 мм	шт.	1	132 328,0		132 328,0		132 328,0		132 328,0
1715	252	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	7	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	12 166,0 12 033,0	42,0 7,0	91,0		12 166,0
1716	253	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	1 779,0		5 337,0		5 337,0		5 337,0
1717	254	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	1 981,0		3 962,0		3 962,0		3 962,0
1718	255	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
1719	256	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
1720	257	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	9	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	69 417,0 61 758,0	1 143,0 315,0	6 516,0		69 417,0
1721	258	6118-0203-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1600 мм	шт.	4	8 711,0 7 639,0	131,0 35,0	34 844,0 30 556,0	524,0 140,0	3 764,0		34 844,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1722	259	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	6	10 221,0		61 326,0		61 326,0		61 326,0
1723	260	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1724	261	246-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	1	11 442,0		11 442,0		11 442,0		11 442,0
1725	262	246-302-0664 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 250 мм	шт.	4	16 858,0		67 432,0		67 432,0		67 432,0
1726	263	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м^2	15,95	16 178,0	168,0	258 039,0	2 679,0	102 096,0		258 039,0
						9 609,0	54,0	153 264,0	861,0			
1727	264	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	1,4	15 331,0	133,0	21 463,0	186,0	8 960,0		21 463,0
						8 798,0	41,0	12 317,0	57,0			
1728	265	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м^2	4,3	16 579,0	127,0	71 290,0	547,0	32 913,0		71 290,0
						8 798,0	35,0	37 831,0	151,0			
1729	266	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	4,05	15 357,0	133,0	62 196,0	539,0	30 825,0		62 196,0
						7 613,0	41,0	30 833,0	166,0			
1730	267	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	33	13 454,0	124,0	443 982,0	4 092,0	250 866,0		443 982,0
						5 728,0	39,0	189 024,0	1 287,0			
1731	268	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	м^3	0,585	125 277,0	3 943,0	73 287,0	2 307,0	6 352,0		73 287,0
						110 476,0	1 335,0	64 628,0	781,0			
1732	269	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м^2	33,696	5 004,0		168 615,0		168 615,0		168 615,0
1733	270	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	0,12	2 504,0		300,0		300,0		300,0
1734	271	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	36	775,0		27 900,0		27 900,0		27 900,0
1735	272	6118-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора крышного масса до 0,1 т	шт.	1	44 639,0	3 581,0	44 639,0	3 581,0	4 987,0		44 639,0
						36 071,0	1 142,0	36 071,0	1 142,0			
1736	273	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	шт.	1	311 245,0		311 245,0		311 245,0		311 245,0
1737	274	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	1	70 189,0		70 189,0		70 189,0		70 189,0
1738	275	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1739	276	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0	199,0	27 690,0	199,0	990,0		27 690,0
						26 501,0	35,0	26 501,0	35,0			
1740	277	246-306-0612 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	1	96 764,0		96 764,0		96 764,0		96 764,0
1741	278	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2		3	1 738,0	6,0	5 214,0	18,0	39,0		5 214,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		1 719,0	1,0	5 157,0	3,0			
1742	279	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
1743	280	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	5 560,0		5 560,0		5 560,0		5 560,0
1744	281	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	3	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	23 139,0 20 586,0	381,0 105,0	2 172,0		23 139,0
1745	282	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	10 828,0		32 484,0		32 484,0		32 484,0
1746	283	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	5,25	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	84 934,0 50 447,0	883,0 284,0	33 606,0		84 934,0
1747	284	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,1	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	154 843,0 88 860,0	1 343,0 414,0	64 640,0		154 843,0
1748	285	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,1875	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	23 489,0 20 714,0	739,0 250,0	2 036,0		23 489,0
1749	286	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	10,8	5 004,0		54 043,0		54 043,0		54 043,0
1750	287	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	9	775,0		6 975,0		6 975,0		6 975,0
1751	288	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 651,0 36 021,0	403,0 85,0	38 651,0 36 021,0	403,0 85,0	2 227,0		38 651,0
1752	289	246-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,0	комплект	1	98 300,0		98 300,0		98 300,0		98 300,0
1753	290	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,21	36 112,0 35 877,0	102,0 35,0	7 584,0 7 534,0	21,0 7,0	28,0		7 584,0
1754	291	246-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 2,8	шт.	1	9 057,0		9 057,0		9 057,0		9 057,0
1755	292	246-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	7 883,0		7 883,0		7 883,0		7 883,0
1756	293	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1757	294	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	990,0		27 690,0
1758	295	246-306-0619 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	98 681,0		98 681,0		98 681,0		98 681,0
1759	296	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	4	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	6 952,0 6 876,0	24,0 4,0	52,0		6 952,0
1760	297	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	5 560,0		22 240,0		22 240,0		22 240,0
1761	298	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	2	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	15 426,0 13 724,0	254,0 70,0	1 448,0		15 426,0
1762	299	246-302-0623 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 150 мм		2	12 672,0		25 344,0		25 344,0		25 344,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1763	300	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,5	16 178,0	168,0	40 445,0	420,0	16 003,0		40 445,0
						9 609,0	54,0	24 022,0	135,0			
1764	301	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,5	15 331,0	133,0	283 624,0	2 461,0	118 400,0		283 624,0
						8 798,0	41,0	162 763,0	759,0			
1765	302	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,24	125 277,0	3 943,0	30 066,0	946,0	2 606,0		30 066,0
						110 476,0	1 335,0	26 514,0	320,0			
1766	303	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	13,824	5 004,0		69 175,0		69 175,0		69 175,0
1767	304	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,04	2 504,0		100,0		100,0		100,0
1768	305	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	11	775,0		8 525,0		8 525,0		8 525,0
1769	306	6118-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	52 999,0	1 183,0	52 999,0	1 183,0	2 227,0		52 999,0
						49 589,0	324,0	49 589,0	324,0			
1770	307	246-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	шт.	1	311 245,0		311 245,0		311 245,0		311 245,0
1771	308	246-309-0105 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 500-го типоразмера	шт.	1	70 189,0		70 189,0		70 189,0		70 189,0
1772	309	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0	51,0	10 430,0	51,0	3 083,0		10 430,0
						7 296,0	0,0	7 296,0	0,0			
1773	310	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0	199,0	27 690,0	199,0	990,0		27 690,0
						26 501,0	35,0	26 501,0	35,0			
1774	311	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900,0		96 900,0		96 900,0		96 900,0
1775	312	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	9	1 738,0	6,0	15 642,0	54,0	117,0		15 642,0
						1 719,0	1,0	15 471,0	9,0			
1776	313	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	1 779,0		7 116,0		7 116,0		7 116,0
1777	314	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1 981,0		9 905,0		9 905,0		9 905,0
1778	315	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	6	7 713,0	127,0	46 278,0	762,0	4 344,0		46 278,0
						6 862,0	35,0	41 172,0	210,0			
1779	316	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	4	10 221,0		40 884,0		40 884,0		40 884,0
1780	317	246-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	10 828,0		21 656,0		21 656,0		21 656,0
1781	318	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,1	16 178,0	168,0	211 932,0	2 200,0	83 853,0		211 932,0
						9 609,0	54,0	125 878,0	707,0			
1782	319	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	6,8	15 331,0	133,0	104 251,0	905,0	43 520,0		104 251,0
						8 798,0	41,0	59 826,0	279,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1783	320	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,2125	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	26 621,0 23 476,0	838,0 284,0	2 307,0		26 621,0
1784	321	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	12,24	5 004,0		61 249,0		61 249,0		61 249,0
1785	322	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775,0		7 750,0		7 750,0		7 750,0
1786	323	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	36 984,0 35 569,0	1 300,0 400,0	36 984,0 35 569,0	1 300,0 400,0	115,0		36 984,0
1787	324	246-401-0904 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П КРАВ-П-60х30-Г-01,10/2-3-У3, 2,5 т.$м^3$/час, 800Па, N=1,1Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz	шт.	1	353 776,0		353 776,0		353 776,0		353 776,0
1788	325	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	$м^2$	0,432	36 112,0 35 877,0	102,0 35,0	15 600,0 15 499,0	44,0 15,0	57,0		15 600,0
1789	326	246-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544,0		31 088,0		31 088,0		31 088,0
1790	327	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1791	328	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	5 214,0 5 157,0	18,0 3,0	39,0		5 214,0
1792	329	246-304-0549 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 735,0		7 470,0		7 470,0		7 470,0
1793	330	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	1 779,0		1 779,0		1 779,0		1 779,0
1794	331	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом периметр до 1000 мм	шт.	1	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	7 713,0 6 862,0	127,0 35,0	724,0		7 713,0
1795	332	246-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	10 221,0		10 221,0		10 221,0		10 221,0
1796	333	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	990,0		27 690,0
1797	334	246-306-0618 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900,0		96 900,0		96 900,0		96 900,0
1798	335	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	6,55	16 178,0 9 609,0	168,0 54,0	105 966,0 62 939,0	1 101,0 354,0	41 927,0		105 966,0
1799	336	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	18,4	15 331,0 8 798,0	133,0 41,0	282 090,0 161 883,0	2 447,0 754,0	117 760,0		282 090,0
1800	337	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,325	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	40 715,0 35 905,0	1 282,0 434,0	3 529,0		40 715,0
1801	338	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	18,72	5 004,0		93 675,0		93 675,0		93 675,0
1802	339	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	12	775,0		9 300,0		9 300,0		9 300,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1803	340	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	0,04	2 504,0		100,0		100,0		100,0
1804	341	6118-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,05 т	шт.	1	36 984,0 35 569,0	1 300,0 400,0	36 984,0 35 569,0	1 300,0 400,0	115,0		36 984,0
1805	342	246-402-0501 *СпрСЦ 09.2024*	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали УВОП-5,0-Г-03,00/2-О-У2, 8000/750 (8,0 т.м^3/час; 750 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)	шт.	1	497 930,0		497 930,0		497 930,0		497 930,0
1806	343	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1807	344	6118-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	3	37 113,0 34 067,0	594,0 155,0	111 339,0 102 201,0	1 782,0 465,0	7 356,0		111 339,0
1808	345	246-306-0683 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 600 мм	шт.	3	122 859,0		368 577,0		368 577,0		368 577,0
1809	346	6118-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1 м^2.	шт.	3	10 075,0 8 997,0	312,0 85,0	30 225,0 26 991,0	936,0 255,0	2 298,0		30 225,0
1810	347	246-304-0769 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 1000 мм	шт.	3	35 070,0		105 210,0		105 210,0		105 210,0
1811	348	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м^2	28	13 454,0 5 728,0	124,0 39,0	376 712,0 160 384,0	3 472,0 1 092,0	212 856,0		376 712,0
1812	349	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м^2	0,785	14 588,0 7 613,0	109,0 28,0	11 452,0 5 976,0	86,0 22,0	5 390,0		11 452,0
1813	350	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	м^3	0,7925	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	99 282,0 87 552,0	3 125,0 1 058,0	8 605,0		99 282,0
1814	351	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	м^2	45,648	5 004,0		228 423,0		228 423,0		228 423,0
1815	352	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	16	775,0		12 400,0		12 400,0		12 400,0
1816	353	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	0,25	2 504,0		626,0		626,0		626,0
1817	354	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	26 924,0 26 174,0	654,0 190,0	96,0		26 924,0
1818	355	246-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	35 549,0		35 549,0		35 549,0		35 549,0
1819	356	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку, пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, с подшипниками щитовыми, поступающей в собранном виде, масса до 0,15 т	шт.	1	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	10 430,0 7 296,0	51,0 0,0	3 083,0		10 430,0
1820	357	1308-0305-1201 *РСНБ РК 2022*	Электрополотенце./электронагреватель Монтаж оборудования	шт.	1	7 281,0 7 004,0	261,0 83,0	7 281,0 7 004,0	261,0 83,0	16,0		7 281,0
1821	358	СТПеречень	Электрический нагреватель	шт.	1	56 925,0		56 925,0		56 925,0		56 925,0
1822	359	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	3	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	5 214,0 5 157,0	18,0 3,0	39,0		5 214,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1823	360	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3	6 066,0		18 198,0		18 198,0		18 198,0
1824	361	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	3	27 690,0 26 501,0	199,0 35,0	83 070,0 79 503,0	597,0 105,0	2 970,0		83 070,0
1825	362	246-306-0610 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	93 365,0		280 095,0		280 095,0		280 095,0
1826	363	6118-0101-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	$м^2$	6,6	14 165,0 8 798,0	133,0 41,0	93 489,0 58 067,0	878,0 271,0	34 545,0		93 489,0
1827	364	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$	0,221	125 277,0 110 476,0	3 943,0 1 335,0	27 686,0 24 415,0	871,0 295,0	2 400,0		27 686,0
1828	365	234-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм	$м^2$	12,7296	5 004,0		63 699,0		63 699,0		63 699,0
1829	366	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	4	775,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0
1830	367	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,02	2 504,0		50,0		50,0		50,0
1831	368	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	3	17 782,0 16 236,0	1 102,0 376,0	53 346,0 48 708,0	3 306,0 1 128,0	1 332,0		53 346,0
1832	369	245-706-0205 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 $м^3$/ч, DN 40	шт.	2	284 666,0		569 332,0		569 332,0		569 332,0
1833	370	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	2	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	13 428,0 13 310,0	0,0 0,0	118,0		13 428,0
1834	371	245-710-0316 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 71 $м^3$/ч, на два расходомера, DN 50	шт.	1	403 086,0		403 086,0		403 086,0		403 086,0
1835	372	247-301-0404 *СпрСЦ 09.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart	шт.	1	623 468,0		623 468,0		623 468,0		623 468,0
1836	373	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	4	3 241,0 3 140,0	5,0 1,0	12 964,0 12 560,0	20,0 4,0	384,0		12 964,0
1837	374	242-401-2603 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 $м^3$/ч	шт.	2	1 028 279,0		2 056 558,0		2 056 558,0		2 056 558,0
1838	375	242-401-0703 *РСНБ РК 2022*	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар	шт.	2	370 926,0		741 852,0		741 852,0		741 852,0
1839	376	242-401-2402 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32	шт.	4	59 099,0		236 396,0		236 396,0		236 396,0
1840	377	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	3 241,0 3 140,0	5,0 1,0	3 241,0 3 140,0	5,0 1,0	96,0		3 241,0
1841	378	242-401-2601 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 4 $м^3$/ч	шт.	1	952 243,0		952 243,0		952 243,0		952 243,0
1842	379	242-401-2401 *РСНБ РК 2022*	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20	шт.	2	59 099,0		118 198,0		118 198,0		118 198,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1843	380	1312-1101-0303 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	28 461,0 27 984,0	401,0 137,0	28 461,0 27 984,0	401,0 137,0	76,0		28 461,0
1844	381	245-504-0116 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 2", Kvs 31,5 м^3/ч, DN 50, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	191 771,0		191 771,0		191 771,0		191 771,0
1845	382	245-405-2554 *СпрСЦ 09.2024*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт.	1	305 895,0		305 895,0		305 895,0		305 895,0
1846	383	1312-1101-0301 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	27 599,0 27 361,0	200,0 68,0	55 198,0 54 722,0	400,0 136,0	76,0		55 198,0
1847	384	245-504-0111 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1", Kvs 10,0 м^3/ч, DN 25, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	97 786,0		97 786,0		97 786,0		97 786,0
1848	385	245-504-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1/2", Kvs 0,63 x 4,0 м^3/ч, DN 15, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	1	79 547,0		79 547,0		79 547,0		79 547,0
1849	386	245-405-2554 *СпрСЦ 09.2024*	Привод электрический с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20	шт.	2	305 895,0		611 790,0		611 790,0		611 790,0
1850	387	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	2	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	13 428,0 13 310,0	0,0 0,0	118,0		13 428,0
1851	388	245-601-0204 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	347 804,0		695 608,0		695 608,0		695 608,0
1852	389	245-601-0411 *СпрСЦ 09.2024*	Ключ программирования A 376 Danfoss, для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС	шт.	1	135 483,0		135 483,0		135 483,0		135 483,0
1853	390	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939,0		29 939,0		29 939,0		29 939,0
1854	391	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	7	6 714,0 6 655,0	0,0 0,0	46 998,0 46 585,0	0,0 0,0	413,0		46 998,0
1855	392	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095,0		26 095,0		26 095,0		26 095,0
1856	393	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	42 806,0		171 224,0		171 224,0		171 224,0
1857	394	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	4	36 018,0		144 072,0		144 072,0		144 072,0
1858	395	245-601-0703 *РСНБ РК 2022*	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	26 095,0		52 190,0		52 190,0		52 190,0
1859	396	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	6	95 480,0 87 048,0	1 262,0 348,0	572 880,0 522 288,0	7 572,0 2 088,0	43 020,0		572 880,0
1860	397	511-401-0140 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, Q max=34 м^3/ч, H max=12 м.вод.ст.	шт.	2	1 086 833,0		2 173 666,0		2 173 666,0		2 173 666,0
1861	398	511-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, Q max=9,5 м^3/ч, H max=8 м.вод.ст.	шт.	2	497 495,0		994 990,0		994 990,0		994 990,0
1862	399	511-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10, Q max=9,5 м^3/ч, H max=8 м.вод.ст.	шт.	2	560 717,0		1 121 434,0		1 121 434,0		1 121 434,0
1863	400	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм		18	17 457,0	726,0	314 226,0	13 068,0	7 326,0		314 226,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		16 324,0	148,0	293 832,0	2 664,0			
1864	401	242-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	8	99 644,0		797 152,0		797 152,0		797 152,0
1865	402	242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	77 454,0		154 908,0		154 908,0		154 908,0
1866	403	242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	72 852,0		582 816,0		582 816,0		582 816,0
1867	404	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	6	9 720,0 9 229,0	318,0 67,0	58 320,0 55 374,0	1 908,0 402,0	1 038,0		58 320,0
1868	405	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	35 087,0		210 522,0		210 522,0		210 522,0
1869	406	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 622,0 9 229,0	220,0 33,0	19 244,0 18 458,0	440,0 66,0	346,0		19 244,0
1870	407	242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	30 621,0		61 242,0		61 242,0		61 242,0
1871	408	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	8	910,0 774,0	3,0 1,0	7 280,0 6 192,0	24,0 8,0	1 064,0		7 280,0
1872	409	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398,0		33 592,0		33 592,0		33 592,0
1873	410	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901,0		15 604,0		15 604,0		15 604,0
1874	411	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	4	12 520,0 10 915,0	1 259,0 302,0	50 080,0 43 660,0	5 036,0 1 208,0	1 384,0		50 080,0
1875	412	242-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	4	94 109,0		376 436,0		376 436,0		376 436,0
1876	413	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	8 428,0 7 432,0	859,0 242,0	16 856,0 14 864,0	1 718,0 484,0	274,0		16 856,0
1877	414	242-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	59 756,0		119 512,0		119 512,0		119 512,0
1878	415	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	5 706,0 5 109,0	499,0 134,0	11 412,0 10 218,0	998,0 268,0	196,0		11 412,0
1879	416	242-404-0805 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	28 637,0		57 274,0		57 274,0		57 274,0
1880	417	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	6	19 252,0 16 324,0	726,0 148,0	115 512,0 97 944,0	4 356,0 888,0	13 212,0		115 512,0
1881	418	242-304-1105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	162 731,0		488 193,0		488 193,0		488 193,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1882	419	242-304-1103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	80 659,0		241 977,0		241 977,0		241 977,0
1883	420	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 864,0		29 184,0		29 184,0		29 184,0
1884	421	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380,0		20 280,0		20 280,0		20 280,0
1885	422	6114-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 32, 40 мм	шт.	3	1 157,0 936,0	6,0 2,0	3 471,0 2 808,0	18,0 6,0	645,0		3 471,0
1886	423	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	3	6 940,0		20 820,0		20 820,0		20 820,0
1887	424	6116-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 108 мм	шт.	2	116 215,0 23 972,0	1 017,0 167,0	232 430,0 47 944,0	2 034,0 334,0	182 452,0		232 430,0
1888	425	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	42	1 635,0 1 608,0	0,0 0,0	68 670,0 67 536,0	0,0 0,0	1 134,0		68 670,0
1889	426	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	42	4 290,0		180 180,0		180 180,0		180 180,0
1890	427	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	42	1 797,0		75 474,0		75 474,0		75 474,0
1891	428	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	11	2 214,0 2 112,0	0,0 0,0	24 354,0 23 232,0	0,0 0,0	1 122,0		24 354,0
1892	429	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	11	5 844,0		64 284,0		64 284,0		64 284,0
1893	430	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	36	5 453,0 5 264,0	50,0 3,0	196 308,0 189 504,0	1 800,0 108,0	5 004,0		196 308,0
1894	431	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	36	3 617,0		130 212,0		130 212,0		130 212,0
1895	432	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	12	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	65 364,0 63 144,0	588,0 36,0	1 632,0		65 364,0
1896	433	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	12	2 679,0		32 148,0		32 148,0		32 148,0
1897	434	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	12	5 447,0 5 262,0	49,0 3,0	65 364,0 63 144,0	588,0 36,0	1 632,0		65 364,0
1898	435	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	12	2 240,0		26 880,0		26 880,0		26 880,0
1899	436	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	24	2 543,0 2 452,0	19,0 4,0	61 032,0 58 848,0	456,0 96,0	1 728,0		61 032,0
1900	437	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 102,0		13 224,0		13 224,0		13 224,0
1901	438	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	613,0		7 356,0		7 356,0		7 356,0
1902	439	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	24	438,0 433,0	2,0 0,0	10 512,0 10 392,0	48,0 0,0	72,0		10 512,0
1903	440	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	60	445,0 433,0	2,0 0,0	26 700,0 25 980,0	120,0 0,0	600,0		26 700,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1904	441	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	84	2 219,0 1 533,0	257,0 88,0	186 396,0 128 772,0	21 588,0 7 392,0	36 036,0		186 396,0
1905	442	234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	39,6	1 719,0		68 072,0		68 072,0		68 072,0
1906	443	234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	13,2	1 206,0		15 919,0		15 919,0		15 919,0
1907	444	234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	13,2	925,0		12 210,0		12 210,0		12 210,0
1908	445	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,2	470,0		6 204,0		6 204,0		6 204,0
1909	446	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	13,2	388,0		5 122,0		5 122,0		5 122,0
1910	447	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	29	293,0 222,0	4,0 0,0	8 497,0 6 438,0	116,0 0,0	1 943,0		8 497,0
1911	448	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	29	292,0 97,0	6,0 1,0	8 468,0 2 813,0	174,0 29,0	5 481,0		8 468,0
1912	449	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	224	708,0		158 592,0		158 592,0		158 592,0
			ИТОГО по смете Э30553: Отпление, вентиляция [2-01-04-05]					122 932 353,0	746 383,0	84 255 390,0	0,0	122 932 353,0
								24 040 556,0	197 126,0	13 890 036,0	0,0	
			Смета Э30563: Электроснабжение и электрооборудование [2-01-04-06]									
1913	1	6119-0602-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 50 кг//55 кг	шт.	1	39 137,0 35 068,0	2 132,0 693,0	39 137,0 35 068,0	2 132,0 693,0	1 937,0		39 137,0
1914	2	247-201-0842 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 У2 IP54	шт.	1	122 900,0		122 900,0		122 900,0		122 900,0
1915	3	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	6	9 100,0 8 637,0	266,0 85,0	54 600,0 51 822,0	1 596,0 510,0	1 182,0		54 600,0
1916	4	247-302-0420 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ 30 300/5А 5ВА	шт.	6	8 615,0		51 690,0		51 690,0		51 690,0
1917	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание,однофазного	шт.	2	2 778,0 2 481,0	255,0 83,0	5 556,0 4 962,0	510,0 166,0	84,0		5 556,0
1918	6	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX IP II RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А),20 мА,класс точности 1	шт.	2	117 466,0		234 932,0		234 932,0		234 932,0
1919	7	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	15 068,0 15 030,0	0,0 0,0	38,0		15 068,0
1920	8	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	2	811,0		1 622,0		1 622,0		1 622,0
1921	9	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	Лампа для индикации состояния электрической цепи коммутаторная,D 22 мм LED 220В	шт.	6	623,0		3 738,0		3 738,0		3 738,0
1922	10	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	64 288,0 42 292,0	2 194,0 704,0	19 802,0		64 288,0
1923	11	Перечень п.51	Распределительное устройство 1, 200А, 800 х 1700 х 450 мм		1	501 000,0		504 607,0		501 000,0		504 607,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			- отпускная цена		501 000,0			501 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 607,0				
1924	12	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**19 802,0**		**64 288,0**
1925	13	Перечень п.51.2	**Распределительное устройство 2, 200А, 800 х 1700 х 450 мм**		**1**	**525 000,0**		**528 780,0**		**525 000,0**		**528 780,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		525 000,0			525 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 780,0				
1926	14	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**19 802,0**		**64 288,0**
1927	15	Перечень п.52	**Устройство автоматического ввода резерва,63А,750 х 1000 х 300 мм**		**1**	**185 000,0**		**186 332,0**		**185 000,0**		**186 332,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		185 000,0			185 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 332,0				
1928	16	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**19 802,0**		**64 288,0**
1929	17	Перечень п.52	**Устройство автоматического ввода резерва,63А,750 х 1000 х 300 мм**		**1**	**185 000,0**		**186 332,0**		**185 000,0**		**186 332,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		185 000,0			185 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 332,0				
1930	18	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**64 288,0** **42 292,0**	**2 194,0** **704,0**	**19 802,0**		**64 288,0**
1931	19	Перечень п.53	**Распределительное устройство 63А,800 х 1700 х 450 мм**		**1**	**156 000,0**		**157 123,0**		**156 000,0**		**157 123,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		156 000,0			156 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 123,0				
1932	20	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**15 721,0** **13 600,0**	**184,0** **58,0**	**15 721,0** **13 600,0**	**184,0** **58,0**	**1 937,0**		**15 721,0**
1933	21	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**16 762,0**		**16 762,0**		**16 762,0**		**16 762,0**
1934	22	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**12**	**7 534,0** **7 515,0**	**0,0** **0,0**	**90 408,0** **90 180,0**	**0,0** **0,0**	**228,0**		**90 408,0**
1935	23	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	**шт.**	**1**	**2 370,0**		**2 370,0**		**2 370,0**		**2 370,0**
1936	24	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**11**	**568,0**		**6 248,0**		**6 248,0**		**6 248,0**
1937	25	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг**	**шт.**	**1**	**15 721,0** **13 600,0**	**184,0** **58,0**	**15 721,0** **13 600,0**	**184,0** **58,0**	**1 937,0**		**15 721,0**
1938	26	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 48з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**25 305,0**		**25 305,0**		**25 305,0**		**25 305,0**
1939	27	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**14**	**7 534,0** **7 515,0**	**0,0** **0,0**	**105 476,0** **105 210,0**	**0,0** **0,0**	**266,0**		**105 476,0**
1940	28	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А**	**шт.**	**1**	**2 824,0**		**2 824,0**		**2 824,0**		**2 824,0**
1941	29	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1 768,0**		**3 536,0**		**3 536,0**		**3 536,0**
1942	30	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**563,0**		**563,0**		**563,0**		**563,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1943	31	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 919,0		5 757,0		5 757,0		5 757,0
1944	32	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 805,0		3 610,0		3 610,0		3 610,0
1945	33	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0		522,0		522,0		522,0
1946	34	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
1947	35	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 018,0		4 036,0		4 036,0		4 036,0
1948	36	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
1949	37	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
1950	38	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
1951	39	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
1952	40	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
1953	41	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829,0		1 829,0		1 829,0		1 829,0
1954	42	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	615,0		1 230,0		1 230,0		1 230,0
1955	43	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
1956	44	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
1957	45	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
1958	46	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
1959	47	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 829,0		3 658,0		3 658,0		3 658,0
1960	48	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	568,0		1 136,0		1 136,0		1 136,0
1961	49	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
1962	50	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	22 776,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
1963	51	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	13	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	97 942,0 97 695,0	0,0 0,0	247,0		97 942,0
1964	52	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
1965	53	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
1966	54	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0
1967	55	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522,0		522,0		522,0		522,0
1968	56	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 829,0		9 145,0		9 145,0		9 145,0
1969	57	247-204-0753 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 018,0		4 036,0		4 036,0		4 036,0
1970	58	247-217-3602 *СпрСЦ 09.2024*	Расцепитель для выключателя автоматического (1) OVT-X1 для NXB-63 (R),максимального напряжения	шт.	1	6 144,0		6 144,0		6 144,0		6 144,0
1971	59	247-204-9005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S),характеристика C (R) 1P 6A 4.5kA	шт.	1	811,0		811,0		811,0		811,0
1972	60	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
1973	61	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
1974	62	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
1975	63	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
1976	64	247-204-0714 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	608,0		1 824,0		1 824,0		1 824,0
1977	65	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
1978	66	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		16 762,0
1979	67	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	90 408,0 90 180,0	0,0 0,0	228,0		90 408,0
1980	68	247-204-2520 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А/10А	шт.	1	2 315,0		2 315,0		2 315,0		2 315,0
1981	69	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	11	568,0		6 248,0		6 248,0		6 248,0
1982	70	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
1983	71	247-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	15 586,0		15 586,0		15 586,0		15 586,0
1984	72	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
1985	73	247-204-2525 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
1986	74	247-204-0758 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 919,0		3 838,0		3 838,0		3 838,0
1987	75	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 805,0		1 805,0		1 805,0		1 805,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1988	76	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568,0		568,0		568,0		568,0
1989	77	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
1990	78	247-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 171,0		19 171,0		19 171,0		19 171,0
1991	79	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	20	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	150 680,0 150 300,0	0,0 0,0	380,0		150 680,0
1992	80	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
1993	81	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	19	3 982,0		75 658,0		75 658,0		75 658,0
1994	82	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	6	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	81 978,0 69 252,0	1 104,0 348,0	11 622,0		81 978,0
1995	83	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	11 094,0		66 564,0		66 564,0		66 564,0
1996	84	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	30	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	226 020,0 225 450,0	0,0 0,0	570,0		226 020,0
1997	85	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	6	2 259,0		13 554,0		13 554,0		13 554,0
1998	86	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	24	3 982,0		95 568,0		95 568,0		95 568,0
1999	87	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
2000	88	247-201-0121 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	25 305,0		25 305,0		25 305,0		25 305,0
2001	89	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2002	90	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2003	91	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
2004	92	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2005	93	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577,0		13 577,0		13 577,0		13 577,0
2006	94	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	75 340,0 75 150,0	0,0 0,0	190,0		75 340,0
2007	95	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2008	96	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	3 982,0		35 838,0		35 838,0		35 838,0
2009	97	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010	98	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2011	99	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2012	100	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2013	101	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	568,0		1 704,0		1 704,0		1 704,0
2014	102	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2015	103	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2016	104	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,0 52 605,0	0,0 0,0	133,0		52 738,0
2017	105	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2018	106	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2019	107	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2020	108	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2021	109	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2022	110	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2023	111	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2024	112	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2025	113	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2026	114	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2027	115	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2028	116	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2029	117	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2030	118	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2031	119	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2032	120	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2033	121	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2034	122	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2035	123	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2036	124	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2037	125	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
2038	126	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	2 770,0		19 313,0
2039	127	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2040	128	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	45 204,0 45 090,0	0,0 0,0	114,0		45 204,0
2041	129	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2042	130	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2043	131	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3 982,0		11 946,0		11 946,0		11 946,0
2044	132	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	2 770,0		19 313,0
2045	133	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2046	134	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,0 52 605,0	0,0 0,0	133,0		52 738,0
2047	135	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2048	136	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	567,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0
2049	137	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982,0		15 928,0		15 928,0		15 928,0
2050	138	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2051	139	247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577,0		13 577,0		13 577,0		13 577,0
2052	140	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	90 408,0 90 180,0	0,0 0,0	228,0		90 408,0
2053	141	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2054	142	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	567,0		2 268,0		2 268,0		2 268,0
2055	143	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	7	3 982,0		27 874,0		27 874,0		27 874,0
2056	144	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2057	145	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2058	146	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2059	147	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2060	148	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2061	149	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
2062	150	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2063	151	247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 094,0		11 094,0		11 094,0		11 094,0
2064	152	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	67 806,0 67 635,0	0,0 0,0	171,0		67 806,0
2065	153	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
2066	154	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2067	155	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3 982,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
2068	156	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2069	157	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2070	158	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	37 670,0 37 575,0	0,0 0,0	95,0		37 670,0
2071	159	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2072	160	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	567,0		2 268,0		2 268,0		2 268,0
2073	161	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2074	162	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2075	163	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2076	164	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2077	165	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2078	166	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	1	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	13 663,0 11 542,0	184,0 58,0	1 937,0		13 663,0
2079	167	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300,0		11 300,0		11 300,0		11 300,0
2080	168	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2081	169	247-204-2521 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370,0		2 370,0		2 370,0		2 370,0
2082	170	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567,0		1 701,0		1 701,0		1 701,0
2083	171	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	607	2 740,0 2 608,0	13,0 5,0	1 663 180,0 1 583 056,0	7 891,0 3 035,0	72 233,0		1 663 180,0
2084	172	6119-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка бра с плафонами,количество ламп до 2 шт.	шт.	1	4 657,0 3 152,0	207,0 68,0	4 657,0 3 152,0	207,0 68,0	1 298,0		4 657,0
2085	173	247-102-2463 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ARS/S UNI LED,мощность 30 Вт,степень защиты IP20	шт.	148	75 559,0		11 182 732,0		11 182 732,0		11 182 732,0
2086	174	247-102-2469 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 595,мощность 46 Вт,степень защиты IP20	шт.	182	65 349,0		11 893 518,0		11 893 518,0		11 893 518,0
2087	175	247-102-2466 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPTIMA.OPL ECO LED 300,мощность 18 Вт,степень защиты IP20	шт.	52	49 794,0		2 589 288,0		2 589 288,0		2 589 288,0
2088	176	247-102-2157 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC LED 407C NW,CW T IP65,мощность 25 Вт	шт.	132	43 863,0		5 789 916,0		5 789 916,0		5 789 916,0
2089	177	247-102-0324 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 13,мощность 12 Вт,степень защиты IP65	шт.	93	43 778,0		4 071 354,0		4 071 354,0		4 071 354,0
2090	178	247-102-2402 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник светодиодный для коммерческого освещения ACQUA 06,мощность 8 Вт,степень защиты IP54/IP20	шт.	1	31 416,0		31 416,0		31 416,0		31 416,0
2091	179	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54	шт.	4	7 781,0		31 124,0		31 124,0		31 124,0
2092	180	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8,600,мощность 9 Вт,IP 20	шт.	4	2 621,0		10 484,0		10 484,0		10 484,0
2093	181	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	55	3 697,0 3 622,0	54,0 17,0	203 335,0 199 210,0	2 970,0 935,0	1 155,0		203 335,0
2094	182	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	36	1 379,0		49 644,0		49 644,0		49 644,0
2095	183	248-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	13	1 379,0		17 927,0		17 927,0		17 927,0
2096	184	248-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"	шт.	6	1 379,0		8 274,0		8 274,0		8 274,0
2097	185	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 425,0 1 376,0	1,0 0,0	14 250,0 13 760,0	10,0 0,0	480,0		14 250,0
2098	186	247-103-3604 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А		10	2 377,0		23 770,0		23 770,0		23 770,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2099	187	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования		4	7 835,0	515,0	31 340,0	2 060,0	96,0		31 340,0
				шт.		7 296,0	166,0	29 184,0	664,0			
2100	188	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		4	18 902,0		75 608,0		75 608,0		75 608,0
				шт.								
2101	189	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные.Установка		3	2 218,0	39,0	6 654,0	117,0	177,0		6 654,0
				шт.		2 120,0	13,0	6 360,0	39,0			
2102	190	247-213-0307 *СпрСЦ 09.2024*	Патрон из термостойкого пластика,степень защиты IP20 настенный,тип цоколя E27,60Вт,230В.		3	863,0		2 589,0		2 589,0		2 589,0
				шт.								
2103	191	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		526	1 382,0	1,0	726 932,0	526,0	2 630,0		726 932,0
				шт.		1 376,0	0,0	723 776,0	0,0			
2104	192	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке		35	1 223,0	1,0	42 805,0	35,0	560,0		42 805,0
				шт.		1 206,0	0,0	42 210,0	0,0			
2105	193	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		174	478,0		83 172,0		83 172,0		83 172,0
				шт.								
2106	194	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		105	536,0		56 280,0		56 280,0		56 280,0
				шт.								
2107	195	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		17	582,0		9 894,0		9 894,0		9 894,0
				шт.								
2108	196	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20		7	613,0		4 291,0		4 291,0		4 291,0
				шт.								
2109	197	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44		21	434,0		9 114,0		9 114,0		9 114,0
				шт.								
2110	198	247-212-0210 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44		14	477,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0
				шт.								
2111	199	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		158	768,0		121 344,0		121 344,0		121 344,0
				шт.								
2112	200	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		44	613,0		26 972,0		26 972,0		26 972,0
				шт.								
2113	201	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20		21	846,0		17 766,0		17 766,0		17 766,0
				шт.								
2114	202	243-905-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20		502	226,0		113 452,0		113 452,0		113 452,0
				шт.								
2115	203	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44		730	485,0		354 050,0		354 050,0		354 050,0
				шт.								
2116	204	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994		244	1 095,0		267 180,0		267 180,0		267 180,0
				шт.								
2117	205	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде		10 665	974,0	3,0	10 387 710,0	31 995,0	298 620,0		10 387 710,0
				м		943,0	0,0	10 057 095,0	0,0			
2118	206	6119-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 63 мм		43	1 378,0	10,0	59 254,0	430,0	1 118,0		59 254,0
				м		1 342,0	1,0	57 706,0	43,0			
2119	207	241-207-1702 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм		1 197,86	140,0		167 700,0		167 700,0		167 700,0
				м								
2120	208	241-207-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм		1 150,39	204,0		234 680,0		234 680,0		234 680,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
2121	209	241-207-1704 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	354,51	303,0		107 417,0		107 417,0		107 417,0
2122	210	241-207-1705 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	146,45	438,0		64 145,0		64 145,0		64 145,0
2123	211	241-207-1706 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 50 мм	м	68,68	548,0		37 637,0		37 637,0		37 637,0
2124	212	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	43,43	1 391,0		60 411,0		60 411,0		60 411,0
2125	213	6119-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 63 мм	м	3	2 060,0 1 999,0	11,0 1,0	6 180,0 5 997,0	33,0 3,0	150,0		6 180,0
2126	214	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	12,12	88,0		1 067,0		1 067,0		1 067,0
2127	215	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18,18	111,0		2 018,0		2 018,0		2 018,0
2128	216	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	24,24	172,0		4 169,0		4 169,0		4 169,0
2129	217	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	45,45	239,0		10 863,0		10 863,0		10 863,0
2130	218	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	27,27	331,0		9 026,0		9 026,0		9 026,0
2131	219	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	12,12	431,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0
2132	220	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	3,03	6 377,0		19 322,0		19 322,0		19 322,0
2133	221	243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	3 400	469,0		1 594 600,0		1 594 600,0		1 594 600,0
2134	222	243-107-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	2 414	730,0		1 762 220,0		1 762 220,0		1 762 220,0
2135	223	243-107-2504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	м	265	1 164,0		308 460,0		308 460,0		308 460,0
2136	224	243-107-2506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х10 (ок)-0,66	м	147	2 771,0		407 337,0		407 337,0		407 337,0
2137	225	243-107-2505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х6 (ок)-0,66	м	68	1 688,0		114 784,0		114 784,0		114 784,0
2138	226	243-107-2702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м	320	609,0		194 880,0		194 880,0		194 880,0
2139	227	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м	358	771,0		276 018,0		276 018,0		276 018,0
2140	228	243-107-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	282	1 200,0		338 400,0		338 400,0		338 400,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2141	229	243-107-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	143	1 877,0		268 411,0		268 411,0		268 411,0
2142	230	243-107-2904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	204	2 738,0		558 552,0		558 552,0		558 552,0
2143	231	243-107-2905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м	145	4 531,0		656 995,0		656 995,0		656 995,0
2144	232	243-107-2906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 (ок)-0,66	м	68	7 173,0		487 764,0		487 764,0		487 764,0
2145	233	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	2 180	643,0		1 401 740,0		1 401 740,0		1 401 740,0
2146	234	243-108-2503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4 (ок)-0,66	м	96	1 361,0		130 656,0		130 656,0		130 656,0
2147	235	243-108-2802 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5 (ок)-1	м	210	1 221,0		256 410,0		256 410,0		256 410,0
2148	236	243-108-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м	80	980,0		78 400,0		78 400,0		78 400,0
2149	237	243-108-2902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	м	78	1 436,0		112 008,0		112 008,0		112 008,0
2150	238	243-108-2903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	149	2 164,0		322 436,0		322 436,0		322 436,0
2151	239	243-112-2115 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1	м	43	4 967,0		213 581,0		213 581,0		213 581,0
2152	240	243-112-2106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х25 (ок)-1	м	15	1 993,0		29 895,0		29 895,0		29 895,0
2153	241	6401-0201-2811 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,номинальное сечение жил 70,95,120 мм2	шт.	2	24 959,0 24 407,0	27,0 8,0	49 918,0 48 814,0	54,0 16,0	1 050,0		49 918,0
2154	242	243-903-5105 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией,без брони,с болтовыми соединителями со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X70-120	шт.	2	32 527,0		65 054,0		65 054,0		65 054,0
2155	243	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	52 738,0 52 605,0	0,0 0,0	133,0		52 738,0
2156	244	247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960,9 А,в оболочке 380 В/АС-3,IP54	шт.	4	11 662,0		46 648,0		46 648,0		46 648,0
2157	245	247-208-0201 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960,9 А,в оболочке 220 В/АС-3,IP54	шт.	2	8 718,0		17 436,0		17 436,0		17 436,0
2158	246	247-208-0204 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260,12 А,в оболочке 380 В/АС-3,IP54	шт.	1	13 270,0		13 270,0		13 270,0		13 270,0
2159	247	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2		140	1 172,0	60,0	164 080,0	8 400,0	3 360,0		164 080,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		1 088,0	15,0	152 320,0	2 100,0			
2160	248	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм,(бухта 64м) горячеоцинкованная	м	140	1 549,0		216 860,0		216 860,0		216 860,0
2161	249	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2	м	420	1 172,0 1 088,0	60,0 15,0	492 240,0 456 960,0	25 200,0 6 300,0	10 080,0		492 240,0
2162	250	252-301-1465 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм,(бухта 40м) горячеоцинкованная	м	420	5 113,0		2 147 460,0		2 147 460,0		2 147 460,0
2163	251	252-301-1565 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu	шт.	180	3 301,0		594 180,0		594 180,0		594 180,0
2164	252	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой,размер 50х50х5 мм	шт.	6	10 753,0 6 120,0	547,0 158,0	64 518,0 36 720,0	3 282,0 948,0	24 516,0		64 518,0
2165	253	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	16	5 563,0 4 760,0	448,0 116,0	89 008,0 76 160,0	7 168,0 1 856,0	5 680,0		89 008,0
2166	254	252-301-1447 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления с заострением,6м HZ	шт.	16	49 884,0		798 144,0		798 144,0		798 144,0
2167	255	252-301-1849 *РСНБ РК 2022*	Зажим штырь-полоса-прут Cu	шт.	16	17 087,0		273 392,0		273 392,0		273 392,0
2168	256	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	200	1 371,0 1 156,0	40,0 9,0	274 200,0 231 200,0	8 000,0 1 800,0	35 000,0		274 200,0
2169	257	252-301-1476 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм,(бухта 110м) горячеоцикованный	м	200	708,0		141 600,0		141 600,0		141 600,0
2170	258	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм	м	990	1 224,0 1 156,0	40,0 9,0	1 211 760,0 1 144 440,0	39 600,0 8 910,0	27 720,0		1 211 760,0
2171	259	252-301-1476 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 8мм,(бухта 110м) горячеоцикованный// д=6 мм	м	990	708,0		700 920,0		700 920,0		700 920,0
2172	260	252-301-1582 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор.и верт.пов.,L=25мм HZ	шт.	220	2 302,0		506 440,0		506 440,0		506 440,0
2173	261	247-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	1	30 344,0		30 344,0		30 344,0		30 344,0
2174	262	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	40	2 736,0 2 652,0	11,0 2,0	109 440,0 106 080,0	440,0 80,0	2 920,0		109 440,0
2175	263	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 10 мм2	км	0,04	624 646,0		24 986,0		24 986,0		24 986,0
2176	264	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из провода медного изолированного,сечение 25 мм2	м	80	2 736,0 2 652,0	11,0 2,0	218 880,0 212 160,0	880,0 160,0	5 840,0		218 880,0
2177	265	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	81,6	141,0		11 506,0		11 506,0		11 506,0
2178	266	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	90	1 683,0 1 666,0	6,0 0,0	151 470,0 149 940,0	540,0 0,0	990,0		151 470,0
2179	267	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90	45,0		4 050,0		4 050,0		4 050,0
2180	268	243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,4	12 908,0		5 163,0		5 163,0		5 163,0
2181	269	245-712-0103 *РСНБ РК 2022*	Терморегуляторы без датчика ТРМ 2000, электронный	шт.	3	100 297,0		300 891,0		300 891,0		300 891,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2182	270	245-712-0304 *РСНБ РК 2022*	Датчики к терморегуляторам TST 01-2,0 температуры	шт.	3	8 674,0		26 022,0		26 022,0		26 022,0
2183	271	243-403-0221 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 3050 Вт	м	450	1 257,0		565 650,0		565 650,0		565 650,0
2184	272	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг	шт.	1	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	15 721,0 13 600,0	184,0 58,0	1 937,0		15 721,0
2185	273	247-201-0120 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	22 776,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
2186	274	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	120 544,0 120 240,0	0,0 0,0	304,0		120 544,0
2187	275	247-204-7610 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "C" 1P+N 16A 30мА A 6кА "C"	шт.	1	16 223,0		16 223,0		16 223,0		16 223,0
2188	276	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 6A 4,5 кА "C"	шт.	7	568,0		3 976,0		3 976,0		3 976,0
2189	277	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 10A 4,5 кА "C"	шт.	1	567,0		567,0		567,0		567,0
2190	278	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "C" 1P 25A 4,5 кА "C"	шт.	1	563,0		563,0		563,0		563,0
2191	279	247-208-1219 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа HDCH8S 2НО 16A 230В	шт.	2	4 901,0		9 802,0		9 802,0		9 802,0
2192	280	247-208-1223 *РСНБ РК 2022*	Контактор модульный типа HDCH8S 2НО 25A 230В	шт.	1	4 903,0		4 903,0		4 903,0		4 903,0
2193	281	522-101-1059001 *СпрСЦ 09.2024*	Секундомер цифровой TSE-930 /Таймер перекидной(24 ч)	шт.	1	26 203,0		26 203,0		26 203,0		26 203,0
2194	282	247-217-2807 *СпрСЦ 09.2024*	Выключатель автоматический защиты двигателя VMP1-4 2,5-4A типа VIKO	шт.	2	26 550,0		53 100,0		53 100,0		53 100,0
2195	283	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	55	968,0 943,0	3,0 0,0	53 240,0 51 865,0	165,0 0,0	1 210,0		53 240,0
2196	284	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	49,49	65,0		3 217,0		3 217,0		3 217,0
2197	285	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	6,06	88,0		533,0		533,0		533,0
2198	286	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	49	555,0		27 195,0		27 195,0		27 195,0
2199	287	243-108-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66	м	6	1 242,0		7 452,0		7 452,0		7 452,0
2200	288	241-221-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	50	5,0		250,0		250,0		250,0
2201	289	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	10	5,0		50,0		50,0		50,0
2202	290	243-902-0506 *РСНБ РК 2022*	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81,марки НГИ2 1,5-8	100 шт.	1,5	713,0		1 070,0		1 070,0		1 070,0
			ИТОГО по смете Э30563: Электроснабжение и электрооборудование [2-01-04-06]					75 455 357,0	161 285,0	55 758 453,0	0,0	75 455 357,0
								17 946 242,0	33 760,0	1 589 377,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э30573: Фасадное электроосвещение [2-01-04-07]									
2203	1	6119-0602-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 30 кг**	шт.	1	25 246,0 21 986,0	1 248,0 405,0	25 246,0 21 986,0	1 248,0 405,0	2 012,0		25 246,0
2204	2	247-201-0827 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 4-0 У2 IP54**	шт.	1	46 142,0		46 142,0		46 142,0		46 142,0
2205	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	4	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	30 136,0 30 060,0	0,0 0,0	76,0		30 136,0
2206	4	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1 768,0		1 768,0		1 768,0		1 768,0
2207	5	247-204-2905 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 10 мА**	шт.	2	7 484,0		14 968,0		14 968,0		14 968,0
2208	6	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА**	шт.	1	4 562,0		4 562,0		4 562,0		4 562,0
2209	7	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание,трехфазного**	шт.	1	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	6 645,0 6 348,0	255,0 83,0	42,0		6 645,0
2210	8	247-301-0354 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP,5(7,5) А,3х220/380 В,15 мА,класс точности 0,5**	шт.	1	56 700,0		56 700,0		56 700,0		56 700,0
2211	9	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ**	шт.	1	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	3 684,0 3 613,0	0,0 0,0	71,0		3 684,0
2212	10	Перечень п.50	**Программируемый таймер РТ-10**	шт.	1	26 908,27		26 908,0		26 908,0		26 908,0
2213	11	247-103-3604 *СпрСЦ 09.2024*	**Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А /Фотореле с выносным датчиком**	шт.	1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0
2214	12	247-208-0160 *РСНБ РК 2022*	**Контактор малогабаритный типа КМИ 35012,50 А,400 В/АС-3,1НО,1НЗ**	шт.	1	12 919,0		12 919,0		12 919,0		12 919,0
2215	13	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2**	шт.	3	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	24 297,0 21 069,0	3 057,0 996,0	171,0		24 297,0
2216	14	247-216-0801 *РСНБ РК 2022*	**Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная,ADDS 22 мм LED 220В /светосигнальная арматура AD22DS**	шт.	1	623,0		623,0		623,0		623,0
2217	15	247-212-0401 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель кнопочный типа ВК-22 ABLF 22 мм 220В/Кнопка АРВВ 22N Пуск Стоп/**	шт.	1	724,0		724,0		724,0		724,0
2218	16	247-206-0206 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003),типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1 /Переключатель режимов ALCLR22/**	шт.	1	1 806,0		1 806,0		1 806,0		1 806,0
2219	17	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	19,0		7 534,0
2220	18	247-204-6203 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "С" 1Р 3А 6 кА "С"**	шт.	1	2 966,0		2 966,0		2 966,0		2 966,0
2221	19	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные.** *Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м,применяется к ЕСЦ к разделу 6124 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.*	шт.	417	17 740,0 9 918,0	4 398,0 1 515,0	7 397 580,0 4 135 806,0	1 833 966,0 631 755,0	1 427 808,0		7 397 580,0
2222	20	247-105-0433 *СпрСЦ 09.2024*	**Светильник уличный настенный типа LI-N-1m-10W,светодиодный,мощность 10 Вт,IP65,размерами 1000х50х30 мм**	шт.	305	16 939,0		5 166 395,0		5 166 395,0		5 166 395,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2223	21	247-103-3905 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный светодиодный линейный LI-ANWW-12,мощность 12 Вт,IP65,1000x40x48,1200 Лм,3000-6000К	шт.	112	28 511,0		3 193 232,0		3 193 232,0		3 193 232,0
2224	22	6401-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника вне зданий,лампы светодиодные	шт.	22	16 838,0 9 016,0	4 398,0 1 515,0	370 436,0 198 352,0	96 756,0 33 330,0	75 328,0		370 436,0
2225	23	247-103-4234 *СпрСЦ 09.2024*	Прожектор светодиодный LI-FL15W,мощность 15 Вт,IP66,60x113x127,1500 Лм,2700-6500К	шт.	22	64 458,0		1 418 076,0		1 418 076,0		1 418 076,0
2226	24	6125-0901-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций для установки приборов, масса до 2 кг	шт.	12	4 196,0 2 706,0	572,0 206,0	50 352,0 32 472,0	6 864,0 2 472,0	11 016,0		50 352,0
2227	25	247-107-0201 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников фасадного освещения LED Transformer 300W 24V/220-240V блок питания для прожекторов BCP,IP67	шт.	12	38 604,0		463 248,0		463 248,0		463 248,0
2228	26	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 565	974,0 943,0	3,0 0,0	1 524 310,0 1 475 795,0	4 695,0 0,0	43 820,0		1 524 310,0
2229	27	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	424,2	45,0		19 089,0		19 089,0		19 089,0
2230	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	227,25	54,0		12 272,0		12 272,0		12 272,0
2231	29	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	929,2	78,0		72 478,0		72 478,0		72 478,0
2232	30	247-202-0420 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм /Коробка КМ41274 240x195x165/	шт.	200	1 349,0		269 800,0		269 800,0		269 800,0
2233	31	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	30	329,0		9 870,0		9 870,0		9 870,0
2234	32	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	920	769,0		707 480,0		707 480,0		707 480,0
2235	33	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	390	489,0		190 710,0		190 710,0		190 710,0
2236	34	243-801-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 2,марки ПВС 2х4 мм2	м	225	506,0		113 850,0		113 850,0		113 850,0
			ИТОГО по смете Э30573: Фасадное электроосвещение [2-01-04-07]					21 249 183,0	1 946 841,0	13 369 326,0	0,0	21 249 183,0
								5 933 016,0	669 041,0	0,0	0,0	
			Смета Э30583: Стуктурированные кабельные сети [2-01-04-08]									
2237	1	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	1	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	29 167,0		58 859,0
2238	2	248-102-1528 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK,LINEA N размерами 600x1000 мм 42U,с передней и задней металлическими дверьми	шт.	1	398 254,0		398 254,0		398 254,0		398 254,0
2239	3	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	6 538,0 6 462,0	0,0 0,0	76,0		6 538,0
2240	4	Перечень п.13	Оптический распределительный кросс FOBX24-1U-12LCUD03 1U	шт	1	41 790,1		42 091,0		41 790,0		42 091,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		41 790,1			41 790,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			301,0				
2241	5	Перечень п.14	Оптический распределительный кросс FOBX24-1U-12LCUD09 1U	шт	1	39 111,6		39 394,0		39 112,0		39 394,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:									
			- отпускная цена		39 111,6			39 112,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			282,0				
2242	6	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	6 538,0 6 462,0	0,0 0,0	76,0		6 538,0
2243	7	248-102-3706 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 6 STP,экранированная,24 порта (Dual),с кабельным органайзером	шт.	2	44 219,0		88 438,0		88 438,0		88 438,0
2244	8	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2245	9	248-102-2805 *СпрСЦ 09.2024*	Панель вентиляторная типа ITK,3 вентилятора,с выключателем и термостатом	шт.	1	35 913,0		35 913,0		35 913,0		35 913,0
2246	10	248-102-2503 *СпрСЦ 09.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	10	3 997,0		39 970,0		39 970,0		39 970,0
2247	11	Перечень п.19	Блок розеток PH12-6D1-P	шт	1	5 683,46		5 683,0		5 683,0		5 683,0
2248	12	Перечень п.15	Кабель питания PC-C13D-3M	шт	5	2 606,71		13 034,0		13 034,0		13 034,0
2249	13	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2250	14	Перечень п.16	Щеточный ввод BE05-390-115M	шт	1	3 989,2		3 989,0		3 989,0		3 989,0
2251	15	1311-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	5,4	675,0 669,0	0,0 0,0	3 645,0 3 613,0	0,0 0,0	32,0		3 645,0
2252	16	Перечень п.17	ТК Комплект проводов заземления 50 см - 6шт; 80 см - 3шт,ER12-6568	комплект	1	3 474,23		3 474,0		3 474,0		3 474,0
2253	17	Перечень п.18	ITK Набор закладных винтов-шайб-гаек (M6x12мм),ITK-HP-28	комплект	5	63,25		316,0		316,0		316,0
2254	18	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2255	19	247-204-1022 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа BA47-60 - характеристика "C" 2P 40A 6 кА "C"	шт.	1	3 420,0		3 420,0		3 420,0		3 420,0
2256	20	1312-0701-0801 *РСНБ РК 2022*	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения.Монтаж оборудования	модуль	1	11 209,0 10 733,0	60,0 18,0	11 209,0 10 733,0	60,0 18,0	416,0		11 209,0
2257	21	Перечень п.24	Автономная установка пожаротушения Парабола «2000»	шт	2	67 767,77		135 536,0		135 536,0		135 536,0
2258	22	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	1 525,0		42 559,0
2259	23	518-102-0804 *СпрСЦ 09.2024*	Коммутатор ядра CloudEngine S5732-H24S6Q,Huawei	шт.	1	8 084 907,0		8 084 907,0		8 084 907,0		8 084 907,0
2260	24	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	4	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	21 628,0 21 228,0	400,0 136,0			21 628,0
2261	25	Перечень п.22	Трансивер XG-SFP-SR-MM850	шт	4	33 125,0		133 454,0		132 500,0		133 454,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		33 125,0			132 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			954,0				
2262	26	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2263	27	Перечень п.23	Межсетевой экран USG6555E AC Host(2xGE WAN+8xGE Combo+2x10GE SFP+,2 AC power),M.2 SSD,SATA 6Gb/s-240GB,Hot-Swappable,Extension Guide Rail,Threat Protection Subscription 36 Months (Applies to USG6555E),USG6555E AC Host(2xGE WAN+8xGE Combo+2x10GE SFP+,1 AC power)_Hi-Care Basic USG6555E_36Month(s) S5735-L48P4X-A1 (48x10/100/1000BASE-T ports,4x10GE SFP+ports)		1	2 750 625,0		2 770 429,0				2 770 429,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						2 750 625,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		2 750 625,0			2 750 625,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			19 804,0				
2264	28	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	42 559,0	3 723,0	42 559,0	3 723,0	1 525,0		42 559,0
						37 311,0	923,0	37 311,0	923,0			
2265	29	518-102-0802 *СпрСЦ 09.2024*	Коммутатор доступа,48-портовый,CloudEngine S5735-L48P4XE-A-V2,Huawei	шт.	1	3 659 263,0		3 659 263,0				3 659 263,0
										3 659 263,0		
2266	30	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	7	5 407,0	100,0	37 849,0	700,0			37 849,0
						5 307,0	34,0	37 149,0	238,0			
2267	31	518-102-0607 *СпрСЦ 09.2024*	Точка доступа AirEngine 5761-11,Huawei,макс.скорость 1,775 Гбит/с,	шт.	7	456 857,0		3 197 999,0				3 197 999,0
										3 197 999,0		
2268	32	6125-0303-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	АТС электронная типа Миником DX-500 с количеством до 100 монтаж станции	шт.	1	3 271,0	0,0	3 271,0	0,0			3 271,0
						3 271,0	0,0	3 271,0	0,0			
2269	33	Перечень п.20	АТС Yeastar S20	шт	1	175 604,57		175 605,0		175 605,0		175 605,0
2270	34	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	11	4 743,0	0,0	52 173,0	0,0	2 926,0		52 173,0
						4 477,0	0,0	49 247,0	0,0			
2271	35	Перечень п.21	IP телефон Yealink SIP-T30P	шт	11	20 881,51		229 697,0		229 697,0		229 697,0
2272	36	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	1	6 810,0	1 604,0	6 810,0	1 604,0			6 810,0
						5 206,0	547,0	5 206,0	547,0			
2273	37	Перечень п.12	Источник бесперебойного питания,LRT-6KL-LCD	шт	1	530 281,68		530 282,0		530 282,0		530 282,0
2274	38	6125-0205-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка,включение перемычек кабельных в кабельном канале с укладкой между секциями одного статива	шт.	42	249,0	0,0	10 458,0	0,0			10 458,0
						249,0	0,0	10 458,0	0,0			
2275	39	243-906-2602 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	30	3 221,0		96 630,0		96 630,0		96 630,0
2276	40	243-906-2604 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	5	4 379,0		21 895,0		21 895,0		21 895,0
2277	41	243-906-2605 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH	шт.	3	5 551,0		16 653,0		16 653,0		16 653,0
2278	42	243-906-2412 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH	шт.	4	6 969,0		27 876,0		27 876,0		27 876,0
2279	43	248-102-3601 *СпрСЦ 09.2024*	Вставка 45х45 типа Hyperline,для 1 модуля формата Keystone Jack,со шторкой	шт.	15	1 816,0		27 240,0		27 240,0		27 240,0
2280	44	Перечень п.25	Вставка 45х45 для 2х модулей SIP2-2N-M45-45	шт	11	2 530,0		27 830,0		27 830,0		27 830,0
2281	45	248-102-3603 *СпрСЦ 09.2024*	Розетка (вставка) 45х22,5 типа Hyperline,с наклонным модулем RJ-45 категории 6	шт.	37	3 419,0		126 503,0		126 503,0		126 503,0
2282	46	248-102-3602 *СпрСЦ 09.2024*	Панель лицевая типа Hyperline,80х80мм для 2-х модулей 45х22,5	шт.	26	1 329,0		34 554,0		34 554,0		34 554,0
2283	47	247-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	26	101,0		2 626,0		2 626,0		2 626,0
2284	48	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2 309	974,0	3,0	2 248 966,0	6 927,0	64 652,0		2 248 966,0
						943,0	0,0	2 177 387,0	0,0			
2285	49	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3 656,2	78,0		285 184,0		285 184,0		285 184,0
2286	50	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	7 676	111,0		852 036,0		852 036,0		852 036,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2287	51	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода,сечение до 6 мм2	м	240	277,0 260,0	1,0 0,0	66 480,0 62 400,0	240,0 0,0	3 840,0		66 480,0
2288	52	243-304-0139 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.6 4x2x23AWG LSZH	м	2 599,98	592,0		1 539 188,0		1 539 188,0		1 539 188,0
2289	53	6119-0303-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного,ширина 200 - 400 мм	м	63	9 007,0 6 063,0	14,0 3,0	567 441,0 381 969,0	882,0 189,0	184 590,0		567 441,0
2290	54	243-907-7022 *СпрСЦ 09.2024*	Лоток проволочный типа DKC 80x200 L3000 /применительно 60x200/	м	63	4 464,0		281 232,0		281 232,0		281 232,0
2291	55	6119-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного,ширина 120 мм	м	177	9 077,0 6 133,0	14,0 3,0	1 606 629,0 1 085 541,0	2 478,0 531,0	518 610,0		1 606 629,0
2292	56	243-907-7020 *СпрСЦ 09.2024*	Лоток проволочный типа DKC 80x100 L3000 /применительно 60x100/	м	177	3 600,0		637 200,0		637 200,0		637 200,0
2293	57	243-907-4708 *СпрСЦ 09.2024*	Пластина типа FC,соединительная с отверстием по центру,для соединения проволочных лотков с высотой борта 50/80/100 мм./применительно Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект)	шт.	56	1 269,0		71 064,0		71 064,0		71 064,0
2294	58	243-907-6105 *РСНБ РК 2022*	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм,длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков,имеющих большую нагрузочную способность	шт.	40	485,0		19 400,0		19 400,0		19 400,0
2295	59	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	25	802,0 590,0	85,0 27,0	20 050,0 14 750,0	2 125,0 675,0	3 175,0		20 050,0
2296	60	243-907-6201 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м 35x50-0,55	м	25	640,0		16 000,0		16 000,0		16 000,0
2297	61	243-907-4708 *СпрСЦ 09.2024*	Пластина типа FC,соединительная с отверстием по центру,для соединения проволочных лотков с высотой борта 50/80/100 мм./применительно Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект)	шт.	600	1 269,0		761 400,0		761 400,0		761 400,0
			ИТОГО по смете Э30583: Стурктурированные кабельные сети [2-01-04-08]					29 264 535,0	30 765,0	7 318 846,0	0,0	29 264 535,0
								3 987 387,0	6 623,0	17 927 537,0	0,0	
			Смета Э30593: Система оповещения и управления эвакуацией [2-01-04-09]									
2298	1	6401-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 1200x1000 мм	шт.	1	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	58 859,0 21 889,0	7 803,0 2 409,0	29 167,0		58 859,0
2299	2	248-102-1718 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK,LINEA W 12U,размерами 600x600 мм,со стеклянной дверью	шт.	1	111 040,0		111 040,0		111 040,0		111 040,0
2300	3	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	1	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	57,0		8 099,0
2301	4	248-202-0609 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW,мощность 850 Вт	шт.	1	1 647 771,0		1 647 771,0		1 647 771,0		1 647 771,0
2302	5	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки	шт.	119	11 761,0 11 434,0	0,0 0,0	1 399 559,0 1 360 646,0	0,0 0,0	38 913,0		1 399 559,0
2303	6	Перечень 45	Громкоговоритель настенный Sonar SWS-103W	комплект	108	14 285,46		1 542 830,0		1 542 830,0		1 542 830,0
2304	7	Перечень 46	Громкоговоритель настенный Sonar SWS-106W	комплект	11	11 927,13		131 198,0		131 198,0		131 198,0
2305	8	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2306	9	248-202-0703 *СпрСЦ 09.2024*	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C	шт.	1	228 851,0		228 851,0		228 851,0		228 851,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2307	10	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	7 534,0 7 515,0	0,0 0,0	19,0		7 534,0
2308	11	Перечень 48	Конвертер Sonar SNCA-8002	комплект	1	371 382,31		371 382,0		371 382,0		371 382,0
2309	12	248-201-0601 *СпрСЦ 09.2024*	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (pwc)	шт.	1	57 457,0		57 457,0		57 457,0		57 457,0
2310	13	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	3	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	101 070,0 100 521,0	9,0 0,0	540,0		101 070,0
2311	14	Перечень 42	Зарядное устройство SBC-3250	комплект	1	171 678,51		171 679,0		171 679,0		171 679,0
2312	15	Перечень 43	Аккумулятор PTK-BATTERY 12-100Ah	комплект	2	108 663,5		217 327,0		217 327,0		217 327,0
2313	16	248-102-2601 *СпрСЦ 09.2024*	Полка стационарная типа ITK,глубиной 200 мм,для 10-дюймовых шкафов	шт.	1	3 098,0		3 098,0		3 098,0		3 098,0
2314	17	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2315	18	Перечень п.47	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 исп.2х7-Р-Б	комплект	1	61 733,01		61 733,0		61 733,0		61 733,0
2316	19	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	2	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	29 396,0 28 092,0	0,0 0,0	1 304,0		29 396,0
2317	20	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0		61 204,0		61 204,0		61 204,0
2318	21	Перечень 44	Фальшпанель Sonar SBP-003	комплект	1	15 731,18		15 731,0		15 731,0		15 731,0
2319	22	248-201-0616 *СпрСЦ 09.2024*	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	7	30 259,0		211 813,0		211 813,0		211 813,0
2320	23	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм,IP56	шт.	20	1 127,0		22 540,0		22 540,0		22 540,0
2321	24	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 632	974,0 943,0	3,0 0,0	1 589 568,0 1 538 976,0	4 896,0 0,0	45 696,0		1 589 568,0
2322	25	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 648,32	45,0		74 174,0		74 174,0		74 174,0
2323	26	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 10 мм2	м	5	1 983,0 1 924,0	7,0 1,0	9 915,0 9 620,0	35,0 5,0	260,0		9 915,0
2324	27	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	5,1	485,0		2 474,0		2 474,0		2 474,0
2325	28	243-305-0604 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	1 664,64	525,0		873 936,0		873 936,0		873 936,0
			ИТОГО по смете Э30593: Система оповещения и управления эвакуацией [2-01-04-09]					9 021 052,0 3 084 896,0	13 962,0 2 814,0	5 922 194,0 0,0	0,0 0,0	9 021 052,0
			Смета Э30603: Система контроля и управления доступом [2-01-04-10]									
2326	1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	4	11 072,0 10 985,0	0,0 0,0	44 288,0 43 940,0	0,0 0,0	348,0		44 288,0
2327	2	Перечень п.32	Контролер DS-K2804	шт.	4	69 123,14		276 493,0		276 493,0		276 493,0
2328	3	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	14	4 718,0 4 715,0	3,0 0,0	66 052,0 66 010,0	42,0 0,0			66 052,0
2329	4	248-405-0214 *РСНБ РК 2022*	DS-K1802,считыватель бесконтактных карт	шт.	14	14 079,0		197 106,0		197 106,0		197 106,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2330	5	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	14	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	113 386,0 98 322,0	14 266,0 4 648,0	798,0		113 386,0
2331	6	248-302-0504 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный ручной Скиф "Аварийный выход"	шт.	14	1 645,0		23 030,0		23 030,0		23 030,0
2332	7	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	17	6 388,0 6 218,0	0,0 0,0	108 596,0 105 706,0	0,0 0,0	2 890,0		108 596,0
2333	8	Перечень п.36	Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26 исп.01 "Аякс"	шт.	17	3 118,22		53 010,0		53 010,0		53 010,0
2334	9	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	14	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	113 386,0 98 322,0	14 266,0 4 648,0	798,0		113 386,0
2335	10	248-405-0607 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный ST-EL350ML,12 VDC/500мА или 24VDC/250мА,усилие 350 кг	шт.	11	46 568,0		512 248,0		512 248,0		512 248,0
2336	11	248-401-0306 *СпрСЦ 09.2024*	Замок электромагнитный DS-K4H250D,типа Hikvision	шт.	3	59 892,0		179 676,0		179 676,0		179 676,0
2337	12	248-405-0527 *СпрСЦ 09.2024*	DS-K4H250-LZ,LZ-образное крепление для магнитного замка DS-K4H250S/D	шт.	17	29 288,0		497 896,0		497 896,0		497 896,0
2338	13	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	14	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	113 386,0 98 322,0	14 266,0 4 648,0	798,0		113 386,0
2339	14	248-405-0515 *РСНБ РК 2022*	DHI-ASF908,бесконтактная кнопка "Выход"	шт.	14	32 204,0		450 856,0		450 856,0		450 856,0
2340	15	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	16 198,0 14 046,0	2 038,0 664,0	114,0		16 198,0
2341	16	248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР	шт.	2	39 608,0		79 216,0		79 216,0		79 216,0
2342	17	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	14	6 711,0 6 707,0	4,0 0,0	93 954,0 93 898,0	56,0 0,0			93 954,0
2343	18	248-401-0750 *РСНБ РК 2022*	VIZIT-DC505S ARCTIC,доводчик дверной для двери весом 120 кг,двухскоростной /применительно Дверной доводчик,для двери весом 80 - 120 кг,Hikvision DS-K4DC105/	шт.	14	20 779,0		290 906,0		290 906,0		290 906,0
2344	19	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	1 525,0		42 559,0
2345	20	Перечень п.33	Коммутатор RG-ES110GDS-P	шт.	1	55 388,93		55 389,0		55 389,0		55 389,0
2346	21	248-405-0407 *РСНБ РК 2022*	FM11RF08-M1,бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	50	448,0		22 400,0		22 400,0		22 400,0
2347	22	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2348	23	248-102-3701 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 5E UTP,24 порта (Dual)	шт.	1	17 210,0		17 210,0		17 210,0		17 210,0
2349	24	248-102-2503 *СпрСЦ 09.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	1	3 997,0		3 997,0		3 997,0		3 997,0
2350	25	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	3	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	20 430,0 15 618,0	4 812,0 1 641,0			20 430,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2351	26	521-101-0401044 *СпрСЦ 09.2024*	Системный блок Acer Veriton S2690G/Intel Core i5 12400 (6/12/2.5 ГГц/4.4 ГГц/18 МБ),16 ГБ DDR4/512 ГБ M.2 PCIe/Win11 pro/ предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой и мышью	шт.	1	424 463,0		424 463,0		424 463,0		424 463,0
2352	27	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
2353	28	521-101-0411004 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589,0		177 589,0		177 589,0		177 589,0
2354	29	Перечень п.34	ПО Hikvision HikCentral-P-Attendance/Module	шт.	1	629 789,26		629 789,0		629 789,0		629 789,0
2355	30	Перечень п.35	ПО HikCentral-P-ACS-16Door/Base/Promo	шт.	1	454 948,14		454 948,0		454 948,0		454 948,0
2356	31	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	500	974,0 943,0	3,0 0,0	487 000,0 471 500,0	1 500,0 0,0	14 000,0		487 000,0
2357	32	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	505	45,0		22 725,0		22 725,0		22 725,0
2358	33	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	3 225	446,0 437,0	2,0 0,0	1 438 350,0 1 409 325,0	6 450,0 0,0	22 575,0		1 438 350,0
2359	34	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	2 620,38	485,0		1 270 884,0		1 270 884,0		1 270 884,0
2360	35	243-305-0307 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	873,12	344,0		300 353,0		300 353,0		300 353,0
2361	36	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	306	118,0		36 108,0		36 108,0		36 108,0
			ИТОГО по смете Э30603: Система контроля и управления доступом [2-01-04-10]					8 692 847,0	61 519,0	5 418 086,0	0,0	8 692 847,0
								2 557 627,0	17 206,0	655 615,0	0,0	
			Смета Э30613: Охранная сигнализация [2-01-04-11]									
2362	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	75,0		19 911,0
2363	2	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ШКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0		250 112,0		250 112,0		250 112,0
2364	3	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969,0		122 969,0		122 969,0		122 969,0
2365	4	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного,магнитоконтактного на открывание окон,дверей	шт.	87	6 388,0 6 218,0	0,0 0,0	555 756,0 540 966,0	0,0 0,0	14 790,0		555 756,0
2366	5	248-301-0914 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный Модели ИО-32920-2	шт.	41	20 060,0		822 460,0		822 460,0		822 460,0
2367	6	248-301-0917 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2,ИК,пассивный,объёмный	шт.	42	12 967,0		544 614,0		544 614,0		544 614,0
2368	7	248-301-0916 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый,на открывание	шт.	14	3 659,0		51 226,0		51 226,0		51 226,0
2369	8	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2370	9	248-306-0340 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2x7-Р БР	шт.	1	29 585,0		29 585,0		29 585,0		29 585,0
2371	10	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2372	11	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	21 627,0		21 627,0		21 627,0		21 627,0
2373	12	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	4	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	58 792,0 56 184,0	0,0 0,0	2 608,0		58 792,0
2374	13	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0		61 204,0		61 204,0		61 204,0
2375	14	248-306-0383 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75 343,0		150 686,0		150 686,0		150 686,0
2376	15	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	633	974,0 943,0	3,0 0,0	616 542,0 596 919,0	1 899,0 0,0	17 724,0		616 542,0
2377	16	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	639,33	54,0		34 524,0		34 524,0		34 524,0
2378	17	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	18,36	485,0		8 905,0		8 905,0		8 905,0
2379	18	243-305-0307 *СпрСЦ 09.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	20,4	344,0		7 018,0		7 018,0		7 018,0
2380	19	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	606,9	118,0		71 614,0		71 614,0		71 614,0
			ИТОГО по смете Э30613: Охранная сигнализация [2-01-04-11]					3 438 359,0 1 224 505,0	2 113,0 71,0	2 211 741,0 0,0	0,0 0,0	3 438 359,0
			Смета Э30623: Система видеонаблюдения [2-01-04-12]									
2381	1	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	11	22 729,0 22 712,0	17,0 0,0	250 019,0 249 832,0	187,0 0,0			250 019,0
2382	2	248-402-0603 *СпрСЦ 09.2024*	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м,DS-2CD1643G0-IZ,объектив 2,8~12 мм,4 Мп	шт.	11	87 831,0		966 141,0		966 141,0		966 141,0
2383	3	Перечень п.9	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка для уличных видеокамер,137x53.4x164.8мм	шт.	11	10 268,16		112 950,0		112 950,0		112 950,0
2384	4	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	85	19 509,0 19 499,0	10,0 0,0	1 658 265,0 1 657 415,0	850,0 0,0			1 658 265,0
2385	5	248-402-0702 *СпрСЦ 09.2024*	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м,DS-2CD1743G0-IZ,объектив 2,8~12 мм,4 Мп	шт.	85	85 878,0		7 299 630,0		7 299 630,0		7 299 630,0
2386	6	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства цифровой регистрации	шт.	1	45 953,0 45 736,0	0,0 0,0	45 953,0 45 736,0	0,0 0,0	217,0		45 953,0
2387	7	248-403-0504 *СпрСЦ 09.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I16,128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)	шт.	1	2 390 886,0		2 390 886,0		2 390 886,0		2 390 886,0
2388	8	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	6	168 156,0		1 008 936,0		1 008 936,0		1 008 936,0
2389	9	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	6	42 559,0 37 311,0	3 723,0 923,0	255 354,0 223 866,0	22 338,0 5 538,0	9 150,0		255 354,0
2390	10	248-404-0708 *СпрСЦ 09.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E3754TF,24 порта	шт.	1	1 469 411,0		1 469 411,0		1 469 411,0		1 469 411,0
2391	11	248-404-0702 *СпрСЦ 09.2024*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	5	272 915,0		1 364 575,0		1 364 575,0		1 364 575,0
2392	12	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	10	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	54 070,0 53 070,0	1 000,0 340,0			54 070,0
2393	13	248-404-1605 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль SFP,HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический,дальность до 1км,1310нм	шт.	10	12 596,0		125 960,0		125 960,0		125 960,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2394	14	6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства видеоконтрольного	шт.	2	15 006,0 14 868,0	138,0 34,0	30 012,0 29 736,0	276,0 68,0			30 012,0
2395	15	248-404-0228 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор RVi-2M55U-1M с диагональю 55"	шт.	2	2 102 801,0		4 205 602,0		4 205 602,0		4 205 602,0
2396	16	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной полочки	шт.	1	4 312,0 4 303,0	0,0 0,0	4 312,0 4 303,0	0,0 0,0	9,0		4 312,0
2397	17	248-404-1311 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")	шт.	1	4 664,0		4 664,0		4 664,0		4 664,0
2398	18	Перечень п.10	Устройство защиты	шт.	11	12 198,14		134 180,0		134 180,0		134 180,0
2399	19	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	5	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	27 035,0 26 535,0	500,0 170,0			27 035,0
2400	20	248-102-3701 *СпрСЦ 09.2024*	Патч-панель типа ITK,1U,категория 5E UTP,24 порта (Dual)	шт.	5	17 210,0		86 050,0		86 050,0		86 050,0
2401	21	248-102-2503 *СпрСЦ 09.2024*	Органайзер кабельный типа ITK,1U,с 5 кольцами	шт.	5	3 997,0		19 985,0		19 985,0		19 985,0
2402	22	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	3	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	20 430,0 15 618,0	4 812,0 1 641,0			20 430,0
2403	23	521-101-0401042 *СпрСЦ 09.2024*	Системный блок ASUS Workstation PD5 / Intel® Core™ i7-13700 / NV RTX4070 / 32Gb DDR4 / 512 Gb SSD+2Tb HDD / Win 11 Pro / USB+MS	шт.	1	1 476 597,0		1 476 597,0		1 476 597,0		1 476 597,0
2404	24	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
2405	25	521-101-0411004 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589,0		177 589,0		177 589,0		177 589,0
2406	26	522-101-0245002 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр Defender DFS-753,5 розеток,3м,2xUSB,Black	шт.	1	5 080,0		5 080,0		5 080,0		5 080,0
2407	27	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	5 090	974,0 943,0	3,0 0,0	4 957 660,0 4 799 870,0	15 270,0 0,0	142 520,0		4 957 660,0
2408	28	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 262,5	54,0		68 175,0		68 175,0		68 175,0
2409	29	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	5 191,8	485,0		2 518 023,0		2 518 023,0		2 518 023,0
			ИТОГО по смете Э30623: Система видеонаблюдения [2-01-04-12]					30 791 107,0 7 105 981,0	45 233,0 7 757,0	21 927 064,0 1 712 829,0	0,0 0,0	30 791 107,0
			Смета Э30633: Автоматическая пожарная сигнализация [2-01-04-13]									
2410	1	6125-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС на 4 луча	шт.	2	38 224,0 38 037,0	3,0 0,0	76 448,0 76 074,0	6,0 0,0	368,0		76 448,0
2411	2	248-303-0234 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112,0		500 224,0		500 224,0		500 224,0
2412	3	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	2	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	67 380,0 67 014,0	6,0 0,0	360,0		67 380,0
2413	4	248-303-1101 *СпрСЦ 09.2024*	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	2	122 969,0		245 938,0		245 938,0		245 938,0
2414	5	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	185	12 537,0 12 437,0	4,0 0,0	2 319 345,0 2 300 845,0	740,0 0,0	17 760,0		2 319 345,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2415	6	248-302-0217 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64,оптико-электронный	шт.	206	8 542,0		1 759 652,0		1 759 652,0		1 759 652,0
2416	7	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного,магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	6 272,0 6 218,0	1,0 0,0	6 272,0 6 218,0	1,0 0,0	53,0		6 272,0
2417	8	248-302-0120 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот.R3	шт.	1	22 323,0		22 323,0		22 323,0		22 323,0
2418	9	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового,фотоэлектрического,радиоизотопного,светового в нормальном исполнении	шт.	140	12 537,0 12 437,0	4,0 0,0	1 755 180,0 1 741 180,0	560,0 0,0	13 440,0		1 755 180,0
2419	10	248-302-0231 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	154	8 184,0		1 260 336,0		1 260 336,0		1 260 336,0
2420	11	248-302-0128 *СпрСЦ 09.2024*	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о	шт.	1	7 807,0		7 807,0		7 807,0		7 807,0
2421	12	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	28	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	226 772,0 196 644,0	28 532,0 9 296,0	1 596,0		226 772,0
2422	13	Перечень п.2	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 со встроенным ИКЗ	шт.	31	6 642,77		205 926,0		205 926,0		205 926,0
2423	14	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки оконечной	шт.	140	1 305,0 1 268,0	0,0 0,0	182 700,0 177 520,0	0,0 0,0	5 180,0		182 700,0
2424	15	541-801-1605003 *СпрСЦ 09.2024*	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 L1.42	шт.	155	5 209,0		807 395,0		807 395,0		807 395,0
2425	16	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2	шт.	12	8 099,0 7 023,0	1 019,0 332,0	97 188,0 84 276,0	12 228,0 3 984,0	684,0		97 188,0
2426	17	248-306-0836 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления	шт.	12	28 127,0		337 524,0		337 524,0		337 524,0
2427	18	6125-0601-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкции для установки извещателя	шт.	9	2 492,0 2 176,0	43,0 0,0	22 428,0 19 584,0	387,0 0,0	2 457,0		22 428,0
2428	19	248-310-0110 *СпрСЦ 09.2024*	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ",устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания,цвет жёлтый	шт.	9	7 541,0		67 869,0		67 869,0		67 869,0
2429	20	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного,устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене,масса до 3 кг	шт.	2	19 313,0 16 174,0	369,0 116,0	38 626,0 32 348,0	738,0 232,0	5 540,0		38 626,0
2430	21	541-801-1606135 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54)	комплект	2	521 002,0		1 042 004,0		1 042 004,0		1 042 004,0
2431	22	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	4	11 072,0 10 985,0	0,0 0,0	44 288,0 43 940,0	0,0 0,0	348,0		44 288,0
2432	23	248-306-0829 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-1-R3,модуль релейный	шт.	1	8 749,0		8 749,0		8 749,0		8 749,0
2433	24	248-306-0831 *СпрСЦ 09.2024*	Модуль контроля и управления РМ-4-R3,модуль релейный	шт.	3	21 389,0		64 167,0		64 167,0		64 167,0
2434	25	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	19 911,0 19 822,0	14,0 3,0	75,0		19 911,0
2435	26	248-303-0803 *СпрСЦ 09.2024*	Прибор передачи извещений на компьютер модели R3-MC-E	шт.	1	280 101,0		280 101,0		280 101,0		280 101,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2436	27	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования устройства промежуточного,количество лучей 10	шт.	1	28 992,0 28 654,0	3,0 0,0	28 992,0 28 654,0	3,0 0,0	335,0		28 992,0
2437	28	248-305-1303 *СпрСЦ 09.2024*	ПКУ-1 прот R3,программатор адресных утройств	шт.	1	72 318,0		72 318,0		72 318,0		72 318,0
2438	29	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства ультразвукового блока питания и контроля	шт.	1	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	33 690,0 33 507,0	3,0 0,0	180,0		33 690,0
2439	30	Перечень п.4	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/1,5 исп.2х7-Р-Б	комплект	1	54 205,76		54 206,0		54 206,0		54 206,0
2440	31	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг	шт.	1	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0	5 407,0 5 307,0	100,0 34,0			5 407,0
2441	32	248-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Квант-24/БР 24 2х40	шт.	1	28 821,0		28 821,0		28 821,0		28 821,0
2442	33	6401-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного,тип С-1,СК-1	шт.	4	14 698,0 14 046,0	0,0 0,0	58 792,0 56 184,0	0,0 0,0	2 608,0		58 792,0
2443	34	248-306-0377 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	2	30 602,0		61 204,0		61 204,0		61 204,0
2444	35	248-306-0383 *СпрСЦ 09.2024*	Аккумулятор 12 В,17 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М	шт.	2	75 343,0		150 686,0		150 686,0		150 686,0
2445	36	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной,масса до 0,015 т	шт.	3	6 810,0 5 206,0	1 604,0 547,0	20 430,0 15 618,0	4 812,0 1 641,0			20 430,0
2446	37	521-101-0401044 *СпрСЦ 09.2024*	Системный блок Acer Veriton S2690G/Intel Core i5 12400 (6/12/2.5 ГГц/4.4 ГГц/18 МБ),16 ГБ DDR4/512 ГБ M.2 PCIe/Win11 pro/ предустановленная система управления классом Acer Classroom Manager с бессрочной лицензией) в комплекте с клавиатурой и мышью	шт.	1	424 463,0		424 463,0		424 463,0		424 463,0
2447	38	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L,1500 VA,900W,2x12V/9 Ah,AVR 145-290 V,3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563,0		53 563,0		53 563,0
2448	39	521-101-0411004 *СпрСЦ 09.2024*	Монитор 27" Dell S2722DGM,Black,VA,2560x1440x165Hz,350кд/м^2,3000:1,H/V:178,2ms, 2xHDMI,DP	шт.	1	177 589,0		177 589,0		177 589,0		177 589,0
2449	40	Перечень п.3	Ключ HASP Pro (FireSec "Оперативная задача" прот.R3),FireSec-Pro	шт.	1	190 072,58		190 073,0		190 073,0		190 073,0
2450	41	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3 334	974,0 943,0	3,0 0,0	3 247 316,0 3 143 962,0	10 002,0 0,0	93 352,0		3 247 316,0
2451	42	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3 400,68	54,0		183 637,0		183 637,0		183 637,0
2452	43	243-305-0921 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении,для монтажа ОПС и СОУЭ,на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м	40	590,0		23 600,0		23 600,0		23 600,0
2453	44	243-305-0913 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении,для монтажа ОПС и СОУЭ,на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м	3 250	335,0		1 088 750,0		1 088 750,0		1 088 750,0
2454	45	243-304-0137 *СпрСЦ 09.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	м	44	485,0		21 340,0		21 340,0		21 340,0
			ИТОГО по смете Э30633: Автоматическая пожарная сигнализация [2-01-04-13]					17 391 430,0	58 132,0	6 779 587,0	0,0	17 391 430,0
								8 048 697,0	15 190,0	2 505 014,0	0,0	
			Смета Э30643: Часофикация [2-01-04-14]									
2455	1	6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	1	20 856,0 20 827,0	0,0 0,0	20 856,0 20 827,0	0,0 0,0	29,0		20 856,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2456	2	518-203-0102 *СпрСЦ 09.2024*	Часовая станция Standing,300 мм х 315 мм х 56 мм,220 В,температура от -10 до+45	шт.	1	238 814,0		238 814,0		238 814,0		238 814,0
2457	3	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	34	11 465,0 11 434,0	0,0 0,0	389 810,0 388 756,0	0,0 0,0	1 054,0		389 810,0
2458	4	518-203-0202 *СпрСЦ 09.2024*	Цифровые часы Standing 114,448 мм х 186 мм х 12 мм,220В,температур от -10 до+45	шт.	34	89 406,0		3 039 804,0		3 039 804,0		3 039 804,0
2459	5	518-203-0301 *СпрСЦ 09.2024*	Standing-BGR,блок гальванической развязки	шт.	34	10 343,0		351 662,0		351 662,0		351 662,0
2460	6	518-203-0302 *СпрСЦ 09.2024*	Standing-AUS,активный усилитель сигнала и напряжения	шт.	3	88 129,0		264 387,0		264 387,0		264 387,0
2461	7	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	200	974,0 943,0	3,0 0,0	194 800,0 188 600,0	600,0 0,0	5 600,0		194 800,0
2462	8	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	202	45,0		9 090,0		9 090,0		9 090,0
2463	9	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2	м	476	608,0 591,0	5,0 1,0	289 408,0 281 316,0	2 380,0 476,0	5 712,0		289 408,0
2464	10	243-802-0103 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х1 мм2	м	676	117,0		79 092,0		79 092,0		79 092,0
			ИТОГО по смете Э30643: Часофикация [2-01-04-14]					4 877 723,0 879 499,0	2 980,0 476,0	100 577,0 3 894 667,0	0,0 0,0	4 877 723,0
			Смета Э30653: Грузоподъемные механизмы [2-01-04-15]									
2465	1	6120-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лифта грузопассажирского,скорость движения кабины 1,0 м/с,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м	шт.	1	4 544 346,0 4 391 042,0	67 834,0 12 769,0	4 544 346,0 4 391 042,0	67 834,0 12 769,0	85 470,0		4 544 346,0
2466	2	6120-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	9	-214 888,0 -205 603,0	-1 044,0 -175,0	-1 933 992,0 -1 850 427,0	-9 396,0 -1 575,0	-74 169,0		-1 933 992,0
2467	3	6120-0101-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта,к норме 6120-0101-0103	м	31,7	-44 638,0 -42 136,0	-242,0 -39,0	-1 415 025,0 -1 335 711,0	-7 671,0 -1 236,0	-71 642,0		-1 415 025,0
2468	4	516-101-0362 *РСНБ РК 2022*	Лифт грузопассажирский,грузоподъемность 1000 кг,количество остановок 3,скорость подъема 1 м/с,огнестойкость дверей Е-30,отделка кабины и дверей крашеная сталь,с диспетчерской связью	комплект	1	10 520 295,0		10 520 295,0		10 520 295,0		10 520 295,0
2469	5	6120-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лифта малогрузового или грузового тротуарного, скорость движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемность 500 кг, количество остановок 3, высота шахты 8,3 м	шт.	1	1 943 004,0 1 877 912,0	23 007,0 5 935,0	1 943 004,0 1 877 912,0	23 007,0 5 935,0	42 085,0		1 943 004,0
2470	6	6120-0101-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике малогрузового лифта, к норме 6120-0101-0601	м	1,95	32 471,0 32 471,0	0,0 0,0	63 318,0 63 318,0	0,0 0,0			63 318,0
2471	7	Перечень п.63	Лифт грузовой,грузоподъемность 200 кг,количество остановок 3,скорость подъема 0,4 м/с	комплект	1	2 232 142,85		2 248 214,0		2 232 143,0		2 248 214,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		2 232 142,85			2 232 143,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			16 071,0				
2472	8	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	1	255 601,0 235 378,0	20 223,0 6 577,0	255 601,0 235 378,0	20 223,0 6 577,0			255 601,0
2473	9	6120-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее указанных в характеристике подъемника, к норме 6120-0102-0102	остановка	1	-105 958,0 -99 210,0	-6 748,0 -2 193,0	-105 958,0 -99 210,0	-6 748,0 -2 193,0			-105 958,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2474	10	516-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	2 132 157,0		2 132 157,0		2 132 157,0		2 132 157,0
			ИТОГО по смете Э30653: Грузоподъемные механизмы [2-01-04-15]					18 251 960,0	87 249,0	-18 256,0	0,0	18 251 960,0
								3 282 302,0	20 277,0	14 900 666,0	0,0	
			Смета Э30663: Технологическое оборудование [2-01-05-16]									
2475	1	1328-0704-0305 *РСНБ РК 2022*	**Котел пищеварочный электрический**	шт	2	291 022,0 279 284,0	8 055,0 2 398,0	582 044,0 558 568,0	16 110,0 4 796,0	7 366,0		582 044,0
2476	2	522-103-0203 *СпрСЦ 09.2024*	**Котел электрический пищеварочный круглый стационарный КПЭ-60 нерж. (900х625х625 мм, 60 л, 9 кВт, 380 В)**	шт.	2	1 205 272,0		2 410 544,0		2 410 544,0		2 410 544,0
2477	3	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт	2	14 192,0 13 937,0	255,0 83,0	28 384,0 27 874,0	510,0 166,0			28 384,0
2478	4	522-103-0214007 *СпрСЦ 09.2024*	**Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа ПЭП-0,48-01 (840(1050)х850х860(880) мм)**	шт.	2	241 115,0		482 230,0		482 230,0		482 230,0
2479	5	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	**Электроплита./Шкаф жарочный Монтаж оборудования**	шт	1	14 192,0 13 937,0	255,0 83,0	14 192,0 13 937,0	255,0 83,0			14 192,0
2480	6	522-103-0240002 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф жарочный ШЖЭ-3 (3-х секционный, стандартная духовка, 840х900х1500 мм, лицев. нерж.; 380В; 14,4кВт)**	шт.	1	680 795,0		680 795,0		680 795,0		680 795,0
2481	7	1328-0704-0306 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат для варки круп и зерен, производительность 800 кг/ч. Сковорода электрическая Монтаж оборудования**	шт.	1	511 530,0 477 240,0	33 674,0 9 883,0	511 530,0 477 240,0	33 674,0 9 883,0	616,0		511 530,0
2482	8	522-103-0209 *СпрСЦ 09.2024*	**Сковорода электрическая ЭСК-80-0,27-40 (800х899х950 мм, 9 кВт, 380 В)**	шт.	1	899 365,0		899 365,0		899 365,0		899 365,0
2483	9	Перечень п.71	**Секция вставка ВСМ-210**	шт.	2	122 000,0		245 757,0		244 000,0		245 757,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		122 000,0			244 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 757,0				
2484	10	1120-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зонты. Установка над оборудованием**	$м^2$ поверхности зонта	4	14 663,0 5 763,0	430,0 140,0	58 652,0 23 052,0	1 720,0 560,0	33 880,0		58 652,0
2485	11	522-103-0135003 *СпрСЦ 09.2024*	**Зонт приточно-вытяжной островной из жаропрочной нержавеющей стали 1300х1600х350 мм, с жироуловителями, краном для слива конденсата, с крепежными элементами, ЗВО-1600/1300**	шт.	4	816 820,0		3 267 280,0		3 267 280,0		3 267 280,0
2486	12	521-301-3009001 *СпрСЦ 09.2024*	**Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое**	шт.	1	31 522,0		31 522,0		31 522,0		31 522,0
2487	13	1308-0305-1202 *РСНБ РК 2022*	**Электроплита./Печь для пицы Монтаж оборудования**	шт	1	14 192,0 13 937,0	255,0 83,0	14 192,0 13 937,0	255,0 83,0			14 192,0
2488	14	Перечень п.97	**Печь для пиццы, 650х480х310(h). N=2,64 квт 220В**	шт.	1	487 900,0		491 413,0		487 900,0		491 413,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		487 900,0			487 900,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 513,0				
2489	15	522-103-0114 *СпрСЦ 09.2024*	**Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)**	шт.	1	145 055,0		145 055,0		145 055,0		145 055,0
2490	16	522-103-0113 *СпрСЦ 09.2024*	**Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)**	шт.	1	74 232,0		74 232,0		74 232,0		74 232,0
2491	17	1117-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кипятильник, электрокипятильник**	шт	1	30 307,0 24 338,0	521,0 184,0	30 307,0 24 338,0	521,0 184,0	5 448,0		30 307,0
2492	18	522-103-0802013 *СпрСЦ 09.2024*	**Кипятильник электрический HWB-60L, размеры 450х340х680мм, объем 60 л, мощность 6 кВт, напряжение 380 В**		1	534 887,0		534 887,0				534 887,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						534 887,0		
2493	19	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	216,0		14 733,0
2494	20	522-103-0152008 *СпрСЦ 09.2024*	Ванна моечная 500х500х830мм, разборная, 1 емкость сварная, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-1-500/500(С)	шт.	1	127 409,0		127 409,0		127 409,0		127 409,0
2495	21	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
2496	22	1328-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Дежа для периодического замеса и брожения опары и теста, объем 330 л. Монтаж оборудования	шт.	1	24 116,0 21 229,0	2 887,0 899,0	24 116,0 21 229,0	2 887,0 899,0			24 116,0
2497	23	522-103-0411008 *СпрСЦ 09.2024*	Тестомес спиральный XF30-2s, размеры 440х830х720 мм, мощность 1,98 кВт, напряжение 380 В	шт.	1	1 800 306,0		1 800 306,0		1 800 306,0		1 800 306,0
2498	24	522-103-0114 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	1	145 055,0		145 055,0		145 055,0		145 055,0
2499	25	1334-0115-0302 *РСНБ РК 2022*	Машина для мойки детских молочных бутылок. Машина посудомоечная. Монтаж оборудования /0,075:0,36=0,208/	шт.	1	40 124,0 40 097,0	0,0 0,0	40 124,0 40 097,0	0,0 0,0	27,0		40 124,0
2500	26	522-103-0511008 *СпрСЦ 09.2024*	Машина посудомоечная фронтальная МПК-500Ф (500 тарелок/час, 2 программы мойки, 1 дозатор (ополаскивающий), насос мойки, 6,7кВт, 400В)	шт.	1	680 275,0		680 275,0		680 275,0		680 275,0
2501	27	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	216,0		14 733,0
2502	28	522-103-0152009 *СпрСЦ 09.2024*	Ванна моечная 1000х500х830мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)	шт.	1	207 938,0		207 938,0		207 938,0		207 938,0
2503	29	522-103-0107002 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж для тарелок (на 192 тарелки) 1200х400х1805, разборный, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40, 4 полки СКП4Т-1200/400(Л)	шт.	1	647 979,0		647 979,0		647 979,0		647 979,0
2504	30	1120-0701-0501 *РСНБ РК 2022*	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,98	14 663,0 5 763,0	430,0 140,0	14 370,0 5 648,0	421,0 137,0	8 301,0		14 370,0
2505	31	521-301-3016007 *СпрСЦ 09.2024*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П08/08 (800х800х350 мм)	шт.	1	93 165,0		93 165,0		93 165,0		93 165,0
2506	32	522-103-0114 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	2	145 055,0		290 110,0		290 110,0		290 110,0
2507	33	522-103-0113 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)	шт.	1	74 232,0		74 232,0		74 232,0		74 232,0
2508	34	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	216,0		14 733,0
2509	35	522-103-0152009 *СпрСЦ 09.2024*	Ванна моечная 1000х500х830мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)	шт.	1	207 938,0		207 938,0		207 938,0		207 938,0
2510	36	1328-0703-0501 *РСНБ РК 2022*	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования /0,031:0,36=0,086	шт.	1	22 313,0 13 984,0	8 065,0 2 481,0	22 313,0 13 984,0	8 065,0 2 481,0	264,0		22 313,0
2511	37	522-103-0612003 *СпрСЦ 09.2024*	Машина овощерезательная МКО-50 (250 кг/ч, 0,5 кВт, 400В)	шт.	1	388 563,0		388 563,0		388 563,0		388 563,0
2512	38	522-103-0113 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/7-П (1200х700х850)	шт.	1	74 232,0		74 232,0		74 232,0		74 232,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2513	39	522-103-0805 *СпрСЦ 09.2024*	Соковыжималка JAU J-180 (308x220x350 мм, 0,18 кВт, 220 В)	шт.	1	55 733,0		55 733,0		55 733,0		55 733,0
2514	40	Перечень п.72	Ларь для овощей ЛО-2	шт.	3	115 500,0		348 995,0		346 500,0		348 995,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		115 500,0			346 500,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 495,0				
2515	41	521-301-0503005 *СпрСЦ 09.2024*	Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм	шт.	1	21 585,0		21 585,0		21 585,0		21 585,0
2516	42	522-103-0114 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200x600x850)	шт.	2	145 055,0		290 110,0		290 110,0		290 110,0
2517	43	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных	комплект	1	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	14 733,0 13 318,0	1 199,0 416,0	216,0		14 733,0
2518	44	522-103-0152009 *СпрСЦ 09.2024*	Ванна моечная 1000x500x850мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)	шт.	1	207 938,0		207 938,0		207 938,0		207 938,0
2519	45	522-103-0104 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200x400x1800)	шт.	2	140 496,0		280 992,0		280 992,0		280 992,0
2520	46	521-301-0503005 *СпрСЦ 09.2024*	Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм	шт.	1	21 585,0		21 585,0		21 585,0		21 585,0
2521	47	522-103-0622002 *СпрСЦ 09.2024*	Мясорубка ТС-12, размеры 400x190x410 мм, производительность 120 кг/ч, мощность 0,55 кВт, напряжение 220 В	шт.	1	315 174,0		315 174,0		315 174,0		315 174,0
2522	48	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
2523	49	522-103-0114 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200x600x850)	шт.	1	145 055,0		145 055,0		145 055,0		145 055,0
2524	50	522-103-0104 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200x400x1800)	шт.	2	140 496,0		280 992,0		280 992,0		280 992,0
2525	51	521-301-0503005 *СпрСЦ 09.2024*	Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм	шт.	1	21 585,0		21 585,0		21 585,0		21 585,0
2526	52	1328-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках./Шкаф холодильный Монтаж оборудования /к=0,22:8,5=0,025	шт.	1	79 169,0 11 440,0	67 729,0 21 260,0	79 169,0 11 440,0	67 729,0 21 260,0			79 169,0
2527	53	522-103-0318 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф холодильный среднетемпературный СВ114-S, V=1400 л	шт.	1	1 412 775,0		1 412 775,0		1 412 775,0		1 412 775,0
2528	54	1328-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках./Шкаф холодильный Монтаж оборудования /к=0,145:8,5=0,017	шт.	1	75 508,0 7 779,0	67 729,0 21 260,0	75 508,0 7 779,0	67 729,0 21 260,0			75 508,0
2529	55	522-103-0325018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф холодильный низкотемпературный ШХн-1,4-01, нержавеющая сталь, размеры 1485x850x2050мм, объем 1500л, напряжение 220В, мощность 5,57кВт, -18°С	шт.	1	923 685,0		923 685,0		923 685,0		923 685,0
2530	56	522-103-0167001 *СпрСЦ 09.2024*	Подтоварник ПП-12/6 (1200x600x300)	шт.	2	103 980,0		207 960,0		207 960,0		207 960,0
2531	57	522-103-0104 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200x400x1800)	шт.	1	140 496,0		140 496,0		140 496,0		140 496,0
2532	58	Перечень п.54	Ларь для овощей ЛО-2	шт.	4	115 500,0		465 326,0		462 000,0		465 326,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		115 500,0			462 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 326,0				
2533	59	522-103-0104 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный СТП-П-12/4 (1200x400x1800)		3	140 496,0		421 488,0				421 488,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						421 488,0		
2534	60	521-101-0603001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф металлический для хозинвентаря одностворчатый 500х400х1750мм		6	142 069,0		852 414,0				852 414,0
				шт.						852 414,0		
2535	61	522-101-1305003 *СпрСЦ 09.2024*	Тележка грузовая		1	5 357,0		5 357,0				5 357,0
				шт.						5 357,0		
2536	62	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение		1	6 671,0	61,0	6 671,0	61,0	487,0		6 671,0
				комплект		6 123,0	20,0	6 123,0	20,0			
2537	63	522-103-0152008 *СпрСЦ 09.2024*	Ванна моечная 500х500х850мм, разборная, 1 емкость сварная, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-1-500/500(С)		1	127 409,0		127 409,0				127 409,0
				шт.						127 409,0		
2538	64	1328-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках./Шкаф холодильный Монтаж оборудования /к=0,205:8,5=0,024		1	78 712,0	67 729,0	78 712,0	67 729,0			78 712,0
				шт.		10 983,0	21 260,0	10 983,0	21 260,0			
2539	65	522-103-0318 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф холодильный среднетемпературный СВ114-S, V=1400 л		1	1 412 775,0		1 412 775,0				1 412 775,0
				шт.						1 412 775,0		
2540	66	522-103-0114 *СпрСЦ 09.2024*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)		2	145 055,0		290 110,0				290 110,0
				шт.						290 110,0		
2541	67	521-103-0302002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм		2	74 542,0		149 084,0				149 084,0
				шт.						149 084,0		
2542	68	521-108-0507003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм		4	35 429,0		141 716,0				141 716,0
				шт.						141 716,0		
2543	69	521-103-0302002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм		1	74 542,0		74 542,0				74 542,0
				шт.						74 542,0		
2544	70	521-108-0507003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм		2	35 429,0		70 858,0				70 858,0
				шт.						70 858,0		
2545	71	1336-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Машина стиральная автоматизированная, масса до 2 т. Монтаж оборудования		2	225 954,0	21 153,0	451 908,0	42 306,0	7 056,0		451 908,0
				шт.		201 273,0	6 727,0	402 546,0	13 454,0			
2546	72	521-108-0504009 *СпрСЦ 09.2024*	Стиральная машина с окончательным отжимом 1002 об/мин. Загрузочная масса 8 кг		2	2 799 916,0		5 599 832,0				5 599 832,0
				шт.						5 599 832,0		
2547	73	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ванн купальных стальных		1	14 733,0	1 199,0	14 733,0	1 199,0	216,0		14 733,0
				комплект		13 318,0	416,0	13 318,0	416,0			
2548	74	522-103-0152013 *СпрСЦ 09.2024*	Ванна моечная 1600х600х850мм, разборная, 3 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-3-1600/600(С)		1	390 297,0		390 297,0				390 297,0
				шт.						390 297,0		
2549	75	521-103-0302002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм		1	74 542,0		74 542,0				74 542,0
				шт.						74 542,0		
2550	76	521-108-0507003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм		1	35 429,0		35 429,0				35 429,0
				шт.						35 429,0		
2551	77	1336-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Машина стиральная автоматизированная, масса до 2 т./Машина сушильная Монтаж оборудования		1	225 954,0	21 153,0	225 954,0	21 153,0	3 528,0		225 954,0
				шт.		201 273,0	6 727,0	201 273,0	6 727,0			
2552	78	521-108-0505006 *СпрСЦ 09.2024*	Машина сушильная типа ВС-11. Облицовки окрашенная сталь. Загрузка 11 кг, объем барабана 250 л, габаритные размеры (ДхШхВ) 860х805х1390 мм, напряжение 380В		1	2 219 405,0		2 219 405,0				2 219 405,0
				шт.						2 219 405,0		
2553	79	1333-0603-0112 *РСНБ РК 2022*	Пресс электромеханический гладильный типа CS 361 для влажно-тепловой обработки изделий. Монтаж оборудования, пресс гладильный с электрообогревом /к=0,113:0,63=0,179/		1	25 466,0	6 884,0	25 466,0	6 884,0	577,0		25 466,0
				шт.		18 005,0	2 105,0	18 005,0	2 105,0			
2554	80	521-108-0511002 *СпрСЦ 09.2024*	Каток гладильный типа ВГ-1218. Электрический обогрев. Мощность суммарная 3,272 кВт, габаритные размеры (ДхШхВ) 450х1380х970 мм, напряжение 220В		1	1 427 687,0		1 427 687,0				1 427 687,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						1 427 687,0		
2555	81	521-108-0509001 *СпрСЦ 09.2024*	Гладильная доска Perilla Элона 214702	шт.	1	25 884,0		25 884,0				25 884,0
										25 884,0		
2556	82	522-103-1106 *СпрСЦ 09.2024*	Утюг гладильный мод. Pony Baby 1.8	шт.	1	244 505,0		244 505,0				244 505,0
										244 505,0		
2557	83	521-101-0612004 *СпрСЦ 09.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1400х600х450мм, ЛДСП 16мм, без острых углов	шт.	10	30 809,0		308 090,0				308 090,0
										308 090,0		
2558	84	522-101-1218002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)	шт.	3	14 945,0		44 835,0				44 835,0
										44 835,0		
2559	85	522-101-1220003 *СпрСЦ 09.2024*	Стул детский марки Д-22	шт.	10	5 937,0		59 370,0				59 370,0
										59 370,0		
2560	86	521-101-0612004 *СпрСЦ 09.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1400х600х450мм, ЛДСП 16мм, без острых углов	шт.	40	30 809,0		1 232 360,0				1 232 360,0
										1 232 360,0		
2561	87	522-101-1218002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)	шт.	10	14 945,0		149 450,0				149 450,0
										149 450,0		
2562	88	522-101-1220002 *СпрСЦ 09.2024*	Стул детский марки Д-21	шт.	40	5 883,0		235 320,0				235 320,0
										235 320,0		
2563	89	521-101-0612001 *СпрСЦ 09.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1436х650х600мм. Каркас цельносварная рамочная конструкция, боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм, все углы закруглены. Ложе 1400х600мм.	шт.	232	31 889,0		7 398 248,0				7 398 248,0
										7 398 248,0		
2564	90	521-101-0614002 *СпрСЦ 09.2024*	Кровать трехъярусная, телоскопическая, выполнена из ЛДСП 16мм, размеры 1528х693х923мм	шт.	6	82 301,0		493 806,0				493 806,0
										493 806,0		
2565	91	522-101-1218002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)	шт.	70	14 945,0		1 046 150,0				1 046 150,0
										1 046 150,0		
2566	92	522-101-1220001 *СпрСЦ 09.2024*	Стул детский марки Д-13	шт.	250	5 846,0		1 461 500,0				1 461 500,0
										1 461 500,0		
2567	93	521-101-0307001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф стеллаж для игрушек и пособий, ЛДСП 16 мм, размеры 2572х425х1230мм	шт.	13	111 103,0		1 444 339,0				1 444 339,0
										1 444 339,0		
2568	94	521-101-0304001 *СпрСЦ 09.2024*	Стенка для игрушек "Пирамида" 2900х350х950	шт.	13	98 051,0		1 274 663,0				1 274 663,0
										1 274 663,0		
2569	95	522-101-1231029 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для хранения игрушек и пособий закрытый 600х500х1850мм, снизу четыре выдвижные полки, сверху две распашные двери, ЛДСП 16 мм	шт.	13	63 183,0		821 379,0				821 379,0
										821 379,0		
2570	96	522-101-1233001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 600х350х1400мм. ЛДСП 16мм.	шт.	13	33 454,0		434 902,0				434 902,0
										434 902,0		
2571	97	522-101-1206009 *СпрСЦ 09.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	13	35 830,0		465 790,0				465 790,0
										465 790,0		
2572	98	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	13	31 045,0		403 585,0				403 585,0
										403 585,0		
2573	99	Перечень п.99	Доска "Теремок"	шт.	13	35 000,0		458 276,0				458 276,0
										455 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			455 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			3 276,0				
2574	100	522-101-0802003 *СпрСЦ 09.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С	шт.	13	4 306,0		55 978,0				55 978,0
										55 978,0		
2575	101	522-101-1229001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800х500х2000 мм	шт.	145	104 054,0		15 087 830,0				15 087 830,0
										15 087 830,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2576	102	522-101-1003009 *СпрСЦ 09.2024*	**Скамья гимнастическая с металлическими опорами, длина не менее 2000мм**	**шт.**	**145**	**51 220,0**		**7 426 900,0**				**7 426 900,0**
										7 426 900,0		
2577	103	Перечень п.100	**Шкаф детский одноместный со скамьей, материал: из ламинированный ДСП 16мм**	**шт.**	**10**	**95 000,0**		**956 840,0**				**956 840,0**
										950 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		95 000,0			950 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			6 840,0				
2578	104	522-101-1235014 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф стеллаж открытый 700х350х1500мм, с полками ЛДСП 16мм**	**шт.**	**50**	**53 126,0**		**2 656 300,0**				**2 656 300,0**
										2 656 300,0		
2579	105	522-101-1235002 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф стеллаж открытый 849х360х1835мм. ЛДСП 16мм**	**шт.**	**13**	**32 251,0**		**419 263,0**				**419 263,0**
										419 263,0		
2580	106	Перечень п.101	**Шкаф детский, универсальный, 600х350х1400**	**шт.**	**13**	**85 000,0**		**1 112 956,0**				**1 112 956,0**
										1 105 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		85 000,0			1 105 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 956,0				
2581	107	Перечень п.102	**Шкаф для горшков (20 ячеек), 1050х300х1400**	**шт.**	**3**	**120 000,0**		**362 592,0**				**362 592,0**
										360 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		120 000,0			360 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 592,0				
2582	108	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ванн купальных стальных**	**комплект**	**13**	**14 733,0** **13 318,0**	**1 199,0** **416,0**	**191 529,0** **173 134,0**	**15 587,0** **5 408,0**	**2 808,0**		**191 529,0**
2583	109	522-103-0152009 *СпрСЦ 09.2024*	**Ванна моечная 1000х500х850мм, разборная, 2 емкости сварные, задний борт 20 мм, обвязка по периметру, отверстие под сифон и смеситель, отступ для коммуникаций 100 мм, 4 регулируемые по высоте пластиковые опоры, ВМ-2-1000/500(С)**	**шт.**	**13**	**207 938,0**		**2 703 194,0**				**2 703 194,0**
										2 703 194,0		
2584	110	Перечень п.103	**Стол производственный нерж.сталь , 960х600х870**	**шт.**	**13**	**85 000,0**		**1 112 956,0**				**1 112 956,0**
										1 105 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		85 000,0			1 105 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 956,0				
2585	111	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка туалетной полочки**	**шт.**	**13**	**4 312,0** **4 303,0**	**0,0** **0,0**	**56 056,0** **55 939,0**	**0,0** **0,0**	**117,0**		**56 056,0**
2586	112	Перечень п.98	**Полка настенная закрытая 1200х400х600**	**шт.**	**13**	**18 200,0**		**238 304,0**				**238 304,0**
										236 600,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		18 200,0			236 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 704,0				
2587	113	522-101-1259003 *СпрСЦ 09.2024*	**Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм**	**комплект**	**3**	**251 345,0**		**754 035,0**				**754 035,0**
										754 035,0		
2588	114	522-101-1206009 *СпрСЦ 09.2024*	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм**	**шт.**	**1**	**35 830,0**		**35 830,0**				**35 830,0**
										35 830,0		
2589	115	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**шт.**	**2**	**31 045,0**		**62 090,0**				**62 090,0**
										62 090,0		
2590	116	523-301-0203001 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм**	**шт.**	**1**	**119 577,0**		**119 577,0**				**119 577,0**
										119 577,0		
2591	117	527-114-0501 *СпрСЦ 09.2024*	**Кушетка смотровая КШ001**	**шт.**	**1**	**47 752,0**		**47 752,0**				**47 752,0**
										47 752,0		
2592	118	527-114-0204002 *СпрСЦ 09.2024*	**Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002**	**шт.**	**1**	**22 885,0**		**22 885,0**				**22 885,0**
										22 885,0		
2593	119	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	**Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	**шт.**	**1**	**80 999,0**		**80 999,0**				**80 999,0**
										80 999,0		
2594	120	526-301-0119001 *СпрСЦ 09.2024*	**Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Передвижной (со штативом), бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 м^3/ч**		**1**	**141 036,0**		**141 036,0**				**141 036,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						141 036,0		
2595	121	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный		1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
				шт.		57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2596	122	526-301-0116002 *СпрСЦ 09.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч		1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
				шт.						35 257,0		
2597	123	522-101-0802003 *СпрСЦ 09.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С		1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
				шт.						4 306,0		
2598	124	523-301-0203001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм		1	119 577,0		119 577,0				119 577,0
				шт.						119 577,0		
2599	125	522-101-1206009 *СпрСЦ 09.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200x700x750мм		1	35 830,0		35 830,0				35 830,0
				шт.						35 830,0		
2600	126	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм		2	31 045,0		62 090,0				62 090,0
				шт.						62 090,0		
2601	127	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный		1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
				шт.		57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2602	128	526-301-0116002 *СпрСЦ 09.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч		1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
				шт.						35 257,0		
2603	129	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм		1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
				шт.						80 999,0		
2604	130	522-103-0703 *СпрСЦ 09.2024*	Весы напольные, наибольший предел взвешивания до 200 кг		1	243 256,0		243 256,0				243 256,0
				шт.						243 256,0		
2605	131	525-201-0104002 *СпрСЦ 09.2024*	Ростомер механический РП Эконом 400x398x2360		1	24 107,0		24 107,0				24 107,0
				шт.						24 107,0		
2606	132	522-101-0802003 *СпрСЦ 09.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С		1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
				шт.						4 306,0		
2607	133	521-101-0612001 *СпрСЦ 09.2024*	Кровать детская односпальная, размеры 1436x650x600мм. Каркас цельносварная рамочная конструкция, боковины и царги кровати из ЛДСП 16 мм, все углы закруглены. Ложе 1400x600мм.		2	31 889,0		63 778,0				63 778,0
				шт.						63 778,0		
2608	134	Перечень п.104	Вешалка стойка		1	15 000,0		15 108,0				15 108,0
				шт.						15 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		15 000,0			15 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			108,0				
2609	135	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный		1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
				шт.		57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2610	136	526-301-0116002 *СпрСЦ 09.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч		1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
				шт.						35 257,0		
2611	137	522-101-0802003 *СпрСЦ 09.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С		1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
				шт.						4 306,0		
2612	138	523-301-0203001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм		1	119 577,0		119 577,0				119 577,0
				шт.						119 577,0		
2613	139	522-101-1206009 *СпрСЦ 09.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200x700x750мм		1	35 830,0		35 830,0				35 830,0
				шт.						35 830,0		
2614	140	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм		3	31 045,0		93 135,0				93 135,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						93 135,0		
2615	141	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный		1	57 190,0	0,0	57 190,0	0,0	19,0		57 190,0
				шт.		57 171,0	0,0	57 171,0	0,0			
2616	142	526-301-0116002 *СпрСЦ 09.2024*	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч		1	35 257,0		35 257,0				35 257,0
				шт.						35 257,0		
2617	143	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм		1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
				шт.						80 999,0		
2618	144	527-114-0501 *СпрСЦ 09.2024*	Кушетка смотровая КШ001		1	47 752,0		47 752,0				47 752,0
				шт.						47 752,0		
2619	145	522-101-1217031 *СпрСЦ 09.2024*	Стол письменный 1000х600х750 мм		1	22 321,0		22 321,0				22 321,0
				шт.						22 321,0		
2620	146	1334-0106-0106 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для низкочастотной терапии. Монтаж оборудования		1	55 135,0	0,0	55 135,0	0,0	3,0		55 135,0
				комплект		55 132,0	0,0	55 132,0	0,0			
2621	147	525-201-0204 *СпрСЦ 09.2024*	Аппарат для УВЧ терапии		1	5 335 000,0		5 335 000,0				5 335 000,0
				шт.						5 335 000,0		
2622	148	522-101-0802003 *СпрСЦ 09.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С		1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
				шт.						4 306,0		
2623	149	522-101-1259003 *СпрСЦ 09.2024*	Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм		4	251 345,0		1 005 380,0				1 005 380,0
				комплект						1 005 380,0		
2624	150	522-102-0101011 *СпрСЦ 09.2024*	Стол обеденный 1500х600х700мм. Столешница из ДСП 16 мм, облицована пластиковым покрытием, металлический каркас		1	43 257,0		43 257,0				43 257,0
				шт.						43 257,0		
2625	151	521-301-3009001 *СпрСЦ 09.2024*	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое		1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
				шт.						31 522,0		
2626	152	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм		1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
				шт.						80 999,0		
2627	153	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм		6	31 045,0		186 270,0				186 270,0
				шт.						186 270,0		
2628	154	521-301-2701001 *СпрСЦ 09.2024*	Тумба, размеры не менее 416х416х625мм		1	19 485,0		19 485,0				19 485,0
				шт.						19 485,0		
2629	155	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм		3	80 999,0		242 997,0				242 997,0
				шт.						242 997,0		
2630	156	522-103-0106003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)		6	360 030,0		2 160 180,0				2 160 180,0
				шт.						2 160 180,0		
2631	157	522-103-0106003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)		1	360 030,0		360 030,0				360 030,0
				шт.						360 030,0		
2632	158	522-101-1206001 *СпрСЦ 09.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм		1	41 657,0		41 657,0				41 657,0
				шт.						41 657,0		
2633	159	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм		1	31 045,0		31 045,0				31 045,0
				шт.						31 045,0		
2634	160	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм		1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
				шт.						80 999,0		
2635	161	522-101-1259003 *СпрСЦ 09.2024*	Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000х700х750мм		1	251 345,0		251 345,0				251 345,0
				комплект						251 345,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2636	162	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 927,0 1 912,0	0,0 0,0	1 927,0 1 912,0	0,0 0,0	15,0		1 927,0
2637	163	Перечень п.74	Поручень для санузла МГН, 380х95х80	шт.	1	53 534,8		53 535,0		53 535,0		53 535,0
2638	164	522-101-1253002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	1	131 333,0		131 333,0		131 333,0		131 333,0
2639	165	522-101-1227019 *СпрСЦ 09.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480х450х1100мм	шт.	1	67 207,0		67 207,0		67 207,0		67 207,0
2640	166	522-101-1233018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	1	96 453,0		96 453,0		96 453,0		96 453,0
2641	167	522-101-1233004 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671,0		79 671,0		79 671,0		79 671,0
2642	168	521-101-0401065 *СпрСЦ 09.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149,0		463 149,0		463 149,0		463 149,0
2643	169	521-101-0401035 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
2644	170	522-101-1201003 *СпрСЦ 09.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм	шт.	3	45 129,0		135 387,0		135 387,0		135 387,0
2645	171	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	8	31 045,0		248 360,0		248 360,0		248 360,0
2646	172	522-101-1207011 *СпрСЦ 09.2024*	Стол руководителя угловой со встроенной тумбой, компьютерной приставкой. ЛДСП 16мм, столешница из МДФ 16мм. Размер 1600х600х760мм	шт.	1	206 725,0		206 725,0		206 725,0		206 725,0
2647	173	522-101-1258003 *СпрСЦ 09.2024*	Кресло офисное мягкое, размеры: 900х800х750мм	шт.	1	131 925,0		131 925,0		131 925,0		131 925,0
2648	174	521-101-0401065 *СпрСЦ 09.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	1	463 149,0		463 149,0		463 149,0		463 149,0
2649	175	521-101-0419005 *СпрСЦ 09.2024*	Принтер А4 монохромный Pantum BP5100DW 40/42 стр/мин (А4), черно-белая печать, 100000 стр., USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi (2.4G/5G), 512 Mb, AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC	шт.	1	114 846,0		114 846,0		114 846,0		114 846,0
2650	176	521-101-0401035 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	1	2 444,0		2 444,0		2 444,0		2 444,0
2651	177	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	4	31 045,0		124 180,0		124 180,0		124 180,0
2652	178	522-101-1201003 *СпрСЦ 09.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой, отсеком под системный блок, тумбой с дверцей. ЛДСП 16мм, размеры 1400х650х750 мм	шт.	1	45 129,0		45 129,0		45 129,0		45 129,0
2653	179	522-101-1233018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	1	96 453,0		96 453,0		96 453,0		96 453,0
2654	180	522-101-1233004 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.		1	79 671,0		79 671,0				79 671,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						79 671,0		
2655	181	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2656	182	522-101-1253002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	3	131 333,0		393 999,0				393 999,0
										393 999,0		
2657	183	522-101-1227019 *СпрСЦ 09.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480х450х1100мм	шт.	3	67 207,0		201 621,0				201 621,0
										201 621,0		
2658	184	522-101-1233018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	2	96 453,0		192 906,0				192 906,0
										192 906,0		
2659	185	521-101-0401065 *СпрСЦ 09.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	3	463 149,0		1 389 447,0				1 389 447,0
										1 389 447,0		
2660	186	521-101-0401035 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	3	2 444,0		7 332,0				7 332,0
										7 332,0		
2661	187	521-101-0419005 *СпрСЦ 09.2024*	Принтер А4 монохромный Pantum BP5100DW 40/42 стр/мин (А4), черно-белая печать, 100000 стр., USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi (2.4G/5G), 512 Mb, AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC	шт.	1	114 846,0		114 846,0				114 846,0
										114 846,0		
2662	188	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2663	189	522-101-1302001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф металлический BM 1260KL	шт.	1	562 491,0		562 491,0				562 491,0
										562 491,0		
2664	190	522-101-1001001 *СпрСЦ 09.2024*	Детская шведская стенка деревянная эконом (доска 45х105 мм)	шт.	8	28 571,0		228 568,0				228 568,0
										228 568,0		
2665	191	522-101-1003001 *СпрСЦ 09.2024*	Скамья гимнастическая 150х23х30см	шт.	2	14 286,0		28 572,0				28 572,0
										28 572,0		
2666	192	522-101-1039001 *СпрСЦ 09.2024*	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	2	31 696,0		63 392,0				63 392,0
										63 392,0		
2667	193	Перечень п.107	Башня для лазанья	шт.	1	70 000,0		70 504,0				70 504,0
										70 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		70 000,0			70 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			504,0				
2668	194	Перечень п.103	Стойка для игровых пособий	шт.	3	83 000,0		250 793,0				250 793,0
										249 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		83 000,0			249 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 793,0				
2669	195	522-101-1041002 *СпрСЦ 09.2024*	Стойка для прыжков в высоту, деревянная конструкция	шт.	2	50 364,0		100 728,0				100 728,0
										100 728,0		
2670	196	522-101-0802003 *СпрСЦ 09.2024*	Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С	шт.	1	4 306,0		4 306,0				4 306,0
										4 306,0		
2671	197	522-103-0106003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	16	360 030,0		5 760 480,0				5 760 480,0
										5 760 480,0		
2672	198	522-101-1218005 *СпрСЦ 09.2024*	Стол детский размерами 750х520 мм	шт.	1	6 964,0		6 964,0				6 964,0
										6 964,0		
2673	199	522-101-1220001 *СпрСЦ 09.2024*	Стул детский марки Д-13	шт.	6	5 846,0		35 076,0				35 076,0
										35 076,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2674	200	522-101-1253002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	2	131 333,0		262 666,0				262 666,0
										262 666,0		
2675	201	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	2	31 045,0		62 090,0				62 090,0
										62 090,0		
2676	202	526-301-0119001 *СпрСЦ 09.2024*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный типа РВБ 01/15 Передвижной (со штативом), бактериальная эффективность 99%, производительность 30-50 $м^3$/ч	шт.	1	141 036,0		141 036,0				141 036,0
										141 036,0		
2677	203	522-101-1233018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800х450х1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	2	96 453,0		192 906,0				192 906,0
										192 906,0		
2678	204	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588,0		8 588,0				8 588,0
										8 588,0		
2679	205	522-101-1245003 *СпрСЦ 09.2024*	Доска магнитно-маркерная и магнитно-меловая, размер 1500х1000мм	шт.	1	40 486,0		40 486,0				40 486,0
										40 486,0		
2680	206	522-101-1253002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	4	131 333,0		525 332,0				525 332,0
										525 332,0		
2681	207	522-101-1227019 *СпрСЦ 09.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480х450х1100мм	шт.	12	67 207,0		806 484,0				806 484,0
										806 484,0		
2682	208	522-101-1231026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов закрытый 800х450х1990мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	1	105 295,0		105 295,0				105 295,0
										105 295,0		
2683	209	522-101-1233004 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671,0		79 671,0				79 671,0
										79 671,0		
2684	210	521-101-0401065 *СпрСЦ 09.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	3	463 149,0		1 389 447,0				1 389 447,0
										1 389 447,0		
2685	211	521-101-0419005 *СпрСЦ 09.2024*	Принтер А4 монохромный Pantum BP5100DW 40/42 стр/мин (А4), черно-белая печать, 100000 стр., USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi (2.4G/5G), 512 Mb, AirPrint, Mopria, Pantum APP, NFC	шт.	1	114 846,0		114 846,0				114 846,0
										114 846,0		
2686	212	521-103-0302002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол из HPL-пластика, размер 800х1200х720 мм	шт.	4	74 542,0		298 168,0				298 168,0
										298 168,0		
2687	213	522-101-1253002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500х600х750 мм	шт.	2	131 333,0		262 666,0				262 666,0
										262 666,0		
2688	214	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	6	31 045,0		186 270,0				186 270,0
										186 270,0		
2689	215	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2690	216	523-301-0203001 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0				119 577,0
										119 577,0		
2691	217	522-101-1245003 *СпрСЦ 09.2024*	Доска магнитно-маркерная и магнитно-меловая, размер 1500х1000мм	шт.	1	40 486,0		40 486,0				40 486,0
										40 486,0		
2692	218	Перечень п.97	Стол 2000х750х750	шт.	1	90 800,0		91 454,0				91 454,0
										90 800,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		90 800,0			90 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			654,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2693	219	522-101-1227019 *СпрСЦ 09.2024*	Кресло офисное. Механизм качания, регулировка высоты (газлифт), подлокотники и кретовина пластиковые, материал обивки: ткань. Размер: 480x450x1100мм	шт.	8	67 207,0		537 656,0				537 656,0
										537 656,0		
2694	220	522-101-1233018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	1	96 453,0		96 453,0				96 453,0
										96 453,0		
2695	221	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	2	80 999,0		161 998,0				161 998,0
										161 998,0		
2696	222	522-101-1259003 *СпрСЦ 09.2024*	Диван офисный 3-х секционный, размеры: 2000x700x750мм	комплект	1	251 345,0		251 345,0				251 345,0
										251 345,0		
2697	223	522-103-0106003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный 1000x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	6	360 030,0		2 160 180,0				2 160 180,0
										2 160 180,0		
2698	224	522-101-1206009 *СпрСЦ 09.2024*	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200x700x750мм	шт.	1	35 830,0		35 830,0				35 830,0
										35 830,0		
2699	225	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	1	31 045,0		31 045,0				31 045,0
										31 045,0		
2700	226	522-103-0106003 *СпрСЦ 09.2024*	Стеллаж производственный 1000x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	3	360 030,0		1 080 090,0				1 080 090,0
										1 080 090,0		
2701	227	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2702	228	522-101-1253002 *СпрСЦ 09.2024*	Стол двухтумбовый с 4 направляющими выдвижными ящиками и тумбой с дверью. Размер 1500x600x750 мм	шт.	2	131 333,0		262 666,0				262 666,0
										262 666,0		
2703	229	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	8	31 045,0		248 360,0				248 360,0
										248 360,0		
2704	230	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	2	80 999,0		161 998,0				161 998,0
										161 998,0		
2705	231	522-101-1233018 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для документов полуоткрытый 800x450x1200мм, одна часть с открытыми полками, вторая часть закрыта тремя распашными дверями, ЛДСП 16мм	шт.	2	96 453,0		192 906,0				192 906,0
										192 906,0		
2706	232	521-101-0401065 *СпрСЦ 09.2024*	Персональный компьютер HP Pro Tower 400 G9 260W Intel Core i3-13100 3.40G/8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC/256GB/Windows 11 Pro/клавиатура HP 125 BLK/мышь HP Black 125/Office LTSC Standard 2021/Акустическая система Logitech Z150	шт.	2	463 149,0		926 298,0				926 298,0
										926 298,0		
2707	233	521-101-0401035 *СпрСЦ 09.2024*	Сетевой фильтр SVC ZP4S-50M, 5 м.220 в, 4 розетки, 5 метров, 220-250В, 10А	шт.	2	2 444,0		4 888,0				4 888,0
										4 888,0		
2708	234	522-102-0101011 *СпрСЦ 09.2024*	Стол обеденный 1500x600x700мм. Столешница из ДСП 16 мм, облицована пластиковым покрытием, металлический каркас	шт.	1	43 257,0		43 257,0				43 257,0
										43 257,0		
2709	235	521-301-3009001 *СпрСЦ 09.2024*	Микроволновая печь	шт.	1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
										31 522,0		
2710	236	522-101-1229026 *СпрСЦ 09.2024*	Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0				80 999,0
										80 999,0		
2711	237	522-101-1219010 *СпрСЦ 09.2024*	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	6	31 045,0		186 270,0				186 270,0
										186 270,0		
2712	238	Перечень п.70	Тумба кухонная 600x600x850		1	46 000,0		46 331,0				46 331,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						**46 000,0**		
			В том числе:									
			- отпускная цена		46 000,0			46 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			331,0				
2713	**239**	**521-301-3017007** ***СпрСЦ 09.2024***	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	**шт.**	**1**	**89 119,0**		**89 119,0**		**89 119,0**		**89 119,0**
2714	**240**	**522-101-1206009** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм**	**шт.**	**1**	**35 830,0**		**35 830,0**		**35 830,0**		**35 830,0**
2715	**241**	**522-101-1219010** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**шт.**	**1**	**31 045,0**		**31 045,0**		**31 045,0**		**31 045,0**
2716	**242**	**522-101-0802003** ***СпрСЦ 09.2024***	**Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С**	**шт.**	**1**	**4 306,0**		**4 306,0**		**4 306,0**		**4 306,0**
2717	**243**	**522-101-1218002** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)**	**шт.**	**7**	**14 945,0**		**104 615,0**		**104 615,0**		**104 615,0**
2718	**244**	**522-101-1220001** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стул детский марки Д-13**	**шт.**	**25**	**5 846,0**		**146 150,0**		**146 150,0**		**146 150,0**
2719	**245**	**Перечень п.72**	**Стенка цветная 4600х420х2270**	**шт.**	**2**	**554 200,0**		**1 116 380,0**		**1 108 400,0**		**1 116 380,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		554 200,0			1 108 400,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 980,0				
2720	**246**	**521-102-0114001** ***СпрСЦ 09.2024***	**Мольберт напольный алюминиевый, размеры не менее 960х960х1800мм**	**шт.**	**2**	**17 054,0**		**34 108,0**		**34 108,0**		**34 108,0**
2721	**247**	**Перечень п.73**	**Модуль настенный с 6-ю замочками и задвижками 700х700**	**шт.**	**2**	**105 800,0**		**213 124,0**		**211 600,0**		**213 124,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		105 800,0			211 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 524,0				
2722	**248**	**Перечень п.74**	**Стелляж Уголок природы 1500х350х1100**	**шт.**	**2**	**50 900,0**		**102 533,0**		**101 800,0**		**102 533,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		50 900,0			101 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			733,0				
2723	**249**	**521-401-0104006** ***СпрСЦ 09.2024***	**Конструктор "Мастер" Комплектация: предметов-24; видов фигур-8**	**комплект**	**2**	**348 137,0**		**696 274,0**		**696 274,0**		**696 274,0**
2724	**250**	**522-101-1206009** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм**	**шт.**	**1**	**35 830,0**		**35 830,0**		**35 830,0**		**35 830,0**
2725	**251**	**522-101-1219010** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм**	**шт.**	**1**	**31 045,0**		**31 045,0**		**31 045,0**		**31 045,0**
2726	**252**	**522-101-0802003** ***СпрСЦ 09.2024***	**Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С**	**шт.**	**1**	**4 306,0**		**4 306,0**		**4 306,0**		**4 306,0**
2727	**253**	**522-101-1218002** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стол детский "Квадратик", регулируемый по высоте 700х700х520-640 (2-4рг)**	**шт.**	**7**	**14 945,0**		**104 615,0**		**104 615,0**		**104 615,0**
2728	**254**	**522-101-1220001** ***СпрСЦ 09.2024***	**Стул детский марки Д-13**	**шт.**	**25**	**5 846,0**		**146 150,0**		**146 150,0**		**146 150,0**
2729	**255**	**Перечень п.72**	**Стенка цветная 4600х420х2270**	**шт.**	**2**	**554 200,0**		**1 116 380,0**		**1 108 400,0**		**1 116 380,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		554 200,0			1 108 400,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			7 980,0				
2730	**256**	**521-102-0114001** ***СпрСЦ 09.2024***	**Мольберт напольный алюминиевый, размеры не менее 960х960х1800мм**	**шт.**	**2**	**17 054,0**		**34 108,0**		**34 108,0**		**34 108,0**
2731	**257**	**Перечень п.73**	**Модуль настенный с 6-ю замочками и задвижками 700х700**	**шт.**	**2**	**105 800,0**		**213 124,0**		**211 600,0**		**213 124,0**
			В том числе:									
			- отпускная цена		105 800,0			211 600,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 524,0				
2732	258	Перечень п.74	Стеллаж Уголок природы 1500х350х1100	шт.	2	50 900,0		102 533,0		101 800,0		102 533,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		50 900,0			101 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			733,0				
2733	259	521-401-0104006 СпрСЦ 09.2024	Конструктор "Мастер" Комплектация: предметов-24; видов фигур-8	комплект	2	348 137,0		696 274,0		696 274,0		696 274,0
2734	260	522-103-0106003 СпрСЦ 09.2024	Стеллаж производственный 1000х500х1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40 4 полки СТН-1000/500(Л)	шт.	7	360 030,0		2 520 210,0		2 520 210,0		2 520 210,0
2735	261	521-201-0501 СпрСЦ 09.2024	Пианино	шт.	1	1 338 393,0		1 338 393,0		1 338 393,0		1 338 393,0
2736	262	522-101-1220004 СпрСЦ 09.2024	Стул детский марки Д02-31	шт.	20	7 958,0		159 160,0		159 160,0		159 160,0
2737	263	521-301-2302001 СпрСЦ 09.2024	Музыкальный центр типа LG CJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	1	88 347,0		88 347,0		88 347,0		88 347,0
2738	264	522-101-1237005 СпрСЦ 09.2024	Тумба под музыкальный центр 1000х500х500 мм	шт.	1	53 604,0		53 604,0		53 604,0		53 604,0
2739	265	Перечень п.99	Шкаф пристенный для муызкальных инструментов	шт.	1	223 900,0		225 512,0		223 900,0		225 512,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		223 900,0			223 900,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 612,0				
2740	266	Перечень п.93	Зеркало в музыкальный зал	шт.	1	45 000,0		45 324,0		45 000,0		45 324,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		45 000,0			45 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			324,0				
2741	267	522-101-1219010 СпрСЦ 09.2024	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	1	31 045,0		31 045,0		31 045,0		31 045,0
2742	268	522-101-1206009 СпрСЦ 09.2024	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200х700х750мм	шт.	1	35 830,0		35 830,0		35 830,0		35 830,0
2743	269	523-301-0203001 СпрСЦ 09.2024	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0		119 577,0		119 577,0
2744	270	Перечень п.95	Стол с выкатной тумбой , 1300х600х750	шт.	1	35 000,0		35 252,0		35 000,0		35 252,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			35 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			252,0				
2745	271	522-101-1219010 СпрСЦ 09.2024	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410х560х940мм	шт.	2	31 045,0		62 090,0		62 090,0		62 090,0
2746	272	1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования, облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	57 190,0 57 171,0	0,0 0,0	57 190,0 57 171,0	0,0 0,0	19,0		57 190,0
2747	273	526-301-0116002 СпрСЦ 09.2024	Облучатель бактерицидный типа ОБН-01/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 60 м^3/ч	шт.	1	35 257,0		35 257,0		35 257,0		35 257,0
2748	274	522-101-1229026 СпрСЦ 09.2024	Шкаф для одежды 800х430х1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	1	80 999,0		80 999,0		80 999,0		80 999,0
2749	275	Перечень п.102	Стеллаж универсальный, 1000х500х2100	шт.	2	75 000,0		151 080,0		150 000,0		151 080,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		75 000,0			150 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 080,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2750	276	Перечень п.94	**Шкаф детский металлический для одежды ,трехсекционный ,520x320x1300**	шт.	12	65 000,0		785 616,0		780 000,0		785 616,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		65 000,0			780 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			5 616,0				
2751	277	522-101-1003012 СпрСЦ 09.2024	**Скамья для раздевалок без спинки КАК-4855. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм**	шт.	2	69 737,0		139 474,0		139 474,0		139 474,0
2752	278	522-101-1309002 СпрСЦ 09.2024	**Фен настенный для сушки волос стационарный РН-01. Материал: пластик, мощность: 1100Вт, 220В/50Гц, скорость воздушного потока: 13м/с**	шт.	2	8 097,0		16 194,0		16 194,0		16 194,0
2753	279	522-101-0802003 СпрСЦ 09.2024	**Термометр цифровой. Нержавеющая сталь. Диапазон: от -50°С до +100°С**	шт.	2	4 306,0		8 612,0		8 612,0		8 612,0
2754	280	Перечень п.95	**Стол с выкатной тумбой , 1300x600x750**	шт.	1	35 000,0		35 252,0		35 000,0		35 252,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		35 000,0			35 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			252,0				
2755	281	522-101-1219010 СпрСЦ 09.2024	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм**	шт.	2	31 045,0		62 090,0		62 090,0		62 090,0
2756	282	522-101-1229026 СпрСЦ 09.2024	**Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	шт.	1	80 999,0		80 999,0		80 999,0		80 999,0
2757	283	523-301-0203001 СпрСЦ 09.2024	**Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм**	шт.	1	119 577,0		119 577,0		119 577,0		119 577,0
2758	284	522-101-1206009 СпрСЦ 09.2024	**Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками, ЛДСП 16 мм, размер 1200x700x750мм**	шт.	1	35 830,0		35 830,0		35 830,0		35 830,0
2759	285	522-101-1219010 СпрСЦ 09.2024	**Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм**	шт.	1	31 045,0		31 045,0		31 045,0		31 045,0
2760	286	522-101-1229026 СпрСЦ 09.2024	**Шкаф для одежды 800x430x1800мм. Материал корпуса, полок и дверей ЛДСП 16 мм. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм**	шт.	1	80 999,0		80 999,0		80 999,0		80 999,0
2761	287	521-103-0301002 СпрСЦ 09.2024	**Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.**	шт.	1	45 864,0		45 864,0		45 864,0		45 864,0
2762	288	521-101-0603003 СпрСЦ 09.2024	**Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.**	шт.	1	77 704,0		77 704,0		77 704,0		77 704,0
2763	289	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	шт.	1	1 927,0 1 912,0	0,0 0,0	1 927,0 1 912,0	0,0 0,0	15,0		1 927,0
2764	290	Перечень п.71	**Поручень для санузла МГН, 380x95x80**	шт.	1	52 900,0		53 281,0		52 900,0		53 281,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		52 900,0			52 900,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			381,0				
2765	291	Перечень п.109	**Стеллаж универсальный, 1000x500x2100**	шт.	4	75 000,0		302 160,0		300 000,0		302 160,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		75 000,0			300 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 160,0				
2766	292	Перечень п.75	**Фармацевтический холодильник**	шт.	1	332 600,0		334 995,0		332 600,0		334 995,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		332 600,0			332 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 395,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2767	**293**	**527-114-0204002** ***СпрСЦ 09.2024***	**Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002**	**шт.**	**3**	**22 885,0**		**68 655,0**				**68 655,0**
										68 655,0		
2768	**294**	**527-115-0214001** ***СпрСЦ 09.2024***	**Тонометр OMRON на запястье RS3 Intelli IT**	**шт.**	**3**	**36 763,0**		**110 289,0**				**110 289,0**
										110 289,0		
2769	**295**	**Перечень п.76**	**Фонендоскоп**	**шт.**	**3**	**8 200,0**		**24 777,0**				**24 777,0**
										24 600,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		8 200,0			24 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			177,0				
2770	**296**	**Перечень п.77**	**Термоконтейнер для транспортировки вакцин**	**шт.**	**10**	**14 700,0**		**148 058,0**				**148 058,0**
										147 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		14 700,0			147 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 058,0				
2771	**297**	**Перечень п.100**	**Настольная лампа**	**шт.**	**3**	**12 200,0**		**36 864,0**				**36 864,0**
										36 600,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 200,0			36 600,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			264,0				
2772	**298**	**Перечень п.96**	**Термометр медицинский**	**шт.**	**30**	**1 100,0**		**33 238,0**				**33 238,0**
										33 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 100,0			33 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			238,0				
2773	**299**	**Перечень п.78**	**Бикс маленький**	**шт.**	**10**	**19 000,0**		**191 368,0**				**191 368,0**
										190 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		19 000,0			190 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			1 368,0				
2774	**300**	**Перечень п.79**	**Бикс Большой**	**шт.**	**10**	**32 100,0**		**323 311,0**				**323 311,0**
										321 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		32 100,0			321 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			2 311,0				
2775	**301**	**Перечень п.80**	**Грелка резиновая**	**шт.**	**4**	**3 000,0**		**12 086,0**				**12 086,0**
										12 000,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		3 000,0			12 000,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			86,0				
2776	**302**	**Перечень п.81**	**Пузырь для льда**	**шт.**	**4**	**6 100,0**		**24 576,0**				**24 576,0**
										24 400,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		6 100,0			24 400,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			176,0				
2777	**303**	**Перечень п.82**	**Лоток почкообразный**	**шт.**	**4**	**4 300,0**		**17 324,0**				**17 324,0**
										17 200,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		4 300,0			17 200,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			124,0				
2778	**304**	**Перечень п.83**	**Шины для иммобилизации конечности**	**шт.**	**4**	**12 200,0**		**49 151,0**				**49 151,0**
										48 800,0		
			В том числе:									
			- отпускная цена		12 200,0			48 800,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			351,0				
			ИТОГО по смете Э30663: Технологическое оборудование [2-01-05-16]					**134 868 358,0**	**359 591,0**	**125 218,0**	**0,0**	**134 868 358,0**
								2 518 527,0	**112 846,0**	**131 865 022,0**	**0,0**	
			Смета Э30673: Технологическое оборудование. Бассейн [2-01-05-17]									
2779	**1**	**1337-0101-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении**	**шт.**	**1**	**109 493,0** **105 896,0**	**1 577,0** **103,0**	**109 493,0** **105 896,0**	**1 577,0** **103,0**	**2 020,0**		**109 493,0**
2780	**2**	**Перечень п.114**	**Фильтр шпульной навивки,верхнее подключение Ш 750 mm,подключение 2**	**шт**	**1**	**680 812,88**		**680 813,0**		**680 813,0**		**680 813,0**
2781	**3**	**6116-0501-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**98 978,0** **87 048,0**	**1 262,0** **348,0**	**197 956,0** **174 096,0**	**2 524,0** **696,0**	**21 336,0**		**197 956,0**
2782	**4**	**Перечень п.115**	**Насос Victoria plus Silent 75M однофазный 0,56 kW производительность 11 m3/h**	**шт**	**2**	**324 698,18**		**649 396,0**		**649 396,0**		**649 396,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2783	5	211-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок кварцевый строительный	т	0,22	10 158,0		2 235,0		2 235,0		2 235,0
2784	6	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	21 788,0 21 174,0	140,0 45,0	21 788,0 21 174,0	140,0 45,0	474,0		21 788,0
2785	7	513-108-0127 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	1	84 480,0		84 480,0		84 480,0		84 480,0
2786	8	6116-0603-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах,масса до 200 кг	шт.	1	36 113,0 35 407,0	353,0 40,0	36 113,0 35 407,0	353,0 40,0	353,0		36 113,0
2787	9	245-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90°С/Т2=70°С,Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32	шт.	1	145 702,0		145 702,0		145 702,0		145 702,0
2788	10	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	10 668,0		98 978,0
2789	11	511-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с электродвигателем ТР32-50/2, Q 1,4 - 6,0 м^3/ч, Н 5,0 - 2,7 м.вод.ст	шт.	1	355 732,0		355 732,0		355 732,0		355 732,0
2790	12	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	1	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	3 269,0 3 231,0	0,0 0,0	38,0		3 269,0
2791	13	245-601-0204 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	347 804,0		347 804,0		347 804,0		347 804,0
2792	14	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов предохранительных однорычажных,диаметр 25 мм	шт.	1	14 494,0 12 092,0	255,0 67,0	14 494,0 12 092,0	255,0 67,0	2 147,0		14 494,0
2793	15	242-313-0305 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 25, Kvs-11 м^3/ч	шт.	1	77 822,0		77 822,0		77 822,0		77 822,0
2794	16	241-601-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 40х1 1/2"	шт.	2	3 496,0		6 992,0		6 992,0		6 992,0
2795	17	6118-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка скиммера	шт.	3	4 173,0 4 143,0	23,0 6,0	12 519,0 12 429,0	69,0 18,0	21,0		12 519,0
2796	18	Перечень п.117	Скиммер 15 l.поток 5 m3/h с круглой крышкой	шт	3	39 864,7		119 594,0		119 594,0		119 594,0
2797	19	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка форсунок	шт.	5	1 738,0 1 719,0	6,0 1,0	8 690,0 8 595,0	30,0 5,0	65,0		8 690,0
2798	20	Перечень п.118	Форсунка стеновая возвратная для бетона Multiflow,регулировка производительности 2.2 - 7 m3/h,подключение 2" - 50 mm	шт	5	5 554,87		27 774,0		27 774,0		27 774,0
2799	21	6116-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателей уровня кранового типа	шт.	1	5 786,0 5 593,0	0,0 0,0	5 786,0 5 593,0	0,0 0,0	193,0		5 786,0
2800	22	Перечень п.119	Регулятор уровня	шт	1	74 221,09		74 221,0		74 221,0		74 221,0
2801	23	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воронок сливных,диаметр до 100 мм.- монтаж донного слива	шт.	1	5 149,0 5 025,0	0,0 0,0	5 149,0 5 025,0	0,0 0,0	124,0		5 149,0
2802	24	Перечень п.120	Донный слив для бетона Ш 182 mm,подключение 2",призводительность 13 m3/h	шт	1	16 306,36		16 306,0		16 306,0		16 306,0
2803	25	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	2 020,0		109 493,0
2804	26	512-201-0306 *СпрСЦ 09.2024*	Установка ультрафиолетовая для обеззараживания воды УУФОВ-20-КЕЛЕТ-Т, производительностью 20 м^3/ч, мощностью лампы 80х4 Вт, диаметром патрубка 50/65, размерами 133х900 мм	шт.	1	397 355,0		397 355,0		397 355,0		397 355,0
2805	27	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении	шт.	1	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	109 493,0 105 896,0	1 577,0 103,0	2 020,0		109 493,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2806	28	Перечень п.121	**Станция контроля и дозации хим реагентов Alchemist Ph Rx Cl**	шт	1	1 494 714,0		1 505 476,0		1 494 714,0		1 505 476,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		1 494 714,0			1 494 714,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			10 762,0				
2807	29	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением**	т	0,02	301 866,0 197 542,0	78 098,0 22 120,0	6 037,0 3 951,0	1 562,0 442,0	525,0		6 037,0
2808	30	Перечень п.122	**Лестница набортная DVN MU-215 (2 ступени)**	шт	1	113 108,2		113 108,0		113 108,0		113 108,0
2809	31	Перечень п.123	**Лестница набортная DVN MU-315 (3 ступени)**	шт	1	86 059,47		86 059,0		86 059,0		86 059,0
2810	32	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т**	шт.	1	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	98 978,0 87 048,0	1 262,0 348,0	10 668,0		98 978,0
2811	33	511-304-0304 *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 15,0 м^3/ч, Н 5,0 м вод. ст.**	шт.	1	155 079,0		155 079,0		155 079,0		155 079,0
2812	34	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	м	4	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	7 656,0 7 376,0	212,0 8,0	68,0		7 656,0
2813	35	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	4	511,0		2 044,0		2 044,0		2 044,0
2814	36	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	м трубопровода	5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	9 570,0 9 220,0	265,0 10,0	85,0		9 570,0
2815	37	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм**	м	5	752,0		3 760,0		3 760,0		3 760,0
2816	38	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.**	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2817	39	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	30 222,0		60 444,0		60 444,0		60 444,0
2818	40	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.**	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2819	41	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	1	79 002,0		79 002,0		79 002,0		79 002,0
2820	42	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	9	98,0		882,0		882,0		882,0
2821	43	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2822	44	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой**	шт.	4	387,0		1 548,0		1 548,0		1 548,0
2823	45	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм**	шт.	5	199,0		995,0		995,0		995,0
2824	46	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем**	шт.	4	60,0		240,0		240,0		240,0
2825	47	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	**Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем**	шт.	5	73,0		365,0		365,0		365,0
2826	48	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**		0,5	1 914,0	53,0	957,0	27,0	9,0		957,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		1 844,0	2,0	922,0	1,0			
2827	49	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,5	511,0		256,0		256,0		256,0
2828	50	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	2,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	4 785,0 4 610,0	133,0 5,0	43,0		4 785,0
2829	51	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	2,5	752,0		1 880,0		1 880,0		1 880,0
2830	52	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2831	53	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11 940,0		23 880,0		23 880,0		23 880,0
2832	54	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2833	55	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	79 002,0		158 004,0		158 004,0		158 004,0
2834	56	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0		196,0		196,0		196,0
2835	57	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2836	58	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2837	59	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	387,0		387,0		387,0		387,0
2838	60	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2839	61	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	2	73,0		146,0		146,0		146,0
2840	62	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	1	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	17,0		1 914,0
2841	63	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1	511,0		511,0		511,0		511,0
2842	64	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	10 527,0 10 142,0	292,0 11,0	94,0		10 527,0
2843	65	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5	752,0		3 760,0		3 760,0		3 760,0
2844	66	241-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75х2,2 мм	м	0,5	689,0		345,0		345,0		345,0
2845	67	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	6 064,0 5 814,0	36,0 6,0	214,0		6 064,0
2846	68	242-207-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	30 222,0		60 444,0		60 444,0		60 444,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2847	69	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	4	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	12 128,0 11 628,0	72,0 12,0	428,0		12 128,0
2848	70	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	79 002,0		316 008,0		316 008,0		316 008,0
2849	71	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	98,0		98,0		98,0		98,0
2850	72	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	9	114,0		1 026,0		1 026,0		1 026,0
2851	73	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	114,0		456,0		456,0		456,0
2852	74	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	387,0		1 548,0		1 548,0		1 548,0
2853	75	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2854	76	241-210-1103 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 63х75 мм	шт.	2	344,0		688,0		688,0		688,0
2855	77	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 50х63 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2856	78	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	2	60,0		120,0		120,0		120,0
2857	79	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	5	73,0		365,0		365,0		365,0
2858	80	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	9 570,0 9 220,0	265,0 10,0	85,0		9 570,0
2859	81	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	5	511,0		2 555,0		2 555,0		2 555,0
2860	82	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	8	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	15 312,0 14 752,0	424,0 16,0	136,0		15 312,0
2861	83	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	8	752,0		6 016,0		6 016,0		6 016,0
2862	84	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2863	85	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	11 940,0		11 940,0		11 940,0		11 940,0
2864	86	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2865	87	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	79 002,0		79 002,0		79 002,0		79 002,0
2866	88	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0		196,0		196,0		196,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2867	89	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	114,0		342,0		342,0		342,0
2868	90	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	114,0		114,0		114,0		114,0
2869	91	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	387,0		387,0		387,0		387,0
2870	92	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	2	199,0		398,0		398,0		398,0
2871	93	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	6	60,0		360,0		360,0		360,0
2872	94	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	8	73,0		584,0		584,0		584,0
2873	95	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	3	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	5 742,0 5 532,0	159,0 6,0	51,0		5 742,0
2874	96	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	3	752,0		2 256,0		2 256,0		2 256,0
2875	97	6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	1	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	3 032,0 2 907,0	18,0 3,0	107,0		3 032,0
2876	98	242-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	79 002,0		79 002,0		79 002,0		79 002,0
2877	99	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	114,0		114,0		114,0		114,0
2878	100	241-210-1103 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 63х75 мм	шт.	1	344,0		344,0		344,0		344,0
2879	101	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	3	73,0		219,0		219,0		219,0
2880	102	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5,5	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	10 527,0 10 142,0	292,0 11,0	94,0		10 527,0
2881	103	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5,5	752,0		4 136,0		4 136,0		4 136,0
2882	104	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	114,0		228,0		228,0		228,0
2883	105	241-208-3502 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	114,0		456,0		456,0		456,0
2884	106	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	4	73,0		292,0		292,0		292,0
2885	107	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	1	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	1 914,0 1 844,0	53,0 2,0	17,0		1 914,0
2886	108	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	1	511,0		511,0		511,0		511,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2887	109	6114-0103-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм	м	5,5	1 914,0	53,0	10 527,0	292,0	94,0		10 527,0
						1 844,0	2,0	10 142,0	11,0			
2888	110	241-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 70х2,2 мм	м	5,5	752,0		4 136,0		4 136,0		4 136,0
2889	111	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	1	6 797,0	195,0	6 797,0	195,0	951,0		6 797,0
						5 651,0	67,0	5 651,0	67,0			
2890	112	242-307-0703 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный,для воды,теплоснабжения,систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до+110°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	22 090,0		22 090,0		22 090,0		22 090,0
2891	113	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	98,0		98,0		98,0		98,0
2892	114	241-208-3602 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	114,0		456,0		456,0		456,0
2893	115	241-209-2403 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 75х75х75 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	387,0		387,0		387,0		387,0
2894	116	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 75х50 мм	шт.	1	199,0		199,0		199,0		199,0
2895	117	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53,с резиновым уплотнителем	шт.	1	60,0		60,0		60,0		60,0
2896	118	241-216-0309 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 59-66,с резиновым уплотнителем	шт.	5	73,0		365,0		365,0		365,0
2897	119	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	5	924,0	25,0	4 620,0	125,0	55,0		4 620,0
						888,0	0,0	4 440,0	0,0			
2898	120	241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	5	88,0		440,0		440,0		440,0
2899	121	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	5	1 620,0	38,0	8 100,0	190,0	55,0		8 100,0
						1 571,0	0,0	7 855,0	0,0			
2900	122	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172,0		860,0		860,0		860,0
2901	123	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	2 138,0	9,0	2 138,0	9,0	42,0		2 138,0
						2 087,0	1,0	2 087,0	1,0			
2902	124	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 466,0		5 466,0		5 466,0		5 466,0
2903	125	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 513,0	14,0	5 026,0	28,0	168,0		5 026,0
						2 415,0	2,0	4 830,0	4,0			
2904	126	242-207-0904 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12 677,0		25 354,0		25 354,0		25 354,0
2905	127	241-602-0504 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 63х1"	шт.	1	2 077,0		2 077,0		2 077,0		2 077,0
2906	128	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 20 мм,с уплотнительной резинкой		3	98,0		294,0		294,0		294,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
2907	129	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 32 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	98,0		196,0		196,0		196,0
2908	130	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 32 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	1	65,0		65,0		65,0		65,0
2909	131	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 32х20 мм	шт.	1	199,0		199,0		199,0		199,0
2910	132	241-603-0506 *РСНБ РК 2022*	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10,с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1"	шт.	1	4 885,0		4 885,0		4 885,0		4 885,0
2911	133	241-216-0303 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 20-24,с резиновым уплотнителем	шт.	5	44,0		220,0		220,0		220,0
2912	134	241-216-0305 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 32-35,с резиновым уплотнителем	шт.	5	49,0		245,0		245,0		245,0
2913	135	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	2 138,0	9,0	4 276,0	18,0	84,0		4 276,0
						2 087,0	1,0	4 174,0	2,0			
2914	136	242-207-0902 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),никелированный,с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+110°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 466,0		10 932,0		10 932,0		10 932,0
2915	137	261-105-0645 *РСНБ РК 2022*	Клей марки ПВК-2А	кг	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0
			ИТОГО по смете Э30673: Технологическое оборудование. Бассейн [2-01-05-17]					6 844 089,0	15 508,0	3 395 793,0	0,0	6 844 089,0
								934 672,0	2 533,0	2 498 122,0	0,0	
			Смета Э30683: Наружные сети электроснабжения 20кВ и 0,4кВ [4-01-01]									
2916	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	166,68	400,0	400,0	66 672,0	66 672,0			66 672,0
						0,0	90,0	0,0	15 001,0			
2917	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	11,112	4 740,0	0,0	52 671,0	0,0			52 671,0
						4 740,0	0,0	52 671,0	0,0			
2918	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	100,008	105,0	105,0	10 501,0	10 501,0			10 501,0
						0,0	28,0	0,0	2 800,0			
2919	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	100,008	737,0	275,0	73 706,0	27 502,0			73 706,0
						462,0	92,0	46 204,0	9 201,0			
2920	5	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	2	306 272,0	227,0	612 544,0	454,0	72 152,0		612 544,0
						269 969,0	0,0	539 938,0	0,0			
2921	6	Перечень	Ячейка 20кВ линейна распределительная с ВВ-20кВ и моторно пружинным приводом, микропроцессорным устройством токовой и земляной защитами (РС83А2.0)	комлект	2	6 744 642,79		13 489 286,0				13 489 286,0
										13 489 286,0		
2922	7	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	463	921,0	500,0	426 423,0	231 500,0			426 423,0
						421,0	171,0	194 923,0	79 173,0			
2923	8	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	463	567,0	287,0	262 521,0	132 881,0			262 521,0
						280,0	98,0	129 640,0	45 374,0			
2924	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	55,56	3 490,0		193 904,0		193 904,0		193 904,0
2925	10	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	463	861,0	440,0	398 643,0	203 720,0			398 643,0
						421,0	144,0	194 923,0	66 672,0			
2926	11	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100		3,241	75 093,0		243 376,0		243 376,0		243 376,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000 шт.								
2927	12	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	207	650,0 622,0	24,0 0,0	134 550,0 128 754,0	4 968,0 0,0	828,0		134 550,0
2928	13	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	211,14	4 288,0		905 368,0		905 368,0		905 368,0
2929	14	6401-0201-0805 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг	м	207	3 904,0 2 177,0	1 653,0 488,0	808 128,0 450 639,0	342 171,0 101 016,0	15 318,0		808 128,0
2930	15	6401-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	1 344	2 254,0 1 264,0	950,0 279,0	3 029 376,0 1 698 816,0	1 276 800,0 374 976,0	53 760,0		3 029 376,0
2931	16	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	672	1 255,0 773,0	443,0 124,0	843 360,0 519 456,0	297 696,0 83 328,0	26 208,0		843 360,0
2932	17	243-134-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х50/35 (мк)-10// АПвБПнг(А)- HF 3х50мк/ 35TAL-20	м	1 511,64	7 798,0		11 787 769,0		11 787 769,0		11 787 769,0
2933	18	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	м	755,82	262,0		198 025,0		198 025,0		198 025,0
2934	19	248-102-3613 *СпрСЦ 09.2024*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH	шт.	2	71,0		142,0		142,0		142,0
2935	20	6401-0201-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых из пластмассовых корпусов с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля, напряжение до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2	шт.	4	77 557,0 77 252,0	0,0 0,0	310 228,0 309 008,0	0,0 0,0	1 220,0		310 228,0
2936	21	243-903-3205 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XO-H1-L12A, напряжение 20 кВ	шт.	4	161 683,0		646 732,0		646 732,0		646 732,0
2937	22	6401-0201-2804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	4	30 155,0 29 719,0	26,0 8,0	120 620,0 118 876,0	104,0 32,0	1 640,0		120 620,0
2938	23	243-903-5906 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-24/3x25-70, напряжение 20 кВ	шт.	4	300 425,0		1 201 700,0		1 201 700,0		1 201 700,0
2939	24	Перечень	Дополнительный набор для заземления проволочного	комлект	4	28 010,64		112 043,0		112 043,0		112 043,0
2940	25	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	34,02	400,0 0,0	400,0 90,0	13 608,0 0,0	13 608,0 3 062,0			13 608,0
2941	26	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	2,268	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	10 750,0 10 750,0	0,0 0,0			10 750,0
2942	27	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	20,412	105,0 0,0	105,0 28,0	2 143,0 0,0	2 144,0 572,0			2 143,0
2943	28	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	20,412	737,0 462,0	275,0 92,0	15 044,0 9 430,0	5 613,0 1 878,0			15 044,0
2944	29	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	70	921,0 421,0	500,0 171,0	64 470,0 29 470,0	35 000,0 11 970,0			64 470,0
2945	30	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	14	283,0 140,0	143,0 49,0	3 962,0 1 960,0	2 002,0 686,0			3 962,0
2946	31	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	56	1 133,0 560,0	573,0 196,0	63 448,0 31 360,0	32 088,0 10 976,0			63 448,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2947	32	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	11,34	4 180,0		47 401,0		47 401,0		47 401,0
2948	33	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	275	650,0 622,0	24,0 0,0	178 750,0 171 050,0	6 600,0 0,0	1 100,0		178 750,0
2949	34	241-207-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	259,08	4 288,0		1 110 935,0		1 110 935,0		1 110 935,0
2950	35	241-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	21,42	904,0		19 364,0		19 364,0		19 364,0
2951	36	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	275	1 196,0 702,0	420,0 118,0	328 900,0 193 050,0	115 500,0 32 450,0	20 350,0		328 900,0
2952	37	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	185	1 256,0 773,0	443,0 124,0	232 360,0 143 005,0	81 955,0 22 940,0	7 400,0		232 360,0
2953	38	243-140-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв 5х10 (ок)-1	м	94	937,0		88 078,0		88 078,0		88 078,0
2954	39	243-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS 7х2,5	м	26	1 676,0		43 576,0		43 576,0		43 576,0
2955	40	243-125-2949 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х150 (мс)-1	м	340	4 550,0		1 547 000,0		1 547 000,0		1 547 000,0
2956	41	6401-0201-2812 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, номинальное сечение жил 150, 185, 240 мм2	шт.	8	26 161,0 25 511,0	28,0 9,0	209 288,0 204 088,0	224,0 72,0	4 976,0		209 288,0
2957	42	243-903-2006 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	м	8	55 876,0		447 008,0		447 008,0		447 008,0
2958	43	6401-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, с подшипниками стояковыми, с горизонтальным валом, поступающей в собранном виде, масса до 3 т	шт.	1	333 578,0 167 819,0	159 140,0 46 926,0	333 578,0 167 819,0	159 140,0 46 926,0	6 619,0		333 578,0
2959	44	515-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	18 557 024,0		18 557 024,0		18 557 024,0		18 557 024,0
2960	45	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1 550,0 952,0	67,0 19,0	12 400,0 7 616,0	536,0 152,0	4 248,0		12 400,0
2961	46	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	10 753,0 6 120,0	547,0 158,0	32 259,0 18 360,0	1 641,0 474,0	12 258,0		32 259,0
			ИТОГО по смете Э30683: Наружные сети электроснабжения 20кВ и 0,4кВ [4-01-01]					59 289 634,0 5 371 806,0	3 051 020,0 909 731,0	18 820 498,0 32 046 310,0	0,0 0,0	59 289 634,0
			Смета Э30693: Блочно-модульная трансформаторная подстанция [4-02-01]									
2962	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3,группа грунта 2	м3	139,671	418,0 0,0	418,0 94,0	58 382,0 0,0	58 382,0 13 129,0			58 382,0
2963	2	6101-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами,группа грунта 2	м3	15,519	6 626,0 6 168,0	458,0 132,0	102 829,0 95 721,0	7 108,0 2 049,0			102 829,0
2964	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м3	2,953665	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	14 000,0 14 000,0	0,0 0,0			14 000,0
2965	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2		26,582983	72,0	72,0	1 914,0	1 914,0			1 914,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		0,0	19,0	0,0	505,0			
2966	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	26,582983	737,0	275,0	19 592,0	7 311,0			19 592,0
						462,0	92,0	12 281,0	2 446,0			
2967	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	14,2	16 658,0	6 017,0	236 544,0	85 441,0	85 683,0		236 544,0
						4 607,0	1 952,0	65 419,0	27 718,0			
2968	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	7,1	11 496,0	3 070,0	81 622,0	21 797,0	12 439,0		81 622,0
						6 674,0	637,0	47 385,0	4 523,0			
2969	8	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100,W6	$м^3$	7,242	22 170,0		160 555,0		160 555,0		160 555,0
2970	9	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	13,2	16 123,0	4 769,0	212 824,0	62 951,0	10 283,0		212 824,0
						10 575,0	1 026,0	139 590,0	13 543,0			
2971	10	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W6	$м^3$	13,398	23 336,0		312 656,0		312 656,0		312 656,0
2972	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,16946	440 050,0		514 621,0		514 621,0		514 621,0
2973	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08224	295 620,0		24 312,0		24 312,0		24 312,0
2974	13	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	20	5 792,0	3 114,0	115 840,0	62 280,0	11 040,0		115 840,0
						2 126,0	679,0	42 520,0	13 580,0			
2975	14	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	40	6 351,0	3 054,0	254 040,0	122 160,0	33 520,0		254 040,0
						2 459,0	666,0	98 360,0	26 640,0			
2976	15	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	46	8 576,0	3 890,0	394 496,0	178 940,0	43 424,0		394 496,0
						3 742,0	848,0	172 132,0	39 008,0			
2977	16	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	38,662	55 706,0		2 153 705,0		2 153 705,0		2 153 705,0
2978	17	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного - монолитные заделки	$м^3$	3	23 629,0	3 777,0	70 887,0	11 331,0	8 598,0		70 887,0
						16 986,0	800,0	50 958,0	2 400,0			
2979	18	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100,W6	$м^3$	3,06	22 170,0		67 840,0		67 840,0		67 840,0
2980	19	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	6	1 812,0	674,0	10 872,0	4 044,0	1 380,0		10 872,0
						908,0	140,0	5 448,0	840,0			
2981	20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,288	151 156,0		43 533,0		43 533,0		43 533,0
2982	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	81,536	4 443,0	21,0	362 264,0	1 713,0	240 368,0		362 264,0
						1 474,0	7,0	120 184,0	571,0			
2983	22	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,первый слой	$м^2$	19,704	6 219,0	184,0	122 539,0	3 626,0	52 807,0		122 539,0
						3 355,0	31,0	66 107,0	611,0			
2984	23	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике,последующий слой	$м^2$	19,704	3 737,0	95,0	73 634,0	1 872,0	31 881,0		73 634,0
						2 024,0	17,0	39 881,0	335,0			
2985	24	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	2,7648	16 658,0	6 017,0	46 056,0	16 636,0	16 683,0		46 056,0
						4 607,0	1 952,0	12 737,0	5 397,0			
2986	25	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,456	25 566,0	17,0	88 356,0	59,0	24 019,0		88 356,0
						18 599,0	0,0	64 278,0	0,0			
2987	26	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	$м^3$	3,52512	23 135,0		81 554,0		81 554,0		81 554,0
2988	27	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09724	77 567,0	4 806,0	7 543,0	467,0	18,0		7 543,0
						72 573,0	1 576,0	7 057,0	153,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2989	28	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,09724	356 257,0		34 642,0		34 642,0		34 642,0
2990	29	1134-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из асбестоцементных труб.Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми.Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	813 758,0	0,0	32 550,0	0,0			32 550,0
						813 758,0	0,0	32 550,0	0,0			
2991	30	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	40	1 852,0		74 080,0		74 080,0		74 080,0
2992	31	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	20	1 150,0		23 000,0		23 000,0		23 000,0
2993	32	6401-0101-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции блочной напряжением 35 кВ по схеме: мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий,мощность трансформатора до 6300 кВ·А	шт.	1	7 781 224,0	1 177 885,0	7 781 224,0	1 177 885,0	205 504,0		7 781 224,0
						6 397 835,0	372 188,0	6 397 835,0	372 188,0			
2994	33	515-102-1905 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 20 кВ типа 2БКТП 630/20-0,4кВ; номинальная мощность 630 кВА, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А	комплект	1	114 677 557,0		114 677 557,0				114 677 557,0
										114 677 557,0		
			ИТОГО по смете Э30693: Блочно-модульная трансформаторная подстанция [4-02-01]					128 256 063,0	1 825 917,0	4 268 145,0	0,0	128 256 063,0
								7 484 443,0	525 636,0	114 677 557,0	0,0	
			Смета Э30703: Наружное электроосвещение [4-03-01]									
2995	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	2	19 127,0	4 299,0	38 254,0	8 598,0	470,0		38 254,0
						14 593,0	1 333,0	29 186,0	2 666,0			
2996	2	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	13 356,0		13 356,0		13 356,0		13 356,0
2997	3	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	7 534,0	0,0	15 068,0	0,0	38,0		15 068,0
						7 515,0	0,0	15 030,0	0,0			
2998	4	247-204-9033 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 16A 4.5kA	шт.	1	1 912,0		1 912,0		1 912,0		1 912,0
2999	5	247-204-9032 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R) 3P 10A 4.5kA	шт.	1	1 912,0		1 912,0		1 912,0		1 912,0
3000	6	6125-0602-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж реле времени программного,тип 2РВМ	шт.	1	3 684,0	0,0	3 684,0	0,0	71,0		3 684,0
						3 613,0	0,0	3 613,0	0,0			
3001	7	247-103-3604 *СпрСЦ 09.2024*	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А /Фотореле с выносным датчиком	шт.	1	2 377,0		2 377,0		2 377,0		2 377,0
3002	8	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2	м^3	101,7	400,0	400,0	40 680,0	40 680,0			40 680,0
						0,0	90,0	0,0	9 153,0			
3003	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	м^3	6,78	4 740,0	0,0	32 137,0	0,0			32 137,0
						4 740,0	0,0	32 137,0	0,0			
3004	10	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	м^3	61,02	105,0	105,0	6 407,0	6 408,0			6 407,0
						0,0	28,0	0,0	1 709,0			
3005	11	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	м^3	61,02	737,0	275,0	44 972,0	16 781,0			44 972,0
						462,0	92,0	28 191,0	5 614,0			
3006	12	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	514	921,0	500,0	473 394,0	257 000,0			473 394,0
						421,0	171,0	216 394,0	87 894,0			
3007	13	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6401-0201-0201	м	34	283,0	143,0	9 622,0	4 862,0			9 622,0
						140,0	49,0	4 760,0	1 666,0			
3008	14	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м^3	33,9	4 180,0		141 702,0		141 702,0		141 702,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3009	15	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	101	650,0 622,0	24,0 0,0	65 650,0 62 822,0	2 424,0 0,0	404,0		65 650,0
3010	16	241-207-1411 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ	м	103,02	5 149,0		530 450,0		530 450,0		530 450,0
3011	17	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	101	1 196,0 702,0	420,0 118,0	120 796,0 70 902,0	42 420,0 11 918,0	7 474,0		120 796,0
3012	18	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	527	1 256,0 773,0	443,0 124,0	661 912,0 407 371,0	233 461,0 65 348,0	21 080,0		661 912,0
3013	19	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	640,56	452,0		289 533,0		289 533,0		289 533,0
3014	20	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	17	37 005,0 21 573,0	15 348,0 4 992,0	629 085,0 366 741,0	260 916,0 84 864,0	1 428,0		629 085,0
3015	21	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7	22 412,0		156 884,0		156 884,0		156 884,0
3016	22	247-105-1416 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник ландшафтный светодиодный BC-ZETA-3000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными	шт.	28	153 662,0		4 302 536,0		4 302 536,0		4 302 536,0
3017	23	247-107-0302 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн опоры алюминиевой, под 2 торшерных светильника, угол между консолями 180°С, типа ROSA WA - 5/2	шт.	17	197 933,0		3 364 861,0		3 364 861,0		3 364 861,0
3018	24	247-103-0570 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000К, ударопрочность	шт.	34	185 916,0		6 321 144,0		6 321 144,0		6 321 144,0
3019	25	247-107-0301 *СпрСЦ 09.2024*	Кронштейн опоры алюминиевой, под 1 торшерный светильник, типа ROSA WA - 5/1	шт.	11	112 916,0		1 242 076,0		1 242 076,0		1 242 076,0
3020	26	247-103-0570 *СпрСЦ 09.2024*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000К, ударопрочность	шт.	11	185 916,0		2 045 076,0		2 045 076,0		2 045 076,0
3021	27	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	54,0		540,0		540,0		540,0
3022	28	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес более 20 кг	т	0,41356	134 330,0 129 786,0	4 544,0 1 491,0	55 554,0 53 674,0	1 880,0 617,0			55 554,0
3023	29	247-306-0923 *СпрСЦ 09.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	28	13 907,0		389 396,0		389 396,0		389 396,0
3024	30	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 /для фотореле/	м	20,4	105,0		2 142,0		2 142,0		2 142,0
3025	31	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 /для зарядки светильников/	м	91,8	311,0		28 550,0		28 550,0		28 550,0
			ИТОГО по смете Э30703: Наружное электроосвещение [4-03-01]					21 031 662,0 1 290 821,0	875 430,0 271 449,0	18 865 412,0 0,0	0,0 0,0	21 031 662,0
			Смета Э30713: Наружные сети связи [5-01-01]									
3026	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10,8	400,0 0,0	400,0 90,0	4 320,0 0,0	4 320,0 972,0			4 320,0
3027	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,672	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	3 185,0 3 185,0	0,0 0,0			3 185,0
3028	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2		6,048	105,0	105,0	635,0	635,0			635,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		0,0	28,0	0,0	169,0			
3029	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		6,048	737,0	275,0	4 457,0	1 663,0			4 457,0
				$м^3$		462,0	92,0	2 794,0	556,0			
3030	5	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее		97,8	921,0	500,0	90 074,0	48 900,0			90 074,0
				м		421,0	171,0	41 174,0	16 724,0			
3031	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		3,4	3 490,0		11 866,0		11 866,0		11 866,0
				$м^3$								
3032	7	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм		98	650,0	24,0	63 700,0	2 352,0	392,0		63 700,0
				м		622,0	0,0	60 956,0	0,0			
3033	8	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		99,96	4 312,0		431 028,0		431 028,0		431 028,0
				м								
3034	9	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм		72,72	172,0		12 508,0		12 508,0		12 508,0
				м								
3035	10	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу /в существующей кабельной канализации		688	1 636,0	407,0	1 125 568,0	280 016,0	688,0		1 125 568,0
				м		1 228,0	131,0	844 864,0	90 128,0			
3036	11	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу		98	1 270,0	314,0	124 460,0	30 772,0	98,0		124 460,0
				м		955,0	101,0	93 590,0	9 898,0			
3037	12	243-502-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К П-С-М4/16Е2-3/2,7		944	325,0		306 800,0		306 800,0		306 800,0
				м								
3038	13	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм		53	10,0		530,0		530,0		530,0
				шт.								
3039	14	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство		2	30 285,0	9 367,0	60 570,0	18 734,0			60 570,0
				колодец		20 918,0	2 962,0	41 836,0	5 924,0			
3040	15	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-10		2	29 598,0		59 196,0		59 196,0		59 196,0
				шт.								
3041	16	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части		2	27 110,0	0,0	54 220,0	0,0	2 912,0		54 220,0
				шт.		25 654,0	0,0	51 308,0	0,0			
3042	17	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х		2	60 989,0		121 978,0		121 978,0		121 978,0
				комплект								
3043	18	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в коллекторе консоли двухместной		20	1 991,0	532,0	39 820,0	10 640,0	520,0		39 820,0
				шт.		1 433,0	171,0	28 660,0	3 420,0			
3044	19	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев,шахт,коллекторов тип ККЧ-1		20	2 374,0		47 480,0		47 480,0		47 480,0
				шт.								
3045	20	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной		5	21 051,0	0,0	105 255,0	0,0	1 140,0		105 255,0
				шт.		20 823,0	0,0	104 115,0	0,0			
3046	21	243-905-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа ТВС-К 20 /коробка оптическая/		1	5 170,0		5 170,0		5 170,0		5 170,0
				шт.								
3047	22	247-202-1575 *СпрСЦ 09.2024*	Коробка клеммная взрывозащищенная СКВЕ-5 Л1 QFMAI,протяжная,1Ex e IIC T5 Gb IP66,для трубной разводки,угловая,2 отверстия,резьба G 1/2" трубная цилиндрическая,коррозионностойкий алюминиевый сплав./коробка протяжная/		4	6 809,0		27 236,0		27 236,0		27 236,0
				шт.								
3048	23	6125-0105-0131 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах кабеля станционного сигнальной проводки		1	499,0	0,0	499,0	0,0	2,0		499,0
				шт.		497,0	0,0	497,0	0,0			
3049	24	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование PoE сплиттер SM1 (12В)		1	3 624,0		3 624,0		3 624,0		3 624,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3050	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,816	4 443,0 1 474,0	21,0 7,0	16 954,0 5 625,0	80,0 27,0	11 250,0		16 954,0
3051	26	6301-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов бестраншейным методом горизонтального направленного прокола на длину до 30 м из полимерных труб,диаметр до 110 мм,в грунтах 1-2 группы	м	42	7 783,0 4 458,0	3 261,0 1 048,0	326 886,0 187 236,0	136 962,0 44 016,0	2 688,0		326 886,0
			ИТОГО по смете Э30713: Наружные сети связи [5-01-01]					3 048 019,0 1 465 840,0	535 074,0 171 834,0	1 047 106,0 0,0	0,0 0,0	3 048 019,0
			Смета Э30723: Наружные сети водопровода [6-01-01]									
3052	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32*	$м^3$	7 970,634229	528,0 0,0	528,0 119,0	4 208 495,0 0,0	4 208 494,0 948 505,0			4 208 495,0
3053	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	246,514461	12 539,0 12 539,0	0,0 0,0	3 091 045,0 3 091 045,0	0,0 0,0			3 091 045,0
3054	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	113,8928	492,0 0,0	492,0 110,0	56 035,0 0,0	56 035,0 12 528,0			56 035,0
3055	4	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	6 970,23936	52,0		362 452,0				362 452,0
3056	5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	113,8928	86,0 17,0	69,0 18,0	9 795,0 1 936,0	7 859,0 2 050,0			9 795,0
3057	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	821,714869	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	3 894 928,0 3 894 928,0	0,0 0,0			3 894 928,0
3058	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	7 395,433821	72,0 0,0	72,0 19,0	532 471,0 0,0	532 471,0 140 513,0			532 471,0
3059	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	7 395,433821	737,0 462,0	275,0 92,0	5 450 435,0 3 416 690,0	2 033 744,0 680 380,0			5 450 435,0
3060	9	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	4	14 008,0 10 995,0	627,0 205,0	56 032,0 43 980,0	2 508,0 820,0	9 544,0		56 032,0
3061	10	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	71 879,0		71 879,0		71 879,0		71 879,0
3062	11	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	3	67 985,0		203 955,0		203 955,0		203 955,0
3063	12	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	10 607,0 8 955,0	309,0 105,0	21 214,0 17 910,0	618,0 210,0	2 686,0		21 214,0
3064	13	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86 820,0		173 640,0		173 640,0		173 640,0
3065	14	6301-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	3	57 950,0 35 715,0	19 205,0 5 582,0	173 850,0 107 145,0	57 615,0 16 746,0	9 090,0		173 850,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3066	15	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	3	569 141,0		1 707 423,0				1 707 423,0
										1 707 423,0		
3067	16	6301-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм	шт.	1	88 866,0	28 547,0	88 866,0	28 547,0	5 633,0		88 866,0
						54 686,0	8 287,0	54 686,0	8 287,0			
3068	17	519-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	1	1 567 074,0		1 567 074,0				1 567 074,0
										1 567 074,0		
3069	18	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 445,0	103,0	12 890,0	206,0	1 426,0		12 890,0
						5 629,0	35,0	11 258,0	70,0			
3070	19	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 529,0		95 058,0		95 058,0		95 058,0
3071	20	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	1	15 449,0	721,0	15 449,0	721,0	1 925,0		15 449,0
						12 803,0	246,0	12 803,0	246,0			
3072	21	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	144 381,0		144 381,0		144 381,0		144 381,0
3073	22	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,4799	275 372,0	10 813,0	132 151,0	5 189,0	4 905,0		132 151,0
						254 338,0	3 689,0	122 057,0	1 770,0			
3074	23	241-505-0305 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	347 481,0		347 481,0		347 481,0		347 481,0
3075	24	241-505-0405 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.	1	221 921,0		221 921,0		221 921,0		221 921,0
3076	25	241-515-0205 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300/400 мм	шт.	3	195 728,0		587 184,0		587 184,0		587 184,0
3077	26	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,32599	4 320 827,0	1 434 032,0	1 408 546,0	467 480,0	61 847,0		1 408 546,0
						2 697 075,0	394 556,0	879 219,0	128 621,0			
3078	27	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	2,5	32 370,0		80 925,0		80 925,0		80 925,0
3079	28	241-102-0144 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	м	0,6	1 868,0		1 121,0		1 121,0		1 121,0
3080	29	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,5	5 411,0		2 706,0		2 706,0		2 706,0
3081	30	241-112-0238 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм	шт.	2	62 994,0		125 988,0		125 988,0		125 988,0
3082	31	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	1	34 329,0		34 329,0		34 329,0		34 329,0
3083	32	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	2	5 969,0	133,0	11 938,0	266,0	1 322,0		11 938,0
						5 175,0	0,0	10 350,0	0,0			
3084	33	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
3085	34	6301-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	6	25 066,0	833,0	150 396,0	4 998,0	18 606,0		150 396,0
						21 132,0	70,0	126 792,0	420,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3086	35	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	17 334,0		173 340,0		173 340,0		173 340,0
3087	36	6301-0403-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 400 мм	шт.	13	30 033,0 24 927,0	1 002,0 105,0	390 429,0 324 051,0	13 026,0 1 365,0	53 352,0		390 429,0
3088	37	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	21	30 853,0		647 913,0		647 913,0		647 913,0
3089	38	6301-0403-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 350 мм	шт.	2	27 723,0 23 288,0	833,0 70,0	55 446,0 46 576,0	1 666,0 140,0	7 204,0		55 446,0
3090	39	241-116-0216 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350 мм	шт.	4	23 697,0		94 788,0		94 788,0		94 788,0
3091	40	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	1	9 058,0 7 763,0	292,0 35,0	9 058,0 7 763,0	292,0 35,0	1 003,0		9 058,0
3092	41	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	6 996,0		13 992,0		13 992,0		13 992,0
3093	42	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	3 055,0 2 760,0	67,0 0,0	9 165,0 8 280,0	201,0 0,0	684,0		9 165,0
3094	43	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149,0		6 447,0		6 447,0		6 447,0
3095	44	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
3096	45	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	11 514,0		46 056,0		46 056,0		46 056,0
3097	46	241-214-0317 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	8	23 040,0		184 320,0		184 320,0		184 320,0
3098	47	241-214-0316 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 355 мм	шт.	2	18 415,0		36 830,0		36 830,0		36 830,0
3099	48	241-214-0309 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	2 812,0		2 812,0		2 812,0		2 812,0
3100	49	241-201-0918 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	м	0,2	7 693,0		1 539,0		1 539,0		1 539,0
3101	50	241-201-0625 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм	м	0,9	30 046,0		27 041,0		27 041,0		27 041,0
3102	51	241-201-0627 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм	м	1,8	46 550,0		83 790,0		83 790,0		83 790,0
3103	52	6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	11 882,0 10 747,0	206,0 70,0	11 882,0 10 747,0	206,0 70,0	929,0		11 882,0
3104	53	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	130 665,0		130 665,0		130 665,0		130 665,0
3105	54	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	4	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0	14 156,0 14 156,0	0,0 0,0			14 156,0
3106	55	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,04	152 037,0		6 081,0		6 081,0		6 081,0
3107	56	6301-0202-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 300 мм	км	0,0045	1 627 865,0 668 757,0	190 046,0 58 412,0	7 325,0 3 009,0	855,0 263,0	3 461,0		7 325,0
3108	57	6302-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания бетонного		0,35	40 995,0	7 765,0	14 348,0	2 718,0	8 694,0		14 348,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		8 390,0	2 848,0	2 937,0	997,0			
3109	58	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0204	1 673 712,0	545 256,0	34 144,0	11 123,0			34 144,0
						1 128 456,0	144 992,0	23 021,0	2 958,0			
3110	59	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20,604	1 828,0		37 664,0		37 664,0		37 664,0
3111	60	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,0204	324 783,0	0,0	6 626,0	0,0	279,0		6 626,0
						311 126,0	0,0	6 347,0	0,0			
3112	61	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм	км	0,1389	5 305 174,0	3 499 893,0	736 889,0	486 136,0			736 889,0
						1 805 281,0	928 075,0	250 754,0	128 910,0			
3113	62	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	140,289	14 727,0		2 066 036,0		2 066 036,0		2 066 036,0
3114	63	6301-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,1389	559 364,0	0,0	77 696,0	0,0	17 194,0		77 696,0
						435 576,0	0,0	60 502,0	0,0			
3115	64	6301-0105-0414 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 400 мм	км	0,5878	7 487 624,0	4 836 503,0	4 401 225,0	2 842 896,0			4 401 225,0
						2 651 121,0	1 298 789,0	1 558 329,0	763 428,0			
3116	65	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	593,678	23 698,0		14 068 981,0		14 068 981,0		14 068 981,0
3117	66	6301-0301-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 300 мм	км	0,5878	559 364,0	0,0	328 794,0	0,0	72 763,0		328 794,0
						435 576,0	0,0	256 032,0	0,0			
3118	67	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	28,4	23 380,0	3 566,0	663 992,0	101 275,0	361 986,0		663 992,0
						7 068,0	1 079,0	200 731,0	30 644,0			
3119	68	6301-0105-0418 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 630 мм	км	0,0248	9 873 053,0	6 553 941,0	244 852,0	162 538,0			244 852,0
						3 319 112,0	1 736 397,0	82 314,0	43 063,0			
3120	69	241-201-0628 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	25,048	58 907,0		1 475 503,0		1 475 503,0		1 475 503,0
3121	70	6301-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 400 мм	м	24,8	9 321,0	45,0	231 161,0	1 116,0	51 088,0		231 161,0
						7 216,0	13,0	178 957,0	322,0			
3122	71	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	2	59 791,0	5 240,0	119 582,0	10 480,0	31 032,0		119 582,0
						39 035,0	132,0	78 070,0	264,0			
3123	72	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,0118	1 172 753,0	404 355,0	13 838,0	4 772,0			13 838,0
						768 398,0	101 749,0	9 067,0	1 201,0			
3124	73	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,053218	1 389,0		74,0				74,0
3125	74	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /36км/	т·км	1,915848	23,0		44,0				44,0
3126	75	6301-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	2	103 117,0	48 820,0	206 234,0	97 640,0	13 856,0		206 234,0
						47 369,0	13 581,0	94 738,0	27 162,0			
3127	76	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,675	145 159,0	30 971,0	243 141,0	51 877,0	31 338,0		243 141,0
						95 479,0	9 948,0	159 927,0	16 663,0			
3128	77	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	43 445,0		43 445,0		43 445,0		43 445,0
3129	78	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	30 829,0		30 829,0		30 829,0		30 829,0
3130	79	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	30 829,0		30 829,0		30 829,0		30 829,0
3131	80	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	34 132,0		34 132,0		34 132,0		34 132,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3132	81	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	30 070,0		30 070,0		30 070,0		30 070,0
3133	82	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13 075,0		13 075,0		13 075,0		13 075,0
3134	83	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 088,0		7 088,0		7 088,0		7 088,0
3135	84	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	18 070,0		18 070,0		18 070,0		18 070,0
3136	85	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
3137	86	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
3138	87	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,29	5 942,0	432,0	1 723,0	125,0	1 279,0		1 723,0
						1 100,0	142,0	319,0	41,0			
3139	88	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,098	75 296,0	6 077,0	7 379,0	596,0	3 511,0		7 379,0
						33 387,0	1 265,0	3 272,0	124,0			
3140	89	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	0,55	29 827,0	5 760,0	16 405,0	3 168,0	4 181,0		16 405,0
						16 465,0	1 829,0	9 056,0	1 006,0			
3141	90	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,55	46 483,0	17,0	25 566,0	9,0	15 327,0		25 566,0
						18 599,0	0,0	10 229,0	0,0			
3142	91	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	9,89	145 159,0	30 971,0	1 435 623,0	306 303,0	185 032,0		1 435 623,0
						95 479,0	9 948,0	944 287,0	98 386,0			
3143	92	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	68 445,0		273 780,0		273 780,0		273 780,0
3144	93	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	42 417,0		169 668,0		169 668,0		169 668,0
3145	94	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6а	шт.	3	42 417,0		127 251,0		127 251,0		127 251,0
3146	95	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	52 420,0		262 100,0		262 100,0		262 100,0
3147	96	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	55 817,0		223 268,0		223 268,0		223 268,0
3148	97	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 088,0		35 440,0		35 440,0		35 440,0
3149	98	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	18 070,0		54 210,0		54 210,0		54 210,0
3150	99	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13 075,0		52 300,0		52 300,0		52 300,0
3151	100	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	40 355,0		161 420,0		161 420,0		161 420,0
3152	101	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	36	785,0		28 260,0		28 260,0		28 260,0
3153	102	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	1,16	5 942,0	432,0	6 893,0	501,0	5 116,0		6 893,0
						1 100,0	142,0	1 276,0	165,0			
3154	103	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,441	75 296,0	6 077,0	33 206,0	2 680,0	15 802,0		33 206,0
						33 387,0	1 265,0	14 724,0	558,0			
3155	104	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,2	29 827,0	5 760,0	65 619,0	12 672,0	16 724,0		65 619,0
						16 465,0	1 829,0	36 223,0	4 024,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3156	105	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,2	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	102 263,0 40 918,0	37,0 0,0	61 307,0		102 263,0
			ИТОГО по смете Э30723: Наружные сети водопровода [6-01-01]					55 322 106,0 16 227 411,0	11 521 659,0 3 062 955,0	23 935 969,0 3 274 497,0	0,0 0,0	55 322 106,0
			Смета Э30733: Наружные сети канализации [6-02-01]									
3157	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.	$м^3$	729,485881	440,0 0,0	440,0 99,0	320 974,0 0,0	320 974,0 72 219,0			320 974,0
3158	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	$м^3$	22,561419	12 539,0 12 539,0	0,0 0,0	282 898,0 282 898,0	0,0 0,0			282 898,0
3159	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	75,20473	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	356 470,0 356 470,0	0,0 0,0			356 470,0
3160	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	676,84257	72,0 0,0	72,0 19,0	48 733,0 0,0	48 733,0 12 860,0			48 733,0
3161	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	676,84257	737,0 462,0	275,0 92,0	498 833,0 312 701,0	186 132,0 62 270,0			498 833,0
3162	6	6302-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	122	696,0 565,0	72,0 23,0	84 912,0 68 930,0	8 784,0 2 806,0	7 198,0		84 912,0
3163	7	241-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 ГОСТ Р 54475-2011	м	124,44	6 644,0		826 779,0		826 779,0		826 779,0
3164	8	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200	шт.	21	617,0		12 957,0		12 957,0		12 957,0
3165	9	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	148,7	576,0 468,0	59,0 19,0	85 651,0 69 592,0	8 773,0 2 825,0	7 286,0		85 651,0
3166	10	241-204-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	151,674	4 160,0		630 964,0		630 964,0		630 964,0
3167	11	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	25	432,0		10 800,0		10 800,0		10 800,0
3168	12	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	21,5	380,0 286,0	45,0 14,0	8 170,0 6 149,0	968,0 301,0	1 054,0		8 170,0
3169	13	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	21,93	3 444,0		75 527,0		75 527,0		75 527,0
3170	14	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	4	346,0		1 384,0		1 384,0		1 384,0
3171	15	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	20	23 380,0 7 068,0	3 566,0 1 079,0	467 600,0 141 360,0	71 320,0 21 580,0	254 920,0		467 600,0
3172	16	6301-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 315 мм - футляра	км	0,0187	5 305 174,0 1 805 281,0	3 499 893,0 928 075,0	99 207,0 33 759,0	65 448,0 17 355,0			99 207,0
3173	17	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	18,7	23 698,0		443 153,0		443 153,0		443 153,0
3174	18	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	18,7	7 367,0 6 480,0	27,0 7,0	137 763,0 121 176,0	505,0 131,0	16 082,0		137 763,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3175	19	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	39 861,0 26 023,0	3 493,0 88,0	39 861,0 26 023,0	3 493,0 88,0	10 345,0		39 861,0
3176	20	6111-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр до 350 мм	$м^3$	1,768448	148 259,0 108 845,0	3 838,0 1 300,0	262 188,0 192 487,0	6 787,0 2 299,0	62 914,0		262 188,0
3177	21	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,85687	36 968,0		68 645,0		68 645,0		68 645,0
3178	22	6301-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм	шт.	2	46 640,0 23 425,0	20 779,0 5 863,0	93 280,0 46 850,0	41 558,0 11 726,0	4 872,0		93 280,0
3179	23	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм	м	278,4	912,0 775,0	103,0 33,0	253 901,0 215 760,0	28 675,0 9 187,0	9 466,0		253 901,0
3180	24	241-204-0506 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	283,968	17 067,0		4 846 482,0		4 846 482,0		4 846 482,0
3181	25	241-229-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315	шт.	47	1 480,0		69 560,0		69 560,0		69 560,0
3182	26	6302-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 250 мм	м	14,5	966,0 744,0	163,0 52,0	14 007,0 10 788,0	2 364,0 754,0	856,0		14 007,0
3183	27	241-204-0505 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	14,79	11 488,0		169 908,0		169 908,0		169 908,0
3184	28	241-229-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 250	шт.	3	864,0		2 592,0		2 592,0		2 592,0
3185	29	6302-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	17	380,0 286,0	45,0 14,0	6 460,0 4 862,0	765,0 238,0	833,0		6 460,0
3186	30	241-204-0602 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	17,34	3 444,0		59 719,0		59 719,0		59 719,0
3187	31	241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	3	346,0		1 038,0		1 038,0		1 038,0
3188	32	6301-0105-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 500 мм - футляр	км	0,0064	8 195 303,0 2 905 217,0	5 290 086,0 1 415 599,0	52 450,0 18 593,0	33 857,0 9 060,0			52 450,0
3189	33	241-201-0626 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	6,4	37 155,0		237 792,0		237 792,0		237 792,0
3190	34	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм	м	6,4	7 367,0 6 480,0	27,0 7,0	47 149,0 41 472,0	173,0 45,0	5 504,0		47 149,0
3191	35	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	1	49 826,0 32 529,0	4 366,0 110,0	49 826,0 32 529,0	4 366,0 110,0	12 931,0		49 826,0
3192	36	6301-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 $м^2$	м	3,328	23 380,0 7 068,0	3 566,0 1 079,0	77 809,0 23 522,0	11 868,0 3 591,0	42 419,0		77 809,0
3193	37	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	4,48	154 032,0 105 265,0	36 171,0 11 530,0	690 063,0 471 587,0	162 046,0 51 654,0	56 430,0		690 063,0
3194	38	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,89	22 412,0		42 359,0		42 359,0		42 359,0
3195	39	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	22 444,0		112 220,0		112 220,0		112 220,0
3196	40	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	16 680,0		33 360,0		33 360,0		33 360,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3197	41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17 773,0		53 319,0		53 319,0		53 319,0
3198	42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	13 075,0		65 375,0		65 375,0		65 375,0
3199	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 088,0		35 440,0		35 440,0		35 440,0
3200	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	13 775,0		13 775,0		13 775,0		13 775,0
3201	45	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	33 481,0		167 405,0		167 405,0		167 405,0
3202	46	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	21	785,0		16 485,0		16 485,0		16 485,0
3203	47	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,75	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	82 024,0 45 279,0	15 840,0 5 030,0	20 906,0		82 024,0
3204	48	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,75	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	127 828,0 51 147,0	47,0 0,0	76 634,0		127 828,0
3205	49	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	8,26	110 467,0 74 033,0	24 950,0 8 031,0	912 457,0 611 513,0	206 087,0 66 336,0	94 858,0		912 457,0
3206	50	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,28	22 412,0		73 511,0		73 511,0		73 511,0
3207	51	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	43 445,0		173 780,0		173 780,0		173 780,0
3208	52	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	30 829,0		123 316,0		123 316,0		123 316,0
3209	53	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34 132,0		68 264,0		68 264,0		68 264,0
3210	54	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13 075,0		52 300,0		52 300,0		52 300,0
3211	55	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	30 070,0		120 280,0		120 280,0		120 280,0
3212	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 088,0		42 528,0		42 528,0		42 528,0
3213	57	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	4	33 481,0		133 924,0		133 924,0		133 924,0
3214	58	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	25	785,0		19 625,0		19 625,0		19 625,0
3215	59	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,343	75 296,0 33 387,0	6 077,0 1 265,0	25 827,0 11 452,0	2 085,0 434,0	12 290,0		25 827,0
3216	60	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,2	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	65 619,0 36 223,0	12 672,0 4 024,0	16 724,0		65 619,0
3217	61	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,2	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	102 263,0 40 918,0	37,0 0,0	61 307,0		102 263,0
3218	62	6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	15,42	154 032,0 105 265,0	36 171,0 11 530,0	2 375 173,0 1 623 186,0	557 757,0 177 793,0	194 230,0		2 375 173,0
3219	63	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8	22 412,0		179 296,0		179 296,0		179 296,0
3220	64	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	10	22 444,0		224 440,0		224 440,0		224 440,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3221	65	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	16 680,0		166 800,0		166 800,0		166 800,0
3222	66	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	17 773,0		142 184,0		142 184,0		142 184,0
3223	67	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	13 075,0		130 750,0		130 750,0		130 750,0
3224	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	25	7 088,0		177 200,0		177 200,0		177 200,0
3225	69	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	13 775,0		165 300,0		165 300,0		165 300,0
3226	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	10	40 355,0		403 550,0		403 550,0		403 550,0
3227	71	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	60	785,0		47 100,0		47 100,0		47 100,0
3228	72	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,щебеночных	$м^3$	5,5	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	164 048,0 90 558,0	31 680,0 10 060,0	41 811,0		164 048,0
3229	73	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,5	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	255 656,0 102 294,0	94,0 0,0	153 268,0		255 656,0
3230	74	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	3,4	143 066,0 95 479,0	30 971,0 9 948,0	486 424,0 324 629,0	105 301,0 33 823,0	56 494,0		486 424,0
3231	75	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	5	22 444,0		112 220,0		112 220,0		112 220,0
3232	76	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	16 680,0		83 400,0		83 400,0		83 400,0
3233	77	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	17 773,0		88 865,0		88 865,0		88 865,0
3234	78	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	13 075,0		65 375,0		65 375,0		65 375,0
3235	79	244-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог,тип ДМ	комплект	5	52 135,0		260 675,0		260 675,0		260 675,0
3236	80	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	5,5	29 827,0 16 465,0	5 760,0 1 829,0	164 048,0 90 558,0	31 680,0 10 060,0	41 811,0		164 048,0
3237	81	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	5,5	46 483,0 18 599,0	17,0 0,0	255 656,0 102 294,0	94,0 0,0	153 268,0		255 656,0
			ИТОГО по смете Э30733: Наружные сети канализации [6-02-01]					20 046 949,0	1 970 963,0	12 468 432,0	0,0	20 046 949,0
								5 607 559,0	588 659,0	0,0	0,0	
			Смета Э30743: Наружные тепловые сети [6-03-01]									
3238	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32*	$м^3$	415,951796	528,0 0,0	528,0 119,0	219 623,0 0,0	219 622,0 49 498,0			219 623,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3239	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	$м^3$	12,864489	12 539,0 12 539,0	0,0 0,0	161 308,0 161 308,0	0,0 0,0			161 308,0
3240	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	16,8	4 316,0 4 316,0	0,0 0,0	72 509,0 72 509,0	0,0 0,0			72 509,0
3241	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	18,48	3 490,0		64 495,0		64 495,0		64 495,0
3242	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	26,081628	4 740,0 4 740,0	0,0 0,0	123 627,0 123 627,0	0,0 0,0			123 627,0
3243	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	385,934656	72,0 0,0	72,0 19,0	27 787,0 0,0	27 788,0 7 333,0			27 787,0
3244	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	385,934656	737,0 462,0	275,0 92,0	284 434,0 178 302,0	106 132,0 35 506,0			284 434,0
3245	8	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	14,1	9 988,0 5 653,0	496,0 123,0	140 831,0 79 707,0	6 993,0 1 734,0	54 130,0		140 831,0
3246	9	6303-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм**	км	0,07592	4 505 576,0 3 432 088,0	1 000 484,0 279 320,0	342 063,0 260 564,0	75 957,0 21 206,0	5 542,0		342 063,0
3247	10	241-402-0114 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	м	75,92	11 069,0		840 358,0		840 358,0		840 358,0
3248	11	6301-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 125 мм**	км	0,07592	160 695,0 149 220,0	0,0 0,0	12 200,0 11 329,0	0,0 0,0	871,0		12 200,0
3249	12	6303-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 100 мм**	км	0,12369	4 071 746,0 3 128 785,0	884 315,0 246 856,0	503 634,0 386 999,0	109 381,0 30 534,0	7 254,0		503 634,0
3250	13	241-402-0209 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	123,69	9 113,0		1 127 187,0		1 127 187,0		1 127 187,0
3251	14	6301-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм**	км	0,12369	131 641,0 124 450,0	0,0 0,0	16 283,0 15 393,0	0,0 0,0	889,0		16 283,0
3252	15	6303-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	км	0,00578	3 459 709,0 2 668 465,0	753 371,0 213 018,0	19 997,0 15 424,0	4 354,0 1 231,0	219,0		19 997,0
3253	16	241-402-0103 *СпрСЦ 09.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм**	м	5,78	6 758,0		39 061,0		39 061,0		39 061,0
3254	17	6301-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 50-65 мм**	км	0,00578	126 261,0 124 450,0	0,0 0,0	730,0 719,0	0,0 0,0	10,0		730,0
3255	18	6303-0104-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	шт.	18	81 051,0 67 083,0	12 571,0 3 542,0	1 458 918,0 1 207 494,0	226 278,0 63 756,0	25 146,0		1 458 918,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3256	19	6303-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	36 478,0 31 593,0	4 197,0 1 199,0	145 912,0 126 372,0	16 788,0 4 796,0	2 752,0		145 912,0
3257	20	6303-0104-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм	шт.	9	89 438,0 73 264,0	14 444,0 4 066,0	804 942,0 659 376,0	129 996,0 36 594,0	15 570,0		804 942,0
3258	21	6303-0104-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	2	39 298,0 33 907,0	4 539,0 1 297,0	78 596,0 67 814,0	9 078,0 2 594,0	1 704,0		78 596,0
3259	22	6303-0104-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	4	28 487,0 25 307,0	2 727,0 816,0	113 948,0 101 228,0	10 908,0 3 264,0	1 812,0		113 948,0
3260	23	241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	3	133 404,0		400 212,0		400 212,0		400 212,0
3261	24	241-406-0508 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х45 мм	шт.	2	133 404,0		266 808,0		266 808,0		266 808,0
3262	25	241-406-0507 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х45 мм	шт.	4	106 526,0		426 104,0		426 104,0		426 104,0
3263	26	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	52 290,0		104 580,0		104 580,0		104 580,0
3264	27	241-405-0204 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт.	12	41 236,0		494 832,0		494 832,0		494 832,0
3265	28	241-413-0108 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	2	17 990,0		35 980,0		35 980,0		35 980,0
3266	29	241-413-0107 *РСНБ РК 2022*	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	13 998,0		27 996,0		27 996,0		27 996,0
3267	30	241-407-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	шт.	2	25 205,0		50 410,0		50 410,0		50 410,0
3268	31	СТПеречень	Металлическая заглушка изоляции 45-ППУ-1ПЭ-200	шт.	4	40 669,75		162 679,0		162 679,0		162 679,0
3269	32	СТПеречень	Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 108-ППУ-2-ПЭ-200К	шт.	2	62 238,0		124 476,0		124 476,0		124 476,0
3270	33	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95,86	27,0 25,0	2,0 1,0	2 588,0 2 397,0	192,0 96,0			2 588,0
3271	34	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	95,86	125,0		11 982,0		11 982,0		11 982,0
3272	35	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$	1,26	41 132,0 38 176,0	2 956,0 984,0	51 826,0 48 102,0	3 725,0 1 240,0			51 826,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3273	36	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	28	7 128,0		199 584,0		199 584,0		199 584,0
3274	37	241-408-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	22	9 747,0		214 434,0		214 434,0		214 434,0
3275	38	241-408-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	46	7 979,0		367 034,0		367 034,0		367 034,0
3276	39	241-408-0101 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм	комплект	10	4 782,0		47 820,0		47 820,0		47 820,0
3277	40	6303-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	4	91 295,0 72 775,0	17 123,0 4 791,0	365 180,0 291 100,0	68 492,0 19 164,0	5 588,0		365 180,0
3278	41	242-208-1707 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	4	566 781,0		2 267 124,0		2 267 124,0		2 267 124,0
3279	42	6303-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	4	67 891,0 56 155,0	10 830,0 3 103,0	271 564,0 224 620,0	43 320,0 12 412,0	3 624,0		271 564,0
3280	43	242-208-1703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40	шт.	4	264 607,0		1 058 428,0		1 058 428,0		1 058 428,0
3281	44	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	7,71	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	88 634,0 51 457,0	23 669,0 4 911,0	13 508,0		88 634,0
3282	45	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	7,8642	22 559,0		177 408,0		177 408,0		177 408,0
3283	46	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	37	59 313,0 44 499,0	9 586,0 2 911,0	2 194 581,0 1 646 463,0	354 682,0 107 707,0	193 436,0		2 194 581,0
3284	47	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м^3	37,555	23 749,0		891 894,0		891 894,0		891 894,0
3285	48	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,77555	281 284,0		780 718,0		780 718,0		780 718,0
3286	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2552	295 620,0		75 442,0		75 442,0		75 442,0
3287	50	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	1,2684	1 575 828,0 376 378,0	4 544,0 1 491,0	1 998 780,0 477 398,0	5 763,0 1 891,0	1 515 619,0		1 998 780,0
3288	51	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	13	20 714,0 13 368,0	3 917,0 1 032,0	269 282,0 173 784,0	50 921,0 13 416,0	44 577,0		269 282,0
3289	52	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 2 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	4	4 723,0 3 541,0	1 089,0 288,0	18 892,0 14 164,0	4 356,0 1 152,0	372,0		18 892,0
3290	53	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012		8,668	106 295,0		921 365,0		921 365,0		921 365,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м^3								
3291	54	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство		1	38 227,0	11 088,0	38 227,0	11 088,0	697,0		38 227,0
				м^3		26 442,0	2 171,0	26 442,0	2 171,0			
3292	55	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8		1,015	23 749,0		24 105,0		24 105,0		24 105,0
				м^3								
3293	56	1107-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		6	20 714,0	3 917,0	124 284,0	23 502,0	20 574,0		124 284,0
				шт. сборных конструкций		13 368,0	1 032,0	80 208,0	6 192,0			
3294	57	1107-0105-0206 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий площадью до 2 м^2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м		11	4 723,0	1 089,0	51 953,0	11 979,0	1 023,0		51 953,0
				шт. сборных конструкций		3 541,0	288,0	38 951,0	3 168,0			
3295	58	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012		5,392	106 295,0		573 143,0		573 143,0		573 143,0
				м^3								
3296	59	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем		3,7994	726,0	99,0	2 758,0	376,0	999,0		2 758,0
				м^2		364,0	29,0	1 383,0	110,0			
3297	60	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых		2,635	135 221,0	30 971,0	356 307,0	81 609,0	23 112,0		356 307,0
				м^3		95 479,0	9 948,0	251 587,0	26 213,0			
3298	61	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,266135	21 293,0		5 667,0		5 667,0		5 667,0
				м^3								
3299	62	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8		0,8	23 749,0		18 999,0		18 999,0		18 999,0
				м^3								
3300	63	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	43 445,0		43 445,0		43 445,0		43 445,0
				шт.								
3301	64	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	30 829,0		30 829,0		30 829,0		30 829,0
				шт.								
3302	65	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	34 132,0		68 264,0		68 264,0		68 264,0
				шт.								
3303	66	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		1	46 088,0		46 088,0		46 088,0		46 088,0
				шт.								
3304	67	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	13 775,0		13 775,0		13 775,0		13 775,0
				шт.								
3305	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7 088,0		7 088,0		7 088,0		7 088,0
				шт.								
3306	69	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6		1	119 009,0		119 009,0		119 009,0		119 009,0
				шт.								
3307	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,031	77 567,0	4 806,0	2 405,0	149,0	6,0		2 405,0
				т		72 573,0	1 576,0	2 250,0	49,0			
3308	71	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,031	498 782,0		15 462,0		15 462,0		15 462,0
				т								
3309	72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм		3,46	2 266,0	96,0	7 840,0	332,0	1 578,0		7 840,0
				м^2		1 714,0	35,0	5 930,0	121,0			
3310	73	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя		3,46	6 187,0	20,0	21 407,0	69,0	17 352,0		21 407,0
				м^2		1 152,0	5,0	3 986,0	17,0			
3311	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм		3,46	2 266,0	96,0	7 840,0	332,0	1 578,0		7 840,0
				м^2		1 714,0	35,0	5 930,0	121,0			
3312	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавляется позиция: Устройство стяжки цементной, исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		3,46	302,0	33,0	1 045,0	115,0	785,0		1 045,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		42,0	12,0	145,0	42,0			
3313	76	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм	м²	1,77	2 256,0	95,0	3 993,0	168,0	821,0		3 993,0
						1 697,0	35,0	3 004,0	62,0			
3314	77	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	м²	1,77	304,0	33,0	538,0	58,0	409,0		538,0
						40,0	12,0	71,0	21,0			
3315	78	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	м²	1,77	682,0	11,0	1 207,0	19,0	34,0		1 207,0
						652,0	3,0	1 154,0	5,0			
3316	79	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	м²	11,304	5 654,0	302,0	63 913,0	3 414,0	8 512,0		63 913,0
						4 599,0	130,0	51 987,0	1 470,0			
3317	80	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м²	12,66048	7 037,0	21,0	89 092,0	266,0	58 453,0		89 092,0
						2 399,0	5,0	30 372,0	63,0			
3318	81	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов. Прижимная стенка	м³	0,759629	75 296,0	6 077,0	57 197,0	4 616,0	27 219,0		57 197,0
						33 387,0	1 265,0	25 362,0	961,0			
3319	82	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0213	167 407,0		3 566,0		3 566,0		3 566,0
3320	83	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0		40 355,0		40 355,0		40 355,0
3321	84	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,01384	1 142 607,0		15 814,0		15 814,0		15 814,0
3322	85	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м³	0,55	29 827,0	5 760,0	16 405,0	3 168,0	4 181,0		16 405,0
						16 465,0	1 829,0	9 056,0	1 006,0			
3323	86	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	0,55	46 483,0	17,0	25 566,0	9,0	15 327,0		25 566,0
						18 599,0	0,0	10 229,0	0,0			
3324	87	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м³	0,78	33 884,0	13 774,0	26 430,0	10 743,0	511,0		26 430,0
						19 455,0	4 308,0	15 175,0	3 360,0			
3325	88	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,78	132 270,0		103 171,0		103 171,0		103 171,0
3326	89	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,21	54 914,0	22 683,0	11 532,0	4 763,0	168,0		11 532,0
						31 431,0	6 972,0	6 601,0	1 464,0			
3327	90	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	13 775,0		41 325,0		41 325,0		41 325,0
3328	91	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7 088,0		21 264,0		21 264,0		21 264,0
3329	92	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	3	10 969,0	1 435,0	32 907,0	4 305,0	3 822,0		32 907,0
						8 260,0	463,0	24 780,0	1 389,0			
3330	93	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	40 355,0		121 065,0		121 065,0		121 065,0
3331	94	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	21	726,0	99,0	15 246,0	2 079,0	5 523,0		15 246,0
						364,0	29,0	7 644,0	609,0			
3332	95	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	2,1	48 426,0	17,0	101 695,0	36,0	62 601,0		101 695,0
						18 599,0	0,0	39 058,0	0,0			
3333	96	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м³	0,27	33 884,0	13 774,0	9 149,0	3 719,0	177,0		9 149,0
						19 455,0	4 308,0	5 253,0	1 163,0			
3334	97	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,27	132 270,0		35 713,0		35 713,0		35 713,0
3335	98	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм		0,12	54 914,0	22 683,0	6 590,0	2 722,0	96,0		6 590,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		31 431,0	6 972,0	3 772,0	837,0			
3336	99	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7 088,0		42 528,0		42 528,0		42 528,0
3337	100	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	2	10 969,0 8 260,0	1 435,0 463,0	21 938,0 16 520,0	2 870,0 926,0	2 548,0		21 938,0
3338	101	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355,0		80 710,0		80 710,0		80 710,0
3339	102	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14	726,0 364,0	99,0 29,0	10 164,0 5 096,0	1 386,0 406,0	3 682,0		10 164,0
3340	103	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,4	48 426,0 18 599,0	17,0 0,0	67 796,0 26 039,0	24,0 0,0	41 734,0		67 796,0
3341	104	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	6 161,0 6 135,0	1,0 0,0	12 322,0 12 270,0	2,0 0,0	50,0		12 322,0
3342	105	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	1,6	11 525,0		18 440,0		18 440,0		18 440,0
3343	106	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	2	11 693,0 11 301,0	0,0 0,0	23 386,0 22 602,0	0,0 0,0	784,0		23 386,0
3344	107	234-701-0108 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 50 мм	м	25	164,0		4 100,0		4 100,0		4 100,0
3345	108	6302-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания бетонного	$м^3$	0,35	20 078,0 8 390,0	7 765,0 2 848,0	7 027,0 2 937,0	2 718,0 997,0	1 373,0		7 027,0
3346	109	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,357	23 963,0		8 555,0		8 555,0		8 555,0
3347	110	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00138	77 567,0 72 573,0	4 806,0 1 576,0	107,0 100,0	6,0 2,0			107,0
3348	111	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00138	281 284,0		388,0		388,0		388,0
3349	112	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Установка указателя на стене	шт.	1	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0	3 539,0 3 539,0	0,0 0,0			3 539,0
3350	113	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0
3351	114	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты,щебеночное	$м^3$	0,1	16 521,0 4 607,0	6 017,0 1 952,0	1 652,0 461,0	602,0 195,0	590,0		1 652,0
3352	115	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,2	11 496,0 6 674,0	3 070,0 637,0	2 299,0 1 335,0	614,0 127,0	350,0		2 299,0
3353	116	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	0,204	22 559,0		4 602,0		4 602,0		4 602,0
3354	117	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных/металлических	шт.	5	6 793,0 3 774,0	2 932,0 953,0	33 965,0 18 870,0	14 660,0 4 765,0	435,0		33 965,0
3355	118	241-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм	м	5,74	5 822,0		33 418,0		33 418,0		33 418,0
3356	119	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,019	305 482,0		5 804,0		5 804,0		5 804,0
3357	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,75	293,0 222,0	4,0 0,0	513,0 389,0	7,0 0,0	117,0		513,0
3358	121	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,75	436,0 260,0	6,0 0,0	763,0 455,0	11,0 0,0	298,0		763,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3359	122	6303-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж с подключением трехжильного кабеля терминалов системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	терминал	3	3 725,0	2,0	11 175,0	6,0	42,0		11 175,0
						3 709,0	1,0	11 127,0	3,0			
3360	123	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	20 944,0		20 944,0		20 944,0		20 944,0
3361	124	245-403-0203 *РСНБ РК 2022*	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш	шт.	2	33 000,0		66 000,0		66 000,0		66 000,0
3362	125	243-902-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2	шт.	40	41,0		1 640,0		1 640,0		1 640,0
3363	126	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20	522,0	2,0	10 440,0	40,0	380,0		10 440,0
						501,0	0,0	10 020,0	0,0			
3364	127	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	м	20	492,0		9 840,0		9 840,0		9 840,0
3365	128	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	40	630,0	5,0	25 200,0	200,0	1 360,0		25 200,0
						591,0	1,0	23 640,0	40,0			
3366	129	243-122-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66	м	40	771,0		30 840,0		30 840,0		30 840,0
3367	130	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	20	1 761,0	11,0	35 220,0	220,0	3 160,0		35 220,0
						1 592,0	4,0	31 840,0	80,0			
3368	131	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	20	223,0		4 460,0		4 460,0		4 460,0
3369	132	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	40	2 476,0	22,0	99 040,0	880,0	6 720,0		99 040,0
						2 286,0	7,0	91 440,0	280,0			
3370	133	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	40	2 904,0		116 160,0		116 160,0		116 160,0
3371	134	6303-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	195 191,0	2 262,0	390 382,0	4 524,0	356 028,0		390 382,0
						14 915,0	772,0	29 830,0	1 544,0			
3372	135	6303-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коверов настенных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	1	86 344,0	34,0	86 344,0	34,0	84 607,0		86 344,0
						1 703,0	9,0	1 703,0	9,0			
			ИТОГО по смете Э30743: Наружные тепловые сети [6-03-01]					24 683 974,0	1 696 835,0	15 628 946,0	0,0	24 683 974,0
								7 358 193,0	480 023,0	0,0	0,0	
			Смета Э30753: Вертикальная планировка [7-01-01-01]									
3373	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	10 948	150,0	150,0	1 642 200,0	1 642 200,0			1 642 200,0
						0,0	40,0	0,0	437 920,0			
3374	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102.	$м^3$	10 948	218,0	218,0	2 386 664,0	2 386 664,0			2 386 664,0
						0,0	59,0	0,0	645 932,0			
3375	3	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 $м^3$,группа грунта 2	$м^3$	21 713,4	512,0	472,0	11 117 261,0	10 248 725,0			11 117 261,0
						40,0	110,0	868 536,0	2 388 474,0			
3376	4	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /26 км/	т·км	987 959,7	27,0		26 674 912,0				26 674 912,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3377	5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	32 661,64	292,0	292,0	9 537 199,0	9 537 199,0			9 537 199,0
						0,0	78,0	0,0	2 547 608,0			
3378	6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	32 661,64	21,0	21,0	685 894,0	685 895,0			685 894,0
						0,0	6,0	0,0	195 970,0			
3379	7	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Предварительная планировка площадей бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	13 197	6,0	6,0	79 182,0	79 182,0			79 182,0
						0,0	2,0	0,0	26 394,0			
			ИТОГО по смете Э30753: Вертикальная планировка [7-01-01-01]					52 123 312,0	24 579 865,0	0,0	0,0	52 123 312,0
								868 536,0	6 242 298,0	0,0	0,0	
			Смета Э30763: Покрытие [7-01-01-02]									
3380	1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	606,84	7 458,0	2 851,0	4 525 813,0	1 730 101,0	2 330 872,0		4 525 813,0
						766,0	607,0	464 839,0	368 352,0			
3381	2	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	3 034,2	126,0	1,0	382 309,0	3 034,0	51 581,0		382 309,0
						108,0	0,0	327 694,0	0,0			
3382	3	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	3 610,698	4 700,0		16 970 281,0		16 970 281,0		16 970 281,0
3383	4	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	758,55	5 579,0	4 407,0	4 231 950,0	3 342 929,0	2 276,0		4 231 950,0
						1 169,0	939,0	886 745,0	712 278,0			
3384	5	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	955,773	5 242,0		5 010 162,0		5 010 162,0		5 010 162,0
3385	6	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	2,73078	210 933,0	7 266,0	576 012,0	19 842,0	556 170,0		576 012,0
						0,0	2 436,0	0,0	6 652,0			
3386	7	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	3 034,2	521,0	398,0	1 580 818,0	1 207 612,0	6 068,0		1 580 818,0
						121,0	65,0	367 138,0	197 223,0			
3387	8	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	290,97978	22 174,0		6 452 186,0		6 452 186,0		6 452 186,0
3388	9	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	3 034,2	45,0	0,0	136 539,0	0,0	3 034,0		136 539,0
						44,0	0,0	133 505,0	0,0			
3389	10	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	140,78688	22 174,0		3 121 808,0		3 121 808,0		3 121 808,0
3390	11	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,5171	210 933,0	7 266,0	320 006,0	11 024,0	308 983,0		320 006,0
						0,0	2 436,0	0,0	3 696,0			
3391	12	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	3 034,2	534,0	411,0	1 620 263,0	1 247 057,0	6 068,0		1 620 263,0
						121,0	63,0	367 138,0	191 155,0			
3392	13	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	296,13792	24 215,0		7 170 980,0		7 170 980,0		7 170 980,0
3393	14	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	810	5 715,0	101,0	4 629 150,0	81 810,0	1 213 380,0		4 629 150,0
						4 116,0	32,0	3 333 960,0	25 920,0			
3394	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	810	2 484,0		2 012 040,0		2 012 040,0		2 012 040,0
3395	16	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	229,2	7 458,0	2 851,0	1 709 374,0	653 449,0	880 357,0		1 709 374,0
						766,0	607,0	175 567,0	139 124,0			
3396	17	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	1 146	126,0	1,0	144 396,0	1 146,0	19 482,0		144 396,0
						108,0	0,0	123 768,0	0,0			
3397	18	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	1 363,74	4 700,0		6 409 578,0		6 409 578,0		6 409 578,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3398	19	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	286,5	5 579,0	4 407,0	1 598 384,0	1 262 606,0	860,0		1 598 384,0
						1 169,0	939,0	334 918,0	269 024,0			
3399	20	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	360,99	5 242,0		1 892 310,0		1 892 310,0		1 892 310,0
3400	21	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,0314	210 933,0	7 266,0	217 556,0	7 494,0	210 062,0		217 556,0
						0,0	2 436,0	0,0	2 512,0			
3401	22	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,крупнозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 146	521,0	398,0	597 066,0	456 108,0	2 292,0		597 066,0
						121,0	65,0	138 666,0	74 490,0			
3402	23	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	109,9014	22 174,0		2 436 954,0		2 436 954,0		2 436 954,0
3403	24	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	м2	1 146	45,0	0,0	51 570,0	0,0	1 146,0		51 570,0
						44,0	0,0	50 424,0	0,0			
3404	25	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	53,1744	22 174,0		1 179 089,0		1 179 089,0		1 179 089,0
3405	26	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,573	210 933,0	7 266,0	120 865,0	4 164,0	116 701,0		120 865,0
						0,0	2 436,0	0,0	1 396,0			
3406	27	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1 146	534,0	411,0	611 964,0	471 006,0	2 292,0		611 964,0
						121,0	63,0	138 666,0	72 198,0			
3407	28	212-501-0203 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	111,8496	24 215,0		2 708 438,0		2 708 438,0		2 708 438,0
3408	29	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	254	5 715,0	101,0	1 451 610,0	25 654,0	380 492,0		1 451 610,0
						4 116,0	32,0	1 045 464,0	8 128,0			
3409	30	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	254	2 484,0		630 936,0		630 936,0		630 936,0
3410	31	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	166,26	7 458,0	2 851,0	1 239 967,0	474 007,0	638 605,0		1 239 967,0
						766,0	607,0	127 355,0	100 920,0			
3411	32	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м2	1 662,6	126,0	1,0	209 488,0	1 663,0	28 264,0		209 488,0
						108,0	0,0	179 561,0	0,0			
3412	33	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	м2	1 978,494	4 700,0		9 298 922,0		9 298 922,0		9 298 922,0
3413	34	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	249,39	12 132,0	4 407,0	3 025 599,0	1 099 062,0	1 635 001,0		3 025 599,0
						1 169,0	939,0	291 537,0	234 177,0			
3414	35	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	166,26	38 871,0	4 769,0	6 462 692,0	792 894,0	3 911 599,0		6 462 692,0
						10 575,0	1 026,0	1 758 200,0	170 583,0			
3415	36	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,57215	356 257,0		1 628 860,0		1 628 860,0		1 628 860,0
3416	37	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1 662,6	4 563,0	297,0	7 586 444,0	493 792,0			7 586 444,0
						4 266,0	77,0	7 092 652,0	128 020,0			
3417	38	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	м3	49,878	20 044,0		999 755,0		999 755,0		999 755,0
3418	39	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	1 635,9984	6 418,0		10 499 838,0		10 499 838,0		10 499 838,0
3419	40	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	67,17	7 458,0	2 851,0	500 954,0	191 501,0	258 000,0		500 954,0
						766,0	607,0	51 452,0	40 772,0			
3420	41	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие		671,7	126,0	1,0	84 634,0	672,0	11 419,0		84 634,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		108,0	0,0	72 544,0	0,0			
3421	42	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	799,323	4 700,0		3 756 818,0		3 756 818,0		3 756 818,0
3422	43	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	100,755	12 132,0 1 169,0	4 407,0 939,0	1 222 360,0 117 783,0	444 027,0 94 609,0	660 550,0		1 222 360,0
3423	44	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	67,17	38 871,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	2 610 965,0 710 323,0	320 333,0 68 916,0	1 580 308,0		2 610 965,0
3424	45	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,847175	356 257,0		658 069,0		658 069,0		658 069,0
3425	46	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	671,7	4 563,0 4 266,0	297,0 77,0	3 064 967,0 2 865 472,0	199 495,0 51 721,0			3 064 967,0
3426	47	212-601-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь цементно-песчаная	$м^3$	20,151	20 044,0		403 907,0		403 907,0		403 907,0
3427	48	255-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	660,9528	6 418,0		4 241 995,0		4 241 995,0		4 241 995,0
3428	49	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	330,135	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	2 462 147,0 252 883,0	941 215,0 200 392,0	1 268 049,0		2 462 147,0
3429	50	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	2 200,9	126,0 108,0	1,0 0,0	277 313,0 237 697,0	2 201,0 0,0	37 415,0		277 313,0
3430	51	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	2 619,071	4 700,0		12 309 634,0		12 309 634,0		12 309 634,0
3431	52	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	330,135	5 579,0 1 169,0	4 407,0 939,0	1 841 823,0 385 928,0	1 454 905,0 309 997,0	990,0		1 841 823,0
3432	53	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	415,9701	5 201,0		2 163 460,0		2 163 460,0		2 163 460,0
3433	54	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	1,98081	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	417 818,0 0,0	14 392,0 4 825,0	403 426,0		417 818,0
3434	55	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	2 200,9	2 761,0 121,0	411,0 63,0	6 076 685,0 266 309,0	904 570,0 138 657,0	4 905 806,0		6 076 685,0
3435	56	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	$м^2$	2 200,9	1 144,0 44,0	0,0 0,0	2 517 830,0 96 840,0	0,0 0,0	2 420 990,0		2 517 830,0
3436	57	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	2 200,9	17 715,0 3 294,0	14,0 2,0	38 988 944,0 7 249 765,0	30 813,0 4 402,0	31 708 366,0		38 988 944,0
3437	58	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	36,3	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	270 725,0 27 806,0	103 491,0 22 034,0	139 428,0		270 725,0
3438	59	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	242	126,0 108,0	1,0 0,0	30 492,0 26 136,0	242,0 0,0	4 114,0		30 492,0
3439	60	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	$м^2$	287,98	4 700,0		1 353 506,0		1 353 506,0		1 353 506,0
3440	61	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	$м^3$	36,3	5 579,0 1 169,0	4 407,0 939,0	202 518,0 42 435,0	159 974,0 34 086,0	109,0		202 518,0
3441	62	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	45,738	5 201,0		237 883,0		237 883,0		237 883,0
3442	63	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,2178	210 933,0 0,0	7 266,0 2 436,0	45 941,0 0,0	1 583,0 531,0	44 359,0		45 941,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3443	64	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	242	2 761,0	411,0	668 162,0	99 462,0	539 418,0		668 162,0
						121,0	63,0	29 282,0	15 246,0			
3444	65	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	м^2	242	1 144,0	0,0	276 848,0	0,0	266 200,0		276 848,0
						44,0	0,0	10 648,0	0,0			
3445	66	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее /резиновая подложка	м^2	242	1 600,0	136,0	387 200,0	32 912,0	42 108,0		387 200,0
						1 290,0	44,0	312 180,0	10 648,0			
3446	67	233-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	27,83	5 002,0		139 206,0		139 206,0		139 206,0
3447	68	Перечень п.83	Резиновая подложка под искусственный газон Shok pad,H=0.008 м		251,68	27 020,4		6 800 494,0		6 800 494,0		6 800 494,0
3448	69	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	м^2	242	1 576,0	103,0	381 392,0	24 926,0			381 392,0
						1 473,0	25,0	356 466,0	6 050,0			
3449	70	Перечень п.84	Искусственный газон для спорт.площадки,н=0,005 м		246,84	3 162,5		780 632,0		780 632,0		780 632,0
3450	71	6113-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	118	665,0	3,0	78 470,0	354,0	5 782,0		78 470,0
						613,0	0,0	72 334,0	0,0			
3451	72	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	17,67	7 458,0	2 851,0	131 783,0	50 377,0	67 870,0		131 783,0
						766,0	607,0	13 535,0	10 726,0			
3452	73	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м^2	117,8	126,0	1,0	14 843,0	118,0	2 003,0		14 843,0
						108,0	0,0	12 722,0	0,0			
3453	74	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	м^2	140,182	4 700,0		658 855,0		658 855,0		658 855,0
3454	75	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м^3	17,67	5 579,0	4 407,0	98 581,0	77 872,0	53,0		98 581,0
						1 169,0	939,0	20 656,0	16 592,0			
3455	76	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	22,2642	5 201,0		115 796,0		115 796,0		115 796,0
3456	77	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,10602	210 933,0	7 266,0	22 363,0	770,0	21 593,0		22 363,0
						0,0	2 436,0	0,0	258,0			
3457	78	6201-0602-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых,толщина 4 см,мелкозернистые,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	117,8	2 761,0	411,0	325 246,0	48 415,0	262 576,0		325 246,0
						121,0	63,0	14 254,0	7 421,0			
3458	79	6201-0602-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308	м^2	117,8	1 144,0	0,0	134 763,0	0,0	129 580,0		134 763,0
						44,0	0,0	5 183,0	0,0			
3459	80	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	м^2	117,8	17 715,0	14,0	2 086 827,0	1 650,0	1 697 145,0		2 086 827,0
						3 294,0	2,0	388 033,0	236,0			
3460	81	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	1,5	7 458,0	2 851,0	11 187,0	4 277,0	5 762,0		11 187,0
						766,0	607,0	1 149,0	911,0			
3461	82	6201-0403-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м^2	10	126,0	1,0	1 260,0	10,0	170,0		1 260,0
						108,0	0,0	1 080,0	0,0			
3462	83	217-203-2202 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м	м^2	11,9	4 700,0		55 930,0		55 930,0		55 930,0
3463	84	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м^3	1,6	5 579,0	4 407,0	8 926,0	7 051,0	5,0		8 926,0
						1 169,0	939,0	1 870,0	1 502,0			
3464	85	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	2,016	5 123,0		10 328,0		10 328,0		10 328,0
3465	86	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской		1	38 871,0	4 769,0	38 871,0	4 769,0	23 527,0		38 871,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		10 575,0	1 026,0	10 575,0	1 026,0			
3466	87	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0275	356 257,0		9 797,0		9 797,0		9 797,0
3467	88	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	37,486	7 458,0 766,0	2 851,0 607,0	279 571,0 28 714,0	106 873,0 22 754,0	143 984,0		279 571,0
3468	89	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м3	56,229	12 034,0 1 169,0	4 407,0 939,0	676 660,0 65 732,0	247 801,0 52 799,0	363 127,0		676 660,0
3469	90	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	374,86	363,0 191,0	2,0 1,0	136 074,0 71 598,0	750,0 375,0	63 726,0		136 074,0
3470	91	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	46,8575	16 123,0 10 575,0	4 769,0 1 026,0	755 483,0 495 518,0	223 464,0 48 076,0	36 502,0		755 483,0
3471	92	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,560362	21 293,0		1 012 703,0		1 012 703,0		1 012 703,0
3472	93	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,030865	356 257,0		367 253,0		367 253,0		367 253,0
3473	94	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	м3	31,3665	23 213,0 14 379,0	1 852,0 509,0	728 111,0 451 019,0	58 091,0 15 966,0	219 001,0		728 111,0
3474	95	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия	м	2 091,1	5 522,0 4 116,0	101,0 32,0	11 547 054,0 8 606 968,0	211 201,0 66 915,0	2 728 886,0		11 547 054,0
3475	96	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2 091,1	1 288,0		2 693 337,0		2 693 337,0		2 693 337,0
3476	97	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	10,17	4 612,0 3 819,0	318,0 112,0	46 904,0 38 839,0	3 234,0 1 139,0	4 831,0		46 904,0
3477	98	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	9,0882	8 155,0		74 114,0		74 114,0		74 114,0
3478	99	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	0,7344	8 155,0		5 989,0		5 989,0		5 989,0
3479	100	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	0,5508	8 155,0		4 492,0		4 492,0		4 492,0
			ИТОГО по смете Э30763: Покрытие [7-01-01-02]					238 758 865,0	19 360 245,0	178 649 098,0	0,0	238 758 865,0
								40 749 525,0	3 955 430,0	0,0	0,0	
			Смета Э30773: Озеленение [7-01-01-03]									
3480	1	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных /ДЭС из песка 30мм/	м3	12,24	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	273 674,0 185 975,0	39 780,0 12 216,0	47 919,0		273 674,0
3481	2	6113-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 25%	яма	10	5 122,0 4 705,0	252,0 77,0	51 220,0 47 050,0	2 520,0 770,0	1 650,0		51 220,0
3482	3	6113-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, добавление растительной земли до 75%	яма	41	11 990,0 11 490,0	0,0 0,0	491 590,0 471 090,0	0,0 0,0	20 500,0		491 590,0
3483	4	6113-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 1,0х0,8 м	шт.	51	7 880,0 7 365,0	401,0 95,0	401 880,0 375 615,0	20 451,0 4 845,0	5 814,0		401 880,0
3484	5	254-102-2501 *РСНБ РК 2022*	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	37	3 420,0		126 540,0		126 540,0		126 540,0
3485	6	254-102-1601 *РСНБ РК 2022*	Ива плакучая Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	24	1 816,0		43 584,0		43 584,0		43 584,0
3486	7	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных /ДЭС из песка 20мм/	м3	2,59	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	57 910,0 39 352,0	8 418,0 2 585,0	10 140,0		57 910,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3487	8	6113-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	ямa	37	3 991,0 3 785,0	206,0 63,0	147 667,0 140 045,0	7 622,0 2 331,0			147 667,0
3488	9	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	22	1 026,0		22 572,0		22 572,0		22 572,0
3489	10	254-104-1701 *РСНБ РК 2022*	Спирея с оголённой корневой системой	шт.	14	3 627,01		50 778,0		50 778,0		50 778,0
3490	11	254-104-1001 *РСНБ РК 2022*	Акация с оголённой корневой системой	шт.	7	717,0		5 019,0		5 019,0		5 019,0
3491	12	6113-0108-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для двухрядной живой изгороди механизированным способом,добавление растительной земли до 100%	м	741	6 051,0 5 919,0	132,0 46,0	4 483 791,0 4 385 979,0	97 812,0 34 086,0			4 483 791,0
3492	13	6113-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди двухрядной	м	741	7 806,0 7 385,0	416,0 98,0	5 784 246,0 5 472 285,0	308 256,0 72 618,0	3 705,0		5 784 246,0
3493	14	Перечень п.82	Кизильник блестящий	шт.	4 261	3 744,4		15 954 888,0		15 954 888,0		15 954 888,0
3494	15	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	770,3715	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	17 224 736,0 11 705 025,0	2 503 708,0 768 831,0	3 016 004,0		17 224 736,0
3495	16	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом	$м^2$	5 135,81	1 410,0 1 384,0	26,0 7,0	7 241 492,0 7 107 961,0	133 531,0 35 951,0			7 241 492,0
3496	17	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	$м^2$	5 135,81	283,0 283,0	0,0 0,0	1 453 434,0 1 453 434,0	0,0 0,0			1 453 434,0
3497	18	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посев газона партерного,мавританские и обыкновенного вручную	$м^2$	5 135,81	847,0 306,0	407,0 96,0	4 350 031,0 1 571 558,0	2 090 275,0 493 038,0	688 199,0		4 350 031,0
3498	19	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,песчаных	$м^3$	10,29	22 359,0 15 194,0	3 250,0 998,0	230 074,0 156 346,0	33 442,0 10 269,0	40 286,0		230 074,0
3499	20	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника,внесение растительной земли 20 см	$м^2$	68,6	2 413,0 2 413,0	0,0 0,0	165 532,0 165 532,0	0,0 0,0			165 532,0
3500	21	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Посадка цветника многолетнего,густота посадки 16 шт.на $м^2$	$м^2$	68,6	9 084,0 7 754,0	1 220,0 288,0	623 162,0 531 924,0	83 692,0 19 757,0	7 546,0		623 162,0
3501	22	254-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Петуния	шт.	1 152,48	226,0		260 460,0		260 460,0		260 460,0
3502	23	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для цветника,внесение растительной земли 20 см /для огородника/	$м^2$	100	2 413,0 2 413,0	0,0 0,0	241 300,0 241 300,0	0,0 0,0			241 300,0
			ИТОГО по смете Э30773: Озеленение [7-01-01-03]					59 685 580,0 34 050 471,0	5 329 507,0 1 457 297,0	20 305 604,0 0,0	0,0 0,0	59 685 580,0
			Смета Э30783: Малые архитектурные формы [7-01-01-04]									
3503	1	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	24	154 696,0 30 342,0	569,0 140,0	3 712 704,0 728 208,0	13 656,0 3 360,0	2 970 840,0		3 712 704,0
3504	2	8601-0303-0901 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн из мателла и чугуна, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна, модель U-1	шт.	24	289 650,0 4 545,0	53,0 7,0	6 951 600,0 109 080,0	1 272,0 168,0	6 841 248,0		6 951 600,0
3505	3	8601-0109-0311 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочный дворик со счетами, без входной арки	комплект	16	655 896,0 167 380,0	2 724,0 728,0	10 494 336,0 2 678 080,0	43 584,0 11 648,0	7 772 672,0		10 494 336,0
3506	4	8601-0104-0413 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двухсекционные	комплект	10	1 530 666,0 88 153,0	2 307,0 555,0	15 306 660,0 881 530,0	23 070,0 5 550,0	14 402 060,0		15 306 660,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3507	5	8601-0104-0106 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"	комплект	13	317 881,0 84 609,0	990,0 263,0	4 132 453,0 1 099 917,0	12 870,0 3 419,0	3 019 666,0		4 132 453,0
3508	6	8601-0104-0509 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лодка"	комплект	13	232 519,0 33 947,0	917,0 218,0	3 022 747,0 441 311,0	11 921,0 2 834,0	2 569 515,0		3 022 747,0
3509	7	Перечень п.126	Теневой навес,длина -5,0 м,ширина -4,0,высота- 2,8 м.	шт	13	5 258 482,1		68 852 461,0		68 360 267,0		68 852 461,0
			В том числе:									
			- отпускная цена		5 258 482,1			68 360 267,0				
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			492 194,0				
3510	8	8601-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект	3	416 886,0 35 576,0	815,0 195,0	1 250 658,0 106 728,0	2 445,0 585,0	1 141 485,0		1 250 658,0
3511	9	8601-0102-0111 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции горок,скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Теремок-2"	комплект	10	801 945,0 112 492,0	1 800,0 507,0	8 019 450,0 1 124 920,0	18 000,0 5 070,0	6 876 530,0		8 019 450,0
3512	10	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	4	222 048,0 0,0	0,0 0,0	888 192,0 0,0	0,0 0,0	496,0		888 192,0
3513	11	8601-0307-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	1	613 976,0 135 262,0	40 024,0 11 306,0	613 976,0 135 262,0	40 024,0 11 306,0	438 690,0		613 976,0
3514	12	8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	249 466,0 37 013,0	7 894,0 2 224,0	498 932,0 74 026,0	15 788,0 4 448,0	409 118,0		498 932,0
3515	13	8601-0210-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	203 354,0 33 236,0	6 070,0 1 732,0	203 354,0 33 236,0	6 070,0 1 732,0	164 048,0		203 354,0
3516	14	8601-0602-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждении из сетчатых панелеи,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб,размеры секции 1,8 м х 3,9 м /78 метров/	секция	43,3	179 941,0 45 802,0	2 615,0 585,0	7 791 445,0 1 983 227,0	113 229,0 25 330,0	5 694 989,0		7 791 445,0
3517	15	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	166 076,0 58 363,0	523,0 150,0	166 076,0 58 363,0	523,0 150,0	107 190,0		166 076,0
3518	16	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждении из панелеи с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм),и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 2,5 м х 2,0 м /70,6м/	секция	28,24	73 698,0 23 901,0	22 465,0 6 803,0	2 081 232,0 674 964,0	634 412,0 192 117,0	771 856,0		2 081 232,0
3519	17	8601-0605-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками	конструкция	2	445 649,0 147 649,0	4 313,0 1 206,0	891 298,0 295 298,0	8 626,0 2 412,0	587 374,0		891 298,0
3520	18	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	2	477 529,0 128 880,0	16 273,0 5 071,0	955 058,0 257 760,0	32 546,0 10 142,0	664 752,0		955 058,0
3521	19	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	166 076,0 58 363,0	523,0 150,0	166 076,0 58 363,0	523,0 150,0	107 190,0		166 076,0
3522	20	8601-0605-0601 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	2	294 054,0 125 966,0	3 397,0 907,0	588 108,0 251 932,0	6 794,0 1 814,0	329 382,0		588 108,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3523	21	8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждения из профильной трубы,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб,с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	200,64	325 730,0 110 463,0	1 605,0 392,0	65 354 467,0 22 163 296,0	322 027,0 78 651,0	42 869 144,0		65 354 467,0
3524	22	8601-0702-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции подставок для велосипедов,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	94 747,0 23 778,0	2 662,0 742,0	94 747,0 23 778,0	2 662,0 742,0	68 307,0		94 747,0
3525	23	8601-0101-0105 *УСН РК 8.02-03-2024*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	10	501 750,0 51 691,0	12 331,0 3 455,0	5 017 500,0 516 910,0	123 310,0 34 550,0	4 377 280,0		5 017 500,0
			ИТОГО по смете Э30783: Малые архитектурные формы [7-01-01-04]					207 053 530,0 33 696 189,0	1 433 352,0 396 178,0	182 183 832,0 69 748 157,0	0,0 0,0	207 053 530,0
			Итого по суммарной смете					2 615 367 992,0 715 925 012,0	138 265 873,0 35 377 706,0	1 305 973 841,0 422 934 063,0	0,0 0,0	2 615 367 992,0
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							422 934 063,0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7.3%)							2192433929*7.3/100		160 047 676,82
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							2192433929+422934063+0+160047676,82		**2 775 415 668,82**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							2352481605,82*5/100		117 624 080,29
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							2775415668,82000017*5/100		138 770 783,44
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 031 810 532,55**
			НДС (12%)							3031810532,55*12/100		363 817 263,91
			Итого с НДС							3031810532,55+363817263,91		3 395 627 796,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО Жаркын Курылыс

БИН 061240011608

А.Есполов

Принял (Заказчик)

ТОО Престиж холл

БИН 170240003837

А.Галимарданов

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MASTERSTROYGROUP"

БИН 200640014835

К.Баянди

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Темиртаев Биржан Дуйсенбаевич

аттестат № KZ83VJE00066021 от 01/06/2021 г.

Темиртаев Б.Д.