Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 12 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Айком Ltd», 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 19, дом 2, офис 4,***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жәдігерова Абайя Әбдіраманұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства Индерского района», и.о. руководителя отдела Гинаятов Нариман Тажиденович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Байтақ Арқа», рабочий проект №95***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Отдел строительства Индерского района" от 31.07.2019 г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Комплексная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ, №1 250кВА	шт	1	1	1	1
Комплексная трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ, №2 400кВА	шт	3	3	3	3
ВЛ – 10кВ от проектируемой РП-10кВ протяженностью	м	12093,5	12093,5	12093,5	12093,5
ВЛ-0,4кВ от проектируемых КТПНГ 10/0,4кВ протяжённостью	м	10908	10908	10908	10908

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение
Строительство ВЛ-10кВ от ПС 110/10 №24 «Орлик». Установка ячейки с вакуумным выключателем на ПС 110/10 №24 «Орлик». Установка КТПНГ 10/0,4кВ. Технологический процесс поступления, распределения и преобразования электроэнергии на напряжении 10кВ и 0,4кВ – непрерывный. Мощность силовых трансформаторов №1, №2, составляет 250кВА, 400кВА соответственно. Приём и распределение электроэнергии на напряжении 10 кВ производится через распределительное устройство (РУ-10кВ). КТП устанавливается на подготовленный фундамент и заземляется. Для заземления опор на железобетонных стойках в верхней и нижней их частях предусмотрены заземляющие проводники.
Строительство ВЛ 0,4 кВ от смонтированных КТПНГ – 10/0,4 кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***2 апреля 2021 года***;
месяц, год

окончание работ ***30 декабря 2021 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***9 месяцев***;
фактически ***9 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Атырау Жарык Индерский РЭС» начальник Индерского РЭС Кенжегалиев А.Б. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«_____» _____дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) в селе Есбол Индерского района Атырауской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Жәдігеров Абай Әбдіраманұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « 30 » 12 **2021г.**

Место печати (при наличии)

Республика Казахстан Мангистауская область г.Актау
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЙКОМ Ltd.»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
2
Мангистау обл. Актау қаласы Казахстан Республикасы