ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД» Теректинского р-на ЗКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 141 от 2.08.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО

28.09.2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка основания дорог						
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка и перевозка непригодного грунта -Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		2068	35,94	74320	59,1% 11334
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	20,349	942,45	19178	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9,27	19178	
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	20,349	2688,4	54707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	20,349	942,45	19177,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,45	54707	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26,45	54707	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				31,93	66041	
		НР второго уровня	%	4,2		1,34	2774	
		Накладные расходы	%	-		6,82	14108	
		Сметная прибыль	%	8		2,66	5505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		2068	130,7	270293	59,1% 37609
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	16,544	663,14	10971	
2.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	47,978	1097,7	52665	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,77	63636	
2.3	31 010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	11,994	3512,05	42125	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	11,994	1097,70	13165,81	
2.4	31-010201-0103	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	35,983	4145,72	149176	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	35,983	1097,70	39498,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,51	191301	
2.5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,06204	4879,71	303	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,146391	303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,96	202378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				116,14	240184	
		НР второго уровня	%	4,2		4,88	10088	
		Накладные расходы	%			23,06	47697	
		Сметная прибыль	%	8		9,68	20022	
3	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта		2068	8,07	16697	59,1% 1328
3.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	2,047	1097,7	2247	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,09	2247	
3.2	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00099	2,047	6105,23	12499	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00099	2,047	1097,70	2246,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,04	12499	
3.3	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	0,2068	4879,71	1009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,487971	1009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6,53	12508	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7,17	14837	
		НР второго уровня	%	4,2		0,301325	623	
		Накладные расходы	%	-		0,943578	1951	
		Сметная прибыль	%	8		0,598059	1237	
4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		2068	17,39	35959	59,1%
								6246
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	5,625	663,14	3730	
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	6,266	1091,25	6838	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,11	10568	
4.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,14476	1918,72	278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,14476	818,38	118,47	
4.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	6,121	3512,05	21498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	6,121	1097,70	6719,02	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,53	[illegible]	
4.5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,04136	4879,71	202	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,097594	202	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,43	25709	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,45	31954	
		НР второго уровня	%	4,2		0,648961	1342	
		Накладные расходы	%	-		3,67	7588	
		Сметная прибыль	%	8		1,29	2664	
5	41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т		2068	314,49	650372	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,46	577923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,2		11,74	24273	
		Накладные расходы	%	-		11,74	24273	
		Сметная прибыль	%	8		23,3	48176	
		Земляное полотно						
6	11-010102-0302 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		11050,4	130,7	1444317	59,19
								200964
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	88,403	663,14	58624	
6.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	256,369	1097,7	281417	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				30,77	340340	
6.3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	64,092	3512,05	225095	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	64,092	1097,70	70353,79	
6.4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	192,277	4145,72	797126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	192,277	1097,70	211062,46	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				92,51	1022222	
6.5	31-010201-0201	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-70 мм ГОСТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,331512	4879,71	1618	
						0,146391	1618	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				97,96	1082463	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				116,14	1283427	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ		4,2		4,88	53904	
		НР второго уровня	%	-		23,06	254868	
		Накладные расходы	%	8		9,68	106986	
		Сметная прибыль	%					
7	11-010102-0601 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		11050,4	17,39	192149	33,14
								33374
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	30,057	663,14	19932	
7.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	33,483	1091,25	36533	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,11	56470	
7.3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,773528	1916,72	1484	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,773528	818,38	633,04	
7.4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	32,709	3512,05	114876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00296	32,709	1097,70	35904,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,53	116360	
7. 5	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,221008	4879,71	1078	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,097594	1078	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,43	137371	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,45	170745	
		НР второго уровня	%	4,2		0,648961	7171	
		Накладные расходы	%	-		3,67	40545	
		Сметная прибыль	%	8		1,29	14255	
8	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта		11050,4	8,07	89219	59,18
								7097
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00099	10,94	1097,7	12009	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,09	12009	
8. 2	21-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00099	10,91	6105,22	66791	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00099	10,94	1097,70	12008,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6,04	66791	
8. 3	21-010201-0604	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0001	1,105	4879,71	5392	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,487971	5392	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				6,53	72183	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7,17	79280	
		НР второго уровня	%	4,2		0,301325	3330	
		Накладные расходы	%	-		0,943578	10427	
		Сметная прибыль	%	8		0,598058	6609	
9	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		11050,4	73,34	810397	59,18
								110947
9. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	173,16	1084,13	187727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,99	187727	
9. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	158,021	3512,05	554977	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	158,021	1097,70	173459,65	
9. 3	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	15,139	698,51	10575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
9. 4	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	15,139	2881,55	43624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	15,139	942,45	14267,75	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				55,13	609175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				55,13	609175	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,17	720122	
		НР второго уровня	%	4,2		2,74	30245	
		Накладные расходы	%			12,78	141192	
		Сметная прибыль	%	8		5,43	60029	
11	11-010201-[illegible]	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. по каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта		11050,1	7,17	79228	59,11
	К-2							
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00077	8,509	1884,9	16038	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,45	16038	
10. 2	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00154	17,018	698,51	11887	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
10. 3	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00154	17,018	2881,55	49037	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00154	17,018	942,45	16038,61	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,51	60924	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5,51	60924	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6,37	70403	
		НР второго уровня	%	4,2		0,267584	2957	
		Накладные расходы	%			1,13	12436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%		8	0,531091	5869	
					11050,4	76,12	841178	59,18
11	11-010201-0601 ГСНВ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив в одой	м3 уплотненног о грунта					113902
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	134,815	611,19	82398	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	134,815	818,38	110330	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				17,44	192727	
11. 3	38-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	134,815	3326,09	448406	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0122	134,815	818,38	110329,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				40,58	448406	
11. 4	21-130703-1405	-Вода техническая	м3		0,1	1105,04	93	102769
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,3	102769	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				57,33	633573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,64	747474	
		НР второго уровня	%		4,2	2,84	31394	
		Накладные расходы	%			13,15	145299	
		Сметная прибыль	%			5,84	64509	
			т		11050,4	314,49	3475275	
12	41-020103-1015 ГСНВ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				279,46	3086145	
		НР второго уровня	%		4,2	11,74	129702	
		Накладные расходы	%		8	11,74	129702	
		Сметная прибыль	%			23,3	257428	
			Тенге				6558255	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 — Тенге 6558255

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112371
Материалы -	Тенге	900641
Всего заработная плата -	Тенге	3666068
Транспортные расходы -	Тенге	830081
Накладные расходы -	Тенге	532279
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	297802
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	591067	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	7979403	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	969	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	900641	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	7979403	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	969	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	900641	.

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

13	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Тип 1 -Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		9130	169,12	1544068	60,38 291876
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0416	379,808	712,65	270670	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	220,855	966,11	213369	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,02	484040	
13. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	21,182	6105,23	129319	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	21,182	1097,70	23251,48	
13. 4	31-030104-0103	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00532	54,05	3362,62	181776	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	54,05	818,38	44233,44	
13. 5	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	66,466	2968,05	197276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	66,466	942,45	62640,88	
13. 6	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 12 т	маш.-ч	0,00672	61,354	3784,62	232200	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	61,354	1097,70	67348,29	
13. 7	32-010101-0201	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	4,748	5386,97	25565	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	4,748	1097,70	5211,88	
13. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	13,056	3326,09	43425	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	13,056	818,38	10684,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	809520	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,31	1080190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				150,28	1372066	
		НР второго уровня	%	4,2		6,31	57627	
		Накладные расходы	%	8		38,28	349503	
		Сметная прибыль	%			12,53	114375	
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		1728,31	1847,75	3193487	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1641,92	2837747	
		НР второго уровня	%	4,2		68,96	119185	
		Накладные расходы	%	8		68,96	119185	
		Сметная прибыль	%			136,87	236555	
15	21-130704-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 Т	м3		95,888	104,66	10035	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	8918	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	375	
		Накладные расходы	%	8		3,91	375	
		Сметная прибыль	%			7,75	743	
16	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		2770	247,39	685175	60,38 113638
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	91,41	694,31	63467	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	122,877	1017,18	124988	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				63,03	188455	
16. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,9972	6105,23	6088	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,9972	0,9972	1097,70	1094,63
16. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	11,025	3362,02	37065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	11,025	818,38	9022,64	
16. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	6,51	3512,05	22862	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	6,51	1097,70	7146,03	
16. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	29,362	2968,05	87148	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	29,362	942,45	27672,22	
16. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	66,203	3784,62	250553	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	66,203	1097,70	72671,03	
16. 8	32-010101-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	7,202	3329,09	23969	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	7,202	818,38	5893,97	
16. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,579	2580,62	4075	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,579	942,45	1488,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	431745	
16.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	83,1	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	495212	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				219,8	608850	
		НР второго уровня	%	4,2		9,23	25572	
		Накладные расходы	%	-		50,26	139210	
		Сметная прибыль	%	8		18,22	50454	
17	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		523,5	4717,89	2469816	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	2194690	
		НР второго уровня	%	4,2		176,08	92177	
		Накладные расходы	%	-		176,08	92177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		349,47	182949	
18	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		56,6	5365,29	303675	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	269847	
		НР второго уровня	%	4,2		200,24	11334	
		Накладные расходы	%	4,2		200,24	11334	
		Сметная прибыль	%	8		397,43	22494	
		Тип 2						
19	11-270403-0101 РСНБ РК 2017	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1500	247,36	371034	60,3% 61537
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	49,5	694,31	34368	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	66,54	1017,18	67683	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	102051	
19. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,54	6105,23	3297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,54	1097,70	592,76	
19. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	5,97	3362,02	20071	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	5,97	816,38	4885,73	
19. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	3,525	3512,05	12380	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	3,525	1097,70	3869,33	
19. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	15,9	2968,05	47192	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	15,9	942,45	14984,96	
19. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	35,85	3784,62	135679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	35,85	1097,70	39352,55	
19. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	3,9	3326,09	12972	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0026	3,9	818,38	3191,68
19.9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,855	2580,62	2206	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00057	0,855	942,45	805,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	233797	
19.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	45	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	268165	
		ИТОГО прямые затраты и НР первого уровня				215,2	322802	
		НР второго уровня	%	4,2		9,22	13847	
		Накладные расходы	%			50,26	75384	
		Сметная прибыль	%	8		18,32	27484	
20	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		188,834	4717,89	890898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	791650	
		НР второго уровня	%	4,2		176,08	33250	
		Накладные расходы	%			176,08	33250	
		Сметная прибыль	%	8		349,47	65992	
21	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		20,471	5365,29	109833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	97598	
		НР второго уровня	%	4,2		200,24	4099	
		Накладные расходы	%			200,24	4099	
		Сметная прибыль	%	8		397,43	8136	
22	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	-Вода техническая 1 Т	м3		27,72	104,66	2901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	2578	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	108	
		Накладные расходы	%			3,91	108	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	215	
23	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания		1500	194,3	291450	60,3% 43608
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0298	44,7	712,65	31855	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02737	41,055	985,58	40463	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,21	72319	
23. 3	31-010103-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) 0201		маш.-ч	0,0114	17,1	6105,23	104399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	17,1	1097,70	18770,67	
23. 4	31-050501-Автопогрузчики, 5 т 0101		маш.-ч	0,00635	9,525	3362,02	32023	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00635	9,525	818,38	7795,07	
23. 5	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т		маш.-ч	0,00174	2,61	[illegible]	[illegible]	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	2,61	942,45	2459,79	
23. 6	32-010101-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т 0104		маш.-ч	0,00208	3,12	3784,62	11808	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	3,12	1097,70	3424,82	
23. 7	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,00003	0,045	3080,63	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,045	1097,70	49,40	
23. 8	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201		маш.-ч	0,001	1,5	3326,09	4989	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,5	818,38	1227,57	
23. 9	32-010202-Автогудронаторы, 3500 л 0101		маш.-ч	0,0021	3,15	4096,83	12905	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0042	6,3	942,45	5937,44	
23.10	32-010212-Трактор с щетками дорожными навесными		маш.-ч	0,00053	0,795	2533,04	2014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0301							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00053	0,795	942,45	749,25
23.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,06	1755,85	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00004	0,06	818,38	49,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,42	176129	
23.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009195	205870,68	1893	
23.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,225	24435,92	5498	
23.14	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00268	4,02	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,93	7391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				143,58	215376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				172,66	258984	
		НР второго уровня	%	4,2		7,25	10877	
		Накладные расходы	%	-		36,32	54485	
		Сметная прибыль	%	8		14,59	21[illegible]	
24	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		132,02	2827,53	373291	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2512,56	331708	
		НР второго уровня	%	4,2		105,53	13932	
		Накладные расходы	%	-		105,53	13932	
		Сметная прибыль	%	8		209,45	27651	
25	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 Т	м3		8,976	104,66	939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	835	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		3,91	35	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	70	
26	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,25	1707,95	427	60,3%
								82
26. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,145	942,45	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	137	
26. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0725	4096,83	297	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,58	0,145	942,45	136,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	297	
26. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,2575	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1188,08	297	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1517,69	379	
		НР второго уровня	%	4,2		63,74	16	
		Накладные расходы	%	-		393,36	98	
		Сметная прибыль	%	3		126,51	32	
	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	покрытия		825	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								22542
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	27,72	818,36	22685	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	13,885	1058,55	14698	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	37383	
27. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,863	2968,05	8497	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00347	2,863	942,45	2698,23
27. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	8,332	3784,62	31535	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0101	8,332	1097,70	9146,04
27. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,02475	3080,63	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00003	0,02475	1097,70	27,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,32175	3326,09	1070	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,32175	818,38	263,31	
27. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,155	94,23	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	-	
27. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	2,31	5506,43	12720	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,31	1097,70	2535,69	
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,033	1755,85	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,033	818,38	27,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	54065	
27.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,005115	205870,68	1053	
27.11	21-070201-0301	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 10 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,12375	24435,92	3024	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,94	4077	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,97	80828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,3	103370	
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	4342	
		Накладные расходы	%	-		32,59	26884	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	8617	
28	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах 1 квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		79,69	21098,88	1681570	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	1494073	
		НР второго уровня	%	4,2		787,44	62751	
		Накладные расходы	%	-		787,44	62751	
		Сметная прибыль	%	8		1562,88	124546	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				10169717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	10169717	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	11468	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	884384	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	12330	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	8017319	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	982809	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	533283	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	449526	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	892202	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	12044728	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1058	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	884384	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	12044728	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	1058	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	884384	.
		РАЗДЕЛ 3. Установка бордюров						
29	11-270201-1002 РСНВ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		2500	971,22	2428039	60,3% 766892
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	1745	718,76	1254236	
29.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	16,25	1080,51	17558	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1799,27	1271794	
29.3	21-030102-0102	[illegible]	маш.-ч	0,0061	15,25	1097,70	16739,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	15,25	1097,70	16739,92	
29.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	1	1755,85	1756	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1	818,38	818,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,49	48725	
29.5	21-020401-2604	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	1,5	14467,33	21701	
29.6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	4,25	14373,62	61088	
29.7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	25	196,54	4914	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,08	87702	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				556,27	1390674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				863,03	2157566	
		НР второго уровня	%	4,2		36,25	90618	
		Накладные расходы	%	-		343	857510	
		Сметная прибыль	%	8		71,94	179855	
20	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса B15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		95,991	20764,51	1993206	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18451,44	1771172	
		НР второго уровня	%	4,2		774,96	74389	
		Накладные расходы	%	-		774,96	74389	
		Сметная прибыль	%	8		[illegible],11	[illegible]	
21	21-040509-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса B22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		40	41148,93	1645957	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				[illegible]	1462605	
		НР второго уровня	%	4,2		[illegible]	61429	
		Накладные расходы	%	-		[illegible]	61429	
		Сметная прибыль	%	8		3048,07	121923	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4624451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4624451	
		Материалы -	Тенге				87702	
		Всего заработная плата -	Тенге				1271795	
		Местные материалы -	Тенге				3233777	
		Накладные расходы -	Тенге				993329	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				766892	
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				226437	
		Сметная прибыль -	Тенге				449422	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6067202	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1761	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1271795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6067202	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1761	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1271795	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге				21352423	
		в том числе:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1852937	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	4358450	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1203882	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	11474968	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	3666068	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	1832454	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	23184878	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	973765	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	24158643	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1932691	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	26091334	.
		ВЗиС 1,04%			271350			
		Итого:			26362684			
		Зимнее удорожание 1,44 %			379623			
		В текущих ценах 2017 года,			26742306			
		НДС 12 %			3209077			
		Стоимость строительства			29 951 383,00			
		Всего к оплате			29 951 383,00			

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Теректинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Бахитов С.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ЗКОФАО «НЦ Курылыс консалтинг»
эксперт Яудин С.К.