ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКҲ,ПТиАД» Теректинского р-на ЗКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 141 от 2.08.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА октябрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО

30.10.2017г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы					
1	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	-Демонтаж.Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм.	км трубопровода		0,021	395772,15	8311
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	302,4	6,35	528,43	3356
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	87,198	1,831	930,66	1704
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				240949,55	5060
1. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	55,746	1,171	2996,31	3508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	55,746	1,171	942,45	1103,61
1. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,99	0,02079	3666,76	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,99	0,02079	1097,70	22,82
1. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	9,3	0,1953	3813,73	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,3	0,1953	1097,70	214,38

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	29,7	0,6237	23,38	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	21	0,441	128,85	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	10,44	0,21924	166,97	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	20,88	0,43848	1159,29	508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	20,88	0,43848	818,38	358,84
1.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,282	0,005922	1754,8	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,282	0,005922	818,38	4,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				235974,31	4955
		НР первого уровня	%	62,1		149629,67	3142
		НР второго уровня	%	4,2		22906,88	481
		Накладные расходы	%	-		172536,54	3623
		Сметная прибыль	%	8		45464,7	955
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				613773,39	12889
2	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	-ДемонтажТрубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм.	км трубопровода		0,028	705462,73	19753
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	514,2	14,398	528,43	7608
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	144,768	4,054	945,88	3834
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				408653,5	11442
2. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	78,048	2,185	2996,31	6548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	78,048	2,185	942,45	2059,25

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	5,676	0,158928	3666,76	583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,676	0,158928	1097,70	174,46
2. 5	32-040102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	25,74	0,72072	5012,5	3613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,74	0,72072	1097,70	791,13
2. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	1,386	23,38	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	33	0,924	128,85	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	21,12	0,59136	166,97	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,986	0,979608	1159,29	1136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,986	0,979608	818,38	801,69
2.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,318	0,008904	1754,8	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,318	0,008904	818,38	7,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				433743	12145
		НР первого уровня	%	62,1		253773,83	7106
		НР второго уровня	%	4,2		40287,94	1128
		Накладные расходы	%	-		294061,76	8234
		Сметная прибыль	%	8		79961,96	2239
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1079486,45	30226
3	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	-Демонтаж.Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм.	км трубопровода		0,0118	1989887,94	23481
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=880,72)	чел-ч	1080	12,744	528,43	6734

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	432,306	5,101	950,52	4849
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				981623,76	11583
3. 3	31-060201 0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	284,904	3,362	2996,31	10073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	284,904	3,362	942,45	3168,52
3. 4	31-010101 0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	9,57	0,112926	3666,76	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,57	0,112926	1097,70	123,96
3. 5	32-040102 0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	68,4	0,80712	6325,81	5106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,4	0,80712	1097,70	885,98
3. 6	34-030202 0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	99	1,168	23,38	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	32-040105 0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	46,5	0,5487	128,85	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	31-060103 0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	51,12	0,603216	166,97	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 9	31-060101 0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	68,742	0,811156	1159,29	940
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	68,742	0,811156	818,38	663,83
3.10	33-010201 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,008142	1754,8	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,008142	818,38	6,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1419181,38	16746
		НР первого уровня	%	62,1		609588,36	7193
		НР второго уровня	%	4,2		109178	1288
		Накладные расходы	%	-		718766,36	8481
		Сметная прибыль	%	8		216692,34	2557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2925346,64	34519

1	2	3	4	5	6	7	8
4	12-180101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм,пень твердых пород. Корчевка вручную (с последующей пересадкой)			18	4385,03	78930
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,9=658,25)	чел-ч	5	90	658,25	59243
4.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,54	818,38	442
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3315,8	59684
4.3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,54	1754,8	948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,54	818,38	441,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				52,64	948
4.4	21-010101-0202	-Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,38	6,84	2739,82	18740
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1041,13	18740
		НР первого уровня	%	59,1		1959,64	35273
		НР второго уровня	%	4,2		266,48	4797
		Накладные расходы	%	-		2226,11	40070
		Сметная прибыль	%	8		528,89	9520
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7140,03	128521
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				130475
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				130475
		Материалы -	Тенге				18740
		Всего заработная плата -	Тенге				87770
		Накладные расходы -	Тенге				60409
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				52715
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				7694
		Сметная прибыль -	Тенге				15271
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				206155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135
		Сметная заработная плата -	Тенге				87770
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				206155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				135
		Сметная заработная плата -	Тенге				87770
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда					
5	11-270403-	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные,	м2		1880	177,35	333419

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) основания					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	62,04	694,31	43075
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	83,397	1017,18	84829
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	127904
5. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,6768	5998,47	4060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,6768	1097,70	742,92
5. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	7,482	3358,67	25131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	7,482	818,38	6123,12
5. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	4,418	3453,26	15257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	4,418	1097,70	4849,64
5. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	19,928	2934,12	58471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	19,928	942,45	18781,14
5. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	44,932	3749,06	168453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	44,932	1097,70	49321,86
5. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	4,888	3322,79	16242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	4,888	818,38	4000,24
5. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,072	2548,67	2731
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,072	942,45	1010,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,44	290344
5.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	56,4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	77126
		НР второго уровня	%	4,2		9,17	17243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		50,2	94369
		Сметная прибыль	%	8		18,2	34223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245,75	462011
6	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		355,322	4149,98	1474579
		НР второго уровня	%	4,2		174,3	61932
		Накладные расходы	%	-		174,3	61932
		Сметная прибыль	%	8		345,94	122921
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4670,22	1659432
7	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		38,446	4439,66	170687
		НР второго уровня	%	4,2		186,47	7169
		Накладные расходы	%	-		186,47	7169
		Сметная прибыль	%	8		370,09	14228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4996,22	192085
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		3,68	1186,89	4368
8.1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,134	942,45	2012
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	2012
8.2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,067	4092,72	4368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,134	942,45	2011,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1186,89	4368
8.3	21-130104-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	3,79	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	60,3		329,61	1213
		НР второго уровня	%	4,2		63,69	234
		Накладные расходы	%	-		393,31	1447

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%		8	126,42	465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1706,61	6280
9	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		4200	97,92	411271
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,0336	141,12	818,38	115490
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	70,686	1058,55	74825
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	190315
9. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	14,574	2934,12	42762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	14,574	942,45	13735,27
9. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	42,42	3749,06	159035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	42,42	1097,70	46564,43
9. 5	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,126	3027,83	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,126	1097,70	138,31
9. 6	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,638	3322,79	5443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,638	818,38	1340,51
9. 7	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,88	94,23	554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	32-010209-0101	-Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	11,76	5477,88	64420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	11,76	1097,70	12908,95
9. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,168	1754,8	295
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,168	818,38	137,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,97	272890
9.10	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,02604	205870,68	5361
9.11	21-070201-	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,00015	0,63	27826,64	17531

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,45	22892
		НР первого уровня	%	60,3		27,32	114760
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	22093
		Накладные расходы	%	-		32,58	136853
		Сметная прибыль	%	8		10,44	43850
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,95	591974
10	11-270602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия		4200	0,358693	1507
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,00036	1,512	818,38	1237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,294617	1237
10. 2	32-010202-0301	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	2,856	94,23	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	269
10. 3	21-130104-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,0252	-	-
10. 4	21-020599-9901	-Смеси асфальтобетонные	т	0,0508	213,36	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		НР первого уровня	%	60,3		0,177654	746
		НР второго уровня	%	4,2		0,022527	95
		Накладные расходы	%	-		0,200181	841
		Сметная прибыль	%	8		0,04471	188
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				0,603584	2535
11	21-020501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		537,44	16399,13	8813548
		НР второго уровня	%	4,2		688,76	370169
		Накладные расходы	%	-		688,76	370169
		Сметная прибыль	%	8		1367,03	734697

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: Тип 2				18454,92	9918415
12	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		692,4	177,35	122798
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	0,033	22,849	694,31	15864
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	30,715	1017,18	31242
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	47107
12. 3	31-010103-0201	-Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,249264	5998,47	1495
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,249264	1097,70	273,62
12. 4	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	2,756	3358,67	9256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	2,756	818,38	2255,46
12. 5	31-010101-0103	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,627	3453,26	5619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,627	1097,70	1785,96
12. 6	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	7,339	2934,12	21535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	7,339	942,45	6916,64
12. 7	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	16,548	3749,06	62041
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	16,548	1097,70	18164,74
12. 8	32-010211-0201	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	1,8	3322,79	5982
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,8	818,38	1473,08
12. 9	32-010212-0101	-Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	0,394668	2548,67	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	0,394668	942,45	371,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				154,44	106933
12.10	21-130703-1406	-Вода с открытых источников	м3	0,03	20,772	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,3		41,02	28405
		НР второго уровня	%	4,2		9,17	6351
		Накладные расходы	%	-		50,2	34756
		Сметная прибыль	%	8		18,2	12604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				245,75	170158
13	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		87,242	4149,98	362053
		НР второго уровня	%	4,2		174,3	15206
		Накладные расходы	%	-		174,3	15206
		Сметная прибыль	%	8		345,94	30181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4670,22	407439
14	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		9,45	4439,66	41955
		НР второго уровня	%	4,2		186,47	1762
		Накладные расходы	%	-		186,47	1762
		Сметная прибыль	%	8		370,09	3497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4996,22	47214
15	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Вода техническая 1 Т	м3		12,79	93	1189
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	50
		Накладные расходы	%	-		3,91	50
		Сметная прибыль	%	8		7,75	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,66	1339
16	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания		692,4	142,68	98790
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	0,0298	20,634	712,65	14704
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02737	18,951	985,58	18678

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,21	33382
16. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0114	7,893	5998,47	47348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	7,893	1097,70	8664,15
16. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00635	4,397	3358,67	14767
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00635	4,397	818,38	3598,42
16. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00174	1,205	2934,12	3535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	1,205	942,45	1135,65
16. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00208	1,44	3749,06	5399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	1,44	1097,70	1580,69
16. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,020772	3027,83	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,020772	1097,70	22,80
16. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,6924	3322,79	2301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6924	818,38	566,65
16. 9	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0021	1,454	4092,72	5951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0042	2,908	942,45	2740,64
16.10	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00053	0,366972	2475,52	908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00053	0,366972	942,45	345,85
16.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,027696	1754,8	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,027696	818,38	22,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				116	80321
16.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,004244	205870,68	874
16.13	21-070201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,00015	0,10386	27826,64	2890

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
16.14	21-130703-1406	-Вода с открытых источников	м3	0,00268	1,856	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,44	3764
		НР первого уровня	%	60,3		29,07	20129
		НР второго уровня	%	4,2		7,21	4995
		Накладные расходы	%	-		36,29	25124
		Сметная прибыль	%	8		14,32	9913
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				193,28	133827
17	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 1,5 Т	м3		60,94	2468,27	150416
		НР второго уровня	%	4,2		103,67	6317
		Накладные расходы	%	-		103,67	6317
		Сметная прибыль	%	8		205,75	12539
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2777,69	169273
18	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Вода техническая 1 Т	м3		4,14	93	385
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	16
		Накладные расходы	%	-		3,91	16
		Сметная прибыль	%	8		7,75	32
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				104,66	433
19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,21	1186,89	249
19. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1218	942,45	115
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	115
19. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0609	4092,72	249
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,1218	942,45	114,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1186,89	249

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,2163	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-
		НР первого уровня	%	60,3		329,61	69
		НР второго уровня	%	4,2		63,69	13
		Накладные расходы	%	-		393,31	83
		Сметная прибыль	%	8		126,42	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1706,61	358
20	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		1367,4	97,92	133898
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,0336	45,945	818,38	37600
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	23,013	1058,55	24361
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	61961
20. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	4,745	2934,12	13922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	4,745	942,45	4471,93
20. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	13,811	3749,06	51777
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	13,811	1097,70	15160,33
20. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,041022	3027,83	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,041022	1097,70	45,03
20. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,533286	3322,79	1772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,533286	818,38	436,43
20. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	1,914	94,23	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	3,829	5477,88	20973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	3,829	1097,70	4203,09
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,054696	1754,8	96

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,054696	818,38	44,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				64,97	88845
20.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,008478	205870,68	1745
20.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,20511	27826,64	5708
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				5,45	7453
		НР первого уровня	%	60,3		27,32	37363
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	7193
		Накладные расходы	%	-		32,58	44555
		Сметная прибыль	%	8		10,44	14276
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				140,95	192730
21	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		132,09	18353,53	2424318
		НР второго уровня	%	4,2		770,85	101821
		Накладные расходы	%	-		770,85	101821
		Сметная прибыль	%	8		1529,95	202091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20654,33	2728230

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	14545430
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14545430
Материалы -	Тенге	34108
Всего заработная плата -	Тенге	464033
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1574
Местные материалы -	Тенге	13437556
Накладные расходы -	Тенге	902472
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	279812
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	622660
Сметная прибыль -	Тенге	1235832
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16683734
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	523
Сметная заработная плата -	Тенге	464033
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	16683734
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	523
Сметная заработная плата -	Тенге	464033

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. Установка бордюров					
22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		424	553,14	234531
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=718,76)	чел-ч	0,698	295,952	718,76	212718
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,756	1080,51	2978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,72	215696
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,586	3027,83	7831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,586	1097,70	2838,65
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1696	1754,8	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1696	818,38	138,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,17	8129
22. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2544	9862,09	2509
22. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7208	14347,34	10342
22. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,24	196,54	833
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32,27	13684
		НР первого уровня	%	60,3		306,76	130065
		НР второго уровня	%	4,2		36,12	15313
		Накладные расходы	%	-		342,87	145378
		Сметная прибыль	%	8		71,68	30393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				967,69	410302
23	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		16,28	18315,75	298180
		НР второго уровня	%	4,2		769,26	12524
		Накладные расходы	%	-		769,26	12524
		Сметная прибыль	%	8		1526,8	24856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20611,81	335560

1	2	3	4	5	6	7	8
24	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		6,784	36485,23	247516
		НР второго уровня	%	4,2		1532,38	10396
		Накладные расходы	%	-		1532,38	10396
		Сметная прибыль	%	8		3041,41	20633
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41059,02	278544

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		780227
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		780227
Материалы -	Тенге		13684
Всего заработная плата -	Тенге		215696
Местные материалы -	Тенге		545696
Накладные расходы -	Тенге		168297
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		130065
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		38232
Сметная прибыль -	Тенге		75882
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1024406
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		299
Сметная заработная плата -	Тенге		215696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1024406
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		299
Сметная заработная плата -	Тенге		215696

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	15456133
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	517630
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	887143
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	249869
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	14051360
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	462591
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	15918724
Накладные расходы II уровня	Тенге	668586
ИТОГО:	Тенге	16587310
Сметная прибыль	Тенге	1326985

ИТОГО по смете:	. Тенге	. . . . .	17914295
ВЗиС 1,04%			186309
Итого:			18100604
Зимнее удорожание 1,44 %			260649
В текущих ценах 2017 года,			18361252
НДС 12 %			2203350
Стоимость строительства			**20 564 603,00**
Скидка по тендеру			**2 252 659,00**
Всего к оплате			**18 311 944,00**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Теректинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Бахитов С.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ЗКОФАО «НЦ Курылыс консалтинг»
эксперт Яудин С.К.