ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД» Теректинского р-на ЗКО
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 141 от 2.08.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО

8.12.2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда						
1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Тип 1 -Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия		20202	169,12	3416568	60,3% / 645835
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0416	840,403	712,65	598913	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	488,686	966,11	472124	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53,02	1071037	
1. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	46,869	6105,23	286144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	46,869	1097,70	51448,10	
1. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	119,596	3362,02	402084	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	119,596	818,38	97874,97	
1. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	147,071	2968,05	436513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,00728	147,071	942,45	138607,06
1. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	135,757	3784,62	513790	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,00672	135,757	1097,70	149020,46
1. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	10,505	5388,97	56611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,00052	10,505	1097,70	11531,34
1. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	28,889	3326,09	96087	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		чел-ч	0,00143	28,889	818,38	23642,18
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88,67	1791229	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				118,31	2390142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				150,28	3035977	
		НР второго уровня	%	4,2		6,31	127511	
		Накладные расходы	%	-		38,28	773346	
		Сметная прибыль	%	8		12,53	253079	
2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	м3		5166	1847,75	9545482	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1641,92	8482159	
		НР второго уровня	%	4,2		68,96	356251	
		Накладные расходы	%	-		68,96	356251	
		Сметная прибыль	%	8		136,87	707073	
3	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 Т	м3		286,612	104,66	29996	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	26655	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	1120	
		Накладные расходы	%	-		3,91	1120	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	2222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		17852	247,36	4415794	60,3% 732371
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	589,116	694,31	409029	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	791,915	1017,18	805516	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	1214545	
4. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	6,427	6105,23	39237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	6,427	1097,70	7054,92	
4. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	71,051	3362,02	238875	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	71,051	818,38	58146,72	
4. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	41,952	3512,05	147338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	41,952	1097,70	46050,71	
4. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	189,231	2968,05	561648	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	189,231	942,45	178340,76	
4. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	426,663	3784,62	1614757	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	426,663	1097,70	468347,98	
4. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	46,415	3326,09	154381	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	46,415	818,38	37985,11	
4. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	10,176	2580,62	26259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	10,176	942,45	9590,37	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	2782494	
4.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03	535,56	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	3191524	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				219,8	3923894	
		НР второго уровня	%	4,2		9,23	164804	
		Накладные расходы	%	-		50,26	897174	
		Сметная прибыль	%	8		18,32	327096	
5	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		5138,978	4717,89	24245142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	21544343	
		НР второго уровня	%	4,2		176,08	904862	
		Накладные расходы	%	-		176,08	904862	
		Сметная прибыль	%	8		349,47	1795936	
6	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТРК 1284-2004 1,4 Т	м3		556,084	5365,29	2983551	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	2651197	
		НР второго уровня	%	4,2		200,24	111350	
		Накладные расходы	%	-		200,24	111350	
		Сметная прибыль	%	8		397,43	221004	
7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		24,22	1707,95	41367	60,3% 7983
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	14,048	942,45	13239	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	13239	
7. 2	32-010202-0101	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	7,024	4096,83	28775	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,58	14,048	942,45	13239,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	28775	
7. 3	21-130104-9901	-Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ ит СГ ГОСТ 1551-2006		1,03	24,947	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1188,08	28775	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1517,69	36759	
		НР второго уровня	%	4,2		63,74	1544	
		Накладные расходы	%	-		393,36	9527	
		Сметная прибыль	%	8		126,51	3064	
8	11-270602-0304 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		27640	141	3897346	60,3% 755229
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	928,704	818,38	760033	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	465,181	1058,55	492419	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	1252452	
8. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	95,911	2968,05	284668	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	95,911	942,45		90391,32
8. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	279,164	3784,62	1056530	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	279,164	1097,70		306438,32
8. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,8292	3080,63	2554	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,8292	1097,70		910,21
8. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	10,78	3326,09	35854	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	10,78	818,38		8822,14
8. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	38,696	94,23	3646	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
8. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	77,392	5506,43	426154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	77,392	1097,70		84953,20
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	1,106	1755,85	1941	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	1,106	818,38		905,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	1811347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,171368	205870,68	35280	
8.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	4,146	24435,92	101311	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,94	136591	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,97	2707971	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,3	3463200	
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	145454	
		Накладные расходы	%			32,59	900683	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	288692	
9	11-270602-0404 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0304	м2 покрытия		27640	0,603584	16683	60,3% / 4910
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,00036	9,95	818,38	8143	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,294617	8143	
9. 2	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	18,795	94,23	1771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,064076	1771	
9. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,16584	-	-	
9. 4	21-020599-9901	Смеси асфальтобетонные	т	0,0508	1404,112	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,358693	9914	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				0,536347	14825	
		НР второго уровня	%	4,2		0,022527	623	
		Накладные расходы	%			0,200181	5533	
		Сметная прибыль	%	8		0,04471	1236	
10	21-020501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т		3536,86	18488,16	65390022	
		1 Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16428,66	58105870	
		НР второго уровня	%	4,2		690	2440447	
		Накладные расходы	%	-		690	2440447	
		Сметная прибыль	%	8		1369,49	4843705	
11	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		3400	141	479413	60,3% 92901
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	114,24	818,38	93492	
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	57,222	1058,55	60573	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	154064	
11. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,798	2968,05	35017	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,798	942,45	11119,03	
11. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	34,34	3784,62	129964	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	34,34	1097,70	37695,02	
11. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,102	3080,63	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,102	1097,70	111,97	
11. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,326	3326,09	4410	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,326	818,38	1085,17	
11. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,76	94,23	449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
11. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,52	5506,43	52421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,52	1097,70	10450,10	
11. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,136	1755,85	239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,136	818,38	111,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	222814	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.10	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,02108	205870,68	4340	
11.11	21-070201-0301	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,51	24435,92	12462	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,94	16802	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,97	333108	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,3	426009	
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	17892	
		Накладные расходы	%	-		32,59	110793	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	35512	
12	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		302,57	21098,88	6383888	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	5672752	
		НР второго уровня	%	4,2		787,44	238256	
		Накладные расходы	%	-		787,44	238256	
		Сметная прибыль	%	8		1562,88	472881	
		Тип 2						
13	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		459,4	247,36	113635	60,3% --- 18847
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,033	15,16	694,31	10526	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	20,379	1017,18	20729	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				68,03	31255	
13. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,165384	6105,23	1010	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,165384	1097,70	181,54	
13. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00398	1,828	3362,02	6147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	1,828	818,38	1496,00	
13. 5	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,08	3512,05	3792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235		1,08	1097,70	1185,52
13. 6	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106		4,87	2968,05	14453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106		4,87	942,45	4589,73
13. 7	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239		10,98	3784,62	41554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239		10,98	1097,70	12052,75
13. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026		1,194	3326,09	3973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026		1,194	818,38	977,15
13. 9	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057		0,261858	2580,62	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057		0,261858	942,45	246,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				155,86	71604	
13.10	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,03		13,782	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					-0	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				178,78	82130	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				219,8	100977	
		НР второго уровня	%	4,2		9,23	4241	
		Накладные расходы	%			50,26	23088	
		Сметная прибыль	%	8		18,32	8417	
14	21-010201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		57,884	4717,89	273090	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4192,34	242669	
		НР второго уровня	%	4,2		176,08	10192	
		Накладные расходы	%			176,08	10192	
		Сметная прибыль	%	8		349,47	20229	
15	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		6,27	5365,29	33640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4767,62	29893	
		НР второго уровня	%	4,2		200,24	1256	
		Накладные расходы	%	-		200,24	1256	
		Сметная прибыль	%	8		397,43	2492	
16	21-130703-1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая 1 Т	м3		8,5	104,66	890	
	в ценах I квартала 2017 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	791	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	33	
		Накладные расходы	%	-		3,91	33	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	66	
17	11-270301-0201 РСНБ РК 2015	-Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов	м2 покрытия и основания		459,4	194,3	89261	60,3% 13356
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0298	13,69	712,65	9756	
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02737	12,574	985,58	12393	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				48,21	22149	
17. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0114	5,237	6105,23	31974	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	5,237	1097,70		5748,65
17. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00635	2,917	3362,02	9808	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00635	2,917	818,38		2387,21
17. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00174	0,799356	2968,05	2373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00174	0,799356	942,45		753,35
17. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00208	0,955552	3784,62	3616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00208	0,955552	1097,70		1048,91
17. 7	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,013782	3080,63	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00003	0,013782	1097,70	15,13
17. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,4594	3326,09	1528	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	0,4594	818,38	375,96
17. 9	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0021	0,96474	4096,83	3952	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,0042	1,92948	942,45	1818,44
17.10	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00053	0,243482	2533,04	617	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00053	0,243482	942,45	229,47
17.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,018376	1755,85	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,00004	0,018376	818,38	15,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,42	53943	
17.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002816	205870,68	580	
17.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06891	24435,92	1684	
17.14	21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,00268	1,231	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,93	2264	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				143,58	65962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				172,66	79318	
		НР второго уровня	%	4,2		7,25	3331	
		Накладные расходы	%	-		36,32	16687	
		Сметная прибыль	%	8		14,39	6612	
18	21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 1,5 т	м3		40,43	2827,53	114317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2512,56	101583	
		НР второго уровня	%	4,2		105,53	4266	
		Накладные расходы	%	-		105,53	4266	
		Сметная прибыль	%	8		209,45	8468	
19	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Вода техническая 1 Т	м3		2,75	104,66	288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				93	256	
		НР второго уровня	%	4,2		3,91	11	
		Накладные расходы	%	-		3,91	11	
		Сметная прибыль	%	8		7,75	21	
20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,34	1707,95	581	60,3% ---------- 112
20. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,1972	942,45	186	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				546,62	186	
20. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,0986	4096,83	404	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч		0,58	0,1972	942,45	185,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1188,08	404	
20. 3	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ СГ ГОСТ 1551-2006	т	1,03	0,3502	-	-	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1188,08	404	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1517,69	516	
		НР второго уровня	%	4,2		63,74	22	
		Накладные расходы	%	-		393,36	134	
		Сметная прибыль	%	8		126,51	43	
21	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия		459,4	141	64777	60,3% ---------- 12553
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,0336	15,436	818,38	12632	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	7,732	1058,55	8184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,31	20817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,594	2968,05	4731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,594	942,45	1502,27	
21. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,64	3784,62	17560	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,64	1097,70	5093,33	
21. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,013782	3080,63	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,013782	1097,70	15,13	
21. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,179166	3326,09	596	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,179166	818,38	146,63	
21. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,64316	94,23	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,286	5506,43	7083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,286	1097,70	1411,64	
21. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,018376	1755,85	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,018376	818,38	15,04	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,53	30106	
21.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002848	205870,68	586	
21.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,06891	24435,92	1,684	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,94	2270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				97,97	45009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				125,3	57561	
		НР второго уровня	%	4,2		5,26	2418	
		Накладные расходы	%	-		32,59	14970	
		Сметная прибыль	%	8		10,44	4798	

22	21-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		44,38	21098,88	936368	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18748,56	832061	
		НР второго уровня	%	4,2		787,44	34947	
		Накладные расходы	%			787,44	34947	
		Сметная прибыль	%	8		1562,88	69361	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	106545168	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	106545168	.
		Материалы -	Тенге	.	.	.	157927	.
		Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	3787888	.
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	27701	.
		Местные материалы -	Тенге	.	.	.	97662527	.
		Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	6854925	.
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	2284096	.
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	4570829	.
		Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	9072007	.
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	122472101	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4385	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3787888	.
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	122472101	.
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	4385	.
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	3787888	.
		РАЗДЕЛ 2. Установка бордюров						
23	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	-Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		531	971,22	515715	60,3% 162888
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	0,698	370,638	718,76	266400	
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,451	1080,51	3729	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				508,72	270129	
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,239	3080,63	9978	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,239	1097,70	3555,45	
23. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2124	1755,85	373	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2124	0,2124	818,38	173,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,49	10351	
23. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,3186	14467,33	4609	
23. 6	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,9027	14373,62	12975	

23. 7	21-130209-0401	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,31	196,54	1044
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35,08	18628
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				556,27	295379
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				863,03	458267
		НР второго уровня	%	4,2		36,25	19247
		Накладные расходы	%	-		343	182135
		Сметная прибыль	%	8		71,94	38201
24	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		20,39	20764,51	423388
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				18451,44	376225
		НР второго уровня	%	4,2		774,96	15801
		Накладные расходы	%	-		774,96	15801
		Сметная прибыль	%	8		1538,11	31362
25	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	-Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 2,4 Т	м3		8,496	41148,93	349601
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				36565,13	310657
		НР второго уровня	%	4,2		1535,74	13048
		Накладные расходы	%	-		1535,74	13048
		Сметная прибыль	%	8		3048,07	25896

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	982261	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	982261	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	18628	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	270129	.
Местные материалы -	Тенге	.	.	.	.	686882	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	210984	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	162888	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	48096	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	95460	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	1288705	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	374	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	270129	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	.	.	.	.	1288705	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	374	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	270129	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	107527429	.
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	2168924	.

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	6804839 .
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	1889092 .
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	98553666 .
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0 .
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0 .
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	2446984 .
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	109974413 .
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	4618925 .
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	114593339 .
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	9167467 .
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	123760806 .
ВЗиС 1,04%			1287112		
Итого:			125047918		
Зимнее удорожание 1,44 %			1800690		
В текущих ценах 2017 года,			126848608		
НДС 12 %			15221833		

Стоимость строительства **142 070 441,00**

Скидка по тендеру **13 496 691,00**

Всего к оплате **128 573 750,00**

ЗАКАЗЧИК: В.и.о.руководителя
ГУ «Теректинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Сисенов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ЗКОФАО «НЦ Курылыс консалтинг»
эксперт Яудин С.К.