ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД» Теректинского р-на ЗКО»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор № 141 от 2.08.2017г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА декабрь МЕСЯЦ 2017 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Тәуелсіздік с.Федоровка Теректинского района ЗКО

26.12.2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Разметка						
1	11-270903-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, сплошная	км линии	0,914		579438,06	529606	60,3% / 2871
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	4,092	3,74	830,61	3106	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7	1,554	1064,84	1655	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5208,83	4761	
1. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,2	0,1828	3326,09	608	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,1828	818,38	149,60	
1. 4	32-010211-0104	Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика	маш.-ч	1,5	1,371	4268,49	5852	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,5	1,371	1097,70	1504,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7067,95	6460	

1. 5	22-040902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг		576,8	527,195	856,95	451780	
1. 6	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг		24,7	22,576	283,2	6393	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					501283,8	458173	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					511750,36	467740	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					514891,29	470611	
		НР второго уровня	%		4,2		21625,43	19766	
		Накладные расходы	%		-		24766,36	22636	
		Сметная прибыль	%		8		42921,34	39230	
2	11-270903-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии			1,845	156352,47	288470	60,3% 5795
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч		4,092	7,549	830,61	6270	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч		1,7	3,136	1064,84	3340	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					5208,83	9610	
2. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч		0,2	0,369	3326,09	1227	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2	0,369	818,38	301,98	
2. 4	32-010211-0104	Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика	маш.-ч		1,5	2,768	4268,49	11813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,5	2,768	1097,70	3038,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					7067,95	13040	
2. 5	22-040902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг		144,2	266,049	856,95	227991	
2. 6	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг		6,2	11,439	283,2	3240	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					125328,03	231230	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					135794,59	250541	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ					138935,52	256336	
		НР второго уровня	%		4,2		5835,29	10766	
		Накладные расходы	%		-		8976,22	16561	
		Сметная прибыль	%		8		11581,66	21368	
3	11-270903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии			0,75	544242,42	408182	60,3% 2356

3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	4,092	3,069	830,61	2549	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7	1,275	1064,84	1358	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5208,83	3907	
3. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,2	0,15	3326,09	499	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2	0,15	818,38	122,76
3. 4	32-010211-0104	Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика	маш.-ч	1,5	1,125	4268,49	4802	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,5	1,125	1097,70	1234,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7067,95	5301	
3. 5	22-040902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	540,8	405,6	856,95	347579	
3. 6	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	23,2	17,4	283,2	4928	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				470008,8	352507	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				480475,36	360357	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				483616,29	362712	
		НР второго уровня	%	4,2		20311,88	15234	
		Накладные расходы	%	-		23452,81	17590	
		Сметная прибыль	%	8		40314,25	30236	
4	11-270903-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,9 м, уступи дорогу, шаг 1:1	км линии		0,369	297391,62	109738	60,3% 1159
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	4,092	1,51	830,61	1254	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,7	0,6273	1064,84	668	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5208,83	1922	
4. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,2	0,0738	3326,09	245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2	0,0738	818,38	60,40
4. 4	32-010211-0104	Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика	маш.-ч	1,5	0,5535	4268,49	2363	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		1,5	0,5535	1097,70	607,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7067,95	2608	
4. 5	22-040902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	288,4	106,42	856,95	91196	
4. 6	22-040902-	Микросферы стеклянные светоотражающие для	кг	12,4	4,576	283,2	1296	

		0201 дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				250656,06	92492	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				261122,62	96354	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				264263,55	97513	
		НР второго уровня	%	4,2		11099,07	4096	
		Накладные расходы	%	-		14240	5255	
		Сметная прибыль	%	8		22029,01	8129	
5	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Нанесение дублирующего знака "ИНВАЛИДЫ"	м2 разметки		2	5067,67	10135	60,3% 349
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,3462	0,6924	809,22	560	
5.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,0234	818,38	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				289,73	579	
5.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0085	0,017	10,79	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5.4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,002	3326,09	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	818,38	1,64	
5.5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0085	0,017	1159,96	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	0,017	818,38	13,91	
5.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,0044	1755,85	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0044	818,38	3,60	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,14	34	
5.7	22-040902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	4,636	9,272	856,95	7946	
5.8	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	0,206	0,412	283,2	117	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4031,16	8062	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4328,45	8657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4503,16	9006	
		НР второго уровня	%	4,2		189,13	378	
		Накладные расходы	%	-		363,84	728	
		Сметная прибыль	%	8		375,38	751	

6	11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Проезжая часть. Нанесение дублирующего знака "ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД"	м2 разметки		319	5067,67	1616588	60,3% 55731
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,3462	110,438	809,22	89368	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	3,732	818,38	3054	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				289,73	92423	
6. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0085	2,711	10,79	29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
6. 4	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001	0,319	3326,09	1061	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,319	818,38	261,06	
6. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0085	2,711	1159,96	3145	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0085	2,711	818,38	2218,63	
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,7018	1755,85	1232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,7018	818,38	574,34	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,14	5468	
6. 7	22-040902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	4,636	1478,884	856,95	1267330	
6. 8	22-040902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	0,206	65,714	283,2	18610	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4031,16	1285940	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4328,45	1380776	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4503,16	1436507	
		НР второго уровня	%	4,2		189,13	60333	
		Накладные расходы	%	-		363,84	116064	
		Сметная прибыль	%	8		375,38	119747	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	2564425	.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	2564425	.
Материалы -			Тенге	.	.	.	2428404	.
Всего заработная плата -			Тенге	.	.	.	113202	.
Накладные расходы -			Тенге	.	.	.	178834	.
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге	.	.	.	68261	.
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге	.	.	.	110573	.
Сметная прибыль -			Тенге	.	.	.	219461	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге	.	.	.	2962719	.
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч	.	.	.	137	.

Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	113202	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	2962719	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	137	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	113202	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	2564425	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	103109	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	32912	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	10094	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	2428404	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	68261	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	2632686	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	110573	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	2743258	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	219461	.
ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	.	2962719	.
ВЗиС 1,04%			30812				
Итого:			2993531				
Зимнее удорожание 1,44 %			43107				
В текущих ценах 2017 года,			3036638				
НДС 12 %			364397				

Стоимость строительства	3 401 035,00
Скидка по тендеру	323 098,00
Всего к оплате	3 077 937,00

ЗАКАЗЧИК: Руководитель
ГУ «Теректинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Бахитов С.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех.надзор: ЗКОФАО «НЦ Курылыс консалтинг»
эксперт Яудин С.К.