Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НҰРТҰРСЫН", Тараз, ПРОСПЕКТ ТОЛЕ БИ, 230В**	**001240004309**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРАЗПРОМСТРОЙ", Тараз, УЛИЦА ЕРДЕНБЕКА НИЕТКАЛИЕВА, 122А**	**071040002734**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №10/2024 от 15.05.2024г

Номер документа	Дата составления
1	20.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания пожарной части №19 расположенного по адресу: Жамбылская область,Шуйский район,с.Толе би, ул Аубакирова №70	20.09.2024	Капитальный ремонт здания пожарной части №19 расположенного по адресу: Жамбылская область,Шуйский	услуга	1	2 416 747,17	2 416 747,17
				Итого	1	x	2 416 747,17
							в т.ч НДС 12%

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Турсынбеков Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Турсынмуратов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2024

М.П.

Форма №2в

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Субподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразПромСтой"

Договор: № 10/2024 от 15 мая 2024 г.

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания пожарной части №19,по адресу Шусский район,с.Толе би,улица Аубакирова №70

А К Т №1

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.

Составлен(а) текущих ценах на 2 квартал 2023 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Смета№2-01-01-01 Ремонтно-строительные работы. Проемы									
			Подраздел 1.Оконные									
1	92	С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГразмерами 40 мм х 40 мм	м	11,655	487,00	--	5676	--	5676	--	5676
						--	--	--	--		--	
2	93	С1261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали сполимерным покрытием	м	11,655	954,00	--	11119	--	11119	--	11119
						--	--	--	--		--	
3	94	С1261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 ,мм сполимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	11,655	665,00	--	7751	--	7751	--	7751
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						24546		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								24546
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24546	--	24546	--	24546
								--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24546				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24546				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24546				
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
4	209	У6112-0401-0110 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка фасада панелями ЛАМБРИ	$м^2$	13	2044,00	7,00	26572	91	5941	--	26572
						1580,00	2,00	20540	26		--	
5	210	С1232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	$м^2$	13	3253,00	--	42289	--	42289	--	42289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68861	91	48230	--	68861
								20540	26	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				68861				
		Материалы		Тенге				5941				
		Всего заработная плата		Тенге					20566			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					20566			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					20566			
			РАЗДЕЛ 3.Крыльца, отмостка									
			Подраздел 1.КР1-2шт									
6	211	Е11-60101-101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	9674,00	2827,00	2902	848	532	--	2902
						5073,00	526,00	1522	158		--	
7	211	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	21849,00	--	6686	--	6686	--	6686
						--	--	--	--		--	
8	212	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00801	59621,00	4297,00	478	34	2	--	478
						55148,00	1302,00	442	10		--	
9	213	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00801	427867,00	--	3427	--	3427	--	3427
						--	--	--	--		--	
10	214	У6109-0306-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном раствор	$м^2$	3	3847,00	294,00	11541	882	1635	--	11541
						3008,00	95,00	9024	285		--	
11	215	С1255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3	2875,00	--	8625	--	8625	--	8625
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				10988				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1764			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					453			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						20907		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								33659
			Подраздел 2.Пандус-4шт									
12	244	У6109-102-104 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,155	23945,00	5277,00	27656	6095	6579	--	27656
						12971,00	1566,00	14982	1809		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	245	С1211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004фракция 5-10 мм	$м^3$	1,155	4689,00	--	5416	--	5416	--	5416
						--	--	--	--		--	
14	246	С1211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004фракция 10-20 мм	$м^3$	1,155	4879,00	--	5635	--	5635	--	5635
						--	--	--	--		--	
15	247	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,155	3893,00	--	4496	--	4496	--	4496
						--	--	--	--		--	
16	248	У6103-101-211 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,5289	38269,00	4387,00	20240	2321	13668	--	20240
						8037,00	848,00	4251	449		--	
17	249	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0231	427867,00	--	9884	--	9884	--	9884
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				19233				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8416			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2258			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						45678		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								73327
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106986	10180	66585	--	106986
								30221	2711	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				106986				
		Материалы		Тенге				9196				
		Всего заработная плата		Тенге					32932			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44169				
		Местные материалы		Тенге				13220				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					32932			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				106986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					32932			
			РАЗДЕЛ 4.Смета№2-01-01-03 Водопровод и канализация.									
			Подраздел 1.Канализация									
18	53	У6115-0103-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	9801,00	229,00	49005	1145	2250	--	49005
						9122,00	75,00	45610	375		--	
19	54	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до500 мм, В 300 мм	комплект	5	9998,00	--	49990	--	49990	--	49990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
20	55	С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	5	7891,00	--	39455	--	39455	--	39455
						--	--	--	--		--	
21	56	У6115-0104-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Установка смесителя	шт.	5	3320,00	--	16600	--	230	--	16600
						3274,00	--	16370	--		--	
22	57	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5424,00	--	27120	--	27120	--	27120
						--	--	--	--		--	
23	58	У6115-102-101 Кзтр и Кэм=1,02	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	22694,00	146,00	22694	146	15363	--	22694
						7185,00	46,00	7185	46		--	
24	59	С1244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковымпуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800,00	--	14800	--	14800	--	14800
						--	--	--	--		--	
25	60	С1244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2289,00	--	2289	--	2289	--	2289
						--	--	--	--		--	
26	61	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	52145,00	--	52145	--	52145	--	52145
						--	--	--	--		--	
27	62	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	2773,00	--	2773	--	2773	--	2773
						--	--	--	--		--	
28	63	У6115-0101-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Установка душевых поддонов чугунных и стальных, мелких.	комплект	2	5589,00	572,00	11178	1144	772	--	11178
						4631,00	185,00	9262	370		--	
29	64	С1244-102-0803	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	15291,00	--	30582	--	30582	--	30582
						--	--	--	--		--	
30	65	У6115-0104-0201 Кзтр и Кэм=1,02	Установка смесителя	шт.	2	3320,00	--	6640	--	92	--	6640
						3274,00	--	6548	--		--	
31	66	С1244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	9944,00	--	19888	--	19888	--	19888
						--	--	--	--		--	
32	67	У6115-0101-0302 Кзтр и Кэм=1,02	Установка трапа, диаметр 100 мм.	комплект	4	43210,00	191,00	172840	764	157296	--	172840
						3695,00	62,00	14780	248		--	
33	68	У6115-0101-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	1	32272,00	89,00	32272	89	30031	--	32272
						2152,00	29,00	2152	29		--	
34	69	У6114-0103-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50мм	м	20	2854,00	3,00	57080	60	280	--	57080
						2837,00	1,00	56740	20		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	70	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	19,96	339,00	--	6766	--	6766	--	6766
						--	--	--	--		--	
36	71	У6114-0103-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100мм	м	90	2760,00	8,00	248400	720	2790	--	248400
						2721,00	2,00	244890	180		--	
37	72	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	89,82	1934,00	--	173712	--	173712	--	173712
						--	--	--	--		--	
38	73	У6114-0401-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	мтрубопровода	20	300,00	2,00	6000	40	20	--	6000
						297,00	--	5940	--		--	
39	74	У6114-0401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	мтрубопровода	90	304,00	2,00	27360	180	450	--	27360
						297,00	--	26730	--		--	
40	75	С1241-512-0101	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	5816,00	--	5816	--	5816	--	5816
						--	--	--	--		--	
41	76	С1241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	16268,00	--	32536	--	32536	--	32536
						--	--	--	--		--	
42	77	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	797,00	--	3188	--	3188	--	3188
						--	--	--	--		--	
43	78	С1241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	21	1339,00	--	28119	--	28119	--	28119
						--	--	--	--		--	
44	79	С1241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18	1432,00	--	25776	--	25776	--	25776
						--	--	--	--		--	
45	80	С1241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 50х110 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	2	4201,00	--	8402	--	8402	--	8402
						--	--	--	--		--	
46	81	У6103-101-104 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство бетонных упоров	$м^3$	0,08	27173,00	2400,00	2174	192	452	--	2174
						19130,00	465,00	1530	37		--	
47	81	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	21849,00	--	1783	--	1783	--	1783
						--	--	--	--		--	
48	82	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,74	708,00	--	46544	--	46544	--	46544
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	83	У6111-0101-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	1,78	87447,00	2832,00	155656	5041	20632	--	155656
						73024,00	882,00	129983	1570		--	
50	84	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,78	28552,00	--	50823	--	50823	--	50823
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				567720				
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9521			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2875			
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						853165		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1430406
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1430406	9521	853165	--	1430406
								567720	2875	--	--	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1430406				
		Материалы		Тенге				230658				
		Всего заработная плата		Тенге					570595			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				622507				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1430406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					570595			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1430406				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					570595			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1630799
			Общеплощадочные затраты 5,3%	Тенге								86432
			Итого:	Тенге								1717231
			Сметная прибыль 5%	Тенге								85862
			Итого:	Тенге								1803093
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге								90155
			Итого:	Тенге								1893248
			Коэффициент 2024г. 1,163	Тенге								2201847
			С понижающим клэффициентом К=0,98	Тенге								2157809,97
			Н Д С 12%	Тенге								258937,20
			Итого по акту выполненных работ:	Тенге								2416747,17

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТаразПромСтрой

Директор_____Турсынбеков Т.А.