Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

**Декларации о соответствии**
***« 17» ноября 2017 года***

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК-117», 090000, Западно-Казахстанская, область, Зеленовский район, село Новенькое***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Поповой Ольги Ивановны***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « ***Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского района ЗКО»***

наименование , местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение « Сырымский районный отдел архитектуры, граджостроительства и строительства», руководитель Искаков Артур***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом ( проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядной организации: ***нет;***

наименование организации

3. Проект (проектно- сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройПроект», рабочий проект № 04-16***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение «Сырымский районный отдел архитектуры, граджостроительства и строительства» №2-1.1/105 от 09 сентября 2016 года.***

наименование организации утвердивший (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая ( с учетом ранее | в том числе пускового комплекса | общая ( с учетом ранее | в том числе пускового комплекса |

| | | принятых) | или очереди | принятых) | или очереди |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего | млн. тенге | 102,083 | 102,083 | 102,083 | 102,083 |
| Стоимость строительства в текущих ценах 2016 г., всего | млн. тенге | 99,792 | 99,792 | 99,792 | 99,792 |
| Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты (2%) | млн. тенге | 2,291 | 2,291 | 2,291 | 2,291 |
| в том числе: СМР<br>оборудование<br>прочие затраты<br>резерв средств заказчика | млн. тенге | 69,408<br>19,692<br>10,692<br><br>2,291 | 69,408<br>19,692<br>10,692<br><br>2,291 | 69,408<br>19,692<br>10,692<br><br>2,291 | 69,408<br>19,692<br>10,692<br><br>2,291 |
| Затворы сегментные 4500х5000, Нрамы 5м,<br><br>с совмещенным (механическим и электроприводным) подъемным механизмом ( лебедка грузоподъемностью 3,0 т) | шт | 3<br><br><br><br>3 | 3<br><br><br><br>3 | 3<br><br><br><br>3 | 3<br><br><br><br>3 |
| Ремонт бетонных поверхностей гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6. стеновых блоков | м3 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Штукатурка бетонных поверхностей стеновых блоков | м2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сетка плетенная ячейками 2,5х2,5 шаг 1,5 мм с квадратными ячейками / Усиленная штукатурка бетонных поверхностей стеновых блоков/ | м2 | | | 637,5 | 637,5 |
| Ремонт бетонных поверхностей (защитный слой арматуры) 3см. гидротехническим бетоном Кл.В25, F-300, W6 днища водосбросного сооружения. Стяжка толщина 20 мм | м2 стяжки | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Бетонное устройство понурной части , под обслуживающем | м3 | | | 74,17 | 74,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| мостиком до границы водоската и сопряжение с плитами откосов бетонные толщиной 10 см. | | | | | |
| Отбойники бетонные. Устройство | м3 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| Демонтаж сборных железобетонных плит крепления откосов | м3 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Очистка русла от земли. Группа грунтов 1 | м3 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы | м3 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) кустарников и мелколесье средние | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Крепление сборными железобетонными плитами ПКП30.15.-Г. Откосов каналов. | шт | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Блоки упора У-1 СТ РК 937-92. Укладка | шт | 48 | 48 | 60 | 60 |
| Стены бетонные. Устройство шириной 40см с двух сторон нижнего бъефа по высоте сбросного сооружения. | м3 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Мостик обслуживания Плиты пролетного строения ПР60. | шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Устройство ограждения на пешеходном мостике (металлические). | м | 68 | 68 | 125 | 125 |
| Ремонт участка автодороги пересекающего водосбросное сооружение (мостик) | м | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Покрытие участка автодороги асфальтобетонное, основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см | м2 покрытия | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Водоотлив в течении 5мес по 10 час | маш-час | | | 1200 | 1200 |
| Строительство ВЛ10кВ | м | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Установка подстанции комплектной трансформаторной, марки КТПН 25/10-0,4 кВА. | подста нция | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительство воздушной линии 0,4 кВ (кабельная линия) | м | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Пропускная способность сооружения | м3/сек | 50 | 50 | 170 | 170 |
| Продолжительность строительства | мес | 4 | 4 | 6 | 6 |

5. Технологические и архитектурно строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водосбросное сооружение выполнено шлюзом регулятором открытого типа с переездом , трехпролетным сооружением по 4,5 метров каждое в составе водосбросного сооружения имеются:

ковшовый водосброс;

шлюз регулятор открытого типа;

укрепление откосов верхнего и нижнего бъефов;

грунтовая плотина;

электроснабжение.

По ковшовому водосбросу выполнена замена плиты основания водосброса на монолитный железобетон с усилением береговых устоев/ бетонная стена/ нижнего бъефа монолитным железобетоном толщиной 400мм на расстоянии 23 метра с обоих сторон водосбросного сооружения. Выполнены работы по устройству монолитного железобетона шириной 40см на всю длину нижнего бъефа с двух сторон нижнего бъефа и на проектную высоту водосбросного сооружения, объемом 215 м3.

Выполнены работы по укладке монолитного железобетона понурной части , под обслуживающем мостиком до границы водоската и сопряжение с плитами откосов водосбросного сооружения , толщиной 10 см /74,17 м3/, не предусмотренные проектом.

При выполнении работ по устройству монолитного водосброса в течении 5-ти месяцев проводилась откачка грунтовых вод 1200 маш-час.

Выполнены работы по устройству в нижней части водосброса отбойников О-2 в количестве 4 шт, /6,56 м3/.

По шлюзу регулятору открытого типа выполнена усиленная штукатурка с применением металлической сетки существующих устоев с монтажем трех сегментных затворов размерами 4500х5000 мм, по направляющим бетонных устоев.

Для выполнения усиленной штукатурки существующих устоев, применена металлическая сетка плетенная ячейками 2,5х2,5 шаг 1,5 мм с квадратными ячейками / 637,5м2 / не предусмотренных проектом.

По укреплению откосов верхнего бъефа выполнена расчистка русла канала от земляных наносов и мусора 300 м3.

Для очитки русла канала и задержания поверхностных вод была возведена земляная плотина 300м3.

После прохождения поводка в апреле месяце 2017 года плотина была разрушена, для проведения работ по укреплению откосов плотина была второй раз восстановлена.

Выполнена срезка кустарноков и и мелколесья по обоим откосам верхнего бъефа на площади 0,4 га.

Произведен демонтаж существующих сборных железобетонных плит 81 м3.

Выполнено крепление откоса сборными железобетонными плитами ПКП30.15.-Г с устройством песчаной подготовки в количестве 190 шт и блоков упора У-1-60 шт.

Для освещения территории водосбросного сооружения и подключение к электроснабжению подъемного устройства / лебедки грузоподъемностью 3,0т / сегментных затворов, выполнено строительство воздушной линии электропередач ВЛ-10кВ протяженностью 1260 метров, трансформаторная подстанция КТПН 25/10-0,4 кВА-1 шт, кабельная линия ВЛ-0,4 кВ протяженностью 145 метров.

краткие технические хаоактеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и кострукциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте проектом предусматривается установка оборудования:
   - КТПН 25/10-0,4 кВА-1 шт согласно технического отчета проведения профилактических испытаний и измерений электротехнических устройств ТОО «Ижтехэнерго» электротехническая лаборатория от 29 мая 2017г;
   - Электрическая лебедка для сегментных затворов с ручным приводом-3 шт.
7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей среды предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***ноябрь 2016 год***;
   месяц, год
   окончание работ ***сентябрь 2017 год***
   месяц, год
   при продолжительности строительства , ***4*** месяцев;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц ***4*** ;
   фактически , месяц ***6*** ;
9. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО. Зап. Каз РЭК. Акжаикский РЭС. Тапалов Т.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

*« 05 » сентября 2017 года*

Дата

МП

—

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

*« 0 » сентября 2017 года*

Дата

МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***« Реконструкция водосбросного сооружения на р. Шолаканкаты Сырымского района ЗКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта, комплекса

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***Попова Ольга Ивановна***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись

дата *« 17 » ноября 2017 г.*

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕС ІГ

ПМК-117

БИН 060140015081

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ