Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" БИН 970340000427, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, НПС «Атырау»
Подрядчик: ТОО "Евростройй" БИН 970540005910, Республика Казахстан, г.Атырау, Промышленная зона Южная, строение 71, тел.: (8 7122) 30-42-76
Наименование строительства и его адрес:
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы систем громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях на НПС "Атырау и НПС "Тенгиз"

СПРАВКА № 9 от 29.01.2024 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за период с 21.09.2023г. по 29.01.2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ K-PD-22-0008 ДС №1 ДС №2 ДС №3 ДС №4	13.06.2022 11.10.2022 25.01.2023 13.09.2023 08.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысяч тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 21.09. 2023г. по 29.01.2024г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы систем громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях на НПС "Атырау и НПС "Тенгиз"	663 346,47568	60 998,95500							71 072 836,68	68 318 829,60

М.П. Заказчик _____ Маженов М.М. Региональный менеджер
(должность ф.и.о., подпись)
07 ФЕВ 2024

М.П. Подрядчик: Генеральный Директор _____ Нам О.В.
(должность ф.и.о., подпись)

Форма КС-6а

КОМПАНИЯ: **Акционерное общество "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" БИН 970340000427, Республика Казахстан, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Бейбарыс, село Аккайын, улица 1, здание 24, НПС «Атырау»**
(организация, адрес, телефон, факс)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Евростройй" БИН 970540005910, Республика Казахстан, г.Атырау, Промышленная зона Южная, строение 71, тел.: (8 7122) 30-42-76**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: **Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы систем громкоговорящей связи и оповещения о чрезвычайных ситуациях на НПС "Атырау и НПС "Тенгиз"**
(наименование, адрес)

Объект: **НПС Тенгиз, НПС Атырау**
(наименование)

РОР

Договор подряда (контракт) №	Номер	Договор № K-PD-22-0008
	Дата	13.06.2022
Дополнительное соглашение:	Номер	№ 1; №2, №3 №4
	Дата	11.10.2022 ; 25.01.2023, 13.09.2023, 08.12.2023
	Вид операции	

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За период 21.09.2023 - 29.01.2024

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **592 273 638,00** тенге / KZT

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, тенге	Выполнено работ 21.09.2023 - 29.01.2024		
								количество	стоимость, тенге	Стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, тенге
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
НПС "Атырау"										
1	17.1	Проведение приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) в соответствии с разработанной программой и методикой испытаний (ПМИ)		комплекс	5 608 998,00	1	5 608 998,00	1	5 608 998,00	5 608 998,00
2	17.2	Сдача исполнительной документации		комплекс	4 487 198,00	1	4 487 198,00	1	4 487 198,00	4 487 198,00
3	17.3	Сдача объекта в эксплуатацию, утилизация отходов, демобилизация		комплекс	2 243 599,00	1	2 243 599,00	1	2 243 599,00	2 243 599,00
НПС "Тенгиз"										
4	33.2	Сдача исполнительной документации		комплекс	5 500 000,00	1	5 500 000,00	1	5 500 000,00	5 500 000,00
5	33.3	Сдача объекта в эксплуатацию, утилизация отходов, демобилизация		комплекс	3 100 000,00	1	3 100 000,00	1	3 100 000,00	3 100 000,00
6	35	Дополнительные работы		комплекс	18 043 938,00	1	18 043 938,00	1	18 043 938,00	18 043 938,00
7	36	Зимнее удорожание		комплекс	13 251 200,00	1	13 251 200,00	1	13 251 200,00	13 251 200,00
8		Непредвиденные расходы		комплекс	8 764 022,00	1	8 764 022,00	1	8 764 022,00	8 764 022,00
					ИТОГО		**60 998 955,00**		**60 998 955,00**	**60 998 955,00**
					НДС		**7 319 874,60**		**7 319 874,60**	**7 319 874,60**
					ИТОГО с НДС		**68 318 829,60**		**68 318 829,60**	**68 318 829,60**

Исполнитель **Генеральный Директор** (должность) **Нам О.В.** (расшифровка подписи)

Согласовано Руководитель проекта (должность) Хаттилов Б.А. (расшифровка подписи)

Заказчик Начальник СРП (должность) Досысов Е.М. (расшифровка подписи)