Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21Д0041Р	25.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	45 106 840,00	40 273 964,29							4 832 875,71	45 106 840,00

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ **Байчигасова Э.Ю.**

Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ"

Директор _____ **Абайулы Думан**

Эксперт технического надзора: ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Кузьменко С.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломеханические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21Д0041Р от 25.06.2021 года**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Тепломеханические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	Прайс-лист ТОО "Завод металлоконструкций и резервуаров"	**Бак-аккумулятор горячей воды V=400 м3 ф8530 мм h=7450 мм в комплекте с кольцевой лестницей и монтажными люками**		1	13954294,64		13954295				13954295	
				кт						13954295			
			Отпускная цена			13954295		13954295					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		167452					
			Сметная стоимость оборудования					***14121746***					
2	68	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		65	3287,84	1377,8	213710	89557	2330	92607	330822	
				м трубопровода		1874,2	461,42	121823	29992		24505		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	69	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	65	1213		78845		78845		85153	Казахстан
											6308		
4	70	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,16	931579,25	556459,3	149053	89034	1997	87401	255370	
				т фасонных частей		362640,43	189136	58022	30262		18916		
5	72	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,026	1430615,34	644139,38	37196	16748	487	25699	67927	
				т фасонных частей		767756,68	230653,64	19962	5997		5032		
6	75	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347		1388		1388		1499	Казахстан
											111		
7	76	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,15482	155471,7	7740,76	24070	1199	1355	14916	42105	
				т конструкций		138978,88	651,64	21517	101		3119		
8	77	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,10634	483738		51441		51441		55556	Казахстан
											4115		
9	78	С1222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,04848	483738		23452		23452		25328	Казахстан
											1876		
			ИТОГО:					14700901	196538	161295	220623	14818055	
								221324	66352	13954295	63982		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							14121746			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,05 %		8983					
			Итого с временными									14994488	
			Зимние удорожания			2,34 %		20422					
			Итого с зимними удорожаниями									15014910	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17863					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15032773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1803933					
			Итого с НДС									16836706	
			Тендерная скидка			10%		1683671					
			Итого с НДС									15 153 035	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

И.о. Начальника ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 2

за **июль 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		31,841688	3068,79	0	97715	0	0	70355	181516	
				м3 грунта		3068,79	0	97715	0		13446		
2	4	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		895,2506404	44,97	44,97	40260	40259	0	12756	57258	
				м3 грунта		0	19,79	0	17717		4242		
3	5	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		106,13896	1334,66	0	141659	0	0	101994	263145	
				м3 грунта		1334,66	0	141659	0		19492		
4	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		895,2506404	230,69	100,65	206527	90107	0	118598	351135	
				м3 уплотненного грунта		130,04	53,95	116420	48299		26010		
5	7	C3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1679,514205	26		43667				47161	
				т.км							3494		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		31,2149	25325,08	2213,71	790520	69100	573673	150515	1016319	
				м3		4733,17	565,6	147744	17655		75283		
7	12	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2555904	250492		64023		64023		69145	
				т							5122		
8	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,53466	275482		147289		147289		159072	Казахстан
				т							11783		
9	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		32,14104	1025,17	23,94	32950	769	18397	12942	49563	
				м2 поверхности		428,85	4,11	13784	132		3671		
10	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		39,76	19454,36	1364,73	773506	54263	642022	83752	925838	
				м3		1942,18	372,58	77220	14815		68580		
11	16	Е11-060201-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м3. Устройство		78,312	22524,11	648,24	1763909	50765	1389332	309300	2239065	
				м3		4134,89	205,32	323812	16079		165857		
12	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2656	277977		73831		73831		79737	Казахстан
				т							5906		
13	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		7,045413	275482		1940884		1940884		2096155	Казахстан
				т							155271		
			ИТОГО:					6116737	305263	4849451	860212	7535109	
								918356	114696		558157		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		78365					
			Итого с временными									7613474	
			Зимние удорожания			2,34 %		178155					
			Итого с зимними удорожаниями									7791629	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		155833					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7947462	
			НДС			12 %		953695					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**8901157**	
			Тендерная скидка			**10%**		**890116**					
			Итого с НДС									**8 011 041**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

И.о. Начальника ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 3

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Тепловые сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0243 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	41,1559214	208,93	208,93	8599	8598	0	935	10297	
						0	31,57	0	1299		763		
2	2	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	69,37592	267,6	267,6	18565	18565	0	2624	22884	
						0	52,53	0	3644		1695		
3	3	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,2140786	4915,38	0	5968	0	0	4297	11086	
						4915,38	0	5968	0		821		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,37592	44,97	44,97	3120	3120	0	989	4438	
						0	19,79	0	1373		329		
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2140786	1334,66	0	1620	0	0	1167	3010	
						1334,66	0	1620	0		223		
6	6	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 2 0 до 30 км		72,0228625	26		1873				2023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т.км							150		
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		41,1559214	27,81	22,91	1145	943	5	460	1733	
				м3 грунта		4,77	10,76	196	443		128		
8	8	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		64,57	14382,87	3324,22	928702	214645	367896	505751	1549209	
				м3 сборных конструкций		5361,02	1276,77	346161	82441		114756		
9	9	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		31,17	73080		2277904		2277904		2460136	Казахстан
				м3							182232		
10	10	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		33,4	71645		2392943		2392943		2584378	Казахстан
				м3							191435		
11	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	21305,66	1364,73	6392	410	5400	632	7586	
				м3		1942,18	372,58	583	112		562		
12	12	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,02414	23057,83	1909,25	557	46	1	484	1124	
				т		21117,22	921,68	510	22		83		
13	13	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02414	275482		6650		6650		7182	Казахстан
				т							532		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		11,2	21176,12	1364,73	237173	15285	200135	23592	281626	
				м3		1942,18	372,58	21752	4173		20861		
15	15	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		11,2	8808,13	1332,9	98651	14928	30885	56158	167194	
				м3 подстилающего слоя		4717,62	616,52	52837	6905		12385		
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		361,02	1025,17	23,94	370106	8643	206641	145365	556709	
				м2 поверхности		428,85	4,11	154822	1484		41238		
17	17	Е11-270601-0602 Изм. и доп. вып. 20 прим	Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях.		9,6	2823,15	422,18	27102	4053	3184	22633	53714	
				м шва		2069,31	113,68	19865	1091		3979		
			ИТОГО:					6387070	289236	5491644	765087	7724329	
								604314	102987		572172		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		80333					
			Итого с временными									7804659	
			Зимние удорожания			2,34 %		182629					
			Итого с зимними удорожаниями									7987288	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		159746					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8147034**	
			НДС			**12 %**		**977644**					
			Итого с НДС									**9124678**	
			Тендерная скидка			**10%**		**912468**					
			Итого с НДС									**8 212 210**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник СВЭР Досымбек Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

И.о. Начальника ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 4

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-5-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-060303-0213	**Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость 3000 м3. Монтаж оборудования**	т	25,621	91124,2	21924,2	2334693	561720	0	1181766	3797775	
						69200	6414,54	1772973	164347		281317		
2	2	Е12-160101-2405	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж**	задвижка	2	10965,65	5978,9	21932	11958	0	11113	35688	
						4986,75	2730,7	9974	5462		2644		
3	3	Е12-160101-2403	**Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж**	задвижка	2	3181,4	344,9	6363	690	0	4342	11562	
						2836,5	178,7	5673	358		857		
4	4	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	2	1275,15	344,9	2551	690	0	1597	4480	
						930,25	178,7	1861	358		332		
5	5	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	4	1275,15	344,9	5101	1380	0	3194	8958	
						930,25	178,7	3721	715		664		
6	6	Ц13-120201-0215	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	м трубопровода	64,5	1355,23	642,22	87413	41423	0	37025	134392	
						713,01	228,01	45990	14707		9955		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-120201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		53,5	927,88	492,03	49642	26324	0	19659	74844	
				м трубопровода		435,85	166,52	23318	8909		5544		
8	8	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		51,5	676,38	346,14	34834	17826	0	14149	52901	
				м трубопровода		330,24	120,15	17007	6188		3919		
9	9	Ц13-120201-0204	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		63	548,69	288,15	34568	18154	0	13693	52122	
				м трубопровода		260,54	95,77	16415	6034		3861		
10	10	Ц13-120201-0203	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		6	545,42	288,09	3273	1729	0	1293	4930	
				м трубопровода		257,33	95,77	1544	575		365		
11	11	Ц13-120201-0201	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 14 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		4	541,74	287,63	2167	1151	0	854	3262	
				м трубопровода		254,11	95,7	1017	383		242		
12	12	Е11-090305-0303 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводе в внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж		0,625	52285,92	3167,76	32679	1980	2190	19843	56723	
				т конструкций		45614,76	396,65	28509	248		4202		
13	13	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной		26,7	39819,22	3849,94	1063173	102794	0	749035	1957185	
				м3 изоляции		35969,28	943,54	960380	25193		144977		
14	14	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		441	1150,75	68,93	507481	30398	0	365170	942463	
				м2 поверхности покрытия изоляции		1081,82	7,72	477083	3405		69812		
15	15	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене		0,5	2677,36	1006,96	1339	504	0	756	2262	
				шт.		1670,4	429,56	835	215		168		
16	16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		4	556,8	0	2227	0	0	1604	4137	
				шт.		556,8	0	2227	0		307		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования										
				шкаф	3	9238,74	2269,44	27716	6808	0	17303	48621	
						6969,3	1041,36	20908	3124		3602		
18	18	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
				м	51	90,27	7,23	4604	369	0	3140	8364	
						83,04	2,47	4235	126		620		
19	19	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям										
				м	9	203,76	1,35	1834	12	0	1314	3400	
						202,41	0,39	1822	4		252		
20	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами										
				м	20	119,06	4,88	2381	98	0	1665	4370	
						114,18	1,43	2284	29		324		
21	21	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж										
				шт.	1	79,86	0,8	80	1	0	57	148	
						79,06	0,45	79	1		11		
22	22	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж										
				шт.	1	238,99	2,13	239	2	0	172	444	
						236,86	1,2	237	1		33		
23	23	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка										
				м3	64,588	43149,1	19120,24	2786914	1234938	139344	1732450	4880913	
						21871,44	10060,81	1412633	649808		361549		
24	24	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка										
				м3	18,774	22701,97	9610,56	426207	180429	0	286489	769711	
						13091,41	5075,08	245778	95280		57016		
25	25	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж										
				т конструкций	0,19	56351,31	20223,1	10707	3843	1165	4965	16925	
						29998,2	7871,16	5700	1496		1254		
26	26	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка										
				т	228,507155	117		26736				28875	
											2139		
27	27	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км										
				т.км	228,507155	38		8684				9378	
											695		
			ИТОГО:					7485533	2245220	142699	4472648	12914833	
								5062199	986962		956661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		134314					
			Итого с временными									13049141	
			Зимние удорожания			2,34 %		305350					
			Итого с зимними удорожаниями									13354491	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267090					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13621581**	
			НДС			**12 %**		**1634590**					
			Итого с НДС									**15256171**	
			Тендерная скидка			**10%**		**1525617**					
			Итого с НДС									**13 730 554**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Начальник СВЭР Досымбек Г

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

И.о. Начальника ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Договор: № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Наименование объекта: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А

Реестр № 1

актов выполненных работ за июль месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-1-1	1	Тепломеханические решения	15 153 035,00	1 623 539,46
2	2-3-1	2	Архитектурно-строительные решения	8 011 041,00	858 325,82
3	2-4-1	3	Тепловые сети	8 212 210,00	879 879,64
4	2-5-1	4	Демонтажные работы	13 730 554,00	1 471 130,79
			ВСЕГО:	**45 106 840,00**	

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21Д0041Р	25.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	97 790 348,00	47 038 846,43							5 644 661,57	52 683 508,00

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ **Байчигасова Э.Ю.**

Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ"

Директор _____ **Абайулы Думан**

Эксперт технического надзора: ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Кузьменко С.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропомэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломеханические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 5

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Тепломеханические решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-060303-0213	**Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость 3000 м3. Монтаж оборудования**	т	51,242	269737,92	63032,07	13821910	3229889	397425	6795151	22266426	
						198950	18441,81	10194596	944995		1649365		
2	2	Прайс-лист ТОО "Завод металлоконструкций и резервуаров"	**Бак-аккумулятор горячей воды V=400 м3 ф8530 мм h=7450 мм в комплекте с кольцевой лестницей и монтажными люками**	кт	1	13954294,64		13954295				13954295	
			Отпускная цена			13954295		13954295		13954295			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		167452					
			Сметная стоимость оборудования					*14121746*					
3	3	Ц13-110601-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	12178,22	480,9	12178	481	2595	6961	20670	
						9102,25	179,04	9102	179		1531		
4	4	Ц13-110201-0102	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	10	3384,81	0	33848	0	552	24972	63526	
						3329,66	0	33297	0		4706		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Прайс-лист ТОО "Прогресс Инжиниринг "	Система автоматизации баков-аккумуляторов в составе: уравнемерное устройство резервуара - 2 шт, датчик температуры в баке-аккумуляторе - 2 шт, датчик давления на трубопроводе резервуаров - 6 шт	кт	1	3087732,14		3087732				3087732	
			Отпускная цена							3087732			
			Заготовительно-складские расходы	%		3087732		3087732					
			Сметная стоимость оборудования			1,2		37053					
								3124785					
6	6	Ц13-121101-0311	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	57902,9	25180,01	115806	50360	7082	48774	177746	
						29181,71	10797,32	58363	21595		13166		
7	7	С1242-103-0406 прим	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	2	426570		853140		853140		921391	
											68251		
8	8	Ц13-121101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	29934,8	12535,63	59870	25071	1630	26789	93592	
						16584,25	5373,71	33169	10747		6933		
9	9	С1242-103-0404	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	141935		283870		283870		306580	
											22710		
10	10	Ц13-121101-0306	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21552,2	8686,3	43104	17373	1071	19590	67710	
						12330,3	3727,26	24661	7455		5016		
11	11	С1242-103-0403	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	84943		169886		169886		183477	
											13591		
12	12	Ц13-121101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	9552,15	158,65	19104	317	292	11383	32926	
						9247,73	82,2	18495	164		2439		
13	13	С1242-103-0401	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39788		79576		79576		85942	
											6366		
14	14	Ц13-121101-0212	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	47521,69	19334,94	95043	38670	4997	41415	147375	
						25688,13	8258,61	51376	16517		10917		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	136885		273770		273770	21902	295672	
16	16	Ц13-121101-0207	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	23193,27 13666,08	9128,87 3885,69	92773 54664	36516 15543	1593	42826 10848	146447	
17	17	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348		129392		129392	10351	139743	
18	18	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	3163,29 2775,8	113,32 20,55	25306 22206	906 164	2193	21923 3778	51007	
19	19	С1242-302-0501 прим	Клапан (вентиль) запорный сталь ной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	27002		216016		216016	17281	233297	
20	20	Ц13-120101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	64	6329,5 4110,1	2084,41 660,2	405088 263046	133402 42253	8639	186233 47306	638627	
21	21	С1241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	64	18845		1206080		1206080	96486	1302566	Казахстан
22	22	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	42	4455,75 2486,61	1943,06 631,04	187142 104438	81609 26504	1095	79874 21361	288377	
23	23	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	42	4528		190176		190176	15214	205390	Казахстан
24	24	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	28	3804,69 2157,8	1633,34 540,02	106531 60418	45734 15121	379	46079 12209	164819	
25	25	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	28	2679		75012		75012	6001	81013	Казахстан
26	26	Ц13-120101-0207	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		38	3287,84	1377,8	124938	52356	1362	54140	193404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м трубопровода			1874,2	461,42	71220	17534		14326		
27	27	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	38	1213		46094		46094		49782	Казахстан
			м							3688		
28	30	Ц13-120101-0203	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	12	2931,88	1291,26	35183	15495	181	15033	54233	
			м трубопровода		1625,55	428,2	19507	5138		4017		
29	31	С1241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	12	334		4008		4008		4329	
			м							321		
30	32	Ц13-120101-0202	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	8	2854,74	1285,75	22838	10286	90	9691	35131	
			м трубопровода		1557,73	428,2	12462	3426		2602		
31	33	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	8	218		1744		1744		1884	
			м							140		
32	34	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,44	931579,25	556459,3	409895	244842	5491	240354	702269	
			т фасонных частей		362640,43	189136	159562	83220		52020		
33	35	С1241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	11	32472		357192		357192		385767	Казахстан
			шт.							28575		
34	36	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,068	1430615,34	644139,38	97282	43801	1273	67213	177655	
			т фасонных частей		767756,68	230653,64	52207	15684		13160		
35	37	С1241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	12	4835		58020		58020		62662	
			шт.							4642		
36	38	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	8	1642		13136		13136		14187	Казахстан
			шт.							1051		
37	39	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	8	347		2776		2776		2998	Казахстан
			шт.							222		
38	40	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,1759	931579,25	556459,3	163865	97881	2195	96087	280748	
			т фасонных частей		362640,43	189136	63788	33269		20796		
39	41	С1241-116-0315	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	10	14597		145970		145970		157648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11678		
40	42	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка										
				т фасонных частей	0,09628	1430615,34	644139,38	137740	62017	1802	95166	251538	
						767756,68	230653,64	73920	22207		18632		
41	43	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		10	5107		51070		51070		55156	Казахстан
				шт.							4086		
42	44	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	3071		12284		12284		13267	Казахстан
				шт.							983		
43	45	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674	Казахстан
				шт.							272		
44	46	С1241-116-0902	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм		12	1289		15468		15468		16705	
				шт.							1237		
45	47	Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж										
				т конструкций	2,936576	203721,5	2431,09	598244	7139	46929	376986	1053248	
						185309,51	742,64	544175	2181		78018		
46	48	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т										
				т	2,936576	498969		1465260		1465260		1582481	Казахстан
											117221		
47	49	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж										
				т конструкций	0,18392	155471,7	7740,76	28594	1424	1610	17720	50019	
						138978,88	651,64	25561	120		3705		
48	50	С1222-519-0202	Опоры неподвижные										
				т	0,0728	483738		35216		35216		38033	Казахстан
											2817		
49	51	С1222-519-0201	Опоры скользящие										
				т	0,12904	483738		62422		62422		67416	Казахстан
											4994		
50	52	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками										
				м2	31,2607	584,55	0	18273	0	0	12608	33352	
			ИТОГО:			584,55	0	18273	0		2470		
								39652066	4195569	6241456	8336968	50243932	
			В том числе :					11968506	1284016	17042027	2459401		
			Стоимость оборудования, всего							17246531			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		345300					
			Итого с временными									50793736	
			Зимние удорожания			2,34 %		785005					
			Итого с зимними удорожаниями									51578741	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		686644					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									52265385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		6271846					
			Итого с НДС									58537231	
			Тендерная скидка			**10%**		5853723					
			Итого с НДС									52 683 508	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, ул.Байзакова,** ИИН/БИН **060640007336**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1",г. Алматы улица Байтурсынова 1А, тел.: 316-47-19** **000440015597**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №21Д0041Р от 25.06.2021**

Номер документа	Дата составления
23	23.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", по адресу - г.Алматы, Турксибский район, ул.Наманганская 39А.			работа	1	52 683 508,00	52 683 508,00	5 644 661,57
				Итого	1	x	52 683 508,00	5 644 661,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Копбаев К.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Тех.директор / _____ / Шарапов К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Туркисбский район, ул. Наманганская 39А

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 27 сентября 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21Д0041Р	25.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	144 004 876,00	41 262 971,43							4 951 556,57	46 214 528,00

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ **Байчигасова Э.Ю.**

Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ"

Директор _____ **Абайулы Думан**

Эксперт технического надзора: ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Кузьменко С.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропомэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепломеханические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 6

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Тепломеханические решения работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	52	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		148,7392992	584,55	0	86945	0	0	59992	158691	
				м2		584,55	0	86945	0		11755		
2	53	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		162	115,84	3,13	18767	507	7112	7727	28624	
				м2		68,8	0,41	11146	66		2120		
3	54	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177		162	254,11	8,12	41166	1315	27368	8750	53909	
				м2		77,05	1,23	12482	199		3993		
4	55	Е11-130301-1705 К=4	Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		18	1350,89	15,71	24316	283	22116	1363	27733	
				м2		106,49	3,29	1917	59		2054		
5	56	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной		41,1	234253,96	11068,57	9627838	454918	4922699	3314900	13978157	
				м3 изоляции		103411,68	2712,67	4250220	111490		1035419		
6	57	Е11-130301-1705 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		534	239,89	3,93	128103	2099	111788	10111	149271	
				м2		26,62	0,82	14216	438		11057		
7	59	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		589	584,55	0	344297	0	0	237565	628411	
				м2		584,55	0	344297	0		46549		
8	60	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		589	115,84	3,13	68232	1843	25863	28129	104070	
				м2		68,8	0,41	40526	241		7709		
9	61	Е11-130301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116		589	120,47	3,13	70954	1843	45424	16511	94462	
				м2		40,22	0,41	23687	241		6997		
10	79	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		13,5	584,55	0	7891	0	0	5445	14403	
				м2		584,55	0	7891	0		1067		
11	80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		13,5	115,84	3,13	1564	42	593	645	2385	
				м2		68,8	0,41	929	6		177		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	81	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177		13,5	254,11	8,12	3431	110	2281	729	4493	
				м2		77,05	1,23	1040	17		333		
13	82	Е11-130301-1705 К=4	Поверхност и металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		13	1350,89	15,71	17562	204	15973	985	20031	
				м2		106,49	3,29	1384	43		1484		
14	83	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциям и полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной		12,7	234253,96	11068,57	2975025	140571	1521126	1024312	4319284	
				м3 изоляции		103411,68	2712,67	1313328	34451		319947		
			ИТОГО:					13416090	603736	6702344	4717174	19583924	
								6110008	147252		1450661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		203673					
			Итого с временными									19787597	
			Зимние удорожания			2,34 %		463030					
			Итого с зимними удорожаниями									20250627	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		405013					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20655640	
			НДС			12 %		2478677					
			Итого с НДС									23134317	
			Тендерная скидка			10%		2313432					
			Итого с НДС									20 820 885	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қабылан эксперт" Алпыспаев М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Архитектурно-строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 7

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,831139	275482		779928		779928		842322	Казахстан
											62394		
2	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	279	1025,17	23,94	286021	6680	159694	112339	430229	
						428,85	4,11	119648	1147		31869		
3	29	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,864	25875,34	1295,98	22356	1120	15490	5669	30267	
						6651,51	558,86	5747	483		2242		
4	30	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01372	1031537,2	1804,8	14153	25	8998	4679	20339	
						373883,4	871,78	5130	12		1507		
5	31	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3786891	102980,25	33223,67	38997	12582	4643	18402	61991	
						57496,55	12931,2	21773	4897		4592		
6	32	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3786891	584919		221502		221502		239222	Казахстан
											17720		
7	33	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5,78	7444,23	2272,4	43028	13134	22141	13346	60884	
						1341,13	1141,74	7752	6599		4510		
8	34	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,65	25550	826,1	67707	2189	47400	17345	91856	
						6837,21	355,51	18119	942		6804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	35	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0742	277157		20565		20565		22210	
											1645		
10	36	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01372	1031537,2	1804,8	14153	25	8998	4679	20339	
						373883,4	871,78	5130	12		1507		
11	37	Е11-090402-0105 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж	м2	38,78	3457,54	749,65	134083	29072	17138	67157	217339	
						2265,96	243,8	87874	9455		16099		
12	38	С1224-103-0122	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	38,78	2881		111725		111725		120663	Казахстан
											8938		
13	39	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	18,126	1153,15	27,99	20902	507	1354	17721	41713	
						1050,46	12,24	19041	222		3090		
14	40	С1224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	20,8449	2908		60617		60617		65466	
											4849		
15	41	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м	т конструкций	0,48566	50455,24	30921,97	24504	15018	10	11787	39194	
						19512,61	15662,73	9476	7607		2903		
16	42	С1222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	т	0,48566	463355		225033		225033		243036	Казахстан
											18003		
17	43	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	56,906	2005,11	31,11	114103	1770	90603	15018	139451	
						381,85	0,62	21729	35		10330		
18	44	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,89	4451,94	66,37	8414	125	1054	5032	14522	
						3827,79	30,9	7235	58		1076		
19	45	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,89	27695		52344		52344		56531	
											4187		
20	46	С1223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3481		3481		3481		3759	
											278		
21	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,5	19454,36	1364,73	282088	19788	234138	30543	337642	
						1942,18	372,58	28162	5402		25011		
22	48	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,406	277157		112526		112526		121528	
											9002		
			ИТОГО:					2658231	102035	2199382	323717	3220503	
								356816	36871		238556		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		33493					
			Итого с временными									3253997	
			Зимние удорожания			2,34 %		76144					
			Итого с зимними удорожаниями									3330141	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		66603					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3396744	
			НДС			12 %		407609					
			Итого с НДС									3804353	
			Тендерная скидка			10%		380435					
			Итого с НДС									3 423 918	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Колбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропрмэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 8

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-5-1 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-060303-0213	**Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость 3000 м3. Монтаж оборудования**	т	25,621	91124,2	21924,2	2334693	561720	0	1181766	3797775	
						69200	6414,54	1772973	164347		281317		
2	2	Е12-160101-2405	**Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж**	задвижка	2	10965,65	5978,9	21932	11958	0	11113	35688	
						4986,75	2730,7	9974	5462		2644		
3	3	Е12-160101-2403	**Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж**	задвижка	2	3181,4	344,9	6363	690	0	4342	11562	
						2836,5	178,7	5673	358		857		
4	4	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	2	1275,15	344,9	2551	690	0	1597	4480	
						930,25	178,7	1861	358		332		
5	5	Е12-160101-2401	**Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж**	задвижка	4	1275,15	344,9	5101	1380	0	3194	8958	
						930,25	178,7	3721	715		664		
6	6	Ц13-120201-0215	**Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**	м трубопровода	64,5	1355,23	642,22	87413	41423	0	37025	134392	
						713,01	228,01	45990	14707		9955		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Ц13-120201-0212	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	53,5	927,88 435,85	492,03 166,52	49642 23318	26324 8909	0	19659 5544	74844	
8	8	Ц13-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	51,5	676,38 330,24	346,14 120,15	34834 17007	17826 6188	0	14149 3919	52901	
9	9	Ц13-120201-0204	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 32 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	63	548,69 260,54	288,15 95,77	34568 16415	18154 6034	0	13693 3861	52122	
10	10	Ц13-120201-0203	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 25 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	6	545,42 257,33	288,09 95,77	3273 1544	1729 575	0	1293 365	4930	
11	11	Ц13-120201-0201	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 14 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	4	541,74 254,11	287,63 95,7	2167 1017	1151 383	0	854 242	3262	
12	12	Е11-090305-0303 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводе в внутри зданий и сооружений массой до 2 т. Монтаж	т конструкций	0,625	52285,92 45614,76	3167,76 396,65	32679 28509	1980 248	2190	19843 4202	56723	
13	13	Е11-260101-1601	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	26,7	39819,22 35969,28	3849,94 943,54	1063173 960380	102794 25193	0	749035 144977	1957185	
14	14	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	441	1150,75 1081,82	68,93 7,72	507481 477083	30398 3405	0	365170 69812	942463	
15	15	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	0,5	2677,36 1670,4	1006,96 429,56	1339 835	504 215	0	756 168	2262	
16	16	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	556,8 556,8	0 0	2227 2227	0 0	0	1604 307	4137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		3	9238,74	2269,44	27716	6808	0	17303	48621	
				шкаф		6969,3	1041,36	20908	3124		3602		
18	18	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		51	90,27	7,23	4604	369	0	3140	8364	
				м		83,04	2,47	4235	126		620		
19	19	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		9	203,76	1,35	1834	12	0	1314	3400	
				м		202,41	0,39	1822	4		252		
20	20	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		20	119,06	4,88	2381	98	0	1665	4370	
				м		114,18	1,43	2284	29		324		
21	21	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		1	79,86	0,8	80	1	0	57	148	
				шт.		79,06	0,45	79	1		11		
22	22	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		1	238,99	2,13	239	2	0	172	444	
				шт.		236,86	1,2	237	1		33		
23	23	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка		64,588	43149,1	19120,24	2786914	1234938	139344	1732450	4880913	
				м3		21871,44	10060,81	1412633	649808		361549		
24	24	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка		18,774	22701,97	9610,56	426207	180429	0	286489	769711	
				м3		13091,41	5075,08	245778	95280		57016		
25	25	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,19	56351,31	20223,1	10707	3843	1165	4965	16925	
				т конструкций		29998,2	7871,16	5700	1496		1254		
26	26	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		228,507155	117		26736				28875	
				т							2139		
27	27	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		228,507155	38		8684				9378	
				т.км							695		
			ИТОГО:					7485533	2245220	142699	4472648	12914833	
								5062199	986962		956661		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		134314					
			Итого с временными									13049141	
			Зимние удорожания			2,34 %		305350					
			Итого с зимними удорожаниями									13354491	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		267090					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13621581**	
			НДС			**12 %**		**1634590**					
			Итого с НДС									**15256171**	
			Тендерная скидка			**10%**		**1525617**					
			Итого с НДС									**13 730 554**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С._____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 9

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **9-1-2 ТМ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛС 2-1-1. Тепломеханические решения										
1	1	Ц13-120101-0215	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		70,5	6329,5	2084,41	446230	146951	9517	205147	703487	
				м трубопровода		4110,1	660,2	289762	46544		52110		
2	2	С1241-402-0122	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке размерами 325х7,0 мм ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**		70,5	43125		3040312		3040312		3283537	Казахстан
				м							243225		
3	3	Ц13-120101-0212	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**		70,5	4455,75	1943,06	314130	136985	1839	134075	484061	
				м трубопровода		2486,61	631,04	175306	44488		35856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	С1241-402-0118	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке размерами 159х6,0 мм ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	70,5	15336		1081188		1081188	86495	1167683	Казахстан
5	5	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	70,5	3804,69 2157,8	1633,34 540,02	268231 152125	115150 38071	955	116020 30740	414991	
6	6	С1241-402-0112	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке размерами 108х4,0 мм ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	70,5	8834		622797		622797	49824	672621	Казахстан
7	7	С1241-405-0112	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	4	171922		687688		687688	55015	742703	Казахстан
8	8	С1241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	4	54354		217416		217416	17393	234809	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ЛС 2-1-1. Тепломеханические решения									7703892	
			Раздел: 2. ЛС 2-3-1. Архитектурно-строительные решения										
9	17	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	19,9065	2130		42401		42401	3392	45793	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ЛС 2-3-1. Архитектурно-строительные решения									45793	
			ИТОГО:					6720393	399086	5704113	455242	7749685	
								617193	129103		574050		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		80597					
			Итого с временными									7830282	
			Зимние удорожания			2,34 %		183229					
			Итого с зимними удорожаниями									8013511	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		160270					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8173781	
			НДС			12 %		980854					
			Итого с НДС									9154635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тендерная скидка			**10%**		**915464**					
			Итого с НДС									**8 239 171**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қабылан эксперт" Алпыспаев М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Договор: № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Наименование объекта: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А

Реестр № 3

актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-1-1	6	Тепломеханические решения	20 820 885,00	2 230 809,11
2	2-3-1	7	Архитектурно-строительные решения	3 423 918,00	366 848,36
3	2-5-1	8	Демонтажные работы	13 730 554,00	1 471 130,79
4	9-1-2	9	Добавляемые работы	8 239 171,00	882 768,32
			ВСЕГО:	**46 214 528,00**	

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, ул.Байзакова, 221** ИИН/БИН **060640007336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1",г. Алматы улица Байтурсынова 1А, тел.: 316-47-19** **000440015597**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №21Д0041Р от 25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
29	27.09.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", по адресу - г.Алматы, Туркисбский район, ул.Наманганская 39А.			работа	1	46 214 528,00	46 214 528,00	4 951 556,57
				Итого	1	x	46 214 528,00	4 951 556,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Копбаев К.Х. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Технолог / *должность* / *подпись* / Шаграев К.А. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 «О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Туркисбский район, ул. Наманганская 39А

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за 26 ноября 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21Д0041Р	25.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	152 218 751,33	7 333 817,26							880 058,07	8 213 875,33

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Финансовый директор _____ **Байчигасова Э.Ю.**

Подрядчик: ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Директор _____ **Копбаев К.Х.**

Эксперт авторского надзора: ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ"

Директор _____ **Абайулы Думан**

Эксперт технического надзора: ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Кузьменко С.Н.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Электротехнические решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 21Д0041Р от 25.06.2021 года**

Акт выполненных работ № 8

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Электротехнические решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	28526,37	3860,03	28526	3860	18263	5796	37068	
						6403,2	1646,65	6403	1647		2746		
2	2	С1247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0У21Р54	шт.	1	11550		11550		11550		12474	
											924		
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	2147,35	0	21474	0	130	15368	39789	
						2134,4	0	21344	0		2947		
4	4	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692		1692		1692		1827	
											135		
5	5	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	1646		13168		13168		14221	
											1053		
6	6	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527		569	
											42		
7	7	С1247-215-0204	Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм	шт.	1	10407		10407		10407		11240	
											833		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	102	615,72 318,32	27,73 9,48	62803 32469	2829 967	27506	24074 6950	93827	
9	9	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	836,58 775,91	5,18 1,5	15058 13966	93 27	999	10075 2011	27144	
10	10	С1243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,01836	242101		4445		4445	356	4801	Казахстан
11	11	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	25	5404,34 1790,55	243,44 94,81	135108 44764	6086 2370	84259	33936 13524	182568	
12	12	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43	443,02 205,51	192,59 71,04	19050 8837	8282 3055	1932	8562 2209	29821	
13	13	С1243-105-0901	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	334307		10230		10230	818	11048	Казахстан
14	14	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	220596		2250		2250	180	2430	Казахстан
15	15	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00306	149500		457		457	37	494	Казахстан
16	16	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2839,59 1600,8	1104 796,82	5679 3202	2208 1594	270	3453 731	9863	
17	17	С1247-102-0311	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	7377		14754		14754	1180	15934	
18	18	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	11209,11 6403,2	3592,36 2634,13	11209 6403	3592 2634	1214	6507 1417	19133	
19	19	С1247-103-0931	Прожектор типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт, IP67 ГОСТ ТЕС 60598-1-2013	шт.	1	16782		16782		16782	1343	18125	
20	20	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2373,78 2134,4	221,38 99,8	2374 2134	222 100	18	1609 319	4302	
21	21	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 ТР30	шт.	1	12895		12895		12895	1032	13927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	636,49 618,98	4,35 2	636 619	4 2	13	447 87	1170	
23	23	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, ТР20	шт.	1	344		344		344	28	372	
24	24	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	718,37 704,35	4,22 1,5	718 704	5 2	10	508 98	1324	
25	25	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, 1Р20	шт.	1	286		286		286	23	309	
26	26	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	5	4750,71 4158,06	592,65 271,95	23754 20790	2964 1360	0	15948 3176	42878	
27	27	С1247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	2	39		78		78	6	84	
28	28	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	3	479		1437		1437	115	1552	
29	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	512,21 437,69	18,7 5,49	20488 17508	748 220	2233	12764 2660	35912	
30	30	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	30	45		1350		1350	108	1458	
31	31	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	32		320		320	26	346	
			ИТОГО:					449849	30893	239819	139047	636010	
			В том числе :					179143	13978		47114		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		6615				642627	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,34 %		15037				657664	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		13153					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									670817	
			НДС			12 %		80498					
			Итого с НДС									751315	
			Тендерная скидка			10%		75132					
			Итого с НДС									676 183	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Кабылан эксперт" Алпыспаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Турксибский район, ул. Наманганская 39А**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП "Алтай"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Акт выполненных работ № 9

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 9-1-2

ТМ, АС работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛС 2-1-1. Тепломеханические решения										
1	9	С1241-405-0107	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	**шт.**	**4**	**33491**		**133964**		**133964**		**144681**	**Казахстан**
											10717		
2	10	С1241-408-0109	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм**	**комплект**	**12**	**15778**		**189336**		**189336**		**204483**	**Казахстан**
											15147		
3	11	С1241-408-0103	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм**	**комплект**	**12**	**6797**		**81564**		**81564**		**88089**	**Казахстан**
											6525		
4	12	С1241-408-0101	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм**	**комплект**	**12**	**5096**		**61152**		**61152**		**66044**	**Казахстан**
											4892		
5	13	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	**м трубопровода**	**5,5**	**3287,84**	**1377,8**	**18083**	**7578**	**197**	**7836**	**27993**	
						1874,2	**461,42**	**10308**	**2538**		**2074**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	С1241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,5	1213		6672		6672		7206	Казахстан
7	15	Е11-130301-1705 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	0,5	1350,89 106,49	15,71 3,29	675 53	8 2	614	534 38 57	770	
			Итого по разделу: 1. ЛС 2-1-1. Тепломеханические решения									539266	
			Раздел: 2. ЛС 2-3-1. Архитектурно-строительные решения										
8	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	320	44,97 0	44,97 19,79	14390 0	14391 6333	0	4560 1516	20466	
9	17	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	300,0935	2130		639199		639199		690335	Казахстан
10	18	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8	12207,42 5112,07	2306,14 1130,28	97659 40897	18449 9042	38314	51136 46942 11568	156169	
11	19	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	37,136	25325,08 4733,17	2213,71 565,6	940472 175771	82208 21004	682493	179065 89563	1209100	
12	20	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5144096	250492		379347		379347		409695	
13	21	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129,85896	1025,17 428,85	23,94 4,11	133127 55690	3109 534	74329	52288 30348 14833	200248	
14	22	Е11-090402-0105 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции ограждающие стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м. Монтаж	м2	116,22	3457,54 2265,96	749,65 243,8	401835 263350	87124 28334	51361	201262 48248	651345	
15	23	С1224-103-0122	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	116,22	2881		334830		334830		361616	Казахстан
16	24	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	136,874	1153,15 1050,46	27,99 12,24	157836 143780	3831 1675	10224	26786 133819 23332	314987	
17	25	С1224-102-0510	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	157,4051	2908		457734		457734		494353	
18	26	Е11-090302-0501 Изм. и доп. вып. 15	Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 12 м		0,48566	50455,24	30921,97	24504	15018	10	36619 11787	39194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т конструкций			19512,61	15662,73	9476	7607		2903		
19	27	С1222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	0,48566		463355		225033		225033		243036	Казахстан
			т								18003		
20	28	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10 прим	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	56,906		2005,11	31,11	114103	1770	90603	15018	139451	
			м2			381,85	0,62	21729	35		10330		
21	29	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	8,1		68081,45	2030,66	551460	16448	300508	184674	795025	
			м3 изоляции			28951,02	1048,08	234503	8489		58891		
22	30	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	162		1632,07	247,01	264396	40016	218776	12426	298968	
			м2 покрытия			34,59	36,43	5604	5902		22146		
23	31	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	162		1023,02	0,15	165728	24	162742	3199	182441	
			м2 покрытия			18,29	0	2962	0		13514		
			Итого по разделу: 2. ЛС 2-3-1. Архитектурно-строительные решения									6206429	
			Раздел: 3. ЛС 2-5-1. Демонтажные работы										
24	32	Е12-160101-0302	Лотки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную	22		16400,61	0	360813	0	0	259786	670247	
			м3			16400,61	0	360813	0		49648		
			Итого по разделу: 3. ЛС 2-5-1. Демонтажные работы									670247	
			ИТОГО:					5753912	289974	4139002	1112700	7415942	
								1324936	91495		549330		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		77126					
			Итого с временными									7493069	
			Зимние удорожания			2,34 %		175338					
			Итого с зимними удорожаниями									7668407	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		153368					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7821775	
			НДС			12 %		938613					
			Итого с НДС									8760388	
			Тендерная скидка			10%		876039					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									7884349,20	
			Дополнительные работы не оплачиваемые					346656,87					
			Итого к оплате									7 537 692,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копбаев К.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Начальник УКСиР Джингильбаев С.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник ОКС Ахметченов И.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Начальник СВЭР Досымбек Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор Шаграев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Қабылан эксперт" Алпыспаев М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "СҰЛУТӨР ПРОЕКТ ЭКСПЕРТ" Абайулы Думан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"

Договор: № 21Д0041Р от 25.06.2021 года

Наименование объекта: Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", который находится - г. Алматы, Туркисибский район, ул. Наманганская 39А

Реестр № 4

актов выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

№ пп	№ сметы	№ АВР	Наименование работ и затрат	Стоимость АВР, тенге	в т.ч. НДС
1	2-2-1	10	Электротехнические решения	676 183,00	72 448,18
2	9-1-2	11	Добавляемые работы	7 537 692,33	807 609,89
			ВСЕГО:	**8 213 875,33**	

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, ул.Байзакова, 221** — **060640007336**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЭНЕРГОСНАБ-1",г. Алматы улица Байтурсынова 1А, тел.: 316-47-19** — **000440015597**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №21Д0041РД от 14.10.2021г. к договору №21Д0041Р от 25.06.2021

Номер документа	Дата составления
39	26.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция баков-аккумуляторов на ТП Алтай для ТОО "Алматинские тепловые сети", по адресу - г.Алматы, Турксибский район, ул.Наманганская 39А.			работа	1	8 213 875,33	8 213 875,33	880 058,07
				Итого	1	x	8 213 875,33	880 058,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Директор

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Копбаев К.Х.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Тех. директор _____ / Шаграев К.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2021

М.П.