Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 40 205 173,00
за отчетный месяц: 40 205 173,00

АКТ № 3
выполненных работ за август месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**199 943 692,00**	**35 897 475,89**	**39 661 600,00**	**35 412 142,86**	**4 249 457,14**	**40 205 173,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**199 943 692,00**	**35 897 475,89**	**39 661 600,00**	**35 412 142,86**	**4 249 457,14**	**40 205 173,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Кумусбеков С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.

М.П.

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:3 Строения на территории участков								
		Смета: № 3-1 Надворный туалет /40 шт/								
1.	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	461,72	29,64	28,03	13684	12941	0,01	5
					1,61	7,06	743	3258	0,02	11
2.	E0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,28	669,60	--	9562	--	4,04	58
					669,60	--	9562	--	--	--
3.	E0101-28-2	Засыпка и подсыпка под полы траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	241,20	6,83	6,83	1646	1646	--	--
					--	1,87	--	450	0,01	1
4.	E0101-166-2	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	26,80	134,10	--	3594	--	0,97	26
					134,10	--	3594	--	--	--
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	241,20	21,55	4,52	5197	1089	0,11	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	4108	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	208,00	32,24	30,77	6706	6400	0,01	2
					1,42	8,34	295	1736	0,03	6
7.	С010333-А 2-1	Подвозка недостающего грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	395,20	26,00	--	10275	--	0,11	43
					5,20	--	2055	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	208,00	3,77	3,24	785	675	0,00	1
					0,48	1,12	100	233	0,00	1
9.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	6,64	22951,16	316,57	152396	2102	22,50	149
					3487,50	119,25	23157	792	0,58	4
10.	Е0110-7-1	Обшивка стен досками обшивки	м2	536,00	627,37	4,64	336270	2487	0,36	195
					58,05	1,76	31115	943	0,01	5
11.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых	м2	64,00	664,98	11,03	42559	706	0,60	38
					95,18	4,14	6092	265	0,02	1
12.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,40	23741,72	334,28	56980	802	22,10	53
					3397,50	126,00	8154	302	0,62	1
13.	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	140,00	604,02	7,95	84563	1113	0,42	59
					66,60	2,97	9324	416	0,01	2
14.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в плите перекрытия для выкачивания отходов	отверст.	40,00	43,33	20,47	1733	819	0,13	5
					22,86	7,74	914	310	0,04	2
15.	Е0110-55-1	Укладка щита над отверстием	м2	6,40	1292,59	29,74	8273	190	0,23	1
					32,85	11,23	210	72	0,05	0
16.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	68,40	496,50	31,37	33960	2146	0,99	68
					167,18	11,86	11435	811	0,06	4
19.	Е0115-163-4	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений	м2	164,16	92,14	0,07	15126	11	0,33	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемов дверных			52,20	0,02	8569	3	0,00	0
20.	Е0110-16-1	Установка фрамуг	м2	8,40	828,63	71,29	6960	599	1,64	14
					272,25	25,25	2287	212	0,10	1
22.	Е0115-203-5	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг	м2	4,80	650,98	2,28	3125	11	0,82	4
					129,38	0,86	621	4	0,00	0
23.	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений фрамуг	м2	13,44	105,19	0,07	1414	1	0,41	5
					65,25	0,02	877	--	0,00	0
24.	Е0106-1-15	Устройство набетонки днища выгреба и отмостки	м3	34,80	4598,51	100,65	160028	3503	0,97	34
					146,25	38,03	5090	1323	0,19	6
25.	Е0108-4-2	Изоляция в местах опирания деревянных элементов на ж/б конструкции-1 слой	м2	20,00	376,60	7,14	7532	143	0,14	3
					22,10	2,68	442	54	0,01	0
26.	Е0108-4-3	Изоляция в местах опирания деревянных элементов на ж/б конструкции-2 слой	м2	20,00	656,24	11,21	13125	224	0,20	4
					31,50	4,21	630	84	0,02	0
27.	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	м2	600,00	97,07	1,19	58242	714	0,26	153
					41,18	0,45	24708	270	0,00	1
28.	Е0123-2-1	Установка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,12	102572,62	1733,92	12186	206	361,00	43
					60966,00	650,25	7243	77	3,17	0
30.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	47,20	6965,85	1538,85	328788	72634	9,65	456
					1615,95	576,23	76273	27198	2,81	133
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	740,00	245,44	3,82	181626	2827	0,21	157
					37,35	1,44	27639	1066	0,01	5
36.	Е0108-5-1	Мятая глина	м3	92,00	1996,52	274,19	183680	25225	6,93	638
					994,50	103,50	91494	9522	0,50	46
37.	Е0111-2-9	Устройство бетонного основания по уклону	м3	8,00	5116,53	--	40932	--	3,66	29
					567,00	--	4536	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						1780947	139212		2322
							361267	49401		232
	Смета: № 3-2 Сарай /40 шт/									
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	531,56	29,64	28,03	15754	14899	0,01	6
					1,61	7,06	856	3751	0,02	13
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	16,44	669,60	--	11008	--	4,04	66
					669,60	--	11008	--	--	--
3.	Е0101-28-2	Засыпка и подсыпка под полы траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	303,84	6,83	6,83	2074	2074	--	--
					--	1,87	--	567	0,01	2
4.	Е0101-166-2	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	33,76	134,10	--	4527	--	0,97	33
					134,10	--	4527	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	303,84	21,55	4,52	6547	1372	0,11	33
					17,03	--	5174	--	--	--
6.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	210,40	32,24	30,77	6783	6474	0,01	2
					1,42	8,34	299	1756	0,03	6
7.	С010333-А2-1	Подвозка недостающего грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	399,76	26,00	--	10394	--	0,11	44
					5,20	--	2079	--	--	--
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	210,40	3,77	3,24	794	683	0,00	1
					0,48	1,12	101	236	0,00	1
9.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	34,08	1886,27	100,89	64284	3438	0,85	29
					123,75	38,25	4217	1304	0,18	6
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В7,5	м3	29,20	5609,70	311,32	163803	9091	2,82	82
					441,00	117,61	12877	3434	0,57	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	993,60	245,44	3,82	243869	3796	0,21	211
					37,35	1,44	37111	1431	0,01	7
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	220,80	152,54	4,19	33681	925	0,38	84
					58,05	1,58	12817	349	0,01	2
13.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	511,68	1505,51	372,83	770339	190770	3,72	1903
					594,00	139,50	303938	71379	0,68	348
15.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,88	8679,65	422,15	33684	1638	56,40	219
					8257,50	157,50	32046	611	0,77	3
17.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	м3	33,20	8037,77	316,01	266854	10492	8,25	274
					1368,00	119,39	45418	3964	0,58	19
20.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	11,14	23741,72	334,28	264578	3725	22,10	246
					3397,50	126,00	37862	1404	0,62	7
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	11,14	573,75	28,11	6394	313	0,78	9
					123,75	10,58	1379	118	0,05	1
22.	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	716,32	604,02	7,95	432673	5695	0,42	304
					66,60	2,97	47707	2127	0,01	10
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,89	93997,62	304,24	83620	271	198,00	176
					33075,00	114,75	29424	102	0,56	0
24.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	25,53	39,28	0,04	1003	1	0,03	1
					6,26	--	160	--	--	--
25.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	8679,65	422,15	1713	83	56,40	11
					8257,50	157,50	1630	31	0,77	0
28.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	367,20	76,94	2,62	28252	962	0,07	25
					10,51	0,99	3859	364	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм	м3	29,20	5116,53	--	149403	--	3,66	107
					567,00	--	16556	--	--	--
30.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	75,60	400,18	102,53	30254	7751	0,90	68
					151,65	35,67	11465	2697	0,14	11
33.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	25,20	828,63	71,29	20881	1796	1,64	41
					272,25	25,25	6861	636	0,10	3
35.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	25,20	382,25	1,65	9633	42	0,21	5
					33,30	0,63	839	16	0,00	0
36.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1304,00	936,05	4,92	1220609	6416	1,15	1500
					193,05	1,87	251737	2438	0,01	12
37.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	1304,00	13,73	0,90	17904	1174	0,06	76
					9,68	0,34	12623	443	0,00	2
38.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1068,00	219,92	3,39	234871	3616	0,65	694
					117,00	0,72	124956	769	0,05	54
39.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	1068,00	17,43	0,12	18613	128	0,09	98
					13,73	0,05	14664	53	0,00	0
40.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	36,96	1577,80	--	58315	--	3,10	115
					474,75	--	17547	--	--	--
41.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	369,60	332,76	25,04	122990	9255	0,14	53
					22,25	9,38	8224	3467	0,05	17
	ИТОГО:						4336101	286878		6516
							1059961	103447		542
	Смета: № 3-3 Здание углярки /40 шт/									
1.	Е0101-12-	Разработка грунта 3 группы в отвал	м3	298,76	29,64	28,03	8855	8374	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,61	7,06	481	2108	0,02	7
2.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,24	669,60 669,60	-- --	6187 6187	-- --	4,04 --	37 --
3.	Е0101-28-2	Засыпка и подсыпка под полы траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	208,80	6,83 --	6,83 1,87	1425 --	1425 390	-- 0,01	-- 1
4.	Е0101-166 -2	Засыпка и подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,20	134,10 134,10	-- --	3111 3111	-- --	0,97 --	23 --
5.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	208,80	21,55 17,03	4,52 --	4499 3556	943 --	0,11 --	23 --
6.	Е0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	76,00	32,24 1,42	30,77 8,34	2450 108	2339 634	0,01 0,03	1 2
7.	С010333-А 2-1	Подвозка недостающего грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	144,40	26,00 5,20	-- --	3754 751	-- --	0,11 --	16 --
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	76,00	3,77 0,48	3,24 1,12	287 36	247 85	0,00 0,00	0 0
9.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	23,52	1886,27 123,75	100,89 38,25	44365 2911	2373 900	0,85 0,18	20 4
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В7,5	м3	64,80	5609,70 441,00	311,32 117,61	363508 28577	20174 7621	2,82 0,57	183 37
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	439,20	245,44 37,35	3,82 1,44	107797 16404	1678 632	0,21 0,01	93 3
12.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен,	м2	97,60	152,54	4,19	14888	409	0,38	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов			58,05	1,58	5666	154	0,01	1
13.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	172,68	1505,51	372,83	259971	64380	3,72	642
					594,00	139,50	102572	24089	0,68	117
15.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	8679,65	422,15	2076	101	56,40	13
					8257,50	157,50	1975	38	0,77	0
17.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона класса В15	м3	14,80	8037,77	316,01	118959	4677	8,25	122
					1368,00	119,39	20246	1767	0,58	9
20.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	8,70	23741,72	334,28	206458	2907	22,10	192
					3397,50	126,00	29545	1096	0,62	5
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	8,70	573,75	28,11	4989	244	0,78	7
					123,75	10,58	1076	92	0,05	0
22.	Е0112-7-2	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	498,96	604,02	7,95	301383	3967	0,42	212
					66,60	2,97	33231	1482	0,01	7
23.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,67	93997,62	304,24	62715	203	198,00	132
					33075,00	114,75	22068	77	0,56	0
24.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	19,15	39,28	0,04	752	1	0,03	1
					6,26	--	120	--	--	--
25.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,16	8679,65	422,15	1389	68	56,40	9
					8257,50	157,50	1321	25	0,77	0
28.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	302,40	76,94	2,62	23267	792	0,07	21
					10,51	0,99	3178	299	0,00	1
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона класса В7,5 толщиной 80 мм	м3	24,19	5116,53	--	123779	--	3,66	89
					567,00	--	13717	--	--	--
30.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	53,20	400,18	102,53	21290	5455	0,90	48
					151,65	35,67	8068	1898	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 м2								
33.	Е0110-16-1	Установка фрамуг	м2	8,00	828,63	71,29	6629	570	1,64	13
					272,25	25,25	2178	202	0,10	1
35.	Е0115-163-5	Простая окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений фрамуг	м2	12,80	105,19	0,07	1346	1	0,41	5
					65,25	0,02	835	--	0,00	0
36.	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	8,00	382,25	1,65	3058	13	0,21	2
					33,30	0,63	266	5	0,00	0
37.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,40	22951,16	316,57	9180	127	22,50	9
					3487,50	119,25	1395	48	0,58	0
38.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	974,00	217,83	1,96	212169	1908	0,61	595
					108,90	0,45	106069	438	0,03	26
39.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	974,00	13,73	0,90	13373	877	0,06	56
					9,68	0,34	9428	331	0,00	2
40.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен	м2	1072,00	219,92	3,39	235751	3629	0,65	697
					117,00	0,72	125424	772	0,05	54
41.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	452,40	17,43	0,12	7884	54	0,09	42
					13,73	0,05	6211	23	0,00	0
42.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемыхтрамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	31,20	1577,80	--	49227	--	3,10	97
					474,75	--	14812	--	--	--
43.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	312,00	332,76	25,04	103823	7812	0,14	45
					22,25	9,38	6942	2927	0,05	14
		ИТОГО:					2330594	135744		3483
							578465	48133		302

Итого по объекту: 8447646

Объект:5 Наружные сети связи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: № 5-1 Наружные сети связи								
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	620,80	35,29	33,19	21908	20604	0,01	9
					2,10	9,13	1304	5668	0,03	20
2.	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,20	669,60	--	12856	--	4,04	78
					669,60	--	12856	--	--	--
3.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	432,90	3,35	3,35	1451	1451	--	--
					--	1,16	--	503	0,00	2
4.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	432,90	1,48	1,48	641	641	--	--
					--	0,51	--	223	0,00	1
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	48,10	134,10	--	6450	--	0,97	47
					134,10	--	6450	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	432,90	21,55	4,52	9327	1955	0,11	47
					17,03	--	7372	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	481,00	14,12	12,00	6791	5771	0,01	6
					1,62	2,75	779	1320	0,01	6
8.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	159,00	39,74	37,82	6318	6013	0,01	2
					1,87	11,00	297	1749	0,04	6
9.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	294,15	76,60	76,60	22532	22532	--	--
					--	15,32	--	4506	0,32	95
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	159,00	3,77	3,24	600	516	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	76	178	0,00	1
		Итого по разделу: Земляные работы								88875
		Раздел: Устройство трассы								
11.	Ц0110-891 -1	Прокладка кабеля в колодце: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,01	52863,00	33560,00	661	420	111,00	1
					18500,00	6863,02	231	86	39,81	0
12.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4221,50	27,70	2,10	116936	8865	0,10	422
					19,70	0,50	83164	2111	0,00	12
18.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	159,00	1138,90	152,52	181085	24251	1,02	162
					153,68	57,15	24435	9087	0,28	44
19.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,49	621603,38	--	307072	--	133,00	66
					20790,00	--	10270	--	--	--
20.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2318,00	34,20	1,20	79276	2782	0,14	325
					23,20	0,20	53778	464	0,00	3
22.	Ц0108-407 -10	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 100 мм	м	126,00	104,00	11,40	13104	1436	0,46	58
					73,10	2,70	9211	340	0,02	2
24.	Ц0108-407 -6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	578,00	39,50	3,50	22831	2023	0,16	92
					25,90	0,70	14970	405	0,00	2
26.	Е0134-135 -4	Установка стоек телефонных десятипарных	стойка	3,00	2535,75	--	7607	--	11,90	36
					2218,50	--	6656	--	--	--
28.	Е0134-135 -4	Установка стоек телефонных десятипарных	стойка	1,00	2535,75	--	2536	--	11,90	12
					2218,50	--	2218	--	--	--
32.	Ц0110-569 -7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4	муфта	2,00	3136,00	--	6272	--	13,00	26
					2723,00	--	5446	--	--	--
34.	Е0134-106 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС	колодец	25,00	1120,05	575,54	28001	14389	3,01	75
					544,50	146,03	13612	3651	0,59	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0134-108 -2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	шт	25,00	12339,55 659,25	-- --	308489 16481	-- --	3,96 --	99 --
41.	Е0134-108 -3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	250,00	201,32 144,00	-- --	50329 36000	-- --	0,82 --	205 --
44.	Е0134-112 -1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	50,00	154,12 131,18	-- --	7706 6559	-- --	0,78 --	39 --
		Итого по разделу: Устройство трассы								1131904
		ИТОГО:					1220779 312165	113650 30291		1807 208
		Итого по объекту:					1220779			
		Объект:7 Благоустройство территории								
		Смета: № 7-2 Покрытие проездов								
		ИТОГО:					-- --	-- --		-- --
		Смета: № 7-4 Ограждение территории								
		ИТОГО:					-- --	-- --		-- --
		Итого по объекту:					--			
		Итого по стройке:					9668425			
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						161905		
		На общестроительные работы						2690299		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2852204
Итого с накладными	12520625
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	751238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13271863
Итого с временными, 1,5 %	13470941
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	13572781
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13626665
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13761374
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35193604
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	703872
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35897476
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4307697
Итого с НДС	40205173
Условная тендерная скидка	543573
Итого к оплате	**39661600**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех. Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.

Эксперт авт. надзор: ПК "Жезказганпроект"

Бейсекова А.А.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 104 123 094,00
за отчетный месяц: 63 917 921,00

АКТ № 4
выполненных работ за октябрь месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**239 605 292,00**	**92 967 048,21**	**60 338 400,00**	**53 873 571,43**	**6 464 828,57**	**104 123 094,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**239 605 292,00**	**92 967 048,21**	**60 338 400,00**	**53 873 571,43**	**6 464 828,57**	**104 123 094,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Кумусбеков С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жарасбаев Д.

"Техно Снаб 2002"

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:7 Благоустройство территории								
		Смета: № 7-2 Покрытие проездов								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1579,50	547,86	6,63	865344	10473	0,70	1102
					108,68	1,76	171660	2775	0,01	10
11.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	4005,00	476,09	17,70	1906732	70901	0,05	207
					7,88	4,86	31559	19464	0,02	70
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2865,68	547,86	6,63	1569989	19001	0,70	2000
					108,68	1,76	311442	5034	0,01	17
15.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм	м3	200,30	1616,48	248,35	323781	49744	0,22	43
					32,18	78,59	6446	15741	0,27	55
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм	м3	100,15	922,46	68,13	92385	6823	0,14	14
					21,38	12,76	2141	1278	0,04	4
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	2082,50	488,85	6,63	1018020	13808	0,70	1454
					108,68	1,76	226326	3659	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечением 100х200 мм								
	ИТОГО:						5776251	170752		4821
							749574	47951		169
	Смета: № 7-5 Малые архитектурные формы									
	ИТОГО:						--	--		--
							--	--		--
	Смета: № 7-4 Ограждение территории									
1.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	2434,56	2210,69	135,73	5382057	330443	0,64	1558
					105,60	44,84	257090	109166	0,22	533
2.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	2434,56	187,12	0,32	455555	779	0,13	312
					22,00	0,09	53560	219	0,00	1
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	122,20	49,66	47,27	6068	5776	0,02	2
					2,34	13,75	286	1680	0,05	6
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,78	262,72	--	993	--	1,85	7
					262,72	--	993	--	--	--
5.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	125,98	76,60	76,60	9650	9650	--	--
					--	15,32	--	1930	0,32	41
6.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	125,98	3,08	2,66	387	335	0,00	0
					0,39	0,93	49	117	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В7,5	м3	90,08	5609,70	311,32	505321	28044	2,82	254
					441,00	117,61	39725	10594	0,57	52
8.	Е0107-24-5	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 1,6 м	м	721,60	1007,16	452,41	726768	326457	2,26	1631
					391,50	122,96	282506	88726	0,44	319
9.	С12021-268	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	23,32	134000,00	--	3124556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	662,22	40,72	0,04	26964	26	0,04	28
					8,32	--	5510	--	--	--
11.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	32,00	5891,02	1172,83	188513	37531	17,80	570
					3217,50	334,76	102960	10712	1,28	41
12.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	32,00	1697,55	33,47	54322	1071	7,85	251
					1435,50	12,65	45936	405	0,06	2
13.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,60	134000,00	--	1152820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	244,33	40,72	0,04	9948	10	0,04	10
					8,32	--	2033	--	--	--
15.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	17,20	2210,69	135,73	38024	2335	0,64	11
					105,60	44,84	1816	771	0,22	4
16.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	17,20	187,12	0,32	3218	6	0,13	2
					22,00	0,09	378	2	0,00	0
17.	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	калитка	0,80	5223,59	9,37	4179	7	3,60	3
					626,22	1,87	501	1	0,01	0
18.	У1-34-45	Добавлять на установку	калитка	0,80	6051,72	--	4841	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО:					11694184	742466				4639
					793343	224323				998

Итого по объекту: 17470436

Итого по стройке: 17470436

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2385577
На металломонтажные работы	49196
Всего накладных расходов:	2434772
Итого с накладными	19905208

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1194312
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21099520
Итого с временными, 1,5 %	21416013
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	21577918
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	21663582
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	21877742
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	55950561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1119011
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	57069572
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6848349
Итого с НДС	63917921
Условная тендерная скидка	3579521
Итого к оплате	**60338400**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.

Автор. надзор: ПК "Жезказганпроект"

Бейсекова А.А.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 106 535 269,00
за отчетный месяц: 106 535 269,00

АКТ № 1
выполненных работ за октябрь месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**0,00**	**95 120 775,89**	**100 575 187,00**	**89 799 274,11**	**10 775 912,89**	**106 535 269,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**0,00**	**95 120 775,89**	**100 575 187,00**	**89 799 274,11**	**10 775 912,89**	**106 535 269,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Жарасбаев Д.
М.П.

Заказчик ГУ "Отдел строительство Панфиловского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:3 Строения на территории участков								
		Смета: № 3-1 Надворный туалет /40 шт/								
17.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2	68,40	5610,00	--	383724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	40,00	1960,00	--	78400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12065-86	Створки фрамужные спаренные	м2	8,40	4090,00	--	34356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	118,80	193,00	--	22928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	15,20	22100,00	--	335920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до	м3	-15,20	112,00	--	-1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22,5								
33.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-15,20	209,00 --	-- --	-3177 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	71,20	6854,00 --	-- --	488005 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					1338454 --	-- --		-- --
		Смета: № 3-2 Сарай /40 шт/								
14.	С143003-58	Сплиттерные блоки, 400x200x200 мм	шт	29440,00	43,00 --	-- --	1265920 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	3,88	41200,00 --	-- --	159889 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,34	55620,00 --	-- --	18777 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	1,50	50642,00 --	-- --	75801 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	55620,00 --	-- --	3876 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	49502,00 --	-- --	6320 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	75,60	4010,00 --	-- --	303156 --	-- --	-- --	-- --
32.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	40,00	1960,00 --	-- --	78400 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 7-9 для жилья	м2	25,20	6860,00	--	172872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					2085011	--		--
							--	--		--
		Смета: № 3-3 Здание углярки /40 шт/								
14.	С143003-5 8	Сплиттерные блоки, 400х200х200 мм	шт	9936,00	43,00	--	427248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,24	41200,00	--	9855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	55620,00	--	10724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	т	1,20	50642,00	--	60993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	55620,00	--	2981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	49502,00	--	5267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	53,20	4250,00	--	226100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	40,00	1960,00	--	78400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12065-86	Створки фрамужные спаренные	м2	8,00	4090,00	--	32720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					854288	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по объекту:					4277753			
		Объект:4 Наружные сети электроснабжения								
		Смета: № 4-1 Наружные сети электроснабжения								
		Раздел: Сети 10кВ								
1.	75-4-9	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	1132503,00	--	1132503	--	--	--
4.	75-3-7	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6	шт.	1,00	473476,00	--	473476	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Разрядник длинноискровой SDI 97	шт	6,00	4969,47	--	29817	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Разъединитель линейный SZ 24	шт	1,00	60202,69	--	60203	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Ограничитель напряжения SGA 1012.10	шт	1,00	10099,19	--	10099	--	--	--
12.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-2	шт	4,00	16400,00	--	65600	--	--	--
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,76	78,00	--	293	--	--	--
14.	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты,	т	0,33	146400,00	--	48113	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/								
15.	ТПрайс-лист	Зажим SL 37.2	шт	4,00	340,79	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс-лист	Кожух защитный SP 15	шт	4,00	147,43	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	шт	12,00	3302,53	--	39630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	24,00	891,34	--	21392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2	шт	2,00	16800,00	--	33600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,90	78,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/	т	0,03	146400,00	--	5048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс-лист	Зажим SL 37.2	шт	5,00	340,79	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс-лист	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	147,43	--	737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	шт	1,00	3302,53	--	3303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	2,00	891,34	--	1783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151804-1	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1	шт.	3,00	177,00	--	531	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	556	ГОСТ Р 51177-98								
28.	ТПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	3,00	3914,68	--	11744	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Зажим натяжной SO 235	шт	3,00	2037,29	--	6112	--	--	--
31.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-2	шт	2,00	16800,00	--	33600	--	--	--
32.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,90	78,00	--	70	--	--	--
33.	С12021-258	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями /металлоконструкции опор: траверсы, накладки, хомуты, кронштейны, стяжки, проводник ЗП21/	т	0,03	146400,00	--	5048	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Зажим SL 37.2	шт	5,00	340,79	--	1704	--	--	--
35.	ТПрайс-лист	Кожух защитный SP 15	шт	5,00	147,43	--	737	--	--	--
36.	ТПрайс-лист	Изолятор штыревой SDI 37	шт	1,00	3302,53	--	3303	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Вязка спиральная SO 115.5073	шт	2,00	891,34	--	1783	--	--	--
38.	С151804-1556	Скобы трехлапчатые типа СКТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	177,00	--	1062	--	--	--
39.	ТПрайс-лист	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6,00	3914,68	--	23488	--	--	--
40.	ТПрайс-лист	Зажим натяжной SO 235	шт	6,00	3511,21	--	21067	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
41.	ТПрайс-ли ст	Зажим прокладывающий SL 25.2	шт	3,00	1408,76 -------- --	-- -------- --	4226 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	ТПрайс-ли ст	Кожух защитный SP 16	шт	3,00	294,14 -------- --	-- -------- --	882 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С151607-916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,20	78099,00 -------- --	-- -------- --	16010 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19	57972,00 -------- --	-- -------- --	10928 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	Е0133-109-6	Демонтаж проводов АС-50/8 в три провода	1км	0,10	12078,77 -------- 2747,25	9331,52 -------- 1924,37	1208 -------- 275	933 -------- 192	15,33 -------- 6,82	2 -------- 1
52.	Е0133-101-4	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных цельных А-образных концевых, анкерных опор ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ с помощью механизмов	опора	3,00	3126,04 -------- 1546,20	1579,84 -------- 436,32	9378 -------- 4639	4740 -------- 1309	9,44 -------- 1,81	28 -------- 5
		Итого по разделу: Сети 10кВ								2082205
		Раздел: Сети 0,4кВ ==========								
53.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	13,00	3155,76 -------- 985,50	1990,26 -------- 549,90	41025 -------- 12812	25873 -------- 7149	5,98 -------- 2,29	78 -------- 30
54.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	45,00	1534,11 -------- 506,25	878,23 -------- 246,42	69035 -------- 22781	39520 -------- 11089	3,06 -------- 1,03	138 -------- 46
55.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	71,00	16400,00 -------- --	-- -------- --	1164400 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
56.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	33,37	78,00 -------- --	-- -------- --	2603 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,93	9284,00 ---	-- --	27202 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,59	8822,00 ---	-- --	14045 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,52	78,00 ---	-- --	353 --	-- --	-- --	-- --
74.	С151607-943	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,42	334713,00 ---	-- --	474623 --	-- --	-- --	-- --
75.	С151607-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,89	176838,00 ---	-- --	157563 --	-- --	-- --	-- --
76.	С151607-938	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,32	69895,00 ---	-- --	92471 --	-- --	-- --	-- --
77.	С151607-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,82	34872,00 ---	-- --	28595 --	-- --	-- --	-- --
78.	С151601-163	Кабели силовые АВВГ 3х2,5	км	0,05	14684,00 ---	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
79.	ТПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.16	шт	62,00	1048,38 ---	-- --	64999 --	-- --	-- --	-- --
80.	ТПрайс-ли ст	Крюк SOT 21.1	шт	13,00	1142,39 ---	-- --	14851 --	-- --	-- --	-- --
81.	ТПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	3,00	1096,10 ---	-- --	3288 --	-- --	-- --	-- --
82.	ТПрайс-ли ст	Крюк накручивающийся PD 2.3	шт	56,00	1193,31 ---	-- --	66826 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	ТПрайс-ли Крюк SOT 39 ст		шт	59,00	616,78 -- --	-- --	36390 -- --	-- --	-- --	-- --
84.	ТПрайс-ли Бандажная лента COT 37 ст		м	62,00	188,74 -- --	-- --	11702 -- --	-- --	-- --	-- --
85.	ТПрайс-ли Скрепа COT 36-2 ст		шт	58,00	42,38 -- --	-- --	2458 -- --	-- --	-- --	-- --
86.	ТПрайс-ли Зажим поддерживающий SO 140 ст		шт	124,00	1519,15 -- --	-- --	188375 -- --	-- --	-- --	-- --
87.	ТПрайс-ли Зажим натяжной ст		шт	17,00	3727,37 -- --	-- --	63365 -- --	-- --	-- --	-- --
88.	ТПрайс-ли Зажим натяжной ст		шт	12,00	379,97 -- --	-- --	4560 -- --	-- --	-- --	-- --
89.	ТПрайс-ли Зажим соединительный SLIP 22.1 ст		шт	138,00	639,57 -- --	-- --	88260 -- --	-- --	-- --	-- --
90.	ТПрайс-ли Зажим ответвительный SLIP 22.127 ст		шт	95,00	628,17 -- --	-- --	59676 -- --	-- --	-- --	-- --
91.	ТПрайс-ли Зажим заземляющий SM 2.24 ст		шт	95,00	1027,01 -- --	-- --	97566 -- --	-- --	-- --	-- --
92.	ТПрайс-ли Концевые колпачки PK 99.2595 ст		шт	16,00	120,01 -- --	-- --	1920 -- --	-- --	-- --	-- --
93.	С151804-1 996	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	147,00 -- --	-- --	2058 -- --	-- --	-- --	-- --
94.	ТПрайс-ли ст	Комплект для подключения переностного заземления ST 208	шт	16,00	5352,64 -- --	-- --	85642 -- --	-- --	-- --	-- --
95.	С151803-7	Кронштейн УЗ	шт	16,00	584,00 -- --	-- --	9344 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,05	124590,00 --	-- --	5980 --	-- --	-- --	-- --
99.	ТПрайс-ли ст	Крюк SOT 29	шт	40,00	563,00 --	-- --	22520 --	-- --	-- --	-- --
100.	ТПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	40,00	318,00 --	-- --	12720 --	-- --	-- --	-- --
101.	ТПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	80,00	639,57 --	-- --	51165 --	-- --	-- --	-- --
102.	ТПрайс-ли ст	Бандажная лента COT 37	м	104,00	188,74 --	-- --	19629 --	-- --	-- --	-- --
103.	ТПрайс-ли ст	Скрепа COT 36-2	шт	80,00	42,38 --	-- --	3390 --	-- --	-- --	-- --
104.	ТПрайс-ли ст	Крюк SOT 28.2	шт	390,00	1105,00 --	-- --	430950 --	-- --	-- --	-- --
105.	ТПрайс-ли ст	Зажим натяжной SO 157.1	шт	390,00	318,00 --	-- --	124021 --	-- --	-- --	-- --
106.	ТПрайс-ли ст	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	780,00	102,91 --	-- --	80274 --	-- --	-- --	-- --
107.	ТПрайс-ли ст	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	780,00	639,57 --	-- --	498863 --	-- --	-- --	-- --
109.	С151607-1 307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	124590,00 --	-- --	2616 --	-- --	-- --	-- --
110.	ТПрайс-ли ст	Зажим заземляющий SM 2.24	шт	84,00	1027,01 --	-- --	86269 --	-- --	-- --	-- --
111.	ТПрайс-ли ст	Зажим ответвительный SLIP 22.127	шт	42,00	628,17 --	-- --	26383 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	ТПрайс-лист	Зажим соединительный SLIP 22.1	шт	84,00	639,57	--	53724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	ТПрайс-лист	Патрон для предохранителя SV 19.25	шт	42,00	1444,73	--	60678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	ТПрайс-лист	Предохранитель 220В, на ток 6 А, SVV 10.25	шт	42,00	160,25	--	6730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151703-9	Светильник наружного освещения ФКУ-09С-75 с лампой 220В на 75Вт	шт	42,00	8370,00	--	351540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151706-93	Лампа энергосберегающая 220В на 75Вт PHiliPs, TOrnAdO 75W/827	шт	42,00	862,00	--	36204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12021-258	Кронштейн для крепления светильника КС2	т	0,34	146400,00	--	49805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11011-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,48	57972,00	--	27538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	ТПрайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯОУ-9602-3474	шт	1,00	24699,46	--	24699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТПрайс-лист	Кабель контрольный КСПВ сечением жил 4х0,5 мм2	м	10,00	11,40	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С143019-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	40,00	11000,00	--	440000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151601-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	0,89	81275,00	--	72497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	168,00	148,00	--	24864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	80,00	157,00	--	12560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С151701-21	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-214-У3	шт	160,00	716,00	--	114560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С151801-11	Выключатель одноклавишный ПГ-1	шт	240,00	134,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,16	22300,00	--	3568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,60	32123,00	--	19274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	ТПрайс-лист	Автоматический выключатель ВА 47-29 на ток 16 А	шт	40,00	77,63	--	3105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	ТПрайс-лист	Труба ПВХ диаметром 20 мм	м	200,00	33,83	--	6766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								5579097
		ИТОГО:					7661300	71067		245
							40507	19739		82
		Итого по объекту:				7661302				

Объект:5 Наружные сети связи

Смета: № 5-1 Наружные сети связи

Раздел: Земляные работы

Раздел: Устройство трассы

13.	С151606-528	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,17	61333,00	--	10120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С151606-529	Кабели телефонные ТППэпЗ 20х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,46	103129,00	--	47749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151606-530	Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,12	145829,00	--	17062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151606-531	Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,14	223247,00	--	30138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс-лист	Кабели телефонные городские МКППэпЗ 1х2х0,4-315	м	3,35	18,78	--	63	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2318,00	32,00	--	74176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	м	126,00	749,00	--	94374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	578,00	148,00	--	85544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс-лист	Трубостойка на 40 пар ЯРД-20х2	шт	3,00	37919,05	--	113757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Трубостойка на 20 пар ЯРД-10х2	шт	1,00	36003,73	--	36004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс-лист	Плитн на 20 пар LSA-2/20	шт	6,00	288,45	--	1731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Плитн на 10 пар LSA-2/10	шт	2,00	204,05	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Муфта разветвительная полиэтиленовая с двумя патрубками 2МРП1	шт	2,00	133,99	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс-лист	Коробка малого типа, оснащенные ершами и конштейнами ККС-2-10	шт	13,00	17618,38	--	229039	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс-ли ст	Коробка малого типа, оснащенные ершами и конштейнами ККС-1-10	шт	12,00	8521,99	--	102264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-ли ст	Консоль для укладки кабеля ККЧ-2	шт	20,00	347,20	--	6944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс-ли ст	Консоль для укладки кабеля ККЧ-5	шт	30,00	478,96	--	14369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс-ли ст	Ерш для крепления кронштейнов	шт	125,00	51,99	--	6499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-ли ст	Кронштейн для крепления консолей ККП-600	шт	50,00	253,90	--	12695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс-ли ст	Болт консольный	шт	200,00	43,80	--	8760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство трассы								891964
		ИТОГО:					891964	--		--
							--	--		--
		Итого по объекту:								891964

Объект:6 Наружные сети водопровода и канализации

Смета: № 6-1 Наружные сети водопровода

1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4002,03	29,64	28,03	118612	112169	0,01	45
					1,61	7,06	6443	28238	0,02	98
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	123,77	706,50	--	87446	--	4,24	525
					706,50	--	87446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3507,39	6,48	6,48	22726	22726	--	--
					--	2,10	--	7378	0,01	28
4.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3507,39	3,20	3,20	11222	11222	--	--
					--	1,04	--	3643	0,00	14
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	389,71	134,10	--	52260	--	0,97	379
					134,10	--	52260	--	--	--
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3507,39	21,55	4,52	75570	15840	0,11	379
					17,03	--	59731	--	--	--
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	3897,10	14,12	12,00	55017	46755	0,01	48
					1,62	2,75	6313	10698	0,01	48
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	228,70	32,24	30,77	7373	7037	0,01	2
					1,42	8,34	325	1908	0,03	7
9.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	432,24	76,60	76,60	33110	33110	--	--
					--	15,32	--	6622	0,32	139
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	228,70	3,77	3,24	863	742	0,00	1
					0,48	1,12	110	256	0,00	1
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	45,36	1138,90	152,52	51661	6918	1,02	46
					153,68	57,15	6971	2592	0,28	13
12.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,71	58881,69	25695,31	100717	43952	194,00	332
					33075,00	6813,45	56575	11654	26,38	45
13.	С130804-830	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 110х3,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1727,61	265,00	--	457815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,52	62566,88	6788,50	32425	3518	253,00	131
					45675,00	2565,00	23671	1329	12,52	6
15.	С130806-5	Трубы стальные электросварные ГОСТ	м	693,76	131,00	--	90883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	10705-80 общего назначения прямошовные, D 26 мм, толщина стенки 3,0 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
20.	С130806-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	98,39	4203,00 -------- --	-- -------- --	413542 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С130902-100	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	17,00	11628,00 -------- --	-- -------- --	197676 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм	шт	40,00	958,00 -------- --	-- -------- --	38320 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	114,00	552,00 -------- --	-- -------- --	62928 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	40,00	198,00 -------- --	-- -------- --	7920 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	шт	7,00	359,00 -------- --	-- -------- --	2513 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	114,00	552,00 -------- --	-- -------- --	62928 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	С130804-3404	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,00	295,00 -------- --	-- -------- --	11800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С130804-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	892,00 -------- --	-- -------- --	3568 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	23,89	22100,00 -------- --	-- -------- --	527969 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-23,89	112,00 -------- --	-- -------- --	-2676 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-23,89	209,00	--	-4993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90	м	10,44	3287,50	--	34322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143018-40	Кольца колодцев, марка КО-6	шт	38,00	746,00	--	28348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	м	62,30	6854,00	--	427004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,89	10349,00	--	9211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90	м	0,59	11383,90	--	6717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Т" ГОСТ 3634-99	шт	6,00	3561,07	--	21366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Л" ГОСТ 3634-99	шт	30,00	1958,59	--	58758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12021-222	Стремянки колодцев	т	0,73	151200,00	--	110497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	12,60	2030,00	--	25578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина	м	8,00	400,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 2,5 мм								
	ИТОГО:						3244196 299845	303988 74318		1887 399
	Смета: № 6-2 Наружные сети канализации									
12.	С130804-2 324	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	1992,73	456,00 --	-- --	908685 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-2 325	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	86,86	1041,00 --	-- --	90421 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130808-3 8	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 200 ГОСТ 9583-75	м	24,24	4739,00 --	-- --	114873 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130808-3 7	Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 150 ГОСТ 9583-75	м	40,40	3482,00 --	-- --	140673 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130806-1 20	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	56,73	4328,00 --	-- --	245510 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	30,64	22100,00 --	-- --	677144 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-30,64	112,00 --	-- --	-3432 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-30,64	209,00 --	-- --	-6404 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,	м	40,05	4490,00 --	-- --	179824 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90								
28.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	33,04	4939,00 --	-- --	163185 --	-- --	-- --	-- --
29.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /на лотки/	м3	38,79	4815,00 --	-- --	186774 --	-- --	-- --	-- --
30.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Т" ГОСТ 3634-99	шт	48,00	3561,07 --	-- --	170931 --	-- --	-- --	-- --
31.	ТПрайс-лист	Люк пластиковый типа "Л" ГОСТ 3634-99	шт	50,00	1958,59 --	-- --	97929 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12021-222	Стремянки колодцев	т	0,77	151200,00 --	-- --	115880 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					3081993 --	-- --		-- --
		Итого по объекту:			6326190					

Объект:7 Благоустройство территории

Смета: № 7-1 Вертикальная планировка

1.	Е0101-247	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	12092,00	6,84 --	6,84 2,37	82655 --	82655 28676	-- 0,01	-- 94
2.	Е0101-2415	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	12092,00	19,76 --	19,76 6,85	238899 --	238899 82883	-- 0,02	-- 271
3.	Е0101-179	Разработка грунта 3 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32588,00	42,18 1,86	40,26 10,92	1374678 60614	1312027 355828	0,01 0,04	420 1217
4.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	63546,60	76,60	76,60	4867670	4867670	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1			--	15,32	--	973534	0,32	20444
5.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	44680,00	6,01	6,01	268367	268367	--	--
					--	2,08	--	93107	0,01	304
6.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	44680,00	19,02	19,02	849631	849631	--	--
					--	6,60	--	294770	0,02	963
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	44680,00	14,12	12,00	630769	536047	0,01	545
					1,62	2,75	72382	122647	0,01	545
	ИТОГО:						8312669	8155298		965
							132996	1951445		23838

Смета: № 7-2 Покрытие проездов

8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	139,49	23900,00	--	3333897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3333897	--		--
							--	--		--

Итого по стройке: 30803775

Накладные расходы :

На монтажные работы	491
На общестроительные работы	2533293
Всего накладных расходов:	2533784
Итого с накладными	33337556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1893427
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35230983
Итого с временными, 1,5 %	35732741
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	35989420
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36125229

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36464752
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	93255663
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1865113
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	95120776
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11414493
Итого с НДС	106535269
Условная тендерная скидка	5960082
Итого к оплате	**100575187**

Принял:
Государственное учреждение
"Отдел строительство
Панфиловского района "

Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех. Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.

Авторский надзор ПК"Жезказганпроект"

Бейсекова А.А.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ36826AIKZTD2020960 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге

Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 211 799 617,00
за отчетный месяц: 105 264 348,00

АКТ № 2
выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года
ДОГОВОР № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**100 575 187,00**	**189 106 800,89**	**99 368 505,00**	**88 721 879,46**	**10 646 625,54**	**211 799 617,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**100 575 187,00**	**189 106 800,89**	**99 368 505,00**	**88 721 879,46**	**10 646 625,54**	**211 799 617,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ М.О. Жунусов
М.П.

Подрядчик
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ Жарасбаев Д.
М.П.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 139 708 792,00
за отчетный месяц: 35 585 698,00

АКТ № 5
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**299 943 692,00**	**124 739 992,86**	**35 000 000,00**	**31 250 000,00**	**3 750 000,00**	**139 708 792,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**299 943 692,00**	**124 739 992,86**	**35 000 000,00**	**31 250 000,00**	**3 750 000,00**	**139 708 792,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

Кумусбеков С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Жараскелев Д.

М.П.

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:7 Благоустройство территории								
		Смета: № 7-2 Покрытие проездов								
4.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более	м2	8704,00	402,59	15,35	3504121	133619	0,03	292
					5,94	5,06	51702	44042	0,02	154
5.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщины 6 см/	м2	8704,00	188,72	--	1642619	--	0,00	3
					0,04	--	348	--	--	--
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	8704,00	549,82	15,35	4785646	133619	0,03	292
					5,94	5,06	51702	44042	0,02	154
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	639,50	547,86	6,63	350356	4240	0,70	446
					108,68	1,76	69501	1123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 100 мм	м3	200,30	1616,48	248,35	323781	49744	0,22	43
					32,18	78,59	6446	15741	0,27	55
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 50 мм	м3	100,15	922,46	68,13	92385	6823	0,14	14
					21,38	12,76	2141	1278	0,04	4
	ИТОГО:						10698908	328046		1092
							181840	106226		370

Смета: № 7-4 Ограждение территории

ИТОГО:

Итого по объекту: 10698908

Итого по стройке: 10698908

Накладные расходы :

На общестроительные работы	383128
Всего накладных расходов:	383128
Итого с накладными	11082036

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	664922
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11746958
Итого с временными, 1,5 %	11923162
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	12013301
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12060994
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12180226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	31149946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	622999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31772945
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3812753
Итого с НДС	35585698
Условная тендерная скидка	585698
Итого к оплате	**35000000**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

Кумусбеков С.Е.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Авторский надзор: ПК "Жезказганпроект"

Бейсекова А.А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор 120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: 2015-04-1 Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Объект:3 Строения на территории участков

Смета: № 3-1 Надворный туалет /40 шт/

ИТОГО: -- -- --
------- ------- -------
-- -- --

Смета: № 3-2 Сарай /40 шт/

ИТОГО: -- -- --
------- ------- -------
-- -- --

Смета: № 3-3 Здание углярки /40 шт/

ИТОГО: -- -- --
------- ------- -------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--	--		--
		Итого по объекту:								
		Объект:4 Наружные сети электроснабжения								
		Смета: № 4-1 Наружные сети электроснабжения								
		Раздел: Сети 10кВ								
2.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	3,62 2,24	4 2
3.	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	9,33 3,37	9 3
5.	Е0133-116 -1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	2,00	2476,72 616,50	1756,72 306,68	4953 1233	3513 613	3,76 1,06	8 2
7.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1,00	2263,89 1386,00	769,89 236,48	2264 1386	770 236	7,42 1,03	7 1
9.	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	компл	1,00	9028,00 2138,00	5815,00 1367,98	9028 2138	5815 1368	12,00 7,93	12 8
11.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	6136 2025	3513 986	3,06 1,03	12 4
19.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
30.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
43.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше	1км	0,07	25922,88 7650,00	17030,88 4099,68	1771 523	1164 280	43,70 15,13	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35 мм2								
45.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	20,00	119,94	47,94	2399	959	0,45	9
					72,00	6,75	1440	135	0,03	1
47.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	105,30	51,70	2,80	5444	295	0,16	17
					27,50	0,30	2896	32	0,00	0
48.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	72,00	61,90	3,30	4457	238	0,14	10
					23,00	0,40	1656	29	0,00	0
49.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	32,90	389,25	--	12806	--	2,48	82
					389,25	--	12806	--	--	--
50.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	32,90	7,57	7,57	249	249	--	--
					--	2,46	--	81	0,01	0
		Итого по разделу: Сети 10кВ								63105
		Раздел: Сети 0,4кВ								
57.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,36	29,64	28,03	425	402	0,01	0
					1,61	7,06	23	101	0,02	0
58.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,44	389,25	--	173	--	2,48	1
					389,25	--	173	--	--	--
59.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,76	6,48	6,48	50	50	--	--
					--	2,10	--	16	0,01	0
60.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7,76	3,20	3,20	25	25	--	--
					--	1,04	--	8	0,00	0
61.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1,94	7,57	7,57	15	15	--	--
					--	2,46	--	5	0,01	0
62.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	7,76	21,55	4,52	167	35	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками								
					17,03	--	132	--	--	--
63.	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	5,10	12,34	12,34	63	63	--	--
					--	3,50	--	18	0,01	0
64.	Е0101-85-11	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	5,10	10,32	10,32	53	53	--	--
					--	2,92	--	15	0,01	0
65.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14,00	438,76	243,37	6143	3407	0,67	9
					106,88	85,08	1496	1191	0,34	5
69.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,20	1886,27	100,89	377	20	0,85	0
					123,75	38,25	25	8	0,18	0
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,90	245,44	3,82	12002	187	0,21	10
					37,35	1,44	1826	70	0,01	0
71.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	4,45	7259,41	4310,78	32319	19192	16,10	72
					2745,00	1169,46	12221	5206	4,45	20
72.	Е0133-112-1	Подвеска проводов напряжением ВЛ 0,38 кВ длиной до 100 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ	переход	4,00	1493,19	224,19	5973	897	7,21	29
					1269,00	83,25	5076	333	0,40	2
73.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	50,00	23,20	2,10	1160	105	0,10	5
					16,50	0,30	825	15	0,00	0
96.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	48,00	66,70	2,10	3202	101	0,39	19
					64,60	0,30	3101	14	0,00	0
98.	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	шт	14,00	247,70	20,70	3468	290	0,70	10
					111,00	1,60	1554	22	0,01	0
108.	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным	м	21,00	66,70	2,10	1401	44	0,39	8
					64,60	0,30	1357	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основаниям								
113.	Ц0108-16-1	Монтаж предохранителя	шт	42,00	724,00	188,00	30408	7896	2,40	101
					405,00	40,50	17010	1701	0,23	10
116.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	42,00	269,19	38,56	11306	1620	1,29	54
					229,50	13,50	9639	567	0,07	3
120.	Е0133-26-1	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт	50,00	119,94	47,94	5997	2397	0,45	23
					72,00	6,75	3600	338	0,03	2
122.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	126,00	51,70	2,80	6514	353	0,16	20
					27,50	0,30	3465	38	0,00	0
123.	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	231,00	93,50	3,10	21598	716	0,18	42
					32,40	0,30	7484	69	0,00	0
124.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,32	389,25	--	4406	--	2,48	28
					389,25	--	4406	--	--	--
125.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	11,32	7,57	7,57	86	86	--	--
					--	2,46	--	28	0,01	0
126.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
128.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	10,00	66,80	18,10	668	181	0,12	1
					20,30	3,80	203	38	0,02	0
130.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	40,00	1534,11	878,23	61364	35129	3,06	122
					506,25	246,42	20250	9857	1,03	41
132.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	724,00	26,40	3,10	19114	2244	0,11	80
					19,10	0,50	13828	362	0,00	2
133.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	168,00	27,70	2,10	4654	353	0,10	17
					19,70	0,50	3310	84	0,00	0
135.	Ц0108-407	Трубы стальные по установленным	м	168,00	39,50	3,50	6636	588	0,16	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола,диаметр до 25 мм			25,90	0,70	4351	118	0,00	1
137.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,33	102170,00	1870,00	34176	626	52,00	17
					8280,00	270,01	2770	90	1,57	1
138.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный втраншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	1092,00	51,70	2,80	56456	3058	0,16	175
					27,50	0,30	30030	328	0,00	2
139.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	229,32	389,25	--	89263	--	2,48	569
					389,25	--	89263	--	--	--
140.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	229,32	7,57	7,57	1737	1737	--	--
					--	2,46	--	564	0,01	2
141.	Ц0108-358 -1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания	шт	80,00	826,26	407,15	66101	32572	0,92	74
					178,48	84,37	14278	6750	0,49	39
143.	Ц0108-594 -9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	160,00	413,60	158,00	66176	25280	1,50	240
					248,00	45,00	39680	7200	0,26	42
145.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	240,00	134,80	3,60	32352	864	0,68	163
					115,00	0,20	27600	48	0,00	0
148.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	400,00	66,80	18,10	26720	7240	0,12	48
					20,30	3,80	8120	1520	0,02	9
149.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	200,00	27,70	2,10	5540	420	0,10	20
					19,70	0,50	3940	100	0,00	1
151.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	40,00	501,20	13,20	20048	528	1,00	40
					227,00	2,30	9080	92	0,01	1
153.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	200,00	34,20	1,20	6840	240	0,14	28
					23,20	0,20	4640	40	0,00	0
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								645688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					708794	174579		2239
							375394	43217		211
		Итого по объекту:				708793				
		Объект:6 Наружные сети водопровода и канализации								
		Смета: № 6-1 Наружные сети водопровода								
14.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,17	62566,88	6788,50	10808	1173	253,00	44
					45675,00	2565,00	7890	443	12,52	2
16.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,69	176712,40	29493,95	122108	20380	203,00	140
					35325,00	11142,00	24410	7699	54,42	38
17.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	1,71	8287,75	--	14176	--	51,50	88
					8032,50	--	13740	--	--	--
18.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	0,69	8097,13	--	5595	--	51,50	36
					8032,50	--	5550	--	--	--
19.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	204666,79	85907,16	20057	8419	504,00	49
					95850,00	32451,75	9393	3180	158,50	16
21.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,10	794022,84	104398,81	77814	10231	357,00	35
					62100,00	39438,00	6086	3865	192,61	19
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	8,00	4618,68	559,80	36949	4478	7,99	64
					1320,75	9,29	10566	74	0,02	0
23.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	17,00	411,46	17,71	6995	301	1,40	24
					231,75	6,75	3940	115	0,03	1
25.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	40,00	242,08	6,95	9683	278	0,88	35
					144,00	2,25	5760	90	0,01	0
27.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,02	247994,13	49389,75	5753	1146	312,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	фасонных частей диам. 100-250 мм			62775,00	18657,00	1456	433	91,12	2
28.	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,92	107786,81	398,18	99011	366	42,10	39
					6750,00	150,75	6200	138	0,74	1
29.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	114,00	156,43	21,43	17833	2443	0,60	68
					126,00	--	14364	--	--	--
31.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм	фланец	40,00	74,06	9,93	2962	397	0,32	13
					63,00	--	2520	--	--	--
33.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	7,00	18075,87	36,99	126531	259	1,82	13
					288,00	13,50	2016	94	0,07	0
34.	Е0134-108-4	Установка указателей на стене	шт	7,00	109,13	--	764	--	0,61	4
					94,50	--	662	--	--	--
38.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4,00	300,57	225,64	1202	903	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	0,23	1
40.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	916,73	180,25	917	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
41.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	1,71	7033,84	2006,35	12031	3432	5,34	9
					846,00	758,25	1447	1297	3,70	6
42.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	53,49	7982,70	1879,87	427019	100560	8,86	474
					1435,50	538,43	76789	28802	2,06	110
54.	Е0106-11-8	Установка гильз из стальных электросварных труб	1т	0,45	10137,87	304,24	4540	136	58,00	26
					9675,00	114,75	4332	51	0,56	0
57.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристойкраской БТ-177 за 2 раза	м2	11,37	39,28	0,04	447	--	0,03	0
					6,26	--	71	--	--	--
58.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,43	64092,87	304,24	91786	436	20,00	29
					3330,00	114,75	4769	164	0,56	1
59.	Е0106-11-	Установка закладных деталейвесом	1т	0,40	70437,87	304,24	27876	120	58,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	до 20 кг			9675,00	114,75	3829	45	0,56	0
60.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	51,73	39,28 6,26	0,04 --	2032 324	2 --	0,03 --	2 --
61.	Е0106-1-13	Устройство упоров	м3	2,55	6089,34 771,75	95,97 36,25	15528 1968	245 92	4,90 0,18	12 0
	ИТОГО:						1140417 208756	155882 46886		1238 198
	Смета: № 6-2 Наружные сети канализации									
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3039,03	29,64 1,61	28,03 7,06	90071 4893	85178 21443	0,01 0,02	34 74
2.	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	93,99	706,50 706,50	-- --	66404 66404	-- --	4,24 --	399 --
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2654,52	6,48 --	6,48 2,10	17200 --	17200 5584	-- 0,01	-- 21
4.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2654,52	3,20 --	3,20 1,04	8493 --	8493 2757	-- 0,00	-- 11
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	294,95	134,10 134,10	-- --	39552 39552	-- --	0,97 --	287 --
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2654,52	21,55 17,03	4,52 --	57194 45207	11988 --	0,11 --	287 --
7.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2949,47	14,12 1,62	12,00 2,75	41639 4778	35386 8096	0,01 0,01	36 36
8.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	183,55	32,24	30,77	5918	5648	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	261	1532	0,03	5
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	346,91	76,60 --	76,60 15,32	26573 --	26573 5315	-- 0,32	-- 112
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	183,55	3,77 0,48	3,24 1,12	693 88	595 206	0,00 0,00	1 1
11.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,97	78245,00 41850,00	36133,62 9612,90	154377 82570	71292 18966	247,00 37,30	487 74
13.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,09	96708,90 48375,00	47796,27 12572,33	8317 4160	4110 1081	286,00 49,07	25 4
15.	Е0116-1-6	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм	м	24,00	222,14 145,80	38,97 14,60	5331 3499	935 350	0,92 0,07	22 2
17.	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм	м	40,00	174,38 122,85	24,81 9,29	6975 4914	992 372	0,76 0,05	31 2
19.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	243707,18 115425,00	102058,18 38553,75	13769 6522	5766 2178	615,00 188,29	35 11
21.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,06	921995,77 53775,00	138575,59 52348,50	52093 3038	7830 2958	313,00 255,67	18 14
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	3,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	13856 3962	1679 28	7,99 0,02	24 0
23.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	89,19	6154,88 2286,00	2308,84 864,68	548954 203888	205925 77121	13,87 4,22	1237 377
33.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	2,75	64092,87 3330,00	304,24 114,75	176373 9164	837 316	20,00 0,56	55 2
34.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,76	70437,87 9675,00	304,24 114,75	53567 7358	231 87	58,00 0,56	44 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	99,40	39,28	0,04	3905	4	0,03	3
					6,26	--	622	--	--	--
	ИТОГО:						1391254	490666		3024
							490880	148390		745
	Итого по объекту:				2531675					
	Объект:7 Благоустройство территории									
	Смета: № 7-2 Покрытие проездов									
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150 мм	м3	1728,60	922,46	68,13	1594567	117772	0,14	249
					21,38	12,76	36957	22059	0,04	76
2.	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	11524,00	234,62	22,30	2703814	257039	0,03	330
					4,32	7,66	49784	88280	0,03	312
3.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	11524,00	476,09	17,70	5486436	204012	0,05	597
					7,88	4,86	90809	56007	0,02	202
4.	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более	м2	2820,00	402,59	15,35	1135297	43291	0,03	95
					5,94	5,06	16751	14269	0,02	50
5.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более /до толщины 6 см/	м2	2820,00	188,72	--	532190	--	0,00	1
					0,04	--	113	--	--	--
6.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	2820,00	549,82	15,35	1550497	43291	0,03	95
					5,94	5,06	16751	14269	0,02	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	940,00	547,86	6,63	514988	6233	0,70	656
					108,68	1,76	102159	1651	0,01	6
8.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,30	23900,00	--	102756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 150 мм	м3	1201,50	922,46	68,13	1108338	81860	0,14	173
					21,38	12,76	25688	15332	0,04	53
10.	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	8010,00	234,62	22,30	1879343	178660	0,03	229
					4,32	7,66	34603	61361	0,03	217
11.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	1978,47	476,09	17,70	941925	35025	0,05	102
					7,88	4,86	15590	9615	0,02	35
14.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	235,09	23900,00	--	5618555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143003-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	м2	4006,00	588,00	--	2355528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	66,64	23900,00	--	1592696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							27116930	967183		2527
							389205	282843		1000
Итого по стройке:					30357399					

Накладные расходы :

На монтажные работы	255521
На общестроительные работы	2156631
На сантехнические работы	11693
Всего накладных расходов:	2423845
Итого с накладными	32781240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1966875
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34748115
Итого с временными, 1,5 %	35269337
Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	35535973
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	35677050
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36029743
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	92143162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1842863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	93986025
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11278323
Итого с НДС	105264348
Условная тендерная скидка	5895843
Итого к оплате	**99368505**

Принял:
Государственное учереждение
"Отдел строительство
Панфиловского района "

Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Актуреев М.О.

Авторский надзор: ПК "Жезказганпроект

Бейсекова А.А.

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : г.Алматы, ул. Полежаева, д 16 тел: 87026727002
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

Полная сметная стоимость: 398 620 220,00 тенге
Стоимость работ по договору: 376 320 000,00 тенге
Финансирование на 2017 год: 199 943 692,00 тенге
Финансирование на 2018 год: 176 376 308,00 тенге
Стоимость работ выполненных по настоящему акту
с начала года: 139 808 620,00
за отчетный месяц: 46 279 557,00

АКТ № 6
выполненных работ за декабрь месяц 2018 года
доп.соглашение №2 от 07.03.2018 г. к договору № 120140000979/170040/00 от 17.08.2017г.

№ п.п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Стоимость работ по договору	АВАНС			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге (без НДС)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма погашения аванса с начала стройки (тенге)	Сумма погашения аванса за месяц (тенге)	Остаток аванса (тенге)			сумма с НДС, тенге	сумма без НДС, тенге	сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов в г. Жаркент Панфиловского района Алматинской области	объект	**376 320 000,00**				**300 043 520,00**	**124 829 125,00**	**99 828,00**	**89 132,14**	**10 695,86**	**139 808 620,00**
		Итого		**376 320 000,00**				**300 043 520,00**	**124 829 125,00**	**99 828,00**	**89 132,14**	**10 695,86**	**139 808 620,00**

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"

_____ Кумусбеков С.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

_____ Карасбаев Д.

М.П.

Заказчик ГУ Отдел строительство Панфиловского района Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор Доп. Соглашение №2 от 07.03.2018 года к Договору №120140000979/170040/00 от 17.08.2017 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 40 арендных жилых домов

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: №7-3 Озеленение								
1.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	612,00	24,82	--	15190	--	0,17	106
					24,82	--	15190	--	--	--
		Итого по разделу: озеленение								15190
		ИТОГО:					15190	--		106
							15190	--		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					19595			
		Всего накладных расходов:					19595			
		Итого с накладными					34785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2087			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					36872			
		Итого с временными, 1,5 %					37425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с зимними удорожаниями, 0,756 %	37708
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37858
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	38232
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	97775
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1956
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	99731
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11968
~~Итого с НДС~~	~~111699~~
Условная тендерная скидка	11871
Итого к оплате	**99828**

Принял: И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительство
Панфиловского района"

Кумусбеков С.Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Эксперт Тех.Надзор: ТОО "Музтау"

Акуреев М.О.

Авторский надзор: ПК "Жезказганпроект"

Бейсекова А.А.