Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"27" 05 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Техно Снаб 2002». Юридический адрес: г.Алматы, ул.Полежаева 16**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Жарасбаева Даулета Жамалбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройства 40 арендных жилых домов г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»,**

вид строительство новое

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района» в лице исполняющего обязанности руководителя Кумусбекова С.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____ ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК «ЖЕЗКАЗГАНПРОЕКТ» Проект №2015-04;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел Строительства Панфиловского района» №11 от 17.08.2015г**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей электроснабжения	км	5,3		5,3	
Протяженность сети водопровода	км	2,5		2,5	
Протяженность канализационной сети	км	2,18		2,18	
Общая протяженность улиц	м	1823,65		1320,3	
Тротуары	м	1689,5		1448,5	
Асфальт дворов	м2	8010		8010	
Брусчатка дворов	м2	1471,75		1471,75	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание школы имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Сарай предусмотрен размерами в осях 3,4х2,7 м, высотой 2,5 м в количестве 40 штук.
Углярка предусмотрен размерами в осях 3,6х2,1 м, высотой 1,7 м в количестве 40 штук.
Надворный туалет предусмотрен размерами в осях 1,4 х1,2 м, высотой 2,75 м в количестве 40 штук.

Сети водопровода
Подключение происходит от существующих стальных сетей диам. 100 мм с установкой запорно-регулирующей арматурой в существующем колодце.
Водопроводные сети застроен из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 110х6,6 мм, 63х3,8 мм, 40х2,4 мм по СТ РК ИСО 4427-2004. Колодцы из железобетона диам. 1500мм в количестве 36 шт.

КАНАЛИЗАЦИЯ
Сети канализации выполнено из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN 8 диам. 160 по ГОСТ Р 54475-2001. Колодцы выполнено из сборных железобетона в количестве 98 шт.

Наружные сети связи
Телефонизация выполнено на основании тех.условий №03-470-14/Л, выданными Алматинской ОДТ. На каждой улице предусмотрена прокладка кабелей ТППэпЗ 20х2х0.5 и ТППэпЗ 10х2х0.5 до проектируемых оконечных устройств ЯРД 10х2 и ЯРД20х2 в зависимоти от количества жилых домов на улице. Кабель к ЯРД прокладывается через колодцы КСС-2. От распределительных шкафов до каждого дома проектом принят кабель МКППэП 1х2х0,4. Кабель к домам прокладывается через колодцы КСС-1. Магистральные кабели ТППэпЗ 50х2х0.5, ТППэпЗ 30х2х0.5, ТППэпЗ 20х2х0.5, ТППэпЗ 10х2х0.5 защищаются полихловиниловыми трубами диаметром 110мм. Однопарные телефоннные кабели МКППэП 1х2х0,4 защищаются трубами ПНДØ25мм

Сети электроснабжения
Электроснабжение жилых домов предусматривается от проектируемой КТПГ 10/0.4кВ мощностью 400кВА по проектируемой отпайке от существующей опоры №55 ВЛ-10кВ "фидер №40". Проектируемая отпайка ВЛ-10 кВ выполняется проводом марки СИП-3 3х50, подвешиваемым по проектируемым ж/б опорам. Электроснабжение сети 0,4кВ выполняется самонесущим изолированным проводом марки СИП-4 4х50 на железобетонных опорах, выполненных на базе стоек 105-3.6.

Наружное освещение
Наружное освещение предусмотрено светильниками, устанавливаемыми на опорах силовой линии 0,4кВ. Линия освещения выполнена проводом марки СИП-4 4х16 и СИП-4 2х16 Подлкючения светильников производится пофазно.
Управление уличным освещением осуществляется при помощи ящик управления ЯУО и фотореле, котоые устанавливается на КТПГ.

Благоустройство
На территории выполнено два въезда. Все проезды имеют асфальтобетонное покрытие. Радиусы закругления проездов отвечают требованиям безопасности движения автотранспорта. По контуру проездов с асфальтобетонным покрытием уложен бортовой камень БР 100.30.15. По контуру тротуаров БР 100.20.8. Для подъезда к хозяйственной зоне предназначен проезд 3.0м с асфальтобетонным покрытием. К главному входу предусмотрена тротуарная дорожка из брусчатки. Территория участка огорожена.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Август 2017г.;**
месяц, год
окончание работ **Май 2019г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___;
фактически, месяц: ____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение и канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Водоснабжение и канализация: _____

2. Электроснабжение: _____

3. Связь: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство инженерно- коммуникационных сетей и благоустройства 40 арендных жилых домов г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»,

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Жарасбаев Д.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, Место печати (при наличии)

"Техно Снаб 2002"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан