Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Bereke DS» Мангистауская обл., г.Актау, 16 мкр., 8 дом, 2 офис.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темір-Д" Мангистауская обл., г. Актау, 12 мкр., 11 дом, 77 офис.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоквартирных жилых домов в 19А микрорайоне города Актау, Участок №30»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство многоквартирных жилых домов в 19А микрорайоне города Актау, Участок №30»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за (апрель, 2024) на Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
1	81	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3513	2954,04 1941,53	64,86 16,92	10377525,58 6820608,94	227865,83 59439,96	3329050,82	6260844,50 1331069,61	17969439,69	
2	82	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3513	1172,93 1140,18	32,75 8,64	4120496,06 4005460,77	115035,29 30352,32		3672589,91 623446,88	8416532,86	
3	83	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7066	236952,00		878286,28		878286,28	70262,90	948549,19	
4	84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	77,1418	227607,00		17558013,67		17558013,67	1404641,09	18962654,77	
5	85	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,234	215273,00		1557284,88		1557284,88	124582,79	1681867,67	
6	86	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	88,0824	34383,32 26945,16	1235,52 324,00	3028565,46 2373394,36	108827,57 28538,70	546343,53	2185759,08 417145,96	5631470,50	
7	87	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по смеле "Кран-бадья"	м3	702,6	26564,69 1450,29	2783,77 726,84	18664354,33 1018970,38	1955873,85 510677,78	15689510,09	1391979,83 1604506,73	21660840,89	
8	88	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	65,29	57715,99 22132,80	6652,47 1737,88	3768276,85 1445050,51	434339,64 113466,42	1888886,69	1418250,41 414922,18	5601449,44	
9	89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	26,17082	26503,56 24725,70	1489,86 514,40	693619,90 647091,84	38990,86 13462,27	7537,20	601104,24 103577,93	1398302,07	
10	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,83458	236952,00		2093371,40		2093371,40	167469,71	2260841,11	
11	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,33648	215273,00		3732076,06		3732076,06	298566,08	4030642,14	
12	92	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3524	2954,04 1941,53	64,86 16,92	10410019,97 6841965,82	228579,33 59626,08	3339474,83	6280448,63 1335237,49	18025706,08	
13	93	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3524	1172,93 1140,18	32,75 8,64	4133398,27 4018002,78	115395,49 30447,36		3684089,63 625399,03	8442886,93	
14	94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,644	236952,00		863453,09		863453,09		932529,34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				т							69076,25		
15	95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		76,8117	227607,00		17482880,60		17482880,60		18881511,05	
				т							1398630,45		
16	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		6,8996	215273,00		1485297,59		1485297,59		1604121,40	
				т							118823,81		
17	97	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		87,3553	34383,32	1235,52	3003565,34	107929,22	541833,59	2167716,14	5584984,01	
				т		26945,16	324,00	2353802,54	28303,12		413702,52		
18	98	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		704,8	26564,69	2783,77	18722796,66	1961998,14	15738637,51	1396338,44	21728665,90	
				м3		1450,29	726,84	1022161,01	512276,83		1609530,81		
19	99	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		99,36	57715,99	6652,47	5734660,55	660989,23	2874556,32	2158329,92	8524429,71	
				м3		22132,80	1737,88	2199115,01	172676,11		631439,24		
20	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		12,8692	236952,00		3049382,68		3049382,68		3293333,29	
				т							243950,61		
21	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		26,32521	215273,00		5667106,93		5667106,93		6120475,49	
				т							453368,55		
22	102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		39,19441	26503,56	1489,86	1038791,40	58394,18	11287,99	900236,45	2094150,08	
				т		24725,70	514,40	969109,22	20161,60		155122,23		
23	103	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		39,72	57715,99	6652,47	2292479,04	264236,03	1149128,19	862810,63	3407712,84	
				м3		22132,80	1737,88	879114,82	69028,74		252423,17		
24	104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,64036	236952,00		625638,58		625638,58		675689,67	
				т							50051,09		
25	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,93088	215273,00		1061485,33		1061485,33		1146404,16	
				т							84918,83		
26	106	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		7,57124	26503,56	1489,86	200664,81	11280,09	2180,52	173899,96	404529,95	
				т		24725,70	514,40	187204,21	3894,65		29965,18		
27	107	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		2496	2954,04	64,86	7373271,81	161899,55	2365303,40	4448354,08	12767355,95	
				м2 перекрытия		1941,53	16,92	4846068,86	42232,32		945730,07		
28	108	РК 2015	поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной		2496	1172,93	32,75	2927628,29	81733,02		2609389,25	5979978,94	
				м2 перекрытия		1140,18	8,64	2845895,27	21565,44		442961,40		
29	109	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,1173	236952,00		738650,47		738650,47		797742,51	
				т							59092,04		
30	110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		52,8016	227607,00		12018013,77		12018013,77		12979454,87	
				т							961441,10		
31	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		7,4578	215273,00		1605462,98		1605462,98		1733900,02	
				т							128437,04		
32	112	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		63,3767	34383,32	1235,52	2179101,44	78303,18	393102,93	1572688,73	4051933,38	
				т		26945,16	324,00	1707695,32	20534,05		300143,21		
33	113	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		499,2	26564,69	2783,77	13261095,47	1389655,89	11147457,22	989007,02	15390110,69	
				м3		1450,29	726,84	723982,37	362838,53		1140008,20		
34	114	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		53,54	57715,99	6652,47	3090113,99	356173,14	1548950,74	1163013,12	4593377,28	
				м3		22132,80	1737,88	1184990,11	93046,29		340250,17		
35	115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,77137	236952,00		1604489,66		1604489,66		1732848,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				т							128359,17		
36	116	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		14,19911	215273,00		3056685,01		3056685,01		3301219,81	
				т							244534,80		
37	117	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		20,97048	26503,56	1489,86	555792,37	31243,08	6039,50	481660,28	1120448,87	
				т		24725,70	514,40	518509,80	10787,21		82996,21		
38	118	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		43,48	57715,99	6652,47	2509491,15	289249,31	1257907,70	944486,56	3730295,93	
				м3		22132,80	1737,88	962334,14	75563,18		276318,22		
39	119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,34504	236952,00		792613,92		792613,92		856023,03	
				т							63409,11		
40	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		5,82648	215273,00		1254283,83		1254283,83		1354626,54	
				т							100342,71		
41	121	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		9,17152	26503,56	1489,86	243077,93	13664,28	2641,40	210655,97	490032,62	
				т		24725,70	514,40	226772,25	4717,83		36298,71		
42	122	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2496	2954,04	64,86	7373271,81	161899,55	2365303,40	4448354,08	12767355,95	
						1941,53	16,92	4846068,86	42232,32		945730,07		
43	123	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2496	1172,93	32,75	2927628,29	81733,02		2609389,25	5979978,94	
						1140,18	8,64	2845895,27	21565,44		442961,40		
44	124	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,1173	236952,00		738650,47		738650,47		797742,51	
				т							59092,04		
45	125	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		52,9058	227607,00		12041730,42		12041730,42		13005068,85	
				т							963338,43		
46	126	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		7,216	215273,00		1553409,97		1553409,97		1677682,77	
				т							124272,80		
47	127	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		63,2391	34383,32	1235,52	2174370,29	78133,17	392249,45	1569274,19	4043136,04	
				т		26945,16	324,00	1703987,67	20489,47		299491,56		
48	128	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	499,2	26564,69	2783,77	13261095,47	1389655,89	11147457,22	989007,02	15390110,69	
						1450,29	726,84	723982,37	362838,53		1140008,20		
49	129	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,54	57715,99	6652,47	3090113,99	356173,14	1548950,74	1163013,12	4593377,28	
						22132,80	1737,88	1184990,11	93046,29		340250,17		
50	130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		6,77137	236952,00		1604489,66		1604489,66		1732848,84	
				т							128359,17		
51	131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		14,19911	215273,00		3056685,01		3056685,01		3301219,81	
				т							244534,80		
52	132	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		20,97048	26503,56	1489,86	555792,37	31243,08	6039,50	481660,28	1120448,87	
				т		24725,70	514,40	518509,80	10787,21		82996,21		
53	133	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		32,26	57715,99	6652,47	1861917,77	214608,62	933305,02	700762,11	2767694,27	
				м3		22132,80	1737,88	714004,13	56064,12		205014,39		
54	134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2,48754	236952,00		589427,58		589427,58		636581,78	
				т							47154,21		
55	135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,86806	215273,00		832688,88		832688,88		899303,99	
				т							66615,11		
56	136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		6,3556	26503,56	1489,86	168446,03	9468,95	1830,41	145978,54	339578,53	
				т		24725,70	514,40	157146,66	3269,32		25153,97		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
57	137	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2502	2954,04	64,86	7390996,02	162288,73	2370989,22	4459047,24	12798046,71	
						1941,53	16,92	4857718,07	42333,84		948003,46		
58	138	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2502	1172,93	32,75	2934665,86	81929,49		2615661,82	5994353,89	
						1140,18	8,64	2852736,36	21617,28		444026,21		
59	139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1467	236952,00		745616,86		745616,86	59649,35	805266,21	
60	140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	53,1238	227607,00		12091348,75		12091348,75	967307,90	13058656,65	
61	141	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,3582	215273,00		1584021,79		1584021,79	126721,74	1710743,53	
62	142	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	63,6287	34383,32	1235,52	2187766,03	78614,53	394666,00	1578942,09	4068044,78	
						26945,16	324,00	1714485,50	20615,70		301336,65		
63	143	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	500,4	26564,69	2783,77	13292973,11	1392996,41	11174253,99	991384,44	15427106,15	
						1450,29	726,84	725722,71	363710,74		1142748,60		
64	144	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	54,21	57715,99	6652,47	3128783,70	360630,30	1568334,32	1177567,08	4650858,84	
						22132,80	1737,88	1199819,09	94210,67		344508,06		
65	145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,86328	236952,00		1626267,92		1626267,92	130101,43	1756369,36	
66	146	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,38324	215273,00		3096323,22		3096323,22	247705,86	3344029,08	
67	147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,24652	26503,56	1489,86	563108,42	31654,34	6119,00	488000,50	1135197,63	
						24725,70	514,40	525335,08	10929,21		84088,71		
68	148	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1746,5	3031,70	64,86	5294858,01	113284,28	1655049,03	3236028,68	9213357,62	
						2019,20	16,92	3526524,70	29550,78		682470,94		
69	149	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2 перекрытия	1746,5	1218,54	32,75	2128171,89	57190,19		1898325,03	4348616,68	
						1185,79	8,64	2070981,70	15089,76		322119,75		
70	150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0997	236952,00		497528,11		497528,11	39802,25	537330,36	
71	151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35,7058	227607,00		8126890,02		8126890,02	650151,20	8777041,22	
72	152	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,77	215273,00		1026852,21		1026852,21	82148,18	1109000,39	
73	153	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	42,5755	35461,13	1235,52	1509775,24	52602,88	264080,55	1098266,50	2816685,08	
						28022,97	324,00	1193091,81	13794,46		208643,34		
74	154	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		349,3	26622,71	2783,77	9299311,16	972369,39	7800093,76	710467,23	10810560,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				м3		1508,30	726,84	526848,01	253885,21		800782,27		
75	155	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, покрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		38,43	57715,99	6652,47	2218025,41	255654,35	1111807,56	834788,84	3297039,39	
				м3		2213,80	1737,88	850563,50	66786,87		244225,14		
76	156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,21474	236952,00		998691,07		998691,07		1078586,36	
				т							79895,29		
77	157	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		9,30081	215273,00		2002213,27		2002213,27		2162390,33	
				т							160177,06		
78	158	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		13,51555	26503,56	1489,86	358210,19	20136,28	3892,48	310431,79	722133,34	
				т		24725,70	514,40	334181,43	6952,40		53491,36		
			Итого по разделу "Перекрытия, покрытия"					329385379,69	14593922,78	233921563,74	77080002,63	446428571,43	
								80869893,18	3833406,41	0,00	32517230,59		
			ИТОГО по акту					329385379,69	14593922,78	233921563,74	77080002,63	446428571,43	
								80869893,18	3833406,41	0,00	32517230,59		
		Итого по смете										446 428 571,43	

(месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия шиферные с пропиткой битумом. Устройство		733,056	2765,82	168,70	2027499,41	123667,35	1632571,28	302406,01	2516297,84	
				м2 покрытия		370,04	68,82	271260,78	50447,74		186392,43		
2	2	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		287,04	4107,04	2093,12	1178885,85	600809,48	141022,09	839769,97	2180148,29	
				шт. сборных конструкций		1522,63	956,71	437054,28	274615,19		161492,47		
3	3	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		224,48	2719,13	1320,43	610391,31	296409,54	79155,94	435630,69	1129703,76	
				шт. сборных конструкций		1046,09	598,51	234825,83	134352,72		83681,76		
4	4	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		331,2	1923,69	940,34	637127,42	311441,04	78804,60	457401,51	1182091,24	
				шт. сборных конструкций		745,42	424,96	246881,78	140746,62		87562,31		
5	5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		155,86272	23270,00		3626925,49		7253850,99		3917079,53	
				м3							290154,04		
6	6	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		124,0712	25738,00		3193344,55		6386689,09		3448812,11	
				м3							255467,56		
7	7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство		20,0192	29750,14	1245,39	595573,99	24931,61	422814,60	141087,27	795594,16	
				м3		7384,30	360,31	147827,78	7213,17		58932,90		
8	8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		218,2608	24192,01	1820,66	5280167,33	397378,62	4294023,65	640170,58	6393964,94	
				м3		2697,53	525,61	588765,06	114719,10		473627,03		
9	9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		8,03712	256999,00		2065531,80		2065531,80		2230774,35	
				т							165242,54		
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1512,48	972,87	20,65	1471451,05	31233,47	871712,65	533773,37	2165642,37	
				м2 поверхности		375,88	3,60	568504,93	5444,93		160417,95		
11	11	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м		3238,584	9319,12	2468,86	30180751,31	7995610,49	4790706,15	18236952,29	52291119,89	
				м3 кладки		5371,00	684,00	17394434,66	2215191,46		3873416,29		
12	12	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013		3238,584	8333,00		26987120,47		53974240,94		29146090,11	
				м3							2158969,64		
13	13	1107-0104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		7,36	4002,49	2001,08	29458,33	14727,92	498,02	21609,09	55152,81	
				шт. сборных конструкций		1933,75	554,40	14232,40	4080,38		4085,39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
14	14	1107-0104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		7,36	3097,41	1572,27	22796,92	11571,94	310,08	16662,67	42616,36	
				шт. сборных конструкций		1483,00	435,60	10914,89	3206,02		3156,77		
15	15	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки. Укладка		533,6	539,90	273,43	288092,40	145903,74	18517,25	194667,01	521380,17	
				шт. сборных конструкций		231,77	77,40	123671,40	41300,64		38620,75		
16	16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		27,58528	68489,00		1889288,24		3778576,48		2040431,30	
				м3							151143,06		
17	17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиск. Устройство		59,9472	39501,65	5025,71	2368013,37	301277,09	1263069,14	802694,59	3424364,60	
				м3		13406,25	1308,06	803667,15	78414,82		253656,64		
18	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,71199	215273,00		1014364,17		1014364,17		1095513,31	
				т							81149,13		
19	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,876812	236952,00		207762,24		207762,24		224383,22	
				т							16620,98		
20	20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиск. Устройство		44,3808	40993,70	5025,71	1819333,25	223044,91	1001308,23	594260,09	2606680,80	
				м3		13406,25	1308,06	594980,10	58052,96		193087,47		
21	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,507246	215273,00		755015,39		755015,39		815416,62	
				т							60401,23		
22	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,108661	236952,00		262699,37		262699,37		283715,32	
				т							21015,95		
23	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,630605	752342,23	1519,23	474430,62	958,03	412940,83	55522,20	572349,05	
				т		95990,00	763,80	60531,75	481,66		42396,23		
24	24	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,630605	108355,00		68329,18		68329,18		73795,52	
				т							5466,33		
25	25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		7,36	5178,44	1052,37	38113,30	7745,41	8417,71	28433,69	71870,74	
				шт. сборных конструкций		2982,36	291,60	21950,17	2146,18		5323,76		
26	26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		66,24	7898,90	1406,05	523223,08	93136,70	117686,62	399612,49	996662,41	
				шт. сборных конструкций		4716,18	396,36	312399,76	26254,89		73826,85		
27	27	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		465,4464	6923,00		3222285,43		6444570,85		3480068,26	
				м2							257782,83		
28	28	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка		0,052138	596830,80	12206,80	31117,71	636,44	13286,07	20408,82	55648,65	
				т стальных элементов		329800,00	1926,00	17195,19	100,42		4122,12		
29	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки. Укладка		3,68	539,90	273,43	1986,84	1006,23	127,71	1342,53	3595,73	
				шт. сборных конструкций		231,77	77,40	852,91	284,83		266,35		
30	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,656	68489,00		113417,78		226835,57		122491,21	
				м3							9073,42		
31	31	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	М/конструкции. Монтаж		1,435642	114651,63	23575,24	164598,65	33845,60	3728,92	95401,99	280800,69	
				т конструкций		88479,00	7828,98	127024,13	11239,62		20800,05		
32	32	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		1,435642	473510,00		679790,65		679790,65		734173,91	
				т							54383,25		
33	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		45,632	1032,40	24,12	47110,68	1100,83	4017,58	39083,14	93089,33	
				м2 кровли		920,24	10,72	41992,28	489,39		6895,51		
34	34	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012		45,632	2878,00		131328,90		131328,90		141835,21	
				м2							10506,31		
35	35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам в монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		5,152	38741,01	2835,24	199593,67	14607,15	119974,62	62723,68	283302,74	
				м3		12618,77	759,94	65011,90	3915,22		20985,39		
36	36	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,173181	279616,00		48424,12		48424,12		52298,05	
				т							3873,93		
37	37	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		33,128685	37668,50	11254,33	1247907,89	372841,15	143565,50	596341,64	1991789,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
38	38	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т конструкции	33,128685	22080,60	4007,46	731501,24	132762,01	16261778,12	147539,96	17562720,37	
				т		490867,00		16261778,12			1300942,25		
39	39	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Ферма стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкции	81,589133	69456,24	27430,67	5666874,43	2238044,58	379436,01	2650106,36	8982339,25	
						37375,00	9699,09	3049393,84	791340,02		665358,46		
40	40	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные/Ферма	т	81,589133	643546,00		52506360,06		52506360,06		56706868,86	
											4200508,80		
41	41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкции	4,861206	114651,63	23575,24	557345,25	114604,11	12626,46	323039,36	950815,38	
						88479,00	7828,98	430114,68	38058,31		70430,77		
42	42	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	4,861206	465607,00		2263411,73		2263411,73		2444484,67	
											181072,94		
43	43	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2119,68	1032,40	24,12	2188367,17	51135,16	186622,99	1815474,79	4324149,32	
						920,24	10,72	1950609,02	22733,14		320307,36		
44	44	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2119,68	2878,00		6100439,04		6100439,04		6588474,16	
											488035,12		
45	45	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная/пергамин/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2119,68	736,39	27,53	1560918,57	58357,97	929897,26	537732,65	2266543,32	
						270,17	5,58	572663,35	11828,66		167892,10		
46	46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2119,68	3239,41	56,45	6866517,46	119648,09	5232317,74	1425533,04	8955414,55	
						714,52	16,48	1514551,63	34940,81		663364,04		
47	47	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2119,68	1048,79	27,53	2223106,61	58357,97	1592085,29	537732,65	2981706,40	
						270,17	5,58	572663,35	11828,66		220867,14		
48	48	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2119,68	1032,40	24,12	2188367,17	51135,16	186622,99	1815474,79	4324149,32	
						920,24	10,72	1950609,02	22733,14		320307,36		
49	82	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015	Витраж ОС 32Х15	м2	52,992	41602,00		2204573,18		2204573,18		2380939,04	
											176365,85		
50	83	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	120,52	23629,00		2847767,08		2847767,08		3075588,45	
											227821,37		
51	84	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	392,288	19665,00		7714343,52		7714343,52		8331491,00	
											617147,48		
52	85	2105-0308-1202 РСНБ РК 2015	Сетка капроновая	м2	397,44	1348,00		535749,12		535749,12		578609,05	
											42859,93		
53	86	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	38,64	9874,85	555,91	381564,13	21480,29	244,98	256530,72	689142,44	
						9312,60	309,13	359838,86	11944,78		51047,59		
54	87	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Витраж ДН 35х15ЛП	м2	38,64	83140,00		3212529,60		3212529,60		3469531,97	
											257002,37		
55	138	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,029408	108355,00		3186,50		3186,50		3441,42	
											254,92		
56	139	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	85,6	5531,64	337,40	473508,02	28881,63	381275,38	70624,77	587663,41	
						740,08	137,64	63351,02	11781,71		435,30,62		
57	140	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Стойки. Установка	т	0,54312	666081,08	19825,85	361761,95	10767,82	309445,46	42373,60	436466,40	
						76500,00	9235,00	41548,68	5015,71		32330,84		
58	141	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Устройство	м3	2,544	32874,73	2070,17	83633,32	5266,52	54060,46	23476,47	115678,58	
						9554,38	586,47	24306,34	1491,98		8568,78		
59	142	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11808	256999,00		30346,44		30346,44		32774,16	
											2427,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
60	143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046848	215273,00		10085,11		10085,11		10891,92	
											806,81		
61	144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008832	236952,00		2092,76		2092,76		2260,18	
											167,42		
62	145	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиса в опалубке. Устройство	м3	8,56	38062,38	5025,71	325813,98	43020,06	168036,43	114618,63	475667,22	
						13406,25	1308,06	114757,50	11197,03		35234,61		
63	146	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,192064	256999,00		49360,26		49360,26		53309,08	
											3948,82		
64	147	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01312	752342,23	1519,23	9870,73	19,93	8591,41	1155,16	11907,96	
						95990,00	763,80	1259,39	10,02		882,07		
65	148	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,014704	108355,00		1593,25		1593,25		1720,71	
											127,46		
66	149	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,64	2765,82	168,70	1770,12	107,97	1425,33	264,02	2196,87	
						370,04	68,82	236,83	44,04		162,73		
67	150	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Устройство	м3	0,1536	32874,73	2070,17	5049,56	317,98	3264,03	1417,45	6984,37	
						9554,38	586,47	1467,55	90,08		517,36		
68	151	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,017784	256999,00		4570,47		4570,47		4936,11	
											365,64		
69	152	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Лестничный марш. Устройство	м3	1,6	39501,65	5025,71	63202,64	8041,13	33711,51	21424,04	91396,82	
						13406,25	1308,06	21450,00	2092,90		6770,13		
70	153	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы . Монтаж	т конструкций	0,683184	91323,36	28900,49	62390,66	19744,35	8232,48	29088,21	98797,17	
						50372,70	11333,70	34413,82	7743,00		7318,31		
71	154	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость лестницы	т	0,683184	582024,00		397629,48		397629,48		429439,84	
											31810,36		
72	155	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,86904	752342,23	1519,23	653815,49	1320,27	569076,07	76515,46	788757,43	
						95990,00	763,80	83419,15	663,77		58426,48		
73	156	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,86904	108355,00		94164,83		94164,83		101698,02	
											7533,19		
			ИТОГО по акту					**211417110,02**	**13834135,74**	**203013221,81**	**34258537,48**	**214285714,29**	
								33602134,43	**4290997,73**	**0,00**	**19654051,80**		
		Итого по смете									**660714285,72**	**214 285 714,29**	

1	16	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	17,45	68489,00		1228037,36		2456074,71		1195116,80	
											98242,99		
2	17	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиса. Устройство	м3	38,96568	39501,65	5025,71	1539208,69	195830,11	820994,94	521751,49	2225836,99	
						13406,25	1308,06	522383,65	50969,63		164876,81		
3	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,062793	215273,00		659336,71		659336,71		712083,65	
											52746,94		
4	19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,569927	236952,00		135045,46		135045,46		145849,09	
											10803,64		
5	20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Поиса. Устройство	м3	28,84752	40993,70	5025,71	1182566,61	144979,19	650850,35	386269,06	1694342,52	
						13406,25	1308,06	386737,07	37734,43		125506,85		
6	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,27971	215273,00		490760,00		490760,00		530020,80	
											39260,80		
7	22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,720629	236952,00		170754,59		170754,59		184414,96	
											13660,37		
8	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,409893	752342,23	1519,23	308379,90	622,72	268411,54	36089,43	372026,88	
						95990,00	763,80	39345,64	313,08		27557,55		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
9	24	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлопрокат закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,409893	108355,00		44413,97		44413,97		47967,09	
											3553,12		
10	25	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4,784	5178,44	1052,37	24773,64	5034,52	5471,51	18481,90	46715,98	
						2982,36	291,60	14267,61	1395,01		3460,44		
11	26	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	43,056	7898,90	1406,05	340095,00	60538,85	76496,30	259748,12	647830,57	
						4716,18	396,36	203059,85	17065,68		47987,45		
12	27	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949.92	м2	302,54016	6923,00		2094485,53		4188971,06		2262044,37	
											167558,84		
13	28	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03389	596830,80	12206,80	20226,51	413,69	8635,95	13265,73	36171,62	
						329800,00	1926,00	11176,87	65,27		2679,38		
14	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки. Укладка	шт. сборных конструкций	2,392	539,90	273,43	1291,45	654,05	83,01	872,65	2337,22	
						231,77	77,40	554,39	185,14		173,13		
15	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,0764	68489,00		73721,56		147443,12		79619,28	
											5897,72		
16	31	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	М/конструкции. Монтаж	т конструкций	0,933167	114651,63	23575,24	106989,12	21999,64	2423,80	62011,29	182520,45	
						88479,00	7828,98	82565,69	7305,75		13520,03		
17	32	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,933167	473510,00		441863,93		441863,93		477213,04	
											35349,11		
18	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	29,6608	1032,40	24,12	30621,94	715,54	2611,43	25404,04	60508,06	
						920,24	10,72	27294,98	318,11		4482,08		
19	34	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	29,6608	2878,00		85363,78		85363,78		92192,88	
											6829,10		
20	35	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,3488	38741,01	2835,24	129735,89	9494,65	77983,50	40770,39	184146,78	
						12618,77	759,94	42257,74	2544,89		13640,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				м3		12618,77	759,94	42257,74	2544,89		13640,50		
21	36	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,112568	279616,00		31475,68		31475,68	2518,05	33993,73	
22	37	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	21,533645	37668,50	11254,33	811140,13	242346,75	93317,58	387622,07	1294663,17	
						22080,60	4007,46	475475,80	86295,31		95900,98		
23	38	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	21,533645	490867,00		10570155,78		10570155,78	845612,46	11415768,24	
24	39	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	53,032936	69456,24	27430,67	3683468,38	1454728,98	246633,41	1722569,13	5838520,51	
						37375,00	9699,09	1982105,99	514371,01		432483,00		
			ИТОГО									**29761904,68**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**1,50%**						**690 476 190,40**	
			Итого с зимними удорожаниями			**0,32%**						**700833333,3**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2%**						**703075999,9**	
			Итого ск ооффициентом к договорным ценам									**717137519,9**	
			НДС			**12 %**						**714285714,29**	
			Итого с НДС									**85 714 285,71**	
												800 000 000,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темір-Д" директор Имашев С.У.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.