Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	78 160 979,00	1 256 763,39							150 811,61	1 407 575,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 4-1-1)

Кабельная линия 0,4 кВ. Дизельная подстанция. +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кабельная линия 0,4 кВ - К1									
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	51,45	963,42	–	49568	–	29295	1,18	60,711
				963,42	–	49568	–	59,1	–	–
2	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	147	346,71	290,45	50966	42696	10432	0,06	8,82
				56,26	109,54	8270	16103	42,8	0,0998	14,6706
3	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *м кабеля*	172	101,98	83,23	17541	14316	3691	0,02	3,44
				18,75	31,39	3225	5399	42,8	0,0286	4,9192
4	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	147	303,06	246,8	44550	36280	9395	0,06	8,82

		м кабеля		56,26	93,07	8270	13682	42,8	0,0848	12,4656
5	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	172	175,97	147,84	30267	25429	6175	0,03	5,16
		м кабеля		28,13	55,76	4838	9590	42,8	0,0508	8,7376
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	51,45	22,78	22,78	1172	1172	265	–	–
		м3 грунта		–	8,71	–	448	59,1	0,00806	0,41469
13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	69	209,54	93,46	14458	6449	3757	0,1	6,9
		м кабеля		93,75	33,46	6469	2309	42,8	0,0378	2,6082
14	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	324	223,37	98,66	72371	31966	19198	0,11	35,64
		м кабеля		103,14	35,3	33416	11438	42,8	0,04	12,96
17	23-060137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,1122	404795,25		45418				
		км								
19	13-080201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	17325,5	11372,75	69302	45491	15513	6	24
		шт.		5625,5	3435,75	22502	13743	42,8	3,18	12,72
20	29-000008-0024(пг	Концевая муфта кабельная термоусаживаемая 0,4 кВт сеч. каб. 16 мм2 4ПКВТ-1-(10-25)	4	6677		26708				
		шт								
	Раздел 2 ВЛ-0,4 кВт.									
21	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,56	25650	10051,79	14364	5629	6416	16,1	9,016
		км линии		14407,14	4162,5	8068	2331	61,7	4,44	2,4864
	Раздел 3 Демонтажные работы.									
23	12-170101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж	560	119,43	–	66881	–	39527	0,1572	88,032
		м		119,43	–	66881	–	59,1	–	–
24	41-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	0,084	580		49				
		т								

25	41-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка *т*	0,084	580		49			
26	41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	0,084	730,42		61			

Раздел 5 Дизельная электростанция

27	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	3,5	19617,43 3105,71	1320,86 291,14	68661 10870	4623 1019	5766 48,5	3,6 0,3064	12,6 1,0724
28	11-340106-0101	Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство *м3 здания*	20	13444,9 7219,5	1688,15 646,25	268898 144390	33763 12925	97693 62,1	7,7 0,53	154 10,6

Всего прямые затраты	**841284**	**417**
		84
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 767	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 814	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 987	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	226 544	
- перевозка грузов, тенге	159	
Накладные расходы I уровня, тенге	247 123	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 088 407	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	46 148	
Итого, тенге	1 134 555	
Сметная прибыль (8 %), тенге	90 764	
Всего	**1 225 319**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 704	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	16 740	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 256 763**	
НДС (12 %)	150 812	
Всего по акту с учетом НДС	**1 407 575**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор
ТОО "Мурагер-М"

Эксперт автор _____ **Шалтабаев Р. А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	79 075 150,00	816 224,11							97 946,89	914 171,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 4-1-2)
Наружное освещение .+

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 Светильник										
3	11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	1,44	896,53	–	1291	–	763	1,18	1,6992
		м3 грунта		896,53	–	1291	–	59,1	–	–
4	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	1,44	18607,64	716,67	26795	1032	2973	4,9	7,056
		м3		4069,44	187,5	5860	270	48,5	0,197	0,28368
5	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,652	17587,42	7812,88	11467	5094	4189	9,35	6,0962
		т конструкций		8366,56	2184,05	5455	1424	60,9	2,03	1,32356

6	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (Опора освещения) *т*	0,17636	329987,27		58197				
7	11-330303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой *т*	0,17636	11408,48	7841,91	2012	1383	500	2,97	0,52379
				2784,08	1808,8	491	319	61,7	1,44	0,25396
8	11-330207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка *светильник*	4	1339	113	5356	452	3124	1,29	5,16
				1209,5	56,25	4838	225	61,7	0,06	0,24
9	29-000033-0001(пл	Светильник серый CALAD Тюльпан LED-60 (с светодиодной лампой) *шт*	4	147069		588276				
12	13-100902-0833	Коробка распределительная. Замена нумерации *коробка*	4	166	–	664	–	284	0,2	0,8
				166	–	664	–	42,8	–	–
13	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	4	247,86		991				

Всего прямые затраты	**695049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 599
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 238
- материалы, изделия и конструкции, тенге	668 489
Накладные расходы I уровня, тенге	11 833
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	706 882
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	29 972
Итого, тенге	736 854
Сметная прибыль (8 %), тенге	58 948
Всего	**795 802**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	9 550
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	10 872
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**816 224**
НДС (12 %)	97 947
Всего по акту с учетом НДС	**914 171**

21

2

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО МУрагер-М

Авт. надзор-эксперт _____ **Шалтабаев Р.А**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	86 404 411,00	388 943,75							46 673,25	435 617,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 7-1-5)
Надворный туалет на 2 очка

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	18	96,28	87,56	1733	1576	427	0,0115	0,207
		м3 грунта		8,72	31,44	157	566	59,1	0,025	0,45
2	11-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	8	152,5	138,63	1220	1109	301	0,0182	0,1456
		м3 грунта		13,88	49,75	111	398	59,1	0,0396	0,3168

3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	2	721,5	–	1443	–	853	0,972	1,944
		м3 грунта		721,5	–	1443	–	59,1	–	–
4	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	8	1249,5	–	9996	–	5908	1,38	11,04
		м3 грунта		1249,5	–	9996	–	59,1	–	–
5	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	160	102,15	–	16344	–	9659	0,123	19,68
		м2 спланированной площади		102,15	–	16344	–	59,1	–	–
6	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	1,704	24032,28	1627,35	40951	2773	6661	8,99	15,31896
		м3		7660,8	398,47	13054	679	48,5	0,4158	0,70852
7	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	0,03681	171629,73		6318				
		т								
8	11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	16,72	1918,6	28,83	32079	482	3729	0,468	7,82496
		м2 поверхности		433,91	5,14	7255	86	50,8	0,0055	0,09196
9	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,97	66065,98	708,25	64084	687	10851	22,5	21,825
		м3 древесины в конструкции		18370,1	337,11	17819	327	59,8	0,36	0,3492
10	11-100102-0601	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	18,2	2308,19	10,6	42009	193	3380	0,363	6,6066
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		305,27	5,27	5556	96	59,8	0,0056	0,10192
11	11-100107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	2,85	6275,44	84,21	17885	240	7239	4,42	12,597
		м2 проемов		4205,96	41,75	11987	119	59,8	0,0447	0,1274
12	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	3,36	3530,36	25,89	11862	87	955	0,547	1,83792

	м2 покрытия								
			454,17	12,5	1526	42	60,9	0,0142	0,04771
13 11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	5,5	1631,45	50,18	8973	276	1160	0,424	2,332
	м2 кровли								
			356,55	17,27	1961	95	56,4	0,0169	0,09295
14 11-150403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	42,1	473,78	1,64	19946	69	10874	0,532	22,3972
	м2 окрашиваемой поверхности								
			470,5	0,83	19808	35	54,8	0,0009	0,03789
	Всего прямые затраты				**274843**				**124**
									2
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				107 017				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 492				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 443				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				160 334				
	Накладные расходы I уровня, тенге				61 997				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				336 840				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 282				
	Итого, тенге				351 122				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				28 090				
	Всего				**379 212**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				4 551				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				5 181				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**388 944**				
	НДС (12 %)				46 673				
	Всего по акту с учетом НДС				**435 617**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авт надзор:
ТОО "МУРагер-М"

Авт. надзор- эксперт _____ **Шалтабаев Р.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	86 984 271,00	517 732,14							62 127,86	579 860,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 340 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 7-1-6)
Трубчатые переезды из сборных ж/б труб ф 800 мм L=14 м

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-01О101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	22	115,55	105,05	2542	2311	627	0,0138	0,3036
		м3 грунта		10,5	37,73	231	830	59,1	0,03	0,66
2	11-01О104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	20,464	13,98	13,98	286	286	58	–	–
		м3 грунта		–	4,79	–	98	59,1	0,0038	0,07776
3	11-01О104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	20,464	6,16	6,16	126	126	25	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	43	59,1	0,00168	0,03438

4 11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	1,536	52,73	52,73	81	81	17	–	–
			–	18,23	–	28	59,1	0,0143	0,02196
5 11-010203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *м2 спланированной площади*	12	34,17	13,33	410	160	170	0,0279	0,3348
			20,83	3,17	250	38	59,1	0,0025	0,03
Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы									
6 11-300101-0102	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство *м3 подушки*	1,84	3225,54	140,22	5935	258	1759	1,94	3,5696
			1542,93	66,3	2839	122	59,4	0,0706	0,1299
8 11-300401-0202	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,75 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м *м3 железобетона звеньев*	2,3	23578,7	9666,09	54231	22232	14513	9,13	20,999
			8074,35	2548,26	18571	5861	59,4	2,36	5,428
9 21-040801-0103	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81 *шт.*	10	36759,72		367597				
	Всего прямые затраты				**431208**				**25**
									6
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 891				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 454				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 020				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				383 863				
	Накладные расходы I уровня, тенге				17 169				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				448 377				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 011				
	Итого, тенге				467 388				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				37 391				
	Всего				**504 779**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				6 057				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				6 896				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**517 732**				
	НДС (12 %)				62 128				
	Всего по акту с учетом НДС				**579 860**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт_____ **Шалтабаев Р. А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	76 489 664,00	122 235,71							14 668,29	136 904,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-4)
Отопление и вентиляция. (зд. лабораторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Система ВЕ1									
	3.1 Система В1									
28	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	1,2	4734,17 1585	45,83 18,33	5681 1902	55 22	1162 60,4	1,85955 0,01706	2,23146 0,02047
29	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	2,4	511,02		1226				

30	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
		решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
31	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	1	2277,42		2277				
		шт.								
32	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
		м2								
33	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
		м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04

Раздел 4 Система ВЕ2

34	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1	4733	45	4733	45	969	1,85955	1,85955
		м2 поверхности воздуховодов		1585	19	1585	19	60,4	0,01706	0,01706
35	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
		кг								
36	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
		решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
37	23-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм (RAR 150х100)	1	2054,9		2055				
		шт.								
38	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
		м2								
39	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388

		м3 изоляции							
				20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
Раздел 5 Система ВЕ3										
40	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146
		м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
41	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
		кг								
42	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
		решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
43	23-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм (RAR 150х100)	1	2054,9		2055				
		шт.								
44	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
		м2								
45	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
		м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
Раздел 6 Система ВЕ4										
46	11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	1,4	4590,71	37,14	6427	52	1239	1,70258	2,38361
		м2 поверхности воздуховодов		1450,71	14,29	2031	20	60,4	0,01339	0,01875
47	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
		кг								
48	11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203

	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
49 23-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм (RAR 200x150)	1	2497,87		2498				
	шт.								
50 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм x 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
	м2								
51 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
	м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
Раздел 7 Система ВЕ5									
52 11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146
	м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
53 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
	кг								
54 11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
55 23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм (RAR 150x150)	1	2277,42		2277				
	шт.								
56 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм x 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
	м2								
57 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
	м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04

Раздел 8 Система ВЕ6

58	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146
		м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
59	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
		кг								
60	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
		решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
61	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	1	2277,42		2277				
		шт.								
62	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
		м2								
63	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
		м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04

Раздел 9 Система ВЕ7

64	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1	4733	45	4733	45	969	1,85955	1,85955
		м2 поверхности воздуховодов		1585	19	1585	19	60,4	0,01706	0,01706
65	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
		кг								
66	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
		решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313

67	23-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм (RAR 150х100) *шт.*	1	2054,9		2055			
68	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82 *м2*	0,023	4518,75		104			
69	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 *м3 изоляции*	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
				20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
		Всего прямые затраты				**89076**				**32**
										1
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 922				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				496				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				60 064				
		Накладные расходы I уровня, тенге				16 785				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				105 861				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 489				
		Итого, тенге				110 350				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 828				
		Всего				**119 178**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1 430				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				1 628				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**122 236**				
		НДС (12 %)				14 668				
		Всего по акту с учетом НДС				**136 904**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт _____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	76 689 666,00	178 573,21							21 428,79	200 002,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-5)
Отопление и вентиляция. (зд. амбулатории) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Система ВЕ1								
		3.1 Система В1								
26	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146
		м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
27	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
		кг								
28	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
		решетка								

				1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
29	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150x150)	1	2277,42		2277				
		шт.								
30	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
		м2								
31	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
		м3 изоляции								
				20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
		Раздел 4 Система ВЕ2, ВЕ3.								
32	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	2,4	4732,5	45,83	11358	110	2324	1,85955	4,46292
		м2 поверхности воздуховодов								
				1584,58	18,33	3803	44	60,4	0,01706	0,04094
33	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	511,02		2453				
		кг								
34	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	1211,5	28,5	2423	57	1378	1,29203	2,58406
		решетка								
				1128	12,5	2256	25	60,4	0,01313	0,02626
35	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150x150)	2	2277,42		4555				
		шт.								
36	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,04	4518,75		181				
		м2								
37	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,1	49110	1520	4911	152	1182	21,6775	2,16775
		м3 изоляции								
				20630	750	2063	75	55,3	0,8	0,08
		Раздел 5 Система ВЕ4								
38	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146

	м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
39 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
	кг								
40 11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
41 23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	1	2277,42		2277				
	шт.								
42 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
	м2								
43 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
	м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04

Раздел 6 Система ВЕ5

44 11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	1,2	4590,83	36,67	5509	44	1062	1,70258	2,0431
	м2 поверхности воздуховодов		1450,83	14,17	1741	17	60,4	0,01339	0,01607
45 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
	кг								
46 11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
47 23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	1	2277,42		2277				
	шт.								
48 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
	м2								

49	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
		м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
		Раздел 7 Система ВЕ6, ВЕ7								
50	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	2,4	4732,5	45,83	11358	110	2324	1,85955	4,46292
		м2 поверхности воздуховодов		1584,58	18,33	3803	44	60,4	0,01706	0,04094
51	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	511,02		2453				
		кг								
52	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	2	1211,5	28,5	2423	57	1378	1,29203	2,58406
		решетка		1128	12,5	2256	25	60,4	0,01313	0,02626
53	23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	2	2277,42		4555				
		шт.								
54	21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,04	4518,75		181				
		м2								
55	11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,1	49110	1520	4911	152	1182	21,6775	2,16775
		м3 изоляции		20630	750	2063	75	55,3	0,8	0,08
		Раздел 8 Система ВЕ8, ВЕ9								
56	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146
		м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
57	11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	1,4	4590,71	37,14	6427	52	1239	1,70258	2,38361
		м2 поверхности воздуховодов		1450,71	14,29	2031	20	60,4	0,01339	0,01875

58 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,8	511,02		2453				
	кг								
59 11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
60 23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	1	2277,42		2277				
	шт.								
61 11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
62 23-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм (RAR 200х150)	1	2497,87		2498				
	шт.								
63 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	0,04	4518,75		181				
	м2								
64 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,1	49110	1520	4911	152	1182	21,6775	2,16775
	м3 изоляции		20630	750	2063	75	55,3	0,8	0,08
Раздел 9 Система ВЕ10									
65 11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,2	4734,17	45,83	5681	55	1162	1,85955	2,23146
	м2 поверхности воздуховодов		1585	18,33	1902	22	60,4	0,01706	0,02047
66 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,4	511,02		1226				
	кг								
67 11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	1	1212	29	1212	29	689	1,29203	1,29203
	решетка		1128	12	1128	12	60,4	0,01313	0,01313
68 23-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм (RAR 150х150)	1	2277,42		2277				
	шт.								

69 21-050308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм, ГОСТ 3826-82	0,023	4518,75		104				
	м2								
70 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	0,05	49060	1500	2453	75	591	21,6775	1,08388
	м3 изоляции		20620	760	1031	38	55,3	0,8	0,04
	Всего прямые затраты				**130254**				**46**
									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 579				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 580				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				712				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				88 095				
	Накладные расходы I уровня, тенге				24 397				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				154 651				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 557				
	Итого, тенге				161 208				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 897				
	Всего				**174 105**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				2 089				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				2 379				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**178 573**				
	НДС (12 %)				21 429				
	Всего по акту с учетом НДС				**200 002**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт _____ **Шалтабаев Р.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	76 709 823,00	17 997,32							2 159,68	20 157,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 090 640 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-6)
Электромонтажные работы (зд. лабораторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Электроосвещение								
27	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	15	351,4	2,33	5271	35	2115	0,34	5,1
				328,53	0,93	4928	14	42,8	0,0008	0,012
29	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *шт.*	16	294,69	2,31	4715	37	1925	0,29	4,64

				280,25	0,88	4484	14	42,8	0,0008	0,0128
32 13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	366	3	1098	9	461	0,37	1,11
				357,67	1	1073	3	42,8	0,0008	0,0024
	Всего прямые затраты					**11084**				**11**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 485				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					81				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					518				
	Накладные расходы I уровня, тенге					4 501				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					15 585				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					661				
	Итого, тенге					16 246				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 300				
	Всего					**17 546**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					211				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)					240				
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.					**17 997**				
	НДС (12 %)					2 160				
	Всего по акту с учетом НДС					**20 157**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения

Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт_____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	73 964 066,00	543 306,25							65 196,75	608 503,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 1-1-1)
Подготовительные работы.

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка *м3 конструкции*	47,68	1363,93 612,25	751,68 230,45	65032 29192	35840 10988	23746 59,1	0,7772 0,1883	37,0569 8,97814
4	11-070111-0105	Демонтаж.Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 1,6 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	85	2716,15	1060,22	230873	90119	108802	1,808	153,68

		м оград							
5	11-070111-0202	Демонтаж. Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических и бетонных ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	2	1655,93 13868,5	405,31 4523,5	140754 27737	34451 9047	62,1 13800	0,32552 10,08	27,6692 20,16
		шт.								
6	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,3	9345 410,52	1766,5	18690 534	3533	62,1	1,46752	2,93504
		т								
		Всего прямые затраты				**324176**				**211**
										40
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				188 636				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				135 006				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				48 972				
		- перевозка грузов, тенге				534				
		Накладные расходы I уровня, тенге				146 348				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				470 524				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 950				
		Итого, тенге				490 474				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				39 238				
		Всего				**529 712**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				6 357				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				7 237				
		Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.				**543 306**				
		НДС (12 %)				65 197				
		Всего по акту с учетом НДС				**608 503**				

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт _____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	76 352 760,00	540 841,96							64 901,04	605 743,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 24.02.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-3)
Водопровод и канализация. (2 корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод холодной воды - В1.								
		1.1 Сети водопроводные								
11	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	7	742,71	0,86	5199	6	2460	0,7429	5,2003
		м2 окрашиваемой поверхности		640,86	0,43	4486	3	54,8	0,0005	0,0035
		Раздел 2 Водопровод горячей воды - Т3								
19	11-180201-0101	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 4 м2. Установка	3	11554,67	1467,33	34664	4402	17628	9,7635	29,2905
		водоподогреватель								

				9154,33	574,33	27463	1723	60,4	0,6	1,8
20	51-040106-0110(об	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	2	29423		58846				
		шт.								
21	51-040106-0118(об	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	35906		35906				
		шт.								
22	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8	742,63	0,88	5941	7	2812	0,7429	5,9432
		м2 окрашиваемой поверхности		640,88	0,5	5127	4	54,8	0,0005	0,004
		Раздел 3 Канализация К1								
			3							
23	11-160101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	6	2449	64,5	14694	387	2564	0,759	4,554
		м труб		679,17	28,33	4075	170	60,4	0,02788	0,16728
24	11-160101-0101	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 65 мм. Прокладка в траншеях	12	1564,42	47,92	18773	575	3137	0,46	5,52
		м труб		411,67	21,08	4940	253	60,4	0,02113	0,25356
38	11-150404-0304	Стены. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	3,76	126,6	–	476	–	227	0,1265	0,47564
		м2 окрашиваемой поверхности		110,37	–	415	–	54,8	–	–
39	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	9	472,33	58,78	4251	529	1313	0,24265	2,18385
		м трубопровода		234,44	29,33	2110	264	55,3	0,03125	0,28125
40	21-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20° С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,3	1007,67		3325				
		м								

41 21-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	6,6	362,29		2391				
	м								
42 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,02	16250	850	325	17	14	1,5525	0,03105
	м3		1200	200	24	4	48,5	0,22663	0,00453
Раздел 4 Водомерный узел									
43 11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	26049	439	26049	439	5283	9,775	9,775
	узел		8645	101	8645	101	60,4	0,1	0,1
44 23-040501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	1275,6		1276				
	шт.								
45 23-040501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	3	2461,37		7384				
	шт.								
46 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1	2033	148	2033	148	503	0,8625	0,8625
	фильтр		790	43	790	43	60,4	0,045	0,045
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование									
47 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	11	2391,36	76,36	26305	840	14230	2,2425	24,6675
	комплект		2102,55	39,27	23128	432	60,4	0,04375	0,48125
48 23-030102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	11	7180,98		78991				
	шт.								
49 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	1	14240	152	14240	152	1477	2,553	2,553
	комплект								

				2367	79	2367	79	60,4	0,08875	0,08875
50	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	2	5446,5	58	10893	116	2068	1,794	3,588
		комплект								
				1682	30	3364	60	60,4	0,03375	0,0675
51	11-170201-0103	Смесители. Установка	11	4335,55	0,18	47691	2	5014	0,805	8,855
		шт.								
				754,73	–	8302	–	60,4	–	–
52	23-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	13	952,14		12378				
		шт.								

Всего прямые затраты	**412031**	**103**
		3
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 236	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 620	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 136	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	214 423	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	94 752	
Накладные расходы I уровня, тенге	58 730	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	470 761	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 960	
Итого, тенге	490 721	
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 258	
Всего	**529 979**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	5 080	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	5 783	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**540 842**	
НДС (12 %)	64 901	
Всего по акту с учетом НДС	**605 743**	

Заказчик:

ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт _____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	81 764 297,00	2 401 024,11							288 122,89	2 689 147,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 7-1-2)
Покрытия

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Тип 1										
1	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *м2 основания или покрытия*	635	126,28 33,97	92,31 26,77	80187 21568	58619 17001	23257 60,3	0,0416 0,02419	26,416 15,36065
2	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014К=0,150; *м3*	95,25	1401,93		133534				
3	21-010202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004К=0,120; *м3*	76,2	1896,19		144490				
7	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	335	1435,99	20,64	481057	6915	117733	0,698	233,83

	м бортового камня								
			574,78	8,05	192550	2696	60,3	0,0065	2,1775
8 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,8432	30049,31		55387				
	м3								
Раздел 2 Тип 2									
9 11-270401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	5,4	938,52	826,11	5068	4461	892	0,144	0,7776
	м3 материала основания в плотном теле								
			112,41	161,67	607	873	60,3	0,143	0,7722
10 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014К=0,100;	5,4	1401,93		7570				
	м3								
11 11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	15,992	1828,54	28,95	29242	463	3023	0,381	6,09295
	м2 тротуара								
			303,09	10,44	4847	167	60,3	0,0098	0,15672
12 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	115,4	1435,98	20,64	165712	2382	40556	0,698	80,5492
	м бортового камня								
			574,77	8,04	66329	928	60,3	0,0065	0,7501
Раздел 3 Тип 3									
14 11-270401-0102									
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	55,5	938,56	826,13	52090	45850	9175	0,144	7,992
	м3 материала основания в плотном теле								
			112,43	161,71	6240	8975	60,3	0,143	7,9365
15 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014К=0,120;	6,66	1401,93		9337				
	м3								
18 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	176,3	1436	20,65	253166	3640	61959	0,698	123,0574
	м бортового камня								
			574,78	8,04	101333	1418	60,3	0,0065	1,14595
19 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,4032	30049,31		42165				
	м3								

Раздел 5 Тип 5. Отмостка.

27	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	124	126,29	92,32	15660	11448	4542	0,0416	5,1584
		м2 основания или покрытия		33,97	26,77	4212	3320	60,3	0,02419	2,99956
28	21-010202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004К=0,100;	12,4	1896,19		23513				
		м3								
29	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	124	838,56	70,94	103982	8797	23037	0,361	44,764
		м2 покрытия		279,32	25,74	34636	3192	60,9	0,0284	3,5216
30	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 ктрр1=18; ктрм1=18; кэкс1=18; кмат1=18;	124	1451,33	53,01	179965	6573	13083	0,1872	23,2128
		м2 покрытия		144,85	28,4	17961	3522	60,9	0,0342	4,2408

Всего прямые затраты	**1782125**	**552**
		39
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	450 283	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 148	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 092	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 182 694	
Накладные расходы I уровня, тенге	297 257	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 079 382	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	88 166	
Итого, тенге	2 167 548	
Сметная прибыль (8 %), тенге	173 404	
Всего	**2 340 951**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	28 091	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	31 982	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 401 024**	
НДС (12 %)	288 123	
Всего по акту с учетом НДС	**2 689 147**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт _____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	76 753 404,00	38 911,61							4 669,39	43 581,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 845 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-7)
Электромонтажные работы. (зд. амбулатории) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей — машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Электроосвещение									
39	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	1	1791	640	1791	640	586	0,99	0,99
		шт.		957	411	957	411	42,8	0,4776	0,4776
40	23-070102-1329	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 2х36 ЭПРА ГОСТ 17677-82 (прим) (AOT.OPL-2x36)	1	4028,97		4029				
		шт.								
45	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 (прим) (L36W/765)	2	478,42		957				
		шт.								
46	23-070219-0202	Стартер ST111-4-65W	2	85,7		171				
		шт.								
47	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	24	351,38	2,33	8433	56	3384	0,34	8,16
		шт.								

			328,54	0,88	7885	21	42,8	0,0008	0,0192
49 13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утоп[illegible]ного типа. Монтаж при скрытой проводке	15	294,73	2,33	4421	35	1805	0,29	4,35
	шт.		280,2	0,93	4203	14	42,8	0,0008	0,012
52 13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	9	366,11	3,11	3295	28	1381	0,37	3,33
	шт.		357,56	0,89	3218	8	42,8	0,0008	0,0072
53 23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	229,62		230				
	шт.								

Раздел 3 Заземление

74 13-080208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	7,98	346,99	44,74	2769	357	448	0,13	1,0374
	м		119,05	12,03	950	96	42,8	0,011	0,08778

Всего прямые затраты	**26096**	**18**
		1
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 213	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 116	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	550	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 767	
Накладные расходы I уровня, тенге	7 604	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 700	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 429	
Итого, тенге	35 129	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 810	
Всего	**37 939**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	455	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	518	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**38 912**	
НДС (12 %)	4 669	
Всего по акту с учетом НДС	**43 581**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт_____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	74 573 876,00	544 473,21							65 336,79	609 810,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. (зд. лабораторного корпуса)

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Проемы									
33	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1) *м2 проемов*	3,84	2750,26 1089,84	152,34 74,22	10561 4185	585 285	2673 59,8	1,27892 0,08363	4,91105 0,32114
35	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2)	12,8	2313,13	150,86	29608	1931	8252	1,17691	15,06445

	м2 проемов								
			1002,89	75,23	12837	963	59,8	0,08475	1,0848
37	11-100501-0103								
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (ОК-3)	2,88	3253,82	152,43	9371	439	2326	1,49845	4,31554
	м2 проемов								
			1277,08	73,26	3678	211	59,8	0,08238	0,23725
42	11-100402-0502								
	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Д-1)	4,4	9755,91	112,05	42926	493	4485	1,7135	7,5394
	м2 проемов								
			1655,68	48,86	7285	215	59,8	0,046	0,2024
44	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	10	378,6	0,9	3786	9	431	0,08993	0,8993
		м коробок							
			71,5	0,5	715	5	59,8	0,0005	0,005
45	11-100501-0302	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей (Д-2, Д-3,Д-4)	1,4	2382,14	157,14	3335	220	988	1,29065	1,80691
		м2 проемов							
			1100	80	1540	112	59,8	0,09	0,126
48	21-090202-0302								
	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 (Д-4)		1,4	20238,52		28334			
		м2							
	Раздел 5 Отделочные работы								
	5.2 Откосы								
56	11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	19	523,68	3,89	9950	74	4098	0,4485	8,5215
		м2 окрашиваемой поверхности							
				391,63	1,95	7441	37	54,8	0,00213	0,04047
	Раздел 6 Полы								
	6.1 ТИП 1 Л								
61	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	11,17	2382,09	18,26	26608	204	2484	0,4393	4,90698

		м2 покрытия							
				355,6	9,49	3972	106	60,9	0,01063	0,11874

Раздел 7 Устройство деревянного перекрытия

7.0 Подраздел без наименования

80	21-О50301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,20555	148325,5		30488				
		т								

Раздел 8 Кровля

97	11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	50	4589,84	118,62	229492	5931	21340	0,8625	43,125
		м желобов								
				716,28	40,46	35814	2023	56,4	0,03988	1,994

Всего прямые затраты	**424459**	**91**
		4
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 467	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 886	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 957	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	337 106	
Накладные расходы I уровня, тенге	47 077	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	471 536	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	19 993	
Итого, тенге	491 529	
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 322	
Всего	**530 851**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 370	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	7 252	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**544 473**	
НДС (12 %)	65 337	
Всего по акту с учетом НДС	**609 810**	

районная больница" ГУ "Управление
здравоохранения
Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт_____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	75 747 017,00	1 047 447,32							125 693,68	1 173 141,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 630 840 005 074
М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. (зд. амбулаторного корпуса) +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
		6.1 Дверные и оконные проемы								
47	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1) *м2 проемов*	17,28	2750,23 1089,87	152,49 74,25	47524 18833	2635 1283	12029 59,8	1,27892 0,08363	22,09974 1,44513

49 11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2)	7,68	2313,15	150,91	17765	1159	4951	1,17691	9,03867
	м2 проемов		1002,86	75,13	7702	577	59,8	0,08475	0,65088
54 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен (Д-1)	8	9756	112,13	78048	897	8156	1,7135	13,708
	м2 проемов		1655,75	49	13246	392	59,8	0,046	0,368
56 11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	20	378,65	0,95	7573	19	861	0,08993	1,7986
	м коробок		71,55	0,45	1431	9	59,8	0,0005	0,01
57 11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	2	3256,5	158	6513	316	1601	1,48074	2,96148
	м2 проемов		1262	77	2524	154	59,8	0,08663	0,17326
58 21-090202-0104	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014 (Д-2)	2	20367,85		40736				
	м2								
Раздел 7 Отделочные работы									
7.2 Откосы									
73 11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	19	523,68	3,89	9950	74	4098	0,4485	8,5215
	м2 окрашиваемой поверхности		391,63	1,95	7441	37	54,8	0,00213	0,04047
Раздел 8 Полы									
8.3 ТИП 3 Л									
88 11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	70,39	2382,16	18,31	167680	1289	15650	0,4393	30,92233
	м2 покрытия		355,59	9,49	25030	668	60,9	0,01063	0,74825
Раздел 9 Устройство деревянного перекрытия									

9.0 Подраздел без наименования

100 11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	1,8274	27464,16	3792,27	50188	6930	8097	9,4875	17,33746
	м3		8284,45	850,94	15139	1555	48,5	0,90388	1,65175
103 11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,01538	467100,13	1885,57	7184	29	2145	332,35	5,11154
	т		286736,02	845,25	4410	13	48,5	0,775	0,01192

Раздел 10 Кровля

118 11-120101-0901	Желоба настенные. Устройство	71	4589,86	118,63	325880	8423	30303	0,8625	61,2375
	м желобов		716,28	40,46	50856	2873	56,4	0,03988	2,83148
119 11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	4	13330,5	425,25	53322	1701	6878	2,967	11,868
	воронка		2823,5	23,5	11294	94	60,4	0,025	0,1

Всего прямые затраты	**812363**	**185**
		8
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 906	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 472	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 655	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	630 985	
Накладные расходы I уровня, тенге	94 769	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	907 132	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	38 462	
Итого, тенге	945 594	
Сметная прибыль (8 %), тенге	75 648	
Всего	**1 021 240**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12 255	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13 952	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**1 047 447**	
НДС (12 %)	125 694	
Всего по акту с учетом НДС	**1 173 141**	

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт _____ Шалтабаев Р.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г.
№ 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"
100 340 010 028
Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002", БИН - 020 740 004 090

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финасирующему банку)

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наимен.	Код	Наимен.	код
		216	15.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши	85 968 794,00	3 754 015,18							450 481,82	4 204 497,00

ЗАКАЗЧИК: Директор - Сарпеков Т.К.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 100 340 010 028
М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор - Жарасбаев Д.Ж.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 020 740 004 090
М.П.

Технадзор: Технадзор-эксперт - Айтбалаев Н.А.
(должность, ф.и.о., подпись)
БИН - 030 840 005 074
М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Панфиловская многопрофильная межрайонная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Договор о государственных закупках работ №216 от 15 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Наименование объекта: Капитальный ремонт ГКП на ПХВ "Панфиловская ЦРБ" Врачебная амбулатория село Баскунши

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета 7-1-4)
Малые архитектурные формы +

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Металлический короб для контейнеров								
7	11-090305-0101	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	0,06909	45708,5	18454,19	3158	1275	928	17,1	1,18144
		т конструкций		15298,89	6744,83	1057	466	60,9	7,022	0,48515
8	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06909	329987,27		22799				
		т								
10	21-050104-0119	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,1884	264769,87		49883				
		т								
11	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,72	62,5	–	45	–	8	0,0213	0,01534
		м2		19,44	–	14	–	54,2	0,0002	0,00014
		Раздел 3 Люк								

12	11-231201-0101	Люки. Установка	4	11353,75	131,75	45415	527	2900	1,31	5,24
		шт.		1101,75	65,75	4407	263	62,1	0,07	0,28
	Раздел 1 МАФы									
1	29-020303-0201	Урна, тип У-001	4	9864		39456				
		шт								
2	29-020302-0401	Скамья антивандальная ,тип СК-006	3	25605		76815				
		шт								
3	21-060106-0301	Металический мусоросборник с тележкой, металлический контейнер	1	47489,52		47490				
		комплект								
4	29-020602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	75	36724		2754300				
		секция (3 метра)								
5	29-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	2	85749		171498				
		шт								
6	29-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	36430		36430				
		шт								

	Всего прямые затраты	**3247289**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 478
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 802
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	729
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 240 009
	Накладные расходы I уровня, тенге	3 836
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 251 125
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	137 848
	Итого, тенге	3 388 973
	Сметная прибыль (8 %), тенге	271 118
	Всего	**3 660 090**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	43 921
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	50 004
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 754 015**
	НДС (12 %)	450 482
	Всего по акту с учетом НДС	**4 204 497**

6

1

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Панфиловская центральная районная больница" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"

Директор _____ **Сарпеков Т.К.**

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"

Мастер _____ **Потешкин Л.П.**

Технадзор:
ТОО "УКС"

Технадзор-эксперт _____ **Айтбалаев Н.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Мурагер-М"

Авт. надзор-эксперт_____ Шалтабаев Р.А.