Мастексай 6-9

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "28" қыркүйек

Тапсырыс беруші «Жаңақала аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 090400 , Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы, Халықтар Достығы көшесі, 44.

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)

Сәйкестік туралы декларация 26.09.2018ж «ПМК-117» ЖШС, директоры Попова Ольга Ивановна, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, Новенький ауылы.

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты,әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 26.09.2018ж., «Батталов С.Т.» ЖШС, Батталов Сакен Тельманович, №06042, 23.09.2013 ж

(қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі,аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды 26.09.2018ж., «СПС» ЖШС, Шапкенов Алтай Джамбулович, ГСЛ 016475, 20 қазан 2004 жыл

(қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні)

негізінде:

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: Батыс Қазақстан облысы, Жаңақала ауданы, Мәстексай(Мұқыр)ауылы

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

мекен-жайы бойынша

«БҚО, Жаңақала ауданы, Мәстексай(Мұқыр) ауылының су құбырын қайта құру»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау,техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2018 жылғы "01"тамыздағы №14,15,16,17 Мәстексай ауылдық округі әкімі аппаратының

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

20___ жылғы "___" _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 16.05.2017 ж., 09.03.2018 ж.

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

3) «Жаңақала аудандық сәулет,қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 22 шілде 2014 жыл №95 бекітілген жобаны

(бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні) «СПС» ЖШС-гі, № А-00-13-49 жоба негізінде жүргізілген;

(ұйымның атауы жобалаушы, жобаның нөмірі ,жобалау-сметалық құжаттамасы)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы : 16 мамыр 2017

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы : 28 қыркүйек 2018

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 13

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 16 ай;

нақты 13 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алан, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі,тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық обьектілер(тұрғын үйлерден баска) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің

негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы	км	40,075	40,075	50,205	50,205
Құдықтар	дана	220	220	220	220
Гидрант	дана	47	47	47	47
Су есептегіш құрылғысы	дана	423	423	425	425

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«БҚО. Жанақала ауданы, Мәстексай(Мұқыр) ауылының су құбырын қайта құру"
(объектінің (кешеннің) атауы)
пайдалануға қабылдауды **ШЕШТІ:**

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау: Батталов Сакен Тельманович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Шапкенов Алтай Джамбулович _____
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер): Попова Ольга Ивановна _____
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректнермен сипатталады: Сумен жабдықтау көзі ретінде – ашық су көзі Үлкен Өзен болып қабылданды. Сумен жабдықтау схемасында Мәстексай және Мұқыр ауылдарын сапалы ауыз сумен камтамасыз етілуі карастырылған. Үлкен Өзеннен суды жинап, өздігінен ағатын су құбыры аркылы 1-ші көтергіш сорғы станциясына, одан су құбыры аркылы ауыз су дайындау үшін Мәстексай ауылында қысым реттегіш станциясында орналаскан қондырғыға берілді. Ауыз су залалсыздандырылғаннан кейін сыйымдылығы 250 $м^3$ таза су резервуарларына жиналды. 2–ші көтергіш сорғы станциясындағы ауыз су резервуарынан 2-ші, 3- ші көтергіш сорғы станцияларына, су мұнарасына және Мәстексай және Мұқыр ауылішілік су құбырлары жүйесіне берілді. Су жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығы 50,205 км; Құдықтар саны- 220, Гидрантар саны-47; Су есептегіш құрылғы 425 дана.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша кыскаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байкаудан кейін оны кабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын камтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы: 681,833 млн теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 444,243 млн теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 237,590 млн теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі корлардың сметалық құны 631,241 млн теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 393,651 млн теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар: 135,590 млн теңге;

Объектіні пайдалануға
кабылдау актісіне
13-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (желілер, су құбырлары, коллекторлар және т.б.)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзақтығы	Ескертпе
1	2	3	4	5
Су құбыры				
1	Су тартқыштар (жалпы ұзындығы)	км	50,205	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) темірбетон құбырынан	м		
	5)	м		
2	Тараткыш желі (жалпы ұзындығы)	км	50,205	
	1) болат құбырынан	м		
	2) шойын құбырынан	м		
	3) асбестоцемент құбырынан	м		
	4) полиэтилен құбырынан	км	50,205	
	5)	м		
3	Байқау құдығы	дана	220	

4	Ысырма d-	дана	
	" d-	дана	
5	Бұрандалар d-	дана	
	" d-	дана	
6	Кран d-	дана	
	" d-	дана	
7	Гидрант	дана	
8	Су құбыры шүмегі	дана	
9	Ішетін су бүргіш	дана	
Кәріз			
1	Коллекторлар (жалпы ұзындығы)	м	
	1) керамика құбырларынан	м	
	2) болат құбырларынан	м	
	3) бетон құбырларынан	м	
	4) асбестоцемент құбырларынан	м	
	5) темірбетон құбырынан	м	
2	Кәріз желісі (жалпы ұзындығы)	м	
	1) керамика құбырларынан	м	
	2) болат құбырларынан	м	

	3) бетон құбырларынан	м
	4) асбестоцемент құбырларынан	м
	5) темірбетон құбырларынан	м
	6)	м
3	Байқау құдығы	дана
	Жеңсырық	дана

Тапсырыс беруші: Муратов Жангали Ескалиевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау: Шапкенов Алтай Джамбулович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.