Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

# Декларация о соответствии

**«9» августа 2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "DK Proekt", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Заводская, 110**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шакирова Максат Асановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт ОСПМ и Р АГБ - 3 эт»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «СтройТехЭксперт» РП № 17-831-2;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр матери и ребенка" управления здравоохранения Восточно-Казахстанского областного акимата**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристики объекта

| № | Наименование | Ед.изм | количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Общая площадь ремонтируемых объектов | Кв.м | 992,3 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. В соответствии с ПСД выполненны следующие виды работ по капитальному ремонту 3-го этажа отделения совместного пребывания матери и ребенка акушерскогинекологического блока КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка»:

- замена внутренней отделки помещений, покрытий полов;
- замена деревянных дверных блоков;
- замена деревянных пожарных шкафов на металлические;
- установка люков канализационных стояков.

- Перегородки санузлов - ГВЛ, по серии 1.031.9-3.01.1.
- Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов:
- потолки - выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная покраска, эмаль;
- стены - выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная, эмалевая покраска, керамическая плитка;
- полы - линолеум, керамическая плитка.
- Двери-из ПВХ профилей по ГОСТ 30970-2014, металлические по ГОСТ 31173-2003.

2. Выполненна замена радиаторов и трубопроводов системы отопления по существующей схеме, без изменения диаметров, с установкой терморегуляторов и с заменой ограждающих экранов.

3. Выполнен ремонт вытяжной системы вентиляции 3 этажа (палатные помещения и с/у), а также приточные системы - устройством автономной приточной механической установки марки Tion-A.

4. Освещение в палатах комбинированное и осуществляется прикроватными

светильниками, а также накладными светильниками общего освещения имеет две отдельно включаемые лампы - верхнюю и нижнюю: верхняя лампа предназначена для общего освещения палаты и включаются они центральным выключателем, расположенным в палате у входа, а нижняя лампа для местного освещения и включается с кровати.

5. В качестве пожарных извещате извещатели «ИП212-41М»

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май **2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **август 2019 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяца;

фактически, 4 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт ОСПМ и Р АГБ - 3 эт»**

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Директор **Шакиров Максат Асанович**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(подпись, дата) М.П.