Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан:
деректер базасына енгізілді
№ 959 11 09 2018 ж.
Бас маман:
аты-жөні қолы

9Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» сентября 2018 г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Акимата города Алматы», Руководитель Управления – Исахов Максут Пернебаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №040740002533/170378/00 от 04 октября 2017 года**

Декларации о соответствии: **« » 2018 года. Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛВИС». Юридический адрес: г. Алматы ул. Лазарева д.37 оф. 6 в лице : Директора - Билялова Наримана Ермаковича**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2018 года. ТОО "Мегалиты Алматы", Республика Казахстан г. Алматы, Сатпаева, 90/4, офис 401, БИН 110140004127, Руководитель Баймухамедов Бекберген Серикович**

1) Занканов Ернар Кенесканулы – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта № KZ42VJE00033197 от 12.12.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2018 года ТОО "СК ТЕХНО-Стандарт",г. Алматы, 12, офис 1 Руководитель Решетов Вадим Александрович**

Эксперты:

1) Эксперт – Герасимович Степан Петрович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Кок-Кайнар";**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция ,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Алматы, Алатауский район, мкр. Кок-Кайнар**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «19» декабря 2013 г.№4/1078 Постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **KZ09REA00074427от 12 октября 2017 года, КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО "СК ТЕХНО - Стандарт"г. Алматы**

(государственная лицензия ГСЛ №07467 от 08.08.2008г. Второй категории) ,
Проект №335-13-1НВК, ГЭ №02-0018/15 от 21.01.2015 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» приказ об утверждении рабочего проекта №04-36/21 от 25.02.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **12 октября 2017 г.**
месяц, год

окончание работ: **3 сентября 2018 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **11 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 месяцев;**
фактически, месяц: **11 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные водопроводные сети					
Протяженность магистрального и сетевого трубопровода в том числе: полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-160х9,5мм	метр	2741,7		2741,7	
полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-110х6,6мм	метр	9383,1		9383,1	
полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-63х3,8мм	метр	2204,8		2204,8	
полиэтиленновые SDR11 Ру-16Мпа д-25х2,3мм	метр	1952		1952	
Наружные канализационные сети					
Протяженность магистрального трубопровода в том числе: полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-110х6,6мм	метр	484,63		484,63	
полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-160х9,5мм	метр	10426,3		10426,3	
полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-225х13,4мм	метр	2266,7		22667,7	
полиэтиленновые SDR17 Ру-16Мпа д-315х18,7мм	метр	167		167	
Труба чугунная ВЧШГ д-150мм	метр	1002		1002	

Труба чугунная ВЧШГ д-200мм	**метр**	**168**		**168**	

4. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопроводная сеть построена из полиэтиленовых труб SDR17 Ру-16 Мпа Ду-110х6,6мм, Ду 160х9,5мм, Ду63х3,8мм и SDR11 д-25х2,3мм с монтажом колодцев из железобетонных колец, с установкой задвижек и гидрантов.**

Прокладка сетей канализации из полиэтиленовых труб SDR17 Ру-16 Мпа Ду-110х6,6мм, Ду 160х9,5мм, Ду225х13,4мм, Ду315х18,7мм и из труб чугунных ВЧШГ Д-150 мм,Д-200 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **1308499,09** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1308499,09** тыс. тенге , оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1177649,22** тыс. тенге стоимость строительно-монтажных работ **1177649,22** тысяч тенге; стоимость оборкдования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. "Кок-Кайнар" (принять в эксплуатацию)**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Исахов М.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Занканов Е. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Авторский надзор: **Герасимович С.П.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Билялов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
Нысан/форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная –сеть (общая протяженность)	м	16281,6	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	16281,6	
3	Смотровой колодец	шт.		
4	Задвижка	шт.	184	
5	Вентили	шт.		
		шт.		
6	Кран	шт.		
		шт.		
7	Гидрант	шт.	65	
8	Водопроводный ввод	шт.		
9	Питьевой фонтанчик	шт.		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	14514,63	
	1) из стеклопластика труб	м		
	2) из чугунных труб	м	1170	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из полиэтиленовых труб	м	13344,63	
3	Смотровой колодец	шт.		
	Выпуск	шт.		
	Задвижка	шт.	6	

Заказчик

Исахов М.П. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Герасимович С.П. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П