Приложение 2

к приказу и.о Министра индустрии и инфраструктур развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420

Заказчик:

Подрядчик:

Договор:

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ «Камышловская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Камышлово

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе:			За отчетный месяц всего	В том числе:		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания КГУ «Камышловская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Камышлово	42 767 102,06	42 767 102,06	42 767 102,06			42 767 102,06	42 767 102,06		
2	в том числе НДС	4 582 189,51	4 582 189,51	4 582 189,51			4 582 189,51	4 582 189,51		
3	Удержание аванс 30%	12 830 130,62	12 830 130,62	12 830 130,62			12 830 130,62	12 830 130,62		
4	Удержание 5%	2 138 355,10	2 138 355,10	2 138 355,10			2 138 355,10	2 138 355,10		
5	Всего к оплате с НДС	27 798 616,34	27 798 616,34	27 798 616,34			27 798 616,34	27 798 616,34		
6	**Сумма к оплате: двадцать семь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот шестнадцать тенге тридцать четыре тиын**									

Заказчик:

Подрядчик:

ТОО «Строительная компания "СТРОЙДИЗАЙН"»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стройдизайн"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ «Камышловская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Камышлово**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ «Камышловская средняя школа» по адресу: Северо-Казахстанская область, Аккайынский район, с. Камышлово**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67** от 14.02.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Цоколь.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	72	240,07	0,00	17285,00	0,00		12445,00	32109,00
						240,07	0,00	17285,00	0,00		2378,00	
2	2	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	302	270,36	0,00	81649,00	0,00		58787,00	151671,00
						270,36	0,00	81649,00	0,00		11235,00	
3	3	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2021,6	187,26	0,00	378565,00	0,00		272567,00	703222,00
						187,26	0,00	378565,00	0,00		52091,00	
4	4	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	80	856,81	59,57	68545,00	4766,00		47594,00	125430,00
						797,24	29,05	63779,00	2324,00		9291,00	
5	5	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Стены.Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	80	465,46	0,00	37237,00	0,00		26810,00	69171,00
						465,46	0,00	37237,00	0,00		5124,00	
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	8,5	913,88	34,92	7768,00	297,00		5490,00	14319,00
						878,96	18,12	7471,00	154,00		1061,00	
7	7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	322,6	80,69	0,00	26031,00	0,00		18742,00	48355,00
						80,69	0,00	26031,00	0,00		3582,00	
8	8	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	322,6	374,33	20,86	120759,00	6730,00		84614,00	221803,00
						353,47	10,82	114029,00	3491,00		16430,00	
9	9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	373	122,97	3,15	45868,00	1175,00		32619,00	84766,00
						119,82	1,64	44693,00	612,00		6279,00	
10	10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	28	2305,47	123,66	64553,00	3463,00		45188,00	118521,00
						2181,81	59,67	61091,00	1671,00		8779,00	
11	11	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные.Снятие	м2	49,14	396,54	0,00	19486,00	0,00		14030,00	36197,00
						396,54	0,00	19486,00	0,00		2681,00	
12	12	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	38	1547,68	62,14	58812,00	2362,00		41482,00	108317,00
						1485,54	30,60	56451,00	1163,00		8023,00	
13	13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные.Снятие		173,69	535,75	22,55	93054,00	3917,00		65642,00	171392,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2		513,20	11,70	89138,00	2032,00		12696,00	
14	14	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие		32	1057,02	0,00	33825,00	0,00		24354,00	62833,00
				м2		1057,02	0,00	33825,00	0,00		4654,00	
15	15	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий		880	304,16	1,71	267661,00	1505,00		191632,00	496037,00
				м2 кровли		302,45	0,00	266156,00	0,00		36743,00	
16	16	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с просторами		880	185,92	20,22	163610,00	17794,00		109366,00	294814,00
				м2 кровли		165,70	6,91	145816,00	6081,00		21838,00	
19	19	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные двускатные.Разборка		1	3732,06	1,65	3732,00	2,00		2686,00	6931,00
				окно		3730,41	0,00	3730,00	0,00		513,00	
20	20	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Фронтон.Разборка		15	215,63	16,17	3234,00	242,00		2243,00	5915,00
				м2 кровли		199,46	8,21	2992,00	123,00		438,00	
			Итого по разделу 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1491674,00	42253,00	0,00	1056291,00	2751803,00
								1449424,00	17651,00	0,00	203836,00	
			Раздел 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
21	49	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями		722	2033,64	33,55	1468288,00	24223,00	394847,00	769431,00	2416736,00
				м2		1453,21	26,92	1049218,00	19436,00		179018,00	
22	50	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах		14,6	3551,65	19,40	51854,00	283,00	28486,00	16703,00	74041,00
				м2 потолка		1581,17	7,75	23085,00	113,00		5485,00	
23	51	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе		14,6	743,65	1,97	10857,00	29,00	2239,00	6191,00	18412,00
				м2 отделываемой поверхности		588,30	0,62	8589,00	9,00		1364,00	
24	53	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен внутри здания.Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями		1587,42	2077,47	30,35	3297817,00	48178,00	1454870,00	1319550,00	4986756,00
				м2		1130,62	23,90	1794769,00	37939,00		369389,00	
25	56	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		128	4480,48	21,81	573501,00	2791,00	267390,00	219284,00	856207,00
				м2 поверхности облицовки		2369,69	9,69	303320,00	1240,00		63423,00	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					5402317,00	75504,00	2147832,00	2331159,00	8352152,00
								3178981,00	58737,00	0,00	618679,00	
			Раздел 7: Полы									
27	62	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесноволокнистых.Устройство		373,9	1708,76	29,08	638906,00	10873,00	354068,00	199425,00	905397,00
				м2 покрытия		732,72	8,06	273965,00	3014,00		67066,00	
28	66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство		15,65	31212,45	7,20	488475,00	113,00	422262,00	47592,00	578952,00
				м3 подстилающего слоя		4223,64	0,00	66100,00	0,00		42885,00	
29	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство		156,5	842,31	32,16	131822,00	5033,00	65893,00	45646,00	191665,00
				м2 стяжки		389,11	15,98	60896,00	2501,00		14197,00	
30	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		156,5	460,95	21,76	72139,00	3405,00	65723,00	3359,00	81538,00
				м2 стяжки		19,24	10,57	3011,00	1654,00		6040,00	
31	69	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство		156,5	1865,12	150,64	291891,00	23576,00	81036,00	142444,00	469082,00
				м2 покрытия		1196,67	67,48	187279,00	10561,00		34747,00	
32	70	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм		159,63	3092,00		493576,00		493576,00		533062,00
				м2							39486,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	72	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	72	1704,75 562,33	22,53 9,32	122742,00 40488,00	1622,00 671,00	80632,00	29634,00 12190,00	164566,00
34	73	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,3672	98188,00		36055,00		36055,00 2884,00		38939,00
35	74	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	72	6773,98 756,06	54,68 32,62	487727,00 54436,00	3936,00 1878,00	429355,00	40547,00 42262,00	570536,00
36	77	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	102,6	1704,75 562,33	22,53 9,32	174907,00 57695,00	2311,00 956,00	114901,00	42229,00 17371,00	234507,00
37	78	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,52326	98188,00		51378,00		51378,00 4110,00		55488,00
38	79	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм.Устройство	м2 покрытия	102,6	4291,76 688,13	42,04 19,92	440335,00 70602,00	4314,00 2044,00	365419,00	52305,00 39411,00	532051,00
39	82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	31,6	842,31 389,11	32,16 15,98	26617,00 12296,00	1016,00 505,00	13305,00	9217,00 2867,00	38700,00
40	83	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015	Полы.Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	31,6	837,34 644,93	3,98 1,90	26460,00 20380,00	126,00 60,00	5954,00	14717,00 3294,00	44471,00
			Итого по разделу 7: Полы					3483030,00 847148,00	56325,00 23844,00	2579557,00 0,00	627115,00 328810,00	4438954,00
			Раздел 13: Вывоз мусора									
58	134	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	70,14	891,00		62495,00			5000,00	67495,00
59	135	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т*км	701,4	57,00		39980,00			3198,00	43178,00
			Итого по разделу 13: Вывоз мусора					102475,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8198,00	110673,00
			Раздел 1: Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В									
60	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	5755,88 3873,07	151,42 62,03	17268,00 11619,00	454,00 186,00	5195,00	8500,00 2061,00	27829,00
61	2	247-201-0805 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28726,00		28726,00		28726,00 2298,00		31024,00
62	3	247-201-1005 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый. встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	3692,00		7384,00		7384,00 591,00		7975,00
63	4	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	1573,95 1561,00	0,00 0,00	26757,00 26537,00	0,00 0,00	220,00	19107,00 3669,00	49533,00
64	5	247-204-2036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"	шт.	1	13519,00		13519,00		13519,00 1082,00		14601,00
65	6	247-204-0762 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128,00		2128,00		2128,00 170,00		2298,00
66	7	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1815,00		3630,00		3630,00 290,00		3920,00
67	8	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00 132,00		1777,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	9	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00	132,00	1777,00
69	10	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	527,00		3162,00		3162,00	253,00	3415,00
70	11	247-204-2406 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	5	4711,00		23555,00		23555,00	1884,00	25439,00
71	12	247-301-0216 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	19672,00		19672,00		19672,00	1574,00	21246,00
			Итого по разделу 1: Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000В					149091,00	454,00	110481,00	27607,00	190834,00
								38156,00	186,00	0,00	14136,00	
			Раздел 2: Оборудование и материалы									
72	13	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	103	421,91 329,49	0,44 0,21	43456,00 33937,00	46,00 22,00	9473,00	24450,00 5433,00	73339,00
73	14	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	54	345,00		18630,00		18630,00	1490,00	20120,00
74	15	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	476,00		23324,00		23324,00	1866,00	25190,00
75	16	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	12	129,00		1548,00		1548,00	124,00	1672,00
			Итого по разделу 2: Оборудование и материалы					86958,00	46,00	52975,00	24450,00	120321,00
								33937,00	22,00	0,00	8913,00	
			Раздел 4: Кабельная продукция									
76	24	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1005	251,88 225,84	2,70 0,08	253136,00 226966,00	2713,00 80,00	23457,00	163474,00 33329,00	449938,00
77	25	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0103	1240322,00		12775,00		12775,00	1022,00	13797,00
78	26	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,4944	341689,00		168931,00		168931,00	13514,00	182445,00
79	27	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,07725	149500,00		11549,00		11549,00	924,00	12473,00
80	28	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4532	220596,00		99974,00		99974,00	7998,00	107972,00
81	29	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	25,25	140,00		3535,00		3535,00	283,00	3818,00
82	30	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	12	129,00		1548,00		1548,00	124,00	1672,00
			Итого по разделу 4: Кабельная продукция					551448,00	2713,00	321769,00	163474,00	772115,00
								226966,00	80,00	0,00	57194,00	
			Раздел 5: Заземление									
83	31	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	200	929,16 261,90	27,98 9,12	185832,00 52380,00	5596,00 1824,00	127856,00	39027,00 17989,00	242848,00
84	32	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	25	435,02 218,25	54,15 17,15	10876,00 5456,00	1354,00 429,00	4066,00	4237,00 1209,00	16322,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	33	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 20 мм. Монтаж в подливке пола	м	10	624,31 218,25	61,19 20,07	6243,00 2182,00	612,00 201,00	3449,00	1716,00 637,00	8596,00
86	34	247-215-0210 РСНБ РК 2015	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	2211,00		2211,00		2211,00	177,00	2388,00
87	35	252-103-0205 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении ГОСТ 19797-85 типа ИО 101 У3	шт.	2	890,00		1780,00		1780,00	142,00	1922,00
			Итого по разделу 5: Заземление					206942,00 60018,00	7562,00 2454,00	139362,00 0,00	44980,00 20154,00	272076,00
			Раздел 6: ДЕМОНТАЖ									
88	36	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	3	1434,20 1404,90	29,30 10,95	4303,00 4215,00	88,00 33,00		3058,00 589,00	7950,00
89	37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А. Демонтаж	шт	16	451,09 444,00	7,09 0,00	7217,00 7104,00	113,00 0,00		5115,00 987,00	13318,00
90	38	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	810	101,65 101,41	0,24 0,13	82336,00 82142,00	194,00 105,00		59218,00 11324,00	152878,00
91	39	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	48	201,06 199,12	1,94 1,01	9651,00 9558,00	93,00 48,00		6916,00 1325,00	17893,00
92	40	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	103	61,44 61,44	0,00 0,00	6328,00 6328,00	0,00 0,00		4556,00 871,00	11755,00
			Итого по разделу 6: ДЕМОНТАЖ					109835,00 109347,00	488,00 186,00	0,00 0,00	78863,00 15096,00	203794,00
			Протокол замены №1									
1	26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	365,2262	4445,16 160,27	1132,68 270,42	1623489,00 58535,00	413684,00 98764,00	1151270,00	113255,00 138940,00	1875686,00
2	28	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	373,9	6773,98 756,06	54,68 26,09	2532791,00 282691,00	20445,00 9755,00	2229655,00	210561,00 219468,00	2962820,00
3	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	26528,58 1420,20	1133,45 272,49	15917,00 852,00	680,00 163,00	14385,00	731,00 1332,00	17980,00
4	30	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	880	6903,97 767,90	22,72 8,95	6075494,00 675752,00	19994,00 7876,00	5379748,00	492212,00 525416,00	7093123,00
5	31	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	880	5936,97 214,12	13,80 6,88	5224534,00 188426,00	12144,00 6054,00	5023964,00	140026,00 429165,00	5793724,00
6	32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	880	312,40 37,90	2,99 1,34	274912,00 33352,00	2631,00 1179,00	238929,00	24862,00 23982,00	323756,00
7	33	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	56	8850,14 855,44	33,47 15,78	495608,00 47905,00	1875,00 884,00	445828,00	35128,00 42459,00	573194,00
8	34	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	110	5259,04 1222,78	14,69 4,06	578494,00 134506,00	1616,00 447,00	442372,00	97166,00 54053,00	729713,00
			Итого по ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1					16821239,00	473069,00	14926151,00	1113941,00	19369996,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1422019,00	125122,00	0,00	1434815,00	
			ИТОГО по акту					**28405009,00**	**658414,00**	**20278127,00**	**5467880,00**	**36582718,00**
								7365996,00	228282,00	0,00	2709831,00	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,20**			**438992,62**				
			Итого с временными									**37021710,62**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**740434,21**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37762144,83**
			В текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									**39652193,04**
			Итого со скидкой К=0,9561167034828021									**37912124,10**
			НДС	**%**	**12,00**			**4549454,89**				
			Итого с НДС									**42461578,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Стройдизайн"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Е.Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Кокшетау - 2015"

Мизёв С.Ю.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПГС Компания"

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел образования Аккайынского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жакупов С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Мизёв С.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Авхадов Х.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)