Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул. Тургенева, 98/5, тел.: 8-7132-41-68-20,41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение 210472/02 от 24.06.2022 к договору 210472/00

Номер документа	Дата составления
60	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе			работа	1	225 310 484,68	225 310 484,68	24 140 409,07
				Итого	1	x	225 310 484,68	24 140 409,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Марданов А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе

Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
Наименование пусковых клмплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	706 985 240,80									
Акт вып работ №7 Внеплощадочные сети (высокое давление)(ПГБ-2)		14 271 163,24							1 712 539,59	15 983 702,83
Акт вып работ №8 Внеплощадочные сети (высокое давление)(ПГБ-1)		11 651 751,85							1 398 210,22	13 049 962,07
Акт вып работ №9 Внутриплощадочные сети (среднее давление)(ПГБ-2)		86 950 410,07							10 434 049,21	97 384 459,28
Акт вып работ №10 Внутриплощадочные сети (среднее давление)(ПГБ-1)		88 296 750,45							10 595 610,05	98 892 360,50
Всего к оплате:		**201 170 075,61**							**24 140 409,07**	**225 310 484,68**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Танкиев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"
Марданов А.А.

Технический надзор заказчика ТОО «AAT Engineering XXI»
Идирисов Н.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе

Наименование объекта: Внеплощадочные сети (высокое давление)(ПГБ-2)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
ЗА ОКТЯБРЬ 2022ГОДА

на Внеплощадочные сети (высокое давление)(ПГБ-2)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Подземный газопровод высокого давления									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,566	217,24 10,27	206,97 79,98	1209,16 57,16	1152,00 445,17	–	361,68 125,67	1696,51
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,167	1970,44 1970,44	– –	329,06 329,06	– –	–	236,93 45,28	611,26
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,336	35,22 –	35,22 12,94	187,93 –	187,94 69,05	–	49,71 19,01	256,66
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5,336	161,41 85,10	76,31 35,28	861,28 454,09	407,19 188,25	–	462,49 105,90	1429,67
5	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	4,301	33,00 –	– –	141,93 –	– –		– 11,35	153,28
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подсыпка из песка. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,506	3109,64 1052,64	159,50 47,04	1573,48 532,64	80,70 23,80	960,14	550,87 169,95	2294,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,011	28433,62	19475,02	312,77	214,23	–	89,67	434,64
		НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	98,54	48,46		32,20	
8	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	11	15,00	–	165,00	–	165,00	–	178,20
		СП - 8%			–	–	–	–		13,20	
9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11,5	303,19	155,35	3486,68	1786,52	–	1629,42	5525,39
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	1700,16	562,92		409,29	
10	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0115	14565,00	–	167,50	–	167,50	–	180,90
		СП - 8%			–	–	–	–		13,40	
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	460274,34	149695,90	5063,02	1646,65	1,10	3860,48	9637,38
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	3415,27	484,21		713,88	
12	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,11	5080,00	–	56438,80	–	56438,80	–	60953,90
		СП - 8%			–	–	–	–		4515,10	
13	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	1293478,38	1101315,98	14228,26	12114,48	95,96	3795,01	19465,13
		НР - 91%; СП - 8%			183438,00	195684,10	2017,82	2152,53		1441,86	
14	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4952,10	137,70	4952,10	137,70	158,40	2840,16	8415,64
		НР - 61%; СП - 8%			4656,00	–	4656,00	–		623,38	
15	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	1689,43	51,00	5068,29	153,00	259,29	2840,16	8541,13
		НР - 61%; СП - 8%			1552,00	–	4656,00	–		632,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 315 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	37896,48	31857,84	37896,48	31857,84	3740,40	8084,29	49659,24
		НР - 91%; СП - 8%			2298,24	6585,60	2298,24	6585,60		3678,46	
17	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 160 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	28411,05	25449,12	28411,05	25449,12	1255,05	6340,59	37531,77
		НР - 91%; СП - 8%			1706,88	5260,80	1706,88	5260,80		2780,13	
				Фасонные части							
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы, переходники,накладные уходы,заглушки.Установка	шт.	8	1435,78	924,49	11486,24	7395,92	–	6068,62	18959,25
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	4090,32	2039,60		1404,39	
19	С123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	5929,00	–	5929,00	–	5929,00	–	6403,32
		СП - 8%			–	–	–	–		474,32	
20	Прайс СТПРАЙС лист ТОО Snabluxor-SL	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-ВПсталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 160x159, PN 16	шт.	1	14182,55	–	14182,55	–	14182,55	–	15317,15
		СП - 8%			–	–	–	–		1134,60	
21	С123-020304-2619 2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	2	25110,00	–	50220,00	–	50220,00	–	54237,60
		СП - 8%			–	–	–	–		4017,60	
22	С123-020304-2613 2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	4	3806,00	–	15224,00	–	15224,00	–	16441,92
		СП - 8%			–	–	–	–		1217,92	
23	Е11-240202-0206 1124-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы	врезка	1	35303,43	3033,89	35303,43	3033,89	13144,34	18933,95	58576,37
		НР - 99%; СП - 8%			19125,20	–	19125,20	–		4338,99	
24	С123-020302-5180 2302-0302-5180 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой(удлиненный) переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x160x315, PN 16	шт.	1	42008,00	–	42008,00	–	42008,00	–	45368,64
		СП - 8%			–	–	–	–		3360,64	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				45137,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85617,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17860,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						203950,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перевозка грузов	Тенге				142,00				
		Накладные расходы	Тенге							56144,00	
		Сметная прибыль	Тенге							31279,00	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								422269,00
		Подраздел 2.Надземный газопровод высокого давления(сталь)									
		Задвижка Д150мм 1шт									
25	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5318,48	1762,83	5318,48	1762,83	463,43	3599,22	9631,12
		НР - 99%; СП - 8%			3092,22	543,36	3092,22	543,36		713,42	
26	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0045632	193094,00	–	881,13	–	881,13	–	951,62
		СП - 8%			–	–	–	–		70,49	
27	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	5228,00	–	10456,00	–	10456,00	–	11292,48
		СП - 8%			–	–	–	–		836,48	
28	С123-021101-0126 2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	189380,00	–	378,76	–	378,76	–	409,06
		СП - 8%			–	–	–	–		30,30	
29	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	120485,00	–	120485,00	–	120485,00	–	130123,80
		СП - 8%			–	–	–	–		9638,80	
		Трубопроводы									
30	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,007	1091503,79	394171,23	7640,53	2759,20	320,77	5592,66	14291,85
		НР - 99%; СП - 8%			651508,00	155514,18	4560,56	1088,60		1058,66	
31	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,028	3795,00	–	26671,26	–	26671,26	–	28804,96
		СП - 8%			–	–	–	–		2133,70	
32	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	28409,14	25449,12	28409,14	25449,12	1253,14	6340,59	37529,71
		НР - 91%; СП - 8%			1706,88	5260,80	1706,88	5260,80		2779,98	
33	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	1	22380,36	19690,56	22380,36	19690,56	1399,56	4878,18	29439,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1290,24	4070,40	1290,24	4070,40		2180,68	
		Фасонные части									
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	1035457,70	514544,29	12218,40	6071,62	220,86	7629,14	21435,35
		НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	5925,92	1780,29		1587,80	
35	С123-020101-1058 2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2832,00	–	2832,00	–	2832,00	–	3058,56
		СП - 8%			–	–	–	–		226,56	
36	С123-020101-0235 2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5621,00	–	5621,00	–	5621,00	–	6070,68
		СП - 8%			–	–	–	–		449,68	
		Ковер на выход из земли-1шт									
37	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	1410174,48	544983,52	1269,16	490,49	57,00	872,61	2313,11
		НР - 99%; СП - 8%			801856,00	177506,68	721,67	159,76		171,34	
38	С123-010201-0238 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	16051,00	–	14503,68	–	14503,68	–	15663,97
		СП - 8%			–	–	–	–		1160,29	
39	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,9	1425,16	8,08	1282,64	7,27	190,36	1076,43	2547,80
		НР - 99%; СП - 8%			1205,57	2,55	1085,01	2,29		188,73	
40	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9863,27	1012,36	9863,27	1012,36	5822,20	3019,21	13913,08
		НР - 99%; СП - 8%			3028,71	21,00	3028,71	21,00		1030,60	
41	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	1	6285,81	2146,43	6285,81	2146,43	571,90	4313,03	11446,75
		НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	3567,48	789,12		847,91	
42	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,05	1023,00	–	51,15	–	51,15	–	55,24
		СП - 8%			–	–	–	–		4,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00015	250617,00	–	37,59	–	37,59	–	40,60
		СП - 8%			–	–	–	–		3,01	
44	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0075	1052,00	–	7,89	–	7,89	–	8,52
		СП - 8%			–	–	–	–		0,63	
45	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,8	472,00	–	377,60	–	377,60	–	407,81
		СП - 8%			–	–	–	–		30,21	
46	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0002	14565,00	–	2,91	–	2,91	–	3,14
		СП - 8%			–	–	–	–		0,23	
		Антикоррозийные работы									
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3,5	201,21	4,83	704,24	16,91	372,19	218,75	996,83
		НР - 69%; СП - 8%			90,04	0,54	315,14	1,89		73,84	
48	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза	м2	3,5	517,67	3,96	1811,84	13,86	1680,38	83,10	2046,54
		НР - 69%; СП - 8%			33,60	0,81	117,60	2,84		151,60	
		Опора на выходе из ГРПШ Ду100мм,Н=1,0м 2шт									
49	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,6	3871,62	–	2322,97	–	–	1672,54	4315,15
		НР - 72%; СП - 8%			3871,62	–	2322,97	–		319,64	
50	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,52	1248,72	–	649,33	–	–	467,52	1206,20
		НР - 72%; СП - 8%			1248,72	–	649,33	–		89,35	
51	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В15 F50 W4. Устройство	м3	0,08	27446,21	1151,96	2195,70	92,15	1662,55	420,90	2825,92
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	441,00	21,52		209,33	
52	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04407	105644,60	6031,82	4655,76	265,82	384,15	2776,95	8027,33
		НР - 69%; СП - 8%			90896,00	426,24	4005,79	18,78		594,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С121-060802-0103 2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,00851	602356,00	–	5126,05	–	5126,05	–	5536,13
		СП - 8%			–	–	–	–		410,08	
54	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,8	2677,00	–	7495,60	–	7495,60	–	8095,25
		СП - 8%			–	–	–	–		599,65	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1,152	876,17	19,84	1009,35	22,86	663,14	303,60	1417,99
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	323,35	3,10		105,04	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	1,18989	201,21	4,83	239,42	5,74	126,54	74,37	338,89
		НР - 69%; СП - 8%			90,04	0,54	107,14	0,64		25,10	
57	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза**	м2	1,18989	517,67	3,96	615,97	4,71	571,28	28,25	695,76
		НР - 69%; СП - 8%			33,60	0,81	39,98	0,96		51,54	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33301,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59812,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13765,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						210687,00		
	Накладные расходы		Тенге							43367,00	
	Сметная прибыль		Тенге							27773,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								374940,00
		Подраздел 3.Пункт Газорегуляторный ПГБ-2									
58	Ц13-370102-0108 1337-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Пункт Газорегуляторный.Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	215471,31	38521,51	215471,31	38521,51	19407,80	103784,86	344796,67
		НР - 61%; СП - 8%			157542,00	12597,12	157542,00	12597,12		25540,49	
59	ТОО"Искандер и К"	**Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ-2)(с узлом учета TRZ G-1000 и RABO G-250)**	шт	1	13553571,43	–	13553571,43	–		–	13553571,43
					–	–	–	–	13553571,43	–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				157542,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38522,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12597,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						19408,00		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						13553571,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы		Тенге							103785,00	
	Сметная прибыль		Тенге							25540,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								13898368,00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**14695578**				
	Итого по смете без оборудования		**Тенге**				**1 142 007**				
	Временные здания и сооружения		1,3%				14 846				
	Итого с временными						**1 156 853**				
	Доп. Затарты на зимнее время		2,97%				34 359				
	Итого в ценах 2020 года						**1 191 212**				
	Непредвиденные работы и затраты		2%				**23 824**				
	Итого сметная стоимость с оборудованием						**14 768 607**				
	Итого в текущих ценах 2021 года 55% К=1,050036		1,0500360				**8 529 163**				
	Итого в текущих ценах 2022 года 45% К=1,1025918		1,1025918				**7 327 685**				
	Итого в текущих ценах 2021-22гг						**15 856 848**				
	Коэф договорной цены		0,9				14 271 163,25				
	Итого						**14 271 163,25**				
	НДС		12%				1 712 539,59				
	Итого с НДС						**15 983 702,83**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

_____ Танкиев А.К.

Технический надзор заказчика ТОО «AAT Engineering XXI»

_____ Идирисов Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____ Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Гипрогаз Кампани»

_____ Кузенкова Ж.А.

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе
Наименование объекта: Внеплощадочные сети (высокое давление)(ПГБ-1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
ЗА ОКТЯБРЬ 2022ГОДА

на Внеплощадочные сети (высокое давление)(ПГБ-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Подземный газопровод высокого давления									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,566	217,24 10,27	206,97 79,98	1209,16 57,16	1152,00 445,17	–	361,68 125,67	1696,51
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,167	1970,44 1970,44	– –	329,06 329,06	– –	–	236,93 45,28	611,26
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,336	35,22 –	35,22 12,94	187,93 –	187,94 69,05	–	49,71 19,01	256,66
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5,336	161,41 85,10	76,31 35,28	861,28 454,09	407,19 188,25	–	462,49 105,90	1429,67
5	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	4,301	33,00 –	– –	141,93 –	– –		– 11,35	153,28
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подсыпка из песка. Устройство**	м3 основания	0,506	3109,64	159,50	1573,48	80,70	960,14	550,87	2294,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,011	28433,62	19475,02	312,77	214,23	–	89,67	434,64
		НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	98,54	48,46		32,20	
8	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	11	15,00	–	165,00	–	165,00	–	178,20
		СП - 8%			–	–	–	–		13,20	
9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11,5	303,19	155,35	3486,68	1786,52	–	1629,42	5525,39
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	1700,16	562,92		409,29	
10	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0115	14565,00	–	167,50	–	167,50	–	180,90
		СП - 8%			–	–	–	–		13,40	
11	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	460274,34	149695,90	5063,02	1646,65	1,10	3860,48	9637,38
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	3415,27	484,21		713,88	
12	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11,11	5080,00	–	56438,80	–	56438,80	–	60953,90
		СП - 8%			–	–	–	–		4515,10	
13	Е11-250210-0103 1125-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,011	1293478,38	1101315,98	14228,26	12114,48	95,96	3795,01	19465,13
		НР - 91%; СП - 8%			183438,00	195684,10	2017,82	2152,53		1441,86	
14	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4952,10	137,70	4952,10	137,70	158,40	2840,16	8415,64
		НР - 61%; СП - 8%			4656,00	–	4656,00	–		623,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**									
		НР - 61%; СП - 8%	стык	3	1689,43 1552,00	51,00 –	5068,29 4656,00	153,00 –	259,29	2840,16 632,68	8541,13
16	Е11-250211-0106 1125-0211-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 315 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	37896,48 2298,24	31857,84 6585,60	37896,48 2298,24	31857,84 6585,60	3740,40	8084,29 3678,46	49659,24
17	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 160 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования,избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**									
		НР - 91%; СП - 8%	стык	1	28411,05 1706,88	25449,12 5260,80	28411,05 1706,88	25449,12 5260,80	1255,05	6340,59 2780,13	37531,77
				Фасонные части							
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы, переходники,накладные уходы,заглушки.Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	8	1435,78 511,29	924,49 254,95	11486,24 4090,32	7395,92 2039,60	–	6068,62 1404,39	18959,25
19	С123-020302-2613 2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**									
		СП - 8%	шт.	1	5929,00 –	– –	5929,00 –	– –	5929,00	– 474,32	6403,32
20	Прайс СТПРАЙС лист ТОО Snabluxor-SL	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-ВПсталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 160x159, PN 16**									
		СП - 8%	шт.	1	14182,55 –	– –	14182,55 –	– –	14182,55	– 1134,60	15317,15
21	С123-020304-2619 2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16**									
		СП - 8%	шт.	2	25110,00 –	– –	50220,00 –	– –	50220,00	– 4017,60	54237,60
22	С123-020304-2613 2302-0304-2613 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16**									
		СП - 8%	шт.	4	3806,00 –	– –	15224,00 –	– –	15224,00	– 1217,92	16441,92
23	Е11-240202-0206 1124-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка тройником в действующие стальные газопроводы**									
		НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	35303,43 19125,20	3033,89 –	35303,43 19125,20	3033,89 –	13144,34	18933,95 4338,99	58576,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-020302-5180 2302-0302-5180 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой(удлиненный) переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x160x315, PN 16**	шт.	1	42008,00	–	42008,00	–	42008,00	–	45368,64
		СП - 8%			–	–	–	–		3360,64	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				45137,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85617,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17860,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						203950,00		
		Перевозка грузов	Тенге				142,00				
	Накладные расходы		Тенге							56144,00	
	Сметная прибыль		Тенге							31279,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								422269,00
		Подраздел 2.Надземный газопровод высокого давления(сталь)									
		Задвижка Д150мм 1шт									
25	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	5318,48	1762,83	5318,48	1762,83	463,43	3599,22	9631,12
		НР - 99%; СП - 8%			3092,22	543,36	3092,22	543,36		713,42	
26	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0045632	193094,00	–	881,13	–	881,13	–	951,62
		СП - 8%			–	–	–	–		70,49	
27	С123-020103-0312 2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	5228,00	–	10456,00	–	10456,00	–	11292,48
		СП - 8%			–	–	–	–		836,48	
28	С123-021101-0126 2302-1101-0126 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	189380,00	–	378,76	–	378,76	–	409,06
		СП - 8%			–	–	–	–		30,30	
29	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	120485,00	–	120485,00	–	120485,00	–	130123,80
		СП - 8%			–	–	–	–		9638,80	
		Трубопроводы									
30	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,007	1091503,79	394171,23	7640,53	2759,20	320,77	5592,66	14291,85
		НР - 99%; СП - 8%			651508,00	155514,18	4560,56	1088,60		1058,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,028	3795,00	–	26671,26	–	26671,26	–	28804,96
		СП - 8%			–	–	–	–		2133,70	
32	Е11-250211-0103 1125-0211-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	28409,14	25449,12	28409,14	25449,12	1253,14	6340,59	37529,71
		НР - 91%; СП - 8%			1706,88	5260,80	1706,88	5260,80		2779,98	
33	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	22380,36	19690,56	22380,36	19690,56	1399,56	4878,18	29439,23
		НР - 91%; СП - 8%			1290,24	4070,40	1290,24	4070,40		2180,68	
		Фасонные части									
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0118	1035457,70	514544,29	12218,40	6071,62	220,86	7629,14	21435,35
		НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	5925,92	1780,29		1587,80	
35	С123-020101-1058 2302-0101-1058 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2832,00	–	2832,00	–	2832,00	–	3058,56
		СП - 8%			–	–	–	–		226,56	
36	С123-020101-0235 2302-0101-0235 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	5621,00	–	5621,00	–	5621,00	–	6070,68
		СП - 8%			–	–	–	–		449,68	
		Ковер на выход из земли-1шт									
37	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	(Футляр)Трубы стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0009	1410174,48	544983,52	1269,16	490,49	57,00	872,61	2313,11
		НР - 99%; СП - 8%			801856,00	177506,68	721,67	159,76		171,34	
38	С123-010201-0238 2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9036	16051,00	–	14503,68	–	14503,68	–	15663,97
		СП - 8%			–	–	–	–		1160,29	
39	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,9	1425,16	8,08	1282,64	7,27	190,36	1076,43	2547,80
		НР - 99%; СП - 8%			1205,57	2,55	1085,01	2,29		188,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,3125	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	9863,27 3028,71	1012,36 21,00	9863,27 3028,71	1012,36 21,00	5822,20	3019,21 1030,60	13913,08
41	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	6285,81 3567,48	2146,43 789,12	6285,81 3567,48	2146,43 789,12	571,90	4313,03 847,91	11446,75
42	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	0,05	1023,00 –	– –	51,15 –	– –	51,15	– 4,09	55,24
43	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89									
		СП - 8%	т	0,00015	250617,00 –	– –	37,59 –	– –	37,59	– 3,01	40,60
44	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87									
		СП - 8%	кг	0,0075	1052,00 –	– –	7,89 –	– –	7,89	– 0,63	8,52
45	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	0,8	472,00 –	– –	377,60 –	– –	377,60	– 30,21	407,81
46	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79									
		СП - 8%	км	0,0002	14565,00 –	– –	2,91 –	– –	2,91	– 0,23	3,14
				Антикоррозийные работы							
47	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,5	201,21 90,04	4,83 0,54	704,24 315,14	16,91 1,89	372,19	218,75 73,84	996,83
48	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,5	517,67 33,60	3,96 0,81	1811,84 117,60	13,86 2,84	1680,38	83,10 151,60	2046,54
				Опора на выходе из ГРПШ Ду100мм,Н=1,0м 2шт							
49	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,6	3871,62	–	2322,97	–	–	1672,54	4315,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3871,62	–	2322,97	–		319,64	
50	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,52	1248,72	–	649,33	–	–	467,52	1206,20
		НР - 72%; СП - 8%			1248,72	–	649,33	–		89,35	
51	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные В15 F50 W4. Устройство**	м3	0,08	27446,21	1151,96	2195,70	92,15	1662,55	420,90	2825,92
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	441,00	21,52		209,33	
52	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,04407	105644,60	6031,82	4655,76	265,82	384,15	2776,95	8027,33
		НР - 69%; СП - 8%			90896,00	426,24	4005,79	18,78		594,62	
53	С121-060802-0103 2106-0802-0103 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,00851	602356,00	–	5126,05	–	5126,05	–	5536,13
		СП - 8%			–	–	–	–		410,08	
54	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,8	2677,00	–	7495,60	–	7495,60	–	8095,25
		СП - 8%			–	–	–	–		599,65	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	1,152	876,17	19,84	1009,35	22,86	663,14	303,60	1417,99
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	323,35	3,10		105,04	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	1,18989	201,21	4,83	239,42	5,74	126,54	74,37	338,89
		НР - 69%; СП - 8%			90,04	0,54	107,14	0,64		25,10	
57	Е11-130301-1601 1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 2 раза**	м2	1,18989	517,67	3,96	615,97	4,71	571,28	28,25	695,76
		НР - 69%; СП - 8%			33,60	0,81	39,98	0,96		51,54	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33301,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					59812,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13765,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						210687,00		
	Накладные расходы		Тенге							43367,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							27773,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								374940,00
		Подраздел 3.Пункт Газорегуляторный ПГБ-1									
58	**Ц13-370102-0108 1337-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Пункт Газорегуляторный.Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**215471,31**	**38521,51**	**215471,31**	**38521,51**	**19407,80**	**103784,86**	**344796,67**
		НР - 61%; СП - 8%			**157542,00**	**12597,12**	**157542,00**	**12597,12**		**25540,49**	
59	**ТОО"Искандер и К"**	**Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ-1)(с узлом учета TRZ G-650)**	**шт**	**1**	**10842857,14**	**–**	**10842857,14**	**–**		**–**	**10842857,14**
					–	**–**	**–**	**–**	**10842857,14**	**–**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**157542,00**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**38522,00**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**12597,00**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**19408,00**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						**10842857,00**		
	Накладные расходы		Тенге							**103785,00**	
	Сметная прибыль		Тенге							**25540,00**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								**11187653,00**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**11984863**
Итого по смете без оборудования	**Тенге**	**1 142 006**
Временные здания и сооружения	1,3%	14 846
Итого с временными		**1 156 852**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	34 359
Итого в ценах 2020 года		**1 191 211**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**23 824**
Итого сметная стоимость с оборудованием		**12 057 892**
Итого в текущих ценах 2021 года 55% К=1,050036	1,0500360	**6 963 671**
Итого в текущих ценах 2022 года 45% К=1,1025918	1,1025918	**5 982 720**
Итого в текущих ценах 2021-22гг		**12 946 391**
Коэф договорной цены	0,9	11 651 751,84
Итого		**11 651 751,84**
НДС	12%	1 398 210,22
Итого с НДС		**13 049 962,07**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Танкиев А.К.

Технический надзор заказчика ТОО «AAT Engineering XXI»

Идирисов Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Гипрогаз Кампани»

Кузенкова Ж.А.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Форма №2в

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети (среднее давление)(ПГБ-2)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
ЗА ОКТЯБРЬ 2022ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Подземный газопровод среднего давления									
1(5)	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2319,219	33,00	–	76534,23	–		–	82656,97
		СП - 8%			–	–	–	–		6122,74	
2(7)	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,05	28433,62	19475,02	1421,68	973,75	–	407,60	1975,62
		НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	447,93	220,26		146,34	
3(8)	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	м	50	15,00	–	750,00	–	750,00	–	810,00
		СП - 8%			–	–	–	–		60,00	
4(9)	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	6050	303,19	155,35	1834299,50	939867,50	–	857217,24	2906838,08
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	894432,00	296147,50		215321,34	
5(10)	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,4	-14565,00	–	-5826,00	–	-5826,00	–	-6292,08
		СП - 8%			–	–	–	–		-466,08	
6(11)	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода	0,05	629758,46	244341,28	31487,92	12217,07	38,75	22674,89	58495,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	19232,10	3671,83		4333,02	
7(12)	С123-010502-0617 2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	49,8464	13202,00	–	658072,17	–	658072,17	–	710717,94
		СП - 8%			–	–	–	–		52645,77	
8(39)	Ц13-390201-0522 1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	26	3379,70	117,30	87872,20	3049,80	4118,40	49229,44	148069,77
		НР - 61%; СП - 8%			3104,00	–	80704,00	–		10968,13	
		Краны полиэтиленовые									
9(129)	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм. Установка	шт	17	2688,81	137,10	45709,77	2330,70	–	44076,26	96968,91
		НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	43379,07	1142,40		7182,88	
		Монтажный набор для шаровых кранов-49шт									
10(133)	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,75	22778,32	9293,44	39862,06	16263,52	5473,20	24505,74	69517,23
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	18125,34	6627,93		5149,42	
11(134)	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	49	5654,00	–	277046,00	–	277046,00	–	299209,68
		СП - 8%			–	–	–	–		22163,68	
12(135)	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	49	4518,00	–	221382,00	–	221382,00	–	239092,56
		СП - 8%			–	–	–	–		17710,56	
13(136)	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	49	18064,00	–	885136,00	–	885136,00	–	955946,88
		СП - 8%			–	–	–	–		70810,88	
		Фасонные части									
14(137)	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы, переходники,накладные уходы,заглушки.Установка	шт.	1752	1435,78	924,49	2515486,56	1619706,48	–	1329028,00	4152075,68
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	895780,08	446672,40		307561,16	
15(138)	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	103	2115,88	1361,30	217935,64	140213,90	–	115238,34	359827,89
		НР - 99%; СП - 8%			754,58	375,54	77721,74	38680,62		26653,92	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2029822,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2734623,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					793163,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2046191,00		
		Перевозка грузов	Тенге				76534,00				
	Накладные расходы		Тенге							2442377,00	
	Сметная прибыль		Тенге							746364,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								10075911,00
		Подраздел 2.Надземный газопровод среднего давления(сталь)									
		Кран шаровый Д 25									
16(189)	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	139	1427,25	82,26	198387,75	11434,14	–	190632,51	420141,88
		НР - 99%; СП - 8%			1344,99	40,32	186953,61	5604,48		31121,62	
		Задвижка Д300 1шт									
17(191)	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	13696,35	4581,08	13696,35	4581,08	102,58	10325,35	25943,44
		НР - 99%; СП - 8%			9012,69	1416,96	9012,69	1416,96		1921,74	
18(192)	С121-130201-0512 2113-0201-0512 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0112872	164297,00	–	1854,45	–	1854,45	–	2002,81
		СП - 8%			–	–	–	–		148,36	
19(193)	51-010201-1701 5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	348934,00	–	348934,00	–		–	348934,00
					–	–	–	–	348934,00	–	
20(194)	С123-021101-0334 2302-1101-0334 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-300-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	511636,00	–	1023,27	–	1023,27	–	1105,13
		СП - 8%			–	–	–	–		81,86	
21(195)	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	14580,00	–	29160,00	–	29160,00	–	31492,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2332,80	
		Футляры									
22(241)	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы (Футляр)стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1638	720365,51	216369,39	117995,87	35441,31	1430,32	95585,85	230668,25
		НР - 99%; СП - 8%			495264,00	94182,64	81124,24	15427,12		17086,54	
23(243)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром до 50 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	163,8	1296,87	7,53	212427,31	1233,41	25389,01	184316,57	428483,39
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	185804,89	373,46		31739,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24(244)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,07125	**Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	182	2248,83	230,82	409286,28	42009,24	241597,72	125285,59	577337,62
		НР - 99%; СП - 8%			690,55	4,79	125679,32	871,78		42765,75	
		Ковер(на выход из земли 1093шт)									
25(245)	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство**	шт.	315	6285,81	2146,43	1980030,15	676125,45	180148,50	1358605,71	3605726,73
		НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	1123756,20	248572,80		267090,87	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1712331,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					770825,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					272267,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						480706,00		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						348934,00		
	Накладные расходы		Тенге							1964752,00	
	Сметная прибыль		Тенге							394289,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								5671836,00
		Подраздел 3.Монтаж шкафной установки ГРПШ-6-1076шт									
26(253)	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	98	3871,62	–	379418,76	–	–	273181,51	704808,29
		НР - 72%; СП - 8%			3871,62	–	379418,76	–		52208,02	
27(255)	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные класса В12,5, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	39	26642,45	1151,96	1039055,55	44926,44	779141,61	205186,50	1343781,41
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	214987,50	10492,17		99539,36	
28(256)	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	903,84	876,17	19,84	791917,49	17932,19	520286,45	238201,07	1112528,00
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	253698,85	2431,33		82409,48	
29(257)	Е11-090701-0106 1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Опора под ГРПШ.. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	1,5	97106,44	19356,29	145659,66	29034,43	5946,83	83186,18	247153,51
		НР - 69%; СП - 8%			73785,60	6587,52	110678,40	9881,28		18307,67	
30(258)	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опора под ГРПШ-6. Монтаж. Монтаж**	т конструкций	1,5	105644,60	6031,82	158466,90	9047,73	13075,17	94518,52	273224,25
		НР - 69%; СП - 8%			90896,00	426,24	136344,00	639,36		20238,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31(259)	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,6248461	255067,00	–	414444,62	–	414444,62	–	447600,19
		СП - 8%			–	–	–	–		33155,57	
32(260)	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2367,2	1023,00	–	2421645,60	–	2421645,60	–	2615377,25
		СП - 8%			–	–	–	–		193731,65	
33(263)	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	44	27607,77	969,79	1214741,88	42670,76	541287,12	632077,11	1994564,51
		НР - 98%; СП - 8%			14336,00	322,56	630784,00	14192,64		147745,52	
34(264)	Прайс-лист ТОО"Аквагаз"	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-6 без счетчика с регулятором РДГБ 6	шт	1000	36142,86	–	36142860,00	–		–	36142860,00
					–	–	–	–	36142860,00	–	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1725912,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					143612,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					37637,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						4695827,00		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						36142860,00		
	Накладные расходы		Тенге							1526351,00	
	Сметная прибыль		Тенге							647336,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								44881897,00
		Подраздел 4.Защита ГРПШ от падения проводов 1076шт									
35(265)	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	344	2573,59	151,55	885314,96	52133,20	738186,16	105910,10	1070523,07
		НР - 94%; СП - 8%			276,15	51,38	94995,60	17674,72		79298,00	
36(266)	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ограждения. Устройство	м3	241,024	2560,26	1184,95	617084,11	285601,39	68465,28	299363,84	989763,78
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	263017,44	65953,81		73315,84	
37(267)	С121-020101-2603 2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	482,048	17588,00	–	8478260,22	–	8478260,22	–	9156521,00
		СП - 8%			–	–	–	–		678260,82	
38(268)	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4131,84	876,17	19,84	3620194,25	81975,71	2378452,37	1088919,16	5085842,49
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	1159766,17	11114,65		376729,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39(269)	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	67,64812	76060,81	17462,47	5145370,80	1181303,27	100006,92	3940732,67	9812991,75
		НР - 91%; СП - 8%			57120,00	6894,72	3864060,61	466414,85		726888,28	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5381840,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1601014,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					561158,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						11763371,00		
	Накладные расходы		Тенге							5434926,00	
	Сметная прибыль		Тенге							1934492,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								26115642,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**86745287**
Итого по смете без оборудования	**Тенге**	**50 602 427**
Временные здания и сооружения	1,3%	657 832
Итого с временными		**51 260 259**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	1 522 430
Итого в ценах 2020 года		**52 782 688**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 055 654**
Итого сметная стоимость с оборудованием		**89 981 202**
Итого в текущих ценах 2021 года 55% К=1,050036	1,0500360	**51 965 926**
Итого в текущих ценах 2022 года 45% К=1,1025918	1,1025918	**44 645 641**
Итого в текущих ценах 2021-22гг		**96 611 567**
Коэф договорной цены	0,9	86 950 410,07
Итого		**86 950 410,07**
НДС	12%	10 434 049,21
Итого с НДС		**97 384 459,28**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ **Танкиев А.К.**

Технический надзор заказчика ТОО «AAT Engineering XXI»

_____ **Идирисов Н.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____ **Марданов А.А.**

Авторский надзор заказчика ТОО «Гипрогаз Кампани»

_____ **Кузенкова Ж.А.**

Форма №2в

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" г.Актобе
Наименование объекта: Внутриплощадочные сети (среднее давление)(ПГБ-1)

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
ЗА ОКТЯБРЬ 2022ГОДА

на Внутриплощадочные сети (среднее давление)(ПГБ-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1.Подземный газопровод среднего давления									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	381,31	217,24	206,97	82835,78	78919,73	–	24777,52	116222,37
		НР - 72%; СП - 8%			10,27	79,98	3916,05	30497,17		8609,06	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,804	1970,44	–	1584,23	–	–	1140,65	2942,87
		НР - 72%; СП - 8%			1970,44	–	1584,23	–		217,99	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	8261,26	35,22	35,22	290961,58	290961,57	–	76968,51	397364,49
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	106900,70		29434,41	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	8261,26	161,41	76,31	1333450,00	630416,75	–	716033,14	2213441,77
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	703033,23	291457,25		163958,65	
5	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	23287,11	33,00	–	768474,63	–		–	829952,60
		СП - 8%			–	–	–	–		61477,97	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подсыпка из песка. Устройство**	м3 основания	337	3109,64	159,50	1047948,68	53751,50	639457,50	366886,24	1528021,71
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	354739,68	15852,48		113186,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	15,29	28433,62	19475,02	434750,05	297773,05	–	124643,29	604144,81
		НР - 61%; СП - 8%			8958,60	4405,25	136976,99	67356,27		44751,47	
8	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	15290	15,00	–	229350,00	–	229350,00	–	247698,00
		СП - 8%			–	–	–	–		18348,00	
9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	15974	303,19	155,35	4843157,06	2481560,90	–	2263336,89	7675013,47
		НР - 72%; СП - 8%			147,84	48,95	2361596,16	781927,30		568519,52	
10	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	15,974	14565,00	–	232661,31	–	232661,31	–	251274,21
		СП - 8%			–	–	–	–		18612,90	
11(15)	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,349	460274,34	149695,90	160635,74	52243,87	34,70	122482,64	305767,85
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	108357,17	15362,67		22649,47	
12(17)	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,12	354347,35	105927,91	42521,68	12711,35	11,93	33154,22	81729,98
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	29798,40	3690,72		6054,07	
13(19)	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,211	354347,35	105927,91	429114,64	128278,70	120,42	334581,38	824791,70
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	300715,52	37245,47		61095,68	
14(21)	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,913	312949,79	83780,07	285723,16	76491,21	45,39	228782,42	555666,03
		НР - 99%; СП - 8%			229120,00	23994,30	209186,56	21906,80		41160,45	
15(23)	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 40 мм. Укладка	км трубопровода	2,03	295494,65	74018,49	599854,14	150257,54	73,40	487758,05	1174621,16
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	449523,20	43161,70		87008,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16(25)	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32. Укладка	км трубопровода	4,768	295494,65	74018,49	1408918,49	352920,16	172,41	1145630,73	2758913,15
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	1055825,92	101376,83		204363,94	
17(27)	С123-010502-0617 2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	13202,00	–	39606,00	–	39606,00	–	42774,48
		СП - 8%			–	–	–	–		3168,48	
18(28)	С123-010502-0614 2301-0502-0614 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225x13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	6784,00	–	20352,00	–	20352,00	–	21980,16
		СП - 8%			–	–	–	–		1628,16	
19(29)	С123-010502-0611 2301-0502-0611 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3	3425,00	–	10275,00	–	10275,00	–	11097,00
		СП - 8%			–	–	–	–		822,00	
20(30)	С123-010502-0608 2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	1634,00	–	3268,00	–	3268,00	–	3529,44
		СП - 8%			–	–	–	–		261,44	
21(31)	С123-010502-0607 2301-0502-0607 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	1101,00	–	13212,00	–	13212,00	–	14268,96
		СП - 8%			–	–	–	–		1056,96	
22(32)	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	552,00	–	6624,00	–	6624,00	–	7153,92
		СП - 8%			–	–	–	–		529,92	
23(33)	С123-010502-0603 2301-0502-0603 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	24	236,00	–	5664,00	–	5664,00	–	6117,12
		СП - 8%			–	–	–	–		453,12	
24(34)	С123-010502-0602 2301-0502-0602 РСНБ РК 2015	(Аварийный запас)Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	46	154,00	–	7084,00	–	7084,00	–	7650,72
		СП - 8%			–	–	–	–		566,72	
25(39)	Ц13-390201-0522 1339-0201-0522 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 315 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	3379,70	117,30	6759,40	234,60	316,80	3786,88	11389,98
		НР - 61%; СП - 8%			3104,00	–	6208,00	–		843,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26(40)	Ц13-390201-0515 1339-0201-0515 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 225 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	3305,11	76,50	6610,22	153,00	249,22	3786,88	11228,87
		НР - 61%; СП - 8%			3104,00	–	6208,00	–		831,77	
		Футляры									
27(49)	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	915797,71	357689,71	10989,57	4292,27	–	7901,00	20401,82
		НР - 99%; СП - 8%			558108,00	106959,48	6697,30	1283,51		1511,25	
28(50)	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	31871,00	–	386276,52	–	386276,52	–	417178,64
		СП - 8%			–	–	–	–		30902,12	
29(51)	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1732,85	11,92	20794,20	143,04	6023,04	14529,72	38149,83
		НР - 99%; СП - 8%			1219,01	4,03	14628,12	48,36		2825,91	
30(52)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15781,24	1619,77	15781,23	1619,77	9315,52	4830,74	22260,93
		НР - 99%; СП - 8%			4845,94	33,60	4845,94	33,60		1648,96	
31(53)	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	915797,71	357689,71	80590,20	31476,69	–	57940,68	149613,35
		НР - 99%; СП - 8%			558108,00	106959,48	49113,50	9412,43		11082,47	
32(54)	С123-010502-0825 2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	31871,00	–	2832694,48	–	2832694,48	–	3059310,00
		СП - 8%			–	–	–	–		226615,56	
33(55)	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1732,85	11,92	152490,80	1048,96	44168,96	106551,24	279765,41
		НР - 99%; СП - 8%			1219,01	4,03	107272,88	354,64		20723,36	
34(56)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	15781,24	1619,77	126249,88	12958,16	74524,24	38645,92	178087,46
		НР - 99%; СП - 8%			4845,94	33,60	38767,48	268,80		13191,66	
35(57)	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	629758,46	244341,28	14484,44	5619,85	17,82	10430,45	26908,08
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	8846,77	1689,04		1993,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36(58)	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	23,23	19598,00	–	455261,54	–	455261,54	–	491682,46
		СП - 8%			–	–	–	–		36420,92	
37(59)	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1488,53	8,63	34236,19	198,49	6278,77	27545,55	66724,28
		НР - 99%; СП - 8%			1206,91	2,82	27758,93	64,86		4942,54	
38(60)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12427,72	1275,57	12427,72	1275,57	7335,98	3804,21	17530,48
		НР - 99%; СП - 8%			3816,17	26,46	3816,17	26,46		1298,55	
39(61)	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	629758,46	244341,28	30228,41	11728,38	37,21	21767,89	56156,01
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	18462,82	3524,95		4159,70	
40(62)	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,48	19598,00	–	950111,04	–	950111,04	–	1026119,92
		СП - 8%			–	–	–	–		76008,88	
41(63)	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1488,53	8,63	71449,44	414,24	13103,52	57486,37	139250,67
		НР - 99%; СП - 8%			1206,91	2,82	57931,68	135,36		10314,86	
42(64)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	12427,72	1275,57	49710,90	5102,28	29343,92	15216,83	70121,95
		НР - 99%; СП - 8%			3816,17	26,46	15264,70	105,84		5194,22	
43(65)	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	629758,46	244341,28	13854,69	5375,50	17,07	9976,95	25738,17
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	8462,12	1615,60		1906,53	
44(66)	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	22,22	19598,00	–	435467,56	–	435467,56	–	470304,96
		СП - 8%			–	–	–	–		34837,40	
45(67)	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1488,53	8,63	32747,66	189,86	6005,78	26347,92	63823,23
		НР - 99%; СП - 8%			1206,91	2,82	26552,02	62,04		4727,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46(68)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	**Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	12427,72	1275,57	24855,45	2551,14	14671,96	7608,41	35060,97
		НР - 99%; СП - 8%			3816,17	26,46	7632,35	52,92		2597,11	
47(69)	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	629758,46	244341,28	6297,58	2443,42	7,74	4534,98	11699,16
		НР - 99%; СП - 8%			384642,00	73436,54	3846,42	734,37		866,61	
48(70)	С123-010502-0823 2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	10,1	19598,00	–	197939,80	–	197939,80	–	213774,98
		СП - 8%			–	–	–	–		15835,18	
49(71)	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	10	1488,53	8,63	14885,30	86,30	2729,90	11976,33	29010,56
		НР - 99%; СП - 8%			1206,91	2,82	12069,10	28,20		2148,93	
50(72)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	**Концы футляра диаметром 315 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	12427,72	1275,57	12427,72	1275,57	7335,98	3804,21	17530,48
		НР - 99%; СП - 8%			3816,17	26,46	3816,17	26,46		1298,55	
51(73)	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,013	553990,30	193713,12	7201,87	2518,27	10,07	5365,65	13572,93
		НР - 99%; СП - 8%			359502,00	57409,78	4673,53	746,33		1005,40	
52(74)	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	13,13	10034,00	–	131746,42	–	131746,42	–	142286,13
		СП - 8%			–	–	–	–		10539,71	
53(75)	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	13	1425,16	8,08	18527,08	105,04	2749,63	15548,50	36801,63
		НР - 99%; СП - 8%			1205,57	2,55	15672,41	33,15		2726,05	
54(76)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28125	**Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	8876,94	911,12	8876,94	911,12	5239,98	2717,29	12521,77
		НР - 99%; СП - 8%			2725,84	18,90	2725,84	18,90		927,54	
55(77)	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,072	553990,30	193713,12	39887,30	13947,34	55,82	29717,47	75173,15
		НР - 99%; СП - 8%			359502,00	57409,78	25884,14	4133,50		5568,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56(78)	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	72,72	10034,00	–	729672,48	–	729672,48	–	788046,28
		СП - 8%			–	–	–	–		58373,80	
57(79)	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	1425,16	8,08	102611,52	581,76	15228,72	86114,79	203824,42
		НР - 99%; СП - 8%			1205,57	2,55	86801,04	183,60		15098,11	
58(80)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,28125	Концы футляра диаметром 225 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	8876,94	911,12	53261,63	5466,72	31439,88	16303,75	75130,61
		НР - 99%; СП - 8%			2725,84	18,90	16355,03	113,40		5565,23	
59(81)	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	460274,34	149695,90	22093,17	7185,41	4,77	16845,75	42054,03
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	14902,99	2112,92		3115,11	
60(82)	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,48	5080,00	–	246278,40	–	246278,40	–	265980,67
		СП - 8%			–	–	–	–		19702,27	
61(83)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	48	1296,87	7,53	62249,76	361,44	7440,00	54012,18	125562,90
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	54448,32	109,44		9300,96	
62(84)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	6312,49	647,91	25249,98	2591,64	14904,84	7729,18	35617,50
		НР - 99%; СП - 8%			1938,37	13,44	7753,50	53,76		2638,33	
63(85)	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	460274,34	149695,90	4602,74	1496,96	0,99	3509,53	8761,25
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	3104,79	440,19		648,98	
64(86)	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	5080,00	–	51308,00	–	51308,00	–	55412,64
		СП - 8%			–	–	–	–		4104,64	
65(87)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1296,87	7,53	12968,70	75,30	1550,00	11252,54	26158,94
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	11343,40	22,80		1937,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66(88)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6312,49	647,91	6312,49	647,91	3726,21	1932,30	8904,37
		НР - 99%; СП - 8%			1938,37	13,44	1938,37	13,44		659,58	
67(89)	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	460274,34	149695,90	40504,14	13173,24	8,75	30883,87	77099,06
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	27322,15	3873,68		5711,04	
68(90)	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88,88	3860,00	–	343076,80	–	343076,80	–	370522,94
		СП - 8%			–	–	–	–		27446,14	
69(91)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1296,87	7,53	114124,56	662,64	13640,00	99022,33	230198,65
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	99821,92	200,64		17051,75	
70(92)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	5523,43	566,92	44187,42	4535,36	26083,44	13526,07	62330,57
		НР - 99%; СП - 8%			1696,08	11,76	13568,62	94,08		4617,08	
71(93)	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	460274,34	149695,90	69041,15	22454,38	14,92	52642,97	131418,85
		НР - 99%; СП - 8%			310479,00	44019,10	46571,85	6602,86		9734,73	
72(94)	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	151,5	3860,00	–	584790,00	–	584790,00	–	631573,20
		СП - 8%			–	–	–	–		46783,20	
73(95)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	150	1296,87	7,53	194530,50	1129,50	23250,00	168788,07	392384,06
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	170151,00	342,00		29065,49	
74(96)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,175	Концы футляра диаметром 140 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	15	5523,43	566,92	82851,41	8503,80	48906,45	25361,38	116869,82
		НР - 99%; СП - 8%			1696,08	11,76	25441,16	176,40		8657,02	
75(97)	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,088	354347,35	105927,91	31182,57	9321,65	8,76	24313,10	59935,32
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	21852,16	2706,52		4439,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76(98)	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	88	2372,00	–	208736,00	–	208736,00	–	225434,88
		СП - 8%			–	–	–	–		16698,88	
77(99)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	88	1296,87	7,53	114124,56	662,64	13640,00	99022,33	230198,65
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	99821,92	200,64		17051,75	
78(100)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	4339,84	445,44	34718,74	3563,52	20494,16	10627,63	48974,08
		НР - 99%; СП - 8%			1332,63	9,24	10661,06	73,92		3627,71	
79(101)	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	(Футляр)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	354347,35	105927,91	14173,89	4237,12	3,97	11051,41	27243,32
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	9932,80	1230,24		2018,02	
80(102)	С123-010502-0814 2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40	2372,00	–	94880,00	–	94880,00	–	102470,40
		СП - 8%			–	–	–	–		7590,40	
81(103)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1296,87	7,53	51874,80	301,20	6200,00	45010,15	104635,75
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	45373,60	91,20		7750,80	
82(104)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1375	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	4339,84	445,44	17359,37	1781,76	10247,08	5313,81	24487,04
		НР - 99%; СП - 8%			1332,63	9,24	5330,53	36,96		1813,85	
		Краны полиэтиленовые									
83(121)	Е11-220901-0204 1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 200 мм. Установка	шт	2	7583,71	2668,84	15167,42	5337,68	–	11358,53	28648,02
		НР - 99%; СП - 8%			4914,87	821,76	9829,74	1643,52		2122,08	
84(123)	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 110 мм. Установка	шт	2	2971,53	137,10	5943,06	274,20	565,44	5185,44	12018,78
		НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	5103,42	134,40		890,28	
85(125)	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 90 мм. Установка	шт	22	2688,81	137,10	59153,82	3016,20	–	57039,86	125489,17
		НР - 99%; СП - 8%			2551,71	67,20	56137,62	1478,40		9295,49	
86(127)	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран полиэтиленовый диаметром 63 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1427,25	82,26	8563,50	493,56	–	8228,74	18135,62
		НР - 99%; СП - 8%			1344,99	40,32	8069,94	241,92		1343,38	
		Монтажный набор для шаровых кранов-51шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							70
87(129)	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,33	22778,32	9293,44	30295,17	12360,28	4159,63	18624,37	52833,10
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	13775,26	5037,23		3913,56	
88(130)	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	(Опорный элемент для люка).Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	5654,00	–	288354,00	–	288354,00	–	311422,32
		СП - 8%			–	–	–	–		23068,32	
89(131)	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	51	4518,00	–	230418,00	–	230418,00	–	248851,44
		СП - 8%			–	–	–	–		18433,44	
90(132)	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	51	18064,00	–	921264,00	–	921264,00	–	994965,12
		СП - 8%			–	–	–	–		73701,12	
		Фасонные части									
91(133)	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы, переходники,накладные уходы,заглушки.Установка	шт.	10453	1435,78	924,49	15008208,34	9663694,00	–	7929411,65	24772629,59
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	5344514,37	2664992,35		1835009,60	
92(134)	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	957	2115,88	1361,30	2024897,16	1302764,10	–	1070709,59	3343255,29
		НР - 99%; СП - 8%			754,58	375,54	722133,06	359391,78		247648,54	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				13124469,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15788629,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4592733,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10767344,00		
		Перевозка грузов	Тенге				768475,00				
	Накладные расходы		Тенге							16301819,00	
	Сметная прибыль		Тенге							4540059,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								61290795,00
		Подраздел 2.Надземный газопровод среднего давления(сталь)									
		Кран шаровый Д 25									
93(184)	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	31	1427,25	82,26	44244,75	2550,06	–	42515,16	93700,71
		НР - 99%; СП - 8%			1344,99	40,32	41694,69	1249,92		6940,79	
		Задвижка Д300 1шт									
94(186)	Е11-220901-0206 1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	1	13696,35	4581,08	13696,35	4581,08	102,58	10325,35	25943,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9012,69	1416,96	9012,69	1416,96		1921,74	
95(187)	С121-130201-0512 2113-0201-0512 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0112872	164297,00	–	1854,45	–	1854,45	–	2002,81
		СП - 8%			–	–	–	–		148,36	
96(188)	51-010201-1701 5101-0201-1701 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т 425°С, PN 16, DN 300 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	1	348934,00	–	348934,00	–		–	348934,00
					–	–	–	–	348934,00	–	
97(189)	С123-021101-0334 2302-1101-0334 РСНБ РК 2015	**Прокладки паронитовые А-300-(10-160)-ПОН ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	511636,00	–	1023,27	–	1023,27	–	1105,13
		СП - 8%			–	–	–	–		81,86	
98(190)	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	14580,00	–	29160,00	–	29160,00	–	31492,80
		СП - 8%			–	–	–	–		2332,80	
		Футляры									
99(235)	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы (Футляр)стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0279	720365,51	216369,39	20098,20	6036,71	243,62	16281,11	39289,65
		НР - 99%; СП - 8%			495264,00	94182,64	13817,87	2627,70		2910,34	
100(237)	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром до 50 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	27,9	1296,87	7,53	36182,67	210,09	4324,49	31394,58	72983,43
		НР - 99%; СП - 8%			1134,34	2,28	31648,09	63,61		5406,18	
101(238)	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,07125	**Концы футляра диаметром 57 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	31	2248,83	230,82	69713,60	7155,42	41151,26	21339,85	98337,73
		НР - 99%; СП - 8%			690,55	4,79	21406,92	148,49		7284,28	
		Ковер(на выход из земли 954шт)									
102(239)	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство**	шт.	31	6285,81	2146,43	194860,11	66539,33	17728,90	133704,05	354849,30
		НР - 99%; СП - 8%			3567,48	789,12	110591,88	24462,72		26285,13	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				228172,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87073,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					29969,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						95589,00		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						348934,00		
	Накладные расходы		Тенге							255560,00	
	Сметная прибыль		Тенге							53311,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1068638,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 3.Монтаж шкафной установки ГРПШ-6-937шт									
103(247)	Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	32	3871,62	–	123891,84	–	–	89202,12	230141,48
		НР - 72%; СП - 8%			3871,62	–	123891,84	–		17047,52	
104(249)	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные класса В12,5, F100, W6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	14	26642,45	1151,96	372994,30	16127,44	279691,86	73656,69	482383,07
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	77175,00	3766,42		35732,08	
105(250)	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	787,08	876,17	19,84	689615,88	15615,67	453074,72	207429,74	968809,27
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	220925,49	2117,25		71763,65	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				421992,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31743,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5884,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						732767,00		
	Накладные расходы		Тенге							370289,00	
	Сметная прибыль		Тенге							124543,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								1681334,00
		Подраздел 4.Защита ГРПШ от падения проводов 937шт									
106(259)	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	150	2573,59	151,55	386038,50	22732,50	321883,50	46181,73	466797,85
		НР - 94%; СП - 8%			276,15	51,38	41422,50	7707,00		34577,62	
107(260)	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ограждения. Устройство**	м3	104	2560,26	1184,95	266267,04	123234,80	29542,24	129173,19	427075,45
		НР - 91%; СП - 8%			1091,25	273,64	113490,00	28458,56		31635,22	
108(261)	С121-020101-2603 2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	419,776	17588,00	–	7383020,29	–	7383020,29	–	7973661,91
		СП - 8%			–	–	–	–		590641,62	
109(262)	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3598,08	876,17	19,84	3152529,75	71385,91	2071198,76	948250,24	4428842,39
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	1009945,08	9678,84		328062,40	
110(263)	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	58,90919	76060,81	17462,47	4480680,71	1028700,00	87087,82	3431660,33	8545328,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							70
		НР - 91%; СП - 8%			57120,00	6894,72	3364892,93	406162,37		632987,28	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				4529751,00				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1246053,00			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					452007,00			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9892733,00		
	Накладные расходы		Тенге							4555265,00	
	Сметная прибыль		Тенге							1617904,00	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								21841705,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**85882474**
Итого по смете	**Тенге**	**85 882 474**
Временные здания и сооружения	1,3%	1 116 472
Итого с временными		**86 998 946**
Доп. Затарты на зимнее время	2,97%	2 583 869
Итого в ценах 2020 года		**89 582 815**
Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 791 656**
Итого сметная стоимость		**91 374 471**
Итого в текущих ценах 2021 года 55% К=1,050036	1,0500360	**52 770 566**
Итого в текущих ценах 2022 года 45% К=1,1025918	1,1025918	**45 336 934**
Итого в текущих ценах 2021-22гг		**98 107 500**
Коэф договорной цены	0,9	88 296 750,44
Итого		**88 296 750,44**
НДС	12%	10 595 610,05
Итого с НДС		**98 892 360,50**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев А.К.

Технический надзор заказчика ТОО «AAT Engineering XXI»

_____ Идирисов Н.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Алия-Сервис"

_____ Марданов А.А.

Авторский надзор заказчика ТОО «Гипрогаз Кампани»

_____ Кузенкова Ж.А.