Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 25, БИН 630140000043**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт Белградовской СШ с.Белградовка, Тимирязевский р. СКО, Тимирязевский район с. Белоградовка ул Ученическая 2**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **сентябрь 2024** **1**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
630140000043	041040004884			15	23.02.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт Белградовской СШ с.Белградовка, Тимирязевский р. СКО, Тимирязевский район с. Белоградовка ул Ученическая 2	**44 780 982,4**	**39983020**	**39 983 020,0**	**36 324 234,0**	**0,0**	**0,0**	**4 797 962,4**	**44 780 982,4**
Итого по суммарной смете	**44 780 982,4**	**39 983 020,0**	**39 983 020,0**	**36 324 234,0**			**4 797 962,4**	**44 780 982,4**

Подрядчик:
ТОО "Реагент"
Директор_____Агабеков С.С.

Технический надзор
ТОО "Alem Construction Group"

Эксперт_____Исаков Е.С.
№ KZ81VJE00081286 от 15.06.2023 года;

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального
и.о Руководителя_____Айдамиров Д.Э.

Авторский надзор
ТОО "Прометей ресурс"

Директор_____Мухамадеев Э.Р.

Форма 4

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 25, БИН 630140000043

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕАГЕНТ", г.Астана, ШАМШИ КАЛДАЯКОВ, 3, 1709, БИН/ИИН 041040004884

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Белградовской СШ с.Белградовка, Тимирязевский р. СКО, Тимирязевский район с. Белогрaдовка ул Ученическая 2

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Белградовской СШ с.Белградовка, Тимирязевский р. СКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 23.02.2024

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2024 (месяц, год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	389,6		2061,57	187,70	803188	73128	--	552956	1464636
						1873,87	97,37	730060	37935		108492	
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Перегородка витраж входной группы. Демонтаж	м2	15,22		535,75	22,55	8154	343	--	5752	15019
						513,20	11,70	7811	178		1112	
3	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	16		122,97	3,15	1968	50	--	1399	3637
						119,82	1,64	1917	26		269	
		ОКНА,ВИТРАЖ										
4	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	305,253		3000,43	246,69	915889	75302	371042	363908	1382181
						1538,22	117,55	469545	35882		102384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	20,924 √	3494,17 1671,54	247,59 116,13	73112 34975	5181 2430	32956	26932 8003	108047
6	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	7,9766 √	3891,56 2077,52	239,00 114,56	31041 16572	1907 914	12562	12589 3490	47121
7	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	53,58 √	2772,66 1403,85	238,89 114,56	148559 75218	12800 6138	60541	58577 16571	223707
8	223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	18,233 √	27177,00 --	-- --	495518 --	-- --	495518	-- 39641	535159
9	223-102-0310 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	307,944 √	23913,00 --	-- --	7363865 --	-- --	7363865	-- 589109	7952974
10	223-102-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	61,5566 √	18660,00 --	-- --	1148646 --	-- --	1148646	-- 91892	1240538
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	184,11 √	1322,73	7,18	243527	1322	185765	41094	307391
12	223-501-0122 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 700 мм и более	м	17,76 √	6348,00 --	-- --	112740 --	-- --	112740	-- 9019	121759
13	223-501-0121 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	166,35 √	4080,00 --	-- --	678708 --	-- --	678708	-- 54297	733005
14	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЬЮ ТОЛЩ. 10ММ	м2 поверхности	98,78 √	4188,73 1223,51	12,50 4,13	413763 120858	1235 408	291670	87312 40086	541161
15	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (ПОДОКОННИКИ)	м3 изоляции	5,02 √	17110,56 15845,68	1264,88 582,41	85895 79545	6350 2924	--	59378 11622	156894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	185,21	432,95	1,59	80186	295	60671	13939	101655
					103,78	0,75	19220	139		7530	
17	223-503-0105 РСНБ РК 2015	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	185,21	508,00	--	94087	--	94087	--	101614
					--	--	--	--		7527	
18	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (откосы)	м3 изоляции	9,036	17110,56	1264,88	154611	11430	--	106880	282410
					15845,68	582,41	143182	5263		20919	
19	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	14,056	32670,00	--	459210	--	459210	--	495947
					--	--	--	--		36737	
20	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм толщиной 0,5 мм. Устройство	м	129,2	1982,27	7,24	256109	935	178952	55029	336029
					589,95	1,61	76222	208		24891	
21	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	168,88	3821,58	45,15	645388	7624	274203	266369	984698
					2152,78	37,87	363561	6395		72941	
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	168,88	509,32	4,28	86013	723	24455	44049	140467
					360,23	2,04	60835	345		10405	
23	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы наружные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,05	1534,94	43,16	56870	1599	16143	29179	92933
					1056,08	37,74	39128	1398		6884	
24	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы наружные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	37,05	190,31	2,04	7051	76	3210	2736	10570
					101,63	0,94	3765	35		783	
25	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим	Перегородки Витражи металлопластиковые с дверным блоком"	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,12	69142,41	23,95	1252860	434	1233210	13930	1368133
					1060,46	7,27	19216	132		101343	
		ПОЛЫ									
26	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	16	3387,86	30,48	54206	487	45327	6214	65254
					524,53	14,90	8392	238		4834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	18 √	307,56	3,10	5536	56	3474	1460	7556
					111,44	1,22	2006	22		560	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
28	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	32,627 √	891,00	--	29071	--		--	31397
					--	--	--	--		2326	
29	412-101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	462,14 √	37,00	--	17099	--		--	18467
					--	--	--	--		1368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15722870	201277	13146955	1749682	18870359
							2328468	101645	--	1397805	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15722870				
	Материалы		Тенге				2794181				
	Всего заработная плата		Тенге					2430113			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10352774				
	Транспортные расходы		Тенге				46170				
		Накладные расходы	Тенге				1749682				
		Сметная прибыль	Тенге				1397805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18870357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1860
		Сметная заработная плата	Тенге					2430113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18870357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1860
		Сметная заработная плата	Тенге					2430113			
		РАЗДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОВ									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
30	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	800 √	561,48	1,53	449184	1224	9168	315930	826323
					548,49	--	438792	--		61209	
31	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	120 √	852,43	3,81	102292	457	3259	70975	187128
					821,47	--	98576	--		13861	
32	1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	116 √	1787,98	92,64	207406	10746	--	145609	381256
					1695,34	48,06	196659	5575		28241	
		Распределительная гребенка									
33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6 √	2766,13	157,38	16597	944	1646	10248	28992
34	242-202-0107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый , стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6 √	93035,00	--	558210	--	558210	--	602867
					--	--	--	--		44657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	8663,09	128,10	13861	205	10824	2088	17225
					1770,08	42,73	2832	68		1276	
36	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,029	154549,41	1541,52	4482	45	26	3191	8287
					152117,95	713,92	4411	21		614	
37	234-202-0101 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3	0,029	5692,00	--	165	--	165	--	178
					--	--	--	--		13	
38	234-203-0201 РСНБ РК 2015	Холст стекловолокнистый ВВ-Г, высший сорт	10 м2	0,112	4018,00	--	450	--	450	--	486
					--	--	--	--		36	
39	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	2604,32	--	20835	--	17581	2343	25032
					406,78	--	3254	--		1854	
40	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой с краном	шт.	8	2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
					--	--	--	--		1620	
41	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	1130,32	1,50	904	2	110	570	1592
					989,54	0,72	792	1		118	
		МОНТАЖ									
42	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	156	1614,53	25,14	251866	3922	167862	58778	335496
					513,35	9,96	80082	1554		24852	
43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	400	1739,09	25,14	695635	10056	480240	150713	914056
					513,35	9,96	205339	3984		67708	
44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1436,82	25,14	71841	1257	44917	18839	97935
					513,35	9,96	25667	498		7254	
45	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	150	2031,11	25,14	304666	3771	223893	56517	390078
					513,35	9,96	77002	1494		28895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	130	2164,96	25,14	281445	3268	211442	48982	356861
					513,35	9,96	66735	1295		26434	
47	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	250	2481,40	46,72	620350	11680	447923	119221	798736
					642,99	19,35	160747	4838		59166	
48	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76	4554,32	95,47	346128	7256	241797	71758	451317
					1277,31	34,06	97075	2589		33431	
49	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	170,94	1496,44	226,79	255801	38766	29785	148394	436531
					1095,41	110,29	187250	18853		32336	
50	245-101-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм	секция	1139	4706,00	--	5360134	--	5360134	--	5788945
					--	--	--	--		428811	
51	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	30	3973,51	44,26	119205	1328	106148	8876	138327
					390,96	19,96	11729	599		10246	
52	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	86	2726,37	117,62	234468	10115	23579	145721	410604
					2334,58	18,79	200774	1616		30415	
53	242-202-0102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали, , стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	24281,00	--	145686	--	145686	--	157341
					--	--	--	--		11655	
54	242-207-0602 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	80	3097,00	--	247760	--	247760	--	267581
					--	--	--	--		19821	
55	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	121	2726,37	117,62	329891	14232	33175	205026	577710
56	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	121	360,46	0,80	43616	97	1121	30559	80109
					350,39	0,38	42398	46		5934	
57	242-304-0601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	121	2686,00	--	325006	--	325006	--	351006
					--	--	--	--		26000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный , для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	121	1498,00	--	181258	--	181258	--	195759
					--	--	--	--		14501	
59	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	68	339,66	--	23097	--	7449	11267	37113
					230,12	--	15648	--		2749	
60	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	86	2726,37	117,62	234468	10115	23579	145721	410604
					2334,58	18,79	200774	1616		30415	
61	242-207-0301 РСНБ РК 2015	Кран латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	86	2288,00	--	196768	--	196768	--	212509
					--	--	--	--		15741	
62	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	265,65	1130,32	1,50	300270	398	37001	189405	528849
					989,54	0,72	262871	191		39174	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,53	105,13	3,34	11935	379	4985	4762	18033
					57,88	0,38	6571	43		1336	
64	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	893,90	3,13	2682	9	333	1686	4718
					779,93	0,83	2340	2		349	
65	245-502-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 резьбой G 1/2", DN 25	шт.	3	35664,00	--	106992	--	106992	--	115551
					--	--	--	--		8559	
66	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности . Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	113,53	105,13	3,34	11935	379	4985	4762	18033
					57,88	0,38	6571	43		1336	
67	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	728	809,47	99,38	589291	72348	241194	223159	877446
					378,78	46,97	275749	34194		64996	
68	234-303-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,	м	728	216,00	--	157248	--	157248	--	169828
					--	--	--	--		12580	
69	1219-0101-0102 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	192	1034,38	--	198601	--	--	142993	368921
					1034,38	--	198601	--		27327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1219-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка	отверстие	192	1128,69	2,42	216708	465	47777	121470	365232
					877,43	1,26	168466	242		27054	
71	241-101-0114 РСНБ РК 2015	Труба/ГИЛЬЗА стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	51,6	1379,00	--	71156	--	71156	--	76849
					--	--	--	--		5693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13330549	203464	9792888	2459563	17053320
							3334196	81861	--	1263208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2271127				
	Материалы		Тенге				348504				
	Всего заработная плата		Тенге					1698369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178119				
		Накладные расходы	Тенге				1222826				
		Сметная прибыль	Тенге				279515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3773468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1346
		Сметная заработная плата	Тенге					1698369			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11059422				
	Материалы		Тенге				2073291				
	Всего заработная плата		Тенге					1717688			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7192970				
	Сдача и испытание		Тенге				7514				
		Накладные расходы	Тенге				1236737				
		Сметная прибыль	Тенге				983693				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13279852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1185
		Сметная заработная плата	Тенге					1717688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17053320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2531
		Сметная заработная плата	Тенге					3416057			
		РАЗДЕЛ 3.ДОБАВИТЬ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ									
72	1215-0101-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм./привязка 3-х котлов	м трубопровода	16	4125,59	118,39	66009	1894	3163	44152	118974
					3809,50	23,12	60952	370		8813	
73	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Отводы диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4966,09	363,16	19864	1453	1894	12132	34555
					4129,19	83,19	16517	333		2560	
74	1215-0101-0509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Задвижка диаметром 100 мм. Установка	шт.	4	7337,71	166,95	29351	668	1875	19529	52790
					6701,99	78,91	26808	316		3910	
75	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные тип К20/30 с двигателем АИР 100L2. Установка	насос	3	23863,59	579,64	71591	1739	3792	47987	129144
					22019,86	196,20	66060	589		9566	
76	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Краны диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2766,13	157,38	8298	472	822	5124	14496
					2334,58	37,58	7004	113		1074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры . Установка	комплект	1	565,74	--	566	--	3	405	1049
					562,54	--	563	--		78	
78	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры . Установка	комплект	1	589,68	--	590	--	56	385	1053
					534,27	--	534	--		78	
79	1215-0101-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Соединение из стальных труб диаметром до 32 мм и установка расширителя. Установка	м трубопровода	6	2038,61	25,98	12232	156	139	8626	22526
					1989,44	7,25	11937	44		1669	
80	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	5,6317	3973,51	44,26	22378	249	19927	1666	25968
					390,96	19,96	2202	112		1924	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				230879	6631	31671	140006	400555
							192577	1877	--	29672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107592				
	Материалы		Тенге				5177				
	Всего заработная плата		Тенге					100427			
		Накладные расходы	Тенге				72307				
		Сметная прибыль	Тенге				14392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				194291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					100427			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123287				
	Материалы		Тенге				26495				
	Всего заработная плата		Тенге					94027			
	Сдача и испытание		Тенге				2078				
		Накладные расходы	Тенге				67699				
		Сметная прибыль	Тенге				15280				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				206266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					94027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				400557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					194454			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36324234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5855241				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					411372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					185383			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22971511		
		- Перевозка грузов	Тенге				46170				
		- Накладные расходы	Тенге							4349251	
		- Сметная прибыль	Тенге							2690685	

Итого по стройке:	Тенге		36324234
Временные здания и сооружения	2,39 %	868149	
Итого с временными			37192383
Зимние удорожания	2,42%	900056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							
		Итого с зимними удорожаниями						38092439			
		Непредвиденные работы и затраты	2 %	761849							
		Итого с непредвиденными работами и затратами						38854288			
		Итого в текущих ценах 2022 года, переходящий к = 1,0500514						40799000			
		Скидка Подрядчика К=0,98						39983020			
		НДС	12 %	4797962,4				4797962,4			
		Итого с НДС						44780982,4			

Подрядчик:
ТОО "Реагент"
Директор_____ Агабеков С.С.

Заказчик:
КГУ «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального
и.о Руководителя_____Айдамиров Д.Э.

Технический надзор
ТОО "Alem Construction Group"
Эксперт_____ Исаков Е.С.
№KZ81VHE00081286 от 15.06.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Прометей ресурс"
Директор_____Мухамадеев Э.Р.