Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«05» 07 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «ExpertWizard», Актюбинская область, Шалкарский район, г. Шалкар, ул. КулбатырКартайулы, 8А

наименование организации, юридический адрес

в лице Директор Алдашов Ерлан Итжемесулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: Строительно-монтажные работы по обьекту «Строительство линии электроосвещения автомобильной дороги по улице Жалмаганбетова (до южной объездной дороги) в городе Шалкар Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г. Шалкар, ул. Жалмаганбетов

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Садуакасова Шуга Аяпбергеновна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией),государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «BuildProject»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»№112 от 02.09.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанция комплектная трансформаторная без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный	шт	1		1	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточныймасляный,с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4	шт	1		1	
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2		2	
Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10 кВ (п)	шт	29		29	
ЖБ опоры СВ105-5	шт	7		7	
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,14		0,14	
Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,554		0,554	
Провод ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,554		0,554	
Провод АС 50/8 мм2	км	0,66		0,66	
Светильник уличный, типа ДКУ	шт	14		14	

PhilipsBRP392 LED161/NW 113W, мощность 113 Вт, IP 66					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект линии электроосвещения автомобильной дороги по улице Жалмаганбетова (до южной объездной дороги) в г. Шалкарразработан на основании:

Задания на проектирование ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, ПТ и АД» от 03.12.2021г;

Технических условий ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства,

ЖКХ, ПТ и АД» за №29 от 15.12.2021г. и в соответствии с требованиями:

Правила устройства электроустановок РК (2015 г.);

СП РК 4.04-104-2013 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

СН РК 4.04-18-2003 «Инструкция по проектированию наружного электрического освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов»;

ГОСТ 21.607-2014 «Правила выполнения рабочей документации наружного электрического освещения»;
СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение».
Категория электроснабжения – III.
Расчетная мощность наружного освещения – 1,694кВт.
Точка подключения наружного освещения – ближайшая опора ВЛ-04кВ, присоединенная к ячейке №19 Жилмассив ПС 110/35/10кВ «Шалкар» с установкой проектируемого КТПН-25/10/0,4кВ.
Проектом предусмотрено:
монтаж комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН с трансформатороммощностью 25кВА;
монтаж в точке подключения разъединителя типа РЛНД-10/400УХЛ;
строительство ВЛ-10/0,4кВ частично от точки подключения до проектируемой КТПНпроводом марки АС сечением 3х50мм2;
прокладка кабеля марки АВБбШв-1кВ сечением 4х10мм2 от КТПН до проектируемыхопор освещения;
светодиодные светильники типа ДКУ Philips BRP392 LED на восьмигранных металлических опорах высотой 8,0м типа ОГК-8.
В целях электробезопасности проектом предусмотрены защитные мероприятия:
защитное заземление;
автоматическое отключение (электромагнитный и тепловой расцепитель);
выравнивание потенциалов;
двойная изоляция.
На КТПН 10/0,4кВ выполнено заземляющее устройство, к которому присоединены:
нейтраль трансформатора на стороне НН;
корпус трансформатора;
металлические оболочки и броня кабелей;
открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1кВ и выше;
сторонние проводящие части и ящик управления наружным освещением ЯУО.
Устройство заземления предусмотрено вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине 0,7м. Заземляющие устройства выполнены вертикальными электродами изкруглой стали диаметром 16мм, которые забиваются в грунт на глубину 3м и соединяютсяполосовой сталью 40Х4мм. Полосовая сталь уложена на глубину 0,7м от планировочнойотметки земли. Устройство заземления присоединено к металлоконструкции КТПН,ответвлениями, не менее чем в двух местах.
Металлические опоры светильников присоединены к собственным проектируемым заземляющим устройствам.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работмай 2023 г.
месяц, год
окончание работиюль 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2 месяц;
фактически, месяц:2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения по проекту не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительно-монтажные работы по обьекту «Строительство линии электроосвещения автомобильной дороги по улице Жалмаганбетова (до южной объездной дороги) в городе Шалкар Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО «ExpertWizard»в лице директора Алдашов Ерлан Итжемесулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП (при наличии)