Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ПИЛОН"

**Наименование строительства и его адрес**: "Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)"

*Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336*
*Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**СПРАВКА № 6**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за декабрь 2024 года**

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ подпрограммы/специфики | код |
| 030140002400 | 000540003379 | | | №296 | от 17.05.2024 года | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" | 133 934 896,84 | 133 934 896,84 | 19 106 750,32 | | | | 2 292 810,52 | 21 399 560,84 |

**Подрядчик:**

**ТОО "ПИЛОН"**

**БИН 000540003379**
**Директор**_____ **Грибанова О.Ю.**

**Эксперт по технической надзору:**
**ТОО "Экспертизочка"**

**Эксперт**_____ **Ахметжанов К.А.**
**ИИН 960223350964**
**№ KZ50VJI00067294 от 21.07.2021 года;**
**№ KZ96VJI00067727 от 04.08.2021 года;**
**№ KZ33VJI00068473 от 27.08.2021 года**

**Заказчик:**

**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**БИН 030140002400**
**Руководитель**_____ **Галеев К.Т.**

**Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование,адрес)

**Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №18

**декабрь 2024 года**

на №2-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы по чертежам АС** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2.** | **Фундамент** | | | | **18032** | |
| | | | Монолитный ростверк (АС-4) | | | | | |
| | | | Приямок ПР-1 (АС-5.2) | | | | | |
| 1 | 27 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0369 | 321 269 | 11855 | |
| 2 | 28 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407 | 6177 | |
| | | **Раздел 5.** | **Кровля** | | | | **130** | |
| | | | Кровля.(АС-15) | | | | | |
| 3 | 109 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,31995 | 407 | 130 | |
| | | **Раздел 6.** | **Разные работы** | | | | **516435** | |
| | | | Вентканалы (АС-24) | | | | | |
| 4 | 188 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 28,2 | 5 038 | 142072 | |
| 5 | 189 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 28,2 | 3 353 | 94555 | |
| 6 | 190 | 6111-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе | $м^3$ изоляции | 1,1 | 36 866 | 40553 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 192 | 1114-0302-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 24,4 | 8 302 | 202569 | |
| | | | Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25) | | | | | |
| 8 | 193 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т конструкций | 0,0256 | 265 129 | 6787 | |
| 9 | 194 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0256 | 1 146 761 | 29357 | |
| 10 | 195 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,3312 | 407 | 542 | |
| | | | | | | | 314938 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | | |
| | | Раздел 6. | **Разные работы** | | | | | |
| | | | Крыльцо КР-1 ( АС-18) | | | | | |
| 11 | 1 | 6112-0401-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 8,7 | 9 524 | 82859 | |
| | | | Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21) | | | | | |
| 12 | 2 | 6112-0401-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 18,818 | 9 524 | 179223 | |
| | | | Вентканалы (АС-24) | | | | | |
| 13 | 3 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 1,056 | 50 053 | 52856 | |
| | | | | | | | 849535 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 79 856 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,2% | Тенге | | | 929 391 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 46 470 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 18 588 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 994 449 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | | | | | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | Тенге | | | 666 281 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 328 168 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | | | | | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | Тенге | | | 690 800 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 346 447 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | | | | | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | Тенге | | | 1 037 247 | |
| | | | в том числе на 2024 г. | | | | 1 016 502 | |
| | | | скидка 2% | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 121 980 | |
| | | | НДС, 12% | | | | 1 138 482 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 000540003379**

**Директор** **Трибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** **Галеев К.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО «Аттестат»**

**Эксперт** **Ахметжанов К.А.**
**ИИН 960223350061**
**№KZ50VJE00067294 от 07.2021 года;**
**№KZ96VJE00067227 от 04.08.2021 года;**
**№KZ33VJE00068450 от 27.08.2021 года**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Севгражданпроект»**

**Эксперт** **Каирбеков А.Т.**
**№KZ44VJE00070 от 13.05.2019**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №19

**декабрь 2024 года**

на №2-01-02 общестроительные работы по чертежам - АР

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз.по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на Общестроительные работы по чертежам АР** | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Утепление кровли (л.14)** | | | | **34038** | |
| | | | Снегозадержатели (л.11) | | | | | |
| 1 | 12 | **6110-0402-0401**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11) | м | 9 | 1 228 | 11052 | |
| 2 | 13 | **224-106-0102**<br>*РСНБ РК 2022* | Трубчатый снегозадержатель | м | 9 | 2 554 | 22986 | |
| | | **Раздел 2.** | **Полы** | | | | **-80619** | |
| | | | Тип А (лист 18) | | | | | |
| 3 | 24 | **6111-0403-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ изолируемой поверхности | -4,12 | 5 367 | -22112 | |
| 4 | 25 | **235-102-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 4,6144 | -435 | -2007 | |
| 5 | 26 | **6111-0403-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | -4,12 | 3 028 | -12475 | |
| 6 | 27 | **235-102-0101**<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 4,6144 | -435 | -2007 | |
| | | | Тип Б | | | | | |
| 7 | 32 | **6109-0101-0102**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | -16,52 | 403 | -6658 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 1,68504 | -6 320 | -10649 | |
| 9 | 34 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | -1,3216 | 22 159 | -29285 | |
| 10 | 35 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,348032 | -23 003 | -31009 | |
| 11 | 36 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | -0,02891 | 66 876 | -1933 | |
| 12 | 37 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,02891 | -310 726 | -8983 | |
| 13 | 38 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) | $м^2$ | -16,52 | 1 556 | -25705 | |
| 14 | 39 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,337008 | -22 833 | -7695 | |
| 15 | 40 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=4* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | -16,52 | 129 | -2131 | |
| 16 | 41 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,337008 | -22 833 | -7695 | |
| 17 | 42 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из линолеума на мастике | $м^2$ | 34,45 | 2 093 | 72104 | |
| | | | Тип В | | | | | |
| 18 | 44 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | -1,15 | 403 | -463 | |
| 19 | 45 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 0,1173 | -6 320 | -741 | |
| 20 | 46 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | -0,115 | 22 159 | -2548 | |
| 21 | 47 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,1173 | -23 003 | -2698 | |
| 22 | 48 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | -0,0020125 | 66 876 | -135 | |
| 23 | 49 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0020125 | -310 726 | -625 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 50 | 6109-0201-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | -1,15 | 1 556 | -1789 | |
| 25 | 51 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,02346 | -22 833 | -536 | |
| | | | Плинтус, пороги (лист 17) | | | | | |
| 26 | 55 | 6109-0401-0802<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 39,31 | 567 | 22289 | |
| 27 | 56 | 6109-0402-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство профиля накладного (порога) | м порога | 2,7 | 846 | 2284 | |
| 28 | 57 | 233-204-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Порог стыкоперекрывающий | м | 2,7 | 957 | 2584 | |
| | | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | 88035 | |
| | | | Дверные блоки (лист 15) | | | | | |
| 29 | 60 | 223-502-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7) | шт. | 2 | 2 203 | 4406 | |
| 30 | 66 | 6108-0201-0107<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$ | $м^2$ | 0,63 | 9 292 | 5854 | |
| 31 | 67 | 223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | $м^2$ | 0,63 | 14 666 | 9240 | |
| 32 | 68 | 6108-0208-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | $м^2$ | 0,63 | 10 959 | 6904 | |
| | | | Окна (лист 15,16) | | | | | |
| | | | ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков | | | | | |
| | | | ОК-3 | | | | | |
| 33 | 71 | 6108-0102-0108<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | -0,2342 | 9 346 | -2189 | |
| 34 | 72 | 223-102-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4) | $м^2$ | 0,2342 | -48 893,52 | -11451 | |
| | | | ФР-1 | | | | | |
| 35 | 87 | 223-503-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Блокиратор оконный (поз.12) | шт. | 11 | 2 259 | 24849 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 88 | 6108-0107-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка сетки антимоскитной (прим. 8) | $м^2$ | 8,9751 | 5 618 | 50422 | |
| | | **Раздел 4.** | **Отделка помещений** | | | | **140681** | |
| | | | Потолок (лист 17) | | | | | |
| 37 | 97 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз | $м^2$ | -14,02 | 2 313 | -32428 | |
| 38 | 98 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 38,54098 | -76 | -2929 | |
| | | | Стены (лист 17) | | | | | |
| 39 | 110 | 1114-0302-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | -17,8 | 4 550 | -80990 | |
| 40 | 111 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | $м^2$ | -16,95 | 1 381 | -23408 | |
| 41 | 112 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 46,59555 | -76 | -3541 | |
| 42 | 113 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | $м^2$ | 19 | 1 864 | 35416 | |
| 43 | 116 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | $м^2$ | -10,48 | 3 687 | -38640 | |
| 44 | 117 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4) | $м^3$ | 0,158248 | -30 145 | -4770 | |
| 45 | 126 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плинтуса из керамогранита | м | 25 | 1 346 | 33650 | |
| | | | Отбойная планка | | | | | |
| 46 | 128 | 6107-0102-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание) | $м^2$ | 3,42 | 946 | 3235 | |
| 47 | 129 | 233-204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус из МДФ | м | 23,37 | 1 510 | 35289 | |
| | | | Откосы (лист 17 примечание 1) | | | | | |
| 48 | 130 | 1114-0302-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 10,5361 | 8 097 | 85323 | |
| 49 | 131 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм) | $м^2$ | 21,25 | 4 395 | 93394 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 132 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 54,48516 | 78 | 4250 | |
| 51 | 133 | 6112-0302-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску | $м^2$ | 21,25 | 1 077 | 22886 | |
| 52 | 134 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 5,3125 | 278 | 1477 | |
| 53 | 135 | 6112-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз. Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111 | $м^2$ | 21,25 | 545 | 11581 | |
| 54 | 136 | 236-202-0403<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ | кг | 3,1875 | 278 | 886 | |
| | | Раздел 5. | Отделка фасада | | | | | |
| | | | Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1) | | | | | |
| 55 | 137 | 6111-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм | $м^2$ | -12,15 | 2 480 | -30132 | |
| 56 | 138 | 232-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 49,4748 | -83 | -4106 | |
| 57 | 139 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | $м^2$ | -12,15 | 1 713 | -20813 | |
| 58 | 140 | 234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ | $м^3$ | 1,27575 | -44 064 | -56215 | |
| 59 | 141 | 6111-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки | $м^2$ изолируемой поверхности | -12,15 | 635 | -7715 | |
| 60 | 142 | 217-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50 | $м^2$ | 12,7575 | -145 | -1850 | |
| 61 | 143 | 6111-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм | $м^2$ | -12,15 | 2 480 | -30132 | |
| 62 | 144 | 232-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 49,4748 | -83 | -4106 | |
| | | | Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2) | | | | | |
| 63 | 149 | 6111-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм | $м^2$ | -16,53 | 2 480 | -40994 | |
| 64 | 150 | 232-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 67,31016 | -83 | -5587 | |
| 65 | 151 | 1115-0108-1807<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | $м^2$ | -16,53 | 1 713 | -28316 | |
| 66 | 153 | 6111-0301-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки | $м^2$ изолируемой поверхности | -16,53 | 635 | -10497 | |
| 67 | 154 | 217-202-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50 | $м^2$ | 17,3565 | -145 | -2517 | |
| 68 | 155 | 6111-0601-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм | $м^2$ | -16,53 | 2 480 | -40994 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 156 | 232-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 67,31016 | -83 | -5587 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | 555137 | |
| | | **Раздел 2.** | **Полы** | | | | | |
| | | | Тип Б | | | | | |
| 70 | 4 | 233-101-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове | $м^2$ | 35,139 | 4 042 | 142032 | |
| | | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | | |
| | | | Окна (лист 15,16) | | | | | |
| | | | ОК-8 | | | | | |
| 71 | 5 | 6108-0101-0106<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене деревянной нерубленой, переплеты спаренные | $м^2$ | 0,5676 | 15 207 | 8631 | |
| 72 | 6 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5 одинарное остекление) | $м^2$ | 8,9018 | 3 006 | 26759 | |
| 73 | 7 | 6110-0203-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 2,37 | 7 834 | 18567 | |
| | | **Раздел 4.** | **Отделка помещений** | | | | | |
| | | | Стены (лист 17) | | | | | |
| 74 | 8 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 1,659 | 50 053 | 83038 | |
| 75 | 9 | 231-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм | $м^2$ | 1,02 | 3 513 | 3583 | |
| | | **Раздел 5.** | **Отделка фасада** | | | | | |
| | | | Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19 узел №3) | | | | | |
| 76 | 10 | 6111-0601-0202<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции штукатурной поверхности вертикальной, толщина до 3 мм | $м^2$ | 96,71 | 2 480 | 239841 | |
| 77 | 11 | 232-501-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006 | кг | 393,80312 | 83 | 32686 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 447712 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 42 085 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 489 797 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 24 490 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 9 796 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 524 083 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 351 135 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 172 947 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 364 057 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 182 580 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 546 638 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | скидка 2% | | | | 535 705 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 64 285 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | **599 989** | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 000540003379**

**Директор** **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Экспертизачка»**

**Эксперт** **Кожанов К.А.**
**ИИН 860233509**
**№ KZ58VUE00062794 от 26.07.2021 года;**
**№ KZ96VUE00067727 от 04.08.2021 года;**
**№ KZ33VUE00068473 от 27.08.2021 года**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Севгражданпроект»**

**Эксперт** **Каирбеков А.Т.**
**№KZ44VUE00046450 от 13.05.2019**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №20

декабрь 2024 года

на №2-01-03 водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-03 на водопровод, канализация** | | | | **544338** | |
| | | **Раздел 1.** | **Водопровод** | | | | | |
| | | | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 1 | 1 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 1 | 4 151 | 4151 | |
| 2 | 2 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 5 | 6 779 | 33895 | |
| 3 | 4 | 244-104-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 9 943 | 9943 | |
| 4 | 5 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 0,6 | 1 516 | 910 | |
| 5 | 6 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 1 | 1 265 | 1265 | |
| | | | Оборудование | | | | | |
| 6 | 7 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 200 л | комплект | 1 | 18 763 | 18763 | |
| 7 | 8 | 513-106-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | комплект | 1 | 222 277 | 222277 | |
| 8 | 9 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 1 | 18 763 | 18763 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 513-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 1 | 61 193 | 61193 | |
| | | | Водомерный узел | | | | | |
| 10 | 11 | 6114-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | узел | 1 | 52 409 | 52409 | |
| 11 | 18 | 241-112-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм | шт. | 2 | 189 | 378 | |
| | | | Трубопроводы В1 | | | | | |
| 12 | 30 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 44 | 377 | 16588 | |
| | | | Арматура Т3 | | | | | |
| 13 | 31 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 6 | 5 830 | 34980 | |
| | | | Трубопроводы Т3 | | | | | |
| 14 | 34 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 30 | 377 | 11310 | |
| 15 | 35 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 25 | 1 976 | 49400 | |
| 16 | 36 | 234-303-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 27,5 | 295 | 8113 | |
| | | | | | | | 674519 | |
| | | **Раздел 2.** | **Канализация** | | | | | |
| | | | Канализация К1 | | | | | |
| | | | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 17 | 37 | 6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 5 | 11 712 | 58560 | |
| 18 | 38 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм | комплект | 5 | 13 128 | 65640 | |
| 19 | 39 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ | шт. | 5 | 2 051 | 10255 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 1 | 11 012 | 11012 | |
| 21 | 41 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм | комплект | 1 | 53 664 | 53664 | |
| 22 | 42 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких | шт. | 1 | 4 625 | 4625 | |
| 23 | 43 | 244-102-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм | шт. | 1 | 20 248 | 20248 | |
| 24 | 44 | 244-104-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 1 | 896 | 896 | |
| 25 | 45 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 794 | 5794 | |
| 26 | 46 | 521-301-3003001<br>*СпрСЦ 02.2024* | Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм | шт. | 1 | 343 750 | 343750 | |
| | | | Фасонные части | | | | | |
| 27 | 51 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 277 | 1662 | |
| 28 | 52 | 241-209-2404<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 189 | 567 | |
| 29 | 53 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 2 | 112 | 224 | |
| 30 | 54 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 382 | 2292 | |
| 31 | 55 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 | 106 | 1060 | |
| 32 | 56 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм | шт. | 2 | 176 | 352 | |
| 33 | 57 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 653 | 653 | |
| 34 | 58 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 3 | 136 | 408 | |
| | | | Канализация К4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Оборудование | | | | | |
| 35 | 61 | 511-304-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м$^3$/ч, H 8,4 м вод. ст. | шт. | 1 | 71 474 | 71474 | |
| | | | Фасонные части | | | | | |
| 36 | 64 | 241-208-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 1 771 | 1771 | |
| 37 | 65 | 6116-0605-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 4 839 | 4839 | |
| 38 | 66 | 242-404-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 14 773 | 14773 | |
| | | | | | | | 56473 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Водопровод** | | | | | |
| | | | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 39 | 12 | 6115-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 6 | 4 151 | 24906 | |
| 40 | 13 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 1 | 6 779 | 6779 | |
| | | | Приборы КиП и А | | | | | |
| 41 | 14 | 244-301-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м$^3$/ч, Tmax 30°C | шт. | 1 | 24 788 | 24788 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 1275330 | |
| | | | в том числе оборудование | | | | 698694 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 54 204 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 1 329 534 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 31 542 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 26 591 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 1 387 666 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 929 737 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 457 930 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 963 951 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 483 437 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 1 447 387 | |
| | | | скидка 2% | | | | 1 418 440 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 170 213 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 1 588 652 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | | | | | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 100540003379**

**Директор** Грибанова О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО «Экспертизочка»**

**Эксперт** Ахметжанов К.А.
**ИИН 960223[illegible]961**
**№ KZ50VJ[illegible]7294 от 01.07.2021 года.**
**№ KZ96VJ[illegible]527 от 04.08.2021 года.**
**№ KZ33VJE00[illegible]73 от 29.08.2021 года**

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** Галеев К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Севгражданпроект»**

**Эксперт** Каирбеков А.Т.
**№ KZ74VJB00[illegible]350 от 13.05.2019**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

**Акт выполненных работ №21**

**декабрь 2024 года**

на №2-01-04 отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз.по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-04 на отопление, вентиляция** | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Отопление** | | | | **1453506** | |
| 1 | 1 | 6116-0301-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 18,147 | 3 037 | 55112 | |
| 2 | 2 | 245-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | секция | 109 | 2 302 | 250918 | |
| 3 | 3 | 6116-0701-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 14 | 809 | 11326 | |
| 4 | 4 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 14 | 320 | 4480 | |
| 5 | 5 | 6114-0203-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 14 | 2 000 | 28000 | |
| 6 | 6 | 245-510-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15 | шт. | 14 | 5 744 | 80416 | |
| 7 | 7 | 6114-0204-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 8 | 1 842 | 14736 | |
| 8 | 8 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 3 807 | 15228 | |
| 9 | 9 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5 588 | 22352 | |
| 10 | 10 | 6114-0103-0405<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм | м | 65 | 4 392 | 285480 | |
| 11 | 11 | 241-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм | м | 64,35 | 657 | 42278 | |
| 12 | 12 | 6114-0103-0406<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм | м | 36 | 4 373 | 157428 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 241-205-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | м | 35,64 | 535 | 19067 | |
| 14 | 14 | 6114-0103-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм | м | 21 | 4 365 | 91665 | |
| 15 | 15 | 241-205-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 20,79 | 1 838 | 38212 | |
| 16 | 16 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 122 | 377 | 45994 | |
| 17 | 17 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 108 | 65 | 7020 | |
| 18 | 18 | 241-609-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм | шт. | 14 | 2 247 | 31458 | |
| 19 | 19 | 241-609-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм | шт. | 2 | 2 540 | 5080 | |
| 20 | 20 | 241-609-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм | шт. | 6 | 3 384 | 20304 | |
| 21 | 21 | 241-602-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм | шт. | 8 | 1 229 | 9832 | |
| 22 | 22 | 241-602-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 10 | 1 638 | 16380 | |
| 23 | 23 | 241-602-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм | шт. | 2 | 2 811 | 5622 | |
| 24 | 24 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 27,4 | 2 210 | 60554 | |
| 25 | 25 | 261-305-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 22,4 | 1 172 | 26253 | |
| 26 | 26 | 261-305-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 5 | 1 952 | 9760 | |
| 27 | 27 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 27,4 | 377 | 10330 | |
| 28 | 28 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 27,4 | 1 976 | 54142 | |
| 29 | 29 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 24,64 | 470 | 11581 | |
| 30 | 30 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 5,5 | 515 | 2833 | |
| 31 | 31 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 27,4 | 708 | 19399 | |
| 32 | 32 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1 | 266 | 266 | |
| | | **Раздел 2.** | **Вентиляция** | | | | 1001080 | |
| | | | Системы П1, П2, П3 | | | | | |
| 33 | 35 | 6118-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг | шт. | 3 | 9 358 | 28074 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 36 | КП<br>*поз.53* | Компактный приточный клапан с электроподогревом воздуха комплектуется набором фильтров медицинского класса, воздухозаборной решеткой Tion, уплотнителем, дюбель-гвоздями 10х15, винтом нарезным 4х9 Нагреватель с климат контролем 260х260х130, 900 Вт=Бризер Tion Lite | комплект | 3 | 173 485,71 | 520457 | |
| | | | Система В1 | | | | | |
| 35 | 37 | 6119-0603-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 8 198 | 8198 | |
| 36 | 38 | 246-409-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 25 Вт | шт. | 1 | 8 857 | 8857 | |
| 37 | 39 | 6118-0203-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм | шт. | 1 | 6 160 | 6160 | |
| 38 | 40 | 246-302-1302<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм | шт. | 1 | 14 190 | 14190 | |
| | | | Система В2 | | | | | |
| 39 | 43 | 6119-0603-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 8 198 | 8198 | |
| 40 | 44 | 246-409-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт | шт. | 1 | 7 863 | 7863 | |
| 41 | 45 | 6118-0101-0302<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 2,4 | 14 921 | 35810 | |
| | | | Система В3 | | | | | |
| 42 | 49 | 6119-0603-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 8 198 | 8198 | |
| 43 | 50 | 246-409-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 30 Вт | шт. | 1 | 8 857 | 8857 | |
| 44 | 51 | 6118-0101-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм | $м^2$ | 1,256 | 14 296 | 17956 | |
| | | | Система ВЕ1-ВЕ8 | | | | | |
| 45 | 58 | 6118-0101-0302<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 22 | 14 921 | 328262 | |
| | | **Раздел 3.** | **Кондиционирование** | | | | 34202 | |
| 46 | 64 | 6118-0505-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт | шт. | 1 | 28 452 | 28452 | |
| 47 | 66 | 241-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм | м | 10 | 575 | 5750 | |
| | | **Раздел 4.** | **Котельная** | | | | 549410 | |
| 48 | 67 | 6117-0101-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка водонагревателей проточных | шт. | 2 | 21 902 | 43804 | |
| 49 | 68 | 513-108-0126<br>*РСНБ РК 2022* | Котел электрический ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт | комплект | 2 | 60 193 | 120386 | |
| 50 | 69 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети | шт. | 2 | 9 362 | 18724 | |
| 51 | 70 | 511-403-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой | шт. | 2 | 94 603 | 189206 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 71 | 242-404-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 2 | 30 269 | 60538 | |
| 53 | 72 | 6116-0401-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 21 331 | 21331 | |
| 54 | 73 | 261-302-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 13 587 | 13587 | |
| 55 | 74 | 242-309-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32 | шт. | 1 | 30 768 | 30768 | |
| 56 | 75 | 6116-0701-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 2 | 1 923 | 3846 | |
| 57 | 76 | 245-713-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм | шт. | 2 | 3 039 | 6078 | |
| 58 | 78 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 3 807 | 7614 | |
| 59 | 79 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 6 | 5 588 | 33528 | |
| | | | Протокол замены №3 | | | | 204276 | |
| | | **Раздел 2.** | **Вентиляция** | | | | | |
| | | | Система ВЕ1-ВЕ8 | | | | | |
| 60 | 15 | 6118-0202-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$ | шт. | 4 | 1 494 | 5976 | |
| 61 | 16 | 246-304-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 4 | 4 175 | 16700 | |
| 62 | 16 | КП<br>*поз.57* | Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12QF | комплект | 1 | 181 600,17 | 181600 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 3242474 | |
| | | | в том числе оборудование | | | | 491192 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 258 621 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 3 501 095 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 150 495 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 70 022 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 3 721 612 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 2 493 480 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 1 228 132 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 2 585 240 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 1 296 539 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 3 881 779 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 3 804 143 | |
| | | | скидка 2% | | | | 456 497 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 4 260 640 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «ПИЛОН» БИН 000540003379**

**Директор** _____ **Гирсанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО «Экспертиза»**

**Эксперт** _____ **Ахмеджанов К.А.**
**ИИН 940223350961**
**№ KZ59VTE00067424 от 21.07.2021 года:**
**№ KZ96VTE00065227 от 04.08.2021 года:**
**№ KZ33VTE00008173 от 25.08.2021 года**

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Севгражданпроект»**

**Эксперт** _____ **Каирбеков А.Т.**
**№KZ44VTE00046450 от 13.05.2019**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №22

**декабрь 2024 года**

на №2-01-05 электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз.по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-05 на электрооборудование** | | | | | |
| | | | Щитовое оборудование | | | | | |
| 1 | 1 | 6119-0602-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг** | **шт.** | 1 | 12 000 | 12000 | |
| 2 | 7 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | 20 | 6 466 | 129320 | |
| 3 | 8 | 247-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"** | **шт.** | 4 | 647 | 2588 | |
| 4 | 9 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | **шт.** | 2 | 575 | 1150 | |
| 5 | 10 | 247-204-0759<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** | **шт.** | 3 | 1 964 | 5892 | |
| 6 | 11 | 247-204-3001<br>*РСНБ РК 2022* | **Расцепитель независимый типа РН47** | **шт.** | 1 | 5 329 | 5329 | |
| 7 | 13 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | 1 | 6 466 | 6466 | |
| 8 | 14 | 247-211-1509<br>*РСНБ РК 2022* | **Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)** | **шт.** | 1 | 6 731 | 6731 | |
| 9 | 15 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | 1 | 6 466 | 6466 | |
| 10 | 16 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** | **шт.** | 1 | 2 016 | 2016 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 466 | 6466 | |
| 12 | 18 | 247-204-8773<br>*СпрСЦ 02 2024* | Автоматический ввод резерва АВР-80А-380В | шт. | 1 | 359 766 | 359766 | |
| | | | Световое оборудование | | | | | |
| 13 | 26 | 6119-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 39 | 3 351 | 130689 | |
| 14 | 33 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 4 | 6 466 | 25864 | |
| 15 | 34 | 245-712-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Датчик движения микроволновый | шт. | 2 | 2 819 | 5638 | |
| 16 | 35 | 247-216-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66 | шт. | 2 | 4 939 | 9878 | |
| 17 | 36 | 6124-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 6 | 15 117 | 90702 | |
| 18 | 39 | 6119-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 1 | 7 846 | 7846 | |
| 19 | 40 | 247-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 18 901 | 18901 | |
| | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 20 | 41 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 51 | 1 186 | 60486 | |
| 21 | 43 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 2 | 613 | 1226 | |
| 22 | 44 | 261-107-0664<br>*РСНБ РК 2022* | Рамка | шт. | 15 | 17 | 255 | |
| 23 | 46 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 478 | 1912 | |
| 24 | 47 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 536 | 2144 | |
| 25 | 50 | 261-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 51 | 42 | 2142 | |
| | | | Прочие изделия | | | | | |
| 26 | 58 | 247-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная, скрытого монтажа | шт. | 30 | 295 | 8850 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 59 | 247-202-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120x80x50) | шт. | 6 | 973 | 5838 | |
| | | | Заземление и молниезащита | | | | | |
| 28 | 60 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 5 968 | 37598 | |
| 29 | 61 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 15 | 1 446 | 21690 | |
| 30 | 62 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 3 702 | 23323 | |
| 31 | 65 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 15 | 977 | 14655 | |
| 32 | 66 | 252-301-1566<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель для полосы 25x4 (скоба) HZ | шт. | 30 | 1 498 | 44940 | |
| 33 | 67 | 252-301-1472<br>*РСНБ РК 2022* | Полоса 4x40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная | м | 15 | 3 663 | 54945 | |
| 34 | 68 | 252-301-1819<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70x70мм) HZ | шт. | 10 | 3 305 | 33050 | |
| 35 | 69 | 252-301-1441<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, 3м HZ | шт. | 3 | 41 546 | 124638 | |
| 36 | 70 | 252-301-1479<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROF1 | шт. | 1 | 9 305 | 9305 | |
| 37 | 71 | 252-301-1484<br>*РСНБ РК 2022* | Цинковый спрей "Presto" 400мл | шт. | 1 | 17 478 | 17478 | |
| 38 | 72 | 252-301-1481<br>*РСНБ РК 2022* | Паста контактная токопроводящая PROF1 | шт. | 1 | 5 079 | 5079 | |
| 39 | 73 | 252-301-1821<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70x70мм) HZ | шт. | 9 | 3 130 | 28170 | |
| 40 | 74 | 252-301-1475<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный | м | 100 | 1 754 | 175400 | |
| 41 | 77 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5) | шт. | 3 | 7 745 | 23235 | |
| | | | | | | | 419825 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | | |
| | | | Щитовое оборудование | | | | | |
| 42 | 17 | 247-201-0136<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-12 IP41 | шт. | 1 | 2 516 | 2516 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 18 | 247-204-2810<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА | шт. | 10 | 3 554 | 35540 | |
| | | | Световое оборудование | | | | | |
| 44 | 19 | 247-102-2197<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный офисный-1 SPO-6-36-4K-P/SPO-6-36-6K-P/SPO-6-36-6K-P (4), мощность 36Вт, IP40, 595x595x19, призма | шт. | 15 | 7 819 | 117285 | |
| 45 | 20 | 247-102-3862<br>*СпрСН 02 2024* | Светильник светодиодный офисный-2 LED СПОТ ROUND/S накладной 12W 960Lm d160x30 6500K IP20 | шт. | 8 | 1 474 | 11792 | |
| 46 | 21 | 247-102-3864<br>*СпрСН 02 2024* | Светильник светодиодный офисный-2 LED СПОТ ROUND/S накладной 24W 1920Lm d280x30 6500K IP20 | шт. | 16 | 3 002 | 48032 | |
| 47 | 22 | 247-103-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67 | шт. | 6 | 29 284 | 175704 | |
| | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 48 | 23 | 247-214-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 4 | 657 | 2628 | |
| 49 | 24 | 247-214-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 28 | 768 | 21504 | |
| 50 | 25 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 9 | 536 | 4824 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1949892** | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9.4% | Тенге | | | 183 290 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 2 133 182 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 106 659 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 42 664 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 2 282 505 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 1 529 278 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 753 227 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 1 585 555 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 795 181 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 2 380 737 | |
| | | | скидка 2% | | | | 2 333 122 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 279 975 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО по акту с НДС | Тенге | | | 2 613 097 | |

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379

Директор Грязанова О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель Галеев К.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Жекпертизрчиз»

Эксперт Ибрагжанов К.А.
ИИН 690223350903
№ KZ56VJE00062294 от 27.05.2021 года;
№ KZ96VJE00065727 от 04.08.2021 года;
№ KZ23VJE00068475 от 24.08.2021 года

Главный инженер проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт Каирбеков А.Т.
№ KZ56VJE00016450 от 13.05.2019

**Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование,адрес)

**Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

# Акт выполненных работ №23
## декабрь 2024 года
на №2-01-06 система связи

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-06 на система связи** | | | | 259375 | |
| | | **Раздел 1.** | **Система вызова посетителей** | | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0411-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 3 | 10 774 | 32322 | |
| 2 | 2 | КП<br>*поз.64* | Светозвуковое табло MP-740R2 | шт | 3 | 45 178,57 | 135536 | |
| 3 | 3 | КП<br>*поз.63* | Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло | шт | 3 | 23 402,5 | 70208 | |
| 4 | 4 | 6125-1001-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг | шт. | 1 | 5 768 | 5768 | |
| 5 | 6 | 248-306-0373<br>*СпрСЦ 02.2024* | Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К | шт. | 1 | 15 541 | 15541 | |
| | | | | | | | 397568 | |
| | | **Раздел 2.** | **Видеонаблюдение** | | | | | |
| 6 | 9 | 6125-1101-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 1 | 4 644 | 4644 | |
| 7 | 11 | 248-404-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб | шт. | 1 | 23 783 | 23783 | |
| 8 | 12 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 3 | 16 735 | 50205 | |
| 9 | 13 | 248-402-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м | шт. | 1 | 29 886 | 29886 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 248-404-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | 109 973 | 109973 | |
| 11 | 16 | 6125-0601-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля | шт. | 1 | 28 925 | 28925 | |
| 12 | 17 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 02 2024* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 | |
| 13 | 18 | 6125-0702-0912<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж коробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой | шт. | 1 | 14 444 | 14444 | |
| 14 | 19 | 247-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 1 | 842 | 842 | |
| 15 | 20 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 6 | 62 | 372 | |
| | | | Кабели,материалы | | | | | |
| 16 | 21 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 50 | 317 | 15850 | |
| 17 | 23 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 50 | 1 150 | 57500 | |
| 18 | 24 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 20,6 | 245 | 5047 | |
| 19 | 25 | 243-907-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 30,9 | 82 | 2534 | |
| | | **Раздел 3.** | **Структурированная кабельная система** | | | | **134436** | |
| 20 | 26 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 27 676 | 27676 | |
| 21 | 27 | КП<br>*пол.65* | Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U | шт | 1 | 70 388,21 | 70388 | |
| 22 | 29 | 6125-0601-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля | шт. | 1 | 28 925 | 28925 | |
| 23 | 33 | 247-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | шт. | 3 | 75 | 225 | |
| 24 | 34 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 6 | 62 | 372 | |
| | | | Кабели,материалы | | | | | |
| 25 | 36 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | м | 50 | 137 | 6850 | |
| | | **Раздел 4.** | **Телефонизация** | | | | **24937** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 42 | 6125-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 3 | 4 105 | 12315 | |
| 27 | 44 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 | 1 229 | 3687 | |
| 28 | 45 | 247-214-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | шт. | 3 | 571 | 1713 | |
| 29 | 46 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 6 | 62 | 372 | |
| | | | Кабели,материалы | | | | | |
| 30 | 48 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | м | 50 | 137 | 6850 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | **990207** | |
| | | **Раздел 1.** | **Система вызова посетителей** | | | | | |
| | | | Кабели трубы | | | | | |
| 31 | 27 | 248-306-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Квант-50 (ББП 50) | шт. | 1 | 13 885 | 13885 | |
| 32 | 28 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 60 | 317 | 19020 | |
| 33 | 29 | 243-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | м | 60 | 108 | 6480 | |
| | | **Раздел 2.** | **Видеонаблюдение** | | | | | |
| 34 | 30 | 248-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb | шт. | 1 | 48 295 | 48295 | |
| 35 | 31 | 248-402-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном | шт. | 2 | 45 383 | 90766 | |
| 36 | 32 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (UTP 5E CAB-LC2110B-IN) | м | 51,5 | 137 | 7056 | |
| | | **Раздел 3.** | **Структурированная кабельная система** | | | | | |
| 37 | 33 | 6125-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров | шт. | 1 | 15 724 | 15724 | |
| 38 | 34 | 518-102-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC (Ethernet-коммутатор уровня L2 DK2110M-24TR4S) | шт. | 1 | 379 763 | 379763 | |
| 39 | 35 | КП | ИБП APC Easy UPS On-Line SVR 1000VA | шт | 1 | 205 357,14 | 205357 | |
| 40 | 36 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 31 | 1 150 | 35650 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 37 | 243-907-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 20 | 129 | 2580 | |
| 42 | 38 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 11 | 245 | 2695 | |
| 43 | 39 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 50 | 317 | 15850 | |
| | | Раздел 4. | Телефонизация | | | | | |
| 44 | 40 | КП | IP телефон Grandstream GRP2601P | шт | 3 | 30 103,57 | 90311 | |
| 45 | 41 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 31 | 1 150 | 35650 | |
| 46 | 42 | 243-907-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм | м | 20 | 129 | 2580 | |
| 47 | 43 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 11 | 245 | 2695 | |
| 48 | 44 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 50 | 317 | 15850 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1806523** | |
| | | | в том числе оборудование | | | | 433326 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 129 081 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 1 935 604 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 75 114 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 38 712 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 2 049 429 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 1 373 118 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 676 312 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 1 423 648 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 713 982 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 2 137 631 | |
| | | | скидка 2% | | | | 2 094 878 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 251 385 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВСЕГО по акту с НДС | Тенге | | | 2 346 264 | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 000540003379**

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Гибанова О.Ю.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Галеев К.Т.

Место печати (при наличии)

**Эксперт (ы) технического надзора:**
**ТОО «Экспертпочта»**

Эксперт
Асилжанов К.А.
ИИН 960223350961
№ KZ50VUE00067294 от 29.07.2021 года;
№ KZ96VUE00067725 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VUE00068473 от 23.08.2021 года

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «СевГражданпроект»**

Эксперт
Каирбеков А.Т.
№KZ44VUE00046455 от 13.05.2019

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №24
## декабрь 2024 года
на №2-01-07 автоматическая пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз.по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-07 автоматическая пожарная сигнализация** | | | | | |
| | | | Пожарная сигнализация | | | | | |
| 1 | 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного** | шт. | 1 | 17 092 | 17092 | |
| 2 | 3 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию** | шт. | 16 | 3 012 | 48192 | |
| 3 | 4 | 248-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141** | шт. | 16 | 1 952 | 31232 | |
| 4 | 6 | 248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** | шт. | 2 | 1 654 | 3308 | |
| 5 | 7 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка прибора или аппарата** | шт. | 1 | 6 466 | 6466 | |
| | | | Оповещение при пожаре | | | | | |
| 6 | 9 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию** | шт. | 10 | 3 012 | 30120 | |
| 7 | 10 | 248-304-0117<br>*СборСЦ 02.2024* | **Оповещатель световой Янтарь С "Выход"** | шт. | 2 | 1 145 | 2290 | |
| 8 | 11 | 248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП** | шт. | 1 | 2 439 | 2439 | |
| 9 | 12 | 248-304-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М** | шт. | 7 | 1 744 | 12208 | |
| | | | Кабели трубы | | | | | |
| 10 | 14 | 243-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2** | м | 63 | 108 | 6804 | |
| 11 | 15 | 243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50** | м | 65 | 68 | 4420 | |
| | | | | | | | **225130** | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | | |
| | | | Пожарная сигнализация | | | | | |
| 12 | 45 | 248-303-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П** | шт. | 1 | 29 361 | 29361 | |
| 13 | 46 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию** | шт. | 4 | 3 012 | 12048 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 47 | 248-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 2 | 1 964 | 3928 | |
| 15 | 48 | 248-306-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Квант-50 (ББП 50) | шт. | 1 | 13 885 | 13885 | |
| 16 | 49 | 248-306-0376<br>*СпрСЦ 02.2024* | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К | шт. | 2 | 15 941 | 31882 | |
| | | | Кабели трубы | | | | | |
| 17 | 50 | 6119-0101-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 128 | 317 | 40576 | |
| 18 | 51 | 6119-0302-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 75 | 1 150 | 86250 | |
| 19 | 52 | 243-907-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 75 | 96 | 7200 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **389701** | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 36 632 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 426 333 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 21 317 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 8 527 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 456 176 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 305 638 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 150 538 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 316 885 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 158 923 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 475 808 | |
| | | | скидка 2% | | | | 466 292 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 55 955 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | **522 247** | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 000540003379**

**Директор** _____ **Трубанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "Экспертизочка"**

**Эксперт** _____ **Ахметжанов К.А.**
**ИПН 960223350961**
**№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;**
**№ KZ96VJE00067723 от 04.08.2021 года;**
**№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года**

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Севграждапроект»**

**Эксперт** _____ **Каирбеков А.Т.**
**№ KZ03VIM00003645 от 13.05.2019**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №25

**декабрь 2024 года**

на №2-01-08 технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-08 на технологическое оборудование** | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | **465081** | |
| | | | ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР | | | | | |
| 1 | 4 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 1 | 1 655 | 1655 | |
| | | | СПРАВОЧНАЯ | | | | | |
| 2 | 10 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 911 | 5911 | |
| 3 | 15 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 911 | 5911 | |
| 4 | 17 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| 5 | 20 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 1 | 1 655 | 1655 | |
| | | | АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ | | | | | |
| 6 | 24 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| 7 | 26 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 911 | 5911 | |
| | | | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование) | | | | | |
| 8 | 43 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| 9 | 56 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование) | | | | | |
| 10 | 68 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 911 | 5911 | |
| 11 | 73 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 911 | 5911 | |
| 12 | 75 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| 13 | 80 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ СРЕДСТВ (мебель, оборудование) | | | | | |
| | | | Мойка учтена в разделе ВК | | | | | |
| 14 | 93 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| | | | КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (мебель) | | | | | |
| 15 | 101 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| | | | КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование) | | | | | |
| 16 | 103 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| 17 | 108 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (мебель, оборудование) | | | | | |
| 18 | 122 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Kmp и Kзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 062 | 49062 | |
| 19 | 125 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН УЗЕЛ | | | | | |
| 20 | 131 | 6115-0104-0301<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 8 | 1 655 | 13240 | |
| | | | | | | | 245186 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | | |
| | | Раздел 1. | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | |
| | | | СПРАВОЧНАЯ | | | | | |
| 21 | 53 | 522-101-0225003<br>*СпрСН 02.2024* | Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB (МФУ Xerox WorkCentre 3025BI) | шт. | 1 | 117 432 | 117432 | |
| | | | КАБИНЕТ СРЕДНЕГО МЕДПЕРСОНАЛА (мебель,оборудование) | | | | | |
| 22 | 54 | 522-101-0225003<br>*СпрСН 02.2024* | Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB (МФУ Xerox WorkCentre 3025BI) | шт. | 1 | 117 432 | 117432 | |
| 23 | 55 | 522-101-0201001<br>*СпрСН 02.2024* | Web-камера Genius FaceCam 1000X, USB 2.0, 1280x720, 1.0Mpx, микрофон, крепление: зажим ( HD Video Webcam) | шт. | 1 | 10 322 | 10322 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 710267 | |
| | | | в том числе оборудование | | | | 245186 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 43 718 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 753 985 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 25 440 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 15 080 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 794 504 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 532 318 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 262 186 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 551 907 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 276 790 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 828 697 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 812 123 | |
| | | | скидка 2% | | | | 97 455 | |
| | | | НДС, 12% | Тенге | | | 909 578 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Шатер» БИН 000540003379**

**Директор** **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Экспертиза»**

**Эксперт** **Ахметжанов К.А.**
**ИИН 760223350**
**№ KZ58VXJE00063294 от 21.07.2021 года;**
**№ KZ96VXJE00067727 от 05.08.2021 года;**
**№ KZ32VXJE00068173 от 27.08.2021 года**

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО «Севгражданпроект»**

**Эксперт** **Каирбеков А.Т.**
**№ KZ74VXJE00470020 от 13.05.2019**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

## Акт выполненных работ №26

## декабрь 2024 года

на №07-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

| Номер по порядку | Номер поз.по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 на Благоустройство** | | | | **-207211** | |
| | | **Раздел 2.** | **Покрытия** | | | | | |
| | | | Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | | |
| 1 | 23 | 7101-0401-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)** | $м^3$ | -0,03732 | 12 984 | -485 | |
| 2 | 24 | 7101-0301-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | **Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия** | м | -3,11 | 3 799 | -11815 | |
| 3 | 25 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6** | $м^3$ | 0,17105 | -24 516 | -4193 | |
| 4 | 26 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91** | м | -3,11 | 2 459 | -7647 | |
| | | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | | |
| 5 | 27 | 7101-0403-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)** | $м^2$ | -19,29 | 850 | -16397 | |
| 6 | 28 | 211-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм** | $м^3$ | 3,93516 | -7 940 | -31245 | |
| 7 | 29 | 7101-0403-0104<br>*ЕСН РСНБ РК 2023*<br>*К=5* | **Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103** | $м^2$ | 19,29 | 139 | 2681 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 211-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 1,21527 | 7 940 | 9649 | |
| 9 | 31 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | -19,29 | 4 091 | -78915 | |
| 10 | 32 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 23,89 | -3 254 | -77738 | |
| | | | Тактильная плитка | | | | | |
| 11 | 37 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 0,72 | 4 036 | 2906 | |
| 12 | 38 | 251-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | $м^2$ | 0,7344 | 8 153 | 5988 | |
| | | **Раздел 3.** | **Озеленение** | | | | -13676 | |
| | | | Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке.ГП л.5 | | | | | |
| | | | Деревья | | | | | |
| 13 | 41 | 254-102-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 4 | -3 419 | -13676 | |
| | | **Раздел 4.** | **Малые архитектурные формы** | | | | -415345 | |
| 14 | 52 | 8601-0602-0601<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м | секция | -7,0 | 59 335 | -415345 | |
| | | | **Протокол замены №1** | | | | 192020 | |
| | | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | | |
| 15 | 1 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/ | $м^3$ | 0,144 | 12 984 | 1870 | |
| 16 | 2 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 12 | 3 791 | 45492 | |
| 17 | 3 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 0,384 | 24 516 | 9414 | |
| 18 | 4 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 12 | 1 362 | 16344 | |
| | | | Глинянный замок | | | | | |
| 18 | 5 | 6101-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, песчаное (глинянное) | $м^3$ | 1,756 | 6 712 | 11786 | |
| 19 | 6 | 211-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Глина природная | $м^3$ | 1,756 | 2 433 | 4272 | |
| | | | Землянные работы | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 383,74 | 268 | 102842 | |
| | | | | | | | 5981468 | |
| | | | **Протокол замены №3** | | | | | |
| | | **Раздел 2.** | **Покрытия** | | | | | |
| | | | Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | | |
| 21 | 56 | 7101-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | $м^3$ | 2,9175 | 6 343 | 18506 | |
| 22 | 57 | 7101-0403-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см | $м^2$ | 19,45 | 1 935 | 37636 | |
| 23 | 58 | 7101-0403-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=10* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/ | $м^2$ | 19,45 | 1 074 | 20889 | |
| 24 | 59 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$(6см) | $м^2$ | 19,45 | 484 | 9414 | |
| 25 | 60 | 212-501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 1,865255 | 23 733 | 44268 | |
| 26 | 61 | 7101-0602-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=4* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306 | $м^2$ | 19,45 | 37 | 720 | |
| 27 | 62 | 212-501-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 0,90248 | 23 733 | 21419 | |
| 28 | 63 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,013615 | 225 627 | 3072 | |
| 29 | 64 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 19,45 | 497 | 9667 | |
| 30 | 65 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 1,897344 | 25 218 | 47847 | |
| 31 | 66 | 7101-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,005835 | 225 627 | 1317 | |
| | | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 67 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/ | $м^3$ | 0,048 | 12 984 | 623 | |
| 33 | 68 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 4 | 3 791 | 15164 | |
| 34 | 69 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 0,128 | 24 516 | 3138 | |
| 35 | 70 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 4 | 1 362 | 5448 | |
| | | **Раздел 3.** | **Озеленение** | | | | | |
| | | | Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке.ГП л.5 | | | | | |
| | | | Деревья | | | | | |
| 36 | 71 | 254-104-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Облепиха с оголённой корневой системой | шт. | 4 | 13 370 | 53480 | |
| | | | Дресва | | | | | |
| 37 | 72 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 403,75565 | 12 048 | 4864448 | |
| 38 | 73 | 211-103-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$ | $м^3$ | 490,437 | 1 197 | 587053 | |
| 39 | 74 | Новый<br>*ресурс* | Жалюзи | $м^2$ | 29,67 | 8 000 | 237360 | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | 5537258 | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4% | Тенге | | | 520 502 | |
| | | | Всего с затратами на организацию | Тенге | | | 6 057 760 | |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 302 888 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 2% | Тенге | | | 121 155 | |
| | | | Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами | Тенге | | | 6 481 803 | |
| | | | Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам: | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 % | Тенге | | | 4 342 808 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 % | Тенге | | | 2 138 995 | |
| | | | Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368 | Тенге | | | 4 502 624 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557 | Тенге | | | 2 258 138 | |
| | | | Итого по части II в прогнозных ценах: | | | | | |
| | | | в том числе на 2024 г. | Тенге | | | 6 760 762 | |
| | | | скидка 2% | | | | 6 625 546 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 795 066 | |
| | | | НДС, 12% | | | | 7 420 611,84 | |
| | | | **ВСЕГО по акту с НДС** | **Тенге** | | | | |

Сдал (Подрядчик)
**ТОО «Строительная компания «Пилот» БИН 000540003379**

**Директор** **Прибаева О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
**КГУ "Управление строительства, архитектуры и**

**Руководитель** **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
**ТОО « Центр Экспертиз»**

**Эксперт** **Ахметжанов К.А.**
**ИИН 860223350961**
**№ KZ97VTE00067294 от 21.07.2021 года;**
**№ KZ**[illegible]**E00067427 от 04.08.2021 года;**
**№ KZ3**[illegible]**00068478 от 23.08.2021 года**

Главный инженер проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
**ТОО «Севгражданпроект»**

**Эксперт** **Каирбеков А.Т.**
**№ KZ**[illegible]**E00046450 от 13.05.2019**