Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» июля 2020 года

Заказчик **Таукентский филиал товарищество с ограниченной ответственностью "Уранэнерго", БИН 191241010207, директор Абдукаримов А., Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, С.О.Таукент, С.Таукент, квартал 049**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 27.07.2020 г., ТОО «Строй Билдинг Алматы», директор Абдрахманов М.Б., Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе Би, дом 285/8**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 27.07.2020 г. ТОО «HERMES & CO», Султанов М.М., аттестат эксперта №KZ34VJE00098741 от 25.12.2019г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 27.07.2020 г. ТОО " Astana Mix Building", Тилеушов Ж. Приказ о назначении ГИП №18 от 29.11.2017 года. аттестат эксперта №KZ34VJE00087456 от 22.11.2019г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительства канализационных очистных сооружении п. Таукент. Созакского района, 161004, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек,.»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Туркестанская область, Сузакский район, с.Кыземшек

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **постановление акимата Созакского района за №293 от 07.11.2017 года о выделении земельного участка площадью 44,5 га под строительство канализационных очистных сооружений в п. Таукент, Созакского района ЮКО**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление ГАСК Туркестанской области, KZ61REA00160112 от 27.01.2020 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Astana Mix Building", Тилеушов Ж. Приказ о назначении ГИП №18 от 29.11.2017 года. аттестат эксперта №KZ34VJE00087456 от 22.11.2019г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Директором экспертной организации ТОО «PROF-EXPERTISE» Жунусовой Ж.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **январь 2020 года**;
окончание работ **июль 2020 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 мес.**;
фактически, месяц: **6 мес.**;

3. Административное здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Протяженность канализационных Сетей	м	3061,0		3061,0	
труба полиэтиленовые безнапорные гофрированные SN8 DN/ID 300 ГОСТ Р 54475-2011	м	2415,0		2415,0	
трубы стальная электросварная - Д 325х5 ГОСТ 10704-91	м	646,0		646,0	
футляр хризотил цементный по ГОСТ 31416-2009.(без напора) Д500 мм	м	104,0		104,0	
колодцы ж/б сборные D1500 мм	шт	48		48	
колодцы ж/б сборные D1000 мм	шт	5		5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Протяженность канализационных сетей – 3061,0 м., в т.ч. труба полиэтиленовые безнапорные гофрированные SN8 DN/ID 300 ГОСТ Р54475-2011– 2415,0 м., трубы стальная электросварная - Д325х5 ГОСТ 10704-91 – 646,0 м., футляр хризотил цементный по ГОСТ 31416-2009.(без напора) Д500 мм – 104,0 м., колодцы ж/б сборные D1500 мм – 48 шт., D1000 мм – 5 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 331,374 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **580,091 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **525,733 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 331,374 млн. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **580,091 млн. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **525,733 млн. тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительства канализационных очистных сооружении п. Таукент. Созакского района, 161004, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек.»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Абдукаримов А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Султанов М.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Тилеушов Ж.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Абдрахманов М.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП