Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«03» август 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ABS-Electric», юр.адрес: РК, г.Талдыкорган, мкр.Самал, д.11Б, кв.54
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Енсебаева Абая Ибраевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения крестьянского хозяйства по адресу: пос. Жалгызаган»;
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», в лице и.о. руководителя Бакирова Алмата Амирхановича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Kazakhstan Grand Construction» ;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) АО «ТАТЭК» лицензия МКЛ №01229 от 11.12.2001г., заключение экспертизы по рабочему проекту №ҚЖС-0016/19 от 05.08.2019 года, на основании Приказа №233 от 13.04.2020 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» от 17.03.2020 г. № 88-о
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
овка опор зобетонных ВЛ 10 кВ	шт	24		24	
тановка оборудования, монтаж КТПН-63 кВА до 10 кВ с трансформатором мощность 63 кВА	подстанция	1		1	
Подвеска проводов, монтаж проводов СИП-3 1х50-20	км	1,3		1,3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство сетей электроснабжения крестьянского хозяйства по адресу: пос. Жалгызагаш по адресу: Алматинская область, Ескельдинский район, пос. Жалгызагаш. Источник электронсабжения- существующие существующей ВЛ-10 кВ № 5909. ВЛ-10кВ выполнено с применением железобетонных опор СВ-105. В качестве проводника принят-провод изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20. Для преобразования напряжения 10/0,4кВ установлен комплектная двухтрансформаторная подстанция сельского типа КТПН-63 кВА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

роительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
ало работ _____ года;
месяц, год
окончание работ _____ года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ___месяц ;
по норме или по проекту организации строительства___ месяц ;
фактически _____месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей электроснабжения крестьянского хозяйства по адресу: пос. Жалгызагаш» по адресу: пос. Жалгызагаш Алматинской области; **ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ABS-Electric» _____ 03.08.20 Енсебаев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

"ABS-Electric" Товарищество с ограниченной ответственностью Алм. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан