Заказчик: **ГУ "Отдел строительства г.Актобе"**
Подрядчик: **ТОО "Гранд-Мастер"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование объекта: **«Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети теплоснабжения».**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№03-3/596	8.12.2017г.	наименование	код	наименование	код

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети теплоснабжения». Акт выполненных работ №7	68 062 289,45	2 195 805,00	2 150 414,00						263 496,60	2 459 301,60

«Строительство инженерных сетей жилых домов №33-44 на территории микрорайона №1 жилого массива Нур-Актобе города Актобе. Наружные сети теплоснабжения». Акт выполненных работ №8	47 160 947,34	2 893 092,84	2 833 287,80						347 171,14	3 240 263,98
Всего	**115 223 236,80**	**5 088 897,84**	**4 983 701,80**						**610 667,74**	**5 699 565,58**
К оплате:	5 699 565,58 (Пять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге, 58 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Гранд-Мастер" _____ **Лиманов М.К.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Гранд-Мастер"**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 7
за июль 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**528,840**	**109,60**	**57958**
			Накладные расходы			***26,46***	***13995***
			Сметная прибыль			***10,88***	***5756***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**15,155**	**1378,15**	**20886**
			Накладные расходы			***907,45***	***13752***
			Сметная прибыль			***182,85***	***2771***
3	**3**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**161,700**	**93,30**	**15086**
			Накладные расходы			***61,43***	***9934***
			Сметная прибыль			***12,38***	***2002***
4	**4**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**40,925**	**120,24**	**4921**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***61,50***	***2517***
			Сметная прибыль			***14,54***	***595***
5	**5**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32,740**	**658,98**	**21576**
			Накладные расходы			***433,91***	***14206***
			Сметная прибыль			***87,43***	***2862***
6	**6**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,406**	**13,63**	**836**
			Накладные расходы			***3,27***	***201***
			Сметная прибыль			***1,35***	***83***
7	**7**	**11-010104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,406**	**54,22**	**3330**
			Накладные расходы			***13,00***	***798***
			Сметная прибыль			***5,38***	***330***
8	**8**	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**177,000**	**93,30**	**16514**
			Накладные расходы			***61,43***	***10874***
			Сметная прибыль			***12,38***	***2191***
9	**9**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**421,694**	**413,59**	**174408**
			Накладные расходы			***272,33***	***114841***
			Сметная прибыль			***54,87***	***23140***
10	**10**	**41-020103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**934,483**	**212,61**	**198681**
			Накладные расходы			***9,01***	***8424***
			Сметная прибыль			***17,73***	***16568***
			Раздел: Трубопровод				
11	**13**	**11-240108-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	**0,100**	**620865,03**	**62086**
			Накладные расходы			***326850,00***	***32685***
			Сметная прибыль			***75817,20***	***7582***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	14	11-240108-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,128	558676,69	71511
			Накладные расходы			*296499,18*	*37952*
			Сметная прибыль			*68414,07*	*8757*
13	15	11-240108-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,130	519760,91	67569
			Накладные расходы			*277584,98*	*36086*
			Сметная прибыль			*63787,67*	*8292*
14	29	11-220701-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,509	19376,10	9860
			Накладные расходы			*10936,68*	*5566*
			Сметная прибыль			*2425,02*	*1234*
15	30	11-220701-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,381	22277,17	8477
			Накладные расходы			*11059,69*	*4208*
			Сметная прибыль			*2666,95*	*1015*
16	31	11-220701-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,255	29349,64	7485
			Накладные расходы			*13372,77*	*3411*
			Сметная прибыль			*3417,79*	*872*
17	32	11-220701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,030	34019,66	1021
			Накладные расходы			*13570,78*	*407*
			Сметная прибыль			*3807,24*	*114*
18	34	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	889,410	62,94	55976
			Накладные расходы			*35,31*	*31406*
			Сметная прибыль			*7,86*	*6991*
			Раздел: Компенсатор П-образный 219х6мм - 3 компл.				
			Раздел: Компенсатор П-образный 133х4мм - 2 компл.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	**44**	**11-240108-0405 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка**	**шт.**	**2,000**	**13607,65**	**27215**
			Накладные расходы			***7378,54***	***14757***
			Сметная прибыль			***1678,89***	***3358***
20	**45**	**13-121702-0111 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор П-образный из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление**	**м трубопровода**	**45,040**	**8254,33**	**371775**
			Накладные расходы			***3837,76***	***172853***
			Сметная прибыль			***967,37***	***43570***
			Раздел: Компенсатор П-образный 108х4мм - 1 компл.				
21	**48**	**11-240108-0404 РСНБ РК 2015**	**Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка**	**шт.**	**1,000**	**11922,32**	**11923**
			Накладные расходы			***6569,84***	***6570***
			Сметная прибыль			***1479,37***	***1479***
22	**49**	**13-121702-0110 РСНБ РК 2015**	**Компенсатор П-образный из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление**	**м трубопровода**	**22,460**	**6977,09**	**156706**
			Накладные расходы			***3243,30***	***72844***
			Сметная прибыль			***817,63***	***18364***
			Раздел: Опоры				
23	**52**	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные. Монтаж**	**т конструкций**	**0,394**	**31872,18**	**12557**
			Накладные расходы			***11374,60***	***4482***
			Сметная прибыль			***3459,74***	***1363***
			Раздел: Узел трубопровода УТ1				
			Раздел: Узел трубопровода УТ2				
			Раздел: Узел трубопровода УТ3				
			Раздел: Узел трубопровода УТ4				
			Раздел: Узел трубопровода УТ5				
			Раздел: Узел трубопровода УТ6				
			Раздел: Узел трубопровода УТ7				
			Раздел: Узел трубопровода УТ8				
			Раздел: Узел трубопровода УТ9				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Колодцы дренажные ДК-1-ДК-9,диаметром 1500мм в сухих грунтах- 9шт.				
			ИТОГО:				**2150414**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**612769**
			Сметная прибыль				**159290**
			Итого с временными		**0,9 %**	**19354,00**	**2169768**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,2 %**	**26037,00**	**2195805**
			Итого с НДС		**12 %**	**263496,60**	**2459301,60**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО "Гранд-Мастер" _____ **Лиманов М.К.**

Тех.надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" _____ **Досов Р.И.**

расчет по смете прим