Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы

(наименование)

Договор №46 от 17.10.2021г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

№	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ,тенге	
		Выполнено с начало года	
		всего	в отчетном месяце
			октябрь 2021 г.
1	Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы	17 472 000,00	13 000 000,00
	Итого	**17 472 000,00**	**13 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____ Мендигалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Бердикулов Б.К.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653
Подрядчик: ТОО "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области**

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№46	17.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС, 12%	ВСЕГО, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	13 000 000		11 607 143						1 392 857	13 000 000
в т.ч. за текущий месяц 2021г.		11 607 143							1 392 857	**13 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор _____ Мендигалиев Б.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Бердикулов Б.К.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт _____ Батыров С.С.

М.П.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Миялы
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 17.10.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2021 года

на капитальный ремонт здания физкультурный оздоровительный комплекс в с. Миялы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего	Стоимость единицы: эксплуатация машин	Выполнено работ: Всего	Выполнено работ: эксплуатация машин	Выполнено работ: материалы	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №2-1-1. Ремонтно-строительные работы										
		Раздел 1 Двери											
1	1	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	54,63	380,21	–	20771	–	–	14955	38584	
						380,21	–	20771	–	–	2858		
2	2	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	22	2213,82	120,23	48704	2645	–	34069	89395	

					2093,59	57,23	46059	1259	–	6622	
3	3 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72%	м2 проемов	29,85	1661,81	231,02	49605	6896	10704	25553	81171
					1072,19	116,75	32005	3485	–	6013	
4	4 2109-0202-1607	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 26-30, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	7,8	27351		213338		213338	–	230405
					–		–		–	17067	
5	5 2109-0202-0403	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-20, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	12,6	24670		310842		310842	–	335709
					–		–		–	24867	

6	6 2109-0202-0402	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,45	28195		266443		266443	–	287758
					–		–		–	21315	
7	7 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	24,78	1927,12	229,34	47754	5683	11714	23867	77351
					1225,06	112,67	30357	2792	–	5730	
8	8 2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	16,38	25111		411318		411318	–	444223
					–		–		–	32905	
9	9 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	8,4	29340		246456		246456	–	266172
					–		–		–	19716	

Раздел 2 Полы

	2.1 Тип 1										
10	10 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	17,5	875,37	32,74	15319	573	–	10836	28247
					842,63	17,37	14746	304	–	2092	
11	11 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	0,875	36358,86	9,14	31814	8	27729	2935	37529
					4659,43	–	4077	–	–	2780	
12	12 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	17,5	3622,06	96,29	63386	1685	34950	19842	89886
					1528,63	46,17	26751	808	–	6658	
13	13 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	32	731,84	2,13	23419	68	11027	8898	34902
					385,13	1,09	12324	35	–	2585	
	2.2 Тип 2										
14	14 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	143	358,57	19,55	51275	2795	–	35973	94228
					339,02	10,37	48480	1483	–	6980	
15	15 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	143	143,88	–	20575	–	–	14814	38220
					143,88	–	20575	–	–	2831	
16	16 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 72 %	м2 пола	143	1839,55	25,25	263056	3611	170793	64979	354278
					619,94	11,17	88652	1597	–	26243	

17	17 1111-0101-3303	Покрытия из брусков 60х60 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	143	8170,55	81,39	1168389	11639	1033391	93060	1362365
					862,65	41,2	123359	5891	–	100916	
18	18 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	143	915,76	4,47	130953	639	28556	73500	220809
					711,59	2,28	101758	326	–	16356	
19	19 1111-0101-4003	Плинтуса поливинил-хлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	37	304,54	2,89	11268	107	7205	2880	15280
					106,92	1,19	3956	44	–	1132	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										
20	20 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	87,018	1718,8	41,59	149566	3619	57840	65704	232492
					1012,52	36,18	88107	3148	–	17222	
21	22 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	55,32	972,09	6,06	53776	335	16371	26773	86993
					670,1	2,08	37070	115	–	6444	
22	23 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,32	545,34	3,83	30168	212	8437	15571	49398
					388,99	1,95	21519	108	–	3659	

23	24 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,74	4415,61	58,53	100411	1331	34856	46750	158934
					2824,27	31,05	64224	706	–	11773	
24	25 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,74	2775,24	27,13	63109	617	6822	40232	111608
					2448,11	9,15	55670	208	–	8267	
25	26 1115-0405-0105	Откосы, подготовлен-ные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,74	488,79	3,83	11115	87	3169	5690	18149
					345,6	1,93	7859	44	–	1344	
	Раздел 7 Разные работы										
26	48 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	12	2162,5	–	25950	–	–	18684	48205
					2162,5	–	25950	–	–	3571	
27	49 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12	642		7704		–	–	8320
					–		–		–	616	
28	50 4102-0101-1010	Перевозка строитель-ных грузов самосвала-ми вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12	364		4368		–	–	4717

								–	–	–	349

Итого	**4 845 328**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	874 269
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 550
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 911 961
- перевозка грузов, тенге	12 072
- накладные расходы, тенге	645 565
в т.ч. зарплата, тенге	58 102
- сметная прибыль (8 %), тенге	358 911
Всего по лок.смете №2-1-1:	**4 845 328**

По лок.смете №2-1-2. Сантехнические работы

Раздел 1 Отопление

29	1 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР= 72 %	шт.	20	1182,8	50,9	23656	1018	–	16688	43572
					1131,9	27	22638	540	–	3228	
30	2 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	33,6	1304,73	20,83	43839	700	14676	20676	69676
					847,11	7,53	28463	253	–	5161	
31	3 2305-1001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	2126		510240		510240	–	551059
					–		–		–	40819	
32	4 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	20	518,2	–	10364	–	5949	3179	14626

33	5 1116-0602-0101				220,75	–	4415	–	–	1083	
		Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	20	356,7	0,75	7134	15	195	4990	13094
					346,2	0,35	6924	7	–	970	
34	6 2304-1008-0302	Клапан термостатический типа Herz, Герц-Универсал, для двухтрубных систем, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	20	6468		129360		129360	–	139709
					–		–		–	10349	
35	7 1116-0501-0201										
		Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	6	1964,67	19,17	11788	115	961	7713	21061
					1785,33	–	10712	–	–	1560	
36	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	6	110,17	1,5	661	9	3	467	1218
					108,17	–	649	–	–	90	

Раздел 2 Водоснабжение

2.1 Холодное водоснабжение

37	9 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснаб-жения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопрово да	3	1965	19,33	5895	58	481	3856	10531
					1785,33	–	5356	–	–	780	
38	10 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1345		5380		5380	–	5810
					–		–		–	430	
39	11 2304-1013-2001	Фильтр латунный сетчатый с резбой 1/2""М"-"М", Т до +100 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	1040		2080		2080	–	2246
					–		–		–	166	
40	12 2302-0902-4801	Муфта сантехническая с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	2	443		886		886	–	957
					–		–		–	71	
41	13 2304-1001-1301	Клапан обратный с резьбой 1/2", Т до +70 °С, PN 16, DN 15, типа Genebre ГОСТ 33423-2015	шт.	2	1279		2558		2558	–	2763
					–		–		–	205	

42	14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопро-вода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравли-ческое НР = 72 %	м трубопрово да	3	110	1,33	330	4	1	234	609
					108,33	–	325	–	–	45	
	2.2 Горячее водоснабжение										
43	15 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом 150 л. Установка НР = 72 %	комплект	2	54550,5	61	109101	122	1451	7435	118079
					5139	24	10278	48	97250	1543	
44	16 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопрово да	3	1965	19,33	5895	58	481	3856	10531
					1785,33	–	5356	–	–	780	
45	17 2304-0905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1345		2690		2690	–	2905
					–		–		–	215	
46	18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопро-вода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравли-ческое НР = 72 %	м трубопрово да	3	110	1,33	330	4	1	234	609

				108,33	–	325	–	–	45	

Итого	**1 009 055**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	848
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 393
- оборудование, тенге	97 250
- накладные расходы, тенге	69 328
в т.ч. зарплата, тенге	6 239
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 540
Всего по лок.смете №2-1-2:	**1 009 055**
в т.ч.оборудование	97 250

По лок.смете №2-1-3. Электромонтажные работы

47	1 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	62	192,89	1,82	11959	113	–	8572	22173
					191,06	0,97	11846	60	–	1642	
48	2 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5406	143	5406	143	1547	2718	8774
					3716	59	3716	59	–	650	
49	3 2307-0201-1209	Бокс электроустановочный КМПн-4, пластиковый	шт.	1	1157		1157		1157	–	1250
					–		–		–	93	

50	4 2307-0204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546		546		546	–	590
					–		–		–	44	
51	5 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038	–	1121
					–		–		–	83	
52	6 2307-0207-0211	Предохранители плав-кие типа ППНИ-33 25А	шт.	1	1237		1237		1237	–	1336
					–		–		–	99	
53	7 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	100	127,19	1,5	12719	150	1067	8284	22683
					115,02	0,04	11502	4	–	1680	
54	8 1121-0201-0202	Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	150	117,28	2,77	17592	416	1533	11376	31285
					104,29	1,05	15643	157	–	2317	
55	9 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0816	432249		35272		35272	–	38094

					–		–		–	2822	
56	10 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,153	177811		27205		27205	–	29381
					–		–		–	2176	
57	11 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 К=1,020;	км	0,0204	302886		6179		6179	–	6673
					–		–		–	494	
58	12 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	70	351,5	5,19	24605	363	1019	16739	44652
					331,76	0,36	23223	25	–	3308	
59	13 2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм К=1,010;	м	70,7	102		7211		7211	–	7788
					–		–		–	577	
60	14 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	80	356,53	2,95	28522	236	1041	19624	51998
					340,56	0,14	27245	11	–	3852	
61	15 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	80,8	24		1939		1939	–	2094
					–		–		–	155	

62	16 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронш-тейнах НР = 72 %	шт.	72	1433,92	59,74	103242	4301	430	72289	189573
					1368,21	26,25	98511	1890	–	14042	
63	17 2307-0106-0423	Светильник светодиодный модель ДСП 68, мощность 100 Вт, световой поток 10000 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP65 СТ РК 2595-2014	шт.	10	16757		167570		167570	–	180976
					–		–		–	13406	
64	18 2307-0106-0108	Светильники для светодиодных ламп ДПО 2x22 LPO LED СТ РК 2595-2014	шт.	62	5489		340318		340318	–	367543
					–		–		–	27225	
65	19 2307-0104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 22 Вт	шт.	124	531		65844		65844	–	71112
					–		–		–	5268	
66	20 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	223	–	223	–	9	154	407
					214	–	214	–	–	30	

67	21 2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	827		827		827	–	893
					–		–		–	66	
68	22 2307-0202-0103	Коробки распределительные с клеммником, степень защиты IP44, размерами 78 мм x 78 мм x 42 мм	шт.	12	416		4992		4992	–	5391
					–		–		–	399	

Итого	**1 085 787**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 900
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге	667 981
- накладные расходы, тенге	139 756
в т.ч. зарплата, тенге	12 578
- сметная прибыль (8 %), тенге	80 428
Всего по лок.смете №2-1-3:	**1 085 787**

По лок.смете №2-1-4. Видеонаблюдение

69	1 1310-0302-0108	Шкаф серверный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	13362	1559	13362	1559	275	8643	23765
					11528	476	11528	476	–	1760	

70	2	5800-0000-0001(пл)(об)	Шкаф серверный 19" 15U SHIP 103 серия (600x800x800мм), 601S.6815.03.100	шт	1	89092,09		89092		–	–	89092
						–		–		89092	–	
71	3	1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3491	47	3491	47	–	2490	6459
						3444	14	3444	14	–	478	
72	4	5800-0000-0002(пл)(об)	IP видеорегистратор HiWatch DS-N332_2B	шт	1	92164,23		92164		–	–	92164
						–		–		92164	–	
73	5	2308-0505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 6000 ГБ	шт.	2	43287		86574		86574	–	93500
						–		–		–	6926	
74	6	1310-0411-0106	Оборудование, аппаратура настоль-ная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования НР= 72 %	шт.	2	12411	–	24822	–	4648	14525	42495
						10087	–	20174	–	–	3148	
75	7	5800-0000-0003(пл)(об)	Сетевой неуправляемый коммутатор HiWatch DS-S2624P	шт	1	99121,73		99122		–	–	99122
						–		–		99122	–	
76	8	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884		65884		65884	–	71155
						–		–		–	5271	
77	9	1310-0906-0603	Монтаж разъемов НР = 72 %	разъем	20	288,25	–	5765	–	–	4151	10709

					288,25	–	5765	–	–	793	
78	10 2306-1709-0410	Разъем, RJ 45	шт.	20	38		760		760	–	821
					–		–		–	61	
79	11 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 72 %	камера	19	4523,32	5,68	85943	108	–	61801	159564
					4517,63	–	85835	–	–	11820	
80	12 2900-0000-0004(пл)	Цилиндрическая IP видеокамера HiWatch DS-I250M	шт	19	20764,27		394521		394521	–	426083
					–		–		–	31562	
81	13 1310-0701-0303	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7898	2	7898	2	131	5591	14568
					7765	–	7765	–	–	1079	
82	14 2900-0000-0005(пл)	Источник бесперебойного питания SVC RTO-1.5K-LCD	шт	1	51579,18		51579		51579	–	55705
					–		–		–	4126	
83	15 1310-0105-0207	Патч-панель. Монтаж в шкафу НР = 72 %	шт.	1	176	–	176	–	4	124	324
					172	–	172	–	–	24	
84	16 2904-0000-0006(пл)	Патч-панель SHIP P197-24, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e	шт	1	9289,28		9289		9289	–	10032
					–		–		–	743	
85	17 2404-0207-5507	Сетевой фильтр SHIP	шт.	1	10136		10136		10136	–	10947
					–		–		–	811	

86	18 1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР = 72 %	м	300	351,5	5,19	105451	1556	4369	71736	191362
					331,75	0,36	99526	108	–	14175	
87	19 2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм К=1,010;	м	151,5	69		10454		10454	–	11290
					–		–		–	836	
88	20 2306-1710-0106	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 25 мм К=1,010;	м	151,5	138		20907		20907	–	22580
					–		–		–	1673	
89	21 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	10	449,9	3,2	4499	32	127	3127	8236
					434	0,3	4340	3	–	610	
90	22 2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм К=1,010;	м	10,1	140		1414		1414	–	1527
					–		–		–	113	
91	23 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	777	91,59	1,03	71163	797	7934	45038	125497
					80,35	0,16	62432	121	–	9296	
92	24 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E К=1,020;	км	0,79254	88016		69756		69756	–	75336
					–		–		–	5580	

Итого	**1 642 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 981
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	722
- материалы, изделия и конструкции, тенге	738 762
- оборудование, тенге	280 378
- накладные расходы, тенге	217 226
в т.ч. зарплата, тенге	19 550
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 885
Всего по лок.смете №2-1-4:	**1 642 333**
в т.ч.оборудование	280 378

По лок.смете №2-1-5. Благоустройство территории

Раздел 1 Покрытие из брусчатки

93	1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 72 %	м3 материала основания в плотном теле	27,5	9023,85	1319,82	248156	36295	206997	9662	278443
					176,87	311,09	4864	8555	–	20625	
94	2 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные (брусчатка). Устройство с заполнением швов песком НР = 72 %	м2 тротуара	275	3886,35	48,9	1068747	13448	921915	100159	1262418
					485,03	20,82	133384	5726	–	93512	
95	3 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 %	м бортового камня	65	2788,35	40,49	181243	2632	116835	45247	244609
					950,4	16,42	61776	1067	–	18119	
96	4 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	75589		78613		78613	–	84902
					–		–		–	6289	

Раздел 2 Ограждение, ворота, калитка

97	5 1113-0601-0207	Поверхности металлические (ограждение, ворота, калитка). Очистка щетками НР = 72 %	м2	188	471,55	–	88651	–	–	63829	164678
					471,55	–	88651	–	–	12198	
98	6 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	188	104,27	3,04	19603	572	8595	7563	29339
					55,51	0,36	10436	68	–	2173	
99	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	188	175,76	4,31	33043	811	20029	8884	45281
					64,91	0,72	12203	136	–	3354	

Итого	**2 109 670**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	311 314
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 552
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 352 984
- накладные расходы, тенге	235 344
в т.ч. зарплата, тенге	21 181
- сметная прибыль (8 %), тенге	156 270
Всего по лок.смете №2-1-5:	**2 109 670**
Всего по акту:	**10 692 173**
в т.ч.стоимость оборудования	377 628

Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	239 297
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	142 477
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	213 926
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 287 873**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**11 852 267**
Итого по акту, с учетом конкурсной скидки k=0,9793184	**11 607 143**
НДС (12 %)	1 392 857
Итого	**13 000 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "STROY PROJECT KZ" БИН 020440004159

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бердикулов Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Кызылкогинского района" Управления физической культуры и спорта Атырауской области" БИН 960340000653

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мендигалиев Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "Аймереке"

(наименование организации)

Эксперт Батыров С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)