8Форма
в редакции приказа Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632;
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года
№ 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235Декларация о соответствии

Декларация о соответствии

« 18 » 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «AA-Building», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Республики, д.24*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Директора Тулеубаева Д.К.,*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Выполнение оставшихся видов работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ "Отдел реальногосектора экономики Актогайского района», И.о. руководителя Куанов Г.Б.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Аль-Мактуб» БИН 040240009027 лицензия 17017036 от 11.10.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Исмаилова Жандарбека Ауданбаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Оргстройпром» БИН 150240009921 лицензия 15008915 от 15.05.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Куандыкова Алибека Толегеновича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

*ТОО «*Вершина*» БИН 970740002243 лицензия 13008673 от 13.05.2013 г.,*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Жумадилов Е.Ш.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

*ТОО «*КЕРИМ СТРОЙ*» БИН 170240027636 лицензия 17011105 от 19.06.2017 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Молбасова Кызыра Ариновича*

*ТОО «*KazСтройКапитал*» БИН 121140000832 лицензия от 26.07.2013 г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *Жунусова Рашита Сагандыковича*

*ТОО «*Строительная фирма Пирамида*» БИН 040940001730 лицензия 13002521 от 07.02.2013г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице *директора Точилина Л.В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ServiceProKZ»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел реальногосектора экономики Актогайского района».*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	1		1	
Общая площадь	м2	759,2		759,2	
Полезная площадь	м2	759,2		759,2	
Расчётная площадь	м2	759,2		759,2	
Площадь застройки	м2	922,19		922,19	
Строительный объём здания	м3	5470		5470	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Уровень ответственности здания - II (нормальный) технически не сложный

- Степень огнестойкости здания - I
- Класс конструктивной пожарной опасности - С0
- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.1

Характеристика существующих конструкций:

Физкультурно-оздоровительный комплекс состоит из 2 блоков, соединенных галереей. Спортзал запроектирован однопролетным, арочного типа прямоугольным в плане, с основными размерами в осях 36*16м. Блок выполнен в легких металлических конструкциях комплектной поставки.

Пристройка к спортзалу (бытовое помещение) одноэтажное с размерами в осях 16*12. Высота - 3м, минимальная высота до низа строительных конструкций - 2,6м.

Пристройка состоит из следующих помещений: кабинет администрации, тренера и медсестры, раздевалок с санузлом и душевыми (мужская, женская для персонала), комната для уборочного инвентаря, комната для хранения спортивного инвентаря, электрокотельная, электрощитовая.

Пристройка примыкает к зданию спортзала через галерею с размерами в осях 4*12, высота до низа строительных конструкций - 3,0-3,2м. В объеме галереи запроектировано помещение для хранения питьевой воды с габаритами 4,0*6,0*4,4м имеющие непосредственный выход наружу.

Вход в пристройку осуществляется через тамбур. Крыльцо при в ходе в здание спортзала и пристройки снабжены пандусами размером 3,2*2,0м.

Конструктивные решения

Конструктивное решение конструкций фундаментов предусматривает прохождение верхнего слоя грунта, представленного суглинком твердым, обладающим просадочными свойствами.

Под подошву фундаментов выполняется песчанная подготовка толщиной до 300мм.

Спортзал

Фундаменты – столбчатые монолитные под металлические арки, с заполнением между ними бетонными блоками по ГОСТ 13579-78*.

Цоколь – с отм. 0,000 до - 0,450 из силикатного кирпича М100 на растворе М75 по ГОСТ 379-95.

Несущие и ограждающие конструкции – бескаркасная оболочка из оцинкованной стали.

Утепление – минераловатные плиты, толщиной 100 мм, плотностью 100 кг/м3.

Покрытие – профлист С15-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94.

Прогоны покрытия и ригеля торцевого фахверка – из гнутого профиля.

Покрытие и стеновое ограждение торцов – профилированный лист

трапециедальной формы гофры С15-1000-0,7 по ГОСТ 24045-94 с утеплением между ними.
Окна и двери – индивидуальные из металлопластика.
Полы – деревянные по лагам.
Пристройка
Фундаменты – ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*. Под отдельные опоры (столбы по оси «10») монолитные столбчатые.
Наружные стены – из силикатного кирпича М100 на растворе М75 с применением утеплителя в качестве среднего слоя между несущей стеной и лицевым кирпичом по ГОСТ 379-95. В качестве утеплителя приняты теплоизоляционные плиты «URSA» марки П-3 ОГС, оклеенные с одной стороны стеклохолстом.
Кирпичные столбы – из силикатного кирпича М100 на растворе М75, взяты в обойму.
Перегородки – из силикатного кирпича М75 на растворе М50 по ГОСТ 379-95 с армированием через 3 ряда кладки арматурой д3 ВрI. В помещениях санузлов и душевых – из керамического кирпича по ГОСТ 530-95.
Покрытие – сборные ж/б многопустотные по серии 1.141-1 вып.63.
Перемычки – сборные ж/б по серии 1.038.1-1, вып.4.
Полы – в кабинетах линолеум, в душевых, раздевалках, санузлах – керамическая плитка.
Кровля односкатная в пристройке и двускатная в галереи с применением профилированного листа по ГОСТ 24045-80 по металлическим балкам.
Утеплитель в покрытии – шлак б=150, Ɣ=50 кг/м3.
Окна – индивидуальные из металлопластика.
Выгреб на 25 м3
Сооружение выгреба запроектировано квадратное в плане с габаритными размерами 3*4,5.
Выгреб представляет собой монолитную железобетонную емкость, заглубленную в грунт с обсыпкой грунтом, обеспечивающей теплоизоляцию.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август *2024 г.*;
месяц, год
окончание работ ноябрь *2024 г.*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 4;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93,26 % и фактически применено 96 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "ПРЭК" Актогайский РЭС заместитель Сопанов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Выполнение оставшихся видов работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области»»*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «AA-Building», Тулеубаев Д.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)