Заказчик	**ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б**
Генподрядчик	**ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21**
Субподрядчик	**ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Әлия Молдағулова, 62**
Наименование объекта	**Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района**
Договор № 14/2 от 02.08.2017г.	

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 14/2 от 02.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района	1 358 339	1 212 803							145 536	1 358 339
	Всего к оплате :										**1 358 339**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921
Директор _____ Канаев Н.С.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940001730
Директор _____ Ким Н.Б.

Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Әлия Молдағулова, 62
Наименование Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района
Договор № 14/2 от 02.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2017г.
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 5. Кровля								
		5.1. Чердак								
87	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-3500 в один слой	156	207,96	1,19	32442	186	5096	0,16	24
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	4212	70	119	0,00	0
88	Е8-8-3	Кладки прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 (АС-17)	1,6	3448,72	365,89	5518	585	2438	6,66	11
		м3 кладки		1154,25	137,25	1847	220	118	0,67	1
90	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	156,00	189,45	4,72	29554	736	13489	0,40	63
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	11057	278	119	0,01	1
91	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлитв на битумной мастике до толщ200мм	156,00	157,89	4,72	24631	736	10481	0,31	49
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	8530	278	119	0,01	1
95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09	5239,08	327,33	454	28	183	11,60	1
		т		1 890,00	123,75	164	11	105	0,60	0

98	Е7-26-1	Устройство продухов (34шт)	0,02924	8261,82	364,32	242	11	329	52,70	2
		т арматуры		7 897,50	137,25	231	4	140	0,67	0
101	Е13-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-01ё за один раз	1,10	21,80	0,05	24	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	6	0	90	0,00	0
102	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115 за 2 раза к=2	2,20	20,36	0,02	45	0	8	0,02	0
		м2		4,16	0,00	9	0	90	0,00	0
	5.2. Стропильная ферма									
103	Е10-14-1	Установка стропил	3,424	23741,72	334,28	81292	1145	14477	0,31	49
		м3 древесины в конструкции		3 397,50	126,00	11633	431	120	0,01	1
104	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,72	22951,16	316,57	39545	545	7487	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		3 487,50	119,25	6009	205	120	0,01	1
105	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов (контробрешетка)	0,38	24952,25	309,62	9507	118	1175	1,25	54
		м3		2 452,50	117,00	934	45	120	0,01	2
106	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркасов	3,42	573,25	28,11	1963	96	552	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	424	36	120	0,05	0
107	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	1,723	1862,35	14,17	3209	24	639	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,40	523	9	120	0,03	0
108	Е10-3-5	Устройство доски подшивки толщ.20мм	17,28	799,25	7,54	13811	130	4510	1,43	25
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3709	49	120	0,01	0
109	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	8,64	799,25	7,54	6906	65	2255	1,43	12
		м3 древесины в конструкции		214,65	2,86	1855	25	120	0,01	0
110	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	216,00	37,08	0,99	8009	214	3077	0,07	15

	м2 изолируемо поверхности		11,59	0,38	2503	82	119	0,00	0
112 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	216,00	496,10	8,20	107158	1771	70951	1,71	369
	м2 кровли		272,95	3,08	58957	665	119	0,02	3
114 Е10-52-1	Огнезащита обрештки под кровлю, покрытий и настилов по фермам и контробрешетки	432,00	20,49	0,91	8852	393	2602	0,03	13
	м2 обрабатываемой поверхности		4,68	0,34	2022	147	120	0,01	1
117 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг	0,06151	13010,10	1 826,10	800	112	757	42,70	3
	т стальных элементов		8 100,00	690,75	498	42	140	3,37	0
122 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18,00	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
	болт		19,91	0,09	358	2	90	0,01	0
124 Е12-12-1	Устройство снегозадержателей	54,00	13,42	2,49	725	134	681	0,07	3
	м ограждения		9,68	0,92	523	50	119	0,01	0
5.3 Слуховое окно									
127 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1,00	3282,79	81,61	3283	82	1193	6,08	6
	слуховое окно		963,00	31,50	963	32	120	0,15	0
135 Е10-3-5	Устройство лобовой доски	0,40	799,25	7,54	320	3	104	1,43	1
	м2 обрабатываемой поверхности		214,65	2,86	86	1	120	0,01	0
136 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,00	341,97	8,20	2736	66	2278	1,48	12
	м2 кровли		236,25	3,08	1890	25	119	0,01	0
138 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам и контробрешетки	8,00	20,49	0,91	164	7	48	0,03	0
	м2 обрабатываемой поверхности		4,68	0,34	37	3	120	0,01	0
139 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	8,00	37,08	0,99	297	8	114	0,07	1
	м2 изолируемой поверхности								

			11,59	0,38	93	3	119	0,01	0
142	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмаузеров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,00	575,05	1,24	575	1	183	0,97	1
		м2 покрытий		153,23	0,47	153	0	119	0,00	0
		Всего прямые затраты				**382420**	**7202**	**145437**		**730**
						119227	**2713**			**11**

Накладные расходы, тенге	145 437
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31 671
ИТОГО ПО АКТУ	**559 529**
Временные здания и сооружения (1,8%)	10 072
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	13 784
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 696
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 278
ИТОГО в базовых ценах 2001г., МРП=775тенге	**591 359**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г. МРПтек.=1962 тенге	**1 512 105**
С учетом понижающего коэффициента к=0,78633542	**1 189 022**
Налог 2%	23780
Итого в текущих ценах с учтом налога 2%	1 212 803
НДС 12%	145 536
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 358 339**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН150240009921
Директор _____ Кубанасыров Н.С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 0[illegible]01730
Директор _____ Гаврина Г.А.