Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» в лице Руководителя Карагойшина Асхата Жиенбаевича,** БИН 151140001473, телефон 87172556743, 010000, Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик-11, индекс

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «20» декабря 2024 г. **ТОО «Казэнергоинвест» Директор: Абдурахманов Даулетбек Баходирович, Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13, индекс 010000 БИН 021040004800, тел +7(7172)517078**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «20» декабря 2024 г. **Есиль-Строй-Экспертиза» в лице директора Бекенова Самата Дулатовича, г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, дом 47, нп. 14, индекс 010000 в лице: эксперта Аширбекова Сакибзада Алтеновича , аттестат №KZ49VJE00077594 от 06.12.2022 года БИН 040140001355, тел 8-71523-40-0-88**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «20» декабря 2024 г. **ТОО «ЕрКо-инжиниринг», Директор: Жанбосын Шынғыс Айтыматұлы в лице: эксперта Аликупова Азамата Бейсекановича, в соответствии с приказом №23 от 01.04.2024г., БИН 090340001857 телефон 87013450467**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» Корректировка (1 пусковой комплекс)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г. Астана, район «Алматы» микрорайон Юго-Восток (левая сторона)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____202__ года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 14.07.2023 года №510-1380 Постановление акимата города Астаны;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от 14.07.2023 года №510-1380 Постановление акимата города Астаны;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

№ KZ18REA00213072 от 09.03.2021 г, KZ54REA00359864 от 01.11.2023 г , № KZ66REA00439382 от 18.12.2024 г. №KZ89REA00444400 от 31.12.2024 г. ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» Корректировка (1 пусковой комплекс)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0169/23 от 02.05.2023 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2021 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;
фактически, месяц: 30 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	Строительная длина улиц 1 пускового комплекса	**м**	**3 201**	**3 201**	**3 201**	**3 201**
1	Дорожная одежда ул.Едиль	м2	6252,31	6252,31	6252,31	6252,31
2	Дорожная одежда ул.Есиль	м2	12277	12277	12277	12277
3	Дорожная одежда ул.Бухтырма	м2	10274,32	10274,32	10274,32	10274,32
4	Дорожная одежда ул.Жайык	м2	8211,20	8211,20	8211,20	8211,20
5	Тротуары ул.Едиль	м2	1116,5	1116,5	1116,5	1116,5
6	Тротуары ул.Есиль	м2	2299,04	2299,04	2299,04	2299,04
7	Тротуары ул.Бухтырма	м2	2198,43	2198,43	2198,43	2198,43
8	Тротуары ул.Жайык	м2	2870,61	2870,61	2870,61	2870,61
9	Дорожные знаки ул.Едиль	шт	12	12	12	12
10	Дорожные знаки ул.Есиль	шт	26	26	26	26
11	Дорожные знаки ул.Бухтырма	шт	12	12	12	12

12	Дорожные знаки ул.Жайык	шт	18	18	18	18
13	МАФ ул.Едиль	шт	19	19	19	19
14	МАФ ул.Есиль	шт	42	42	42	42
15	МАФ ул.Бухтырма	шт	44	44	44	44
16	МАФ ул.Жайык	шт	24	24	24	24
17	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Едиль	шт	17	17	17	17
18	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Есиль	шт	42	42	42	42
19	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Бухтырма	шт	39	39	39	39
20	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Жайык	шт	22	22	22	22
	Водопровод В-1 ул.Есиль					
21	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1133,13	1133,13	1133,13	1133,13
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-63х3,8	м.п.	333,71	333,71	333,71	333,71
23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-32х3,6	м.п.	82,54	82,54	82,54	82,54
24	Задвижка ø 200 мм	шт	10	10	10	10
25	Задвижка ø 150 мм	шт	2	2	2	2
26	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
27	Задвижка ø 50 мм	шт	22	22	22	22
28	Задвижка ø 32 мм	шт	17	17	17	17
29	Гидрант пожарный	шт	12	12	12	12
30	Колодец ø 2 м	шт	4	4	4	4
31	Колодец ø 1,5 м	шт	66	66	66	66
	Водопровод В-1 ул.Бухтырма					
32	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	28,28	28,28	28,28	28,28
33	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	927,38	927,38	927,38	927,38
34	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2002	м.п.	485,70	485,70	485,70	485,70
35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2003	м.п.	37,9	37,9	37,9	37,9
36	Задвижка ø 200 мм	шт	11	11	11	11
37	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
38	Задвижка ø 50 мм	шт	27	27	27	27
39	Задвижка ø 32 мм	шт	22	22	22	22

40	Гидрант пожарный	шт	12	12	12	12
41	Колодец ø 2 м	шт	6	6	6	6
42	Колодец ø 1,5 м	шт	100	100	100	100
43	Колодец ø 1,0 м	шт	8	8	8	8
	Водопровод В-1 ул.Едиль					
44	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	466.72	466.72	466.72	466.72
45	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-110х6,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	13.39	13.39	13.39	13.39
46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2002	м.п.	214.94	214.94	214.94	214.94
47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2003	м.п.	54	54	54	54
48	Задвижка ø 200 мм	шт	5	5	5	5
49	Задвижка ø 100 мм	шт	3	3	3	3
50	Задвижка ø 50 мм	шт	8	8	8	8
51	Задвижка ø 40 мм	шт	8	8	8	8
52	Гидрант пожарный	шт	3	3	3	3
53	Колодец ø 2 м	шт	2	2	2	2
54	Колодец ø 1,5 м	шт	26	26	26	26
	Водопровод В-1 ул.Жайык					
55	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	590.57	456,23	456,23	456,23
56	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 СДР 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	177.42	177.42	177.42	177.42
57	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 СДР 17 - 32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	83.39	83.39	83.39	83.39
58	Задвижка ø 200 мм	шт	1	1	1	1
59	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
60	Задвижка ø 50 мм	шт	12	12	12	12
61	Задвижка ø 32 мм	шт	5	5	5	5
62	Гидрант пожарный	шт	4	4	4	4
63	Колодец ø 2 м	шт	2	2	2	2
64	Колодец ø 1,5 м	шт	37	37	37	37
65	Колодец ø 1,0 м	шт	12	12	12	12
	Канализация К-1 ул.Есиль					
66	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы	м.п.	689,23	689,23	689,23	689,23

	по несущей способности ГОСТ 6482-2011					
67	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	619,64	619,64	619,64	619,64
68	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	540,57	540,57	540,57	540,57
69	Колодец ø 2,0 м	шт	5	5	5	5
70	Колодец ø 1,5 м	шт	95	95	95	95
71	Колодец ø 1,0 м	шт	2	2	2	2
	Канализация К-1 ул.Бухтырма					
72	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	991,16	991,16	991,16	991,16
73	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	617,38	617,38	617,38	617,38
74	Колодец ø 1,5 м	шт	94	94	94	94
75	Колодец ø 1,0 м	шт	16	16	16	16
	Канализация К-1 ул.Жайык					
76	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	347,37	347,37	347,37	347,37
77	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	238,63	238,63	238,63	238,63
78	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	46,63	46,63	46,63	46,63
79	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	258,81	258,81	258,81	258,81
80	Колодец ø 1,5 м	шт	22	22	22	22
81	Колодец ø 1,0 м	шт	20	20	20	20
	Канализация К-1 ул.Едиль					
82	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта)	м.п.	313,05	313,05	313,05	313,05

	внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011					
83	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	404,04	404,04	404,04	404,04
84	Колодец ø 1,5 м	шт	23	23	23	23
85	Колодец ø 1,0 м	шт	5	5	5	5
	Ливневая канализация К-2 ул.Есиль					
86	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	451,5	451,5	451,5	451,5
87	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	602,66	602,66	602,66	602,66
88	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	134	134	134	134
89	Колодец канализационный Д=1,5 м	шт	26	26	26	26
90	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	39	39	39	39
	Ливневая канализация К-2 ул.Бухтырма					
91	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	922,17	922,17	922,17	922,17
92	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	71,58	71,58	71,58	71,58
93	Колодец канализационный Д=1,5 м	м.п	25	25	25	25
94	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	42	42	42	42
	Ливневая канализация К-2 ул.Жайык					
95	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	537,24	537,24	537,24	537,24
96	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)	м.п.	80	80	80	80

	внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011					
97	Колодец канализационный Д=1,5 м	шт	15	15	15	15
98	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	27	27	27	27
	Ливневая канализация К-2 ул.Едиль					
99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	376,326	376,326	376,326	376,326
100	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	10,82	10,82	10,82	10,82
101	Колодец канализационный Д=1,5 м	шт	12	12	12	12
102	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	22	22	22	22
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Есиль) от ТП-987 до ТП-1918					
103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1154	1154	1154	1154
104	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	1520	1520	1520	1520
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Есиль) от ТП-1940 до Субханбердина 16					
105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	35	35	35	35
106	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	35	35	35	35
	Переустройство существующих кабельных линий 10 кВ на ул. Есиль от опоры РЛНД-10 до КТП№918					
107	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п	40	40	40	40
	Переустройство существующих кабельных линий 10 кВ на ул. Есиль от РП-58 до ТП№1944					
108	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п	35	35	35	35
	Переустройство существующих кабельных линий 10 кВ на ул. Есиль от КТП б/н до опоры (К77)					

109	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п	35	35	35	35
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Бухтырма) от РП-58 до Бухтырма 44, К69					
110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	579	579	579	579
111	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	291,15	291,15	291,15	291,15
112	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п.	145,54	145,54	145,54	145,54
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Жайык), от РП-58 до Жайык 20					
113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п	300	300	300	300
114	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п	463	463	463	463
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Жайык), от КТП-1920 до К46					
115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п	68	68	68	68
116	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п	39	39	39	39
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Едиль) от СМ-109 до СМ-108					
117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п	108	108	108	108
118	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п	193,80	193,80	193,80	193,80
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Едиль	**м.п.**	**331,52**	**331,52**	**331,52**	**331,52**
119	Плиты П12д-15	шт	224	224	224	224
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Есиль	**м.п.**	**751,84**	**751,84**	**751,84**	**751,84**
120	Блоки ФБС 9.3.6	шт.	835	835	835	835
121	Плиты П12д-15	шт	508	508	508	508
122	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м2	50,22	50,22	50,22	50,22
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Бухтырма	**м.п.**	**639,36**	**639,36**	**639,36**	**639,36**
123	Блоки ФБС 9.3.6	шт.	665	665	665	665

124	Плиты П12д-15	шт	432	432	432	432
125	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м2	30,69	30,69	30,69	30,69
	Защита существующих наружных сетей связи, ул. Жайык	**м.п.**				
126	Блоки ФБС 9.3.6	шт.	1201	1201	1201	1201
127	Плиты П12д-15	шт	364	364	364	364
	Защита существующих наружных сетей связи, ул. Едиль	**м.п.**				
128	Блоки ФБС 9.3.6	шт.	1070	1070	1070	1070
129	Плиты П12д-15	шт	333	333	333	333
	Озеленение (деревья и газон) ул. Есиль					
130	Тополь (высота 3,5-4 м)	шт	65	65	65	65
131	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	111	111	111	111
132	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	106	106	106	106
133	Газон	м2	7538	7538	7538	7538
	Озеленение (деревья и кустарники) ул. Едиль					
134	Тополь (высота 3,5-4 м)	шт	48	48	48	48
135	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	204	204	204	204
136	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	77	77	77	77
137	Ясень (высота 3,5-4 м)	шт	56	56	56	56
138	Газон	м2	3926	3926	3926	3926
	Озеленение (деревья и кустарники) ул. Бухтырма					
139	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	156	156	156	156
140	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	148	148	148	148
141	Газон	м2	7539,8	7539,8	7539,8	7539,8
	Озеленение (деревья и кустарники) ул. Жайык					
142	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	100	100	100	100
143	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	100	100	100	100
144	Газон	м2	4025,98	4025,98	4025,98	4025,98

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения
проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		м^2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены сети водопровода ПЭ 100 SDR17 - 355х21,1– 28.28 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.225х13,4 – 3 162,80 м.п., ПЭ 100 SDR17 110х6,6 – 13.39 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.63х3,8 – 1 211.77 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.32х3,6 – 257.83 м.п., сети канализации ПЭ 100 SDR17 д.315х18,7 –2 283,14 м.п., SN 12 PP д.160 – 1 495,83 м.п., SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм – 313,05 м.п., трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм – 927,86 м.п., DN/OD 315 SN 12 PP – 46,63 м.п., сети ливневой канализации ПЭ 100 SDR17 д.400х23,7 –1 901,16 м.п., SN 8 PP д.250 –90,82 м.п., SN 12 PP д.250 – 205,58 м.п., трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм – 988.74 м.п., выполнено переустройство КЛ-0,4кВ – 2348,15 м.п., переустройство КЛ-10кВ – 449,34 м.п., трубопровод из негорючих п/э труб диам. 110 мм – 2244 м.п. уложены фундаментные блоки и дорожные плиты для усиления существующих сетей связи, общая длина составляет – 2 422,76 м.п. , уложены дорожные плиты для усиления существующих сетей газа, общая длина составляет – 331,52 м.п , установлены Опоры уличного освещения в количестве – 120 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, ливневая канализация, электроснабжение, электроосвещение и сети связи) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4 698 234** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **4 041 233** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **0,000** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 817 429,557** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **3 689 399,622** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,000** тысяч тенге; прочие – **128 029,935** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __ __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (1 пусковой комплекс)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) **Аширбеков Сакибзада Алтенович, аттестат №KZ51VJE00076394 от 20.09.2022 года**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»**
Директор: Бекенов Самат Дулатович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Аширбеков Сакибзада Алтенович, аттестат № KZ51VJE00076394 от 20.09.2022 года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «ЕрКо-инжиниринг»**
Директор: Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ЕрКо-инжиниринг»**
Директор: Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(наружное электроосвещение)

« ___ » _____ 20___ г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт	120
2	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт	120
3	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	120
4	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W STR DIM, мощность 60 Вт, IP 67	шт	120
5	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 160W STR DIM, мощность 160 Вт, IP 67	шт	120
6	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт	120
7	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м.п.	3120
8	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м.п.	3353

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

«25» декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3362,49		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины (тех.тротуар)	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	полоса	2		
11	Дорожные знаки	шт	68	Тип 2	
12	Элементы освещения (Н=10 м)	опора	120	СГКФ-10-3	
13	Зеленые насаждения	шт	1171	Тополь, клен,вяз	
14	Дорожное покрытие	м2	37 014,83	Крупнозернистый асфальт/ Мелкозернистый асфальт	

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

«25» декабря 2024 г.

№ п.п.	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Длина улицы	м	3362,49	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	23 029,78	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	-	
	Прочие	$м^2$	-	
5	деревья	шт	1171	
6	кусты	шт	-	
7	кустарники	шт	-	
8	цветники		-	
9	газоны	$м^2$	-	
10	порода деревьев		Тополь/клен/вяз/	
11	возраст	год		
12	решетки	шт	468	

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

« 25 » декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водопровод В-1 (1 пусковой комплекс)	**м**	**3 117,8**	
	Водопровод В-1 ул.Есиль	**м**	**1133,13**	
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1133,13	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-63х3,8	м.п.	333,71	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-32х3,6	м.п.	82,54	
4	Задвижка ø 200 мм	шт	10	
5	Задвижка ø 150 мм	шт	2	
6	Задвижка ø 100 мм	шт	1	
7	Задвижка ø 50 мм	шт	22	
8	Задвижка ø 32 мм	шт	17	
9	Гидрант пожарный	шт	12	
10	Колодец ø 2 м	шт	4	
11	Колодец ø 1,5 м	шт	66	
	Водопровод В-1 ул.Бухтырма	**м**	**927,38**	
12	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-355х21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	28,28	
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	927,38	
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2002	м.п.	485,70	
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2003	м.п.	37,9	
16	Задвижка ø 200 мм	шт	11	

17	Задвижка ø 100 мм	шт	1	
18	Задвижка ø 50 мм	шт	27	
19	Задвижка ø 32 мм	шт	22	
20	Гидрант пожарный	шт	12	
21	Колодец ø 2 м	шт	6	
22	Колодец ø 1,5 м	шт	100	
23	Колодец ø 1,0 м	шт	8	
	Водопровод В-1 ул.Едиль	**м**	**466,72**	
24	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	466.72	
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-110х6,6 мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	13.39	
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2002	м.п.	214.94	
27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2003	м.п.	54	
28	Задвижка ø 200 мм	шт	5	
29	Задвижка ø 100 мм	шт	3	
30	Задвижка ø 50 мм	шт	8	
31	Задвижка ø 40 мм	шт	8	
32	Гидрант пожарный	шт	3	
33	Колодец ø 2 м	шт	2	
34	Колодец ø 1,5 м	шт	26	
	Водопровод В-1 ул.Жайык	**м**	**590,57**	
35	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	590.57	
36	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 СДР 17 -63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	177.42	
37	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 СДР 17 -32х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	83.39	
38	Задвижка ø 200 мм	шт	1	
39	Задвижка ø 100 мм	шт	1	
40	Задвижка ø 50 мм	шт	12	
41	Задвижка ø 32 мм	шт	5	
42	Гидрант пожарный	шт	4	
43	Колодец ø 2 м	шт	2	
44	Колодец ø 1,5 м	шт	37	

45	Колодец ø 1,0 м	шт	12	
	Канализация К-1 (1 пусковой комплекс)	**м**	**3 211**	
	Канализация К-1 ул.Есиль	м	1 229,8	
1	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	689,23	
2	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	619,64	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	540,57	
4	Колодец ø 2,0 м	шт	5	
5	Колодец ø 1,5 м	шт	95	
6	Колодец ø 1,0 м	шт	2	
	Канализация К-1 ул.Бухтырма	**м**	**991,16**	
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	991,16	
8	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	617,38	
9	Колодец ø 1,5 м	шт	94	
10	Колодец ø 1,0 м	шт	16	
	Канализация К-1 ул.Жайык	**м**	**586**	
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	347,37	
12	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	238,63	
13	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	46,63	
14	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	258,81	
15	Колодец ø 1,5 м	шт	22	
16	Колодец ø 1,0 м	шт	20	
	Канализация К-1 ул.Едиль	**м**	**404,04**	
17	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной	м.п.	313,05	

	стенкой SN8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011			
18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100SDR 17-315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	404,04	
19	Колодец ø 1,5 м	шт	23	
20	Колодец ø 1,0 м	шт	5	
	Ливневая канализация К-2 (1 пусковой комплекс)	**м**	**2 889,90**	
	Ливневая канализация К-2 ул.Есиль	**м**	**1 054,16**	
1	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	451,5	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	602,66	
3	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	134	
4	Колодец канализационный Д=1,5 м	шт	26	
5	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	39	
	Ливневая канализация К-2 ул.Бухтырма	**м**	**922,17**	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	922,17	
7	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	71,58	
8	Колодец канализационный Д=1,5 м	м.п	25	
9	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	42	
	Ливневая канализация К-2 ул.Жайык	**м**	**537,24**	
10	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	537,24	
11	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	80	
12	Колодец канализационный Д=1,5 м	шт	15	
13	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	27	
	Ливневая канализация К-2 ул.Едиль	**м**	**376,326**	

14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	376,326	
15	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	10,82	
16	Колодец канализационный Д=1,5 м	шт	12	
17	Дождеприемные колодцы Д=1,0м	шт	22	

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата