Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "КЕРИМ СТРОЙ " БИН 170240027636, РК, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.42 кв.29

Наименование объекта Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района

Договор № 14/3 от 02.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 14/3 от 02.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района	1 543 194	1 377 852							165 342	1 543 194
	Всего к оплате :										**1 543 194**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»

БИН 170240027636

Директор _____ Малбасов К.А.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Строительная фирма Пирамида"

БИН 040940001730

Директор _____ Таубаев

Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "КЕРИМ СТРОЙ " БИН 170240027636, РК, г.Астана, проспект Р.Кошкарбаева, д.42 кв.29

Наименование Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района

Договор № 14/3 от 02.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2017г.

Локальная смета 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 5. Кровля								
		5.2. Стропильная ферма								
103	E10-14-1	Установка стропил	3,424	23741,72	334,28	81292	1145	14477	0,31	49
		м3 древесины в конструкции		3 397,50	126,00	11633	431	120	0,01	1
104	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,72	22951,16	316,57	39545	545	7487	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		3 487,50	119,25	6009	205	120	0,01	1
105	E10-49-2	Укладка по фермам прогонов (контробрешетка)	0,38	24952,25	309,62	9507	118	1175	1,25	54
		м3		2 452,50	117,00	934	45	120	0,01	2
106	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркасов	3,42	573,25	28,11	1963	96	552	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	424	36	120	0,05	0
107	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	1,723	1862,35	14,17	3209	24	639	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,40	523	9	120	0,03	0
108	E10-3-5	Устройство доски подшивки толщ.20мм	17,28	799,25	7,54	13811	130	4510	1,43	25
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3709	49	120	0,01	0

109	E10-3-5	Устройство лобовой доски	8,64	799,25	7,54	6906	65	2255	1,43	12
		м3 древесины в конструкции		214,65	2,86	1855	25	120	0,01	0
110	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	216,00	37,08	0,99	8009	214	3077	0,07	15
		м2 изолируемо поверхности		11,59	0,38	2503	82	119	0,00	0
112	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	216,00	496,10	8,20	107158	1771	70951	1,71	369
		м2 кровли		272,95	3,08	58957	665	119	0,02	3
114	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам и контробрешетки	432,00	20,49	0,91	8852	393	2602	0,03	13
		м2 обрабатываемой поверхности		4,68	0,34	2022	147	120	0,01	1
117	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20кг	0,06151	13010,10	1 826,10	800	112	757	42,70	3
		т стальных элементов		8 100,00	690,75	498	42	140	3,37	0
122	E9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18,00	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
		болт		19,91	0,09	358	2	90	0,01	0
124	E12-12-1	Устройство снегозадержателей	54,00	13,42	2,49	725	134	681	0,07	3
		м ограждения		9,68	0,92	523	50	119	0,01	0
		5.4.Вентшахты (ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3)								
143	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического марки М100, на растворе М75	7,00	9635,65	296,60	67450	2076	8475	5,95	42
		м3 кладки		915,75	110,25	6410	772	118	0,54	4
144	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35	8679,65	422,15	3010	146	3444	56,40	20
		т металлических изделий		8 257,50	157,50	2864	55	118	0,77	0
146	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщ.100мм	6,10	7792,57	378,22	47535	2307	22619	20,04	122
		м3 изоляции		3 566,25	141,75	21754	865	100	0,69	4

148 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	50,40	764,00	4,92	38506	248	10315	1,15	58
	м2 оштукатуренной поверхности		193,05	1,87	9730	94	105	0,10	0
150 E7-53-11	Установка плит покрытий массой до 0,5т	9,00	164,67	24,15	1482	217	2277	1,03	9
	шт сборных конструкций		171,90	8,83	1547	79	140	0,04	0
152 E11-11-11	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	7,98	289,31	9,95	2309	79	549	0,31	28
	м2 стяжки		52,20	3,74	417	30	123	0,01	1
153 E7-26-1	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой	0,01	8261,82	364,32	42	2	57	58,40	12
	т арматуры		7 897,50	137,25	40	1	140	0,15	1
	Всего прямые затраты				**442470**	**9829**	**157223**		**850**
					132710	**3684**			**18**

Накладные расходы, тенге	157 223
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35 982
ИТОГО ПО АКТУ	**635 675**
Временные здания и сооружения (1,8%)	11 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	15 660
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 471
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 588
ИТОГО в базовых ценах 2001г., МРП=775тенге	**671 837**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г. МРПтек.=1962 тенге	**1 717 886**
С учетом понижающего коэффициента к=0,78633542	1 350 835
Налог 2%	27017
Итого в текущих ценах с учтом налога 2%	1 377 852
НДС 12%	165 342
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 543 194**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «КЕРИМ СТРОЙ»
БИН 17[illegible]
Директор _____ Мергасов К.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 04094000[illegible]
Директор _____ Точилин Г.А.