Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» в лице Руководителя Карагойшина Асхата Жиенбаевича,** БИН 151140001473, телефон 87172556743, 010000,
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик-11, индекс

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от «20» декабря 2024 г. **ТОО «Казэнергоинвест» Директор: Абдурахманов Даулетбек Баходирович, Республика Казахстан, г. Астана, ул. К.Мухамедханова 5, н.п. 13, индекс 010000 БИН 021040004800, тел +7(7172)517078**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «20» декабря 2024 г. **Есиль-Строй-Экспертиза» в лице директора Бекенова Самата Дулатовича, г. Астана, район «Есиль», пр. Мангилик Ел, дом 47, нп. 14, индекс 010000 в лице: эксперта Аширбекова Сакибзада Алтеновича , аттестат №KZ49VJE00077594 от 06.12.2022 года БИН 040140001355, тел 8-71523-40-0-88**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «20» декабря 2024 г. **ТОО «ЕрКо-инжиниринг», Директор: Жанбосын Шынғыс Айтыматұлы в лице: эксперта Аликупова Азамата Бейсекановича, в соответствии с приказом №23 от 01.04.2024г., БИН 090340001857 телефон 87013450467**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» Корректировка (2 пусковой комплекс)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г. Астана, район «Алматы» микрорайон Юго-Восток (левая сторона)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____202__ года,
дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 14.07.2023 года №510-1380 Постановление акимата города Астаны;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от 14.07.2023 года №510-1380 Постановление акимата города Астаны;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

№ KZ18REA00213072 от 09.03.2021 г, KZ54REA00359864 от 01.11.2023 г , № KZ66REA00439382 от 18.12.2024 г. №KZ89REA00444400 от 31.12.2024 г. ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ЕрКо-инжиниринг» – проект «Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» Корректировка (2 пусковой комплекс)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0170/23 от 02.05.2023 г.

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: март 2021 года;

окончание работ: декабрь 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23 месяцев;

фактически, месяц: 30 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	Строительная длина улиц 2 пускового комплекса	**м**	**2 608**	**2 608**	**2 608**	**2 608**
1	Дорожная одежда ул.Ертыс	м2	14441,29	14441,29	14441,29	14441,29
2	Дорожная одежда ул.Акарыс	м2	12026,03	12026,03	12026,03	12026,03
3	Дорожная одежда ул.Дегерес	м2	4861,21	4861,21	4861,21	4861,21
4	Тротуары ул.Ертыс	м2	4906,54	4906,54	4906,54	4906,54
5	Тротуары ул.Акарыс	м2	2590,66	2590,66	2590,66	2590,66
6	Тротуары ул.Дегерес	м2	957,32	957,32	957,32	957,32
7	Дорожные знаки ул.Ертыс	шт	12	12	12	12
8	Дорожные знаки ул.Акарыс	шт	26	26	26	26
9	Дорожные знаки ул.Дегерес	шт	12	12	12	12
10	МАФ ул.Ертыс	шт	42	42	42	42
11	МАФ ул.Акарыс	шт	44	44	44	44
12	МАФ ул.Дегерес	шт	16	16	16	16

13	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Ертыс	шт	17	17	17	17
14	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Акарыс	шт	42	42	42	42
15	Опоры уличного освещения Н=10м 2-х рожковая ул.Дегерес	шт	39	39	39	39
	Водопровод В-1 ул.Ертыс					
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	1036,49	1036,49	1036,49	1036,49
17	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-63x3,8	м.п.	336	336	336	336
18	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-32x3,6	м.п.	214	214	214	214
19	Задвижка ø 400 мм	шт	1	1	1	1
20	Задвижка ø 200 мм	шт	16	16	16	16
21	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
22	Задвижка ø 50 мм	шт	35	35	35	35
23	Задвижка ø 32 мм	шт	38	38	38	38
24	Гидрант пожарный	шт	12	12	12	12
25	Колодец ø 2 м	шт	2	2	2	2
26	Колодец ø 1,5 м	шт	37	37	37	37
27	Колодец ø 1,0 м	шт	32	32	32	32
	Водопровод В-1 ул.Акарыс					
28	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	1133,97	1133,97	1133,97	1133,97
29	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 17 - 63x3,8	м.п.	177,75	177,75	177,75	177,75
30	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 11 - 40x4,5	м.п.	22,22	22,22	22,22	22,22
31	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-32x3,6	м.п.	92,84	92,84	92,84	92,84
32	Задвижка ø 200 мм	шт	34	34	34	34
33	Задвижка ø 150 мм	шт	1	1	1	1
34	Задвижка ø 50 мм	шт	14	14	14	14
35	Задвижка ø 40 мм	шт	15	15	15	15
36	Задвижка ø 32 мм	шт	6	6	6	6
37	Гидрант пожарный	шт	9	9	9	9
38	Колодец ø 2 м	шт	1	1	1	1
39	Колодец ø 1,5 м	шт	26	26	26	26
	Водопровод В-1 ул.Дегерес					
40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	456,23	456,23	456,23	456,23
41	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-63x3,8	м.п.	180	180	180	180
42	Задвижка ø 200 мм	шт	1	1	1	1

43	Задвижка ø 100 мм	шт	1	1	1	1
44	Задвижка ø 50 мм	шт	12	12	12	12
45	Задвижка ø 32 мм	шт	5	5	5	5
46	Гидрант пожарный	шт	4	4	4	4
47	Колодец ø 2 м	шт	1	1	1	1
48	Колодец ø 1,5 м	шт	16	16	16	16
49	Колодец ø 1,0 м	шт	12	12	12	12
	Канализация К-1 ул.Ертыс					
50	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р	м.п.	574,41	574,41	574,41	574,41
51	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	497,12	497,12	497,12	497,12
52	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	476,51	476,51	476,51	476,51
53	Колодец ø 1,5 м	шт	47	47	47	47
54	Колодец ø 1,0 м	шт	39	39	39	39
	Канализация К-1 ул.Акарыс					
55	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	45,45	45,45	45,45	45,45
56	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	64,30	64,30	64,30	64,30
57	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1007,14	1007,14	1007,14	1007,14
58	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	355,16	355,16	355,16	355,16
59	Колодец ø 1,5 м	шт	41	41	41	41
	Канализация К-1 ул.Дегерес					
60	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	440	440	440	440
61	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом	м.п.	120	120	120	120

	структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011					
76	Колодец ø 1,5 м	шт	10	10	10	10
77	Колодец ø 1,0 м	шт	20	20	20	20
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Ертыс) от РП-58 -Ертыс 18 К90					
78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	581	581	581	581
79	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	775	775	775	775
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Ертыс) от ТП-1913-Ертыс 42 К49					
80	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	406	406	406	406
81	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	307	307	307	307
82	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п.	610	610	610	610
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Акарыс) от ТП-1055-Акарыс,39 К11 до ТП-1055-Акарыс,59 К12					
83	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1502	1502	1502	1502
84	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	284,1	284,1	284,1	284,1
85	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	м.п.	906,2	906,2	906,2	906,2
	Переустройство существующих кабельных линий 10/0,4 кВ. (ул. Акарыс) от ТП-1911-Акарыс,19-21 К3					
86	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	448	448	448	448
87	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	м.п.	670	670	670	670
	Светофорная сигнализация ул.Ертыс					
88	Транспортные светофоры	шт	10	10	10	10

	DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011					
62	Колодец ø 1,5 м	шт	20	20	20	20
63	Колодец ø 1,0 м	шт	9	9	9	9
	Ливневая канализация К-2 ул.Ертыс					
64	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	333,25	333,25	333,25	333,25
65	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	630,32	630,32	630,32	630,32
66	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	64,01	64,01	64,01	64,01
67	Колодец ø 1,5 м	шт	25	25	25	25
68	Колодец ø 1,0 м	шт	53	53	53	53
	Ливневая канализация К-2 ул.Акарыс					
69	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	658,76	658,76	658,76	658,76
70	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	237	237	237	237
71	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п	23,71	23,71	23,71	23,71
72	Колодец ø 1,5 м	шт	25	25	25	25
73	Колодец ø 1,0 м	шт	47	47	47	47
	Ливневая канализация К-2 ул.Дегерес					
74	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	360	360	360	360
75	Труба двухслойная полимерная дренажная со	м.п.	49	49	49	49

89	Пешеходные светофоры	шт	8	8	8	8
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Ертыс	**м.п.**	**754,8**			
90	Плиты П12д-15	шт	510	510	510	510
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Акарыс	**м.п.**	**824,36**			
91	Плиты П12д-15	шт	557	557	557	557
	Защита существующих сетей газоснабжения, ул.Дегерес	**м.п.**	**1262,4**			
92	Плиты П12д-15	шт	853	853	853	853
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Ертыс	**м.п.**	**633,44**			
93	Блоки ФБС 9.3.6 9.3.6	шт.	1409	1409	1409	1409
94	Плиты П12д-15	шт	428	428	428	428
95	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 150[6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42	42	42	42
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Акарыс	**м.п.**	**1135,2**			
96	Блоки ФБС 9.3.6 9.3.6	шт.	2270	2270	2270	2270
97	Плиты П12д-15	шт	767	767	767	767
	Защита существующих наружных сетей связи, ул.Дегерес	**м.п.**	**244,2**			
98	Блоки ФБС 9.3.6 9.3.6	шт.	555	555	555	555
99	Плиты П12д-15	шт	165	165	165	165
	Озеленение (деревья и газон) ул. Ертыс					
100	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	215	215	215	215
101	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	500	500	500	500
102	Ясень (высота 3,5-4 м)	шт	199	199	199	199
103	Газон	м2	10087,91	10087,91	10087,91	10087,91
	Озеленение (деревья и газон) ул. Акарыс					
104	Клен (высота 3,5-4 м)	шт	314	314	314	314
105	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	93	93	93	93
106	Газон	м2	7048,85	7048,85	7048,85	7048,85
	Озеленение (деревья и газон) ул. Дегерес					
107	Тополь (высота 3,5-4 м)	шт	135	135	135	135
108	Вяз (высота 3,5-4 м)	шт	95	95	95	95
109	Газон	м2	2979,78	2979,78	2979,78	2979,78

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения
проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: на объекте уложены сети водопровода ПЭ 100 SDR17 д.225х13,4 – 2 626,69 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.63х3,8 – 693,75 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.40х4,5 -22,22 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.32х3,6 – 306,84 м.п., сети канализации ПЭ 100 SDR17 д.560х33,2 –45,45 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.355х21,1 –64,30 м.п., ПЭ 100 SDR17 д.315х18,7 –1 923,65 м.п., SN 12 PP д.160 – 1 049,57 м.п., трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм – 497,12 м.п., сети ливневой канализации ПЭ 100 SDR17 д.400х23,7 –1 649,08 м.п., SN 12 PP д.250 – 64,01 м.п., SN 8 PP д.250 – 72,71 м.п., трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм – 570,25 м.п., уложены дорожные плиты для усиления существующих сетей газа, общая длина составляет – 2841,56 м.п., уложены фундаментные блоки и дорожные плиты для усиления существующих сетей связи, общая длина составляет – 2 012,84 м.п., выполнено переустройство КЛ-0,4кВ – 2036,1 м.п., переустройство КЛ-10кВ – 1516,2 м.п., трубопровод из негорючих п/э труб диам. 160 мм – 2937 м.п., установлены опоры уличного освещения в количестве – 98 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, ливневая канализация, электроснабжение, электроосвещение и сети связи) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **4 592 800** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **3 892 216** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **52 795** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 183 607,732** тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **4 047 942,556** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **52 795** тысяч тенге; прочие – **82 870,166** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __ __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство улиц микрорайона Юго-Восток (левая сторона) в г. Нур-Султан. 2 очередь» (2 пусковой комплекс)**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) **Аширбеков Сакибзада Алтенович, аттестат №KZ51VJE00076394 от 20.09.2022 года**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»**
Директор: Бекенов Самат Дулатович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Аширбеков Сакибзада Алтенович, аттестат № KZ51VJE00076394 от 20.09.2022 года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «ЕрКо-инжиниринг»**
Директор: Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ЕрКо-инжиниринг»**
Директор: Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Казэнергоинвест» Абдурахманов Даулетбек Баходирович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

« 25 » декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2750,45		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины (тех.тротуар)	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	полоса	2		
11	Дорожные знаки	шт	50	Тип 2	
12	Элементы освещения (Н=10 м)	опора	98	СГКФ-10-3	
13	Зеленые насаждения	шт	1471	Тополь, клен,вяз, ясень	
14	Дорожное покрытие	м2	31 328,53	Крупнозернистый асфальт/ Мелкозернистый асфальт	

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

« 25 » декабря 2024 г.

№ п.п.	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Длина улицы	м	2750,45	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	20116,54	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	-	
	Прочие	$м^2$	-	
5	деревья	шт	1471	
6	кусты	шт	-	
7	кустарники	шт	-	
8	цветники		-	
9	газоны	$м^2$	-	
10	порода деревьев		Тополь/клен/вяз/ясень	
11	возраст	год		
12	решетки	шт	272	

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

« 25 » декабря 2021 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Водопровод В-1 (2 пусковой комплекс)	**м.п.**	**2626,69**	
	Водопровод В-1 ул.Ертыс	**м.п.**	**1036,49**	
1	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	1036,49	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-63x3,8	м.п.	336	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-32x3,6	м.п.	214	
4	Задвижка ø 400 мм	шт	1	
5	Задвижка ø 200 мм	шт	16	
6	Задвижка ø 100 мм	шт	1	
7	Задвижка ø 50 мм	шт	35	
8	Задвижка ø 32 мм	шт	38	
9	Гидрант пожарный	шт	12	
10	Колодец ø 2 м	шт	2	
11	Колодец ø 1,5 м	шт	37	
12	Колодец ø 1,0 м	шт	32	
	Водопровод В-1 ул.Акарыс	**м.п.**	**1133,97**	
13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	1133,97	
14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 17 -63x3,8	м.п.	177,75	
15	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 СДР 11 -40x4,5	м.п.	22,22	
16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-32x3,6	м.п.	92,84	
17	Задвижка ø 200 мм	шт	34	
18	Задвижка ø 150 мм	шт	1	
19	Задвижка ø 50 мм	шт	14	
20	Задвижка ø 40 мм	шт	15	
21	Задвижка ø 32 мм	шт	6	

22	Гидрант пожарный	шт	9	
23	Колодец ø 2 м	шт	1	
24	Колодец ø 1,5 м	шт	26	
	Водопровод В-1 ул.Дегерес	**м.п.**	**456,23**	
25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-225x13,4	м.п.	456,23	
26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-63x3,8	м.п.	180	
27	Задвижка ø 200 мм	шт	1	
28	Задвижка ø 100 мм	шт	1	
29	Задвижка ø 50 мм	шт	12	
30	Задвижка ø 32 мм	шт	5	
31	Гидрант пожарный	шт	4	
32	Колодец ø 2 м	шт	1	
33	Колодец ø 1,5 м	шт	16	
34	Колодец ø 1,0 м	шт	12	
	Канализация К-1 (2 пусковой комплекс)	**м.п.**	**2420,77**	
	Канализация К-1 ул.Ертыс	**м.п.**	**973,63**	
1	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р	м.п.	574,41	
2	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 300 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	497,12	
3	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	476,51	
4	Колодец ø 1,5 м	шт	47	
5	Колодец ø 1,0 м	шт	39	
	Канализация К-1 ул.Акарыс	**м.п.**	**1007,14**	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-560x33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	45,45	
7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	64,30	
8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	1007,14	
9	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	355,16	

10	Колодец ø 1,5 м	шт	41	
	Канализация К-1 ул.Дегерес	**м.п.**	**440**	
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100SDR 17-315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	440	
12	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	120	
13	Колодец ø 1,5 м	шт	20	
14	Колодец ø 1,0 м	шт	9	
	Ливневая канализация К-2 (2 пусковой комплекс)	**м.п.**	**2 219,33**	
	Ливневая канализация К-2 ул.Ертыс	**м.п.**	**963,57**	
1	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	333,25	
2	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	630,32	
3	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 12 PP ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	64,01	
4	Колодец ø 1,5 м	шт	25	
5	Колодец ø 1,0 м	шт	53	
	Ливневая канализация К-2 ул.Акарыс	**м.п.**	**895,76**	
6	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	658,76	
7	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м.п.	237	
8	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п	23,71	
9	Колодец ø 1,5 м	шт	25	
10	Колодец ø 1,0 м	шт	47	
	Ливневая канализация К-2 ул.Дегерес	**м.п.**	**360**	
11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м.п.	360	
12	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011	м.п.	49	

13	Колодец ø 1,5 м	шт	10	
14	Колодец ø 1,0 м	шт	20	

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата

М.П.

Авторский надзор:

ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата

М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение ___
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(светофорная сигнализация)

« 25 » декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Кабель КВВбШв 19*1,5	м	224,4
2	Консоль светофорная алюмининиевая Sal SYG (7м)	шт	2
3	Транспортный светофор	шт	10
4	Пешеходный светофор	шт	8
5	Комбинированное устройство обратного отчета с индикацией анимированной фигуры пешехода	шт	8
6	Детектор транспортный	шт	1
7	Интегрированный контроллер дорожного движения SCAE	шт	1
8	Антенна и мачта	комплект	1

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата

Приложение ___
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(наружное электроосвещение)

« 25 » декабря 2024 г.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт	98
2	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт	98
3	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт	98
4	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 60W STR DIM, мощность 60 Вт, IP 67	шт	98
5	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 160W STR DIM, мощность 160 Вт, IP 67	шт	98
6	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт	98
7	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м.п.	2548
8	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м.п.	2812,57
9	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	м.п.	140
10	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1	м.п.	173,4
11	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 250-8	шт	1

Заказчик: **Руководитель ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Карагойшин Асхат Жиенбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата М.П.

Авторский надзор:
ТОО «ЕрКо-инжиниринг» Жанбосын Шыңғыс Айтыматұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя, дата М.П.

ГИП Аликупов Азамат Бейсеканович, приказ №23 от 01.04.2024г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

подпись эксперта, дата