Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 10 2017г.

Подрядчик ***ТОО "KazConstructionGroup"***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***Реконструкция водопровода в с. Александровка Бурлинского района ЗКО***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГКП на праве хозяйственного ведения Ақсайжылуқуат акимата Бурлинского района***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***Construction Company "KazConstructionGroup"***
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Уралводпроект», Государственная лицензия ГСЛ №006061***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Водозаборные сооружения	
насосная станция на скважине с насосами	*2 шт*
Подводящий водовод длина трассы	*10112 м*
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 - 75х2,9 ГОСТ 18599-2001	*10415 м*
Площадка напорно-регулирующих сооружений	
Резервуары чистой воды емк. 100 м	*2 шт*
Насосная станция 2-го подъема	
кирпичное здание полузаглубленного типа, размерами в плане 4,8х6,0 м	*1 шт.*
насосная установка хоз.-питьевого назначения с двумя насосами	*1 комплект*
насосная установка противопожарного назначения	*1 комплект*
Водонапорная башня емк. 25 м Н=12 м	*1 шт.*
Площадочные сети	
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 160х6,2 ГОСТ 18599-2001	*36 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	*74 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 90х3,5 ГОСТ 18599-2001	*59 м*
труба стальная электросварная 108х5,0 ГОСТ 10704	*44 м*
Внутрипоселковая водопроводная сеть	*Длина трассы/длина труб, м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 ГОСТ 18599-2001	*1394/1435*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11-25х2,3 ГОСТ18599-2001	*2981/3070*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR -17 32х2,3 ГОСТ 18599-2001	*487/500*

труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-50х2,3 ГОСТ 18599-2001	*707/730*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-75х2,9 ГОСТ18599-2001	*1009/1040*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 90х3,5 ГОСТ18599-2001	*5537/5700*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец $Д_к$= 1,5м	*53 шт.*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 2,0м	*8 шт.*
пожарный гидрант	*27 шт.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _май 2017 года_
месяц, год
окончание работ _октябрь 2017 года_
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;
фактически, месяц: *5,1 месяцев* ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Реконструкция водопровода в с. Александровка Бурлинского района ЗКО***
_____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата
М.П.