Форма по приложению 3-0
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Құдайберген Жасұлан Пердебекұлы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнвест.Лидер"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство столовой и гостиницы 033 кв., 1008 уч., возле Мавзолей «Арыстанбаб» в Когамском с/о, Отрарского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство столовой и гостиницы 033 кв., 1008 уч., возле Мавзолей «Арыстанбаб» в Когамском с/о, Отрарского района, Туркестанской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 03.02.2022г**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Площадя. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)									
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		91,44	127,69	127,69	11676	11676	0	1347	14065
2	2	E11-010101-0319 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3			0	20,46	0	1871		1042	
				м3 грунта	45,72	49,37	47,5	2257	2172	0	326	2790
3	3	E11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Засыпки траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м			1,87	8,03	86	367		207	
				м3	36,576	30,58	30,58	1119	1119	0	179	1402
4	4	E11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками			0	6,79	0	249		104	
				м3	36,576	124,76	71,24	4563	2605	0	1992	7079
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			53,53	22,13	1958	809		524	
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									25336
5	5	E11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство									
				м3	3,81	8264,75	925,1	31489	3524	24919	3301	37573
6	6	E11-060101-0121 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство			799,23	152,81	3045	582		2783	
				м3	19,05	12270,94	1444,22	233761	27512	169138	37793	293278
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			1948,1	231,97	37111	4419		21724	
				т	1,61925	408502		661467		661467		714384
8	8	E11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								52917	
				м2 поверхности	79,335	531,14	14,39	42138	1141	26993	13147	59708
9	9	E11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м			176,51	1,69	14003	134		4423	
				м3 кладки	57,15	8190,4	2414,85	468081	138009	97098	240678	765460
10	10	E11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1			4076,54	451,78	232974	25819		56701	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		228,6	2996,04	221,55	684894	50647	344540	278082	1040014
11	11	E11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м			1267,31	40,71	289706	9307		77038	
				м3	7,62	32105,57	1545,84	244644	11779	147080	79989	350517
12	12	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			11257,83	266,11	85785	2028		25964	
				т	0,6477	408502		264587		264587		285754
											21167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		11,52	18314,56	3866,88	210984	44546	123665	45608	277119
				м3		3712,9	637,71	42773	7346		20527	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,9792	408502		400005		400005		432005
				т							32000	
15	15	Е11-060701-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6,096	23247,68	4789,54	141718	29197	55290	56600	214183
				м3		9388,33	814,71	57231	4966		15865	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,51816	408502		211669		211669		228603
				т							16934	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									4698598
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		158,67	661,77	61,59	105004	9772	23540	61156	179453
				м2 оштукатуриваемой поверхности		451,83	29,95	71692	4752		13293	
18	18	Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		158,67	666,24	5,67	105712	899	35593	55565	174179
				м2 отделываемой поверхности		436,25	1,49	69220	236		12902	
19	19	Е11-150403-0309 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		158,67	551,46	3,29	87500	522	18067	55262	154183
				м2 окрашиваемой поверхности		434,31	1,05	68911	166		11421	
20	20	Е11-150203-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		270	872,58	80,82	235598	21820	53380	136596	401969
				м2 оштукатуриваемой поверхности		594,07	38,32	160398	10347		29775	
21	21	Е11-150206-0202 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		270	465,5	3,61	125685	975	60564	51521	191382
				м2 отделываемой поверхности		237,57	0,95	64145	256		14176	
22	22	Е11-150405-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		270	386,17	4,36	104267	1178	24307	63323	180997
				м2 окрашиваемой поверхности		291,79	1,38	78782	372		13407	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									1282163
			Раздел: 4. Полы									
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		158,67	411,63	23,55	65313	3737	27509	33334	106539
				м2 стяжки		214,71	8,78	34068	1394		7892	
24	24	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,02 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		158,67	399,43	31,9	63378	5062	54948	4899	73739
				м2 стяжки		21,22	11,62	3368	1844		5462	
25	25	Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,02	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		158,67	442,38	19,55	70193	3102	27140	38532	117423
				м2 покрытия		251,78	6,56	39951	1040		8698	
26	26	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34		158,67	6483,29		1028704				1028704
				м2						1028704		
			Отпускная цена			6483		1028704				
			Сметная стоимость оборудования					*1028704*				
27	27	Е11-110101-3901 Кзтр и Кзм=1,02	Плинтуса деревянные. Устройство		175	187,47	2,14	32808	374	23142	8843	44983
				м плинтусов		53,09	0,66	9291	116		3332	
			Итого по разделу: 4. Полы									1371388
			Раздел: 5. Окна									
28	28	Е11-100501-0108 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		6	1536,04	158,35	55052	5675	22409	25971	87505

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	С1223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	35,84	752,43	52,73	26967	1890		6482	
						31468		1127813		1127813		1218038
			Итого по разделу: 5. Окна	м2							90225	
												1305543
			Раздел: 6. Двери									
30	30	Е11-100107-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	16,8	1077,04	73,43	18094	1234	4814	11171	31606
						717,07	21,77	12047	366		2341	
31	31	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	16,8	9366		157349		157349		169937
32	32	Е11-100107-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,94	936,21	102,67	2752	302	653	12588	
						611,32	31,41	1797	92		1701	4809
33	33	С1223-205-0105	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2,94	72872		214244		214244	356	
												231383
			Итого по разделу: 6. Двери	м2							17139	
												437735
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,85	90443,52	675,2	167321	1250	138057	25520	208268
						15142,92	184,61	28014	342		15427	
35	35	Е11-100116-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	79,335	42,19	1,92	3347	152	845	2157	5944
						29,63	0,58	2351	46		440	
36	36	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	79,335	1480,16	17,64	117428	1400	59688	52031	183016
						710,16	2,71	56341	215		13557	
37	37	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	79,335	5422		430154		430154		464566
38	38	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	79,335	110,95	10,2	8802	810	3945	34412	
						51,03	1,95	4048	155		3867	13683
			Итого по разделу: 7. Кровля								1014	
												875477
			Раздел: 8. Фасад									
39	39	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,3	1291,32	28,06	147597	3208	42427	82498	248503
						892,07	10,15	101963	1160		18408	
40	40	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	114,3	128,59	1,36	14698	156	6606	6387	22772
						69,43	0,41	7936	47		1687	
			Итого по разделу: 8. Фасад									271275
			Раздел: 9. Отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кит	30,72	423,45	12,18	13008	374	0	12483	27530
						411,27	3,36	12634	103		2039	
42	42	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		192	3790		727680		727680		785894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	E11-181101-0105 Кзтр и Кзм=1,02	Краны воздушные. Установка	секция	16	169,96	0	2719	0	1004	58214 1681	4752
44	44	E11-160501-0603 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	шт.	60	107,19	0	1715	0		352 37337	79433
45	45	E11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	622,29 615,67	1,32 0,18	37337 36940	79 11	318	36212 5884	
46	46	E11-201401-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	м трубопровода	60	425,47 185,25	68,05 21,07	25528 11115	4083 1264	10330	9408 2795	37731
47	47	C1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	вентилятор	2	6500,24 5732,51	330,43 76,75	13000 11465	660 153	875	11386 1951	26337
48	48	E11-200101-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	комплект	2	133611		267222		267222	21378	288600
49	49	E11-260101-1801 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 поверхности воздуховодов	45	4174,91 1110,48	43,86 12,59	187871 49971	1973 566	135926	49527 18992	256390
50	50	E11-200301-0210 Кзтр и Кзм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	м2 изолируемой поверхности	45	1282,56 526,78	117,04 36,24	57715 23705	5267 1631	28743	19255 6158	83128
51	51	C1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	решетка	10	1036,99 800,54	28,31 8,27	10370 8005	283 83	2081	7926 1464	19760
			Итого по разделу: 9. Отопления и Вентиляция	шт.	10	5831		58310		58310	4665	62975
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									1672530
52	52	E11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	47	504,94 502,87	1,17 0,28	23732 23635	55 13	42	23175 3753	50660
53	53	E11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	38	487,03 482,21	2,84 0,65	18507 18324	108 25	75	17982 2919	39408
54	54	E11-160301-0205 Кзтр и Кзм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1696,87 279,36	19,18 5,13	95025 15644	1074 287	78307	15612 8851	119488
55	55	E11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	425,47 185,25	68,05 21,07	23826 10374	3811 1180	9642	8781 2609	35216
56	56	E11-170301-0103 Кзтр и Кзм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	6	15622,25 1616,79	123,51 42,8	93733 9701	741 257	83292	9758 8279	111770
57	57	C1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	6	19691		118146		118146		127598
58	58	C1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	6	1783		10698		10698	9452 856	11554
59	59	E11-170501-0104 Кзтр и Кзм=1,02	Раковины. Установка	комплект	6	984,06 807,87	47,84 15,21	5904 4847	287 91	770	4840 860	11604
60	60	C1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	6	10146		60876		60876	4870	65746
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									573044

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 11. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене		2	2868,37	96,91	5737	194	1754	2768	9185
				шкаф		1894,66	27,83	3789	56		680	
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31		2	9060		18120		18120		19570
				шт.							1450	
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		12	3642	29,59	43704	355	21360	15832	64299
				шт.		1832,37	0	21988	0		4763	
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		12	1879		22548		22548		24352
				шт.							1804	
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		24	350,63	3,43	8415	83	1000	5297	14809
				шт.		305,53	1,02	7333	25		1097	
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014		24	17506		420144		420144		453756
				шт.							33612	
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка		48	215,75	0,3	10356	15	2605	5573	17203
				шт.		161,17	0,09	7736	5		1274	
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		12	384		4608		4608		4977
				шт.							369	
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		36	399		14364		14364		15513
				шт.							1149	
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1470	134,13	1,17	197168	1720	33055	116961	339259
				м		110,47	0,04	162393	53		25130	
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		0,85	303475		257954		257954		278590
				км							20636	
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66		0,62	472179		292751		292751		316171
				км							23420	
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									1557684
			Раздел: 12. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кзм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		1123	127,69	127,69	143398	143398	0	16544	172737
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	20,46	0	22978		12795	
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		280,75	68,59	68,59	19256	19256	0	3139	24187
				м3 уплотненного грунта		0	15,53	0	4360		1792	
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		112,3	4115,63	771,82	462185	86676	365383	28585	530032
				м3 материала основания в плотном теле		90,17	145,52	10126	16342		39262	
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.		1123	1182,13	147,53	1327529	165674	5352	1059450	2577937
				м2		1029,83	42,22	1156504	47417		190958	
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017		1123	2750		3088250		3088250		3335310
				м2							247060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8									
				м бортового камня	240	874,86	26,36	209966	6327	87295	127643	364618
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91			484,77	7,68	116344	1844		27009	
				м3	3,84	33557		128859		128859		139168
80	80	Е11-470112-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см								10309	
				м2	430	303,64	7,87	130565	3384	56367	62923	208967
81	81	Е11-470112-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную			164,68	1,6	70814	689		15479	
				м2	430	188,73	123,82	81155	53243	12233	22536	111986
			Итого по разделу: 12. Покрытия			36,46	23,09	15679	9930		8295	
												7464941
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		2584286				21535714
			Итого с НДС									24120000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазИнвестЛидер"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Кулайберген Ж.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Оразбекулы Бакытбек.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : Ташимбетов А.Э.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)