Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б.

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Наименование объекта Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района

Договор № 14/5 от 02.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за сентябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 14/5 от 02.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района	1 504 328	1 343 150							161 178	1 504 328
	Всего к оплате :										**1 504 328**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"

БИН 121140000832

Директор Кажмуратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"

БИН 040940001730

Директор

Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 56
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "КазСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164
Наименование Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района
Договор № 14/5 от 02.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2017г.

Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 5. Кровля								
		5.2. Стропильная ферма								
103	Е10-14-1	Установка стропил	3,424	23741,72	334,28	81292	1145	14477	0,31	49
		м3 древесины в конструкции		3 397,50	126,00	11633	431	120	0,01	1
104	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,72	22951,16	316,57	39545	545	7487	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		3 487,50	119,25	6009	205	120	0,01	1
105	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов (контробрешетка)	0,38	24952,25	309,62	9507	118	1175	1,25	54
		м3		2 452,50	117,00	934	45	120	0,01	2
106	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркасов	3,42	573,25	28,11	1963	96	552	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	424	36	120	0,05	0
107	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	1,723	1862,35	14,17	3209	24	639	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,40	523	9	120	0,03	0
108	Е10-3-5	Устройство доски подшивки толщ.20мм	17,28	799,25	7,54	13811	130	4510	1,43	25
		м2 развернутой поверхности карнизов								

			214,65	2,86	3709	49	120	0,01	0
109	E10-3-5	Устройство лобовой доски	8,64	799,25	7,54	6906	65	2255	1,43	12
		м3 древесины в конструкции		214,65	2,86	1855	25	120	0,01	0
110	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	216,00	37,08	0,99	8009	214	3077	0,07	15
		м2 изолируемо поверхности		11,59	0,38	2503	82	119	0,00	0
112	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	216,00	496,10	8,20	107158	1771	70951	1,71	369
		м2 кровли		272,95	3,08	58957	665	119	0,02	3
		5.4.Вентшахты (ВШ-1, ВШ-2, ВШ-3)								
143	E8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического марки М100, на растворе М75	7,00	9635,65	296,60	67450	2076	8475	5,95	42
		м3 кладки		915,75	110,25	6410	772	118	0,54	4
144	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,35	8679,65	422,15	3010	146	3444	56,40	20
		т металлических изделий		8 257,50	157,50	2864	55	118	0,77	0
146	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме толщ.100мм	6,10	7792,57	378,22	47535	2307	22619	20,04	122
		м3 изоляции		3 566,25	141,75	21754	865	100	0,69	4
148	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	50,40	764,00	4,92	38506	248	10315	1,15	58
		м2 оштукатуренной поверхности		193,05	1,87	9730	94	105	0,10	0
150	E7-53-11	Установка плит покрытий массой до 0,5т	9,00	164,67	24,15	1482	217	2277	1,03	9
		шт сборных конструкций		171,90	8,83	1547	79	140	0,04	0
152	E11-11-11	Устройство цементной стяжки толщиной 20мм	7,98	289,31	9,95	2309	79	549	0,31	28
		м2 стяжки		52,20	3,74	417	30	123	0,01	1

153 Е7-26-1	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой	0,01	8261,82	364,32	42	2	57	58,40	12
	т арматуры		7 897,50	137,25	40	1	140	0,15	1
	Всего прямые затраты				**431731**	**9185**	**152859**		**829**
					129309	**3444**			**17**

Накладные расходы, тенге	152 859
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35 075
ИТОГО ПО АКТУ	**619 665**
Временные здания и сооружения (1,8%)	11 154
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	15 266
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6 308
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 523
ИТОГО в базовых ценах 2001г., МРП=775тенге	**654 916**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г. МРПтек.=1962 тенге	**1 674 621**
С учетом понижающего коэффициента к=0,78633542	**1 316 814**
Налог 2%	26336
Итого в текущих ценах с учтом налога 2%	1 343 150
НДС 12%	161 178
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 504 328**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "КазСтройКапитал"
БИН
Директор Кайратов Д.К.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040
Дирек Г.А.