Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "MBN Building"

Стройка : Строительство систем водоснабжения аула Турымкул, Ойыкского сельского округа, Таласского района Жамбылской области

Договор подряда (контракт): Договор №77 от 23 мая 2024год

А К Т №

выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-4 Насосная станция I-ого подъема -2шт.									
			Раздел 1: Технологическая часть									
1	1	1307-0403-0404 *РСНБ РК 2022*	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 1ЭЦВ6-10-50,масса 0,56 т.Монтаж оборудования	к-т.	4	187908,83	60026,28	751635,00	240106,00	73615,00	328299,00	1166329,00
						109478,70	25069,89	437915,00	100280,00		86395,00	
2	2	Прайс-лист *TESCO*	Скваженный насос Wilo TWI4.03-09-DM-D Q=2,18 m3/h H=45 m N=3x0,75 kW (1раб+1рез+1 склад) в комплекте с поплавковым выключателем	шт	6	436912,50		2652933,00				2652933,00
3	3	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	4	43415,10	9612,78	173660,00	38451,00	15610,00	98981,00	294452,00
						29899,87	4468,55	119599,00	17874,00		21811,00	
4	4	Прайс-лист *TESCO*	Шкаф управления насосом TESCO-Wilo SK-712/d-1-5,5 (13,7A) прямой пуск	шт	4	397642,86		1609658,00				1609658,00
12	12	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные.Установка	шт.	2	4769,20	93,43	9538,00	187,00	2437,00	6937,00	17793,00
						3457,21	46,45	6914,00	93,00		1318,00	
13	13	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 50	шт.	2	132295,00		264590,00		264590,00		285757,00
			Итого по разделу 1: Технологическая часть					5462014,00	278744,00	356252,00	434217,00	6026922,00
								564428,00	118247,00	4262591,00	130691,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге Всего	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					5462014,00	278744,00	356252,00	434217,00	6026922,00
								564428,00	118247,00	4262591,00	130691,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4262591,00		
			2-3 Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками									
			Раздел 1: Технологическое оборудование									
1	1	1307-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый,объемный,поршневой,привод одной на отдельных фундаментных плитах,масса 0,9 т.Монтаж оборудования	комплект	2	133762,52	8856,48	267525,00	17713,00	40586,00	131717,00	431181,00
						104612,98	3351,41	209226,00	6703,00		31939,00	
2	2	Прайс-лист	Насосная установка повышения давления WILO TESCOR-2 Helix V 1003/SKw-EB-R Q=9,94m3/h H=20m в комплекте из 2-х насосов Helix V 1003 (1раб+1рез),напорного и всасывающего коллекторов,шкафа управления с частотным регулированием,обратных клапанов,запорно-регулирующей арматуры,с защитой от сухого хода,напорного мембранного бака,датчика давления,монометра,двойного ввода питания с ручным переключением,сетчатого фильтра DN 65 и поплавкого выключателя WA 65	к-т	1	4587850,00		4642904,00				4642904,00
										4587850,00		
3	3	Прайс-лист	Насоса для пожаротушения WILO TESCO2 Helix V 3602/1/SK-FFS-R Q= 27м^3/час,H=30м состоящая в комплекте из 2-х насосов Helix V 3602 (1раб+1резерв) напорного и всасывающего коллекторов,шкафа управления,обратных клапанов,запорно-регулирующей арматуры,с защитой от сухого хода,реле давления,монометра,двойного ввода питания с ручным переключением сетчатого фильтра DN 125 и поплавкового выключателя WA 65	к-т	1	11389032,14		11525700,00				11525700,00
										11389032,00		
4	4	1332-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для очистки воды,автоматизированная.Монтаж оборудования/Монтаж установки ультрафиолетового обеззараживания воды/	комплект	1	287235,71	29006,59	287236,00	29007,00	498,00	164908,00	488316,00
						257730,72	12610,52	257731,00	12611,00		36172,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге Всего	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Прайс-лист	Бактерицидная установка УУФОВ-60 (нержав.сталь) 60м^3/час (1раб+1рез)		2	511500,00		1035276,00				1035276,00
				шт						1023000,00		
6	6	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 219 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		61	5139,88	2326,47	313533,00	141914,00	1856,00	129840,00	478843,00
				м трубопровода		2782,99	706,38	169762,00	43089,00		35470,00	
7	7	241-417-0111 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 159х4,5-47 мм,Ст20		61	48478,00		2957158,00		2957158,00		3193731,00
				м							236573,00	
8	8	1312-1203-0207 *РСНБ РК 2022*	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 150 мм.Монтаж оборудования		9	34063,99	1315,93	306576,00	11844,00	4785,00	178103,00	523453,00
				шт.		32216,34	224,96	289947,00	2025,00		38774,00	
9	9	242-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150		9	95358,00		858222,00		858222,00		926880,00
				шт.							68658,00	
10	10	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		1,01216	1811891,28	750051,13	1833924,00	759172,00	196217,00	1131042,00	3202163,00
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	878535,00	263932,00		237197,00	
11	11	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм		3	14791,00		44373,00		44373,00		47923,00
				шт.							3550,00	
12	12	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм		16	4611,00		73776,00		73776,00		79678,00
				шт.							5902,00	
13	13	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		116	8726,00		1012216,00		1012216,00		1093193,00
				шт.							80977,00	
14	14	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка		3	4803,57	141,85	14411,00	425,00	4755,00	9113,00	25406,00
				шт.		3076,77	22,78	9230,00	68,00		1882,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге Всего	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой,для систем отопления,Т до+150°С,PN 10,марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15		3	5307,00		15921,00		15921,00		17195,00
				шт.							1274,00	
16	16	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы.Окраска масляная,количество окрасок 2		8	1502,54	1,69	12020,00	14,00	1575,00	8351,00	22001,00
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		1304,00	0,87	10432,00	7,00		1630,00	
17	17	1312-1203-0208 *РСНБ РК 2022*	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа,диаметр условного прохода 200 мм.Монтаж оборудования		4	47417,29	2101,09	189669,00	8405,00	2836,00	109637,00	323250,00
				шт.		44607,24	325,94	178429,00	1304,00		23944,00	
18	18	241-117-0437 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х6,0 мм /Д219х8,0 мм/		4	11255,00		45020,00		45020,00		48622,00
				шт.							3602,00	
19	19	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка		1	35275,35	665,39	35275,00	665,00	5573,00	28689,00	69081,00
				насос		29036,48	237,95	29036,00	238,00		5117,00	
20	20	511-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 $м^3$/ч,Н 4,5 м вод.ст./Q 6,5 $м^3$/ч,Н 3,5 м/		2	41722,00		84445,00				84445,00
				шт.						83444,00		
21	21	1116-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое		61	170,56	1,62	10404,00	99,00	1496,00	8633,00	20560,00
				м трубопровода		144,41	0,00	8809,00	0,00		1523,00	
22	22	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм.Промывка с дезинфекцией		0,061	137895,89	0,00	8412,00	0,00	1084,00	7254,00	16919,00
				км трубопровода		120124,37	0,00	7328,00	0,00		1253,00	
23	23	1106-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом более 5 $м^3$.Устройство /Устройство бетонных упоров/		6	33191,46	2135,00	199149,00	12810,00	155433,00	31118,00	248688,00
				$м^3$		5150,96	548,37	30906,00	3290,00		18421,00	
24	24	1303-0110-0101 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная стационарная,грузоподъемность 3,2 т,высота подъема 3 м.Монтаж оборудования		1	10062,64	437,29	10063,00	438,00		5991,00	17338,00
				шт.		9625,35	195,50	9625,00	196,00		1284,00	
25	25	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т,высота подъема 6 м		1	97206,00		98372,00				98372,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						97206,00		
26	26	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Каретка приводная,грузоподъёмность 1 т		1	97206,00		98372,00				98372,00
				шт.						97206,00		
27	27	522-101-1201002 *СпрСЦ 02.2023*	Стол компьютерный 1000х600х750 /1100х700х750мм/		1	26686,00		27006,00				27006,00
				шт.						26686,00		
28	28	522-101-1229006 *СпрСЦ 02.2023*	Шкаф для одежды 1000х450х1800мм		2	49107,00		99393,00				99393,00
				шт.						98214,00		
29	29	522-101-1219001 *СпрСЦ 02.2023*	Стул полумягкий /400х400х450мм/		4	10512,00		42553,00				42553,00
				шт.						42048,00		
			ИТОГО по акту					26148904,00	982506,00	5423380,00	1944396,00	28928442,00
								2088996,00	333463,00	17654021,00	835142,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							17654021,00		
			6-1 Резервуар на 100 м3-2 шт									
			Раздел 1: Технологическое обрудование									
1	1	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,0072	832403,92	107095,46	5993,00	771,00	583,00	4905,00	11770,00
				км трубопровода		644380,88	43727,85	4640,00	315,00		872,00	
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		7,2	1711,00		12319,00		12319,00		13305,00
				м							986,00	
3	3	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0072	2757035,40	48423,81	19851,00	349,00	16216,00	3255,00	24954,00
				км трубопровода		456441,44	232,23	3286,00	2,00		1848,00	
4	4	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		0,002232	7094,00		16,00		16,00		17,00
				10 $м^2$							1,00	
5	5	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0138	2067736,28	750051,13	28535,00	10351,00	6206,00	15421,00	47472,00
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	11978,00	3599,00		3516,00	
6	6	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38,Э42,Э46,Э50 ГОСТ 9467-75,марки АНО-4 диаметром 6 мм		1,242	2154,00		2675,00		2675,00		2889,00
				кг							214,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	241-114-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	2	3659,00		7318,00		7318,00	585,00	7903,00
8	8	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	405,00		810,00		810,00	65,00	875,00
9	9	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0034	991867,28	170960,60	3372,00	581,00	453,00	2558,00	6404,00
10	10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,4	4372,00		14865,00		14865,00	1189,00	16054,00
11	11	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0034	4800206,28	51210,06	16321,00	174,00	14579,00	1553,00	19304,00
12	12	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,001054	7094,00		7,00		7,00	1,00	8,00
13	13	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	991867,28	170960,60	6943,00	1196,00	933,00	5266,00	13186,00
14	14	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4372,00		30604,00		30604,00	2448,00	33052,00
15	15	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	4800206,28	51210,06	33601,00	359,00	30016,00	3197,00	39742,00
16	16	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	$10\ м^2$	0,00217	7094,00		15,00		15,00	1,00	16,00
17	17	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0208	2067736,28	750051,13	43009,00	15601,00	9354,00	23243,00	71552,00
						867980,15	260761,13	18054,00	5424,00		5300,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38,Э42,Э46,Э50 ГОСТ 9467-75,марки АНО-4 диаметром 6 мм		1,872	2154,00		4032,00		4032,00		4355,00
				кг							323,00	
19	19	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм		2	2816,00		5632,00		5632,00		6083,00
				шт.							451,00	
20	20	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		6	2604,00		15624,00		15624,00		16874,00
				шт.							1250,00	
21	21	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0056	2067736,28	750051,13	11579,00	4200,00	2518,00	6258,00	19264,00
				т фасонных частей		867980,15	260761,13	4861,00	1460,00		1427,00	
22	22	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38,Э42,Э46,Э50 ГОСТ 9467-75,марки АНО-4 диаметром 6 мм		0,504	2154,00		1086,00		1086,00		1173,00
				кг							87,00	
23	23	241-112-0217 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 173752001) размерами 159х8,0 мм		2	11880,00		23760,00		23760,00		25661,00
				шт.							1901,00	
24	24	1122-0501-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм.Укладка в траншею		0,0074	1942324,25	1371181,47	14373,00	10146,00		6911,00	22987,00
				км трубопровода		571142,78	372229,40	4226,00	2754,00		1703,00	
25	25	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм		7,474	12862,00		96131,00		96131,00		103821,00
				м							7690,00	
26	26	1116-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм.Установка		2	5838,00	254,51	11676,00	509,00	4553,00	6679,00	19823,00
				шт.		3307,00	100,87	6614,00	202,00		1468,00	
27	27	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40),наружный диаметр 106 мм		0,004	39297,00		157,00		157,00		170,00
				1000 шт.							13,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1311-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении		2	8688,97	2762,51	17378,00	5525,00	1104,00	9905,00	29466,00
				шт.		5374,28	1228,85	10749,00	2458,00		2183,00	
29	29	245-601-1005 *СпрСЦ 02.2023*	/Запорный клапан/.Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100		2	23412,00		46824,00		46824,00		50570,00
				шт.							3746,00	
30	30	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,2	643940,68	280949,66	128788,00	56190,00		90846,00	237205,00
				км трубопровода		362991,02	95828,34	72598,00	19166,00		17571,00	
31	31	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16(9) мм		200	65,00		13000,00		13000,00		14040,00
				м							1040,00	
32	32	1116-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка		6	8980,33	427,37	53882,00	2564,00	18666,00	32591,00	93391,00
				шт.		5441,90	100,87	32651,00	605,00		6918,00	
33	33	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		12	3545,00		42540,00		42540,00		45943,00
				шт.							3403,00	
34	34	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 - 4,0 (10-40),наружный диаметр 50 мм		0,012	10580,00		127,00		127,00		137,00
				1000 шт.							10,00	
35	35	242-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый,с рукояткой,корпус Wafer из серого чугуна,уплотнение EPDM,для воды,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100		6	26818,00		160908,00		160908,00		173781,00
				шт.							12873,00	
36	36	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка),для воды Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100		4	28100,00		112400,00		112400,00		121392,00
				шт.							8992,00	
37	37	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные.Установка		2	4769,20	93,43	9538,00	187,00	2437,00	6937,00	17793,00
				шт.		3457,21	46,45	6914,00	93,00		1318,00	
38	38	242-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 100		2	216097,00		432194,00		432194,00		466770,00
				шт.							34576,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	242-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый,одноступенчатый (однокамерный),уплотнение EPDM для водоснабжения,Т до+80°С,PN 10/16 DN 100	шт.	2	216097,00		432194,00		432194,00	34576,00	466770,00
39	39	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном.Установка МП-100	комплект	2	3430,98	0,00	6862,00	0,00	5790,00	1051,00	8546,00
			ИТОГО по акту			535,99	0,00	1072,00	0,00		633,00	
								1434745,00	108703,00	1136452,00	220576,00	1787748,00
								189589,00	36832,00	0,00	132427,00	
			ИТОГО									
			Временные здания и сооружения			**3,70%**		**548 581**		**21 916 612**		**36 743 112**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**0,27%**		**41 513**				**37 291 693**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**308 332**				**37 333 205**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												37 641 537
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163									
												43 777 108
			Итого по АКТУ									
												43 777 108
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,98			**0,98**						
			НДС			**12 %**		**5 148 188**				**42 901 566**
			Итого с НДС									
			Итого с учетом тендерной скидки, к = 0,98			**0,93**						**48 049 753**
												45 166 766

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект Азия"

Директор_____**Жорабеков Б.О.**

М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MBN Building"

Директор_____**Оразов М.П.**

М.П.