Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» сентября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрбек», Жамбылская область, Сарысуский район, город Жанатас, улица Аманкелді, 11-А, телефон 8 (72634) 6-27-27, ГСЛ № 000140 от 07.03.2006 года.**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: **Директора Нұрбек Оналбек Оралбекұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство спортивного зала для средней школы Арыстанды в а. Арыстанды Сарысуского района Жамбылской области», а. Арыстанды**
(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: **«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района», Руководитель Абдикаликов Жандарбек Мухтарович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Тараз-Технопроект», ГСЛ № 000010 от 11.03.2005 года.**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **«Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района», Приказ № 33 от 14.04.2016 года**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

На основании положительного заключения филиала РГП «Госэкспертиза» № 19-0064/16 от 08.02.2016 года.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Спортивный зал средней школы Арыстанды в а. Арыстанды имеет следующие показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
1.	Общая площадь зданий (всего), из них: спортивный зал котельная	метр в квадрате (далее – м^2)	394,18 341,80 52,38	394,18 341,80 52,38
2.	Полезная площадь зданий (всего), из них: спортивный зал котельная	метр в квадрате (далее – м^2)	379,91 330,27 49,64	379,91 330,27 49,64
3.	Расчётная площадь зданий (всего), из них: спортивный зал котельная	метр в квадрате (далее – м^2)	322,78 273,14 49,64	322,78 273,14 49,64
4.	Число этажей	этаж	1	1
5.	Строительный объём зданий (всего), из них: спортивный зал котельная резервуар для сточных вод ёмкостью 25 м^3	метр в кубе (далее – м^3)	3165,26 2791,19 271,59 102,48	3165,26 2791,19 271,59 102,48

6.	Площадь застройки зданий и сооружений (всего), из них: спортивный зал котельная резервуар для сточных вод ёмкостью 25 м^3	метр в квадрате (далее – м^2)	486,75 397,85 64,82 24,08	486,75 397,85 64,82 24,08

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание пристройки спортивного зала к школе прямоугольной формы в плане, с общими размерами между крайними осями – 29,55х12,40 м, размещено в осях «2-7/А-Г». Здание сблокировано из двух блоков – блок вспомогательных помещений спортивного зала и блок учебно-спортивного зала. Размещение пристраиваемого здания от существующего здания школы предусмотрено с отступом между осями «1» (здание школы) и «2» (здание пристройки) на 1200 мм.**

Блок вспомогательных помещений спортивного зала – здание стеновой конструктивной схемы прямоугольной формы в плане с общими размерами в крайних осях – 11,00х10,70 м, одноэтажное, без подвала, размещено в осях «2-3/Б-Г». Высота помещений – 3,0. Отметка блока по коньку – 6,5 м, по карнизу – 3,62 м. Высота цоколя от уровня планировочной отметки земли – 0,50…0,60 м. В блоке размещены вспомогательные помещения спортивного зала: снарядная – 11,46 м^2, раздевальные с душевыми и санузлом – 17,69+18,95 м^2, инвентарная – 4,08 м^2, тепловой пункт – 10,31 м^2, электрощитовая – 2,90 м^2, холл-коридор – 32,68 м^2. Связь блока с существующим зданием школы осуществляется через устраиваемый дверной проём в стеновых конструкциях существующего здания школы. Вход в спортивный зал из раздевален предусмотрен через обособленный холл-коридор. Для обеспечения путей эвакуации проектом предусмотрены соответствующая ширина коридора и открывание дверей по пути следования на выход. Пути эвакуации запроектированы с естественным освещением.

Блок учебно-спортивного зала – здание каркасной конструктивной схемы, прямоугольной формы в плане с общими размерами в крайних осях – 18,00х12,40 м, одноэтажное, без подвала, размещено в осях «4-7/А-Г». Высота спортивного зала до низа выступающих конструкций покрытия – 7,0 м. Отметка блока по коньку – 9,40 м, по карнизу – 7,67 м. Высота цоколя от уровня планировочной отметки земли – 0,50…0,60 м. В блоке предусмотрен спортивный зал – 232,20 м^2. Из спортивного зала предусмотрены два выхода, один из которых непосредственно наружу.

Все основные помещения запроектированы с естественным освещением. Для проветривания спортивного зала предусмотрено откидное открывание нижних створок оконных блоков. Для защиты окон при спортивных играх с мячом предусмотрены защитные сетки.

Наружная отделка стен блока вспомогательных помещений – улучшенная штукатурка с последующей окраской теплоизоляционным материалом «Корунд» толщиной 3,0 мм с добавлением в последний слой колерующих паст.

Внутренняя отделка блока вспомогательных помещений: потолок – затирка швов, выравнивание сухими растворными смесями, водоэмульсионная окраска; затирка с последующей известковой побелкой; стены и перегородки – улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание сухими растворными смесями, водоэмульсионная окраска; улучшенная штукатурка с последующей известковой побелкой; облицовка панелей глазурованной плиткой.

Полы – линолеумные, из керамической плитки, бетонные. Конструкции полов приняты по серии 2.244-1 выпуск 6. Для защиты бетонных подстилающих слоёв в конструкции пола от средне агрессивного сульфатного воздействия предусмотрен слой щебня толщиной 50 мм с проливкой горячим битумом. В зоне примыкания пола к наружным стенам предусмотрено утепление из керамического гравия толщиной 0,15 м на ширину 1,5 м от стен. Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, заполнение из двухкамерного стеклопакета. Двери – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002, деревянные по серии 1.136.5-19, индивидуальные.

Крыша блока вспомогательных помещений – чердачная, двухскатная, с холодным вентилируемым чердаком, построечного изготовления деревянных конструкций элементов стропильной системы. Уклон кровли составляет – 46 %. Предусмотрен сквозной проход в чердачном пространстве высотой не менее 1,6 м, обеспечен доступ к баку воды. Для защиты утеплителя от увлажнения в прикарнизной части по периметру наружных стен в чердачном пространстве на ширину 1000 мм предусмотрен слой рубероида по ГОСТ 10923-93 тип РКП-350. Материал кровли – стальной оцинкованный профилированный кровельный лист тип Н57-750-0,8. Водосток – наружный, неорганизованный.

Наружные ограждающие стеновые конструкции блока учебно-спортивного зала – сэндвич-панели МП ТСП Z 120-1000-Т-Т-МВ. Цокольная часть оштукатуривается цементно-песчаным раствором. Внутренняя поверхность стен в спортивном зале на высоту 1,8 м обшивается деревянными щитами заподлицо с выступающими конструкциями колонн. Полы – реечные. Конструкция полов приняты по серии 2.244-1 выпуск 6. Для защиты бетонных подстилающих слоёв в конструкции пола от средне агрессивного сульфатного

воздействия предусмотрен слой щебня толщиной 50 мм с проливкой горячим битумом. Деревянные элементы пола спортивного зала предусмотрено подвергнуть антипиренами. В зоне примыкания пола к наружным стенам предусмотрено утепление из керамзитового гравия толщиной 0,15 м на ширину 1,5 м от стен. Окна – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99, заполнение из двухкамерного стеклопакета. Двери – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002, деревянные по серии 1.136.5-19.

Крыша блока учебно-спортивного зала – двухскатная, из сэндвич-панелей МП ТСП К 150 7100-МВ по металлическим конструкциям. Уклон кровли – 28 %. Водосток – наружный, неорганизованный.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.

Котельная.

Здание котельной одноэтажное, без подвала, прямоугольной формы в плане, с общими размерами между крайними осями 9,4х6,0 м. Размещение здания от существующего здания котельной предусмотрено с отступом на 2900 мм (в осях).

Высота помещений котельной – 3,8 м. Высота здания котельной по парапету – 4,70 м, по карнизу – 4,2 м. Высота цокольной части – 0,15 м.

В здании котельной размещены: котельный зал–33,43 м^2, насосная–12,43 м^2, комната персонала–3,78 м^2.

Наружная отделка: штукатурка стен, окраска известью за два раза. Цоколь – штукатурка с последующей покраской силикатной фасадной краской синего цвета.

Внутренняя отделка: потолок – затирка, известковая побелка; стены и перегородки – штукатурка, известковая окраска; полы – линолеумные, бетонные (узлы приняты по серии 2.244-1 выпуск 6). Для защиты бетонных подстилающих слоёв в конструкции пола от средне агрессивного сульфатного воздействия предусмотрен слой щебня толщиной 50 мм с проливкой горячим битумом; окна – деревянные по ГОСТ 12506-81; двери – деревянные по ГОСТ 14624-84.

Кровля – рулонная, из трёх слоёв наплавляемого материала «Рукан» с защитным слоем из мелкозернистого гравия на антисептированной битумной мастике 8-10 мм по стяжке из цементно-песчаного раствора М100 – 20 мм.

Утеплитель – минераловатные плиты тип ISOVER OL-TOP толщиной 100 мм.

Пароизоляция – полиэтиленовая плёнка.

Уклон образующая стяжка из раствора М100 – до 100 мм.

Водосток – неорганизованный наружный.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – Г, Д.

Резервуар для сточных вод ёмкостью 25 м^3.

Резервуар для приёма сточных вод ёмкостью 25 м^3 принят по типовому проекту ТП 901-4-55. Резервуар состоит из пяти сборных железобетонных унифицированных конических блоков в общей обсыпке.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «28» марта 2017 года;
(месяц, год)

окончание работ: «18» сентября 2017 года;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть);

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 (шесть);

фактически, месяц: 6 (шесть);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **Сарысуский РЭС, Техническое условие на электроснабжение средней школы Арыстанды и спортивного зала № 632 от 09.04.2015 г.** .

Управляющий Сержанов Бахтияр Умирзакович «18» 09 **2017 года.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Средняя школа Арыстанды временно исполняющий обязанности директора .

Ибраимова Гулхан Токтасынқызы « 18 » 09 2017 года.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство спортивного зала для средней школы Арыстанды в а. Арыстанды Сарысуского района Жамбылской области» готовым к приёмке в эксплуатацию,**

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Нұрбек», Директор Нұрбек Оналбек Оралбекұлы « 18 » сентября 2017 года.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)