Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Билдинг Алматы», Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, улица Толе Би, дом 285/8***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Абдрахманова А.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Установка контрольно-пропускного пункта и реконструкция наружных водопроводно-канализационных сетей на руднике «Западный Мынкудук» в Сузакском районе Туркестанскойобласти», , Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Карагурский с.о.,с. Каракур, квартал051, сооружение 1»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак", БИН 050740000945, директор Тайжанов А.С., Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Карагурский С.О., С.Каракур, квартал 051, Сооружение 1***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КазГосПроект», № NZ-0009/22 от 01.02.2022 г***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором экспертной организации ТОО «Normal Z» Иманкулов Е.З.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
труба полиэтиленовые					

безнапорные гофрированные SN8 DN/ID 110 ГОСТ Р 54475-2011	м	87,0		87,0	
колодцы ж/б сборные D1500 мм	шт	3,0		3,0	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2021 года, по состоянию на 2023 год	млн. тенге	29,214		29,214	
Продолжительность строительства	мес.	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Объемно-планировочные и конструктивные решения всех объектов и сооружений выполнены в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами. Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрыво- и пожаробезопасности, при этом в основу были приняты следующие нормативные документы: СН РК 3.02-27-2013 «Производственные здания»;***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «19» июля 2023 год;

окончание работ «19» сентября 2023 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес;**

фактически, месяц: **2 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Абдрахманова А.А	«Строй Биллинг Алматы»	19.09.2023г
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата