Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**
Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-1	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		3 994 058	3 566 123							427935	3 994 058

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9662 Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-1** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	216,9999978	174,53	165,92	37873	36005	0	7310	48797
					8,61	38,18	1868	8285		3615	
2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1615,37	0	6461	0	0	4652	12003
					1615,37	0	6461	0		889	
3	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	6,9999999	386	386	2702	2702	0	0	2918
					0	258	0	1806		216	
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,1659991	29,33	29,33	2498	2498	0	621	3368
					0	10,13	0	863		250	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,634	725,7	0	1911	0	0	1376	3551
					725,7	0	1911	0		263	
7	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,8	4216,81	284,72	20241	1367	16453	2699	24775
					504,43	93,82	2421	450		1835	
8	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,7999997	11800,62	2872,31	304456	74106	56314	200791	545667
					6745,6	1533,75	174036	39571		40420	
9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,1	6273,13	1679,68	25720	6887	15550	5652	33882
					800,7	681,7	3283	2795		2510	
10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,52	31798,39	976,43	48334	1484	40813	5955	58632
					3971,52	333,69	6037	507		4343	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	833661,07	1274,07	12005	18	8770	2934	16133
			т		223344	520,62	3216	7		1195	
12	Ц13-370101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке		2	128125,5	34736,96	256251	69474	33634	104065	389141
			шт.		76571,6	8727,41	153143	17455		28825	
13	Ц13-110501-0105 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Установка головки управления с кожухом		2	11516,31	8180,67	23033	16361	269	9261	34877
			шт.		3201	2973,06	6402	5946		2583	
14	С123-051501-0105	Манометр GMM 63 (ЭКМ-У резервный)		2	4303		8606		8606		9294
			комплект							688	
15	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	1475,35	78,36	1475	78	169	1253	2946
			задвижка или клапан		1228,36	36,81	1228	37		218	
16	Е11-160401-0401 прим.	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (Электроизолирующее фланцевое соединение)		2	4273,42	96,96	8547	194	5907	2421	11845
			соединение		1223,04	12,27	2446	25		877	
17	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,014	669269,98	208210,38	9370	2915	123	7460	18176
			км трубопровода		452256	85981,98	6332	1204		1346	
18	Е11-250127-0109 Изм. и доп. вып. 15 прим	Пневматическое испытание резервуаров		0,007	7896160	7028810,03	55273	49202	118	11359	71962
			км трубопровода		850512	932627,03	5954	6528		5331	
19	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		102	174,53	165,92	17802	16924	0	3436	22937
			м3 грунта		8,61	38,18	878	3894		1699	
20	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,6	1615,37	0	5815	0	0	4187	10803
			м3 грунта		1615,37	0	5815	0		800	
21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		101,7	29,33	29,33	2982	2982	0	742	4022
			м3 грунта		0	10,13	0	1030		298	
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		101,7	150,78	73,13	15335	7438	0	8044	25250
			м3 уплотненного грунта		77,65	32,21	7897	3276		1870	
23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,3	797,04	0	2630	0	0	1894	4886
			м3 грунта		797,04	0	2630	0		362	
25	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)		6,3	650		4095		4095		4423
			м							328	
26	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)		4,2	650		2730		2730		2948
			м							218	
33	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (Продувочный штуцер)		0,7	326		228		228		246
			м							18	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	45,3669	29,33	29,33	1330	1330	0	331	1794
					0	10,13	0	460		133	
35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,4031	725,7	0	1018	0	0	733	1891
					725,7	0	1018	0		140	
37	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0864	669269,98	208210,38	57825	17989	761	46039	112173
					452256	85981,98	39075	7429		8309	
38	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12945	688284,38	223766,85	89098	28967	1413	69938	171760
					453602	92127,76	58719	11926		12723	
39	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,462	209116,48	132,48	96612	61	0	95602	207591
					208984	36,81	96551	17		15377	
40	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	1,05	230948,8	220,8	242496	232	0	239906	520994
					230728	61,35	242264	64		38592	
41	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	31,9999993	146,6	0	4691	0	0	2862	8157
					146,6	0	4691	0		604	
42	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	215,8500053	509,81	0	110043	0	2585	105309	232579
					497,84	0	107458	0		17228	
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение									2620421
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
48	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45,3599995	640,31	24,35	29044	1104	20396	5646	37466
					166,32	6,56	7544	297		2775	
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									37466
		Раздел: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									
57	С124-010201-0146	Таблички на емкость укзывающие размеры	шт.	2	2491		4982		4982		5381
										399	
		Итого по разделу: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									5381
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									2663268
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
2	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9999999	847,69	19,05	9325	210	6298	2645	12927
					256,1	2,45	2817	27		958	
3	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1475,35	78,36	2951	157	337	2505	5892
					1228,36	36,81	2457	74		436	
5	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	8276,06	1179,12	16552	2358	791	13268	32206
					6701,24	0	13402	0		2386	
7	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-9.тип1	газовый ввод	1	32578,88	1834,42	32579	1834	21295	9729	45692
					9449,12	377,92	9449	378		3385	
8	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
					1035,59	2,09	1243	3		213	
9	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
					1035,59	2,09	725	1		124	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	13,7799999	443,11 190,08	17,33 4,17	6106 2619	239 57	3248	1927 643	8676
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									75499
		ИТОГО:					2289751 1213103	385498 120167	691143	1218040 280619	3788411
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								2663268
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								1125143
		Понижающий коэф.									0,969250523619912
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	Тенге								1090545
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	Тенге								187691
		ИТОГО ПО АКТУ									3566123
		НДС 12%	Тенге								427935
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								3994058

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)