Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**
Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 3
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-1	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		6 941 034	1 433 752							172050	1 605 802

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

ость

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9661 Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-1** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
16	Е11-160401-0401 прим.	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (Электроизолирующее фланцевое соединение)		4	4273,42	96,96	17094	388	11814	4842	23691
			соединение		1223,04	12,27	4892	49		1755	
19	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		88,999998	174,53	165,92	15533	14767	0	2998	20014
			м3 грунта		8,61	38,18	766	3398		1482	
20	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,1700002	1615,37	0	5121	0	0	3687	9512
			м3 грунта		1615,37	0	5121	0		705	
21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		89,3000038	29,33	29,33	2619	2619	0	651	3532
			м3 грунта		0	10,13	0	905		262	
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		89,3000038	150,78	73,13	13465	6531	0	7064	22171
			м3 уплотненного грунта		77,65	32,21	6934	2876		1642	
23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,6999999	797,04	0	2152	0	0	1549	3998
			м3 грунта		797,04	0	2152	0		296	
24	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)		2,1	650		1365		1365		1474
			м							109	
27	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр)		8,4	650		5460		5460		5897
			м							437	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	2485	5		427	
86	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	1450	3		249	
87	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8		1	34271,88	1834,42	34272	1834	22988	9729	47521
			газовый ввод		9449,12	377,92	9449	378		3520	
88	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,2	1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	1243	3		213	
89	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,7	1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	725	1		124	
96	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		3,9999998	1497,42	96,96	5990	388	710	6424	13406
			соединение		1223,04	12,27	4892	49		993	
97	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		4,4	2198,7	163,19	9674	718	781	6257	17206
			м2 поверхности покрытия изоляции		1857,99	13,25	8175	58		1275	
98	С123-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (Продувочный штуцер)		4,16	326		1356		1356		1465
			м							108	
99	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		3,9999998	8276,06	1179,12	33104	4716	1583	26537	64412
			врезка		6701,24	0	26805	0		4771	
100	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,11	26882,62	18705,22	2957	2058	0	966	4237
			км кабеля		8177,4	4021,94	900	442		314	
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									246172
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
101	Е11-250129-0202 Изм. и доп. вып. 16	Станция катодная сетевая мощностью до 600 кВт/ч. Установка на опорах		2	320183,92	34194,44	640368	68389	361505	214251	922988
			комплект станции		105236,8	12483,55	210474	24967		68370	
102	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования (СЗК 28.00СБ)		4	4345,5	194,94	17382	780	12325	3242	22274
			шт.		1069,2	56,62	4277	226		1650	
103	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (СЗК 28.00СБ)		15,1999999	443,11	17,33	6735	263	3583	2126	9570
			м		190,08	4,17	2889	63		709	
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									954832
		ИТОГО:					1080314	107159	622739	351301	1546143
							350412	34179		114527	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								345139
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								1201004
		Понижающий коэф.									0,969250523619912
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	Тенге								1164074
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	Тенге								75461
		ИТОГО ПО АКТУ									1433752
		НДС 12%	Тенге								172050
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								1605802

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "ГазТехМонтаж"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)