Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 4
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-1	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		10 324 293	3 020 767							362492	3 383 259

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9662 Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-1** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №4

за **Ноябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
19	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	241,0000002	174,53	165,92	42061	39987	0	8119	54194
					8,61	38,18	2075	9201		4014	
20	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,5	1615,37	0	13731	0	0	9886	25506
					1615,37	0	13731	0		1889	
21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	239,9999994	29,33	29,33	7038	7038	0	1750	9492
					0	10,13	0	2431		703	
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	239,9999994	150,78	73,13	36188	17552	0	18984	59586
					77,65	32,21	18636	7730		4414	
23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,9999999	797,04	0	6376	0	0	4591	11845
					797,04	0	6376	0		877	
34	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	146,6299991	29,33	29,33	4300	4300	0	1069	5799
					0	10,13	0	1485		430	
35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,55	725,7	0	3302	0	0	2377	6134
					725,7	0	3302	0		454	
37	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,14	669269,98	208210,38	93698	29149	1233	74600	181761
					452256	85981,98	63316	12037		13464	
38	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,27	688284,38	223766,85	185837	60417	2947	145874	358247
					453602	92127,76	122473	24874		26537	
41	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		69,0000003	146,6	0	10115	0	0	6170	17589

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			стык		146,6	0	10115	0		1303	
42	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	339,0000012	509,81	0	172826	0	4060	165391	365274
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение			497,84	0	168766	0		27057	
											1095427
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
48	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29,2800002	640,31	24,35	18748	713	13165	3645	24184
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА			166,32	6,56	4870	192		1791	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									24184
											1119611
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
66	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-9.тип1	газовый ввод	1	32578,88	1834,42	32579	1834	21295	9729	45692
67	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	9449,12	377,92	9449	378		3385	
					1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
68	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1035,59	2,09	1243	3		213	
					1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
69	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-1;Г1-3;Г1-6 тип2	газовый ввод	3	1035,59	2,09	725	1		124	
					32578,88	1834,42	97737	5503	63886	29186	137077
70	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,6	9449,12	377,92	28347	1134		10154	
					1195,7	7,31	4305	26	550	3698	8643
71	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,1	1035,59	2,09	3728	8		640	
					1195,7	7,31	2511	15	321	2157	5042
72	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-10.тип3	газовый ввод	1	1035,59	2,09	2175	4		373	
					32578,88	1834,42	32579	1834	21295	9729	45692
73	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	9449,12	377,92	9449	378		3385	
					1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
74	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1035,59	2,09	1243	3		213	
					1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
75	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-11.тип4	газовый ввод	1	1035,59	2,09	725	1		124	
					52894,88	1834,42	52895	1834	41611	9729	67634
76	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	9449,12	377,92	9449	378		5010	
					1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
77	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1035,59	2,09	1243	3		213	
					1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
78	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-2;Г1-4;Г1-7;Г1-12;тип5	газовый ввод	4	1035,59	2,09	725	1		124	
					40197,38	1834,42	160790	7338	115655	38915	215681
79	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	9449,12	377,92	37796	1512		15976	
					1195,7	7,31	5739	35	733	4931	11524
80	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1035,59	2,09	4971	10		854	
					1195,7	7,31	3348	20	428	2876	6722
81	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-5;Г1-8;тип6	газовый ввод	2	1035,59	2,09	2900	6		498	
					83968,08	1834,42	167936	3669	145369	19458	202385
82	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,4	9449,12	377,92	18898	756		14991	
					1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
83	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,4	1035,59	2,09	2485	5		427	
					1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
87	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8	газовый ввод	2	1035,59	2,09	1450	3		249	
					34271,88	1834,42	68544	3669	45977	19458	95041
					9449,12	377,92	18898	756		7040	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		2,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	2870 2485	18 5	367	2466 427	5762
89	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	1674 1450	10 3	214	1438 249	3361
90	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-17;Г1-20;тип9	газовый ввод	2	34271,88 9449,12	1834,42 377,92	68544 18898	3669 756	45977	19458 7040	95041
91	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		2,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	2870 2485	18 5	367	2466 427	5762
92	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	1674 1450	10 3	214	1438 249	3361
93	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-18;Г1-19;тип10	газовый ввод	2	41893,09 9449,12	1834,42 377,92	83786 18898	3669 756	61219	19458 8259	111503
94	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		2,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	2870 2485	18 5	367	2466 427	5762
95	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	1674 1450	10 3	214	1438 249	3361
96	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	18,0000003	1497,42 1223,04	96,96 12,27	26954 22015	1745 221	3194	28906 4469	60329
99	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	50,9999994	8276,06 6701,24	1179,12 0	422079 341763	60135 0	20181	338346 60834	821258
100	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,34	26882,62 8177,4	18705,22 4021,94	9140 2780	6360 1367	0	2986 970	13097
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									1992539
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
109	Е11-250129-0802 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	6	16833,23 1530,75	10705,52 2519,46	100999 9185	64233 15117	27582	22114 9849	132963
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									132963
		ИТОГО:					1959677 994902	324898 81531	639872	1045062 240375	3245113
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								1119611
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								2125502
		Понижающий коэф.									0,969250523619912
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	Тенге								2060144
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	Тенге								158988
		ИТОГО ПО АКТУ									3020767
		НДС 12%	Тенге								362492
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								3383259

Суб.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ГОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)