Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 6
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-1	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		15 106 659	2 920 729							350487	3 271 216

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **9662 Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 1,2 и 3 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-1 от 01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №6

за **Май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	216,9999978	174,53	165,92	37873	36005	0	7310	48797
					8,61	38,18	1868	8285		3615	
2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1615,37	0	6461	0	0	4652	12003
					1615,37	0	6461	0		889	
3	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	6,9999999	386	386	2702	2702	0	0	2918
					0	258	0	1806		216	
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	102,5020009	29,33	29,33	3006	3006	0	748	4054
					0	10,13	0	1038		300	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,198	725,7	0	2321	0	0	1671	4311
					725,7	0	2321	0		319	
7	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,8	4216,81	284,72	20241	1367	16453	2699	24775
					504,43	93,82	2421	450		1835	
8	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,7999997	11800,62	2872,31	304456	74106	56314	200791	545667
					6745,6	1533,75	174036	39571		40420	
9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,1	6273,13	1679,68	25720	6887	15550	5652	33882
					800,7	681,7	3283	2795		2510	
10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,52	31798,39	976,43	48334	1484	40813	5955	58632
					3971,52	333,69	6037	507		4343	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	833661,07	1274,07	12005	18	8770	2934	16133
					223344	520,62	3216	7		1195	
12	Ц13-370101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	128125,5	34736,96	256251	69474	33634	104065	389141
					76571,6	8727,41	153143	17455		28825	
13	Ц13-110501-0105 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Установка головки управления с кожухом	шт.	2	11516,31	8180,67	23033	16361	269	9261	34877
					3201	2973,06	6402	5946		2583	
15	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1475,35	78,36	2951	157	337	2505	5892
					1228,36	36,81	2457	74		436	
16	Е11-160401-0401 прим.	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (Электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	2	4273,42	96,96	8547	194	5907	2421	11845
					1223,04	12,27	2446	25		877	
17	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	669269,98	208210,38	6693	2082	88	5329	12983
					452256	85981,98	4523	860		962	
37	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,09	669269,98	208210,38	60234	18739	792	47957	116847
					452256	85981,98	40703	7738		8655	
38	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,08	688284,38	223766,85	55063	17901	873	43222	106147
					453602	92127,76	36288	7370		7863	
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение									1428904
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
48	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,0799993	640,31	24,35	10296	392	7230	2001	13281
					166,32	6,56	2674	105		984	
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									13281
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									1442185
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9999999	847,69	19,05	9325	210	6298	2645	12927
					256,1	2,45	2817	27		958	
62	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1475,35	78,36	2951	157	337	2505	5892
					1228,36	36,81	2457	74		436	
64	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	8276,06	1179,12	16552	2358	791	13268	32206
					6701,24	0	13402	0		2386	
66	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-9.тип1	газовый ввод	1	32578,88	1834,42	32579	1834	21295	9729	45692
					9449,12	377,92	9449	378		3385	
67	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,2	1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
					1035,59	2,09	1243	3		213	
68	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,7	1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
					1035,59	2,09	725	1		124	
69	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-1;Г1-3;Г1-6 тип2	газовый ввод	3	32578,88	1834,42	97737	5503	63886	29186	137077
					9449,12	377,92	28347	1134		10154	
70	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,6	1195,7	7,31	4305	26	550	3698	8643
					1035,59	2,09	3728	8		640	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		2,1	1195,7 1035,59	7,31 2,09	2511 2175	15 4	321	2157 373	5042
72	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-10.тип3	газовый ввод	1	32578,88 9449,12	1834,42 377,92	32579 9449	1834 378	21295	9729 3385	45692
73	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,2	1195,7 1035,59	7,31 2,09	1435 1243	9 3	183	1233 213	2881
74	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		0,7	1195,7 1035,59	7,31 2,09	837 725	5 1	107	719 124	1681
75	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-11.тип4	газовый ввод	1	52894,88 9449,12	1834,42 377,92	52895 9449	1834 378	41611	9729 5010	67634
76	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,2	1195,7 1035,59	7,31 2,09	1435 1243	9 3	183	1233 213	2881
77	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		0,7	1195,7 1035,59	7,31 2,09	837 725	5 1	107	719 124	1681
78	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-2;Г1-4;Г1-7;Г1-12;тип5	газовый ввод	4	40197,38 9449,12	1834,42 377,92	160790 37796	7338 1512	115655	38915 15976	215681
79	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		4,8	1195,7 1035,59	7,31 2,09	5739 4971	35 10	733	4931 854	11524
80	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		2,8	1195,7 1035,59	7,31 2,09	3348 2900	20 6	428	2876 498	6722
81	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-5;Г1-8;тип6	газовый ввод	2	83968,08 9449,12	1834,42 377,92	167936 18898	3669 756	145369	19458 14991	202385
82	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		2,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	2870 2485	18 5	367	2466 427	5762
83	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр м трубы, уложенной в футляре		1,4	1195,7 1035,59	7,31 2,09	1674 1450	10 3	214	1438 249	3361
99	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	12,0000006	8276,06 6701,24	1179,12 0	99313 80415	14149 0	4748	79611 14314	193237
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									1013163
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
102	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования (СЗК 28.00СБ)	шт.	8	4345,5 1069,2	194,94 56,62	34764 8554	1560 453	24651	6485 3300	44549
103	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (СЗК 28.00СБ)	м	30,1600001	443,11 190,08	17,33 4,17	13364 5733	523 126	7109	4218 1407	18989
109	Е11-250129-0802 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	24	16833,23 1530,75	10705,52 2519,46	403997 36738	256933 60467	110327	88457 39396	531850
110	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	11,9999999	4345,5 1069,2	194,94 56,62	52146 12830	2339 679	36976	9727 4950	66823
111	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	13,7799999	443,11 190,08	17,33 4,17	6106 2619	239 57	3248	1927 643	8676
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									670887
		ИТОГО:					2096484 750845	551520 160499	794109	798184 231570	3126235
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								1442185
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								1684050
		Понижающий коэф.									0,969250523619912

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	**Тенге**								**1632266**
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	**Тенге**								**153723**
		ИТОГО ПО АКТУ									**2920729**
		НДС 12%	**Тенге**								**350487**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3271216**

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)