Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**
Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 1
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-2	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		2 170 072	1 937 565							232508	2 170 072

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-2** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №1

за **Июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	216,9999978	174,53	165,92	37873	36005	0	7310	48797
					8,61	38,18	1868	8285		3615	
2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	1615,37	0	6461	0	0	4652	12003
					1615,37	0	6461	0		889	
3	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	6,66666	386	386	2573	2573	0	0	2779
					0	258	0	1720		206	
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	85,1659991	29,33	29,33	2498	2498	0	621	3368
					0	10,13	0	863		250	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,634	725,7	0	1911	0	0	1376	3551
					725,7	0	1911	0		263	
7	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4,8	4216,81	284,72	20241	1367	16453	2699	24775
					504,43	93,82	2421	450		1835	
8	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,7999997	11800,62	2872,31	304456	74106	56314	200791	545667
					6745,6	1533,75	174036	39571		40420	
9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,1	6273,13	1679,68	25720	6887	15550	5652	33882
					800,7	681,7	3283	2795		2510	
10	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,52	31798,39	976,43	48334	1484	40813	5955	58632
					3971,52	333,69	6037	507		4343	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0144	833661,07	1274,07	12005	18	8770	2934	16133
			т		223344	520,62	3216	7		1195	
12	Ц13-370101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке		2	128125,5	34736,96	256251	69474	33634	104065	389141
			шт.		76571,6	8727,41	153143	17455		28825	
13	Ц13-110501-0105 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Установка головки управления с кожухом		2	11516,31	8180,67	23033	16361	269	9261	34877
			шт.		3201	2973,06	6402	5946		2583	
14	С123-051501-0105	Манометр GMM 63 (ЭКМ-У резервный)		2	4303		8606		8606		9294
			комплект							688	
15	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	1475,35	78,36	1475	78	169	1253	2946
			задвижка или клапан		1228,36	36,81	1228	37		218	
18	Е11-250127-0109 Изм. и доп. вып. 15 прим	Пневматическое испытание резервуаров		0,007	7896160	7028810,03	55273	49202	118	11359	71962
			км трубопровода		850512	932627,03	5954	6528		5331	
38	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,462	209116,48	132,48	96612	61	0	95602	207591
			км трубопровода		208984	36,81	96551	17		15377	
39	Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,9	230948,8	220,8	207854	199	0	205633	446566
			км трубопровода		230728	61,35	207655	55		33079	
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение									1911964
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
47	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		45,3599995	640,31	24,35	29044	1104	20396	5646	37466
			м		166,32	6,56	7544	297		2775	
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									37466
		Раздел: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									
56	С124-010201-0146	Таблички на емкость укзывающие размеры		2	2491		4982		4982		5381
			шт.							399	
		Итого по разделу: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									5381
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									1954811
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
60	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,9999999	847,69	19,05	9325	210	6298	2645	12927
			м2 поверхности		256,1	2,45	2817	27		958	
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									12927
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
110	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования		11,9999999	4345,5	194,94	52146	2339	36976	9727	66823
			шт.		1069,2	56,62	12830	679		4950	
111	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		13,7799999	443,11	17,33	6106	239	3248	1927	8676
			м		190,08	4,17	2619	57		643	
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									75499
		ИТОГО:					1212779	264203	252596	679108	2043237
							695976	85296		151352	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**								**1954811**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**								**88426**
		Понижающий коэф.									**0,958209697705730**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	**Тенге**								**84731**
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	**Тенге**								**101977**
		ИТОГО ПО АКТУ									**1937565**
		НДС 12%	**Тенге**								**232508**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2170072**

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махнов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)