Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 4
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-2	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		13 212 248	6 957 308							834877	7 792 185

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-2** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №4

за **Декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Наружное газоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
1	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	434,0000022	174,53	165,92	75745	72009	0	14620	97595
					8,61	38,18	3736	16570		7229	
2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	1615,37	0	12923	0	0	9305	24006
					1615,37	0	12923	0		1778	
3	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	13,3299999	386	386	5145	5145	0	0	5557
					0	258	0	3439		412	
8	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,1999998	11800,62	2872,31	167569	40787	30994	110513	300328
					6745,6	1533,75	95788	21779		22247	
9	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	8,2	6273,13	1679,68	51440	13773	31101	11305	67764
					800,7	681,7	6566	5590		5020	
12	Ц13-370101-0107	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	128125,5	34736,96	512502	138948	67268	208130	778282
					76571,6	8727,41	306286	34910		57651	
16	Е11-160401-0401 прим.	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений (Электроизолирующее фланцевое соединение)	соединение	2	4273,42	96,96	8547	194	5907	2421	11845
					1223,04	12,27	2446	25		877	
19	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	760,0000008	174,53	165,92	132641	126099	0	25603	170903
					8,61	38,18	6542	29017		12660	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27	1615,37	0	43615	0	0	31403	81019
					1615,37	0	43615	0		6001	
21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	419,0000032	29,33	29,33	12288	12288	0	3056	16571
					0	10,13	0	4244		1227	
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	419,0000032	150,78	73,13	63179	30643	0	33143	104027
					77,65	32,21	32536	13495		7706	
23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,9999999	797,04	0	11159	0	0	8034	20728
					797,04	0	11159	0		1535	
34	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	162,8700019	29,33	29,33	4776	4776	0	1188	6441
					0	10,13	0	1650		477	
35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,13	725,7	0	3723	0	0	2680	6916
					725,7	0	3723	0		512	
37	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,19	669269,98	208210,38	127161	39560	1673	101243	246676
					452256	85981,98	85929	16337		18272	
38	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,59	688284,38	223766,85	406088	132022	6440	318761	782836
					453602	92127,76	267625	54355		57988	
41	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	87,9999994	146,6	0	12901	0	0	7869	22432
					146,6	0	12901	0		1662	
42	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	773,9999971	509,81	0	394593	0	9269	377618	833988
					497,84	0	385324	0		61777	
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение									3577914
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
48	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90,7200005	640,31	24,35	58089	2209	40791	11292	74931
					166,32	6,56	15089	595		5550	
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									74931
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									3652845
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,0000001	847,69	19,05	18649	419	12596	5290	25854
					256,1	2,45	5634	54		1915	
62	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1475,35	78,36	2951	157	337	2505	5892
					1228,36	36,81	2457	74		436	
64	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	4	8276,06	1179,12	33104	4716	1583	26537	64412
					6701,24	0	26805	0		4771	
66	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-9.тип1	газовый ввод	1	32578,88	1834,42	32579	1834	21295	9729	45692
					9449,12	377,92	9449	378		3385	
67	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,2	1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	1243	3		213	
68	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,7	1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	725	1		124	
69	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-1;Г1-3;Г1-6 тип2		3	32578,88	1834,42	97737	5503	63886	29186	137077
			газовый ввод		9449,12	377,92	28347	1134		10154	
70	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		3,6	1195,7	7,31	4305	26	550	3698	8643
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	3728	8		640	
71	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,1	1195,7	7,31	2511	15	321	2157	5042
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2175	4		373	
72	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-10.тип3		1	32578,88	1834,42	32579	1834	21295	9729	45692
			газовый ввод		9449,12	377,92	9449	378		3385	
73	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,2	1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	1243	3		213	
74	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,7	1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	725	1		124	
75	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-11.тип4		1	52894,88	1834,42	52895	1834	41611	9729	67634
			газовый ввод		9449,12	377,92	9449	378		5010	
76	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,2	1195,7	7,31	1435	9	183	1233	2881
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	1243	3		213	
77	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		0,7	1195,7	7,31	837	5	107	719	1681
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	725	1		124	
78	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-2;Г1-4;Г1-7;Г1-12;тип5		4	40197,38	1834,42	160790	7338	115655	38915	215681
			газовый ввод		9449,12	377,92	37796	1512		15976	
79	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,8	1195,7	7,31	5739	35	733	4931	11524
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	4971	10		854	
80	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,8	1195,7	7,31	3348	20	428	2876	6722
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2900	6		498	
81	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-5;Г1-8;тип6		2	83968,08	1834,42	167936	3669	145369	19458	202385
			газовый ввод		9449,12	377,92	18898	756		14991	
82	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2485	5		427	
83	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	1450	3		249	
84	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-13;Г1-15;тип7		4	29192,88	1834,42	116772	7338	71637	38915	168141
			газовый ввод		9449,12	377,92	37796	1512		12455	
85	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,8	1195,7	7,31	5739	35	733	4931	11524
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	4971	10		854	
86	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,8	1195,7	7,31	3348	20	428	2876	6722
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2900	6		498	
87	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8		6	34271,88	1834,42	205631	11006	137930	58373	285124
			газовый ввод		9449,12	377,92	56695	2267		21120	
88	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		7,2	1195,7	7,31	8609	53	1100	7397	17286
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	7456	15		1280	
89	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,2	1195,7	7,31	5022	31	642	4315	10083
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	4349	9		747	
90	E11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-17;Г1-20;тип9		4	34271,88	1834,42	137088	7338	91953	38915	190083
			газовый ввод		9449,12	377,92	37796	1512		14080	
91	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		4,8	1195,7	7,31	5739	35	733	4931	11524
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	4971	10		854	
92	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,8	1195,7	7,31	3348	20	428	2876	6722
		м трубы, уложенной в футляре			1035,59	2,09	2900	6		498	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-18;Г1-19;тип10	газовый ввод	4	41893,09	1834,42	167572	7338	122438	38915	223006
					9449,12	377,92	37796	1512		16519	
94	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,8	1195,7	7,31	5739	35	733	4931	11524
					1035,59	2,09	4971	10		854	
95	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,8	1195,7	7,31	3348	20	428	2876	6722
					1035,59	2,09	2900	6		498	
96	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	30,0000002	1497,42	96,96	44923	2909	5323	48177	100548
					1223,04	12,27	36691	368		7448	
97	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2198,7	163,19	13192	979	1065	8533	23463
					1857,99	13,25	11148	80		1738	
99	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	84,0000004	8276,06	1179,12	695189	99046	33239	557275	1352661
					6701,24	0	562904	0		100197	
100	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,77	26882,62	18705,22	20700	14403	0	6763	29660
					8177,4	4021,94	6297	3097		2197	
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									3319852
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
102	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования (СЗК 28.00СБ)	шт.	12	4345,5	194,94	52146	2339	36976	9727	66823
					1069,2	56,62	12830	679		4950	
109	Е11-250129-0802 Изм. и доп. вып. 3	Заземление анодное горизонтальное. Устройство	заземлитель	6	16833,23	10705,52	100999	64233	27582	22114	132963
					1530,75	2519,46	9185	15117		9849	
110	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	24,0000001	4345,5	194,94	104292	4679	73953	19454	133646
					1069,2	56,62	25661	1359		9900	
111	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	27,5600001	443,11	17,33	12212	478	6496	3855	17352
					190,08	4,17	5239	115		1285	
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									350784
		ИТОГО:					4442175	868262	1234370	2338833	7323481
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2339540	234408		542477	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								3652845
		Понижающий коэф.									3670636
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	Тенге								0,958209697705730
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	Тенге								3670637
		ИТОГО ПО АКТУ									366174
		НДС 12%	Тенге								6957308
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								834877
											7792185

Ген.Подрядчик

ТОО "Зертгеу СК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махиня Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)