Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: **ТОО "Зерттеу СК"**
Субподрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Береке" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)

Справка № 6
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно правовая форма					
		01/07-2	01.07.2020								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наружные сети газоснабжения		20 440 892	3 625 555							435067	4 060 622

Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" Махиня Е.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО "Газтехмонтаж" Руднев В.Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Зерттеу СК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Газтехмонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трех 100 квартирных жилых домов в микрорайоне "Берекe" в г. Петропавловске СКО. Дома 4,5 и 6 (наружные сети газоснабжения)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№01/07-2** от **01.07.2020 года**

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Наружное газоснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ПРОЕКТНЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 1. Наружное газоснабжение									
4	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	170,3320009	29,33	29,33	4995	4995	0	1242	6737
					0	10,13	0	1725		499	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,268	725,7	0	3823	0	0	2753	7102
					725,7	0	3823	0		526	
6	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49,9999998	1406		70300		70300		75924
										5624	
13	Ц13-110501-0105 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Установка головки управления с кожухом	шт.	4	11516,31	8180,67	46065	32723	539	18522	69754
					3201	2973,06	12804	11892		5167	
18	Е11-250127-0109 Изм. и доп. вып. 15 прим	Пневматическое испытание резервуаров	км трубопровода	0,014	7896160	7028810,03	110546	98403	236	22717	143925
					850512	932627,03	11907	13057		10661	
21	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	338,9999966	29,33	29,33	9942	9942	0	2473	13407
					0	10,13	0	3434		993	
22	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	338,9999966	150,78	73,13	51116	24792	0	26815	84165
					77,65	32,21	26324	10919		6234	
23	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,9999999	797,04	0	8767	0	0	6313	16286
					797,04	0	8767	0		1206	
33	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	131,4349987	29,33	29,33	3854	3854	0	959	5198
					0	10,13	0	1331		385	
34	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,065	725,7	0	2950	0	0	2124	5480
					725,7	0	2950	0		406	
35	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	153,7890015	1406		216227		216227		233526
										17298	
36	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,046	669269,98	208210,38	30786	9578	405	24511	59722
					452256	85981,98	20804	3955		4424	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,157	688284,38	223766,85	108061	35131	1714	84823	208314
					453602	92127,76	71216	14464		15431	
40	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2,0000002	146,6	0	293	0	0	179	510
					146,6	0	293	0		38	
41	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	252,0000049	509,81	0	128472	0	3018	122945	271531
					497,84	0	125454	0		20113	
		Итого по разделу: 1. Наружное газоснабжение									1201581
		Раздел: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
42	Ц13-100901-1201 прим.	Ящик дренажной защиты на готовом основании (блок совместной защиты). Монтаж оборудования	шт.	3	8598,28	1857,92	25795	5574	13453	6569	34953
					2256	785,28	6768	2356		2589	
43	Прайс-лист ТОО"АбсолютСнаб"	Контактное устройство СЗК 29.00СБ	шт	3	55553,57		166661				166661
		Отпускная цена			55554		166661		166661		
		Сметная стоимость оборудования					*166661*				
44	Ц13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	285,08	0	855	0	105	540	1507
					250,01	0	750	0		112	
45	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	467,49	4,17	7012	63	0	5014	12988
					463,32	0,89	6950	13		962	
46	С123-061002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,015	208309		3125		3125		3375
										250	
48	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,8586	1346,14	0	1156	0	0	832	2147
					1346,14	0	1156	0		159	
49	Е11-010101-0501 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	11,81952	55,89	55,89	661	661	0	157	883
					0	18,42	0	218		65	
50	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,08	29,33	29,33	560	560	0	139	755
					0	10,13	0	193		56	
51	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,08	150,78	73,13	2877	1395	0	1509	4737
					77,65	32,21	1482	615		351	
52	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,159	135565,44	0	21555	0	239	16200	40776
					134064	0	21316	0		3020	
53	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	159	312,39	144,51	49671	22977	7184	18904	74061
					122,7	42,43	19509	6747		5486	
		Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									342843
		Раздел: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									
54	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011 (замок навесной)	шт.	9	1882		16938		16938		18293
										1355	
55	С124-010201-0142	Предупредительная таблич, размерами 200 мм х 1000 мм, (Осторожно Газ)		12	6363		76356		76356		82464

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							6108	
57	С124-010201-0146	Табличка на ограждение с газовыми емкостями (стоянка,парковка ближе 3м запрещена)		3	2491		7473		7473		8071
			шт.							598	
58	С124-010107-0501	Таблички на ввод		0,63	109822		69188		69188		74723
			100 шт.							5535	
		Итого по разделу: 3. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									183551
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1									1727975
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ									
		Раздел: 4. Наружное газоснабжение									
59	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		258,06	130,19	30,42	33597	7850	8314	19007	56812
			м2 площади уплотнения		67,56	10,8	17433	2786		4208	
64	Ц407-1228	Установка подачи газообразного топлива /в составе: регулятор давления, предохранительные устройства, фильтр/ производительностью по газу до 1000 м3/ч		3	267486	0	802458	0	0	0	866655
			компл		267486	0	802458	0		64197	
84	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-13;Г1-15;тип7		2	29192,88	1834,42	58386	3669	35819	19458	84071
			газовый ввод		9449,12	377,92	18898	756		6227	
85	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	2485	5		427	
86	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	1450	3		249	
87	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-14;Г1-16;Г1-21;тип8		3	35118,38	1834,42	105355	5503	71505	29186	145305
			газовый ввод		9449,12	377,92	28347	1134		10763	
88	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		3,6	1195,7	7,31	4305	26	550	3698	8643
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	3728	8		640	
89	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,1	1195,7	7,31	2511	15	321	2157	5042
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	2175	4		373	
90	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-17;Г1-20;тип9		2	35118,38	1834,42	70237	3669	47670	19458	96870
			газовый ввод		9449,12	377,92	18898	756		7176	
91	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	2485	5		427	
92	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	1450	3		249	
93	Е11-240201-0101 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство Г1-18;Г1-19;тип10		2	41890,38	1834,42	83781	3669	61214	19458	111497
			газовый ввод		9449,12	377,92	18898	756		8259	
94	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		2,4	1195,7	7,31	2870	18	367	2466	5762
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	2485	5		427	
95	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		1,4	1195,7	7,31	1674	10	214	1438	3361
			м трубы, уложенной в футляре		1035,59	2,09	1450	3		249	
96	Е11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений		8,9999998	1497,42	96,96	13477	873	1597	14453	30164
			соединение		1223,04	12,27	11007	110		2234	
97	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		1,8	2198,7	163,19	3958	294	320	2560	7039
			м2 поверхности покрытия изоляции		1857,99	13,25	3344	24		521	
99	Е11-240202-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		17,9999996	8276,06	1179,12	148969	21224	7123	119416	289856
			врезка		6701,24	0	120622	0		21471	
100	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,213	26882,62	18705,22	5726	3984	0	1871	8205
			км кабеля		8177,4	4021,94	1742	857		608	
		Итого по разделу: 4. Наружное газоснабжение									1737528

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									
104	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная (подушка). Устройство		0,0798	21821,9	1070,26	1741	85	1563	100	1989
			м3		1159,65	222,46	93	18		147	
105	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0063	600383,18	16754,33	3782	106	3348	335	4447
			т		52147,5	6294,76	329	40		329	
106	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14	Пункт контрольный. Устройство		6	4621,38	593,3	27728	3560	8399	17069	48381
			шт.		2628,24	245,4	15769	1472		3584	
107	Е11-240207-0202 Изм. и доп. вып. 14	Контактное устройство. Устройство		3	4621,38	593,3	13864	1780	4200	8535	24191
			шт.		2628,24	245,4	7885	736		1792	
108	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка		3	28211,02	3505,3	84633	10516	8817	63919	160436
			колонка		21766,8	1646,63	65300	4940		11884	
112	Е11-010101-0501 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты I группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		15,94188	55,89	55,89	891	891	0	211	1191
			м3 грунта		0	18,42	0	294		88	
113	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели		159	511,59	437,97	81343	69638	0	25451	115338
			м кабеля		73,62	148,7	11706	23644		8544	
114	Ц8-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм		1,8	35636,7	4,8	64146	9	88	0	69278
			100м		35583	0,23	64049	0		5132	
115	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		1,8	8591,3	0,13	15464	0	4	0	16701
			100м		8589	0,03	15460	0		1237	
		Итого по разделу: 5. ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА									441952
		ИТОГО:					2886064	388090	749095	744294	3907455
							1582219	109278	166661	277093	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**								1727975
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**								2179480
		Понижающий коэф.									0,958209697705730
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 с понижающим коф.	**Тенге**								2088399
		ГЕНПОДРЯДНЫЕ	**Тенге**								190819
		ИТОГО ПО АКТУ									3625555
		НДС 12%	**Тенге**								435067
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4060622

Ген.Подрядчик

ТОО "Зерттеу СК"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Махния Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Суб.Подрядчик

ТОО "Газтехмонтаж"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руднев В.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)